INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 48 — **LOTE COP No.16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ

SEMANA N°	48	**DEL**	31/08/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	6/09/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	338 **días**
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO	$		2.455.237.837,00
AIU	33,88%	$	831.634.579,18
COSTO DIRECTO	$		1.623.403.257,82
OFERTADO	$		2.176.494.644,00
EMERGENCIAS	$		100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$		2.276.494.644,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$		178.743.193,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$		278.743.193,00
Valor adicional No. 1:	$		380.000.000,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$		200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		180.000.000,00
Valor adicional No. 2:	$		635.129.689,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		-
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$		635.129.689,00
Valor adicional No. 3:	$		-
Valor inicial No. 3 emergencias:	$		400.000.000,00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$		-
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$		3.870.367.526,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$		878.743.193,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$		2.991.624.333,00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796.278.928,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219.541.737,00
VALOR ADICIONAL No. 03:	$	178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	1.333.298.785,00


PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO
Obra Programada (%)	0,00%		100,00%	**Obra Física Ejecutada (%)**	0,35%		100,13%
Valor de la Obra Programada:	$	-	$ 3.870.367.526,00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 10.321.104,00		$ 3.875.205.485,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	100,00%	99,78%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,35%	
Acumulado actual	100,00%	100,13%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0,00%	3,45%	3,45%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**0,00%**	**1,15%**	**1,15%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**0,00%**	**0,35%**	**0,35%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 17.578.413,00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 8.789.206,00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 8.717.991,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.906.314,00		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.859.471,00		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.906.314,00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.709.647,00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 11.260.411,00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 127.473.241,00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 52.645.176,00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 45.542.577,00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.932.800,00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 18.138.074,00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 63.510.856,00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100,00%	97,00%	-3,00%	$ 21.021.095,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 15.292.215,00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.346.647,00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 7.501.511,00		
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%	$ 20.116.701,00		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	80,00%	80,00%	0,00%	$ 51.712.688,00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	20,00%	20,00%	0,00%	$ -		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ 98.046.840,00		
	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**85,71%**	**85,61%**	**-0,11%**	**$ 609.820.817,00**	**$ 878.743.193,00**	**$ 268.922.376,00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		$ 3.870.367.526,00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 509.104.595,00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327.265.136,00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268.133.285,00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 620.841.807,00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 263.529.060,00	
VALOR PARCIAL N°8	$ 431.609.822,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.008.855.611,00	
SUMAS IGUALES		$ 861.511.915,00


INDICADOR FINACIERO	**VALOR FACTURADO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**
	$ 3.008.855.611,00	77,74%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 861.511.915,00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	**% AVANCE PROGRAMADO**	**% AVANCE EJECUTADO**	**% RETRASO - / % ADELANTO +**
	100,00%	100,13%	0,00%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	**DIAS TOTAL DEL CONTRATO**	**RETRASO**
	426	0,00

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	17/02/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	24/02/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	2/03/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	SEM 4	9/03/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	SEM 5	16/03/1900	$ 4.755.494,21	0,17%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,17%	$ 4.755.494,21	0,00%	$ -
6	SEM 6	23/03/1900	$ 8.125.912,59	0,29%	0,62%	$ 16.977.206,64	-$ 8.851.294,05	0,47%	$ 12.881.406,80	0,62%	$ 16.977.206,64
7	SEM 7	30/03/1900	$ 5.288.020,00	0,19%	0,79%	$ 21.771.422,72	-$ 16.483.402,72	0,66%	$ 18.169.426,80	1,41%	$ 38.748.629,36
8	SEM 8	6/04/1900	$ 17.444.983,27	0,63%	0,87%	$ 23.997.772,21	-$ 6.552.788,94	1,29%	$ 35.614.410,07	2,28%	$ 62.746.401,57
9	SEM 9	13/04/1900	$ 40.343.446,53	1,46%	1,39%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	2,76%	$ 75.957.856,60	3,67%	$ 101.086.454,08
10	SEM 10	20/04/1900	$ 79.444.682,79	2,88%	1,10%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	5,64%	$ 155.402.539,39	4,77%	$ 131.468.871,36
11	SEM 11	27/04/1900	$ 108.209.197,15	3,92%	2,08%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	9,56%	$ 263.611.736,54	6,85%	$ 188.871.238,19
12	SEM 12	4/05/1900	$ 69.900.889,80	2,54%	2,25%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	12,10%	$ 333.512.626,34	9,10%	$ 250.957.065,40
13	SEM 13	11/05/1900	$ 75.956.528,24	2,76%	1,15%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	14,85%	$ 409.469.154,58	10,25%	$ 282.643.449,07
14	SEM 14	18/05/1900	$ 89.212.283,49	3,24%	4,37%	$ 120.616.837,44	-$ 31.404.553,95	18,09%	$ 498.681.438,07	14,63%	$ 403.260.286,51
15	SEM 15	25/05/1900	$ 83.223.770,74	3,02%	5,76%	$ 158.783.369,63	-$ 75.559.598,89	21,11%	$ 581.905.208,81	20,39%	$ 562.043.656,14
16	SEM 16	1/06/1900	$ 152.231.709,97	5,52%	4,30%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	26,63%	$ 734.136.918,78	24,69%	$ 680.669.456,10
17	SEM 17	8/06/1900	$ 114.051.601,68	4,14%	5,07%	$ 139.680.056,20	-$ 25.628.454,52	30,77%	$ 848.188.520,46	29,76%	$ 820.349.512,30
18	SEM 18	15/06/1900	$ 97.149.131,29	3,52%	9,85%	$ 271.555.749,04	-$ 174.406.617,75	34,29%	$ 945.337.651,75	39,61%	$ 1.091.905.261,34
19	SEM 19	22/06/1900	$ 123.336.874,83	4,47%	0,92%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	38,76%	$ 1.068.674.526,58	40,52%	$ 1.117.198.758,64
20	SEM 20	29/06/1900	$ 144.354.651,09	5,24%	3,57%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	44,00%	$ 1.213.029.177,67	44,09%	$ 1.215.595.784,44
21	SEM 21	6/07/1900	$ 133.044.130,87	4,83%	2,39%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	48,82%	$ 1.346.073.308,54	46,49%	$ 1.281.582.635,66
22	SEM 22	13/07/1900	$ 302.192.068,33	10,96%	1,05%	$ 28.959.518,19	$ 273.232.550,14	59,79%	$ 1.648.265.376,87	47,54%	$ 1.310.542.153,85
23	SEM 23	20/07/1900	$ 188.077.906,58	6,82%	0,86%	$ 23.746.298,25	$ 164.331.608,33	66,61%	$ 1.836.343.283,45	48,40%	$ 1.334.288.452,10
24	SEM 24	27/07/1900	$ 83.278.260,58	3,02%	1,44%	$ 39.714.826,84	$ 43.563.433,74	69,63%	$ 1.919.621.544,03	49,84%	$ 1.374.003.278,94
25	SEM 25	3/08/1900	$ 87.605.509,23	3,18%	3,54%	$ 97.485.710,00	-$ 9.880.200,77	72,81%	$ 2.007.227.053,26	53,37%	$ 1.471.488.988,94
26	SEM 26	10/08/1900	$ 36.671.729,02	1,33%	0,46%	$ 12.586.346,12	$ 24.085.382,90	74,14%	$ 2.043.898.782,28	53,83%	$ 1.484.075.335,06
27	SEM 27	17/08/1900	$ 67.465.761,55	2,45%	2,64%	$ 72.654.892,31	-$ 5.189.130,76	76,58%	$ 2.111.364.543,83	56,47%	$ 1.556.730.227,37
28	SEM 28	24/08/1900	$ 10.504.787,87	0,38%	2,38%	$ 65.673.691,00	-$ 55.168.903,13	76,96%	$ 2.121.869.331,70	58,85%	$ 1.622.403.918,37
29	SEM 29	31/08/1900	$ -	0,00%	8,81%	$ 242.792.425,00	-$ 242.792.425,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	67,65%	$ 1.865.196.343,37
30	SEM 30	7/09/1900	$ -	0,00%	0,82%	$ 22.593.456,00	-$ 22.593.456,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	68,47%	$ 1.887.789.799,37
31	SEM 31	14/09/1900	$ -	0,00%	7,43%	$ 204.830.616,00	-$ 204.830.616,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	75,90%	$ 2.092.620.415,37
32	SEM 32	21/09/1900	$ 2.939.616,46	0,11%	1,04%	$ 28.542.222,29	-$ 25.602.605,83	77,07%	$ 2.124.808.948,16	76,94%	$ 2.121.162.637,66
33	SEM 33	28/09/1900	$ 13.157.394,66	0,48%	0,38%	$ 10.486.451,43	$ 2.670.943,23	77,55%	$ 2.137.966.342,82	77,32%	$ 2.131.649.089,09
34	SEM 34	5/10/1900	$ 12.548.751,03	0,46%	0,21%	$ 5.874.529,72	$ 6.674.221,31	78,00%	$ 2.150.515.093,85	77,53%	$ 2.137.523.618,81
35	SEM 35	12/10/1900	$ 19.593.618,07	0,71%	0,06%	$ 1.598.978,52	$ 17.994.639,55	78,71%	$ 2.170.108.711,92	77,59%	$ 2.139.122.597,33
36	SEM 36	19/10/1900	$ 27.411.758,80	0,99%	0,21%	$ 5.775.725,09	$ 21.636.033,71	79,71%	$ 2.197.520.470,72	77,80%	$ 2.144.898.322,42
37	SEM 37	26/10/1900	$ 49.017.622,18	1,78%	1,15%	$ 31.821.056,27	$ 17.196.565,91	81,49%	$ 2.246.538.092,90	78,95%	$ 2.176.719.378,69
38	SEM 38	2/11/1900	$ 92.689.422,33	3,36%	1,24%	$ 34.157.077,65	$ 58.532.344,68	84,85%	$ 2.339.227.515,23	80,19%	$ 2.210.876.456,34
39	SEM 39	9/11/1900	$ 94.464.846,21	3,43%	0,70%	$ 19.295.707,59	$ 75.169.138,62	88,27%	$ 2.433.692.361,44	80,89%	$ 2.230.172.163,93
40	SEM 40	16/11/1900	$ 91.363.907,55	3,31%	3,59%	$ 98.989.618,19	-$ 7.625.710,64	91,59%	$ 2.525.056.268,99	84,48%	$ 2.329.161.782,12
41	SEM 41	23/11/1900	$ 103.561.399,66	3,76%	2,90%	$ 79.872.634,44	$ 23.688.765,22	95,34%	$ 2.628.617.668,65	87,38%	$ 2.409.034.416,56
42	SEM 42	30/11/1900	$ 70.486.269,07	2,56%	1,65%	$ 45.378.952,96	$ 25.107.316,11	97,90%	$ 2.699.103.937,72	89,03%	$ 2.454.413.369,52
43	SEM 43	7/12/1900	$ 57.127.153,06	2,07%	2,46%	$ 67.903.696,24	-$ 10.776.543,18	99,97%	$ 2.756.231.090,78	91,49%	$ 2.522.317.065,76
44	SEM 44	14/12/1900	$ 733.972,09	0,03%	1,76%	$ 48.598.205,98	-$ 47.864.233,89	100,00%	$ 2.756.965.062,87	93,25%	$ 2.570.915.271,74
45	SEM 45	21/12/1900		0,00%	0,77%	$ 21.260.114,90	-$ 21.260.114,90	100,00%	$ 2.756.965.062,87	94,02%	$ 2.592.175.386,64
46	SEM 46	28/12/1900		0,00%	2,82%	$ 77.844.021,32	-$ 77.844.021,32	100,00%	$ 2.756.965.062,87	96,85%	$ 2.670.019.407,96
47	SEM 47	4/01/1901		0,00%	0,06%	$ 1.778.534,51	-$ 1.778.534,51	100,00%	$ 2.756.965.062,87	96,91%	$ 2.671.797.942,47
48	SEM 48	11/01/1901		0,00%	1,15%	$ 13.550.300,00	-$ 13.550.300,00	100,00%	$ 2.756.965.062,87		
49	SEM 49	18/01/1901		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.756.965.062,87		
			$ 2.756.965.062,87								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se debe efectuar la reparación del filo del cárcamo, la cual nuevamentel presenta agrietamiento y desprendimiento. De igual manera respecto a la diferencia de tonalidad de la pintura existente, la interventoría solicita realizar el acabado con una tonalidad similar a la existente, con el fin de garantizar la uniformidad del acabado y evitar diferencias visibles en el área intervenida.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Sede entregada sin novedad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Por temas de garantia se solicito la pintura en el cuarto de almacen ubicado en el primer nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó la instalación de piso sobre el muro del tanque. Adicionalmente, se realizó la revisión de la fuga identificada en la tubería del tanque, procediendo al cierre de la válvula correspondiente, con lo cual se detuvo el descenso del nivel de agua y se controló la fuga.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la continuidad de las actividades correspondientes a la instalación de piso sobre el sobrepiso de la placa del tanque, así como la visita de dos personas especializadas para realizar la revisión del sistema hidráulico de la institución.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de los mismos. Asimismo, se recomendó al contratista garantizar que las actividades de revisión e intervención del sistema hidráulico se desarrollen bajo condiciones seguras, verificando previamente las herramientas y equipos a utilizar.
De igual manera, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo una vez finalizadas las actividades de cada jornada, con el fin de mantener condiciones seguras en el área de trabajo y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento perimetral, al igual se ha realizado jornadas de aseo y se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Algunas de las actividades ejecutadas en obra no se encuentran contempladas dentro de la programación presentada por el contratista, debido a que corresponden a actividades nuevas que han surgido durante la ejecución. No obstante, estas se encuentran en proceso de ejecución, entre las cuales se incluyen el resane y pintura del punto fijo, así como las actividades de sobrepiso y enchape realizadas en la parte superior del tanque.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron retoques de pintura, instalacion de tapas de inspeccion, se efectuó la instalación de la estructura metálica y la madera correspondiente para la conformación de las mesas ubicadas en el salón de informática y se ejecutaron labores de aseo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de tapa de registro en la estructura de drywall. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de los mismos. Asimismo, se recomendó continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, especialmente en la zona del jardín, garantizando el retiro oportuno de materiales, residuos y elementos que puedan generar condiciones inseguras.
De igual manera, se recomendó al contratista mantener el cerramiento perimetral en adecuadas condiciones de estabilidad y funcionalidad, realizando los ajustes necesarios cuando se requiera, con el fin de garantizar la correcta delimitación del frente de obra y prevenir el ingreso de personal no autorizado o la ocurrencia de incidentes con la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio la disposición de residuos, pero se le hace un llamado de atención al contratista por que se sigue evidenciando material en la zona, al igual que no se evidencio el cerramiento adecuado de los individuos arbóreos y se vio afectado, por lo que se recomienda recuperar la zona verde y la debida protección a los individuos arbóreos, al igual que realizar labores de orden y aseo en las áreas intervenidas e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: La supervisión solicita realizar el retiro y evacuación del material acopiado, con el fin de liberar y mantener despejados los espacios intervenidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: Se ejectua el suministro e instalacion de reja en placa de parqueaderos. Por solicitud de la supervisión, se tiene programada la pintura y demarcación de los parqueaderos de bicicletas durante los fines de semana, con el fin de evitar interferencias con los estudiantes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció que el contratista ha continuado adelantando actividades encaminadas a la subsanación de las observaciones realizadas previamente por la Interventoría, relacionadas con las actividades que aún se encuentran pendientes de ejecución, con el propósito de avanzar hacia la entrega definitiva de la institución.
Durante el seguimiento, se recomendó al contratista garantizar que las actividades de subsanación se ejecuten manteniendo las condiciones adecuadas de SST incluyendo el uso permanente de los EPP requeridos y condiciones de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante esta etapa de cierre.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, se realizó jornadas de orden y aseo al igual se garantizó el cumplimiento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, labores finalizadas.
- **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, labores finalizadas.
- **RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A:** Labores finalizadas. El contratista realiza labores de corte y retiro de material vegetal.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se finalizan las obras diseñadas para reparar las filtraciones en cubierta y se realiza la entrega sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Obra finalizada y entregada sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:
6. Generales: Se espera que la supervisión verifique el balance presupuestal y, con base en este, defina la viabilidad de realizar la intervención correspondiente en la sede. No se realizará la intervención hasta contar con el aval correspondiente por parte de la supervisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se instalo la canal, flanche y el desagüe. Se verifico arreglo de filtracion de sanitario, sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es Mantenimiento cerramiento metálico existente incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suminitro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta

El cielo raso de la biblioteca presenta observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció que el contratista ha continuado adelantando actividades encaminadas a la subsanación de las observaciones realizadas previamente por la Interventoría, relacionadas con las actividades que aún se encuentran pendientes de ejecución, con el propósito de avanzar hacia la entrega definitiva de la institución.
Durante el seguimiento, se recomendó al contratista garantizar que las actividades de subsanación se ejecuten manteniendo las condiciones adecuadas de SST incluyendo el uso permanente de los EPP requeridos y condiciones de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante esta etapa de cierre.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: En cielo raso de la ludoteca se presentan observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones. Se espera que el contratista subsane.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas y entregadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque; labores finalizadas sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron labores de pintura en los muros de primer y segundo piso. Se programan trabajos de pintura en puertas y guardas durante el fin de semana, con el fin de ejecutar estas actividades sin la presencia de los estudiantes y garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El alcance de la intervencion incluye la pintura de muros, puertas y esmalte punto fijos de primer y segundo nivel

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana no se efectuaron actividades en la obra. El contratista se encuentra gestionando la adquisición de los materiales requeridos para continuar con las actividades.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades adicionales de ejecución en el frente de obra, diferentes al retiro de escombros. Asimismo, se evidenció el ingreso de material a la institución y la instalación de señalización informativa en el área intervenida.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el adecuado acopio y organización de los materiales ingresados, evitando su disposición en zonas de circulación o áreas que puedan generar condiciones inseguras. De igual manera, se recomendó mantener la señalización informativa en adecuadas condiciones y continuar fortaleciendo las medidas de prevención y control, así como las jornadas de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, por lo que se recomendó realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026. Se aclara que la cubierta no se encuentra contemplada dentro del alcance de la intervención. No obstante, durante la visita se evidenciaron perforaciones en la cubierta, presencia de humedad en la parte superior del área intervenida y el ingreso de aves, principalmente palomas, a través de una rejilla ubicada en la cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO COSTA RICA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra elaborando el presupuesto y la programación de obra correspondientes

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programa visita de verificacion, en conjunto con interventoria y contratista con el fin de determinar y presupuestar la intervencion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra elaborando el presupuesto y la programación de obra correspondientes

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VAN UDEN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra elaborando el presupuesto y la programación de obra correspondientes

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 322 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



No se han realizado las terminaciones de remate según las observaciones dadas.



Remate en mal estado.



Terminaciones deficientes en cielo raso,



Cambio de tapa de inspección;



Pintura azul en cancha.



Pintura azul en cárcamo.

1.




Agrietamiento en filos de pintura del cárcamo.



Agrietamiento en parte derecha del cárcamo.




Cielo raso en PVc- ludoteca



Cableado de luminarias sin canalización, aislado solo con cinta.



Terminaciones pendientes en cielo raso.



Retiro de materiales y residuos de institución.



Terminación de esmalte en baños, segundo piso.



Deficiencia en remates de cielo raso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 322 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Instalación de puertas de acceso a tanques en ejecución.



Instalación de estructura metálica, cuarto piso.



Retiro de escombros jardín.



Esmalte en muros, segundo piso.




Esmalte en muros, primer piso.



No se ha hecho instalación de tapa registro en estructura de drywall 4 piso.

1.



Estructura metálica incompleta




Cerramiento en deficiente estado.



Retiro de escombros en jardín.



Instlación de tapa registro.



Terminación de pintura deficiente, primer piso.



Retiro pendiente de materiales y elementos de personal, tercer piso.



Aseo pendiente, salón de acopio, tercer piso



Aplicaión de nivel en luminarias, tercer y cuarto piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 322 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B




Deterioro en bordillo de placa.




Deterioro en filos de placa.




Limpieza de luminaria pendiente en placa de la zona infantil



Manto impermeabilizante en buen estado.



Fijación de apantallamiento de pararrayos conforme, perímetro del manto.



Pintura pendiente, placa de parqueadero.

1.




Desprendimiento de pintura, placa.




Desprendimiento de pintura, placa junto a rampa.




Instalación de baranda en ejecución.



Instalación de pernos de baranda en ejecución.




Instalación de baranda en ejecución.



Instalación de baranda en ejecución.



Instalación de baranda en placa.



No se ha realizado retiro de baranda anteriormente retirada.

p

PROBINTEC S.A.S	INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784 INFORME SEMANAL No 48 — LOTE COP No 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 3015 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de sobrepiso sobre tanque en ejecución.




Instalación de sobrepiso sobre tanque en ejecución.



Filtración de agua por tuberia red contra incendios.



Humedad en muro opuesto al tanque.




Descenso de nivel superior a 10 cm respecto a marca de prueba de estaqueidad.




Conformación de filos de placa exterior del tanque.

1.



Instalación de piso en área superior del tanque en ejecución.



Verificación de terminaciones de pérgola pendiente.



Instalación de piso en placa del tanque próxima a finalización.



Prueba hidráulica ejecutada; falla en válvula del sistema corregida.Nivel sin variación respecto a cota de referencia de 1.65 m.



Esmalte en platinas deficiente.



Instalación de sobrepiso en placa del tanque próxima a finalización.



Instalación de sobrepiso en placa del tanque próxima a finalización.