PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 48

LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	48	DEL	31/08/2026	AL	6/09/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	338	días
			DD-MM-AA		DD-MM-AA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343	LOTE COP	17	
	Numero del contrato				Numero del contrato			

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.220.672.788,00
AIU	35,95% $ 798.331.867,29
COSTO DIRECTO	$ 1.422.340.920,71
OFERTADO	$ 2.010.399.000,00
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.110.399.000,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110.273.788,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210.273.788,00
Valor adicional No. 1:	$ 791.000.000,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591.000.000,00
Valor adicional No. 2:	$ 266.646.703,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 266.646.703,00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 125.000.000,00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3.403.319.491,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 535.273.788,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.868.045.703,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/11/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796.278.928,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219.541.737,00
VALOR ADICIONAL No. 03: 01 de mayo de 2026	$ 178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.333.298.785,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/11/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3.403.319.491,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 3.403.319.491,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100,00%	100,00%	
Durante el período	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado actual	100,00%	100,00%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.256.247,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 991.679,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 991.679,00		
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 4.000.213,00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A (IED) - (OBRA N°1)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.290.790,00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.002.895,00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 12.292.688,00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 69.693.624,00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%	$ 31.959.238,41		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 693.525,00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 5.698.350,00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.563.407,20		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0,00%	0,00%	0,00%	$ 8.745.190,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 46.472.263,00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.391.911,00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 11.360.185,00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 13.911.534,00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 37.690.598,00		
	ENGATIVA	TABORA - SEDE B (IED)	70,00%	70,00%	0,00%	$ 59.029.576,00		
1026	ENGATIVA	MORISCO - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 22.344.568,00		
1306	TEUSAQUILLO	DIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO Y CHAPINERO	0,00%	0,00%	0,00%	$ 6.752.881,00		
	TEUSAQUILLO	CENTRO DE INNOCAVION CIUDAD MAESTRA	0,05%	0,05%	0,00%	$ 18.206.467,75		
	ENGATIVA	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ 80.637.916,00		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	72,61%	72,61%	0,00%	$ 531.977.425,36	$ 535.273.788,00	$ 3.296.362,64

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3.403.319.491,00
VALOR PARCIAL N°1	$	250.642.138,00
VALOR PARCIAL N°2	$	117.739.152,00
VALOR PARCIAL N°3	$	189.500.435,00
VALOR PARCIAL N°4	$	575.032.890,00
VALOR PARCIAL N°5	$	205.546.137,00
VALOR PARCIAL N°6	$	1.183.611.476,00
VALOR PARCIAL N°7	$	251.107.445,00
VALOR PARCIAL N°8	$	256.304.221,00
TOTAL VALOR FACTURADO	$	3.029.483.894,00
SUMAS IGUALES		$ 373.835.597,00

INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3.029.483.894,00	89,02%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 373.835.597,00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100,00%	100,00%	0,00%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	395	0,00

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$ 3.560.372,37
7	SEM 7	23/11/2025	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$ 48.239.463,89
8	SEM 8	30/11/2025	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$ 137.597.360,22
9	SEM 9	7/12/2025	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$ 217.168.694,22
10	SEM 10	14/12/2025	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$ 230.190.767,94
11	SEM 11	21/12/2025	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$ 265.806.778,97
12	SEM 12	28/12/2025	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$ 315.377.088,18
13	SEM 13	4/01/2026	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$ 322.161.053,34
14	SEM 14	11/01/2026	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$ 337.968.167,27
15	SEM 15	18/01/2026	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$ 415.845.541,16
16	SEM 16	25/01/2026	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$ 445.935.282,34
17	SEM 17	1/02/2026	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%	$ -	$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90	20,78%	$ 445.935.282,34
18	SEM 18	8/02/2026	$ 104.287.650,61	4,86%	1,70%	$ 36.490.712,95	$ 67.796.937,66	39,65%	$ 850.824.254,51	22,48%	$ 482.425.995,29
19	SEM 19	15/02/2026	$ 103.217.358,77	4,81%	3,28%	$ 70.411.280,31	$ 32.806.078,46	44,46%	$ 954.041.613,28	25,76%	$ 552.837.275,61
20	SEM 20	22/02/2026	$ 106.018.979,79	4,94%	4,30%	$ 92.230.745,51	$ 13.788.234,28	49,40%	$ 1.060.060.593,07	30,06%	$ 645.068.021,12
21	SEM 21	1/03/2026	$ 108.890.772,44	5,07%	3,04%	$ 65.324.533,83	$ 43.566.238,61	54,48%	$ 1.168.951.365,51	33,11%	$ 710.392.554,94
22	SEM 22	8/03/2026	$ 141.591.914,58	6,60%	1,96%	$ 41.952.272,34	$ 99.639.642,24	61,08%	$ 1.310.543.280,09	35,06%	$ 752.344.827,28
23	SEM 23	15/03/2026	$ 141.821.023	6,61%	2,63%	$ 56.436.113,65	$ 85.384.908,93	67,69%	$ 1.452.364.302,67	37,69%	$ 808.780.940,94
24	SEM 24	22/03/2026	$ 195.783.357,18	9,12%	1,96%	$ 42.032.589,39	$ 153.750.767,79	76,81%	$ 1.648.147.659,85	39,65%	$ 850.813.530,33
25	SEM 25	29/03/2026	$ 85.857.460,32	4,00%	3,28%	$ 70.464.825,01	$ 15.392.635,31	80,81%	$ 1.734.005.120,17	42,93%	$ 921.278.355,34
26	SEM 26	5/04/2026	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%	$ -	$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17	42,93%	$ 921.278.355,34
27	SEM 27	12/04/2026	$ 85.894.033,40	4,00%	6,37%	$ 136.751.605,45	-$ 50.857.572,05	89,08%	$ 1.911.419.741,57	49,31%	$ 1.058.029.960,79
28	SEM 28	19/04/2026	$ 94.703.170,29	4,41%	24,18%	$ 518.879.264,72	-$ 424.176.094,43	93,49%	$ 2.006.122.911,86	73,49%	$ 1.576.909.225,51
29	SEM 29	26/04/2026	$ 75.414.814,61	3,51%	28,70%	$ 615.876.991,66	-$ 540.462.177,05	97,01%	$ 2.081.537.726,47	102,19%	$ 2.192.786.217,17
30	SEM 30	3/05/2026	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%	$ -	$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28	102,19%	$ 2.192.786.217,17
31	SEM 31	10/05/2026	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%	$ -	$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67	102,19%	$ 2.192.786.217,17
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%	$ -	$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,19%	$ 2.192.786.217,17
33	SEM 33	24/05/2026		0,00%	0,45%	$ 9.741.992,00	-$ 9.741.992,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,65%	$ 2.202.528.209,17
34	SEM 34	31/05/2026		0,00%	0,02%	$ 321.872,32	-$ 321.872,32	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,66%	$ 2.202.850.081,49
35	SEM 35	7/06/2026		0,00%	0,01%	$ 170.566,46	-$ 170.566,46	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,67%	$ 2.203.020.647,95
36	SEM 36	14/06/2026		0,00%	0,20%	$ 4.365.724,96	-$ 4.365.724,96	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,87%	$ 2.207.386.372,91
37	SEM 37	21/06/2026		0,00%	0,38%	$ 8.059.922,60	-$ 8.059.922,60	100,00%	$ 2.145.760.549,67	103,25%	$ 2.215.446.295,51
38	SEM 38	28/06/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67	103,25%	$ 2.215.446.295,51
39	SEM 39	5/07/2026		0,00%	1,17%	$ 25.190.766,00	-$ 25.190.766,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	104,42%	$ 2.240.637.061,51
40	SEM 40	12/07/2026		0,00%	1,27%	$ 27.191.796,29	-$ 27.191.796,29	100,00%	$ 2.145.760.549,67	105,69%	$ 2.267.828.857,80
41	SEM 41	19/07/2026		0,00%	3,95%	$ 84.769.332,78	-$ 84.769.332,78	100,00%	$ 2.145.760.549,67	109,64%	$ 2.352.598.190,58
42	SEM 42	26/07/2026		0,00%	1,64%	$ 35.107.747,34	-$ 35.107.747,34	100,00%	$ 2.145.760.549,67	111,28%	$ 2.387.705.937,92
43	SEM 43	2/08/2026		0,00%	0,97%	$ 20.733.636,67	-$ 20.733.636,67	100,00%	$ 2.145.760.549,67	112,24%	$ 2.408.439.574,59
44	SEM 44	9/08/2026		0,00%	0,61%	$ 13.076.063,54	-$ 13.076.063,54	100,00%	$ 2.145.760.549,67	112,85%	$ 2.421.515.638,13
45	SEM 45	16/08/2026		0,00%	0,32%	$ 6.880.375,01	-$ 6.880.375,01	100,00%	$ 2.145.760.549,67	113,17%	$ 2.428.396.013,14
46	SEM 46	23/08/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
47	SEM 47	30/08/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
48	SEM 48	6/09/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
49	SEM 49	13/09/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTÁ BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto, estos se encuentran en fabricacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el cambio de sifones, con el fin de mitigar la presencia de olores provenientes de la tubería, considerando que los nuevos sifones cuentan con sello hidráulico mediante agua, no obstante, persiste la presencia de olores en uno de los baños

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Por solicitud de la supervisión, se requiere realizar el cambio de los sifones existentes, incluyendo el respectivo desmonte de los elementos actuales y la instalación de los nuevos sifones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Queda pendiente la atención en garantía de las mesas de informática que presentan afectaciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ

1. Actividades Tecnicas: No se han efectuado las reparaciones establecidas en recorrido de obra.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidencia desprendimiento de la pintura del piso. De acuerdo con el recorrido realizado en sitio, se establece la necesidad de efectuar los ajustes y reparaciones correspondientes.
Según lo observado, las afectaciones podrían estar asociadas al desplazamiento de mobiliario por parte de la institución sin la debida protección del piso, lo que habría ocasionado impactos sobre el recubrimiento. Asimismo, se considera que el exceso de humedad generado por las lluvias y por bajantes instaladas por la institucion contribuyó al desprendimiento de la pintura en algunos sectores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El frente se encuentra entregado, sin novedades pendientes a la fecha.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **LAS MERCEDES - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El requerimiento se efectua en respuesta a la necesidad de reparar el equipo del cuarto frio de refrigeración que estaba dañado y no llegaba a temperatura, ante esto se procede al cambio del compresor, mantenimiento y reubicación de la condensadora. El equipo de congelación se traslada y se reubica en un espacio aislado en la zona de la cocina interna que permita la manipulación del mismo.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Previamente se había evidenciado que el policarbonato no se encontraba instalado en la pérgola. Durante la presente semana se evidenció su reinstalación y fijación en la estructura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizó entrega

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion fue "Instalación de estructura metálica y cubierta en lamina Alveolar con el fin de garantizar el acceso a la biblioteca de la institución, ubicada en el segundo nivel del BLOQUE B."

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista ejecuta las actividades, no se presenta ninguna novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra gestionando la autorización de ingreso del personal encargado de realizar el remate pendiente. Dicha actividad está prevista para ejecutarse durante el fin de semana.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente instalacion de una tableta y remate de muro donde se efectuo el arreglo

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta. Se sellará por la parte inferior del flanche, con el fin de evitar generar afectaciones adicionales en el elemento existente de acuerdo con lo indicado en comite de obra realizado el dia 14 de agosto del 2026. A la espera que el contratista inicie labores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP 015 en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia que las actividades previstas para el frente de trabajo se encuentran finalizadas, dando cumplimiento a las labores contempladas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva, debido a que este colegio está programado para entrega definitiva.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron labores de regatas en el área de la poceta para la instalación de la tubería correspondiente al nuevo punto de suministro de agua. Asimismo, se efectuó el cambio de las piezas de ladrillo afectadas y la instalación del registro, quedando terminadas las labores asociadas al área intervenida frente al nuevo punto de suministro de agua.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al reemplazo y pegado de piezas de ladrillo en los puntos de muro que habían sido intervenidos previamente para permitir el paso de la tubería de la poceta hacia el laboratorio, además de otras actividades complementarias. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se evidenciaron jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas.
Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de reparación y manipulación de materiales. De igual manera, se recomendó continuar manteniendo condiciones adecuadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada laboral, realizando el retiro oportuno de residuos y materiales sobrantes, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se realiza intervención en la sede para la conformación de una nueva caja de medición de acueducto, con conexión mediante tubería de 3/4", con el fin de garantizar las condiciones de caudal y presión requeridas para el adecuado funcionamiento de la institución educativa. Lo anterior, debido a que la sede contaba anteriormente con una conexión en tubería de 1/2". La Secretaría realizará los trámites correspondientes ante la Empresa de Acueducto para la anulación del punto de conexión existente y la posterior habilitación y conexión de la nueva caja de medición.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY

1. Actividades Tecnicas: Se realiza mesa de trabajo con el fin de unificar criterios respecto a los NPs, para su posterior remisión a estudios previos, con el propósito de gestionar su aprobación y lograr el cierre del frente.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estructura el NP puntos de anclaje con el fin de garantizar el acceso a la cubierta y el mantenimiento a la misma; se realiza la instalacion de la escotilla (NP 006) y la puerta de acceso a la escalera de la cubierta y se entrega a la institucion educativa, no se reporta novedad. Respecto a NP007 Linea de vida se establece que el ítem no procede, toda vez que la actividad requerida no se enmarca dentro del objeto ni del alcance del presente contrato. Asimismo, dicha actividad corresponde a labores de mantenimiento preventivo que son responsabilidad de la respectiva institución educativa. adicionalmente, los esquemas y detalles aportados por el contratista durante la etapa de subsanación no presentan la claridad ni el nivel de detalle necesarios para que la entidad pueda validar y justificar el valor solicitado para la ejecución de dicha actividad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la instalación de abrazaderas en la tubería flexible, con el fin de garantizar su adecuada fijación y conformación del sifón.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva, debido a que este colegio está programado para entrega definitiva.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizo entrega, sin novedad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Con el fin de garantizar el carácter modular del aula y facilitar su posterior desmonte y reinstalación en otro lugar, se ejecutó un sistema de aislamiento y anclaje de la estructura metálica respecto al piso, permitiendo su desmontaje sin afectar los elementos estructurales. Asimismo, se elevó la estructura para evitar el contacto directo con el terreno y reducir la exposición a humedad y nivel freático, minimizando el riesgo de corrosión y prolongando la vida útil de los elementos metálicos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 338 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizo entrega, sin novedad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de pintura en el cerramiento contra impacto existente en la institución, con el fin de efectuar labores de mantenimiento, mejorar su acabado y garantizar uniformidad en su apariencia

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MORISCO - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó visita de verificación el día miércoles 2 de septiembre, durante la cual se definió la instalación de un eje central como elemento de refuerzo estructural entre las luces de soporte conformadas por perfiles tipo C, ubicados en la zona del caballete; a la espera del presupuesto de obra con el fin de que la supervision apruebe si se va a llevar a cabo la ejecucion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se remite ficha SAE el sabado 22 de agosto del 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó la instalación de la tubería, incluyendo la conformación de su base y relleno, y actualmente se adelanta la fundición de la placa correspondiente a la plazoleta de acceso al colegio. Se tiene previsto que el lunes se reciba el material de piso requerido para continuar con la instalación del acabado.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de la placa de piso existente en el área de acceso, así como el levantamiento del acabado en tableta de gres. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de estos para la ejecución de las actividades de demolición.
Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las actividades, realizando el retiro oportuno de los residuos y escombros generados. De igual manera, se recomendó garantizar la adecuada señalización y delimitación del área destinada para el acopio temporal de escombros, evitando su dispersión y restringiendo el acceso de personal no autorizado, con el fin de prevenir condiciones inseguras e incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La intervencion incluye ampliacion de la tuberia de red sanitaria, lo que incluye la ultima caja del predio y la conexión a las redes principales. Se aprobó la demolición y fundición de la placa en la zona correspondiente al acceso de la institución educativa, debido a que, una vez efectuado el desmonte del piso existente, se verificó que la placa se encontraba totalmente fisurada. En atención a esta condición, la supervisión solicitó la instalación de losetas prefabricadas en gres.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION TEUSAQUILLO Y CHAPINERO

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra actualmente elaborando el presupuesto y la programación de obra correspondientes

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA CENTRO DE INNOVACION CIUDAD MAESTRA

1. Actividades Tecnicas: Por instrucción de la supervisión, el contratista efectuó el retiro y disposición del cielorraso existente.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: A la espera que el contratista realice presupuesto de obra y tramite el NP para incluir el item panel de lamina en fibra mineral.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se plantea la conformación de una plazoleta, la demolición de los muros perimetrales en la zona de los tanques y la adecuación de un nuevo punto de suministro para los tanques.

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUEL AYALA DE GAITAN SEDE A



Aplicación y nivelación de mortero de cemento sobre las regatas abiertas en muros de mampostería y en zonas con desprendimiento de enchapado cerámico, garantizando el recubrimiento de las tuberías hidráulicas e independización de pases.



Aplicación y nivelación de mortero de cemento sobre las regatas abiertas en muros de mampostería y en zonas con desprendimiento de enchapado cerámico, garantizando el recubrimiento de las tuberías hidráulicas e independización de pases.



Se realizaron resanes con mortero sobre el muro.



Se completó la instalación del enchape cerámico en la pared del cuarto de aseo (poceta), cubriendo las regatas de demolición ejecutadas previamente para el paso del trazado de tubería.




Se colocaron dos tapas de inspección independientes en el enchapado para dar acceso a las válvulas de paso.



Se completó la instalación del enchape cerámico en la pared del cuarto de aseo (poceta), cubriendo las regatas de demolición ejecutadas previamente para el paso del trazado de tubería.



Se ejecutaron labores de acabado mediante la aplicación de pintura tipo vinilo blanco en los muros del cuarto de aseo.



Ejecución e inspección del pase de tubería hidráulica a través del muro de mampostería en la parte superior del marco metálico de acceso, así como el remate de regata hacia el cielo raso.



La tubería quedó asegurada mediante abrazaderas sobre los muros de mampostería y estructura existente.



Se adelantó el trazado e instalación de la tubería hidráulica vista a nivel de cielo raso y sobre muros perimetrales hacia el laboratorio.



Se adelantaron labores de regata y demolición puntual en la base de mampostería del mesón del laboratorio para habilitar el espacio de acometida, permitiendo el empalme de la tubería de suministro proveniente de la poceta.



Se ejecutó el reemplazo y pegado de las piezas de ladrillo en los puntos de muro que habían sido intervenidos previamente para dar paso a la tubería de la poceta hacia el laboratorio.



Se ejecutó el reemplazo y pegado de las piezas de ladrillo en los puntos de muro que habían sido intervenidos previamente para dar paso a la tubería de la poceta hacia el laboratorio.



Se instaló la respectiva llave de paso (válvula) para garantizar el control del suministro en el punto de agua.



Se completó el trazado, adosado y fijación de la tubería PVC de agua potable para la interconexión hidráulica desde el punto de suministro de la poceta hasta la zona del mesón del laboratorio.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 48 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 48 (Consecutivo) **DEL** 31/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 6/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA SEDE B



Demolición de superficies de concreto y excavación manual de zanjas para ampliación de red de aguas lluvia.



Se evidenció y el uso de fragmentos de la placa demolida como concreto ciclópeo (material reutilizado) para dar firmeza y relleno al terreno perimetral de las cajas.




Se adelantó el levantamiento de mampostería en ladrillo para la conformación de las nuevas cajas de inspección pluvial exteriores.



Las cajas de inspección pluvial construidas ya cuentan con sus respectivas cañuelas afinadas en el fondo. Esto garantiza la correcta fluidez y direccionamiento de la escorrentía hacia la tubería de salida, previniendo empozamientos.



Se ejecutó el retiro de las formaletas a las tapas de concreto reforzado diseñadas para las cajas de inspección de aguas lluvias.



Se realizó el trazo y corte con pulidora sobre el piso al interior del colegio para la apertura de la zanja. Esta excavación permitirá conectar la nueva caja de inspección interna con la caja exterior.



Se adelantaron labores de demolición sobre la placa de piso existente en el área de acceso, así como el levantamiento del acabado en tableta de gres.



Se adelantaron labores de demolición sobre la placa de piso existente en el área de acceso, así como el levantamiento del acabado en tableta de gres.



Se adelantó la preparación de la superficie sobre el área interna del colegio, realizando la figuración y extendido de malla electrosoldada como refuerzo estructural de la placa de contrapiso.



Se ejecutó la figuración y vaciado de tiras de concreto a manera de maestras niveladas sobre la malla.