BALANCE No. 1 - MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO:	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, INCLUYENDO LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA RECUPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA VÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA."**					
CONTRATANTE	**ALCARI S.A.S. E.S.P.**	**CONTRATO DE OBRA:**	CONTRATO DE OBRA No. 035 -2026	30/06/2026	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 293.508.492,00
N.I.T.:	**900.639.486-4**	**CONTRATISTA OBRA:**	PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S	7/07/2026	**VALOR ADICION No. 1**	$ 0,00
		NIT:	901657933-5	6/09/2026	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	293.508.492,00
		REPRESENTANTE LEGAL:	ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO	NA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21/08/2026
				NA		
		C.C.:	1.070.618.352 de Girardot	NA		
		SUPERVISOR:	ING. MARTIN DAVID ALVAREZ	6/09/2026		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1**	
ITEM PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
CAPITULO 1	**PRELIMINARES**							
1,10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	57,80	125.000,00	-	$ -	57,80	$ 7.225.000,00
CAPITULO 2	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**							
2,10	CONFORMACIÓN DE CLAZADA EXIATENTE (Norma Invias 310.1)	M2	834,96	1.200,00		$ -	834,96	$ 1.001.952,00
2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	834,96	13.000,00	34,23	$ 444.990,00	869,19	$ 11.299.470,00
2,30	SUBBASE GRANULAR (Norma Invias 320.1)	M3	250,49	142.000,00	10,27	$ 1.458.340,00	260,76	$ 37.027.920,00
2,40	BASE GRANULAR (Norma Invias 330.1)	M3	167,00	155.000,00	6,85	$ 1.061.750,00	173,85	$ 26.946.750,00
CAPITULO 3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**							
3,10	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (Norma invias 420.1)	M2	834,96	6.300,00	34,23	$ 215.649,00	869,19	$ 5.475.897,00
3,20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (Norma Invias 450.2P)	M3	104,37	1.163.696,00	4,28	$ 4.980.618,88	108,65	$ 126.435.570,00
4,10	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	568,00	5.697,00		$ -	568,00	$ 3.235.896,00
4,20	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	3,00	64.000,00		$ -	3,00	$ 192.000,00
4,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UND	72,00	19.500,00		$ -	72,00	$ 1.404.000,00
4,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HITO VIAL 0.75M PARA ANCLAR	UND	54,00	102.450,00	99,00	$ 10.142.550,00	153,00	$ 15.674.850,00
								$ -
								$ -
				SUBTOTAL OBRA	**SUBTOTAL OBRA**	**$ 18.303.897,88**	**SUBTOTAL OBRA**	**$ 235.919.305,00**
				ADMIN (27%)	**ADMIN (27%)**	**$ 4.942.052,04**	**ADMIN (27%)**	**$ 63.698.212,00**
				IMPREVISTOS (1%)	**IMPREVISTOS (1%)**	**$ 183.039,00**	**IMPREVISTOS (1%)**	**$ 2.359.193,00**
				UTILIDADES (5%)	**UTILIDADES (5%)**	**$ 915.195,00**	**UTILIDADES (5%)**	**$ 11.795.965,00**
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**TOTAL INDIRECTOS**	**$ 6.040.286,04**	**TOTAL INDIRECTOS**	**$ 77.853.370,00**
CAPITULO 5	**OBRAS PRELEMINARES**							
5,1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	120,00	$ 34.000,00		$ -	120,00	$ 4.080.000,00
CAPITULO 6	**CONTRATO ADICIONAL No. 1 - ITEMS NO PREVISTOS**							
NP 01	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3		$ 202.137,00	21,39	$ 4.323.710,00	21,39	$ 4.323.710,00
					TOTAL NO PREVISTOS	**$ 4.323.710,00**	**TOTAL NO PREVISTOS**	**$ 4.323.710,00**
					ADMIN (27%)	$ 1.167.402,00	**ADMIN (27%)**	$ 1.167.402,00

BALANCE No. 1 - MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO:	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, INCLUYENDO LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA RECUPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA VÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA."**					
CONTRATANTE	**ALCARI S.A.S. E.S.P.**	**CONTRATO DE OBRA:**	CONTRATO DE OBRA No. 035 -2026	30/06/2026	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 293.508.492,00
N.I.T.:	**900.639.486-4**	**CONTRATISTA OBRA:**	PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S	7/07/2026	**VALOR ADICION No. 1**	$ 0,00
		NIT:	901657933-5	6/09/2026	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	293.508.492,00
		REPRESENTANTE LEGAL:	ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO	NA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21/08/2026
				NA		
		C.C.:	1.070.618.352 de Girardot	NA		
		SUPERVISOR:	ING. MARTIN DAVID ALVAREZ	6/09/2026		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1**	
ITEM PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
					IMPREVISTOS (1%)	$ 43.237,00	**IMPREVISTOS (1%)**	$ 43.237,00
					UTILIDADES (5%)	$ 216.186,00	**UTILIDADES (5%)**	$ 216.186,00
					TOTAL INDIRECTOS	**$ 1.426.825,00**	**TOTAL INDIRECTOS**	**$ 1.426.825,00**
				VALOR TOTAL OBRA	**VALOR TOTAL MYM**	**$ 30.094.718,92**	**VALOR TOTAL**	**$ 323.603.210,00**
				AJUSTE DECIMAL		**$ (0,92)**		
					TOTAL ADICIÓN	**$ 30.094.718,00**		
				TOTAL DE OBRA			**TOTAL DE OBRA**	**$ 323.603.210,00**

NOTA:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor.
La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión.

ING. ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO
CONTRATISTA

ING. MARTIN DAVID ALVAREZ
SUPERVISOR ALCARI S.A.S. E.S.P.