ACTA No. 007			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Establecer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo que requieren los aires acondicionados del centro de formación.			
CIUDAD Y FECHA:	07 de abril de 2026	**HORA INICIO:** 04:00 p.m.	**HORA FIN:** 05.00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Coordinación Administrativa	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turístico Del Huila – Regional Huila.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Estudiar la necesidad del mantenimiento correctivo y preventivo que requieren los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.
2. Determinar inclusión de la necesidad en Plan anual de adquisiciones
3. Revisión del presupuesto para cubrir la necesidad

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Establecer los requerimientos específicos de mantenimiento correctivo y preventivo de los aires acondicionados, con el fin de que garanticen su adecuado funcionamiento y prolonguen su vida útil.
2. Asegurar que este incluida la necesidad de mantenimiento correctivo y preventivo de los aires acondicionados en el Plan Anual de Adquisiciones.
3. Conocer la disponibilidad presupuestal asignada para la contratación del mantenimiento de aires acondiciones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. NECESIDAD

Una vez iniciada la reunión y verificada la asistencia, el trabajador oficial Milton Vanegas Plaza, da a conocer la necesidad de contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de los aires acondicionados, el cual constituye una acción fundamental para garantizar su óptimo funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones ambientales apropiadas en las instalaciones del Centro de Formación.

Los sistemas de climatización permiten regular la temperatura, la humedad y la calidad del aire en espacios cerrados, facilitando el desarrollo de las actividades en condiciones de confort. Estos equipos representan un apoyo esencial para el normal funcionamiento por estar en una zona de clima templado y cálido. No obstante, el logro de estas condiciones de confort térmico implica un consumo energético significativo, el cual puede incrementarse considerablemente si no se aplican controles operativos adecuados y un mantenimiento periódico.

De igual manera, la ausencia de mantenimiento puede generar fallas técnicas y fugas de refrigerante, con impactos negativos tanto en el desempeño de los equipos como en el medio ambiente y la sostenibilidad institucional.

En este sentido, la ejecución periódica de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo permite optimizar el desempeño energético de los sistemas, reducir la huella de carbono, prevenir la emisión de gases refrigerantes nocivos y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental

vigente. Asimismo, esta práctica se enmarca en los principios de uso racional y eficiente de los recursos públicos y en las políticas de sostenibilidad adoptadas por la entidad.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el proceso de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila – SENA Regional Huila, con el fin de asegurar su adecuada operatividad, mejorar la eficiencia energética, prevenir fallas mayores y minimizar el impacto ambiental.

A continuación, el trabajador oficial Milton Vanegas, se detalla el tipo de mantenimiento requerido para cada uno de los equipos de aire acondicionado los cuales se encuentran ajustados a la guía respectiva de mantenimiento:

ÍTEM	CODIGO UNSPSC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionados 12,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desincrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros. Total 2.	UN	1
2	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionados 24,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desincrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros. Total 25.	UN	1
3	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionados 36,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desincrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros. Total 13.	UN	1
4	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionados 60,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desincrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros. Total 7.	UN	1
CORRECTIVOS				

5	72101511	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 35 microfaradios	UN	1
6	72101511	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 45 microfaradios	UN	1
7	72101511	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 55 microfaradios	UN	1
8	72101511	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de arranque de 2,5 microfaradios	UN	1
9	72101511	Retiro, suministro e instalación de rodamientos motores para ventiladores de 220 voltios a 1.500 RPM	UN	1
10	72101511	Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado tipo mini Split	UN	1
11	72101511	Retiro suministro e instalación de tubería para aires acondicionados de 1/4" y 3/8" con abocarado, tuerca y rubatex 20mts	UN	1
12	72101511	Retiro suministro e instalación de tarjeta de control para aire acondicionado LG de 24.000btu con referencia EBR504885 cantidad 1	UN	1
13	72101511	Retiro suministro e instalación de rubatex 1/4" y 3/8" 20 metros	UN	1
14	72101511	Recarga de gas refrigerante R22 x 25libras	UN	1
15	72101511	Recarga de gas refrigerante R410a x 25libras	UN	1
16	72101511	Retiro suministro e instalación de manguera corrugada para desagüe aire acondicionados	UN	1
17	72101511	Retiro Suministro e instalación de válvulas de alta y baja presión para aire acondicionado de 24 BTU	UN	1
18	72101511	Retiro Suministro e instalación de válvulas de alta y baja presión para aire acondicionado de 12 BTU	UN	1
19	72101511	Retiro Suministro e instalación de válvulas de alta y baja presión para aire acondicionado de 36 BTU	UN	1
20	72101511	Retiro Suministro e instalación de válvulas de alta y baja presión para aire acondicionado de 60 BTU	UN	1
21	72101511	Tarjeta electrónica de control aire acondicionado inverter de 24 BTU	UN	1
22	72101511	Tarjeta electrónica de control aire acondicionado inverter de 12 BTU	UN	1
23	72101511	Tarjeta electrónica de control aire acondicionado inverter de 36 BTU	UN	1
24	72101511	Tarjeta electrónica de control aire acondicionado inverter de 60 BTU	UN	1
25	72101511	Tarjeta electrónica de potencia aire acondicionado inverter de 12 BTU	UN	1
26	72101511	Tarjeta electrónica de potencia aire acondicionado inverter de 36 BTU	UN	1
27	72101511	Tarjeta electrónica de potencia aire acondicionado inverter de 24 BTU	UN	1
28	72101511	Tarjeta electrónica de potencia aire acondicionado inverter de 60 BTU	UN	1
29	72101511	Retiro suministro e instalación de control remoto para aire acondicionado	UN	1
30	72101511	Retiro suministro e instalación de motor ventilador aire acondicionado inverter de 12 BTU	UN	1

31	72101511	Retiro suministro e instalación de motor ventilador aire acondicionado inverter de 24 BTU	UN	1
32	72101511	Retiro suministro e instalación de motor ventilador aire acondicionado inverter de 36 BTU	UN	1
33	72101511	Retiro suministro e instalación de motor ventilador aire acondicionado inverter de 60 BTU	UN	1
34	72101511	Retiro suministro e instalación de motor blower aire acondicionado de 12 BTU	UN	1
35	72101511	Retiro suministro e instalación de motor blower aire acondicionado de 24 BTU	UN	1
36	72101511	Retiro suministro e instalación de motor blower aire acondicionado de 36 BTU	UN	1
37	72101511	Retiro suministro e instalación de motor blower aire acondicionado de 60 BTU	UN	1
38	72101511	Blower o impulsor de aire para aire acondicionado de 12BTU	UN	1
39	72101511	Blower o impulsor de aire para aire acondicionado de 24BTU	UN	1
40	72101511	Blower o impulsor de aire para aire acondicionado de 36BTU	UN	1
41	72101511	Blower o impulsor de aire para aire acondicionado de 60BTU	UN	1
42	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor para aire acondicionado de 12btu	UN	1
43	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor para aire acondicionado de 24btu	UN	1
44	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor para aire acondicionado de 36btu	UN	1
45	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor para aire acondicionado de 60btu	UN	1
46	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor inverter para aire acondicionado de 12btu	UN	1
47	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor inverter para aire acondicionado de 24btu	UN	1
48	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor inverter para aire acondicionado de 36btu	UN	1
49	72101511	Retiro suministro e instalación de compresor inverter para aire acondicionado de 60btu	UN	1
DESINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN				
50	72101511	Desinstalación y reubicación de aire acondicionado de 12.000 BTU incluye (recuperación de gas refrigerante, vacío para tuberías del aire acondicionado con equipo especializado, soldadura para tuberías de cobre o aluminio, instalación de soportes para la evaporadora en pared, instalación de desagüe para evaporadora, instalación de condensadora con sus respectivos soportes para piso o techo, calibración de gas refrigerante)	UN	1
51	72101511	Desinstalación y reubicación de aire acondicionado de 24.000 BTU incluye (recuperación de gas refrigerante, vacío para tuberías del aire acondicionado con equipo especializado, soldadura para tuberías de cobre o aluminio, instalación de soportes para la	UN	1

		evaporadora en pared, instalación de desagüe para evaporadora, instalación de condensadora con sus respectivos soportes para piso o techo, calibración de gas refrigerante)		
52	72101511	Desinstalación y reubicación de aire acondicionado de 36.000 BTU incluye (recuperación de gas refrigerante, vacío para tuberías del aire acondicionado con equipo especializado, soldadura para tuberías de cobre o aluminio, instalación de soportes para la evaporadora en pared, instalación de desagüe para evaporadora, instalación de condensadora con sus respectivos soportes para piso o techo, calibración de gas refrigerante)	UN	1
53	72101511	Desinstalación y reubicación de aire acondicionado de 60.000 BTU incluye (recuperación de gas refrigerante, vacío para tuberías del aire acondicionado con equipo especializado, soldadura para tuberías de cobre, instalación de soportes para la evaporadora en pared, instalación de desagüe para evaporadora, instalación de condensadora con sus respectivos soportes para piso o techo, calibración de gas refrigerante)	UN	1

Tras estudiar y discutir los argumentos presentados, se considera pertinente llevar a cabo el proceso de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila. En este sentido, se adjunta el inventario detallado de los equipos de aire acondicionado que requieren los mantenimientos previamente descritos.

UBICACIÓN	MARCA	CANT	CAPACIDAD	REFRIGERANTE	OBSERVACION
BIENESTAR APRENDIZ	LG MODELO VM24C7	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
LABORATORIO DE ELECTRONICA	VISIVO INVERTER	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
SUBDIRECCION	LG DUAL INVERTER VM24C7	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
Enfermería o PYP	LG	1	24BTU	R22	mantenimiento correctivo, enciende, pero no enfría falta de
AREA ADMON ASISTENTE SUBDIRECCION	LG SMART INVERTER AVUQ36GM2A1	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. Pendiente revisar carga de gas
AREA ADMON SIGA	LG SMART INVERTER AVUQ60GM2A0	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex

EMPRENDIMIENTO	LG Dual inverter	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AUDITORIO ENTRADA	LG SMART INVERTER AVUQ60GM2A0	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AUDITORIO VIDEOCONFERENCIA	LG SMART INVERTER AVUQ60GM2A1	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
OFICINA JURIDICA	LG	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 16	CONFORT FRESH	1	60BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
LABORATORIO DE CATACION	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
LABORATORIO DE ENSAYOS CALIDAD DE CAFÉ	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
LABORATORIO DE ENSAYOS CALIDAD DE CAFÉ	LG	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 5	CONFORT FRESH	1	36BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 4	LG INVERTER	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 4	LG	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AGROINDUSTRIA	CONFORT FRESH	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
BARISMO	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
CONFECCIONES	CONFORT FRESH	1	36BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe cambio de rubatex

AMBIENTE 1 REDES	LG SMART INVERTER	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
SALA DE INSTRUCTORES	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 9	LG	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 9	LG	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 8	LG	1	24BTU	r22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 8	LG	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe cambio de rubatex
AMBIENTE 7	LG	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe cambio de rubatex
AMBIENTE 7	LG	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 6	CONFORT FRESH	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 10	LG SMART INVERTER	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE11	LG DUAL INVERTER	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 12	LG	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 13	LG SMART INVERTER	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE 14	LG SMART INVERTE	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape

					de ductos de desagüe y cambio de rubatex
AMBIENTE15	LG SMART INVERTE	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
ARCHIVO PISO 1	LG SMART INVERTER	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe) Reubicación AA
ARCHIVO PISO 1	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
ARCHIVO PISO 1	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
APE	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex Requiere control y revisión se enciende solo y a veces no enfría
EMPRENDIMEINTO SALA DE REUNIONES	STAR LNGH	1	12BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex requiere control
BIBLIOTECA	LG SMART INVERTER	1	36BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
BIBLIOTECA	LG SMART INVERTER	1	60BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
SENNOVA	LG DUAL INVERTER	1	24BTU	R410a	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
LABORATORIO DE CONSTRUCCION	SAMSUNG	1	24BTU	R410A	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
COORDINACION ACADEMICA	HACEB	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex
PSICOLOGIA PISO 1	STAR LNGH	1	12BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex requiere control
OFICINA DE SISTEMAS PISO 2	LG	1	24BTU	R22	Requiere mantenimiento preventivo. revisar carga de gas (destape de ductos de desagüe y cambio de rubatex

TOTAL, AIRES ACONDICIONADOS:

TIPO	CANTIDAD
24BTU	25
60BTU	7
36BTU	13
12BTU	2
TOTAL	**47**

En virtud de lo expuesto, se considera pertinente llevar a cabo un proceso de estudio de mercado con el fin de identificar proveedores capacitados para ofrecer este servicio, así como determinar el presupuesto oficial. De esta manera, se podrá satisfacer la necesidad mediante un proceso de contratación de mínima cuantía.

El Centro de Formación requiere garantizar la correcta operación de los sistemas de aire acondicionado instalados en sus diferentes ambientes administrativos, de formación y técnicos, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de temperatura, calidad del aire y confort térmico para el normal desarrollo de las actividades institucionales.

Debido a la naturaleza del servicio, no es posible determinar con exactitud la cantidad de intervenciones correctivas que se presentarán durante la vigencia contractual, ya que estas dependen del uso continuo de los equipos, su estado actual, factores ambientales y posibles fallas imprevistas en componentes eléctricos, electrónicos o mecánicos.

Si bien el mantenimiento preventivo puede programarse de manera periódica, el mantenimiento correctivo responde a situaciones eventuales e imprevisibles, tales como: Fallas en compresores, daños en tarjetas electrónicas, fugas de gas refrigerante, problemas eléctricos, sustitución de piezas y accesorios.

En este sentido, el proceso debe realizarse bajo monto agotable, adicionalmente porque:

1. Permite atender oportunamente las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato sin limitar la ejecución a una cantidad fija de servicios.
2. Garantiza disponibilidad presupuestal hasta el valor total contratado.
3. Brinda flexibilidad administrativa para responder de manera inmediata ante fallas que puedan afectar la continuidad del servicio.
4. Optimiza los recursos públicos, ya que solo se paga por los servicios efectivamente ejecutados y debidamente soportados.
5. Reduce el riesgo de interrupción en ambientes que requieren climatización constante para la conservación de equipos, materiales o para el bienestar de funcionarios y aprendices.

Por lo anterior, se considera procedente adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de monto agotable, estableciendo un valor máximo estimado y ejecutable según la demanda real del servicio durante el plazo contractual, previa aprobación y supervisión correspondiente.

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se encuentra incluido en la línea 41_9526_179 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Dependencia SIIF: 952624 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - (Construcciones y Adecuaciones)
Posición del Gasto: C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
Concepto Interno SENA: Mantenimiento de Bienes Inmuebles
Valor Asignado: $35.000.000
Certificado de disponibilidad presupuestal: 4526 del 08 de enero de 2026
Asignados mediante Resolución de apertura presupuestal No 1-0001 – 2026

CONCLUSIÓN


Con base en las razones previamente expuestas, se concluye que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila debe adelantar el estudio de mercado correspondiente, con el fin de identificar proveedores que cumplan con los requisitos jurídicos, económicos y de calidad, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado. Asimismo, se anexa a la presente acta el formato de requerimiento de la necesidad, como soporte técnico y administrativo del proceso.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Entregar la identificación de la necesidad para dar inicio al proceso de contratación.	A partir de la fecha	Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa	Firmado digitalmente por LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA Fecha: 2026.04.08 11:30:43 -05'00'

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Diego Fernando Villalba Artunduaga	Subdirector (E)	**SI**	**N/A**	Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO Fecha: 2026.04.08 17:13:03 -05'00'
Lida Fernanda Rivera Ledesma	Coordinadora administrativa	**SI**	**N/A**	
Juan David Gómez Salazar	Trabajador oficial especialidad electricidad	**SI**	**N/A**	
Milton Vanegas Plaza	Trabajador oficial grado. 10	**SI**	**N/A**	Milton Vanegas Plaza

Eliana Mercedes Andrade Ricardo	Apoyo Ambiental y Energética	**SI**	**N/A**	
Marlon Arias Nasayo	Arquitecto Infraestructura	**SI**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Outlook

RE: CPE No. 41-9-2026-010312 - SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRAMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

Desde Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>
Fecha Mié 08/04/2026 17:27
Para Lida Fernanda Rivera Ledesma <lriveral@sena.edu.co>; Yamilet Martinez Jaramillo <ymartinezj@sena.edu.co>; Milton Vanegas Plaza <mvanegaspl@sena.edu.co>; Juan David Gómez Salazar <jugomezs@sena.edu.co>; Yuly Paola Medina Rios <ypmedina@sena.edu.co>; Eliana Mercedes Andrade Ricardo <emandrade@sena.edu.co>
CC Diana Paola Bustamante Laguna <dbustamante@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (527 KB)
ACTA NECESIDAD AIRES ACONDICIONADOS - 2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010312 -.pdf;

Cordial saludo estimados,

Doy aval para el inicio del trámite contractual, favor proceder.

@Diana Paola Bustamante Laguna , me permito informar que la comunicación relacionada no amerita respuesta, favor archivar. Gracias

Atentamente,

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 8 de abril de 2026 16:53
Para: Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>; Diana Paola Bustamante Laguna <dbustamante@sena.edu.co>
Cc: Lida Fernanda Rivera Ledesma <lriveral@sena.edu.co>; Yamilet Martinez Jaramillo <ymartinezj@sena.edu.co>; Diana Paola Bustamante Laguna <dbustamante@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 41-9-2026-010312 - SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRAMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

Apreciado(a) * (E) DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
41-9-2026-010312	2026-02-133734	4/8/2026 4:52:06 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRAMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

M E M O R A N D O

41-9526-103-

La Plata,

PARA: Diego Fernando Villalba Artunduaga – Subdirector (e)

DE: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa

ASUNTO: solicitud de aval para dar inicio al tramite contractual pertinente

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación V7, me permito enviar para su revisión y aval, acta de necesidad para la contratación del siguiente objeto contractual:

“41_9526_179 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila."

Cordialmente,

Lida Fernanda Rivera Ledesma
Coordinadora Administrativa

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Diego Fernando Villalba Artunduaga
Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turístico Del Huila - Subdirector de Centro (E)
dvillalba@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83728
Carrera 7 # 5-67

Logo SENA

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA

Redes

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.