	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co			Versión: 02
	PROCESO:		Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Socialización construcción alcantarilla		
FECHA:	22 de julio del 2016	**HORA:**	8:29 PM
LUGAR:	predio del Señor Jairo - patocabildo		
REDACTADA POR:	Yeiby Avila		

ORDEN DEL DIA:
- Saludo
- objetivo de la reunion
- Desarrollo
- desarrollar y cierre.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

Se da inicio a la reunion a las 8:29 AM en el predio frente a la subestacion de celsia el Contratista de la obra, el propietario del predio y el representante de la Alcaldia Municipal, para verificar el estado de la alcantarilla existente y poder llegar a un acuerdo para su modificación, ya que realizaron una construccion y no hay alcantarilla.

Lo que es realizar una caja, realizar una ventana de sumidero para que pueda recoger mayor cantidad de agua de las cunetas que se van a realizar, asi misma, se realizara un descole hacia el predio, realizar un disipador para que las aguas no se caigan, la entrada el propietario nuevamente se organiza y se arregla en correcto dejando como estaba el tubo instalado quedaria por debajo del ingreso

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

El propietario pregunta sobre la posibilidad de dejar el desde entre el nivel existente y la construcción. El señor propietario manifiesta que no hay problema en pegar el desague a esa construcción. Se mide el espacio pero no dan las medidas.

El propietario manifiesta que debajo del acceso no cuenta con tubería ni nada que se pueda dañar. El propietario manifiesta estar de acuerdo con la solución planteada y acepta la realización de las actividades.

Se construirá caja en concreto con ventana para recoger las aguas, se instalará tubería de 36" en concreto en una longitud aproximada de 8 a 9 mt, despues se construirá canaleta en concreto tipo disipador para encausar y entrega de aguas. Esta solusión se socializa y se autoriza por el propietario Sr. jairo Eduardo Valbuena.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Dar aviso al inicio de las actividades	Contratista	Durante el desarrollo del proyecto	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 22 días del mes de Julio de 2026, en Palocabildo Tolima :

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Jairo Eduardo Valbuena Cruz	Propietario	3208776297.
Daniel A Cimarras V	Alcaldía	
Carlos Eduardo Ortiz	UT. Tolima vial	
Katy Jatra Avila	Contratista	Katy Avila

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Seguimiento-Proyecto San Felipe-Alcaldia de Purificación Guayabal		
FECHA:	31 de Julio del 2026	**HORA:**	10:13 A.M
LUGAR:	Alcaldía municipal-Purificación Guayabal		
REDACTADA POR:	Contratista		

ORDEN DEL DIA:
- Saludo
- objetivo de la reunion
- Desarrollo
- Cierre y Cordu

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
		Versión: 02
@gobertolima www.tolima.gov.co	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:13 AM del dia 31 de julio del 20...
Se da inicio de la reunion de Socialización
de las actividades de Instalación de
Repasición de redes en San Felipe.
Inicia el ingeniero Lombo de la Gobernación
del Tolima, quien Socializa el objetivo
de la reunión, Socializa las partes que
participan en esta, Comunidad de San Felipe,
Contratista, Alcaldia y Contratista Unión
temporal, Se inicia con la Socialización
de las obras por parte del Contratista
Contesa el ingeniero Mejia quien manifi-
esta que se estuvo esperando la entrega
de la obra, pero hasta el momento no hubo
Información,
Da a conocer algunas observaciones sobre
la Construcción, Cajas, Nudos, asi mismo

algunas inconformidades presentadas por la comunidad, el contratista tenia unas fechas establecidas para iniciar esa obra para cual un cronograma de trabajo conocimiento de todos, se dio inicio a las actividades establecidas, ya que, no se podia dejar quieta la maquinaria sin trabajar.

Enseguida la ingeniera Luisa - Interventoria manifesto que se estableció que se iba hacer entrega de la via, faltaba que se conformara la fecha de entrega, ya que, con esa calificacion se puede dar una garantia para la actividad contractiva de la obra. También solicita dar la palabra a la comunidad.

Continua la presidente de junta de accion comunal, para dar atencion de las inquietudes de la comunidad, ella estuvo en la obra en

DESARROLLO DE LA REUNION:

las actividades, ella hasta sus observaciones y preguntas por grupo con las zonas o cosas que hacia falta, dijeron que en la construcción de las vías hacia falta en la dimensión de hierro, también dijeron que en las fundaciones para colocar la loza, fundidas a los lados y a las vías ya quitaron la loza, la formaleta, con las partes domiciliarias bien vigiadas que no fuera cortadas de la casa a la caja, el maestro manifestó que en la comunidad de ellos cada que la hacían, la rompían que si así estaba, así quedaba, el día de la socialización de inicio quedaron comprometidos con la vía alterna, se hizo recorrido a la vía el 17 de abril y se inició la obra el 12 de mayo, habitantes de la zona presentan inconformidades, la vía fue trasladada y le dieron material, se iba a realizar unos reductores de forma manual y eso nunca se hizo a cabo, quedó

el compromiso realizar acta para estas compromisos y
mas la presentación. Se ha intentado abrir la vía en 2
oportunidades y ella no ha permitido ya que no estan
en condiciones y las pocas que abren salen, el polvo es
constante y genera malestar, abrieron una parte de la
vía y hay gente se pasa por ahí y no pueden pasar, otro
tema el predio del señor Isidro, es un predio que no ha
constituido pero esta en tramite y cuando se debe
hacer bien y no dejes que se dañe la vía nueva.
Representante de la vereda alterna, como ya no se han cargo
la Alcaldía sino la Concesión, que dejen señalización
porque es una sola vía, hay mucho transito y no
respetan ni el reductor de velocidad, Solicita señalización,
reductores y humectación de la vía, se ven afectados
por el polvo.
Líder de la Comunidad: propietario de un terreno, el
ha solicitado 2 acueductos para la alcantarillado, ya se

manifestado, la Señora antes de arreglar la vía, y
no pueden un permiso después de ya arreglado esa
vía. El ingeniero Lombo manifiesta que si tienen
se limitante para dar inicio a las actividades
que están fijadas al cronograma de actividades que cuenta
con todo lo solicitado para empezar a trabajar.
Digo verificante de que ya ejecute el proyecto del arena-
llado, manifiesta que con respecto al tubo,
en un comité de obra y en el recorrido de la obra, se
acordó que el día tomar medidas y densidades
a -40, y no le parece que el ingeniero traiga
este, se habla que el tubo se inicia con este
material de excavación, se hizo para así mismo se
dispone, la respuesta fue Interna a nivel de Bogotá.
el no se está usando material, se hacha el mismo
material de la vía, sobre el tema de los pozos más
altos, si hay pozos más altos de la centímetros, el

contratista manifesto porque el contratista le manifesto que en la topografia de las actividades asi lo aprueba, que hay viviendas sin conexión si, para mi oficial conocer casas que estan completamente solas y que no saben por donde la casa tuviera, el pregunta a la persona si habia alguien mas y dijo que no, nos toco ir de casa en casa preguntando y asi, esto dispuesto para ir a realizar la conexión, los tiempos estan bien 45 dias para la actividad, y el edicto prorroga para dos actividad para que no tuviera mas que ver con las actividades de la via, hablar la entrega de la Escuela si ya lo firmado se puede retirar inmediatamente ya que ahi no hay transito, hay algun predio que este dividido por esto, tenga registro fotografico de la escritura que solicitara, el cumplido en los requerimientos el contratista cumple con ediar.

Intervención: La que dio paso a un certificado donde se

registre que todo esta bien, donde se sigue un paso
dentro las actividades, se debe tener el certificado.
tener en cuenta que son equipos grandes los que ingresan
a trabajar, si no esta cumplido a lo tenido los tiempos.
si sirve para tener la certificacion para poder exigirle
a darle a la Alcaldia. Interviene la Secretaria de Planeacion.
Salida diferentes los Campos, Alcaldia y Gobernacion.
si deben iniciar actividades edificaciones y Salud.
deben ser certificada, tambien la palabra oficial para
darle que y deben inicia para que se les obligado.
la edicion del contrato no tiene nada que ver con las
actividades de la via, ella ya hablo 3 veces con Sadia
y no le puede hacer la comedida porque debe tener
matricula para que le pueda hacer la comedida y la
ley es dura. Estoy! trabajado en cuanto el servicio de
la Secretaria, a veces el se queda 5 años
sin su Servicio! cuando ya tenga ese permiso, solo le

Realiza las correcciones del texto no.

Interventoría: no hay posibilidad de realizar el pago y que diga cuando es? Alcaldía: no, yo no me comprometo a eso, ellos el presupuesto a Gastos y no es hasta hacer otra caja.

Interviene Ingeniero Luis - Interventoría: El tema del libro por parte del contratista y Gobernación, si se llego al acuerdo que no se entregara en la vía ya existente, durante este libro se observo que se hizo con piedra, y el retiro es con el material se realizo un oficio por parte del contratista, por parte de nosotros se realizara el libro no es fresadora sino con otra maquinaria.

Los niveles se estipularon con contratista y Gobernación y si estan bien segun lo que se estableció, los cantidades si tiene algunas dudas, en la reunion de la vereda Sete manifestado que ya termino.

nos las actividades. Se radica un oficio donde se solicita fecha para dar inicio, ya estamos constituyendo en Fonda, ya se firma el proceso constructivo y ya estamos en factibilidad, el presupuesto esta y el plazo se va a realizar para dar inicio factibilidad.

Si es preocupante el tema del señor Isaías, el predio y documento donde el ya firma la subdivisión de 3 predios y no le dejan ni una cantidad, es algo que se debe realizar porque no es viable para la construcción de la vía, secretaria de infraestructura: Si esta la división para no esta legalizada, si el no lo hace ella no lo realiza porque hay hay.

La norma dice que una cantidad para 3 predios no es suficiente, la secretaria de infraestructura manifiesta que en punto del contrato de ella, no lo va a realizar, ese contrato ya se cerro y liquido.

Ingeniero Lenbo: Esto puede afectar mas adelante a la comunidad y como a la construcción?

Ingeniero Luis: Como Alcalde dar el Certificado que a la fecha todo se encuentra bien, si se entregara para que el contratista pueda iniciar las actividades. el señor debe cumplir con los requisitos y hasta ahi llego yo, tampoco puedo pasar esos limites. Hay tiempo para que lo haga antes de iniciar las actividades, hace un mes sobre la problematica en Payandé y no ha realizado nada de lo solicitado, tiene 2 meses para legalizar y poder tener el permiso para realizar la actividad, la Alcaldia no la va a hacer, pero si la hace se lleva el permiso, Se puede dar un permiso, una restricción y punto. Que el señor inicie con el proceso de legalización, la Alcaldia da el permiso para poder realizar las actividades.

Ingeniero Lenbo: Si se solicita el contratista inicie

En los días o en vez, ellos deben inicial planeado en cuanto la problemática Social.

Alcaldía: no pueden prohibir que una vía así no genere polvo, ella ya han abril la vía para que los carros puedan transitar, ella no sabe que hacer porque ella entrega y ya no es la responsable, un señor entrega unos tubos de la vía, la ya sigue con el material, solo tiene unos baches que se puede rellenar, ella no va a cobrar peajes, ella para eso debe tener un estudio de tránsito para eso, si alguien se accidenta y ella es la responsable, si ellos ponen entrega el problema es para el que lo cobra.

Comunidad: la vía no es arreglar, la presidenta de la junta, si es una variante, no es solo de la carril es de 2 carriles.

El Gobierno manifiesta que consideran que si se puede abril.

Interviene Ivan: Verdad de la comunidad: Existe llegar a la escuela de como se puede habilitar o abrir otro paso a la vía que se esta utilizando, el señor Pablo no se deja pasar tubo ni material a la vía por el resto de las lluvias, manifiestan abrir la vía, hay unos pozos que quedan altos y esto puede ser peligroso para accidentes, mirar como se puede señalizar esa vía para evitar accidentes.

Contratista Alcantarillado: Trabajar con la comunidad es muy complejo, se deben señalización y las tapas de los pozos.

Ingeniero Jaime: Ya se habla con el contratista e interventoria, se solicita a la alcaldía entregar el certificado para nosotros ya mirar y proyectar ya sea la Gobernación la encargada de esta vía, se analizar para que en una semana se pueda

dar Via y estabilizarla, mirar también como se
comporta la infraestructura, vías se niveleron.
y las que no se estabilizaron.
Comunidad: pero por esa vía pasan muchas
carros y motos, como se puede disminuir)
no se puede hacer nada es una vía,
Comunidad Alcalde: Hay que pregontar si cuando se
realiza la actividad se sabía que hay una
vía alterna) entonces no aplicar porque la
comunidad se molesta si esta es la vía alterna,
pero todo lleva un sacrificio, porque habilitaron
esa vía principal y se desvían porque la
otra está cerrada, entonces como esto
hasta que se habilita toda.
Intervención: La Alcaldía ha cerrado la vía,
Ingeniero Landa: se adelanta que la otra vía
también se va a utilizar cuando se necesite,

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Carretera Ibagué Mariquita: El es el más interesado en que esto se dañe, pero asegura que el problema del polvo va hacer mas grande,

Comunidad: que posibilidad hay de echar material a la vía, mejorarla y minimizar la problemática del polvo.

Comunidad: Solicita que le echen material por la vía del taller de pintura, para arreglarla y evitar el polvo.

La Secretaria mira la vía alterna y dice si la arreglo y le aplico material.

@gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
La Alcaldía municipal debe entregar a la Intendencia, Gobernación	Alcaldía municipal	De carácter preventivo.	
El certificado del Calidad de la dirección del Alcantarillado			

Como constancia, se firma por los asistentes a los 31 días del mes de Julio de 2025, en Armero Guayabal:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Camila A. Escobedo R.	Comunidad	Camila A. Escobedo
Paula Valderrama Yate	Comunidad	Paula Valderrama
Luis Alvarado	Comunidad	
Henney Alexander Parra Pena	Vegduria	
Juan Jair Parra P.	Veeduria Sanfelipe	Juan Jair Parra
Erika Johana Alvarez	JAC sanfelipe	Erika Alvarez
Carlos Eduardo Ortiz	contratista U.T.	
Felipe Alonso V.	Obrero Tolima	
LUZ AIDE BALLAGÁN	COMUNIDAD	LUZ AIDE BALLAGÁN
Isidoro Valderrama C.	Comunidad	
Paola Alvis H.	Gobernación	
Ingrid Nataly Rodriguez	Sape planeacion	
Jhoan Sebastian Gomez Cataño	Planeacion Alcaldia	
Diego Fdo Cespedes	Contratista	
Kelly Johana Avila	Contratista	Kelly Avila

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co			Versión: 02
	PROCESO:		Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Proyecto San Felipe. Alcaldía de Distrito Guayabal.		
FECHA:	31 de Julio del 2016	**HORA:**	11:35 AM
LUGAR:	Alcaldía municipal		
REDACTADA POR:	Contratista.		

ORDEN DEL DIA:

- Saludo
- Objetivo de la reunión
- Desarrollo
- Cierre.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

Da inicio a los 11:35 am el ingeniero Leonardo de la Gobernación del Tolima, da a conocer el objetivo de la reunión.

Interviene la Secretaria de planeación, que si en la reunión van a tocar el tema constructivo pues ella también se debe defender, la problemática es social y eso es lago se debe solucionar.

Antes de esto debían preguntarle si ella que pasó con este proceso, porque si se trata sello de esta manera el señor dueño del predio se va a sentir respaldado, son procesos administrativos de ellos, la comunidad venía constantemente y les traga que el contratista no daba inicio ellos por ellos, si necesitaban iniciar por que no la llamaban y preguntaban.

Ingeniero martha: el fue dado y se debía estar dado si se debe iniciar otra vez la maquinaria

con la que se trabaja.

Ingeniero Lenin: Se solicita el certificado para poder dar inicio.

ella va a realizar en transcurso del dia de hoy con el contratista.

se la ingresar maquinaria pesada, para tampoco se que le pasa la maquinaria por encima.

Maldini: El caso del sitio es imposible, Hace mas de un mes solicitando y no ha legalizado, el proceso no se demora, ella no puede pasarse la ley.

Interventoria: Si ellos estan en el proceso constructivo no quieren que despues llegue a solicitar cambios porque se daña el proceso.

El contratista Cristian temporal no tiene mas observaciones

Interventoria: a partir de que sea entregada la

Certificación se daría 8 días para que el Contratista organice la logística para bajar los compresores.

Alcaldía: La alternativa es entre los dos vías por la comunidad, pero ellos ya no pueden dejar cerrado.

Queda el Compromiso entregar el certificado, y el tiempo para organizar la logística y poder dar inicio.

Se solicita el certificado de manera preventiva no superior a 8 días.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Entrega Certificado de calidad, no	Alcaldía municipal	No superior a 8 días.	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 31 días del mes de Julio de 2026, en Armero-Guayabal:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA