	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	(BACOF-GACAS)
Fecha del informe	Día: 04 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	166-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL DE COLOMBIA SAS
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.
Valor del Contrato	

LOTE	VLR. Vg. 2025	VLR. Vg. 2026	TOTAL
1 GACAS	$ 5.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 50.000.000,00
3 BACOF	$ 3.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ 19.000.000,00
TOTAL	**$ 8.000.000,00**	**$ 61.000.000,00**	**$ 69.000.000,00**

Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026

Forma de Pago

LOTE 1. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	**PRIMER PAGO TOTAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
31 DE JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DEACUERDO CON MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

LOTE 4. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2026	**PRIMER PAGO TOTAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2026
31 DE JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**2025:** No.: 1261925 Día: 24 Mes: 12 Año: 2025 **2026:** No.: 29126 Día: 08 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.: 2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 7725 Día: 24 Mes: 12 Año: 2025

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 24 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: 26 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 26 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce la suma de VENTISIETE MIL PESOS M/CTE ($27.000,00) al contrato perteneciente a la vigencia 2025 y se redistribuye el presupuesto asignado a cada lote.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	-$ 27.000,00
Nuevo Valor Contrato	

LOTE	VLR. Vg. 2025	VLR. Vg. 2026	TOTAL
1 GACAS	$ 4.998.000,00	$ 45.000.000,00	$ 49.998.,000.00
3 BACOF	$ 2.975.000,00	$ 16.000.000,00	$ 18.975.000.00
TOTAL	**$ 7.973.000,00**	**$ 61.000.000,00**	**$ 68.973.000,00**

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO SE MODIFICÓ
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 1261925 Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 04 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se adiciona la suma de DIEZ MILLONES PESOS. M/CTE $10.000.000,00 para el LOTE GACAS y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS. M/CTE $9.487.500,00 para el LOTE BACOF al contrato perteneciente a la vigencia 2026,se prórroga hasta el 15 de diciembre de 2026 y se modifica la forma de pago así:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO DEL 31 DICIEMBRE DE 2025
31 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	PAGO PARCIAL ACUERDO CON FACTURADO DEL 31 MARZO DE 2026.
31 DE JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE DE 2026	PAGO FINAL ACUERDO CON FACTURADO DEL 31 JULIO DE 2026.
30 DE OCTUBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE DE 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO FACTURADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2026
15 DE DICIEMBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIME TRIMESTRE 2027	PAGO TOTAL DE ACUERDO A LO FACTURADO AL 15 DE DICIMEBRE DE 2026

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 19.487.500,00
Nuevo Valor Contrato	

LOTE	VLR. Vg. 2025	VLR. Vg. 2026	TOTAL
1 GACAS	$ 4.998.000,00	$ 55.000.000,00	$ 59.998.000.00
3 BACOF	$ 2.975.000,00	$ 25.487.500,00	$ 28.462.500.00
TOTAL	**$ 7.973.000,00**	**$ 80.487.500,00**	**$ 88.460.500,00**

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	15 de Diciembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 1261925 Día: 10 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ PÉREZ	TÉCNICO	TÉCNICO ELECTRICISTA 1.118.547.708
YENNY PAOLA BERTEL GAVIRIA	TECNÓLOGO	TECNÓLOGA EN SALUD OCUPACIONAL 1.102.825.260
EDGAR ANDRÉS AWAD CORREDOR	INGENIERO	INGENIERO ELÉCTRICO 1.118.567.121 MP SN206-147223

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	LOTE 1 GACAS	LOTE 3 BACOF	TOTAL ACUMULADO
DIC	$ 4.998.000,00	$ 2.975.000,00	$ 7.973.000,00
ENE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
FEB	$ 16.082.850,00	$ 0,00	$ 16.082.850,00
MAR	$0,00	$ 12.673.500,00	$ 12.673.500,00
ABR	$0,00	$0,00	$0,00
MAY	$0,00	$0,00	$0,00
JUN	$0,00	$0,00	$0,00
JUL	$ 17,969,000.00	$ 9,282,000.00	$ 27,251,000.00
AGO	$0,00	$0,00	$0,00
TOTAL	**$ 39,049,850.00**	**$ 24,930,500.00**	**$ 63,980,350.00**
%	**65,09%**	**87,59%**	**72,33%**

Avance en Tiempo	70,14 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: __ Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

LOTE	VLR. Vg. 2025	VLR. Vg. 2026	TOTAL
1 GACAS	$ 4.998.000,00	$ 55.000.000,00	$ 59.998.000.00
3 BACOF	$ 2.975.000,00	$ 25.487.500,00	$ 28.462.500.00
TOTAL	**$ 7.973.000,00**	**$ 80.487.500,00**	**$ 88.460.500,00**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 21,080,850.00	35,14%
3 BACOF	$ 15,648,500.00	54,98%
TOTAL	**$ 36,729,350.00**	**41,52%**

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 38,917,150.00	64.86%

		3 BACOF	$ 12,814,000.00	45.02%	
		TOTAL	**$ 51,731,150.00**	**46,75%**	

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No. Factura y Fecha	Valor Tramitado	No. Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2025	**Lote 1 GACAS** No. FEVM 123 del 31-12-25	REC 10 $4.998.000,00	82135626 del 18-03-2026	REC 10 $4.998.000,00
		Lote 3 BACOF No. FEVM 122 del 31-12-25	REC 10 $2.975.000,00	82135626 del 18-03-2026 (R-10)	REC 10 $2.975.000,00
			REC 16 $476.000,00	82167226 del 18-03-2026 (R-16)	REC 16 $476.000,00
2	31-03-2026	**Lote 1 GACAS** No. FEVM 129 del 31-03-2026	REC 10 $16.082.850,00	172447526 del 15-05-2026	REC 10 $16.082.850,00
		Lote 3 BACOF No. FEVM 130 del 31-03-2026	REC 10 $3,213,000.00	172447526 del 15-05-2026 (R-10)	REC 10 $3,213,000.00
			REC 16 $9,460,500.00	172467726 del 15-05-2026 (R-16)	REC 16 $9,460,500.00
Total Pagos					**$ 28,756,350.00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Otros	NO APLICA


7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Lote 1 GACAS:
Durante el mes de Agosto no se realizaron las actividades que representarán gasto al presupuesto disponible del contrato en mención, sin embargo, se le dio como notificación escrita al contratista con el fin que se programe una visita técnica en las instalaciones del GACAS con el fin de efectuar los siguientes mantenimientos proyectados.

MANTENIMIENTO PLANTAS GACAS							
ITEM	**EQUIPO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO							
1.	**GENERADORES ELÉCTRICOS**						
1.1	PLANTA ELÉCTRICA 500KVA CUMMINS 800405000000000000305021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	1	$ 12,500,000.00	$ 2,375,000.00	$ 14,875,000.00
2.	**TRANSFORMADORES**						
2.9	TRANSFORMADOR PEDESTAL EN ACEITE 300KVA MAGNETRON 800405000000000000304924	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	1	$ 1,300,000.00	$ 247,000.00	$ 1,547,000.00

De igual forma, se le solicitó al contratista MANINGECOL realizar acercamiento para verificar el equipo PLANTA ELÉCTRICA 20KVA KTC GROUP 1 , toda vez que el equipo después de 6 horas continuas de operación presentó derrame de líquidos. Por lo que se solicitó al contratista, realizar (como garantía) :

- Extracción y reemplazo del aceite de motor usado por lubricante de viscosidad especificada por el fabricante; sustitución del filtro de aceite.
- Reemplazo de filtros de ACPM (primario y secundario). Limpieza de la trampa de agua, verificación de líneas de suministro, retornos y hermeticidad para descartar fugas o presencia de aire.
- Sustitución filtrante de aire y verificación del sensor de restricción.
- Inspección del nivel, densidad y estado del líquido refrigerante; verificación de la tensión e integridad de correas, inspección de mangueras, radiador y estanqueidad del circuito.
- Inspección visual de bobinados, verificación del estado del puente rectificador, diodos y ajuste de conexiones en la caja de bornes.
- Verificación y ajuste del regulador automático de voltaje (AVR) para garantizar la estabilidad de la tensión de salida.
- Verificación de parámetros de aislamiento en devanados contra masa.
- Limpieza y sulfatación de bornes del sistema de acumulación (baterías de arranque a 12VDC/24VDC), verificación de niveles de electrolito, tensión en reposo y prueba de descarga en arranque. Comprobación del correcto funcionamiento del cargador estático de baterías.
- Verificación del módulo de control, lectura de parámetros térmicos, de presión y eléctricos. Pruebas de simulación de fallas (alta temperatura, baja presión de aceite, sobrevelocidad y parada de emergencia).
- Torquedado de tornillería en borneras de potencia, control y transferencia.
- Puesta en marcha de la planta (20 kVA) para la estabilización de variables operativas (presión de aceite, temperatura de trabajo, frecuencia en Hz y voltaje entre fases y neutro).
- Simulación de corte del fluido eléctrico de la red pública para verificar la secuencia automática de arranque, transferencia de carga, respuesta transitoria del motor y posterior retransferencia y ciclo de enfriamiento antes del paro.



Lote 3 BACOF:

Durante el mes de Agosto no se realizaron las actividades. Se adjunta informe de supervisión por parte del BACOF.

TRÁMITE DE PAGOS:

Durante el presente mes no se tramitaron pagos.

SEGUIMIENTO DE PAGOS:

Durante el presente mes se realizó seguimiento al pago, así:

LOTE	FACTURA	VALOR
GACAS	FEVM 148	$ 17.699.000,00
BACOF	FEVM 149	$9.282.000,00
TOTAL		**$26.981.000,00**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

✓ Hacer seguimiento de pago conforme a corte fecha 31 de Julio de 2026, así:

LOTE	VALOR
1 GACAS	$17.699.000,00
3 BACOF	$9.282.000,00
TOTAL	**$26.981.000,00**

✓ Hacer seguimiento de pago conforme a corte fecha 31 de Julio de 2026, así:

LOTE	VALOR	CORTE DE FACTURACIÓN	PAC
1 GACAS	$17.699.000,00	31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE
3 BACOF	$9.282.000,00		
TOTAL	**$26.981.000,00**		

✓ Ejecutar las actividades de mantenimiento, de acuerdo con el requerimiento de los Supervisores, hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, así:

LOTE	VALOR
1 GACAS	$ 20,948,150.00
3 BACOF	$ 3,532,000.00
TOTAL	**$ 24.480.150.00**

✓ Tramitar los pagos subsiguientes, de conformidad con los cortes de facturación establecidos en el contrato.

✓ Gestionar la liquidación del contrato, una vez se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Ninguna

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: __ No: **X**
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	La Entrada de Recepción del Servicio se encuentra pendiente de generación por parte del DEPAD BACOF, sujeta al trámite de pago que actualmente se adelanta. Una vez se surta dicho proceso administrativo, se procederá con el registro correspondiente para formalizar el recibido del servicio.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

- **Situación Administrativa:** El contrato se encuentra en ejecución. Se han formalizado correctamente el acta de inicio (26 de diciembre de 2025) y la aprobación de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil.
- **Avance de Ejecución:**
  - Avance Físico: Se registra un cumplimiento del 30,81% en términos físicos globales. Por lotes, el Lote 3 (BACOF) presenta el mayor avance con un 87,59%, mientras que el Lote 1 (GACAS) alcanza un 65,09%.
  - Avance en Tiempo: El contrato ha transcurrido en un 61,41% de su plazo total.
  - Desempeño Técnico: El contratista cumple con las especificaciones técnicas y obligaciones generales. Durante el periodo de Julio.
- **Estado Financiero y Pagos**
  - Pagos Realizados: Se ha pagado un total de $ 28,756,350.00 (32,51% del valor total de la presente vigencia), correspondiente al corte de Marzo de 2026.
  - Trámites en Curso: Actualmente se adelanta el seguimiento de pago con corte 31 de Julio de 2026 (PAC Septiembre)
  - Saldos: El contrato cuenta con un saldo disponible de $ 24,480,150.00 para continuar la ejecución hasta el vencimiento del plazo.
- **Recomendaciones y Observaciones**
  - Seguimiento: Se debe realizar una supervisión constante a las actividades de mantenimiento solicitadas hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos.
  - Gestión de Pagos: Se realizará seguimiento riguroso al pago que se tramitó en el mes de Julio (PAC Septiembre).
  - Novedades: No se reportan incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad. Tampoco se han materializado riesgos contractuales a la fecha.
  - Modificaciones: Aunque se realizó una reducción presupuestal inicial de $27.000,00 en diciembre de 2025, durante la vigencia 2026 se tramitó una nueva prórroga hasta el 15 de Diciembre de 2026 con una adición presupuestal de DIEZ MILLONES PESOS. M/CTE $10.000.000,00 para el LOTE GACAS y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS. M/CTE $9.487.500,00 para el LOTE BACOF, conservando los precios de la oferta inicial.

12. FIRMAS

Nombre del Supervisor Principal	**T3. FERRER PABÓN LUZ CLARA** Supervisor Administrativa y de GACAS Principal	**C.C.** 1.098.804.953
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 01 de Octubre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GACAS-ESALO	
Firma		

13.

Vo. Bo.:

TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO
GACAS

TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto Lote 2
GACAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	BACOF-GRUAL-ESINS
Fecha del informe	Dia:07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	166-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL DE COLOMBIA SAS
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.
Valor del Contrato	**SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($69.000.000,00).** LOTE | VLR VG 2025 | VLR VG 2026 | TOTAL GACAS | $ 5.000.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ 50.000.000,00 BACOF | $ 3.000.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 19.000.000,00 TOTAL, GENERAL | $ 69.000.000,00 **AJUSTE:** LOTE | INICIAL: VLR VG 2025 | INICIAL: VLR VG 2026 | AJUSTE: VLR VG 2025 | AJUSTE: VLR VG 2026 | ACTUAL: VLR VG 2025 | ACTUAL: VLR VG 2026 | TOTAL GACAS | $ 5.000.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ 2.000,00 | $ - | $ 4.998.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ 49.998.000,00 BACOF | $ 3.000.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 25.000,00 | $ - | $ 2.975.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 18.975.000,00 TOTAL | $ 8.000.000,00 | $ 61.000.000,00 | $ 27.000,00 | $ - | $ 7.973.000,00 | $ 61.000.000,00 | $ 68.973.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	**LOTE No. 1 GRUPO AÉREO DEL CASANARE:** REC | RUBRO | VIGENCIA 2025 | VIGENCIA 2026 | TOTAL POR LOTE 10 | 02-02-02-008-007 | $5.000.000,00 | $45.000.000,00 | $ 50.000.000,00

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.	**PRIMER PAGO TOTAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2026	MAYO DE 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

LOTE No. 3 BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BOGOTÁ Y SU GUARNICIÓN.

REC	RUBRO	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL POR LOTE
10	02-02-02-008-007	$2.500.000,00	$11.000.000,00	$ 13.500.000,00
16	02-02-02-008-007	$ 500.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.500.000,00
TOTAL		**$3.000.000,00**	**$16.000.000,00**	**$ 19.000.000,00**

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2026	MAYO 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS
		FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO A MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:1261925 Dia: 24 Mes: 12 Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177 Dia:01 Mes:04 Año:2025
Registro Presupuestal VF	No.:29126 Dia:08 Mes:01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes:12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 26 Mes:12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 26 Mes:12 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	REDUCCIÓN DE LA VIGENCIA 2025
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	Que el día 23 de diciembre de 2025 se celebró el contrato No. 166-00-B-COFAC-BACOF-2025 por un valor de $ 69.000.000,00 con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026. Que mediante oficio No. FAC-S-2025-047703-CE del 30 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOMESALO-INSTA, la señora Técnico Cuarto FERRER PABON LUZ CLARA supervisora principal del contrato solicita al señor NILSON FARLEY CARDENAS MARTINEZ, en su calidad de Representante Legal de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL DE COLOMBIA SAS, identificado con el NIT 901.604.564-3, y contratista para el contrato 166-00-B-COFAC-BACOF-2025, la reducción a los recursos del Lote 1 GACAS y Lote 3 BACOF para la vigencia 2025. Que mediante oficio sin número de fecha 30 de diciembre de 2025 el señor NILSON FARLEY CARDENAS MARTINEZ, en su calidad de Representante Legal de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL DE COLOMBIA SAS, identificado con el NIT 901.604.564-3, se permiten dar respuesta al oficio No. FAC-S-2025-047703-CE del 30 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FACCOFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA como se indica a continuación:

LOTE - UNIDAD	RUBRO	VALOR ACTUAL	VALOR REDUCCIÓN	VALOR VIGENCIA 2025
LOTE 1 – GACAS	02-02-02-008-007-01-5-10	$5.000.000,00	$2.000,00	$4.998.000,00
LOTE 3-BACOF	02-02-02-008-007-01-5-10	$2.500.000,00	$1.000,00	$2.499.000,00
LOTE 3-BACOF	02-02-02-008-007-01-5-16	$500.000,00	$24.000,00	$476.000,00

PRESUPUESTO DEL CONTRATO LOTE 1 GACAS

PRESUPUESTO	2025	2026	TOTAL
ACTUAL	$5.000.000,00	$45.000.000,00	$50.000.000,00
REDUCCIÓN	$2.000	$0,00	$2.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$4.998.000,00	$45.000.000,00	$49.998.000,00

PRESUPUESTO DEL CONTRATO LOTE 3 BACOF

PRESUPUESTO	2025	2026	TOTAL
ACTUAL R 10	$2.500.000,00	$11.000.000,00	$13.500.000,00
REDUCCIÓN	$1.000,00	$0,00	$1.000,00
ACTUAL R16	$500.000,00	$5.000.000,00	$5.500.000,00
REDUCCIÓN	$24.000,00	$0,00	$24.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$2.975.000,00	$16.000.000,00	$18.975.000,00

Nuevo Valor Contrato

LOTE 1 GACAS

VIGENCIA 2025										
UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
2025	02	02	02	008	007	01	5	10	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 4.998.000,00
CPA BACOF00341 V2 CDP No 102725 DEL 31-10-2025										**$4.998.000,00**
VIGENCIA 2026										
UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
2026	02	02	02	008	007	01	5	10	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 45.000.000,00
OFICIO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURAS No. FAC-S-2025-065177-CI DEL 01-04-2025										**$45.000.000.00**
TOTAL 2025+2026										**$49.998.000,00**

LOTE 3 BACOF:

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="11">VIGENCIA 2025</td></tr>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>15-01-05-000
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ITEM</td><td>SUB ITEM 1</td><td>REC</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>01</td><td>5</td><td>10</td><td>ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>$ 2.499.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>01</td><td>5</td><td>16</td><td>ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>$ 476.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CPA BACOF00341 V2 CDP No 102725 DEL 31-10-2025</td><td>$2.975.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="11">VIGENCIA 2026</td></tr>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>15-01-05-000
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ITEM</td><td>SUB ITEM 1</td><td>REC</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>01</td><td>5</td><td>10</td><td>ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td><td>$ 11.000.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>01</td><td>5</td><td>16</td><td>ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td><td>$ 5.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">OFICIO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURAS No. FAC-S-2025-065177-CI DEL 01-04-2025</td><td>$16.000.000.00</td></tr>
<tr><td colspan="10">TOTAL 2025+2026</td><td>$18.975.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</td><td>Dia:31 Mes:07 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Registro Presupuestal Ajustado</td><td>No.1261925 Día:31 Mes:12 Año: 2025</td></tr>
<tr><td>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)</td><td>Dia: 16 Mes:02 Año:2026</td></tr>
<tr><td>Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)</td><td>Dia: 16 Mes:02 Año:2026</td></tr>
<tr><td>Aprobación - Otras Garantías</td><td>Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">SEGUNDO MODIFICATORIO</td></tr>
<tr><td>Fecha firma Modificatorio</td><td>Dia: 04 Mes: 06 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Objeto de la Modificación</td><td>PRÓRROGA Y ADICIÓN DE RECURSOS</td></tr>
<tr><td>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</td><td>PARA EL LOTE BACOF $9.487.500,00</td></tr>
<tr><td>Nuevo Valor Contrato</td><td>PARA EL LOTE BACOF, EL CONTRATO FINAL SERÁ POR VALOR DE $28.462.500,00</td></tr>
</table>

Forma de pago	Para el LOTE BACOF, la forma de pago quedará de la siguiente manera. **VIGENCIA 2025** **FECHA DE CORTE** / **PAC MES** / **VALOR** 31 DE DICIEMBRE DE 2025 / CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 / PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO DEL 31 DICIEMBRE DE 2025 **VIGENCIA 2026** **FECHA DE CORTE** / **PAC MES** / **VALOR** 31 DE MARZO DE 2026 / PAC MAYO 2026 / PAGO PARCIAL ACUERDO CON FACTURADO DEL 31 MARZO DE 2026. 31 DE JULIO DE 2026 / PAC SEPTIEMBRE DE 2026 / PAGO FINAL ACUERDO CON FACTURADO DEL 31 JULIO DE 2026. 30 DE OCTUBRE DE 2026 / PAC DICIEMBRE DE 2026 / PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO FACTURADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2026 15 DE DICIEMBRE DE 2026 / PAC DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIME TRIMESTRE 2027 / PAGO TOTAL DE ACUERDO A LO FACTURADO AL 15 DE DICIMEBRE DE 2026
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia:15 Mes:12 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.1261925 Día:03 Mes:06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 11 Mes:06 Año:2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 11 Mes:06 Año:2026
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ PÉREZ	**TÉCNICO**	**TÉCNICO ELECTRICISTA 1.118.547.708**
JONATHAN ARLEY CHAVARRO	**TECNÓLOGO**	**TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 1.022.417.893**
YENNY PAOLA BERTEL GAVIRIA	**TECNÓLOGO**	**TECNÓLOGA EN SALUD OCUPACIONAL**

		1.102.825.260
EDGAR ANDRÉS AWAD CORREDOR	**INGENIERO**	**INGENIERO ELÉCTRICO 1.118.567.121 MP SN206-147223**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	Porcentaje de Ejecución lote BACOF: (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 87.59 %
Avance en Tiempo	Porcentaje Avance en tiempo lote BACOF: (corte del 26 de diciembre del 2025, hasta el 31 de agosto del 2026):69,97%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 28.462.500,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[15.648.500,00] ([54.98] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[12.814.000,00] ([45.02] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/12/2026	FEVM 122(LOTE BACOF)	$ 2.499.000,00 R10	**82135626 del 20-03-2026**	$ 2.499.000,00
			$ 476.000,00 R16	**82167226 del 20-03-2026**	$ 476.000,00
2	31/03/2026	FEVM 130 (LOTE BACOF)	$ 9.460.500,00 R10	**172447526 del 20-05-2026**	$ 12.673.500,00
			$ 3.213.000,00 R16	**172467726 del 20-05-2026**	$ 3.213.000,00
3	31/07/2026	A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA LA EXPIDA	$ 6.566.400,00 R10	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
			$ 2.715.600,00 R16	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
				Total, Pagos	$ 15.648.500,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LOTE 3 BACOF:

Durante el mes de agosto no se realizaron actividades de mantenimiento.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Ejecutar las actividades de mantenimiento, de acuerdo con requerimiento del Supervisor.
- Tramitar los demás pagos, de acuerdo con los cortes de facturación establecidos en el contrato.
- Una vez cumplidas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X_

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____**N/A**_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __ NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: el presente contrato se está ejecutando sin novedades de acuerdo con establecido en la ficha técnica, manteniendo la operatividad de las plantas eléctricas de la BACOF, con el fin de garantizar un servicio eléctrico siempre disponible en viviendas fiscales y dependencias donde requieren una operatividad constante.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor LOTE BACOF	CT. RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRÉS Supervisor Principal	**C.C.1047390867**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.004 del 11 de junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	BACOF-GRUAL-ESINS	
Firma		

Vo.Bo.		
Nombre del Gerente Contrato lote 3 BACOF	TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO	**C.C. 46.458.141**