Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica

CONVENIO No.	1245 DE 2017		
PARTES:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	14/12/2017	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$58.983.809.324,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$58.983.809.324,00		
Desembolso efectuado:	$58.983.809.324,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	No aplica		

Fecha de Fin:	31/12/2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
818917			49.271.048.149,00	49.271.048.149,00.	0,00
38118			1.854.626.087,00	1.854.626.087,00	0,00
TOTAL			51.125.674.236,00	51.125.674.236,00	0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

CONTRATO DE	N. A.

INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el trimestre Abril – Junio de 2019, el departamento de Santander continuo con los procesos de licitación pública para la contratación de las obras de acuerdo con lo siguiente:

LICITACION No.	FECHA APERTURA	FECHA DE CIERRE	FECHA PUBLICACION INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN	FECHA ADJUDICACIÓN
IT-LP-18-32	13/12/2018	28/12/2018	15/03/2019	18/03/2019
IT-LP-18-33	12/12/2018	12/02/2019	18/06/2019	21/06/2019
IT-LP-18-34	12/02/2019	05/03/2019	29/05/2019	30/05/2019
IT-LP-18-35	17/12/2018	21/02/2019	31/05/2019	07/06/2019
IT-LP-18-36	08/02/2019	13/03/2019	11/06/2019	18/06/2019

LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-32: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR.

LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-33: 1) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL; **2)** MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL; **3)** PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO y **4)** MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA.

LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-34: 1) CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO y **2)** MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ.

LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-35: 1) MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN; **2)** PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO; **3)** MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ – OCAMONTE y **4)** MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ.

LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-36: 1) MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA; **2)** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA; **3)** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA y **4)** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA – LANDAZURI.

De acuerdo con lo anterior es evidente la demora en la adjudicación de los contratos de obra, situación que a más de un problema técnico genera inconvenientes de tipo financiero, atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

El contratista de las obras de MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO – BOLÍVAR, posterior a la fecha en que el departamento de Santander indicó que daría la orden de inicio al contrato de obra, manifestó que no podía iniciar la ejecución del contrato atendiendo a que en la verificación de los diseños encontró inconsistencias que deben ser resueltas por el consultor del departamento en vista de que el contrato no contemplo un rubro para la revisión y ajuste de los diseños.
Al contrato de interventoría atendiendo lo acordado con el departamento de Santander, se le dio orden de inicio a partir del 12 de junio y ante la situación presentada con el contratista de obra, se decidió dejar con un recurso mínimo para que adelantara el estudio de los documentos del contrato de obra y efectuara el acompañamiento en

todo el tema de estudios y diseños con el fin de que el departamento a través del consultor realice los ajustes a los mismos.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.
El inicio tardío de los procesos de licitación para la contratación de las obras por parte del departamento de Santander, si bien es cierto no genera inconvenientes de tipo financiero para el INVIAS, si los genera para el departamento de Santander atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

De otra parte, si genera inconveniente en la ejecución de los recursos de los contratos de interventoría a cargo del INVIAS, los cuales están respaldados en gran parte con recursos de la vigencia 2018, que no fue posible ejecutarlos durante la vigencia obligando a que tuviesen que ser constituidos en reserva presupuestal 2018.

Situación que es preocupante pues si se continua con las demoras por parte del departamento de Santander, se tendrán inconveniente con la ejecución de los recursos de reserva y se corre el riesgo que parte de los recursos se pierdan para el proyecto por fenecimiento de la reserva presupuestal 2018.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe se realizó visita a la zona del proyecto de la licitación pública IT-LP-18-32: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO – BOLÍVAR, en un intento de dar inicio a la ejecución de los contratos de obra e interventoría, atendiendo a que el contrato de obra suscrito por el departamento de Santander ya se encuentra debidamente legalizado y listo para su ejecución.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
El día 29 de mayo, asistí a reunión de seguimiento convenio 1245-2018 a la que asistieron por parte de INVIAS Planta Central; Rafael Guillermo Gutierrez (Asesor Director Operativo), Jenny Consuelo Camacho (Gerente Proyecto ISAGEN) y Luis Fernando Rojas Cruz (Gestor Técnico de Proyecto). En esta reunión se hizo el seguimiento a los procesos de contratación de las obras, reiterándole a los representantes del departamento a la reunión, la urgencia de que se concluyan los procesos contractuales, se adjudiquen los contratos y se pueda iniciar su ejecución de los contratos en el menor tiempo posible, atendiendo a que los recursos que respaldan los contratos de interventoría en su mayor parte son de la vigencia 2018, por lo cual se constituyeron como recursos de reserva de dicha vigencia y deben ser ejecutados obligatoriamente al mes de noviembre de 2019 o se pierden para el proyecto.

Asistí a reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Gobernación de Santander el día 18 de junio, en la que se trató el tema de estudios y diseños del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO – BOLÍVAR, con asistencia del contratista, el consultor de la Gobernación y el interventor. Se acuerda realizar visita a la zona del proyecto con el consultor con el fin de que se resuelvan las deficiencias e inconsistencias encontradas en los diseños.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND