Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO. |
| PERIODO: | AGOSTO DE 2019 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |

**LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 1245 DE 2017 | | |
| **PARTES**: | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | NIT: | 890.201.235-6 |
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | 800.215.807-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | N.A. | | |
| Objeto: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2017 | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial: | $58.983.809.324,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | No aplica | | |
| Valor Actual: | $58.983.809.324,00 | | |
| Desembolso efectuado: | $58.983.809.324,00 | | |
| Anticipo Entregado: | N.A. | | |
| Anticipo Amortizado: | N.A. | | |
| Saldo por Amortizar: | N.A. | | |
| Plazo Inicial: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | |
| Total Prórrogas: | 0 | | |
| Prórroga 1: | No aplica | | |

| | |
|---|---|
| Fecha de Fin: | 31/12/2019 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137217 | | | 49.271.048.149,00 | 49.271.048.149,00. | 0,00 |
| 38118 | | | 1.854.626.087,00 | 1.854.626.087,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | 51.125.674.236,00 | 51.125.674.236,00 | 0,00 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| | | | |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N. A. | ... | |
| … | ... | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N. A. | ... |
| … | ... |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N. A. | |
| | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Buen Manejo Anticipo | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Estabilidad de la Obra | N. A. | N. A. | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| Calidad | N. A. | N. A. | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. A. | | | | |
| ... | | | | | ... |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| ... | | | |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N. A. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA**: | N. A. | NIT: | |
| **CONFORMACIÓN:** | | | |
| Objeto: | | | |
| Fecha de Inicio: | | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial: | | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| N. A. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| N. A. | … |
| … | … |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N. A. | … |
| … | … |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Buen Manejo Anticipo | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Calidad del Servicio | N. A. | N. A. | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. A. | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N. A. | | | |
| … | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante el mes de agosto de 2019, el departamento de Santander continuo con los trámites correspondientes a la suscripción de los correspondientes contratos de obra derivados de los procesos de licitación pública y su posterior legalización

| LICITACION No. | FECHA APERTURA | FECHA DE CIERRE | FECHA PUBLICACION INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN | FECHA ADJUDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| IT-LP-18-32 | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| IT-LP-18-33 | 12/12/2018 | 12/02/2019 | 18/06/2019 | 21/06/2019 |
| IT-LP-18-34 | 12/02/2019 | 05/03/2019 | 29/05/2019 | 30/05/2019 |
| IT-LP-18-35 | 17/12/2018 | 21/02/2019 | 31/05/2019 | 07/06/2019 |
| IT-LP-18-36 | 08/02/2019 | 13/03/2019 | 11/06/2019 | 18/06/2019 |

A la fecha de corte del presente informe (31 de agosto de 2019) los contratos suscritos corresponden a los siguientes:

**LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-32**

| MODULO | OBJETO | No. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR | 1273-2019 | 07/05/2019 |

**LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-33**

| MODULO | OBJETO | No. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL | 2143-2019 | 06/08/2019 |
| 2 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL | 2141-2019 | 05/08/2019 |
| 3 | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO | 2147-2019 | 06/08/2019 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA | 2145-2019 | 06/08/2019 |

**LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-34**

| MODULO | OBJETO | No. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO | 2093-2019 | 03/07/2019 |
| 2 | MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ | 2094-2019 | 03/07/2019 |

**LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-35**

| MODULO | OBJETO | No. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN | 2146-2019 | 06/08/2019 |
| 2 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ – OCAMONTE | 2152-2019 | 09/08/2019 |
| 3 | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO | 2144-2019 | 06/08/2019 |
| 4 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ | 2153-2019 | 09/08/2019 |

**LICITACIÓN PUBLICA No. IT-LP-18-36**

| MODULO | OBJETO | No. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA | 2140-2019 | 05/08/2019 |
| 2 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA – LANDAZURI | 2139-2019 | 05/08/2019 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA | 2138-2019 | 05/08/2019 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA | 2137-2019 | 05/08/2019 |

Si bien es cierto la totalidad de los contratos al 9 de agosto ya se encontraban suscritos, la correspondiente orden de inicio para su ejecución se dio hasta el 28 de agosto y en el caso del contrato 1273-2018 que fue suscrito el 07 de mayo de 2019, solamente hasta el 20 de agosto de 2019, se dio la orden de inicio para su ejecución por parte del departamento de Santander.

Situación que se da no obstante las reiteradas solicitudes de los funcionarios del INVIAS, para que se avance rápidamente en procura de que los recursos de los contratos de interventoría que fueron constituidos como reserva presupuestal 2018, puedan ejecutarse al 30 de noviembre del presente año y así no se pierdan para el proyecto por fenecimiento de dicha reserva presupuestal.

Como ha sido la tónica en los meses anteriores, los procesos y trámites por parte del departamento de Santander, no avanzan con la diligencia con que se requiere, situación que a más de un problema técnico genera inconvenientes de tipo financiero, atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.**
La demora en la suscripción de los contratos de obra y su posterior legalización y orden de inicio por parte del departamento de Santander, si bien es cierto no genera inconvenientes de tipo financiero para el INVIAS, si los genera para el departamento de Santander atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

De otra parte, si genera inconveniente en la ejecución de los recursos de los contratos de interventoría a cargo del INVIAS, los cuales están respaldados en gran parte con recursos de la vigencia 2018, que no fue posible ejecutarlos durante dicha vigencia obligando a que tuviesen que ser constituidos en reserva presupuestal 2018.

Situación que es preocupante pues si se continua con las demoras por parte del departamento de Santander, se tendrán inconveniente con la ejecución de los recursos de reserva y se corre el riesgo que parte de los recursos se pierdan para el proyecto por fenecimiento de la reserva presupuestal 2018.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo del presente informe no se requirieron de comisiones en desarrollo de las actividades de supervisión del convenio.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Durante el mes de agosto de 2019, no se llevaron a cabo por parte del supervisor otras actividades relevantes. Se deja constancia de que el supervisor salió a vacaciones el día del 29 de julio y por quince (15) días hábiles, con reintegro a las actividades de su cargo el pasado 21 de agosto.

**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
M. P. No. 25202-21081 CND