CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/4/2025

FECHA	8/8/2026	**EJECUTIVO No.**	27	DEL	**1/8/2026**	AL	**7/8/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/2/2026	CUMPLIMIENTO	2/2/2026	3/3/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/2/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/2/2026	3/1/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y seis (186) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	68,4%	68,4%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	87%	19%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	0%	0,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Ubicación**	Acueducto Asoporquera
2	**Conformación cuneta**	Excavación en via para conformación de cuneta con el objetivo de dar manejo de aguas escorrentias en el area intervenida
3	**Retiro de material de excavación**	Se realizó el retiro de material proveniente de la ejecución de la conformación de cuneta

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA