CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025 24/04/2025

FECHA	15/08/2026	**EJECUTIVO No.**	27	DEL	**8/08/2026**	AL	**14/08/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento Noventa y tres (193) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	70,96%	70,96%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	27%	27%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	27%	27%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Actas de vecindad**	se toman las actas de vecindad del acueducto de asoquiba y predios aledaños pára su intervencion
2	**Excavacion Mecanica**	se realiza excavacion mecanica con retroescavadora de pala, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,9m y Largo: 100ml
3	**Arena de peña**	Instalacion de cama de arena y atraque, dimesiones; Espesor:0,1m, Ancho: 0,40m y Largo 100ml
4	**Tuberia PEAD**	Instalacion de tuberia PEAD en un diametro de 1 1/2" con una longitud de 250ml
5	**Relleno**	Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion y recebo
6	**Compactación**	se realiza compactacion con canguro

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavacion Manual**	se realiza excavacion manual, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,8m y Largo: 60ml y 30ml
2	**Arena de peña**	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 60ml, Ancho: 40ml y Espesor: 0,1m
3	**Tuberia PEAD**	Instalacion de tuberia PEAD de 1 1/2" con un alongitud de 60ml

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO






















































Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA