CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	INFORME EJECUTIVO	CFS-044-2025
		24/04/2025

FECHA	22/08/2026	EJECUTIVO No.	27	DEL	15/08/2026	AL	21/08/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		VIGENCIA DE LAS POLIZAS		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	AMPARO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos (200) días	AVANCE DEL CONTRATO		
		AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	TIEMPO %	73,53%	73,53%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		OBRA FISICA %	29,06%	29,06%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	FINANCIERO%	14%	14,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	Excavacion Mecanica	se realiza excavacion mecanica con retroescavadora de pala, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,8m y Largo: 50ml y 80ml y 20ml
2	Arena de peña	Instalacion de cama de arena y atraque, dimesiones; Espesor:0,1m, Ancho: 0,40m y Largo 50ml y 20ml
3	Tuberia PEAD	Instalacion de tuberia PEAD en un diametro de 1 1/2" con una longitud de 150ml - asoquiba
3.1	Empalme	se realiza empalme de la tuberia PEAD de 1" a la tuberia de 1 1/2"
4	Relleno	Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion y recebo
5	Compactación	se realiza compactacion con canguro

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	Excavacion Manual	Se realiza excavacion manual, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,8m y Largo: 30ml y 40ml
2	Arena de peña	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 40ml, Ancho: 40ml y Espesor: 0,1m
3	Tuberia PEAD	Instalacion de tuberia PEAD de 1 1/2" con un alongitud de 40ml
4	Relleno	Se realiza relleno y compactacion con material de excavacion: largo 80m, ancho: 0,4m y altura 0,8m

FRENTE PASQUILLA CENTRO

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	Excavacion Manual	Se realiza excavacion manual Largo 100m, Ancho: 0,4m y Altura 0,8m
2	Arena de peña	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 100ml, Ancho: 0,4ml y Altura: 0,8m
3	Tuberia PEAD	Instalacion de tuberia PEAD de 32mm (1") con una longitud de 100ml

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA