CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/04/2025

FECHA	29/08/2026	**EJECUTIVO No.**	27	DEL	**22/08/2026**	AL	**28/08/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos siete (207) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	76,10%	76,10%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	32,05%	32,05%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	14%	14,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO PASQUILLA CENTRO

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavacion Manual**	Se realiza excavacion manual Largo 80m, 15m y 20m, Ancho: 0,4m y Altura 0,8m
2	**Arena de peña**	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 100ml, Ancho: 0,4ml y Altura: 0,8m
3	**Tuberia PEAD**	Instalacion de tuberia PEAD de 32mm (1") con una longitud de 70ml
4	**Relleno**	Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion, Largo: 170m, Ancho: 0,4m y Altura: 0,8m

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavacion Manual**	Se realiza excavacion manual de 40ml de zanja para llegar al empalme, Largo 40m, Ancho: 0,4m y Altura 0,8m

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavacion Mecanica**	Se realiza excavacion mecanica con retro excavadora de pala, para la instalacion de tuberia de 36mm o 1 1/4"para conectarse a borde via, Largo: 30ml, 50ml y 2ml, Ancho:0,6m y Altura: 1,0m
2	**Arena de Peña**	Se realiza cama de arena, Largo: 80ml, Ancho: 0,6m y Altura de 0,8m
3	**Tuberia PEAD**	Se realiza instalacion de tuberia PEAD de diametro 36mm (1 1/14") con una longitud de 80ml
3.1	**Empalme**	Se realizaron dos (2) empalmes y una (1) union
4	**Relleno**	Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion, Largo 80ml y 2ml, Ancho: 0,6m y Altura 1,0m

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO































































Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA