Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2019

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica

CONVENIO No.	1245 DE 2017		
PARTES:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	14/12/2017	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$58.983.809.324,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$58.983.809.324,00		
Desembolso efectuado:	$58.983.809.324,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	No aplica		

Fecha de Fin:	31/12/2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1137217			49.271.048.149,00	49.271.048.149,00.	0,00
38118			1.854.626.087,00	1.854.626.087,00	0,00
TOTAL			51.125.674.236,00	51.125.674.236,00	0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

CONTRATO DE	N. A.

INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de noviembre de 2019, se continuo con la ejecución de los quince (15) contratos de obra derivados del convenio No. 1245-2017, 14 de los cuales recibieron orden de inicio el día 28 de agosto y el día 20 de agosto en el caso del contrato 1273-2019.

El día 12 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra derivados el convenio No. 1245-2017, con participación de los contratistas, interventores, supervisores por parte del departamento de Santander, y por parte del INVIAS y el Gestor Técnico del convenio. El balance de los contratos de obra al finalizar el presente mes fue el siguiente:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2140-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA	Proyecto Zapatoca: No se ha dado inicio a la construcción de las obras. Se ha comentado que el contratista va a ceder el contrato. Proyecto Betulia: El contratista en la última semana de noviembre inicio actividades de excavación para construcción de una alcantarilla. Ya tiene en el sitio de las obras unidades de tubería de concreto de 36" y acero de refuerzo. Se ha adelantado la localización de las obras de drenaje. Proyecto Guaca: No se han iniciado actividades de construcción. El contratista durante el mes de noviembre traslado al sitio del proyecto materiales, formaletas y equipos menores para el inicio de las actividades de construcción y ha adelantado la fabricación tubería de concreto reforzado de 36".
2137-2019	CONSORCIO HUELLAS DE SANTANDER SG	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	
2138-2019	CONSORCIO HUELLAS C&C	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA	
2094-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ	Proyecto Curití: No se han iniciado actividades de construcción. El contratista manifestó que no confía en los diseños del puente que le entregó la Gobernación y solicita al ente contratante que le responda la comunicación que le radico el 17 de septiembre y se le indique si da aplicación a los diseños que le fueron entregados. El contratista presentará propuesta para la realización del rediseño del puente el próximo miércoles y la interventoría dará concepto el próximo jueves. Proyecto Cabrera: Se continua con las actividades de construcción.
2143-2019	CONSORCIO RCM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL	
2152-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ - OCAMONTE	Proyecto Valle de San José: En el presente mes se realizaron actividades de replanteo del proyecto y ya en la última semana se dio inicio a las obras de explanación. La inversión ejecutada al finalizar el mes es de tan solo el 0.90%. Proyecto Ocamonte: El contratista adelanto las actividades de replanteo del proyecto y localización de obras, rocería a lo largo del tramo a intervenir y dio inicio a las obras de explanación. La inversión ejecutada al finalizar el mes es de tan solo el 0.90%.
2153-2019	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ	

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2093-2019	UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO	Proyecto Paramo: No se han iniciado actividades de construcción al no contarse aún con el permiso de intervención de cauce y de aprovechamiento forestal. El contratista solicitó la suspensión del contrato. Proyecto Pinchote: El contratista en el presente mes ha adelantado actividades de construcción consistentes en rocería de los tramos a intervenir, construcción de alcantarillas y explanaciones la inversión ejecutada el final del periodo fue de 3.4%.
2147-2019	CONSORCIO UNIÓN VIAL SANTANDER	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO	
2145-2019	UNON TEMPORAL PAVIMENTO SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA	Proyecto Aguada: No se ha dado comienzo a las actividades de obra, por lo que la interventoría gestionará ante el departamento el inicio de proceso de sanción por incumplimiento. Proyecto Cimitarra: El contratista no ha dado inicio a la construcción de las obras. Se priorizan 7 tramos de vía donde se construirán la placa huella. Informan que iniciaran obras a partir del 13 de noviembre. Proyecto Puente Nacional: El contratista no ha dado inicio a la construcción de las obras. Se acoge por parte del contratista el diseño de las redes de alcantarillado aguas servidas. En cuanto al diseño del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, este requiere ajustes. El contratista ya tiene dispuestos en el sitio los materiales, equipos y personal e iniciara la ejecución de obras a partir del 13 de noviembre.
2139-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA - LANDAZURI	
2141-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	
1273-2019	INGENIERIA DE VIAS S.A.S	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR	Al 7 de noviembre se tiene una inversión ejecutada del 21.6%. Se avanza con la construcción de muros, alcantarillas y box culvert y la instalación de material de nivelación de la rasante.
2146-2019	UNION TEMPORAL MH-ZO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN	Proyecto Guapotá: El contratista continuo con la construcción de las alcantarillas y al termino del mes la inversión ejecutada llegó al 2.05%. Proyecto Palmas del Socorro: El contratista avanza con la construcción de las alcantarillas, demolición de pavimento existente. La inversión ejecutada al finalizar el presente mes fue del 10.6%.
2144-2019	RG INGENIERIA SAS	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO	

De lo anterior se establece que transcurridos 3 meses desde la orden de inicio de los contratos de obra, aún hay contratistas que no han comenzado con la ejecución de las obra y los que ya han iniciado llevan unos porcentajes de inversión ejecutada, mínimos constituyendo atraso importante en la ejecución de los contratos.

Se llevó a cabo reunión de seguimiento al convenio 1245-2017 en las instalaciones de la Gobernacion los días 28 y 29 de noviembre, con asistencia de funcionarios del INVIAS SRT, contratistas, interventores y funcionarios de la Gobernación de Santander. A esta reunión no me fue posible asistir en razón a que debía atender el tema de trámite de actas de costos de los contratos de interventoría respaldadas con recursos de reserva presupuestal 2018.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

La baja inversión ejecutada al término del mes de noviembre genera inconvenientes de tipo financiero para el departamento de Santander atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

De otra parte, por no haber ejecución de obras, la utilización de los recursos de los contratos de interventoría continúa siendo mínima, lo que genera inconveniente en la ejecución de los recursos de los contratos de interventoría a cargo del INVIAS, los cuales están respaldados en gran parte con recursos de la vigencia 2018, que no fue posible ejecutarlos durante dicha vigencia obligando a que tuviesen que ser constituidos en reserva presupuestal 2018.

Situación que es preocupante pues si se continua con este ritmo en la ejecución de los proyectos, se tendrán inconvenientes con la ejecución de los recursos de reserva y se corre el riesgo que parte de los recursos se pierdan para el proyecto por fenecimiento de la reserva presupuestal 2018. En este sentido durante el mes de octubre se adelantó el tramite para modificar el contrato aumentando el porcentaje de anticipo que se pueda otorgar y así se pueda girar anticipo hasta por el 50% del valor del contrato, utilizando los recursos de la reserva presupuestal 2018. En el presente mes se adelanto el trámite para girar recurso de anticipo a los interventores con el fin de utilizar el 100% de los recursos de la reserva presupuestal 2018 y así no se pierdan para el proyecto por fenecimiento de reserva.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se requirieron de comisiones en desarrollo de las actividades de supervisión del convenio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de noviembre de 2019, no se llevaron a cabo por parte del supervisor otras actividades relevantes.

Victor manuel Ruiz V.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND