Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE DE 2019

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica

CONVENIO No.	1245 DE 2017		
PARTES:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	14/12/2017	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$58.983.809.324,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$58.983.809.324,00		
Desembolso efectuado:	$58.983.809.324,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		

Fecha de Fin:	31/12/2020

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1137217			49.271.048.149,00	49.271.048.149,00.	0,00
38118			1.854.626.087,00	1.854.626.087,00	0,00
			7.858.135.088,00	7.858.135.088,00	0,00
TOTAL			58.983.809.324,00	58.983.809.324,00	0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N. A.

CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N. A.	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de diciembre de 2019, se continuo con la ejecución de los quince (15) contratos de obra derivados del convenio No. 1245-2017, 14 de los cuales recibieron orden de inicio el día 28 de agosto y el día 20 de agosto en el caso del contrato 1273-2019.

En el presente mes no se llevaron a cabo reuniones de seguimiento. El comportamiento en la ejecución de los contratos fue el siguiente:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2140-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA	**Proyecto Zapatoca**: No se ha dado inicio a la construcción de las obras. El contratista hace entrega al interventor de los documentos exigidos en el pliego de condiciones para el inicio actividades constructivas incluido el levantamiento topográfico de los tramos a intervenir. El interventor solicita al departamento le informe sobre el estado de la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. **Proyecto Betulia**: El contratista avanza con la construcción de alcantarillas. De igual manera continua con el transporte de materiales y su acopio en el sector de las obras. La inversión ejecutada al finalizar el mes es del 2,55%. **Proyecto Guaca**: En el presente mes el contratista inicio la construcción de las alcantarillas, logrando al finalizar el mes un avance del 2.30%.
2137-2019	CONSORCIO HUELLAS DE SANTANDER SG	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	
2138-2019	CONSORCIO HUELLAS C&C	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA	
2094-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ	**Proyecto Curití**: El contratista en el presente mes avanzó con la construcción de alcantarillas y demolición de estructuras de concreto necesarias para reconstrucción sitio de batea. El avance en la inversión ejecutada al terminar el mes fue del 7%. **Proyecto Cabrera**: El contratista durante el presente mes adelantó actividades de construcción de alcantarillas, conformación subrasante e instalación subbase granular, logrando una inversión ejecutada al finalizar el mes de 2.8%.
2143-2019	CONSORCIO RCM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL	
2152-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ - OCAMONTE	**Proyecto Valle de San José**: En el presente mes se continuo con actividades de replanteo del proyecto y se continuo con la construcción de alcantarillas y obras de explanación. La inversión ejecutada al finalizar el mes es de 1.90%. **Proyecto Ocamonte**: El contratista continuo con las actividades de replanteo del proyecto y localización de obras, actividades de explanación, construcción de alcantarillas, muros de contención y filtros. La inversión ejecutada al finalizar el mes llegó al 13%.
2153-2019	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ	
2093-2019	UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO	**Proyecto Paramo**: No se han iniciado actividades de construcción al no contarse aún con el permiso de intervención de cauce y de aprovechamiento forestal. Se suspende por parte del departamento la ejecución del contrato a partir del 20 de diciembre, atendiendo solicitud del contratista.

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2147-2019	CONSORCIO UNIÓN VIAL SANTANDER	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO	**Proyecto Pinchote**: El contratista continuo con la ejecución de actividades de construcción consistentes, construcción de alcantarillas, obras de explanación, construcción de filtros y la instalación de subbase granular. La inversión ejecutada el final del periodo fue de 23.60%.
2145-2019	UNON TEMPORAL PAVIMENTO SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA	**Proyecto Aguada**: No se ha dado comienzo a las actividades de obra por parte del contratista y presento al departamento, solicitud de suspensión de la ejecución del contrato. La interventoría presento ante el departamento solicitud para que se dé inicio de proceso de sanción al contratista por incumplimiento. **Proyecto Cimitarra**: El contratista adelanto en este periodo actividades de adecuación de subrasante, construcción de filtros, instalación de subbase granular y se adelantó la instalación de acero de refuerzo para la construcción tramo de placa huella. Inversión ejecutada acumulada al final del mes es del 4.66%. **Proyecto Puente Nacional**: El contratista adelanto durante el presente mes actividades para la construcción de la red de alcantarillado sanitario como excavaciones para la instalación tuberías, construcción cajas domiciliarias y pozos de inspección. El acumulado en la inversión ejecutada al final del mes fue de 9.59%.
2139-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA - LANDAZURI	
2141-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	
1273-2019	INGENIERIA DE VIAS S.A.S	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR	Se avanza con la construcción de muros de contención algunos con cimentación profunda, alcantarillas y box culvert, mejoramiento de la subrasante instalación de material de nivelación de la rasante y construcción de filtros. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue del 25.75%
2146-2019	UNION TEMPORAL MH-ZO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN	**Proyecto Guapotá**: El contratista continuó con la construcción de las alcantarillas, adelanta también actividades de explanación (adecuación subrasante) e instalación de subbase granular. Al finalizar el mes la inversión ejecutada acumulada llegó al 9.37%. **Proyecto Palmas del Socorro**: El contratista avanza con la construcción de las alcantarillas, demolición de cuneta existente y la instalación de subbase granular. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el presente mes fue del 13.81%.
2144-2019	RG INGENIERIA SAS	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO	

Como se desprende del anterior informe de los contratos de obra, los porcentajes de avance son muy bajos. De otra parte, atendiendo a que el plazo actual de los contratos de obra e interventoría trascienden al año 2020, el departamento de Santander solicito la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, tramite que se adelanto ante el INVIAS, otorgando la prorroga en el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2020.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

La baja inversión ejecutada al término del mes de diciembre genera inconvenientes de tipo financiero para el departamento de Santander atendiendo que el 86.7% de los recursos corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

En relación con los contratos de interventoría se adelantó por parte de la Dirección Territorial Santander el trámite de las actas de costos cumpliendo con las fechas límite establecidas y se tramitó de igual manera los documentos para el desembolso de los valores de anticipo con el propósito de agotar los recursos de reserva presupuestal 2018 y así evitar su perdida para el proyecto por fenecimiento de dicha reserva

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se requirieron de comisiones en desarrollo de las actividades de supervisión del convenio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de diciembre de 2019, no se llevaron a cabo por parte del supervisor otras actividades relevantes.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND