Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica

CONVENIO No.	1245 DE 2017		
PARTES:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	14/12/2017	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$58.983.809.324,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$58.983.809.324,00		
Desembolso efectuado:	$58.983.809.324,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		

Fecha de Fin:	31/12/2020

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1137217			49.271.048.149,00	49.271.048.149,00.	0,00
38118			1.854.626.087,00	1.854.626.087,00	0,00
			7.858.135.088,00	7.858.135.088,00	0,00
TOTAL			58.983.809.324,00	58.983.809.324,00	0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N. A.

CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N. A.	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Los días 30 y 31 de enero de 2020, se llevó a cabo reunión de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra derivados el convenio No. 1245-2017, con participación de los contratistas, interventores, supervisores por parte del departamento de Santander, y por parte del INVIAS la Gerente del Proyecto ISAGEN, el Gestor Técnico del convenio y El supervisor del convenio. El balance de los contratos de obra al final del periodo fue el siguiente:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2140-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA	**Proyecto Zapatoca**: El contratista inició la construcción de las obras mediante la conformación de la vía y la instalación de material de subbase en un tramo. El interventor solicita al departamento le informe sobre el estado de la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el presente mes es 0,00%. **Proyecto Betulia**: El contratista avanza con la construcción de alcantarillas y la construcción de piedra pegada en un tramo de placa huella existente. Se presenta un notorio atraso en la ejecución de las obras por lo cual el interventor presento solicitud al departamento para que se dé inicio al proceso sancionatorio. La inversión ejecutada al finalizar el mes es del 3,60%. **Proyecto Guaca**: En el presente mes el contratista continuo con la construcción de las alcantarillas e inicio la construcción de un muro de contención en gaviones, logrando al finalizar el mes una inversión ejecutada acumulada del 8.85%.
2137-2019	CONSORCIO HUELLAS DE SANTANDER SG	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	
2138-2019	CONSORCIO HUELLAS C&C	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA	
2094-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ	**Proyecto Curití**: El contratista únicamente adelanto actividades entre el 10 y el 24 de enero, ejecutando algunas actividades de construcción de alcantarillas y rocería. Se está coordinado con el concesionario del servicio de acueducto la reubicación de la red que interfiere con las obras. Se tiene previsto la llegada de la máquina piloteadora para el 4 de febrero. El avance en la inversión ejecutada acumulada al terminar el mes continúa siendo del 7%. **Proyecto Cabrera**: El contratista durante el presente mes continuó con actividades de construcción de alcantarillas, conformación subrasante e instalación subbase granular en un tramo de un kilómetro. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue de 8.2%.
2143-2019	CONSORCIO RCM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL	
2152-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ - OCAMONTE	**Proyecto Valle de San José**: En el presente mes se continuo con actividades de replanteo del proyecto y se continuo con la construcción de alcantarillas y obras de explanación. El interventor informó que el contratista no cumplió con el plan de contingencia presentado para recuperar el atraso del contrato, a lo que el contratista manifiesta inconvenientes con el diseño geométrico y la falta de definición respectos de actividades no previstas. La inversión ejecutada al finalizar el mes es de

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2153-2019	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ	2.50%. **Proyecto Ocamonte**: El contratista continuo con las actividades de replanteo del proyecto y localización de obras, actividades de explanación, construcción de alcantarillas, muros de contención y filtros. El interventor informó que el contratista no cumplió con el plan de contingencia presentado para superar el atraso y recordó que en diciembre presento solicitud al departamento para inicio proceso sancionatorio al contratista. El contratista indicó que terminara la ejecución de las obras dentro del plazo contractual La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes llegó al 22%.
2093-2019	UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO	**Proyecto Paramo**: No se han iniciado actividades de construcción al no contarse aún con el permiso de intervención de cauce y de aprovechamiento forestal. Se suspende por parte del departamento la ejecución del contrato a partir del 20 de diciembre, atendiendo solicitud del contratista. **Proyecto Pinchote**: El contratista continuo con la ejecución de actividades de construcción consistentes, construcción de alcantarillas, obras de explanación, construcción de filtros y la instalación de subbase granular y base granular. La inversión ejecutada el final del periodo fue de 45.82%.
2147-2019	CONSORCIO UNIÓN VIAL SANTANDER	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO	
2145-2019	UNON TEMPORAL PAVIMENTO SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA	**Proyecto Aguada**: No se ha dado comienzo a las actividades de obra por parte del contratista y presento al departamento, solicitud de suspensión de la ejecución del contrato. La interventoría presento ante el departamento solicitud para que se dé inicio de proceso de sanción al contratista por incumplimiento. **Proyecto Cimitarra**: El contratista adelanto en este periodo actividades de adecuación de subrasante, construcción de filtros, construcción canal de drenaje y la instalación de subbase granular y construcción tramo de placa huella. Inversión ejecutada acumulada al final del mes es del 11.19%. **Proyecto Puente Nacional**: El contratista continuó durante el presente mes la ejecución de actividades para la construcción de la red de alcantarillado sanitario con la instalación tuberías, construcción cajas domiciliarias y pozos de inspección y también la instalación de red de acueducto de 4". El acumulado en la inversión ejecutada al final del mes fue de 14.31%.
2139-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA - LANDAZURI	
2141-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	
1273-2019	INGENIERIA DE VIAS S.A.S	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR	El contratista continuó con la construcción de muros de contención algunos con cimentación profunda, alcantarillas y box culvert, mejoramiento de la subrasante instalación de material de nivelación de la rasante, construcción de filtros y se dio comienzo a la instalación de subbase granular. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue del 25.75%

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2146-2019	UNION TEMPORAL MH-ZO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN	**Proyecto Guapotá**: A la fecha las alcantarillas están terminadas faltando únicamente un disipador, 2 box culvert en construcción y se tiene listo para pavimentar un tramo de 800 metros. Se presentan inconvenientes para la construcción puente atendiendo a que no se cuenta con el permiso de intervención cauce y no hay colaboración por parte de las autoridades municipales para el proyecto Al finalizar el mes la inversión ejecutada acumulada llegó al 21.42%. **Proyecto Palmas del Socorro**: El contratista ha continuado con la construcción de las alcantarillas, demolición de pavimento existente, adecuación de la subrasante y la instalación de subbase granular completando 600 metros. Existencia de un sitio con inestabilidad geológica el cual no debe intervenirse. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el presente mes fue del 22.33%.
2144-2019	RG INGENIERIA SAS	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO	

De acuerdo con el anterior informe el avance en la ejecución de las obras sigue siendo muy deficiente en algunos contratos y en ninguno de los contratos se encuentran rendimientos satisfactorios en la ejecución de las obras. Esta situación hace prever que ninguno de los contratos terminara la ejecución de las obras establecidas en las metas físicas dentro del plazo contractual actual.

Se presentan inconvenientes con el contrato 2145-2019, cuyo contratista a la fecha no ha dado inicio a las obras aduciendo que los estudios y diseños entregados por el departamento, son deficientes y se requiere hacer un rediseño. En relación con el contrato 2140-2019 solo hasta finales del presente mes el contratista dio inicio a actividades de construcción de las obras y en cuanto al contrato 2093-2019 no se cuenta todavía con el permiso de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal motivo por el cual el departamento suspendió la ejecución del contrato desde el mes anterior.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.
De acuerdo con el conocimiento que se tiene, no se presentan inconvenientes financieros respecto de los contratos de obra derivados del convenio.
En relación con los contratos de interventoría, por situaciones del trámite el Planta Central, no se logró que se hiciera el desembolso de los recursos de anticipo con relación a los contratos 913-2018, 946-2018 y 983-2018 y los valores que se tenían que desembolsar por estar respaldados con recursos de la vigencia 2018, se perdieron para los contratos causando que queden desfinanciados en dichos valores.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo del presente informe no se requirieron de comisiones en desarrollo de las actividades de supervisión del convenio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Durante el mes de enero de 2020, no se llevaron a cabo por parte del supervisor otras actividades relevantes.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND