Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LONGITUD DEL CORREDOR: No aplica

CONVENIO No.	1245 DE 2017		
PARTES:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	14/12/2017	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$58.983.809.324,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$58.983.809.324,00		
Desembolso efectuado:	$58.983.809.324,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		

Fecha de Fin:	31/12/2020

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1137217			49.271.048.149,00	49.271.048.149,00.	0,00
38118			1.854.626.087,00	1.854.626.087,00	0,00
			7.858.135.088,00	7.858.135.088,00	0,00
TOTAL			58.983.809.324,00	58.983.809.324,00	0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.
% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

CONTRATO DE	N. A.

INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Los días 20 y 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo reunión de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra derivados el convenio No. 1245-2017, con participación de los contratistas, interventores, abogado y supervisores por parte del departamento de Santander, y por parte del INVIAS la Gerente del Proyecto ISAGEN, el Gestor Técnico del convenio y El supervisor del convenio. El balance del estado de los contratos de obra al finalizar el mes fue el siguiente:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2140-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA - PUENTE RAMERA QUE COMUNICA CON LA RUTA DEL CACAO, MUNICIPIO DE BETULIA	**Proyecto Zapatoca**: Presenta atraso del 96% en el cumplimiento del programa de inversión. Se llevan ejecutados 60 metros de placa huella de 1.200 que es la meta física del contrato y de 11 alcantarillas que se requiere construir solamente se han construido 2. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el presente mes es 3,00%. **Proyecto Betulia**: Presenta atraso del 46% en el cumplimiento del programa de inversión. Se presenta un notorio atraso en la ejecución de las obras por lo cual el interventor presento solicitud al departamento para que se dé inicio al proceso sancionatorio. La inversión ejecutada al finalizar el mes es del 6,00%. **Proyecto Guaca**: Presenta atraso del 81.3% en el cumplimiento del programa de inversión. El interventor informa que no se cumplió con el plan de contingencia. El contratista manifestó que se han presentado problemas sociales y que respecto del transporte de materiales tiene que realizar trasbordo a volquetas de menor capacidad para poder llegar a los sitios de las obras y que ya tiene pagos el suministro de materiales y su transporte. El abogado del departamento informo que se le citara a audiencia de descargos por presunto incumplimiento. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue del 17%.
2137-2019	CONSORCIO HUELLAS DE SANTANDER SG	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PLAZUELA EN LOS SECTORES BELMONTE, MATACACAO, MIRADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	
2138-2019	CONSORCIO HUELLAS C&C	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE GUACA, SANTA BÁRBARA Y TONA	
2094-2019	CONSORCIO S&M SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO VÍA CURITIÍ - PESCADERITO Y CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE K2+230 A K3+00 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PESCADERITO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ	**Proyecto Curití**: El contratista no ha reanudado las actividades de construcción y presenta un atraso del 56.7%. El abogado del departamento manifestó que el 21 de febrero emitirá citación al contratista a la audiencia de descargos por presunto incumplimiento. El avance en la inversión ejecutada acumulada continúa siendo del 7%. **Proyecto Cabrera**: El contratista durante el presente mes ha mostrado un rendimiento acorde con lo requerido en el plan de contingencia y ya está terminando lo correspondiente a las obras de drenaje transversal, llevan instalada la subbase granular en 1.7 kilómetros. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue de 26.0%.
2143-2019	CONSORCIO RCM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CABRERA A SAN GIL	

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
2152-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA VALLE DE SAN JOSÉ - OCAMONTE	**Proyecto Valle de San José**: Se presenta atraso en el programa de inversión del 3.7%. El contratista manifiesta que ya tiene comprados los materiales de base y subbase granular y que igualmente cuenta con la maquinaria para su transporte e instalación. El interventor presento al departamento solicitud para que se inicie proceso sancionatorio al contratista por incumplimiento. La inversión ejecutada al finalizar el mes es de 3.50%. **Proyecto Ocamonte**: Se presenta atraso del 70% en el cumplimiento del programa de inversión. Informan que de 9 alcantarillas 7 ya están terminadas, de 3 muros de contención ya hay 2 terminados, tiene 1700 metros de subrasante conformada y una primera capa de subbase instalada en una longitud de 950 metros. El abogado del departamento informo que se le va a citar al contratista a audiencia de descargos dentro del proceso sancionatorio por presunto incumplimiento. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes llegó al 40%.
2153-2019	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA OCAMONTE - LÍMITES CON VALLE DE SAN JOSÉ	
2093-2019	UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PÁRAMO	**Proyecto Paramo**: Se acuerda ampliar la suspensión del contrato por dos meses más. La inversión ejecutada acumulada en este contrato es del 0,00%. **Proyecto Pinchote**: Se suspende la ejecución del contrato de obra y de interventoría a partir del 1º de enero de 2020, en razón a que el valor del desembolso del anticipo al interventor finalmente no se logró hacer y el saldo que respaldaba el valor del contrato se perdió por fenecimiento de la reserva presupuestal, con lo cual dicho contrato quedó desfinanciado para asumir pagos del interventor en la vigencia 2020. La inversión ejecutada acumulada el final del periodo fue de 45.82%.
2147-2019	CONSORCIO UNIÓN VIAL SANTANDER	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PÁRAMO Y SOCORRO	
2145-2019	UNON TEMPORAL PAVIMENTO SANTANDER 2018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUADA - GUEPSA, MUNICIPIO DE AGUADA	**Proyecto Aguada**: No se ha dado comienzo a las actividades de obra por parte del contratista. La interventoría presento ante el departamento solicitud para que se dé inicio de proceso de sanción al contratista por incumplimiento. Por parte del departamento se informa que el día 25 de febrero saldrá citación al contratista a audiencia de descargos. **Proyecto Cimitarra**: El contratista presenta un atraso del 62.15%. Informan que a partir del 21 de febrero inician construcción placa huella. El contratista aduce problemas sociales y utilización vías para ingreso equipos exploración petrolera por lo que no se pueden cerrar al tráfico. El ente contratante citará al contratista a audiencia de descargos en proceso por presunto incumplimiento. Inversión ejecutada acumulada al final del mes es del 14.26%. **Proyecto Puente Nacional**: El contratista presenta un atraso del 69.06%, por lo que está solicitando prórroga del plazo del contrato de 2 meses". El acumulado en la inversión ejecutada al final del mes fue de 18.19%.
2139-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA - PUERTO PARRA - LANDAZURI	
2141-2019	CFD INGENIERIA SAS	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRRERA 3 ENTRRE CALLE 5 Y 14 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	COMENTARIOS
1273-2019	INGENIERIA DE VIAS S.A.S	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALOBLANCO - BOLÍVAR	Se presenta un atraso del 1.87%. Se avanza con la construcción de muros de contención, alcantarillas, filtros longitudinales, instalación material de nivelación de la rasante y la instalación de subbase y base granulares. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el mes fue del 32.67%.
2146-2019	UNION TEMPORAL MH-ZO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAPOTÁ - LA ESTACIÓN	**Proyecto Guapotá**: se presenta un atraso del 12% en la ejecución del proyecto. Ya está terminada la construcción del pavimento en un tramo de 1 kilómetro y en el restante ya están construidas las obras de drenaje y muros de contención y se avanza con la adecuación de la subrasante. En cuanto a la construcción del puente no se cuenta aún con el permiso de ocupación de cauce. Y se requiere un plazo de 3 meses para la construcción de dicho puente. Al finalizar el mes la inversión ejecutada acumulada llegó al 42.0%. **Proyecto Palmas del Socorro**: Se presenta atraso del 24.66%. El contratista manifestó que se presentan dificultades de índole social por quejas ante el tráfico de vehículos tipo doble-troque y que el numero de obras de drenaje (alcantarillas) se aumentó considerablemente lo que motiva a solicitar tiempo adicional. La inversión ejecutada acumulada al finalizar el presente mes fue del 38.02%.
2144-2019	RG INGENIERIA SAS	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL - CENTRAL - LAS PALMAS DEL SOCORRO	

De acuerdo con el anterior informe, el avance en la ejecución de las obras sigue siendo muy deficiente en algunos contratos y en ninguno de los contratos se encuentran rendimientos satisfactorios en la ejecución de las obras. Esta situación hace prever que ninguno de los contratos terminara la ejecución de las obras establecidas en las metas físicas dentro del plazo contractual actual.

El plazo de ejecución de los contratos de obra 2137-2019, 2138-2019, 2094-2019, 2145-2019, 2141-2019, terminó el día 27 de febrero, lo que motivó que el departamento tramitara prorroga cuyo termino esta supeditado al tiempo en que pueden extenderse los contratos de interventoría con los recursos actuales.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

En relación con los contratos de interventoría, por situaciones del trámite el Planta Central, no se logró que se hiciera el desembolso de los recursos de anticipo con relación a los contratos 913-2018, 946-2018 y 983-2018 y los valores que se tenían que desembolsar por estar respaldados con recursos de la vigencia 2018, se perdieron para los contratos causando que queden desfinanciados en dichos valores.
El contrato de interventoría 913-2018 fue suspendido a partir del 1º de enero de 2020 atendiendo a que no cuenta con recursos para respaldar la continuidad de su ejecución. Se están buscando recursos por parte del INVIAS para sustituir los recursos perdidos y así poder reanudar la ejecución de este contrato y los correspondientes contratos de obra.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo del presente informe no se requirieron de comisiones en desarrollo de las actividades de supervisión del convenio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de febrero de 2020, por parte del supervisor se adelantó junto con los interventores la presentación de los documentos de solicitud de prórroga, para aquellos contratos que tienen fecha de terminación de su plazo contractual el próximo 12 de marzo, con el fin de que la unidad ejecutora lleve al Comité de Adiciones y Prórrogas dichas solicitudes para su correspondiente aprobación.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND