República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 167-2025	**Nit No.:**	**901.983.265-0**
CONTRATISTA: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	**VALOR CONTRATO OBRA :**	**$ 8.000.000.000,00**
OBJETO: Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 175-2025	**Nit No.:**	**901.791.803 - 9**
CONTRATISTA: TOTALL CORPORATION SAS BIC	**VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA:**	**$ 304.615.069,00**

ACTA DE ENTREGA MOBILIARIO

CIUDAD : Bogota D.C. **FECHA: 31/07/2026**
SEDE: CONSULTORIOS - PALACIO DE JUSTICIA **DIRECCION: CONSULTORIOS - PALACIO DE JUSTICIA**
DESPACHO: CONSULTORIOS

B. MOBILIARIO						Vr Unitario ALMACEN
Item	**Descripcion**	**Und**	**Cant**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**(Vr. Unitario + IVA) + (% Intervent.)**
1.	**CONSULTORIOS - PALACIO**					
1.3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	5,00	$ 1.224.007,00	$ 6.120.035,00	$ 1.512.029,91
1,13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UN	1,00	$ 1.016.858,00	$ 1.016.858,00	$ 1.256.136,37
1,17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	16,77	$ 758.137,00	$ 12.713.957,49	$ 936.535,35
1,18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	5,99	$ 967.589,00	$ 5.795.858,11	$ 1.195.273,81
1,34	SILLA TIPO OPERATIVA CON BRAZOS. Silla ergonómica tipo operativa con brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	5,00	$ 537.779,00	$ 2.688.895,00	$ 664.324,58

	SUBTOTAL		$ 28.335.603,60
	IVA	19,00%	$ 5.383.764,68
	TOTAL (INCLUIDO IVA)		$ 33.719.368,28
PORCENTAJE VALOR INTERVENTORIA		3,8076883625000000%	$ 1.283.928,46
TOTAL INCLUIDO INTERVENTORIA			**$ 35.003.296,74**

VERIFICACION
VALOR TOTAL
$ 35.003.296,75

Entrega

NOMBRE: ARQ. HOSMAN ENRIQUE LECHUGA NAVARRO
CARGO : DIRECTOR DE OBRA
RAZON SOCIAL: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE: ARQ. RICARDO J. MANSILLA B.
CARGO : DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAZON SOCIAL **TOTALL CORPORATION SAS BIC**
INTERVENTORIA

Supervisor

NOMBRE: ARQ. DANIEL MERCHAN CEPEDA
CARGO :SUPERVISOR
Supervisor
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Recibe

NOMBRE: SERGIO LUIS DUARTE
CARGO : ADMINISTRADOR
Sede ADMINISTRACION PALACIO DE JUSTICIA
CORPORACION **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

Almacén

NOMBRE:
CARGO :
Representante Almacén
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA