Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. **167 Desde 14 de Octubre de 2025 hasta 31 de julio de 2026**

OBJETO: Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.**(FRENTE SEDES BOLSA, CALLE 1, PALACIO DE JUSTICIA COMUNICACIONES, PALACIO DE JUSTICIA DESPACHOS "OBRA CIVIL")**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **15** PERIODO MES / AÑO **jul-26** **FECHA:** 5/8/2026

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL** **Constituido por:** **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con una participacion del 90%** **PB CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participacion del 10%**
NIT	:	901.983.265-0
DIRECCIÓN	:	Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.
TELÉFONO	:	3108627755
INTERVENTOR	:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**
NIT	:	901.791.803 - 9
DIRECCIÓN	:	Calle 39 A No. 34 - 75 Piso 2, Medellín - Antioquia
TELÉFONO	:	3112004625

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 8.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 664.599.833,82**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 3.189.905.185,97**
VR. TOTAL	:	**$ 11.854.505.019,79**
ANTICIPO 30%	:	**$ 2.400.000.000,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 15	:	**$ 10.790.197,85**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 1.483.554.264,48**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 1.494.344.462,33**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 905.655.537,67**

LOCALIZACIÓN	:	
FECHA INICIO	:	14/10/2025
PLAZO INICIAL	:	78 dias calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	90 días calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	120 dias calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	60 días calendario
PLAZO TOTAL	:	352 días calendario
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30/9/2026

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
OBRA CIVIL													
BOLSA													
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL							$ 4.126.427,69		$ -		$ 74.912.932,79		$ 74.912.932,79
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)								$ 0,00		$ 14.787.812,93		$ 14.787.812,93
IMPREVISTOS	(5,00%)								$ 0,00		$ 3.745.646,64		$ 3.745.646,64
UTILIDAD	(5,00%)								$ 0,00		$ 3.745.646,64		$ 3.745.646,64
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 711.672,86		$ 711.672,86
A. TOTAL OBRA CIVIL									$ -		$ 97.903.711,86		$ 97.903.711,86
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO									$ -		$ 174.306.301,23		$ 174.306.301,23
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 33.118.197,23		$ 33.118.197,23
B. TOTAL MOBILIARIO									$ 0,00		$ 207.424.498,46		$ 207.424.498,46
SEDE CALLE 1													
	MOBILIARIO						-$ 171.465.091,81		$ -		$ -		$ -
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	1,00 -$ 171.465.091,81		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**128.900.322,81**		$ 1.753.689,50		$ -		$ 160.297.482,02		$ 160.297.482,02
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)								$ 0,00		$ 31.642.722,95		$ 31.642.722,95
IMPREVISTOS	(5,00%)								$ 0,00		$ 8.014.874,10		$ 8.014.874,10
UTILIDAD	(5,00%)								$ 0,00		$ 8.014.874,10		$ 8.014.874,10
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 1.522.826,08		$ 1.522.826,08
A. TOTAL OBRA CIVIL									$ -		$ 209.492.779,25		$ 209.492.779,25
COCINA													
OBRA CIVIL													
	PALACIO DE JUSTICIA (COCINA)												
	PISO 9												
	CONDICIONES INICIALES						$ 46.201.918,22						
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL							$ 33.597.662,63		**0,00**		**54.537.435,75**		**54.537.435,75**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)								$ 0,00		$ 10.765.689,82		$ 10.765.689,82
IMPREVISTOS	(5,00%)								$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
UTILIDAD	(5,00%)								$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 518.105,64		$ 518.105,64
A. TOTAL OBRA CIVIL									$ -		$ 71.274.974,79		$ 71.274.974,79
COMUNICACIONES													
OBRA CIVIL													
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL									$ -		$ 99.824.392,76		$ 99.824.392,76
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)								$ 0,00		$ 19.705.335,13		$ 19.705.335,13
IMPREVISTOS	(5,00%)								$ 0,00		$ 4.991.219,64		$ 4.991.219,64
UTILIDAD	(5,00%)								$ 0,00		$ 4.991.219,64		$ 4.991.219,64
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 948.331,73		$ 948.331,73
A. TOTAL OBRA CIVIL									$ -		$ 130.460.498,90		$ 130.460.498,90
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO									$ -		$ 49.671.249,86		$ 49.671.249,86
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 9.437.537,47		$ 9.437.537,47
B. TOTAL MOBILIARIO									$ 0,00		$ 59.108.787,33		$ 59.108.787,33
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACIÓN									$ 0,00		$ 11.024.464,10		$ 11.024.464,10
IVA sobre utilidad	(19,00%)								$ 0,00		$ 2.094.648,18		$ 2.094.648,18
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA									$ 0,00		$ 13.119.112,28		$ 13.119.112,28
DESPACHOS													

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 14 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 14 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 12.130.259,32			$ 81.570.089,40		$ 0,00		$ 121.042.672,72		$ 121.042.672,72
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 23.893.823,59		$ 23.893.823,59
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 1.149.905,39		$ 1.149.905,39
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ -		$ 158.190.668,98		$ 158.190.668,98
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO										$ -		$ 79.344.656,84		$ 79.344.656,84
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 15.075.484,80		$ 15.075.484,80
B. TOTAL MOBILIARIO										$ 0,00		$ 94.420.141,64		$ 94.420.141,64
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										$ 0,00		$ 164.373.471,25		$ 164.373.471,25
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 31.230.959,54		$ 31.230.959,54
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										$ 0,00		$ 195.604.430,79		$ 195.604.430,79

HALLS
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 90.000.000,00			-$ 32.007.820,40		$ 0,00		$ 136.277.237,70		$ 136.277.237,70
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 26.901.126,72		$ 26.901.126,72
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 1.294.633,76		$ 1.294.633,76
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 178.100.721,94		$ 178.100.721,94
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										$ 0,00		$ 2.692.948,35		$ 2.692.948,35
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 511.660,19		$ 511.660,19
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										$ 0,00		$ 3.204.608,54		$ 3.204.608,54

SECRETARIA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 211.418.648,37			-$ 99.451.223,14		$ -		$ 147.545.307,91		$ 147.545.307,91
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 29.125.443,78		$ 29.125.443,78
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 1.401.680,43		$ 1.401.680,43
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 192.826.962,92		$ 192.826.962,92
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										$ -		$ 156.075.768,98		$ 156.075.768,98
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 29.654.396,11		$ 29.654.396,11
B. TOTAL MOBILIARIO										$ 0,00		$ 185.730.165,09		$ 185.730.165,09
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										$ 0,00		$ 44.071.565,10		$ 44.071.565,10
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 8.373.597,37		$ 8.373.597,37
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										$ 0,00		$ 52.445.162,47		$ 52.445.162,47

SEDE ANEXA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SEDE ANEXA														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					0,00			27.501.776,35		0,00		819.413.732,41		819.413.732,41
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 161.752.270,78		$ 161.752.270,78
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 40.970.686,62		$ 40.970.686,62
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 40.970.686,62		$ 40.970.686,62
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 7.784.430,46		$ 7.784.430,46
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 1.070.891.806,89		$ 1.070.891.806,89

RECEPCION PALACIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					211.239.721,68			-90.377.616,55		0,00		132.428.933,20		132.428.933,20
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 26.141.471,41		$ 26.141.471,41
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.621.446,66		$ 6.621.446,66
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.621.446,66		$ 6.621.446,66
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 1.258.074,87		$ 1.258.074,87
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 173.071.372,80		$ 173.071.372,80
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										$ -		$ 3.822.090,00		$ 3.822.090,00
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 726.197,10		$ 726.197,10
B. TOTAL MOBILIARIO										$ 0,00		$ 4.548.287,10		$ 4.548.287,10

CUPULA BALDAQUINO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					54.353.528,46			275.408.201,42		0,00		335.443.020,86		335.443.020,86
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 66.216.452,32		$ 66.216.452,32
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 3.186.708,70		$ 3.186.708,70
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 438.390.483,96		$ 438.390.483,96

SEDE CALLE 18

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 324.473.068,01**			**-$ 48.017.908,03**		**$ 0,00**		**$ 325.210.659,86**		**$ 325.210.659,86**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 64.050.983,63			-$ 9.478.735,04		$ 0,00		$ 64.196.584,26		$ 64.196.584,26
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 16.223.653,40			-$ 2.400.895,40		$ 0,00		$ 16.260.532,99		$ 16.260.532,99
UTILIDAD	(5,00%)				$ 16.223.653,40			-$ 2.400.895,40		$ 0,00		$ 16.260.532,99		$ 16.260.532,99
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 3.082.494,15			-$ 456.170,13		$ 0,00		$ 3.089.501,27		$ 3.089.501,27
	A. TOTAL OBRA CIVIL				**$ 424.053.852,58**			**-$ 62.754.604,00**		**$ 0,00**		**$ 425.017.811,37**		**$ 425.017.811,37**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ 0,00**		**$ 92.016.882,65**		**$ 92.016.882,65**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 17.483.207,70		$ 17.483.207,70
	B. TOTAL MOBILIARIO									**$ 0,00**		**$ 109.500.090,35**		**$ 109.500.090,35**

GIMNASIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**115.346,52**		**115.346,52**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 22.769,40		$ 22.769,40
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 5.767,33		$ 5.767,33
UTILIDAD	(5,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 5.767,33		$ 5.767,33
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 1.095,79		$ 1.095,79
	A. TOTAL OBRA CIVIL				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 150.746,37**		**$ 150.746,37**

DESFOGUES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**16.456.642,13**			**0,00**		**0,00**		**1.448.428,13**		**1.448.428,13**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 3.248.541,16			$ 0,00		$ 0,00		$ 285.919,71		$ 285.919,71
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 822.832,11			$ 0,00		$ 0,00		$ 72.421,41		$ 72.421,41
UTILIDAD	(5,00%)				$ 822.832,11			$ 0,00		$ 0,00		$ 72.421,41		$ 72.421,41
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 156.338,10			$ 0,00		$ 0,00		$ 13.760,07		$ 13.760,07
	A. TOTAL OBRA CIVIL				**$ 21.507.185,60**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.892.950,72**		**$ 1.892.950,72**

PALACIO DE JUSTICIA - CONSULTORIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	CONSULTORIOS				**$ 97.336.540,66**			**$ 34.268.489,78**		**$ 0,00**		**$ 27.836.496,32**		**$ 27.836.496,32**
	OBRAS GENERALES				**$ 97.336.540,66**			**$ 34.268.489,78**		**$ 0,00**		**$ 27.836.496,32**		**$ 27.836.496,32**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**2.335.213,26**			**-1.655.908,38**		**$ -**		**1.753.942,44**		**1.753.942,44**
1,4	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 26.850,00	$ 26.850,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 26.850,00	1,00	$ 26.850,00
1,8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	+	0,96	$ 21.744,96		$ 0,00	2,00	$ 45.302,00	2,00	$ 45.302,00
1,9	Desmonte de grifería de sanitario y orinal.	UN	2,00	$ 3.190,00	$ 6.380,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 6.380,00	2,00	$ 6.380,00
1,11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 13.468,00	$ 13.468,00	+	1,96	$ 26.397,28		$ 0,00	1,00	$ 13.468,00	1,00	$ 13.468,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	14,00	$ 11.118,00	$ 155.652,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,00	$ 155.652,00	14,00	$ 155.652,00
1,17	Desmonte y retiro de muebles en madera empotrados . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	45,00	$ 15.096,00	$ 679.320,00	-	-42,04	-$ 634.635,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00		+	2,96	$ 10.502,08		$ 0,00	22,40	$ 79.475,20	22,40	$ 79.475,20
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	14,00	$ 14.162,00	$ 198.268,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,00	$ 198.268,00	14,00	$ 198.268,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	51,12	$ 13.724,00	$ 701.570,88	-	-48,16	-$ 660.947,84		$ 0,00	50,64	$ 694.983,36	50,64	$ 694.983,36
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,75	$ 11.389,00	$ 122.431,75	-	-7,79	-$ 88.720,31		$ 0,00	10,75	$ 122.431,75	10,75	$ 122.431,75
1,55	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	5,66	$ 7.268,00	$ 41.136,88	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,66	$ 41.136,88	5,66	$ 41.136,88
1,78	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,75	$ 4.479,00	$ 48.149,25	-	-7,79	-$ 34.891,41		$ 0,00	10,75	$ 48.149,25	10,75	$ 48.149,25
1,83	Ajustes a los diseños de redes cableado estructurado, voz y datos. (Incluye diseños de racks y red de repartición por Pisos, Especificaciones de cableados, switchs, pach panels y demás elementos de integración y entregables para su ejecución). Planos en Medio Físico y Magnético, Presupuesto y Especificaciones.	M2	53,65	$ 5.530,00	$ 296.684,50	-	-53,41	-$ 295.357,30		$ 0,00	58,20	$ 321.846,00	58,20	$ 321.846,00
6,	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**			**1.196.257,44**		**0,00**		**234.039,68**		**234.039,68**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta	M2		$ 24.584,00	$ -	+	48,66	$ 1.196.257,44		$ 0,00	9,52	$ 234.039,68	9,52	$ 234.039,68
8,	**PAÑETES**				**438.047,32**			**832.905,92**		**0,00**		**438.047,32**		**438.047,32**
8,4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	14,78	$ 24.584,00	$ 363.351,52	+	33,88	$ 832.905,92		$ 0,00	14,78	$ 363.351,52	14,78	$ 363.351,52
8,11	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,35	$ 13.412,00	$ 18.106,20	+	47,31	$ 634.521,72		$ 0,00	1,35	$ 18.106,20	1,35	$ 18.106,20
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	2,92	$ 19.380,00	$ 56.589,60	+	45,74	$ 886.441,20		$ 0,00	2,92	$ 56.589,60	2,92	$ 56.589,60
9,	**CIELO RASOS**				**$ 4.615.371,35**			**-4.171.545,36**		**0,00**		**5.147.361,88**		**5.147.361,88**
9,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	51,12	$ 81.603,00	$ 4.171.545,36	-	-51,12	-$ 4.171.545,36		$ 0,00	50,64	$ 4.132.375,92	50,64	$ 4.132.375,92
9,3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	35,39	$ 12.541,00	$ 443.825,99	-	-35,39	-$ 443.825,99		$ 0,00	39,56	$ 496.121,96	39,56	$ 496.121,96
9,5	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN		$ 259.432,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 518.864,00	2,00	$ 518.864,00
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**1.336.981,30**			**-1.298.672,30**		**0,00**		**2.454.279,51**		**2.454.279,51**
10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	78,36	$ 16.648,00	$ 1.304.537,28	-	-77,36	-$ 1.287.889,28		$ 0,00	77,72	$ 1.293.882,56	77,72	$ 1.293.882,56
10,5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	2,66	$ 12.197,00	$ 32.444,02	-	-1,66	-$ 20.247,02		$ 0,00	53,23	$ 649.246,31	53,23	$ 649.246,31
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	+	1,00	$ 9.464,00		$ 0,00	54,01	$ 511.150,64	54,01	$ 511.150,64
11,	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 1.817.418,00**			**4.493.017,76**		**0,00**		**1.347.305,12**		**1.347.305,12**
11,15	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	2,66	$ 108.132,00	$ 287.631,12	+	61,53	$ 6.653.361,96		$ 0,00	2,66	$ 287.631,12	2,66	$ 287.631,12
11,41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	12,25	$ 86.504,00	$ 1.059.674,00	+	51,94	$ 4.493.017,76		$ 0,00	12,25	$ 1.059.674,00	12,25	$ 1.059.674,00
14,	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 757.744,00**			**-757.744,00**		**0,00**		**641.168,00**		**641.168,00**
14,11	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)	UN	13,00	$ 58.288,00	$ 757.744,00	-	-13,00	-$ 757.744,00		$ 0,00	11,00	$ 641.168,00	11,00	$ 641.168,00
15,	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**1.443.689,00**			**-1.443.689,00**		**0,00**		**154.363,67**		**154.363,67**
15,11	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	13,00	$ 111.053,00	$ 1.443.689,00	-	-13,00	-$ 1.443.689,00		$ 0,00	1,39	$ 154.363,67	1,39	$ 154.363,67
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 2.579.757,00**			**2.020.994,25**		**0,00**		**2.579.757,00**		**2.579.757,00**
16,3	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.904,00	$ 10.904,00	+	9,95	$ 108.494,80		$ 0,00	1,00	$ 10.904,00	1,00	$ 10.904,00
16,4	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UND	1,00	$ 555.382,00	$ 555.382,00	+	9,95	$ 5.526.050,90		$ 0,00	1,00	$ 555.382,00	1,00	$ 555.382,00
16,8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UND	1,00	$ 1.191.981,00	$ 1.191.981,00					$ 0,00	1,00	$ 1.191.981,00	1,00	$ 1.191.981,00
16,10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UND	1,00	$ 572.143,00	$ 572.143,00	+	9,95	$ 5.692.822,85		$ 0,00	1,00	$ 572.143,00	1,00	$ 572.143,00

16,18	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UND	1,00	$ 28.194,00	$ 28.194,00					$ 0,00	1,00	$ 28.194,00	1,00	$ 28.194,00
16,26	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UND	1,00	$ 18.038,00	$ 18.038,00					$ 0,00	1,00	$ 18.038,00	1,00	$ 18.038,00
16,33	Suministro e instalación de asientos para sanitario institucional.	UND	1,00	$ 203.115,00	$ 203.115,00	+	9,95	$ 2.020.994,25		$ 0,00	1,00	$ 203.115,00	1,00	$ 203.115,00
17,	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$ 130.184,00**			**2.094.365,60**		**0,00**		**130.184,00**		**130.184,00**
17,17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	1,00	$ 26.120,00	$ 26.120,00	+	34,10	$ 890.692,00		$ 0,00	1,00	$ 26.120,00	1,00	$ 26.120,00
17,20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	3,00	$ 34.688,00	$ 104.064,00	+	34,70	$ 1.203.673,60		$ 0,00	3,00	$ 104.064,00	3,00	$ 104.064,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 5.130.815,00**			**1.032.621,50**		**0,00**		**4.602.867,00**		**4.602.867,00**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UND	3,00	$ 34.381,00	$ 103.143,00	+	3,50	$ 120.333,50		$ 0,00	2,00	$ 68.762,00	2,00	$ 68.762,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	100,00	$ 20.552,00	$ 2.055.200,00	-	-93,50	-$ 1.921.612,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,33	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 158.492,00	$ -	+	6,50	$ 1.030.198,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 74.345,00	$ -	+	6,50	$ 483.242,50		$ 0,00	2,00	$ 148.690,00	2,00	$ 148.690,00
19,39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UND	1,00	$ 96.511,00	$ 96.511,00	+	5,50	$ 530.810,50		$ 0,00	1,00	$ 96.511,00	1,00	$ 96.511,00
19,48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UND	5,00	$ 92.677,00	$ 463.385,00	+	1,50	$ 139.015,50		$ 0,00	2,00	$ 185.354,00	2,00	$ 185.354,00
19,49	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN				+	6,50	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 0,00
19,50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UND	5,00	$ 69.194,00	$ 345.970,00	+	1,50	$ 103.791,00		$ 0,00	2,00	$ 138.388,00	2,00	$ 138.388,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UND	13,00	$ 158.969,00	$ 2.066.597,00	-	-6,50	-$ 1.033.298,50		$ 0,00	20,00	$ 3.179.380,00	20,00	$ 3.179.380,00
19,71	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 243.097,00	$ -	+	6,50	$ 1.580.130,50		$ 0,00	2,00	$ 486.194,00	2,00	$ 486.194,00
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND	3,00	$ 3,00	$ 9,00	+	3,50	$ 10,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,84	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 149.794,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 299.588,00	2,00	$ 299.588,00
20,	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 5.982.073,00**			**-84.880,00**		**0,00**		**534.036,00**		**534.036,00**
20,8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	25,00	$ 96.396,00	$ 2.409.900,00	-	-25,00	-$ 2.409.900,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,9	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UND	5,00	$ 7.795,00	$ 38.975,00	-	-5,00	-$ 38.975,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UND	5,00	$ 47.856,00	$ 239.280,00	-	-5,00	-$ 239.280,00		$ 0,00	2,00	$ 95.712,00	2,00	$ 95.712,00
20,18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 940.015,00	$ -					$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	350,00	$ 8.525,00	$ 2.983.750,00	-	-350,00	-$ 2.983.750,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UND	1,00	$ 15.694,00	$ 15.694,00	-	-1,00	-$ 15.694,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UND	5,00	$ 16.976,00	$ 84.880,00	-	-5,00	-$ 84.880,00		$ 0,00	2,00	$ 33.952,00	2,00	$ 33.952,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UND	14,00	$ 14.971,00	$ 209.594,00	-	-14,00	-$ 209.594,00		$ 0,00	26,00	$ 389.246,00	26,00	$ 389.246,00
20,32	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)	UN		$ 2.521,00	$ -					$ 0,00	6,00	$ 15.126,00	6,00	$ 15.126,00
22,	**ASEO Y VARIOS**				**$ 180.103,05**			**-180.103,05**		**0,00**		**195.377,40**		**195.377,40**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	53,65	$ 3.357,00	$ 180.103,05	-	-53,65	-$ 180.103,05		$ 0,00	58,20	$ 195.377,40	58,20	$ 195.377,40
NP	**NO PREVISTOS**				**$ 26.762.961,62**			**-12.726.482,06**		**0,00**		**7.623.767,30**		**7.623.767,30**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2	81,02	$ 5.777,00	$ 468.052,54	-	-80,02	-$ 462.275,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-03	Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)	UND	1,00	$ 50.124,00	$ 50.124,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	546,00	$ 22.214,00	$ 12.128.844,00	-	-545,00	-$ 12.106.630,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML	250,00	$ 2.248,00	$ 562.000,00	-	-249,00	-$ 559.752,00		$ 0,00	22,40	$ 50.355,20	22,40	$ 50.355,20
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	53,65	$ 5.530,00	$ 296.684,50	-	-52,65	-$ 291.154,50		$ 0,00	58,20	$ 321.846,00	58,20	$ 321.846,00
NP-27	Suministro e instalacion de perfileria perimetral para soporte de marco 60 x 60 en cielo rasos	UND	20,00	$ 19.581,00	$ 391.620,00	-	-19,00	-$ 372.039,00		$ 0,00	11,00	$ 215.391,00	11,00	$ 215.391,00
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	UND	2,00	$ 34.409,00	$ 68.818,00	-	-1,00	-$ 34.409,00		$ 0,00	10,00	$ 344.090,00	10,00	$ 344.090,00
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	UND	2,00	$ 34.409,00	$ 68.818,00	-	-1,00	-$ 34.409,00		$ 0,00	20,00	$ 688.180,00	20,00	$ 688.180,00
NP-34	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"	UN		$ 23.865,00	$ -	+	1,00	$ 23.865,00		$ 0,00	5,00	$ 119.325,00	5,00	$ 119.325,00
NP-41	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios).	UND	20,00	$ 317.497,00	$ 6.349.940,00	-	-19,00	-$ 6.032.443,00		$ 0,00	11,00	$ 3.492.467,00	11,00	$ 3.492.467,00
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	$ 281.959,02	$ 1.127.836,08	-	-3,00	-$ 845.877,06		$ 0,00	5,00	$ 1.409.795,10	5,00	$ 1.409.795,10
NP-85	Jack categoria 6A blindado. (Incluye suministro e instalación)	UND	60,00	$ 82.559,00	$ 4.953.540,00	-	-59,00	-$ 4.870.981,00		$ 0,00	8,00	$ 660.472,00	8,00	$ 660.472,00
NP-102	Ajustes a los diseños fotométricos para iluminación de espacios interiores	M2	53,65	$ 5.530,00	$ 296.684,50	-	-48,65	-$ 269.034,50		$ 0,00	58,20	$ 321.846,00	58,20	$ 321.846,00
	MOBILIARIO				**$ 36.553.458,76**			**47.706.599,90**		**28.335.603,60**		**0,00**		**28.335.603,60**
1,	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**$ 36.553.458,76**	+	35,10	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UND	6,00	$ 1.224.007,00	$ 7.344.042,00	+	29,10	$ 35.618.603,70	5,00	$ 6.120.035,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.120.035,00

1,4	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UND	1,00	$ 985.414,00	$ 985.414,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UND	3,00	$ 652.081,00	$ 1.956.243,00	-	-2,00	-$ 1.304.162,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UND	6,00	$ 429.304,00	$ 2.575.824,00	+	49,10	$ 21.078.826,40			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicadoNOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UND	2,00	$ 246.256,00	$ 492.512,00	+	23,51	$ 5.789.478,56			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UND	1,00	$ 1.016.858,00	$ 1.016.858,00	+	1,00	$ 1.016.858,00	1,00	$ 1.016.858,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.016.858,00
1,17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	20,67	$ 758.137,00	$ 15.670.691,79	-	-18,67	-$ 14.154.417,79	16,77	$ 12.713.957,49	0,00	$ 0,00	16,77	$ 12.713.957,49
1,18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	6,73	$ 967.589,00	$ 6.511.873,97	-	-6,73	-$ 6.511.873,97	5,99	$ 5.795.858,11	0,00	$ 0,00	5,99	$ 5.795.858,11
1,34	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa con brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 537.779,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.688.895,00			5,00	$ 2.688.895,00
2,	**MANTENIMIENTO CARPINTERÍA**				**$ 5.459.989,00**	+	35,10	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	ML	45,00	$ 104.865,00	$ 4.718.925,00	-	-33,00	-$ 3.460.545,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

2,9	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	UND	1,00	$ 741.064,00	$ 741.064,00	+	13,00	$ 9.633.832,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 97.336.540,66**			**$ 34.268.489,78**		**$ 0,00**		**$ 27.836.496,32**		**$ 27.836.496,32**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 19.214.233,13			$ 6.764.599,88		$ 0,00		$ 5.494.924,37		$ 5.494.924,37
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 4.866.827,03			$ 1.713.424,49		$ 0,00		$ 1.391.824,82		$ 1.391.824,82
UTILIDAD	(5,00%)				$ 4.866.827,03			$ 1.713.424,49		$ 0,00		$ 1.391.824,82		$ 1.391.824,82
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 924.697,14			$ 325.550,65		$ 0,00		$ 264.446,72		$ 264.446,72
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 127.209.124,99**			**$ 44.785.489,29**		**$ 0,00**		**$ 36.379.517,05**		**$ 36.379.517,05**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ 28.335.603,60**		**$ 0,00**		**$ 28.335.603,60**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 5.383.764,68		$ 0,00		$ 5.383.764,68
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 33.719.368,28**		**$ 0,00**		**$ 33.719.368,28**
CUBIERTAS														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**101.224.491,37**			**228.429.619,66**		**0,00**		**329.654.111,03**		**329.654.111,03**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 19.981.714,60			$ 45.092.006,92		$ 0,00		$ 65.073.721,52		$ 65.073.721,52
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 5.061.224,57			$ 11.421.480,98		$ 0,00		$ 16.482.705,55		$ 16.482.705,55
UTILIDAD	(5,00%)				$ 5.061.224,57			$ 11.421.480,98		$ 0,00		$ 16.482.705,55		$ 16.482.705,55
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 961.632,67			$ 2.170.081,39		$ 0,00		$ 3.131.714,05		$ 3.131.714,05
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 132.290.287,77**			**$ 298.534.669,93**		**$ 0,00**		**$ 430.824.957,70**		**$ 430.824.957,70**
OFICINA DE SEGURIDAD														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**3.010.448,70**		**0,00**		**15.554.782,47**		**15.554.782,47**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 0,00			$ 594.262,57		$ 0,00		$ 3.070.514,06		$ 3.070.514,06
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 0,00			$ 150.522,44		$ 0,00		$ 777.739,12		$ 777.739,12
UTILIDAD	(5,00%)				$ 0,00			$ 150.522,44		$ 0,00		$ 777.739,12		$ 777.739,12
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 0,00			$ 28.599,26		$ 0,00		$ 147.770,43		$ 147.770,43
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 3.934.355,41**		**$ 0,00**		**$ 20.328.545,20**		**$ 20.328.545,20**

CALLE 73

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**0,00**		**440.048.119,50**		**440.048.119,50**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 86.865.498,79		$ 86.865.498,79
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 22.002.405,98		$ 22.002.405,98
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 22.002.405,98		$ 22.002.405,98
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 4.180.457,14		$ 4.180.457,14
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 575.098.887,39**		**$ 575.098.887,39**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ 0,00**		**$ 63.700.254,23**		**$ 63.700.254,23**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 12.103.048,30		$ 12.103.048,30
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 75.803.302,53**		**$ 75.803.302,53**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**0,00**		**3.221.591.091,95**		**3.221.591.091,95**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 635.942.081,55		$ 635.942.081,55
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 161.079.554,60		$ 161.079.554,60
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 161.079.554,60		$ 161.079.554,60
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 30.605.115,37		$ 30.605.115,37
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 4.210.297.398,07**		**$ 4.210.297.398,07**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO TODOS LOS FRENTES										**$ 28.335.603,60**		**$ 618.937.203,78**		**$ 647.272.807,38**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 5.383.764,68		$ 117.598.068,72		$ 122.981.833,40
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 33.719.368,28**		**$ 736.535.272,50**		**$ 770.254.640,78**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA TODOS LOS FRENTES										**$ 0,00**		**$ 222.162.448,80**		**$ 222.162.448,80**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 42.210.865,27		$ 42.210.865,27
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 264.373.314,08**		**$ 264.373.314,08**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA TODOS LOS FRENTES										**$ 28.335.603,60**		**$ 841.099.652,59**		**$ 869.435.256,19**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 5.383.764,68		$ 159.808.933,99		$ 165.192.698,68
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 33.719.368,28**		**$ 1.000.908.586,58**		**$ 1.034.627.954,86**

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**32,0%**	**$ 10.790.197,85**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**68,0%**	**$ 22.929.170,43**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 33.719.368,28**

SON: **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.**

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA