NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARÍA CELENY OCAMPO ARÍAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 25 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de julio de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: N/A NOMBRE: N/A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 1967 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026.
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 1.383.849.572,00	$ 0,00
218525	2025	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.565.412.513,00	$ 856.630.670,14	$ 708.781.842,46
338926	2026	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 2.240.480.242,14**	**$ 1.744.556.176,86**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	N/A	$ 86.792.141,87
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	N/A	$ 83.763.352,68
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 75.889.966,00	$ 14.419.093,54	$ 0,00	$ 90.309.059,54
Acta de Costos No. 14 Periodo de julio de 2025	$ 75.528.193,00	$ 14.350.356,67	$ 0,00	$ 89.878.549,67
Acta de Costos No. 14 Periodo de agosto de 2025	$ 74.889.111,00	$ 14.228.931,09	$ 0,00	$ 89.118.042,09
Acta de Costos No. 15 Periodo de septiembre de 2025	$ 82.423.370,00	$ 15.660.440,30	$ 0,00	$ 98.083.810,30
Acta de Costos No. 16 Periodo de octubre de 2025	$ 78.171.354,00	$ 14.852.557,26	$ 0,00	$ 93.023.911,26
Acta de Costos No. 17 Periodo de noviembre de 2025	$ 76.309.744,00	$ 14.498.851,36	$ 0,00	$ 90.808.595,36
Acta de Costos No. 18 Periodo de diciembre de 2025	$ 74.712.025,00	$ 14.195.284,75	$ 0,00	$ 88.907.309,75
Acta de Costos No. 19 Periodo de enero de 2026	$ 77.614.340,00	$ 14.746.724,60	$ 0,00	$ 92.361.064,60
Acta de Costos No. 20 Periodo de febrero de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73
Acta de Costos No. 21 Periodo de marzo de 2026	$ 82.770.515,00	$ 15.726.397,85	$ 0,00	$ 98.496.912,85
Acta de Costos No. 22 Periodo de abril de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73

Acta de Costos No. 23 Periodo de mayo de 2026	$ 81.571.067,00	$ 15.498.502,73	$ 0,00	$ 97.069.569,73
Acta de Costos No. 24 Periodo de junio de 2026	$ 81.738.797,00	$ 15.530.371,43	$ 0,00	$ 97.269.168,43
Acta de Costos No. 25 Periodo de julio de 2026	$ 79.154.257,00	$ 15.039.308,83	$ 0,00	$ 94.193.565,83

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 25 de fecha 20/08/2026 para el período del 01 al 31 del mes de julio de 2026 el contrato reporta un avance de 56,22%.

2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 56,22%.
Total inversión ejecutada: 56,22%.

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/01/2026	1
01/07/2026	2

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2026	30	Prorroga 1 y Modificación 1	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/08/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 02	27/08/2026	27/02/2029

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 03	09/07/2024	31/08/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 03	09/07/2024	28/02/2030
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 03	27/08/2026	31/08/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-067488	2026-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0886 2026 Entrega Factor de Calidad Junio 2026 Ctos Servicio de Mtto Rutinario
2026E-VUVRAZ-067681	2026-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0888 2026 Entrega Informe Trimestral AMV 1 periodo Abril Junio 2026
2026E-VUVRAZ-067845	2026-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0861 2026 Entrega Informe Mensual AMV 1 LOTE 1 Periodo mayo de 2026
2026E-VUVRAZ-067926	2026-07-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0889 2026 Entrega SOPORTES Actas JUNIO 2026 Los Once De Occidente Los Fundadores
2026E-VUVRAZ-068546	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0893 2026 Entrega Acta Costos JUNIO 2026 Administracion Vial 1
2026E-VUVRAZ-068569	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0890 2026 Invasi n por construcci n vivienda Ruta 5003 PR 7 0600 M.D.
2026E-VUVRAZ-068570	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0891 2026 Invasi n por construcci n vivienda Ruta 5003 PR 2 0060 M.D
2026E-VUVRAZ-068574	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0892 2026 Invasi n por construcci n vivienda Ruta 5003 PR 3 0250 M.I.
2026E-VUVRAZ-068651	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0879 2026 Entrega Informe semanal N 102 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-068870	2026-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0894 2026 Entrega Informe semanal N 103 Formato MEPI

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-069356	2026-07-06	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0896 2026 Inicio de Invasi n por ramada met lica Ruta 50RS01 PR6 0490 M.D
2026E-VUVRAZ-069407	2026-07-06	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0897 2026 Entrega SOPORTES Acta JUNIO 2026 La Marina
2026E-VUVRAZ-069494	2026-07-06	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0895 2026 Entrega Informe Mensual AMV 1 LOTE 1 Periodo junio de 2026
2026E-VUVRAZ-069914	2026-07-07	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0898 2026 Informe pintura resaltos ruta 5002 y 5003
2026E-VUVRAZ-070606	2026-07-08	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0902 2026 Informe sobre intervencion v a nacional 5003 Parque principal Apia
2026E-VUVRAZ-070639	2026-07-08	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0899 2026 Inicio de Invasi n por construcci n ramada Ruta 5003 PR44 0200 M.I.
2026E-VUVRAZ-070642	2026-07-08	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0900 2026 Inicio de Invasi n por construcci n vivienda Ruta 5003 PR53 0870 M.D
2026E-VUVRAZ-070691	2026-07-08	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0901 2026 Informe sobre Ocupacion via nacional PR35 0590 ruta 5003
2026E-VUVRAZ-071045	2026-07-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0903 2026 Entrega Informe N 25 Embellecimiento y Ornato Julio 2026
2026E-VUVRAZ-071393	2026-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0905 2026 Reporte de defensas met licas robadas en PR50 0710 M.I. Ruta 5003.
2026E-VUVRAZ-071527	2026-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0906 2026 Entrega Informe semanal N 104 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-071716	2026-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0904 2026 Respuesta tema vaciones reemplazo temporal Cta Los Once Alfredo Castillo.pdf
2026E-VUVRAZ-071719	2026-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0904 2026 Respuesta tema vaciones reemplazo temporal Cta Los Once Alfredo Castillo 1 .p

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-072837	2026-07-15	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0908 2024 Reporte da o en pavimento flexible PR46 0480 ruta 5003
BORRADOR_6298420726	2026-07-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Traslado oficio CSC INVIA 0908-2026 con radicado INVIAS 2026E-VUVR-072837 del 15/07/2026. Reporte en pavimento flexible PR46+0480, ruta 5003, por vehículo incinerado.
2026S-VBOG-049204	2026-07-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-067340
2026E-VUVRAZ-075363	2026-07-22	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0909 2026 Invasi n por instalaci n cerramiento en malla eslabonada Ruta 50RS01 PR7 0820
2026E-VUVRAZ-075404	2026-07-22	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0910 2026 Entrega Informe semanal N 105 Formato MEPI
2026S-VRIS-050483	2026-07-22	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	RESPUESTA Y NOTIFICACION AUTO APERTURA REQUERIMIENTO ZONA EXCLUSION VIAL PR35 0590 RUTA 5003.
2026S-VRIS-050487	2026-07-22	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
2026E-VUVRAZ-076597	2026-07-23	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0913 2026 Invasi n por construcci n Ruta 5003 PR12 0080 M.I.
2026E-VUVRAZ-076791	2026-07-24	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0912 2026 Entrega Informe semanal N 106 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-077569	2026-07-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	Fwd DOC 20260709 WA0051 1 .pdf
2026E-VUVRAZ-077623	2026-07-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0911 2026 Entrega Informe Capacitaci n N. 25 Periodo julio de 2026
2026E-VUVRAZ-078050	2026-07-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0914 2026 Apoyo a DT RIS para respuesta a Alcaldia Apia Tema via Apia Viterbo ruta 5003
2026S-VRIS-052010	2026-07-28	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta a su oficio con radicado INVIAS 2026E-VUVRAZ-077569 del

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			27/07/2026, reemplazo temporal por vacaciones asociado de CTA Los Once (Señor Alfredo Castillo).
2026E-VUVRAZ-080281	2026-07-31	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0916 2026 Entrega Informe Mensual julio 2026 Actividades inspector siso
2026E-VUVRAZ-080282	2026-07-31	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0915 2026 Entrega Informe semanal N 107 Formato MEPI

2.12DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° 215 del 2/07/2026 que modificó la resol 184 del 12/06/2026
SOLICITUD DE COMISIÓN No. N/A PRORROGA DE LA COMISIÓN N/A
FECHA DE INICIO: 2/07/2026 FECHA DE TERMINACIÓN 2/07/2026

Objeto: Recorrido de inspección y supervisión de administración vial 1 y contratos de mantenimiento rutinario de vías nacionales 50RS01, 5002 y 5003
Temas tratados: 1. Recorrido de verificación de las vías ruta 50RS01 (APIA – LA VIRGINIA) PR0+000 al PR13+000, 5003 (SANTA CECILIA – ASIA) PR0+000 al PR72+000. Debido a las condiciones de orden público actuales en la ruta 5002 se realizó el recorrido solo hasta el corregimiento de Santa Cecilia donde termina la ruta 5002 e inicia la ruta 5003.

2. Inspección de los trabajos realizados por las cooperativas Los Once, Occidente, La Marina y Los Fundadores
3. Charlas con las cooperativas

Actividades realizadas: Con el fin de dar cumplimiento al objeto de la comisión de realizar recorrido de las vías a cargo del administración vial bajo el contrato No 1967-2024 (Consorcio Invias 2023) y a su vez a los contratos de mantenimiento rutinario 1438 de 2024 (Cooperativas Los Once), 1439 de 2024 (Cooperativa La Marina), 1445 de 2024 (Cooperativa Occidente) y 3737 de 2024 (Cooperativa Fundadores), en la ruta 5003 Santa Cecilia – Asia desde el PR0+000 al PR72+000 y en la ruta 50RS01 Apía – La Virginia desde el PR0+000 al PR13+000, se realiza el recorrido de reconocimiento del estado actual del mantenimiento rutinario realizado por los contratistas. Se realiza visita a los sitios donde se encuentran las Cooperativas realizando actividades de mantenimiento y se realiza conversación con ellos. A continuación, se describe el desarrollo de la actividad:

1. Ruta 5003 SANTA CECILIA – ASIA desde el PR0+000 al PR72+000
En el corredor de la vía 5003 PR0+000 al PR72+00, En el Sector Santa Cecilia - Pueblo Rico se tiene paso restringido por trabajos del contratista Consorcio San Alonso C4328 de 2024 en los PRs 17+0750, 19+0100, 19+0950, 22+0800, 23+0200, 23+0370, 23+0550, 25+0250 y 29+0400, el resto de la vía con transitabilidad normal. La Cooperativa Los Onces se encontraba realizando actividades de rocería en el PR3 y en el PR 23+800 La Cooperativa de Occidente se encuentra realizando actividades de rocería y en el PR27+230 actividades de limpieza de obras de drenaje. En el sector Pueblo Rico – Apia se encuentra pasos restringidos por trabajos del contratista Consorcio San Alonso C4328 de 2024 en los PRs 49+0850 y entre el 57+0500 y el 58+0050, el resto de la vía con transitabilidad normal. En el PR46 se encuentra la cooperativa Los Fundadores realizando actividades de limpieza de obras de drenaje. En el sector Apia – Viterbo se encuentra paso restringido en PR65+0350 por colapso muro en gaviones talud inferior y por material de derrumbe sobre carril izquierdo en PR60+0800. Se encuentra la Cooperativa La Marina en el PR68 al 70 realizando actividades de roceria y limpieza obras de drenaje. En general laos contratista s de mantenimiento rutinario vienen atendiendo las necesidades del corredor.

2. Ruta 50RS01 APIA – LA VIRGINIA desde el PR0+000 al PR13+000:
En el corredor de la vía 50RS01 Apía- La Virginia desde el PR0+000 al PR13+000 se encuentra que permanece señalización por daño en el eje del tablero en puente Limones en PR10+0290, por parte del contratista Consorcio San Alonso C4328 de 2024. El resto de la vía con transitabilidad normal.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.

-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS