10076

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

ACTA PARCIAL No. 02

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA
NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	326 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 17.247.908.710,84
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 8.623.954.355,42
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
NIT:	901997518-1
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	3165 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	**EN EJECUCIÓN**

ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 326 DE 2025

FECHA DEL ACTA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA: $3.938.442.713,26

PERIODO DEL ACTA: DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

En el Municipio de Saravena, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron: el señor HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS, representante legal del CONSORCIO VIAS SARARE 2026, en calidad de contratista, la ingeniera ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA, representante legal del CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA, en calidad de interventoría externa y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora del Contrato de interventoría externa mediante la resolución No. 3165 del 17 de diciembre de 2025, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 02 del Contrato de Obra Pública No. 326 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoria Externa de acuerdo al informe parcial de la interventoria Externa, visitas técnica previas y memoria de cálculo de cantidades:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA**				**387.772.324,00**		**380.462.324,00**		**0,00**		**380.462.324,00**
1,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	768,52	$ 57.000,00	$ 43.805.640,00	768,52	$ 43.805.640,00	0,00	$ -	768,52	$ 43.805.640,00
1,2	72141103	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	166,63	$ 170.000,00	$ 28.327.100,00	166,63	$ 28.327.100,00	0,00	$ -	166,63	$ 28.327.100,00
1,3	72141103	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	46.586,96	$ 5.400,00	$ 251.569.584,00	46.586,96	$ 251.569.584,00	0,00	$ -	46.586,96	$ 251.569.584,00
1,4	72141103	TALA DE ARBOL 0,10 M > Ø < 0.50 M; INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO, REPIQUE, APILADO Y RETIRO	UND	298,00	$ 215.000,00	$ 64.070.000,00	264,00	$ 56.760.000,00	0,00	$ -	264,00	$ 56.760.000,00
2		**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**12.614.292.587,37**		**6.693.469.926,26**		**3.692.117.500,94**		**10.385.587.427,20**
2,1	72141103	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN MATERIAL CRUDO TAMAÑO 4"	M3	18.679,94	$ 162.556,00	$ 3.036.536.326,64	18.679,94	$ 3.036.536.326,64	0,00	$ -	18.679,94	$ 3.036.536.326,64
2,2	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	41.523,16	$ 16.589,00	$ 688.827.701,24	41.523,16	$ 688.827.701,24	0,00	$ -	41.523,16	$ 688.827.701,24
2,3	72141103	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	10.403,74	$ 201.537,00	$ 2.096.738.548,38	10.403,74	$ 2.096.738.548,38	0,00	$ -	10.403,74	$ 2.096.738.548,38
2,4	72141103	BASE GRANULAR CLASE C	M3	5.934,95	$ 212.425,00	$ 1.260.731.753,75	4.102,00	$ 871.367.350,00	1.832,95	$ 389.364.403,75	5.934,95	$ 1.260.731.753,75
2,5	72141103	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57	M2	37.978,50	$ 8.525,00	$ 323.766.712,50	0,00	$ -	25.500,00	$ 217.387.500,00	25.500,00	$ 217.387.500,00
2,6	72141103	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	3.071,06	$ 1.695.731,00	$ 5.207.691.644,86	0,00	$ -	1.819,49	$ 3.085.365.597,19	1.819,49	$ 3.085.365.597,19
3		**INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL**				**188.693.826,36**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
3,1	72141103	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	15.191,41	$ 6.106,00	$ 92.758.749,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	72141103	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION (SIMBOLOS Y LETREROS)	M2	51,79	$ 61.310,00	$ 3.175.244,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	72141103	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X75 CM	UND	36,00	$ 796.455,00	$ 28.672.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	72141103	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL, DE DOS (2) COLORES. (TIPO E)	UND	3.798,00	$ 16.874,00	$ 64.087.452,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4		**REALIZAR AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES**				**111.289.384,60**		**111.289.384,60**		**0,00**		**111.289.384,60**
4,1	72141103	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	19,52	$ 88.796,00	$ 1.733.297,92	19,52	$ 1.733.297,92	0,00	$ -	19,52	$ 1.733.297,92
4,2	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05 M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	47,14	$ 44.586,00	$ 2.101.784,04	47,14	$ 2.101.784,04	0,00	$ -	47,14	$ 2.101.784,04
4,3	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	7,70	$ 1.144.839,00	$ 8.815.260,30	7,70	$ 8.815.260,30	0,00	$ -	7,70	$ 8.815.260,30
4,4	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=28 Mpa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	19,42	$ 1.218.152,00	$ 23.656.511,84	19,42	$ 23.656.511,84	0,00	$ -	19,42	$ 23.656.511,84
4,5	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,88	$ 125.381,00	$ 3.997.146,28	31,88	$ 3.997.146,28	0,00	$ -	31,88	$ 3.997.146,28
4,6	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	4,80	$ 130.055,00	$ 624.264,00	4,80	$ 624.264,00	0,00	$ -	4,80	$ 624.264,00
4,7	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy= 60000 PSI	KG	3.761,63	$ 13.794,00	$ 51.887.924,22	3.761,63	$ 51.887.924,22	0,00	$ -	3.761,63	$ 51.887.924,22
4,8	72141103	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM	M	14,00	$ 1.319.514,00	$ 18.473.196,00	14,00	$ 18.473.196,00	0,00	$ -	14,00	$ 18.473.196,00
5		**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**				**1.255.779.685,95**		**1.255.779.685,95**		**0,00**		**1.255.779.685,95**
5,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	1.888,86	$ 57.000,00	$ 107.665.020,00	1.888,86	$ 107.665.020,00	0,00	$ -	1.888,86	$ 107.665.020,00
5,2	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	1.053,42	$ 44.586,00	$ 46.967.784,12	1.053,42	$ 46.967.784,12	0,00	$ -	1.053,42	$ 46.967.784,12

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA
NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	326 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 17.247.908.710,84
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 8.623.954.355,42
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
NIT:	901997518-1
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	3165 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	**EN EJECUCIÓN**

ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 326 DE 2025

FECHA DEL ACTA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA: $3.938.442.713,26

PERIODO DEL ACTA: DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

En el Municipio de Saravena, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron: el señor HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS, representante legal del CONSORCIO VIAS SARARE 2026, en calidad de contratista, la ingeniera ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA, representante legal del CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA, en calidad de interventoría externa y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora del Contrato de interventoría externa mediante la resolución No. 3165 del 17 de diciembre de 2025, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 02 del Contrato de Obra Pública No. 326 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría Externa de acuerdo al informe parcial de la interventoría Externa, visitas técnica previas y memoria de cálculo de cantidades:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
5,3	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	26,33	$ 1.144.839,00	$ 30.143.610,87	26,33	$ 30.143.610,87	0,00	$ -	26,33	$ 30.143.610,87
5,4	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	276,89	$ 1.218.152,00	$ 337.294.107,28	276,89	$ 337.294.107,28	0,00	$ -	276,89	$ 337.294.107,28
5,5	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	30.551,72	$ 13.794,00	$ 421.430.425,68	30.551,72	$ 421.430.425,68	0,00	$ -	30.551,72	$ 421.430.425,68
5,6	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	223,96	$ 125.300,00	$ 28.062.188,00	223,96	$ 28.062.188,00	0,00	$ -	223,96	$ 28.062.188,00
5,7	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	53,19	$ 130.000,00	$ 6.914.700,00	53,19	$ 6.914.700,00	0,00	$ -	53,19	$ 6.914.700,00
5,8	72141103	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA	M3	127,04	$ 168.150,00	$ 21.361.776,00	127,04	$ 21.361.776,00	0,00	$ -	127,04	$ 21.361.776,00
5,9	72141103	TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	117,00	$ 2.187.522,00	$ 255.940.074,00	117,00	$ 255.940.074,00	0,00	$ -	117,00	$ 255.940.074,00
6		**CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE)**				**1.082.726.565,50**		**775.235.709,50**		**37.539.914,00**		**812.775.623,50**
6,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA	M3	711,79	$ 94.000,00	$ 66.908.260,00	711,79	$ 66.908.260,00	0,00	$ -	711,79	$ 66.908.260,00
6,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	298,49	$ 1.615.700,00	$ 482.270.293,00	171,91	$ 277.754.987,00	12,30	$ 19.873.110,00	184,21	$ 297.628.097,00
6,3	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS L=0.40M	UND	20,00	$ 28.959,00	$ 579.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,4	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO ø4" SCH 40	M	48,00	$ 1.322.877,00	$ 63.498.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,5	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	245,62	$ 130.000,00	$ 31.930.600,00	122,81	$ 15.965.300,00	122,81	$ 15.965.300,00	245,62	$ 31.930.600,00
6,6	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	28.942,75	$ 13.794,00	$ 399.236.293,50	28.942,75	$ 399.236.293,50	0,00	$ -	28.942,75	$ 399.236.293,50
6,7	72141103	APOYO DE NEOPRENO (0.40X0.40M) e=0.05M REF 1/8 D60	UND	6,00	$ 1.009.484,00	$ 6.056.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,8	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	81,00	$ 78.970,00	$ 6.396.570,00	81,00	$ 6.396.570,00	0,00	$ -	81,00	$ 6.396.570,00
6,9	72141103	CONECTOR SÍSIMICO Ø 1" L=0.8m	UND	6,00	$ 44.889,00	$ 269.334,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	72141103	JUNTA DE DILATACIÓN METALICA	M	16,00	$ 931.577,00	$ 14.905.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	72141103	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	25,64	$ 253.475,00	$ 6.499.099,00	25,64	$ 6.499.099,00	0,00	$ -	25,64	$ 6.499.099,00
6,12	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	176,80	$ 14.000,00	$ 2.475.200,00	176,80	$ 2.475.200,00	0,00	$ -	176,80	$ 2.475.200,00
6,13	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	27,20	$ 31.000,00	$ 843.200,00	0,00	$ -	27,20	$ 843.200,00	27,20	$ 843.200,00
6,14	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M	UND	32,00	$ 26.822,00	$ 858.304,00	0,00	$ -	32,00	$ 858.304,00	32,00	$ 858.304,00
7		**CONSTRUIR MURO DE CONTENCION REFORZADO**				**1.282.310.217,46**		**1.051.330.416,96**		**151.559.800,50**		**1.202.890.217,46**
7,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA	M3	436,24	$ 94.000,00	$ 41.006.560,00	436,24	$ 41.006.560,00	0,00	$ -	436,24	$ 41.006.560,00
7,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	354,16	$ 1.615.700,00	$ 572.216.312,00	279,60	$ 451.749.720,00	74,56	$ 120.466.592,00	354,16	$ 572.216.312,00
7,3	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	311,60	$ 14.000,00	$ 4.362.400,00	246,00	$ 3.444.000,00	65,60	$ 918.400,00	311,60	$ 4.362.400,00
7,4	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M	UND	128,00	$ 17.000,00	$ 2.176.000,00	0,00	$ -	128,00	$ 2.176.000,00	128,00	$ 2.176.000,00
7,5	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	76,00	$ 31.000,00	$ 2.356.000,00	0,00	$ -	76,00	$ 2.356.000,00	76,00	$ 2.356.000,00
7,6	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO ø3" SCH 40	M	76,00	$ 1.045.000,00	$ 79.420.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,7	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	714,10	$ 130.000,00	$ 92.833.000,00	563,76	$ 73.288.800,00	150,34	$ 19.544.200,00	714,10	$ 92.833.000,00

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA
NIT. 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	326 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 17.247.908.710,84
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 8.623.954.355,42
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
NIT:	901997518-1
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	3165 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	**EN EJECUCIÓN**

ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 326 DE 2025

FECHA DEL ACTA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA: $3.938.442.713,26

PERIODO DEL ACTA: DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

En el Municipio de Saravena, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron: el señor HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS, representante legal del CONSORCIO VIAS SARARE 2026, en calidad de contratista, la ingeniera ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA, representante legal del CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA, en calidad de interventoría externa y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora del Contrato de interventoría externa mediante la resolución No. 3165 del 17 de diciembre de 2025, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 02 del Contrato de Obra Pública No. 326 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoria Externa de acuerdo al informe parcial de la interventoria Externa, visitas técnica previas y memoria de cálculo de cantidades:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
7,8	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	24.923,84	$ 13.794,00	$ 343.799.448,96	24.923,84	$ 343.799.448,96	0,00	$ -	24.923,84	$ 343.799.448,96
7,9	72141103	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	114,30	$ 253.475,00	$ 28.972.192,50	90,24	$ 22.873.584,00	24,06	$ 6.098.608,50	114,30	$ 28.972.192,50
7,10	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	243,20	$ 78.970,00	$ 19.205.504,00	243,20	$ 19.205.504,00	0,00	$ -	243,20	$ 19.205.504,00
7,11	72141103	ENROCADO PARA PROTECCION MURO DE CONTENCION	M3	284,25	$ 337.600,00	$ 95.962.800,00	284,25	$ 95.962.800,00	0,00	$ -	284,25	$ 95.962.800,00
SUB TOTAL OBRA FISICA						**$ 16.922.864.691,24**		**$ 10.267.567.447,27**		**$ 3.881.217.215,44**		**$ 14.148.784.662,71**
8,00	72141103	IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)				$ 101.451.300,00		$ 49.214.673,19		$ 20.322.600,00		$ 69.537.273,19
9,00	72141103	IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 201.678.627,60		$ 97.835.589,56		$ 36.902.897,82		$ 134.738.487,38
10,00	72141103	REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL (KM)		5,06	$ 840.304,00	$ 4.251.938,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11,00	72141103	REALIZAR PRUEBA DE CARGA A PUENTE (UND)		1,00	$ 17.662.154,00	$ 17.662.154,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA FISICA						**$ 17.247.908.710,84**		**$ 10.414.617.710,02**		**$ 3.938.442.713,26**		**$ 14.353.060.423,28**

VALOR DEL CONTRATO	$ 17.247.908.710,84	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
VALOR DEL ANTICIPO (50% VR CONTRATO)	$ 8.623.954.355,42	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 10.414.617.710,02	60,38%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No. 01	$ 5.207.143.639,80	
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ 5.207.474.070,22	
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 3.938.442.713,26	22,83%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No. 02	$ 1.968.848.779,34	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.969.593.933,92	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 14.353.060.423,28	83,21%

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

Firma

HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
R/L CONSORCIO VIAS SARARE 2025
CONTRATISTA DE OBRA

Firma

ING. ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA
CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
INTERVENTORIA EXTERNA

Firma

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA INTERVENTORIA RES. 3165 DEL 17/12/2025

1039