
CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°.11 DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORADO POR:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

ENTREGADO A:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

MUNICIPIO DE SARAVENA
2026

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Contenido

INTRODUCCIÓN 6
1. ASPECTOS CONTRACTUALES 7
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 7
1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO 7
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCION GENERAL 7
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra. 10
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 11
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 17
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 17
3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato 19
3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades 19
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 19
3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 24
3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA 32
3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 32
3.8.1. Socialización De La Obra. 32
3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana 33
3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría 34
3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 34
3.9.1. Personal Administrativo 34
3.9.2. Personal Operativo De La Obra 35
3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal 36
3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 36
3.10.1. Dotación Del Personal 36
3.10.2. Señalización De La Obra 38

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto 38
3.10.4 Accidentalidad En La Obra. 39
3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 39
3.11. PERMISOS Y LICENCIAS 40
3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 40
4. ASPECTOS TECNICOS 44
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 44
4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 45
4.3. AVANCE DE LA OBRA 47
4.3.1. Avance Físico De La Obra 47
4.4. SEGUIMIENTO MENSUAL AL CORONOGRAMA DE OBRA 47
4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 50
4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA 53
4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 54
5. ASPECTOS FINANCIEROS 54
5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 54
5.2. AVANCE FINANCIERO 55
6. ASPECTOS AMBIENTALES 56
6.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 56
6.2. SEGUIMIENTO AL PMA 57
6.3. IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 57
7. CONCLUSIONES 59
8. ANEXOS 60
LISTADO DE ANEXOS 60

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 COORDENADAS DEL PROYECTO 8
TABLA 2 FICHA TÉCNICA 10
TABLA 3 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 12
TABLA 4 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 12
TABLA 5 ACLARACION DE POLIZAS 13
TABLA 6 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 13
TABLA 7 POLIZAS AMPLIADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2 14
TABLA 8 ACLARACION DE POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2 15
TABLA 9 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 15
TABLA 10 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 16
TABLA 11 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 17
TABLA 12 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024 17
TABLA 13 ACTAS DE COMITÉ 20
TABLA 14 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024 24
TABLA 15 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024 28
TABLA 16 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024 34
TABLA 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE FEBRERO DE 2026. 35
TABLA 18 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE FEBRERO DE 2026. 35
TABLA 19 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN-CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 36
TABLA 20 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA- CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 38
TABLA 21 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DEL 2024 44
TABLA 22 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 44
TABLA 23 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO NO. 481 DE 2024 47
TABLA 24 MANEJO DE ANTICIPO 54
TABLA 25 PRESUPUESTO DE LA MITIGACIÓN O CONTROL AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024 57

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización especifica 9
Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024 33
Ilustración 3 Entrega De EPP 37
Ilustración 4 Señalización De La Obra 38
Ilustración 5 Valla Informativa 39
Ilustración 6 Equipo Tipo Volqueta 3 40
Ilustración 7 Equipo Tipo Volqueta 4 41
Ilustración 8 Equipo Tipo Volqueta 3 41
Ilustración 9 Equipo Tipo Retroexcavadora 1 41
Ilustración 10 Equipo Tipo Retroexcavadora 2 42
Ilustración 11 Equipo Tipo Retroexcavadora 3 42
Ilustración 12 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable 42
Ilustración 13 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable 2 43
Ilustración 14 Equipo Tipo Bomba Estacionaria De Hormigón 43
Ilustración 15 grafica avance de obra 47
Ilustración 16 Registro Fotográfico Reconstrucción De Jarillón Afectado 52
Ilustración 17 Suministro E Instalación De Flexocreto 53
Ilustración 18 Avance financiero de la obra 56
Ilustración 19 Sequimiento de la planta 58

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el avance de la obra correspondiente al Contrato N.º 481 de 2024, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** ejecutado por el CONSORCIO RÍO BANADÍA (NIT: 901.902.273-3), representado legalmente por Jeisson René Villarreal Roa, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.018.444.460 de Bogotá D.C., y supervisado por el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN, representado legalmente por Jairo Hernando Gómez Rincón, en el marco del Contrato N.º 473 de 2024, cuyo objeto corresponde a **la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

El objetivo principal del contrato es la ejecución de obras de protección orientadas a la reducción del riesgo por inundación en el sector del río Banadía, contribuyendo a la estabilidad del cauce y del terreno aledaño mediante la implementación de soluciones técnicas de infraestructura que garanticen mayor seguridad hídrica en la zona intervenida.

El presente informe comprende el periodo del **01 al 28 de febrero de 2026**. A la fecha de corte, el avance físico acumulado del proyecto corresponde al **70,03%,** mientras que el avance ejecutado durante el mes equivale al **2,41%.** Durante el periodo reportado, una parte significativa de los esfuerzos técnicos y operativos se concentró en la **reconstrucción de 200 metros lineales** de Jarillón que resultaron comprometidos como consecuencia de los eventos hidrológicos presentados en el mes de enero. Estas actividades implicaron labores de reconformación, perfilado, compactación y estabilización del tramo afectado, con el fin de restablecer las condiciones de protección inicialmente previstas en el diseño y garantizar la continuidad funcional de la obra.

En consecuencia, el avance registrado durante el mes de febrero obedece en gran medida a la ejecución de estas actividades de recuperación y aseguramiento de la estructura existente, las cuales, si bien no representan una expansión adicional del frente de obra, fueron necesarias para mantener la estabilidad y funcionalidad de las obras de protección ya ejecutadas. El presente informe mensual consolida la información técnica, administrativa y de avance físico correspondiente al periodo reportado, constituyéndose como instrumento de seguimiento y control del contrato, que permite verificar el estado de ejecución de las actividades y servir como soporte para la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública número LO-02-RE-001-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO RIO BANADIA, representado legalmente por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.752. 791 expedida en Bucaramanga mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 481 de 2024 el día 31 de diciembre de 2024 entre la doctora *LUZ LILIANA MARCHENA PINZON* y la firma CONSORCIO RIO BANADIA, representada por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de seis (06) meses y un valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.312.241.291,66).

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre Puerto Nariño y la Esmeralda. El punto donde se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado sobre el rio Banadía en el Municipio de

Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del rio, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y perdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.

Que la alternativa de solución viabilizada es el "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas

TABLA 1 COORDENADAS DEL PROYECTO

Id	Coordenadas geográficas WGS84		Coordenadas planas-Magna-SIRGAS Origen Este - Norte		Coordenadas origen nacional CTM12	
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	**Norte**	**Este**
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468
Fin estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'20.11"N	71° 46' 30.07"O	1264657,704	922924,630	2330440,303	5135259,474
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'8.76"N	71° 47' 1.78"O	1264310,461	921950,734	2330089,316	5134287,635
Fin estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468

Ilustración 1 Localización especifica



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores **"obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas",** mediante la iniciativa priorizada **"construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca"** para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada. Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del rio Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto "Población afectada y objetivo".

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

TABLA 2 FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 481/2024	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
INTERVENTOR EXTERNO:	**CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN**
SUPERVISOR:	**CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO**
CONTRATO No:	**481 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RIO BANADIA**
REPRESENTANTE:	**JHONN FREDY GARCIA BELTRAN (desde el 31/12/2024 al 28/01/2025)** **FERNEY ALFONZO PAEZ GARCIA (desde el 29/01/2025 al 13/02/2025)** **JEISSON RENE VILLAREAL ROA** **A partir del 14/02/2025**
NIT. No:	**901.902.273-3**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 14.312.241.291,66**
PLAZO CONTRACTUAL:	**SEIS (06) MESES**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**SGR202324-00420 DEL 11/12/2024** **SGR202324-00422 DEL 11/12/2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**SGR202324-00401 DEL 31/12/2024** **SGR202324-00402 DEL 31/12/2024**
FECHA INICIO:	**31/12/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION NO. 01:	**22 DE ABRIL DE 2025**
FECHA PRORROGA NO. 01 A LA SUSPENSIÓN 01	**22 DE MAYO DE 2025**
FECHA PRORROGA NO. 02 A LA SUSPENSIÓN 01	**20 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE REINICIO No. 01:	**21 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 01:	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 481/2024	
FECHA ACTA DE SUSPENSION NO. 02:	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE REINICIO No. 02	**04 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 02:	**11 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 01	**05 DE NOVIEMBRE DE 2025**
TOTAL, TIEMPO ADICIONADO	**45 DIAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 01	**27 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 02	**28 DE DICIEMBRE DE 2025**
TIEMPO ADICIONADO SEGÚN PRORROGA No. 02	**90 DIAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	**27 DE MARZO DE 2026**
PERIODO DEL INFORME	
PERIODO DE INFORME	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS TRANSCURRIDOS:	**291**

(Contrato De Obra 481 De 2024 reposa en el anexo 1 del informe 1)
(Acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe 1)
(Resolución De Asignación Del Supervisor reposa en el anexo 3 del informe 1)
(Solicitud Y Aceptación De Cambio De Representante Legal reposa en el anexo 1 del informe 2)
(Acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024 reposa en el anexo 1 del informe 5)
(Acta de suspensión N° 1 y prorroga N° 1 y N° 2 contrato 481-2024 reposa en el anexo 2 del informe 5)
(Acta de reinicio N° 1 al contrato 481-2024 reposa en el anexo 3 del informe 5)
(Acta de suspensión N°2 reposa en el anexo 1 del informe 7)
(Acta de Reinicio N°2 al contrato 481 de 2024 reposa en el anexo 1 del informe 8)
(Acta de Prorroga N°1 al Contrato 481 de 2024 reposa en el anexo 2 del informe 8)
(Acta de Prorroga N°2 al Contrato 481 de 2024 reposa en el anexo 1 del informe 9)

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 481 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 31 de diciembre de 2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, tomadas por el CONSORCIO RIO BANADIA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el día 31 de diciembre de 2024.

TABLA 3 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/06/2028	
0	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*49-44-101035208*	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Pólizas según acta de inicio

Las pólizas ampliadas según acta de inicio fueron expedidas el día 10 de marzo de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 19 de marzo de 2025.

TABLA 4 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	*10/03/2025*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 19 DE MARZO DE 2025.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/06/2028	
1	*10/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*9-44-101035208*	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 19 DE MARZO DE 2025.

Aclaracion de poliza

Aclaracion de poliza

Aclaración: En el presente anexo se aclara integrantes del consorcio rio banadia identificado con Nit: 901902273-3 **según cesión del contrato de fecha 27/02/2025**
Participantes del consorcio: Fundación nueva castellana con Nit:901358987-1 participación 45% Proyectos y servicios integrales Psi S.A.S identificado con Nit:900827849-0 participación 45% BCH ENGINEERING S.A.S identificado con Nit:901393606-7 participación del 10% Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

TABLA 5 ACLARACION DE POLIZAS

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	*13/03/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 13/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
2	*13/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL *13/03/2025*

Pólizas ampliadas según acta de reinicio No. 01

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según acta de reinicio No. 01 del 21 de julio de 2025 y expedidas el día 22 de julio de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 12 de agosto de 2025.

TABLA 6 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
5	*22 DE JULIO DE 2025*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/03/2026	EL 12 DE AGOSTO DE 2025.
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/09/2028	
5	*22 DE JULIO DE 2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*49-40-101011266*	$715,612,064.58	31/12/2024	30/09/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE AGOSTO DE 2025.

Nota: *Se relaciona anexo 5 según acta de reinicio No. 01 debido a que los anexos 3 y 4 amparaban la suspensión y sus prorrogas y dichas pólizas no fueron aprobadas, porque en el anexo No. 5 estas actas quedaron vinculadas.*

Pólizas Ampliadas Según Acta de Suspensión No. 2

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión del (19/09/2025)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **expedidas el 29/09/2025 y aprobadas el 30/09/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON.

TABLA 7 POLIZAS AMPLIADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
6	*29/09/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30*/09/2025*
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/09/2028	
5	*29/09/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	15/11/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30*/09/2025*

Aclaracion De Poliza Según Acta de Suspensión No. 2

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión del (19/09/2025)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **expedidas el 29/09/2025 y aprobadas el 30/09/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON.

TABLA 8 ACLARACION DE POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
7	29/09/2025	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	15/05/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/09/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	15/11/2028	

Pólizas ampliadas según acta de reinicio No. 02

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según acta de reinicio No. 02 del 04 de noviembre de 2025 y expedidas el día 05 de noviembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 12 de noviembre de 2025.

TABLA 9 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
8	*05 DE NOVIEMBRE DE 2025*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	9-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	15/05/2026	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	15/11/2028	
6	*05 DE NOVIEMBRE DE 2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*49-40-101011266*	$715,612,064.58	31/12/2024	15/11/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Pólizas ampliadas según prorroga No. 01

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según prorroga No. 01 del 05 de noviembre de 2025 y expedidas el día 13 de noviembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 17 de diciembre de 2025.

TABLA 10 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
9	*13 DE NOVIEMBRE*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	30/06/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 17/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	30/06/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/12/2028	
7	*13 DE NOVIEMBRE*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-40-101011266	$715,612,064.58	30/12/2024	30/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 17/12/2025

Pólizas ampliadas según prorroga No. 02

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según prorroga No. 02 del 28 de diciembre de 2025 y expedidas el día 30 de diciembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 30 de diciembre de 2025.

TABLA 11 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
10	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	49-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	30/09/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	30/09/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	SI AMPARA 2 AÑOS		
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/03/2029	
8	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*49-40-10101126 6*	$715,612,064.58	31/12/2024	30/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/12/2025

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del presente informe no se han impuesto multas y sanciones al consorcio Rio Banadia.

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

TABLA 12 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolución 4877 de 2024" Por medio del cual la administración departamental ordena la adjudicación del contrato resultante del proceso de licitación pública N°LO-02-RE-001-2024 y su publicación en la página web"	*Celebración del contrato de obra 481 de 2024*	*LUZ LILIANA MERCHENA PINZON GERENTE DE CONTRATACIÓN JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA*
31/12/2024	ACTA DE INICIO	*SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CITADO CONTRATO*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA*

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
			JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
22/04/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN	*ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA NO. 431-2024*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
22/05/2025	PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION N°1*	*JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
20/06/2025	PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*PRORROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSION N°1*	*JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
21/07/2025	ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*ACTA DE REINICIO No.1 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024*	*JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
19/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	*ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
04/11/2025	ACTA DE REINICIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	*ACTA DE REINICIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
05/11/2025	PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	PRORROGA No. 01 *AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
28/12/2025	PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024)	*PRORROGA No. 02*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato

- Mediante Acto Administrativo de Prórroga N.º 01, de fecha 12 de noviembre de 2025, se autorizó la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra N.º 481 de 2024 y de interventoría N.º 473 de 2024, adicionando un término de cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo contractual inicial de dichos contratos.

- Posteriormente, mediante Acto Administrativo de Prórroga N.º 02, de fecha 28 de diciembre de 2025, se aprobó una nueva ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra N.º 481 de 2024 y de interventoría N.º 473 de 2024, adicionando un término de noventa (90) días calendario al plazo contractual inicial.

Con la incorporación de las prórrogas anteriormente descritas, se estableció como nueva fecha de terminación contractual el 27 de marzo de 2026 para los contratos mencionados. La aprobación de dichas prórrogas se fundamentó en la sustentación técnica presentada por la firma contratista de obra CONSORCIO RÍO BANADÍA, la cual fue evaluada y avalada mediante informe de justificación emitido por la interventoría externa CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN.

Los actos administrativos correspondientes fueron evaluados y aprobados por la entidad contratante, Gobernación de Arauca, a través del trámite adelantado ante la Unidad Ejecutora – Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, y elaborados por la Secretaría General de Contratación.

3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades

No se han presentado actas de mayores y menores cantidades durante el periodo del presente informe.

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han realizado las siguientes actas de comités técnicos.

TABLA 13 ACTAS DE COMITÉ

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
FEBRERO 2025			
14/02/2025	1	SE SOCIALIZÓ LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2025.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
25/02/2025	2	SE PRESENTARON LAS INQUIETUDES GENERADAS EN LA MESA TÉCNICA 001.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO), (ASISTIO DE MANERA REMOTA)
27/02/2025	3	SE LEVANTÓ UN ACTA EN LA CUAL LA SECRETARÍA DE GOBIERNO RECOMENDÓ MANTENERSE FIRMES EN LO ESTIPULADO EN LA MGA Y EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. EN ESTA SESIÓN SE CONCLUYÓ PROGRAMAR UNA NUEVA VISITA AL SITIO	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
		DE LA OBRA Y SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTES.	(COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
MARZO 2025			
20/03/2025	4	SE LLEVÓ A CABO LA MESA TÉCNICA 004 SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO BANADÍA. EL CONTRATISTA PRESENTÓ AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIENDO LAS CONDICIONES INICIALES SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO. SE ACORDÓ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN AJUSTADA A PLANEACIÓN EL 21 DE MARZO. COMO COMPROMISOS, SE ESTABLECIÓ: ACTA DE LA COMUNIDAD ASUMIENDO RESPONSABILIDADES, RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE PLANEACIÓN EL 25 DE MARZO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE OBRA. LA REUNIÓN FINALIZÓ A LAS 4:00 P.M.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
ABRIL 2025			
22/04/2025	5	SUSPENSION N°01	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
JULIO 2025			
22/07/2025	6	ACTA DE REINICIO N°01	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO)

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
AGOSTO 2025			
22/08/2025	7	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
SEMTIEMBRE 2025			
22/09/2025	MESA DE SEGUIMIENTO 01	REVISAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE AVANCE DEL PROYECTO	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
NOVIEMBRE 2025			
04/11/2025	01	COMITÉ INTERNO 01 EVALUACIÓN DEL TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA AL CTO. 481 DE 2024	*CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda)* *INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)*
18/11/2025	8	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
29/11/2025	02	COMITÉ INTERNO 02 SOCIALIZACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ANORMALES EN LA OBRA AL CTO. 481 DE 2024	*CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda)* *INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)*
DICIEMBRE 2025			
01/12/2025	*09*	*CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUICION DE CTO. 481 DE 2024 Y 473 DE 2024*	*Supervisor del contrato CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Equipo de profesionales de la secretaria de Gobierno z Seguridad Ciudadana Contratista CONSORCIO RIO BANADIA Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION – R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON Profesionales de apoyo de la secretaria de gobierno y seguridad ciudadana Secretaria de Gobierno y seguridad ciudadana NASSER ANTONIO CRUZ MATUS*
16/12/2025	*03*	*COMITÉ INTERNO ANALISIS PRELIMINAR DE UNA POSIBLLE SOLICITUD DE PRORROGA AL CTO. 481 DE 2024*	*Contratista CONSORCIO RIO BANADIA Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION – R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON Profesionales de apoyo*
ENERO 2026			
04/01/2026	*04*	*COMITÉ INTERNO EVALUACION DE AFECTACIONES EN LA OBRA POR CRECIENTE DEL 03 DE ENERO AL CTO. 481 DE 2024*	*CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda)* *INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)*
28/01/2026	*05*	*COMITÉ INTERNO EVALUACION DE AFECTACIONES EN LA*	*CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda)*

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
		OBRA POR CRECIENTE DEL 27 DE ENERO AL CTO. 481 DE 2024	*INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)*
FEBRERO 2026			
19/02/2026	*10*	*COMITÉ TECNICO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CTO 48 DE 2024 Y EVALUACION DE SUSPENSION AL CTO 481 DE 2024*	*Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO CONTRATISTA CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA INTERVENTORÍA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN PROFESIONALES DE APOYO De La Secretaría De Gobierno Y Seguridad Ciudadana*

Anexo 1 Actas De Comité Del Periodo Del Presente Informe

3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista.

TABLA 14 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO 2025			
14/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	VISITA DE INSPECCION PRELIMINAR
29/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
FEBRERO 2025			
05/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REPROGRAMACION DE OBRA
06/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ACEPTACION DE ANTICIPO

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
10/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	RESPUESTA A SOLICITUD DE DOCUMENTACION
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	COORDINADOR DE GESTION DE RIESGO	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO
25/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ESTADO DEL CONTRATO
26/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ANTICIPO
MARZO 2025			
05/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ACTIVIDADES
13/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	AJUSTE TÉCNICO DE OBRA
19/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REQUERIMIENTO DE COMITÉ TÉCNICO
20/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ANTICIPO
21/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INDICACIONES DE ACCIÓN FIDUCIARIA
ABRIL 2025			
05/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE ENERO CON LAS CORRECIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
09/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE FEBRERO Y MARZO CON LAS CORRECIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
JULIO 2025			
06/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE ABRIL 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
09/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE MARZO 2025.
20/06/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN.
08/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
23/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO.
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
AGOSTO 2025			
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
13/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACLARACIÓN ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.
19/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
SEPTIEMBRE 2025			
07/09/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME AGOSTO Y PLAN DE CONTIGENCIA
NOVIEMBRE 2025			
04/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATO No. 481 DE 2024
05/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMATIVO DE REINICIO DE OBRA

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
05/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN REINICIO No. 02
DICIEMBRE 2025			
11/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME AMBIENTAL
23/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 AL CTO. 481 DE 2024
29/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SEGUROS DEL ESTADO SA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE POLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 02
ENERO 2026			
13/01/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD APROBACION CAMBIO DE PROFESIONAL
22/01/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DE OBRA DE DICIEMBRE DE 2025
FEBRERO 2026			
06/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE EVALUACION TECNICA DE POSIBLE SUSPENSION AL CONTRATO No. 481 DE 2024
09/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DE OBRA DEL MES DE ENERO DE 2026
12/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA / SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SOLICITUD DE EVALUACION TECNICA DE POSIBLE SUSPENSION AL CONTRATO No. 481 DE 2024
19/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA / SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SOLICIUTD DE REPROGRAMACION / REALIZACION VIRTUAL DE COMITÉ TECNICO
23/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3
24/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA /	SUBSANACION DE LOS INFORMES DE OBRA # 8 Y 9

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
		INTERVENTORIA EXTERNA	
26/02/2026	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	AJUSTE DE OBSERVACIONES A SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3

TABLA 15 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO			
15/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INVITACION A LA SOCIALIZACION
28/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA INTERBENTORIA EXTERNA	NOTIFICACION CAMBIO R/L – RIO BANADIA
FEBRERO			
05/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES
12/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
12/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACION PARA EL PRIMER COMITÉ TECNICO
14/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACION DEL SEGUNDO COMITÉ TECNICO DEL 2025
25/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL TERCER COMITÉ DE OBRA
MARZO			
10/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
19/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL CUARTO COMITÉ TÉCNICO
27/03/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTOS TECNICOS
ABRIL 2025			
04/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	DEVOLUCION DE INFORMES 1 Y 2
07/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REQUERIMIENTOS DE INFORMES DEL MES DE MARZO
11/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTAS DE COMITÉ MES DE FEBRERO Y MARZO
21/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
21/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A INVITACIÓN DEL QUINTO COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 22/04/2025.
JULIO 2025			
21/05/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	AVANCE Y ESTADO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PERMISOS AMBIENTALES
02/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
03/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
08/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
19/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
21/07/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
22/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO
30/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA
AGOSTO 2025			
12/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA– CONTRATO DE OBRA 481 DEL 2024
19/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO DE OBRA PRESENCIAL
21/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
SEPTIEMBRE 2025			
16/09/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE MESA TECNICA DE SEQUIMIENTO
18/09/2025	COORDINADOR CDGRD-ARAUCA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN A MESA DE SEGUIMIENTO PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
26/09/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE SEGUIMIENTO DEL DNP – PROYECTO BPIN 2024005810056
NOVIEMBRE 2025			
05/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATO No. 481 DE 2024
13/11/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO
26/11/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE COMITÉ TECNICO PARA 1 DE DICIEMBRE
30/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE INFORME DE OBRA DE NOVIEMBRE

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
DICIEMBRE 2025			
31/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO SA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS
ENERO 2026			
02/01/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD INFORME DE AVANCE DE DICIEMBRE Y PÓLIZAS
16/01/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	APROBACION HOJA DE VIDA PSICÓLOGA
FEBRERO 2026			
03/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA
05/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE DE OBRA DE ENERO DE 2026
06/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA / SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO DE OBRA
13/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA / INTERVENTORIA EXTERNA	DEVOLUCION DE INFORME No. 8 Y 9 DEL CTO 481 DE 2024 Y CTO 473 DE 2024
14/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	OBSERVACIONES AL INFORME DE DICIEMBRE SEGÚN SUPERVISION
16/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA / INTERVENTORIA EXTERNA	CONVOCATORIA AL COMITÉ TECNICO PROGRAMADO PARA EL 18/02/2026
16/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA / INTERVENTORIA EXTERNA	AVISO DE NCUMPLIMIENTO EN EL ENVIO DE INFORMES MENSUALES DE EJECUCION DEL CTO 481 DE 2024 Y DEL CTO 473 DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
19/09/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA / INTERVENTORIA EXTERNA	REPROGRAMACION AL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 19/02/2026
24/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA / INTERVENTORIA EXTERNA	SUBSANACION Y REMISION DE INFORMES CORREGIDOS – NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025
25/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3

Anexo 2 Correspondencia Enviada Y Recibida En El Periodo Del Presente Informe.

3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra correspondiente al Contrato N.º 481 de 2024 será gestionada y actualizada de manera periódica por los residentes de obra e interventoría, siendo el **Ingeniero Residente de Obra Jhonnathan Alexis García Beltrán M.P. 54202-403896 NTS**, y el **Ingeniero Residente de Interventoría Juan Gabriel Hernández Marín, M.P. 54202-373584 NTS**, quienes se encargarán de registrar de forma detallada las actividades realizadas, los avances de obra, los problemas presentados y las incidencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución.

Para el presente informe, correspondiente al periodo del **01 al 28 de febrero de 2026**, el residente de interventoría será responsable de la supervisión y validación de los registros consignados en la bitácora, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y la normativa aplicable. La coordinación entre los equipos de obra e interventoría garantizará la correcta documentación y trazabilidad de la obra, permitiendo un seguimiento adecuado del desarrollo del proyecto y su cumplimiento conforme a los estándares establecidos.

Anexo 3 Bitácoras De Obra Del Periodo Del Presente Informe.

3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1. Socialización De La Obra.

El 18/01/2025, se realizó la socialización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno.
En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.
En la socialización de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, se recogió información relevante del acta de socialización de la obra. Durante esta reunión, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, permitiendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control del proyecto. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta en el ANEXO 9 del informe 1.

(Acta De Socialización reposa en el anexo 9 del informe 1))



Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024

3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

(Resolución de conformación de veeduría ciudadana reposa en el anexo 10 del informe 1)

TABLA 16 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	*OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.*	*1.115.722.421*	*3195035254*	*VOCERO*	*Bajo Banadia*
2	*WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA*	*96.185.880*	*3058818465*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*
3	*LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE*	*1.115.744.872*	*3022027500*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría

A la fecha del presente informe no se han suscrito ningún acta de reunión.

3.8.3.1. Acta de veeduría de inicio de obra.

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

(acta de inicio de veeduría reposa en el anexo 11 del informe 1)

3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

(exámenes de Ingreso y afiliaciones reposa en el anexo 12 del informe 5)

3.9.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.
A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista:

TABLA 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.

DATOS GENERALES										
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE REINICIO	ARL	DIAS LABORADOS	NUMERO DE PLANILLA
1	JAIR LEANDRO VILA SARABIA	1,091,659,018	Director de oobra	$8,000,000	14-2-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	246	36538678
2	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	80,109,920	Esp en hidraulica	$2,750,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
3	JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	88,215,089	esp en geotecnia	$2,750,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
4	JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	1,098,716,716	Ing residente I	$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
5	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	1,098,752,791	Ing residente II	$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
6	LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	1,094,283,275	Ing ambiental	$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
8	ANDREA ANABEL HERRERA DULCE	1,112,782,864	Profesional Social	$3,000,000	1/1/2026	___	___	POSITIVA	59	36538678
9	CAMILO ANDRES GARRIDO RIVERO	1,094,269,468	Hseq	$3,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
10	HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1,116,496,517	Contador publico	$1,500,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
11	FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA.	1,098,684,323	Inspector de Obra	$3,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
12	JESSICA LILIBETH OCHOA	1,098,658,689	Secretaria	$2,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678
13	JEISSON RENE VILLARREAL ROA	1,018,444,460	Representante Legal	$1,750,905	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	290	36538678

3.9.2. Personal Operativo De La Obra

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.
A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista.

TABLA 18 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.

DATOS GENERALES									
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SUELDO BASE APU	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FFECHA DE REINGRESO	DIAS LABORADOS	NUMERO DE PLANILLA
1	JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR	9,466,736	OFICIAL	$1,755,000	20-01-2025	19/09/2025	11/4/2025	270	36538678
2	LUIS FERNANDO TOLOZA ORTIZ	88,216,004	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678
3	HENRY PABON ANDRADE	88,033,595	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678
4	JESUS ANTONIO MONCADA CORONEL	1,125,760,100	AYUDANTE	$1,750,905	18/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	241	36538678
5	OSCAR ARLEY RAMON ZUÑIGA	1,115,726,704	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678
6	DERIAN GELVIS PEÑALOZA	1,148,703,169	AYUDANTE	$1,750,905	18/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	241	36538678
7	GIOVANNY JOSUE ALVARADO ALVARARADO	6426201 PPT	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678
8	ARMANDO RUIZ PARADA	1,115,723,321	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678

DATOS GENERALES									
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SUELDO BASE APU	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FFECHA DE REINGRESO	DIAS LABORADOS	NUMERO DE PLANILLA
9	CESAR AUGUSTO BOCOTA BOCOTA	1,052,498,551	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	116	36538678
10	CARLOS ORTEGA CONTRERAS	88,219,552	AYUDANTE	$1,750,905	27/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	227	36538678
11	EDUAR VERGEL CARVAJAL	1,007,336,381	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	90	36538678
12	GERSON ENRIQUE TORRES	1,007,191,035	AYUDANTE	$1,750,905	11/4/2025	____	____	90	36538678
13	JUNIOR DUVAN BECERRA VANEGAS	1,006,407,651	AYUDANTE	$1,750,905	1/12/2025	____	____	90	36538678
14	ORLAND YESID SALCEDO ANGARITA	1,006,409,139	AYUDANTE	$1,750,905	26/01/2026	____	____	34	36538678
15	GEIDELVER OSVALDO TORRES VELANDIA	1,007,325,481	AYUDANTE	$1,750,905	26/01/2026	____	____	34	36538678

Para los soportes sobre el personal remitirse al Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) presente en el actual informe

3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) entre las fechas comprendidas del 01 al 28 de Febrero de 2026.

Anexo 4 Nóminas De Pagos Del Periodo Del Presente Informe

3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1. Dotación Del Personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

TABLA 19 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN-CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO						
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
MASCARA						

La Interventoría realizó verificaciones periódicas en campo sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal vinculado a la obra, efectuando los respectivos llamados de atención y requerimientos cuando se evidenció el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

Durante el mes de febrero, y en cumplimiento de la normatividad laboral vigente, se efectuó la reposición de dotación al personal que superó los tres (3) meses continuos de vinculación en la ejecución del proyecto, garantizando así el suministro oportuno de prendas y elementos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades.

Asimismo, las actividades relacionadas con la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) al personal de obra, así como sus respectivos soportes documentales, se encuentran debidamente registradas y explicadas en el Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ilustración 3 Entrega De EPP





3.10.2. Señalización De La Obra

En la ejecución de los trabajos, se implementaron las señalizaciones requeridas para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

TABLA 20 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA- CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
AVISOS PREVENTIVOS	x		x			
AVISOS INFORMATIVOS	x		x			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.



Ilustración 4 Señalización De La Obra

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte de las medidas de señalización, se instaló la valla informativa en el acceso principal al área de intervención. Esta contiene la información general del contrato

(número, objeto, plazo y valor), así como los datos de la entidad contratante, contratista e interventoría, asegurando la visibilidad y transparencia hacia la comunidad.



COORDENADAS	
N	W
06°59'19.08"	71°46'49.42"

Ilustración 5 Valla Informativa

3.10.4 Accidentalidad En La Obra.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se registraron accidentes laborales en la obra. La supervisión permanente por parte del personal responsable de seguridad y salud en el trabajo, tanto del Contratista como de la Interventoría, contribuyó al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas. De igual manera, no se presentaron incidentes que involucraran a terceros dentro de las áreas de influencia del proyecto durante el periodo reportado

3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Anexo 5 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

3.11. PERMISOS Y LICENCIAS

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas, Los permisos obtenidos de ocupación de cauce, y concepción de aguas

La resolución de los permisos ambientales reposa en el anexo 2 del informe ambiental N° 5

3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos requeridos según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

(Hojas de vida de los equipos y documentación adicional reposa en el anexo 16 del informe 1 e informe 5)

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	FORD
Referencia:	F 600
Días en obra:	177
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 6 Equipo Tipo Volqueta 3

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	DODGE
Referencia:	D 600
Días en obra:	177
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 7 Equipo Tipo Volqueta 4

Tipo:	*VOLQUETA*
Marca:	*CHEVROLET*
Referencia:	*KODIAK*
Días en obra:	*208*
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	*MENSUAL*
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de operarios:	*IDONEO*



Ilustración 8 Equipo Tipo Volqueta 3

ipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	270
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 9 Equipo Tipo Retroexcavadora 1

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	KOMASUT
Referencia:	PC200
Días en obra:	177
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 10 Equipo Tipo Retroexcavadora 2

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D2
Días en obra:	90
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 11 Equipo Tipo Retroexcavadora 3

Tipo:	HORMIGONERA AUTOCARGABLE
Marca:	DIECI
Referencia:	L 3500
Días en obra:	88
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 12 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable

Tipo:	HORMIGONERA AUTOCARGABLE
Marca:	DIECI
Referencia:	L 3500
Días en obra:	31
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 13 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable 2

Tipo:	BOMBA ESTACIONARIA DE HORMIGON
Marca:	CIFA
Referencia:	PC 506/309
Días en obra:	88
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 14 Equipo Tipo Bomba Estacionaria De Hormigón

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control permanente a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados dispuestos por el contratista para la ejecución de las actividades en obra, verificando su disponibilidad, estado operativo y correcta utilización conforme a las necesidades del proyecto. Así mismo, se constató que los equipos cuentan con las pólizas y seguros correspondientes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable, garantizando la cobertura de riesgos asociados a su operación y contribuyendo al desarrollo seguro y continuo de las actividades constructivas.

(Contratos De Equipos Utilizados Reposa en el anexo 17 del informe 1)

TABLA 21 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DEL 2024

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 11				
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	x				NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	x				NINGUNA

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO RÍO BANADÍA establece el alcance técnico del proyecto y contempla la ejecución de un conjunto de actividades orientadas a la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y la prevención de inundaciones en el río Banadía, las cuales se desarrollan conforme a los lineamientos contractuales, las especificaciones técnicas aprobadas y el cronograma de ejecución vigente.

TABLA 22 PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	**$ 14.307.241.291,66**
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	**$ 5.000.000,00**
				TOTAL, OBRA FÍSICA	**$ 14.312.241.291,66**

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo correspondiente al presente informe de obra, comprendido entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026, se desarrollaron diversas actividades constructivas en el marco de la ejecución del contrato, las cuales permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas físicas programadas para el proyecto. Durante este intervalo se realizaron las labores previstas conforme a la planificación de obra, bajo la supervisión técnica correspondiente y en concordancia con las especificaciones establecidas en los documentos contractuales. En este sentido, a continuación, se presentan las cantidades de obra efectivamente ejecutadas para cada uno de los ítems contemplados en el contrato, las cuales han sido verificadas en campo y registradas de acuerdo con los procedimientos de control y seguimiento establecidos para la ejecución del proyecto.

Estas cantidades reflejan el avance físico alcanzado durante el periodo reportado y constituyen el soporte técnico para la medición y control del progreso de las actividades desarrolladas en obra.

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA								
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16,298.68	$ 19,239.00	$ 313,570,304.52	0.00	$ -	14268.70	$ 274,515,519.30
1.2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16,298.68	$ 23,478.00	$ 382,660,409.04	0.00	$ -	14268.70	$ 335,000,538.60
1.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25,673.47	$ 127,588.00	$ 3,275,626,690.36	0.00	$ -	19695.35	$ 2,512,890,315.80
1.4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91,742.40	$ 19,172.00	$ 1,758,885,292.80	0.00	$ -	70380.00	$ 1,349,325,360.00
1.5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10,858.40	$ 23,242.00	$ 252,370,932.80	0.00	$ -	8330.00	$ 193,605,860.00
1.6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20,420.44	$ 17,337.00	$ 354,029,168.28	0.00	$ -	15665.50	$ 271,592,773.50
1.7	MANEJO DE AGUAS	MES	6.00	$ 4,293,354.00	$ 25,760,124.00	0.00	$ -	6.00	$ 25,760,124.00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19,944.00	$ 127,609.00	$ 2,545,033,896.00	2,700.00	$ 344,544,300.00	14400.00	$ 1,837,569,600.00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3,722.88	$ 940,227.00	$ 3,500,352,293.76	0.00	$ -	2184.00	$ 2,053,455,768.00
1.10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1,108.00	$ 249,909.00	$ 276,899,172.00	0.00	$ -	850.00	$ 212,422,650.00
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13,674.94	$ 118,615.00	$ 1,622,053,008.10	0.00	$ -	8022.30	$ 951,565,114.50
	SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)				$ 14,307,241,291.66		$ 344,544,300.00		$ 10,017,703,623.70
	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA				$ 5,000,000.00		$ 250,000.00		$ 4,658,411.00
	TOTAL OBRA FÍSICA				$ 14,312,241,291.66		$ 344,794,300.00		$ 10,022,362,034.70


CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

4.3. AVANCE DE LA OBRA

4.3.1. Avance Físico De La Obra

A la fecha del presente informe comprendido entre el 01 al 28 de Febrero del 2026, el avance físico acumulado del proyecto es del **70.03%,** y el avance del presente mes de del **2.41%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto.

Ilustración 15 grafica avance de obra



4.4. SEGUIMIENTO MENSUAL AL CORONOGRAMA DE OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general; A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

TABLA 23 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO NO. 481 DE 2024

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 1	31-12-2024 AL 05-01-2025	0.12%	0.12%	0.00%	0.00%
	SEM 2	06-01-2025 AL 12-01-2025	0.12%	0.24%	0.00%	0.00%
			0.12%	0.36%	0.00%	0.00%

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 3	13-01-2025 AL 19-01-2025				
	SEM 4	20-01-2025 AL 26-01-2025	0.12%	0.48%	0.59%	0.59%
	SEM 5	27-01-2025 AL 31-01-2025	0.12%	0.60%	0.59%	1.18%
	SEM 6	01-02-2025 AL 29-02-2025	0.36%	0.96%	0.34%	1.52%
	SEM 7	10-02-2025 AL 16-02-2025	0.35%	1.31%	0.35%	1.87%
	SEM 8	17-02-2025 AL 23-02-2025	0.36%	1.67%	0.35%	2.22%
	SEM 9	24-02-2025 AL 28-02-2025	0.35%	2.02%	0.34%	2.56%
	SEM 10	01-03-2025 AL 09-03-2025	2.06%	4.08%	0.64%	3.20%
	SEM 11	10-03-2025 AL 16-03-2026	2.04%	6.12%	0.63%	3.83%
	SEM 12	17-03-2025 AL 23-03-2025	2.08%	8.20%	0.64%	4.47%
	SEM 13	24-03-2025 AL 31-03-2025	2.09%	10.29%	0.64%	5.11%
	SEM 14	01-04-2025 AL 06-04-2025	2.08%	12.37%	0.08%	5.19%
	SEM 15	07-04-2025 AL 13-04-2025	1.85%	14.22%	0.08%	5.27%
	SEM 16	14-04-2025 AL 20-04-2025	1.89%	16.11%	0.09%	5.36%
	SEM 17	21-04-2025 AL 22-04-2025	1.96%	18.07%	0.08%	5.44%
	SEM 18	21-07-2025 AL 27-07-2025	3.01%	21.08%	9.52%	14.96%
	SEM 19	28-07-2025 AL 31-07-2025	3.02%	24.10%	5.43%	20.39%
			3.01%	27.11%	3.83%	24.22%

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 20	01-08-2025 AL 10-08-2025				
	SEM 21	11-08-2025 AL 17-08-2025	3.02%	30.13%	3.84%	28.06%
	SEM 22	18-08-2025 AL 24-08-2025	1.58%	31.71%	3.83%	31.89%
	SEM 23	25-08-2025 AL 31-08-2025	1.52%	33.23%	3.83%	35.72%
	SEM 24	01-09-2025 AL 07-09-2025	1.58%	34.81%	0.14%	35.86%
	SEM 25	08-09-2025 AL 14-09-2025	1.58%	36.39%	0.16%	36.02%
	SEM 26	15-09-2025 AL 19-09-2025	1.57%	37.96%	0.15%	36.17%
	SEM 27	04-11-2025 AL 09-11-2025	1.42%	39.38%	3.69%	39.86%
	SEM 28	10-11-2025 AL 16-11-2025	1.62%	41.00%	3.65%	43.51%
	SEM 29	17-11-2025 AL 23-11-2025	1.85%	42.85%	3.55%	47.06%
	SEM 30	24-11-2025 AL 30-11-2025	1.50%	44.35%	3.60%	50.66%
	SEM 31	01-12-2025 AL 07-12-2025	2.66%	47.01%	1.92%	52.58%
	SEM 32	08-12-2025 AL 14-12-2025	1.47%	48.48%	2.05%	54.63%
	SEM 33	15-12-2025 AL 21-12-2025	1.43%	49.91%	1.58%	56.21%
	SEM 34	22-12-2025 AL 28-12-2025	2.52%	52.43%	2.16%	58.37%
	SEM 35	29-12-2025 AL 04-01-2026	2.01%	54.44%	1.99%	60.36%
	SEM 36	05/12/2026 AL 11-01-2026	4.28%	58.72%	2.23%	62.59%
			4.63%	63.35%	2.26%	64.85%

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 37	12-01-2026 AL 18-01-2026				
	SEM 38	19-01-2026 AL 25-01-2026	3.40%	66.75%	1.75%	66.60%
	SEM 39	26-01-2026 AL 01-02-2026	4.47%	71.22%	1.02%	67.62%
	SEM 40	02-02-2026 AL 08-02-2026	4.77%	75.99%	0.38%	68.00%
	SEM 41	09-02-2026 AL 15-02-2026	4.11%	80.10%	0.62%	68.62%
	SEM 42	16-02-2026 AL 22-02-2026	3.97%	84.07%	0.63%	69.25%
CORTE DE INFORME	SEM 43	23-02-2026 AL 01-03-2026	3.68%	87.75%	0.78%	70.03%

4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante el mes de febrero se ejecutó la reconstrucción de aproximadamente doscientos metros lineales (**200ml**) de Jarillón, intervención que se hizo necesaria como consecuencia directa de los eventos de altas crecientes registrados los días **3 y 27 de enero**, los cuales generaron afectaciones significativas en el cuerpo del Jarillón y en el sistema de protección previamente instalado.

Como resultado de dichas crecientes, se presentó pérdida de sección en el Jarillón en el tramo intervenido, así como la afectación y arrastre de material especializado (entre ellos flexocreto y bolsacreto) que se encontraba debidamente dispuesto y preparado para su correspondiente proceso de vaciado de mortero, conforme a la programación de obra establecida. La dinámica hidráulica extraordinaria del río durante estos eventos superó las condiciones normales de trabajo previstas para la etapa constructiva en ejecución.

Previo al inicio de las actividades de reconstrucción, se realizaron los respectivos comités técnicos con la Dirección de Obra y la Interventoría, en los cuales se evaluó el alcance de la afectación, se definieron las acciones a seguir y se organizó la logística requerida para atender de manera prioritaria el tramo comprometido. En el marco de esta planificación, se dispuso la incorporación de equipos adecuados para movimiento, conformación y compactación de material, así como la reorganización de frentes de trabajo, concentrando una parte sustancial de los esfuerzos operativos del mes en esta actividad.

El proceso constructivo inició con el retiro controlado del material inestable y la adecuación de la superficie de fundación, garantizando condiciones óptimas para la restitución estructural del Jarillón. Posteriormente, se procedió con la reconstrucción del Jarillón mediante el suministro, extendido y compactación de material seleccionado en capas sucesivas, controlando permanentemente espesores, humedad y geometría, con el fin de asegurar la estabilidad y continuidad estructural del sistema de contención longitudinal.

De manera paralela, se verificaron las cotas de diseño, el ancho de corona y la conformación del talud, restituyendo la sección tipo establecida para la estructura. Estas actividades se ejecutaron bajo supervisión técnica permanente, priorizando la calidad del proceso constructivo y la estabilidad del conjunto.

La intervención realizada permitió restablecer la integridad del Jarillón en el tramo afectado, garantizando nuevamente su función como elemento de protección hidráulica y reduciendo el riesgo para las comunidades adyacentes, considerando el carácter crítico que esta infraestructura representa dentro del sistema de mitigación frente a eventos de creciente del río.









CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534



Ilustración 16 Registro Fotográfico Reconstrucción De Jarillón Afectado

4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO

El ítem de suministro e instalación de Flexocreto corresponde a la provisión y colocación de mantas flexibles de concreto prefabricado utilizadas como sistema de protección hidráulica en jarillones, taludes y orillas de río. Estas estructuras permiten mitigar procesos de erosión y socavación, garantizando la estabilidad de la obra.
La actividad incluye el transporte del material, la preparación de la superficie, la colocación de geotextil filtrante cuando es requerido, la instalación de los paños de Flexocreto con sus respectivos anclajes y la verificación de la correcta adaptación al terreno. Su unidad de medida se expresa en metros cuadrados (m²) de área instalada.

Materiales Utilizados: Flexocreto 12000, Mortero 1:5
Equipos Y Maquinaria: Mezcladora
Personal: Ayudantes Y Oficial

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE FLEXOCRETO		
ITEM: 1.8		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	19.944,00	CANTIDAD ACUMULADA:	14.400,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.700,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	5.544,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	72.20%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	27.80%



Ilustración 17 Suministro E Instalación De Flexocreto

4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades de **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO";** se implementaron procedimientos de control de calidad con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcta ejecución de los trabajos.

Se verificó de manera permanente que la maquinaria empleada (mezcladoras, bomba de concreto, carmix, volquetas) se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento, y que la instalación del flexocreto se realizara conforme a los planos y a las especificaciones técnicas establecidas.

Asimismo, se efectuó la instalación de BOLSACRETOS, bajo la supervisión de la interventoría, la cual validó que los procedimientos de instalación cumplieran con los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones del terreno no representaran riesgos para la estabilidad de la obra, garantizando un manejo adecuado de las aguas pluviales con el propósito de mitigar procesos de erosión y posibles desbordamientos.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Hasta la fecha del presente informe, se ha tramitado el plan de manejo del anticipo con la entidad contratante de la siguiente manera.

TABLA 24 MANEJO DE ANTICIPO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA NIT:901.902.273-3
CONTRATO DE OBRA N°	481 DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NIT. 901.901.368-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	473 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.312.241.291,66
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40%

VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.724.896.516,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	MATERIALES E INSUMOS	$ 3.721.182.735,00	65,00%
2	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 300.000.000,66	5,24%
3	TRANSPORTE	$ 1.302.971.025,00	22,76%
4	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 400.742.756,00	7,00%
TOTAL		**$ 5.724.896.516,66**	**100%**

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

Nombre producto	ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA 6449 FIDEICOMISO ANTICIPO RIO BANADIA
NIT:	805012921
Tipo producto	AHORROS
No. producto	04000010797
Fecha apertura	18/03/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	40 - CENTRO 93

5.2. AVANCE FINANCIERO

El avance financiero del Contrato N.° 481 de 2024 corresponde al **53.11%** que comprende el anticipo del 2 de abril de 2025 y el pago de una (1) acta parcial de obra del 8 de diciembre del 2025, la cual refleja el estado actual de la ejecución del proyecto en términos de facturación. La ejecución financiera registrada hasta la fecha se relaciona con las actividades desarrolladas durante la obra y presenta correspondencia con el avance físico alcanzado, de acuerdo con la programación establecida. Asimismo, dicho avance financiero ha sido tramitado conforme a los procedimientos contractuales vigentes y cuenta con la aprobación de la interventoría, constituyéndose en un referente para el seguimiento y control financiero del proyecto durante su ejecución.

VALOR DEL CONTRATO	$14,312,241,291.66
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	$5,724,896,516.66
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 (53.11%)	$7,600,653,213.00
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No. 1	$4,560,391,927.98
VALOR POR COBRAR (46.89%)	$6,711,588,078.66




Ilustración 18 Avance financiero de la obra

6. ASPECTOS AMBIENTALES

6.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Los permisos obtenidos corresponden a:

- **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos:** Se cuenta con la autorización correspondiente para intervenir y hacer uso de los cauces, playas y lechos de cuerpos de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, cumpliendo con las disposiciones técnicas y ambientales exigidas por la entidad competente.

- **Concesión de aguas superficiales:** Se cuenta con el derecho de uso y aprovechamiento de aguas provenientes de fuentes superficiales, conforme a la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente.

6.2. SEGUIMIENTO AL PMA

El documento PMA que hace parte integral del proyecto, que reposa en el anexo 19 del informe 1, y el informe detallado con cada uno de los soportes, se presenta en el **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PMA/PAGA**, de acuerdo al documento ambiental entregado por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

(Documento PAGA reposa en el anexo 19 del informe 1)

Anexo 6 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA

6.3. IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PMA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

TABLA 25 PRESUPUESTO DE LA MITIGACIÓN O CONTROL AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024.

1	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS					
1	Realizar siembra de especies nativas (tamaño mínimo de 70cm)	Plántula	250	$16,590	$4,147,423
2	Servicio de monitoreo a las	Und.	1	$852,577	$ 852,577

	acciones implementadas				
COSTO TOTAL					**$5,000,000**

Nota: "Durante el mes de diciembre se avanzó en la consolidación del proceso de revegetalización con especies nativas (samán y bucare). Las observaciones realizadas permitieron evidenciar que los ejemplares presentan un desarrollo estable, mostrando buena adaptación a las condiciones locales y resistencia frente a las variaciones climáticas del periodo. Las actividades se enfocaron en labores de inspección, registro del crecimiento y mantenimiento básico, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso de establecimiento de la cobertura vegetal.



Ilustración 19 Sequimiento de la planta

7. CONCLUSIONES

- Con corte al **28 de febrero de 2026**, el Contrato de Obra N.° 481 de 2024 presenta un **avance físico acumulado** del **70,03%,** con un **avance mensual** del **2,41%,** correspondiente principalmente a actividades de reconstrucción y recuperación de estructuras previamente ejecutadas.

- Durante el periodo reportado, se ejecutó la **reconstrucción integral de 200 metros lineales de Jarillón** que resultaron estructuralmente comprometidos por las crecientes extraordinarias ocurridas en el mes de enero. Las actividades incluyeron retiro de material inestable, reconformación total de la sección, suministro y colocación de material seleccionado, conformación de taludes, compactación por capas y restitución de los elementos de protección superficial, restableciendo completamente la sección típica de diseño y las condiciones de estabilidad hidráulica y geotécnica previstas en el proyecto.

- El comportamiento hidrológico reciente del Río Banadía evidenció altos caudales y variaciones súbitas en el nivel del agua, generando procesos de erosión superficial y afectaciones puntuales en los taludes conformados, lo cual obligó a priorizar actividades correctivas sobre nuevos frentes de obra.

- Durante el mes de febrero los esfuerzos operativos y recursos del proyecto se concentraron en la reconstrucción integral del Jarillón afectado, priorizando la restitución de su capacidad estructural e hidráulica, con el fin de mitigar riesgos de nuevas afectaciones sobre la estructura y reducir la exposición de las zonas pobladas aledañas ante eventuales incrementos del nivel del Río Banadía. Estas intervenciones permitieron restablecer las condiciones de protección previstas en el diseño y asegurar la continuidad funcional del sistema de defensa ribereña.

- La ejecución financiera registrada refleja el estado actual de los pagos tramitados dentro del marco contractual, los cuales se han desarrollado conforme a los procedimientos establecidos y con la debida aprobación de la interventoría. A la fecha del presente informe, se evidencia un **avance financiero del 53,11%** del valor contractual ejecutado y pagado, quedando **pendiente por ejecutar y tramitar el 46,89%,** correspondiente a las actividades aún por desarrollar, evaluar y aprobar.

Se desarrollan para el presente mes las siguientes actividades:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO

8. ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Actas De Comité Del Periodo Del Presente Informe..... 24
Anexo 2 Correspondencia Enviada Y Recibida En El Periodo Del Presente Informe..... 32
Anexo 3 Bitácoras De Obra Del Periodo Del Presente Informe. 32
Anexo 4 Nóminas De Pagos Del Periodo Del Presente Informe 36
Anexo 5 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)..... 40
Anexo 6 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA 57

Elaboró:

JHONNATAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Ingeniero Residente De Obra
M.P. 54202-403896 NTS

Revisó:

JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director De Obra

Aprobó:

JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L Consorcio Rio Banadia

ANEXO 1 COMITES REALIZADOS

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

MESA TÉCNICA 010

Fecha: 19 de febrero del 2026
Hora: 4:00 pm
Lugar: Sala de juntas de la secretaría de gobierno departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Inicio por parte del supervisor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO.*
3. *Solicitud de posible suspensión del CTO 481-2024 y CTO 473-2024: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.*
4. Proposiciones, varios
5. Conclusiones y cierre.

participantes:

1. Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
2. CONTRATISTA CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
3. INTERVENTORÍA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
4. PROFESIONALES DE APOYO De La Secretaría De Gobierno Y Seguridad Ciudadana

Muy buenos días para todos, gracias por su asistencia y puntualidad. Yo, CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO con función de Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025 y en representación del Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, doy inicio a la mesa técnica Número 010 con respecto la solicitud realizada por la Firma Contratista de Interventoría.

Contratista: sí, desde la obra manifestamos la intención de suspender actividades debido a la persistente problemática de niveles de agua, ya que no se ha logrado avanzar, es por ello, que solicitamos suspender con base a los boletines del IDEAM en donde se evidencian incremento de lluvias, además de ello nuestro proveedor de flexocreto no cuenta con disponibilidad de stock en este momento para poder superar la pérdida de material que tuvimos durante las crecientes anteriores.

Interventoría: buenos días para todos nosotros como interventoría estamos analizando las posibilidades de la suspensión y buscamos lograr la terminación con éxito las actividades como anteriormente lo hemos manifestado.

Secretaría de Gobierno Departamental: Como primer punto, en ese orden de ideas, es importante enfatizar que dicha solicitud de suspensión debe tener la debida justificación que le corresponda, justificación que debe ser verificada y avalada por la Firma Contratista de Interventoría. Por otro lado, dentro de nuestra misionalidad, como Supervisión, realizaremos una visita de inspección para verificar el estado de la obra y así mismo garantizar el avance óptimo de las actividades, y seguimos dispuestos a hacer acompañamiento y verificación a las acciones y disposiciones que desde la Interventoría se pueda evaluar y determinar, También es importante recordar que nos quedan poco tiempo para finalizar los términos contractuales requerimos mucho compromiso con hacer llegar los informes de avance.

Para concluir concordamos en trabajar de manera conjunta para agilizar los trámites pertinentes.

Y cómo compromisos tenemos

1. Se presentará a esta secretaria los informes corregidos según lo acordado es esta reunión por parte del contratista de obra e interventoría.
2. La Supervisión realizará una visita de campo a la obra el día 21 de febrero para verificación del estado de la obra.

Siendo las 6:00 pm damos por finalizada esta reunión, muchas gracias por haber asistido

Se da por finalizada esta mesa técnica

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA VIRTUAL PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

Marca temporal	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE TELÉFONO
2/19/2026 16:25:40	Cesar Sierra Sierra	17529401	Gestión de Riesgo	Profesional apoyo	cesar cesarsierra34@hotmail.com	3132843613
2/19/2026 16:26:02	JHOJAN HUXLEY QUINTERO CASTRO	1006408178	CONSORCIO RIO BANADIA	INGENIERO AUXILAR RESIDENTE	jhojanhux151617@gmail.com	3102914290
2/19/2026 16:27:28	Yesika Carolina Reina Hurtado	1116794689	Gobernación de Arauca	Tecnico	caro.dajhet@gmail.com	3168818412
2/19/2026 16:34:30	Santiago Díaz Riay	1020751517	Gobernación de Arauca, Sec Gobierno.	Secretario de Gobierno.	Gobierno@arauca.gov.co	3166948110
2/19/2026 16:38:58	Carlos Hernandez	1094265163	Consorcio Inter Obras de Protección (Interventoría)	Ing civil	interobrasdeproteccion1@gmail.com	3133457439
2/19/2026 16:39:06	MAYERLLY MARTINEZ PRADA	1018425438	Gobernacion de Arauca	Profesional especializado	Maye_mp0517@hotmail.com	3108769617
2/19/2026 16:54:13	Eddie Yovanny Millan	79753022	Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana	Profesional de apoyo	eddiemillan2015@gmail.com	3124036452
2/19/2026 17:01:28	LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	1094283275	CONSORCIO RIO BANADIA	ING AMBIENTAL	inglauraolaya@gmail.com	3224678395
2/19/2026 17:32:25	JAIRO BARRAGAN	80109920	CONSORCIO BANADIAS	ESPECIALISTA	ingenierobarragan@gmail.com	3142667628
2/19/2026 17:33:03	Jeisson René villarreal roa	1018444460	Contratista	Representante legal	jeissonvillarreal.ias@gmail.com	3202395534
2/19/2026 17:35:53	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	1116789927	GOBERNACION DE ARAUCA	SUPERVISOR CTO 473-2024	CMURILLO@ARAUCA.GOV.CO	3148898656

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

ANEXO 2
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Gmail **Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>**

Solicitud de comité técnico de obra

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 3 de febrero de 2026 a las 18:15
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>, cmurillo@arauca.gov.co

Asunto: Solicitud comité técnico de obra presencial

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos convocar a comité técnico de obra en donde se socialice el avance y estado de la obra teniendo en cuenta las condiciones de lluvias presentadas en el municipio de Saravena.

Extendemos la invitación para la realización del comité técnico presencial para el día **miércoles 04 de febrero del año en curso a las 08:00 am en el sitio de ejecución de las actividades de obra del contrato de obra 481 de 2024.**

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

OFICIO COMITE 04-02-2026.pdf
103K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Solicitud de informe de avance de obra correspondiente al mes de enero de 2026

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 5 de febrero de 2026 a las 9:43
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Respetuoso saludo,
En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos solicitar el informe de avance de obra correspondiente al mes de enero de 2026 con sus respectivos anexos.

OFC SOLCITUD DE INF DE OBRA 10.pdf
105K

Gmail **Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>**

Remisión de oficio y comités internos – Evaluación posible suspensión Contrato N.° 481 de 2024

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 6 de febrero de 2026 a las 17:27
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el **oficio mediante el cual se solicita la evaluación técnica para una posible suspensión del Contrato N.° 481 de 2024**, en atención a las afectaciones generadas por las crecientes del río Banadía ocurridas los días **03 y 27 de enero de 2026**.

Así mismo, se anexan los **comités internos de evaluación técnica** realizados por el contratista, en los cuales se documentan las condiciones observadas en campo, las limitaciones operativas presentadas y las afectaciones derivadas de los eventos hidrometeorológicos, junto con el respectivo registro fotográfico como soporte.

Con el fin de analizar de manera conjunta las condiciones actuales de la obra y adelantar la evaluación técnica y administrativa correspondiente, **se propone la realización de un comité técnico el día martes 10 de enero de 2026**, en la fecha y modalidad que se consideren pertinentes por parte de la Interventoría y la Entidad Contratante.

Agradecemos su revisión y acompañamiento técnico frente a la situación expuesta, quedando atentos a cualquier observación adicional o a la confirmación y programación del comité propuesto.

Cordialmente,

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L CONSORCIO RIO BANADIA

SOLICITUD DE COMITE PARA EVALUAR POSIBLE SUSPENSION .pdf
8484K

Gmail **Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>**

Solicitud de comité técnico de obra

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 6 de febrero de 2026 a las 17:56
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>, cmurillo@arauca.gov.co

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, en atención a oficio del 06 de febrero del presente año, por parte de la firma contratista de obra CONSORCIO RIO BANADIA se solicita y extendemos la realización de comité técnico de obra presencial para el día **martes 10 de febrero a las 10:00 am en instalaciones de la sala de junta de la secretaría de Gobierno Departamental**, con el fin de atender y analizar las afectaciones en la obra debido a las crecientes súbitas presentadas en el mes de enero. De esta forma proceder con las conclusiones y recomendaciones necesarias, que nos permitan dar oportuno cumplimiento del objeto y alcance del proyecto.

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

2 adjuntos

OFICIO COMITE 10-02-2026.pdf
104K

SOLICITUD DE COMITE PARA EVALUAR UNA POSIBLE SUSPENSION.pdf
8484K

Gmail **Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>**

INFORME DE OBRA DEL MES DE ENERO DE 2026

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 9 de febrero de 2026 a las 20:53
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo.

Me permito remitir el **INFORME DE OBRA DEL MES DE ENERO DE 2026** del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÒN PARA LA REDUCCIÒN DEL RIESGO Y PREVENCIÒN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Agradezco su atención y quedo atento

10. INFORME DE OBRA ENERO DEl 2026.pdf

a cualquier observación.

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L CONSORCIO RIO BANADIA

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Remisión de oficio y comités internos – Evaluación posible suspensión Contrato N.° 481 de 2024

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 12 de febrero de 2026 a las 21:55
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>, cmurillo@arauca.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el **oficio mediante el cual se solicita la evaluación técnica para una posible suspensión del Contrato N.° 481 de 2024**, en atención a las afectaciones generadas por las crecientes del río Banadía ocurridas los días **03 y 27 de enero de 2026**.

Así mismo, se anexan los **comités internos de evaluación técnica** realizados por el contratista, en los cuales se documentan las condiciones observadas en campo, las limitaciones operativas presentadas y las afectaciones derivadas de los eventos hidrometeorológicos, junto con el respectivo registro fotográfico como soporte.

Con el fin de analizar de manera conjunta las condiciones actuales de la obra y adelantar la evaluación técnica y administrativa correspondiente, **se propone la realización de un comité técnico el día lunes 16 de febrero de 2026**, en la fecha y modalidad que se consideren pertinentes por las partes.

Agradecemos su revisión y acompañamiento técnico frente a la situación expuesta, quedando atentos a cualquier observación adicional o a la confirmación y programación del comité propuesto.

Cordialmente,

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L CONSORCIO RIO BANADIA

SOLICITUD DE COMITE PARA EVALUAR UNA POSIBLE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024.pdf
8713K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Devolución de informe No 8 del mes de noviembre y No 9 del mes de diciembre del contrato referencia según código de radicado 2026021038-1 del 2026-02-09

Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co> 13 de febrero de 2026 a las 10:20
Para: interobrasdeproteccion1@gmail.com
Cc: consorcioriobanadia@gmail.com, Secretaría Gobierno Departamental Arauca <gobierno@arauca.gov.co>, Comite Departamental Arauca <cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co>

Arauca, 12 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca - Arauca

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Devolución de informe No 8 del mes de noviembre y No 9 del mes de diciembre del contrato referencia según código de radicado 2026021038-1 del 2026-02-09

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacerle la devolución del informe 8 y 9 de interventoría para avance de obra correspondientes al mes de noviembre y diciembre del contrato No 473 del 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Tener en cuenta observaciones realizadas para ser como:

Informe de actividades No 8

- Arreglar portada (observaciones hechas a lápiz).
- En la introducción cambiar la fecha del presente informe ya que habla del mes de diciembre y el informe es del mes de noviembre
- El avance financiero no puede ser igual al físico (50.66%) y el correcto es 53,11%
- En la descripción general tener en cuenta la organización del cuerpo del informe y tener en cuenta los encabezados de las tablas queden con las tablas y no la tabla en una pagina y la tabla en el otro

- En la ficha técnica del contrato de obra 481/2024 se debe escribir en los anexos el orden cronológico según su elaboración
- En las partes de las pólizas donde se encuentran sus anexos con sus aprobaciones
- En la tabla No 9 faltan más actos administrativos
- En la parte de la correspondencia falta más documentación
- Revisar bitácora que hay incoherencias
- En el personal de obra en el personal operativo se debe anexar afiliaciones de riesgo, caja de compensación, pensión
- Hay nombres que no coinciden con la planilla
- En la dotación del personal verificar las fechas de entrega
- Las fotos de señalización se deben cambiar ya que se repiten, lo mismo de entrega de dotación
- Revisar tabla de cantidades realizadas para el informe 8
- La tabla de porcentaje debe tener el consecutivo desde el inicio
- En las actividades revisar el porcentaje ejecutado cantidades por ejecutar, etc…
- En el seguimiento del PMA revisar fotografías
- Falta colocar firmas en original

Informe de actividades No 9

- En la ficha técnica del contrato de obra en la nueva fecha de terminación según prorroga No 2 no es el 26 si no el 27 de marzo
- En las pólizas no se evidencia su aprobación
- En los actos administrativos faltan mas actos administrativos y completar sus suscritas por, así como está el 19/09/2025
- En la correspondencia enviada y recibida se debe colocar de que periodo se hace referencia
- En el anexo colocar el periodo que corresponde de enviados y recibidos
- Revisar la bitácora revisar, 8/12, 25/12 … mejorar presentación como en los objetos
- La resolución de veeduría en que anexo se encuentra de cual periodo
- Las planillas de seguridad social están cortadas incompletas
- Organizar la numeración de los ítems
- En la tabla de personal los nombres no corresponden a la planilla
- En el ítem pagos salariales y liquidación personal, no es viable mencionar contrato verbal
- Cambiar fotos de señalización donde se encuentra la señalización
- La tabla de porcentaje debe tener el consecutivo desde el inicio
- En las actividades revisar el porcentaje ejecutado cantidades por ejecutar, etc…
- En el seguimiento del PMA revisar fotografías
- Falta colocar firmas en original
- Colocar información del avance financiero.
- El porcentaje no corresponde es 53,11
- En las conclusiones se debe también mencionar el que medidas se han tomado para las adversidades

Cordialmente,

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Proyectó: Ing. Juan Sebastian Ayala Imbett
Apoyo a la Supervisión al CTO 481-2024

--
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Coordinador CDGRD-Arauca
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
☎ *320 2407293*
✉ *cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co.*
✉ *cmurillo@arauca.gov.co.*

Palacio Departamental 2° Piso
Arauca - Arauca

OBSERVACIONES Y DEVOLUCION DE INFORME No 8 y 9.pdf
163K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

OBSERVACIONES AL INFORME DE DICIEMBRE SEGUN SUPERVISION

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

14 de febrero de 2026 a las 16:58

Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Buenas tardes cordial saludo;
Me permito remitir observaciones a los informes de Noviembre y Diciembre de 2025, según el supervisor del contrato, es de gran importancia atenderlas a la mayor brevedad posible asi mismo se insta a que estas sean tenidas en cuenta para los informes posteriores, de igual forma de acuerdo a la solicitud presentada para comité técnico de obra, se está a la espera de la disponibilidad del Secretario de Gobierno Departamental para agendar dicha reunión.

2 adjuntos

OBSERVACIONES Y DEVOLUCION DE INFORME No 8 y 9.pdf
163K

9. INFORME DICIEMBRE 01-31 (1).docx
8215K

Gmail **Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>**

CONVOCATORIA AL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 18/02/2026.

1 mensaje

Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co> 16 de febrero de 2026 a las 12:53
Para: interobrasdeproteccion1@gmail.com
Cc: Secretaría Gobierno Departamental Arauca <gobierno@arauca.gov.co>, Comite Departamental Arauca <cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co>, consorcioriobanadia@gmail.com

Arauca, 16 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca - Arauca

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Convocatoria al Comité Técnico programado para el 18/02/2026.

Cordial Saludo;

Por medio del presente, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, nombrado mediante Resolución No. 001 del 03 de enero de 2025, y con base a la solicitud por parte del Consorcio Inter Obras de Protección, de fecha 06 de febrero de 2026, con asunto "Solicitud comité técnico presencial para el día 10 de febrero de 2026" y referencia <<Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** >>, deseo convocarlos de manera atenta y respetuosa al Comité Técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día martes 18 de febrero de 2026, a las 3:00 pm en las instalaciones de la sala de junta de la Secretaría de Gobierno Departamental.

Así mismo, de manera atenta deseo solicitares, antes de la fecha del comité aquí convocado, alleguen a esta Supervisión copia de todas las bitácoras correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y, enero y lo que va de febrero a la fecha del presente año 2026.

Cordialmente,

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

--
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Coordinador CDGRD-Arauca
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
☎ *320 2407293*
✉ *cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co.*
✉ *cmurillo@arauca.gov.co.*
Palacio Departamental 2° Piso
Arauca - Arauca

CONVOCATORIA COMITE TECNICO 10 18-02-2026.pdf
145K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO DE LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 473 DE 2024.

1 mensaje

Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co> 16 de febrero de 2026 a las 13:10
Para: interobrasdeproteccion1@gmail.com
Cc: Secretaría Gobierno Departamental Arauca <gobierno@arauca.gov.co>, Comite Departamental Arauca <cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co>, consorcioriobanadia@gmail.com

Arauca, 16 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca – Arauca

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO DE LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 473 DE 2024.

Cordial saludo,

En calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, nombrado mediante Resolución No. 001 del 03 de enero de 2025, preciso mencionar que, para la fecha del presente oficio, la Administración Departamental desconoce los informes de ejecución tanto del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024 como del Contrato de Obra No. 481 de 2024, correspondientes al mes de febrero de 2026, pues estos no han sido puesto en conocimiento a esta Supervisión pese a las reiteraciones en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Firma Contratista de Obra y la Firma Contratista de Interventoría.

Así las cosas, solicito de manera respetuosa el Informe Mensual (con todos sus soportes) de Interventoría al Contrato de Obra No. 481 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual es parte de las obligaciones del contratista de interventoría, tal y como se

menciona en el Clausulado Adicional al Contrato Electrónico en la *CLÁUSULA* 9. *OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR*, ítem *1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Ítem 2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Ítem 15) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.* Así mismo, se menciona en el Clausulado Adicional al Contrato Electrónico en la *CLÁUSULA* 10. *OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: Las obligaciones específicas deberán tenerse en cuenta las definidas en el estudio previo y en los demás documentos precontractuales.*
A partir de lo consignado en los Estudios Previos para este Contrato de Interventoría No. 473 de 2024 en el aditamento *2.16. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA INTERVENTORÍA, LITERAL i. Informe Mensual de Avance de los Trabajos: Debe presentar un Informe Mensual de Avance de los trabajos de obra y de Interventoría, en medio físico y magnético (CD), dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, dirigido al Supervisor y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental y debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:*

- *Descripción general del contrato de Construcción.*
- *Relación de garantías exigidas en el Contrato y vigentes.*
- *Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por los Contratistas y su equipo.*
- *Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero y legal) de los trabajos.*
- *Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de los contratos a la fecha de corte.*
- *Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los trabajos conforme al programa aprobado por la interventoría.*
- *Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.*
- *Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los Contratistas y por parte de la Interventoría como medio de comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario.*
- *Inclusión de los planos (cuando aplique), figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.*
- *Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoría.*
- *Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero y legal de los contratos de construcción y de Interventoría, observaciones y recomendaciones del interventor.*
- *Entregar a más tardar dos (2) días después de realizadas las reuniones de seguimiento a los contratos de construcción y de Interventoría, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético y una copia en físico.*
- *Entregar por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoría, las soluciones a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.*
- *Entregar para su trámite, todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los Contratistas y el Interventor.*
- *Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoría Vigente.*
- *Entregar los productos descritos en los numerales anteriores del presente estudio previo.*

Dicho informe mensual debe ser suscrito por los respectivos profesionales que ejerzan como Director y Residente de Obra, Apoyo Ambiental, Jurídico y Financiero o quien haga sus veces, identificando su tarjeta profesional y cedula de ciudadanía.

De igual forma, en el aditamento *2.17. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA: Ítem 2) informar al Departamento por conducto de la unidad ejecutora en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes semanales o especiales a solicitud del Departamento.* También, en el aditamento *2.18. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENTORÍA: Ítem 9) Informar al Departamento oportunamente acerca las situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato principal, y de Interventoría en cualquiera de sus etapas de ejecución. Ítem 15) Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo*

del contrato, se impartan por parte del departamento sin perjuicio de la autonomía técnica — Administrativa y riesgos profesionales. Ítem 17) Entregar los resultados de los trabajos dentro del plazo propuesta, además de los informes requeridos por el Departamento. Finalmente, teniendo en cuenta los Estudios Previos para el Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, en el aditamento *2.20. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA: Ítem 4) Presentar reportes de avance y recibo de obra e informes mensuales y final de acuerdo a lo establecido por la entidad, además de cualquier otro que solicite la entidad respecto al estado de los avances de las actividades objeto del contrato, problemas presentados, soluciones, determinaciones, y actividades desarrolladas por la Interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.*

Como complemento, se debe citar que, desde el Primer Comité Técnico solicitado por la Supervisión, de fecha 14 de febrero de 2025, donde se contó con la participación de los equipos técnicos de la Firma Contratista de Obra y la Firma Contratista de Interventoría, así como de sus respectivos Representantes Legales, se había pactado la entrega de los informes mensuales de ejecución física de los contratos de la referencia, a más tardar los primeros cuatro (4) o cinco (5) días de cada mes, información que nunca ha sido entregada en el plazo pactado y, compromiso que ha sido reiterado por esta Supervisión en cada ocasión y, no obstante, se sigue presentando este incumplimiento por parte de las Firmas Contratistas de Obra e Interventoría.

Nota: De seguirse incumpliendo con las obligaciones contractuales adquiridas por la Firma Contratista de Interventoría), se iniciará el procedimiento administrativo de imposición de multas regulado en la Resolución No. 3100 de 25 de noviembre de 2021, descrito en el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Arauca, en literal 8 OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISIORES E INTERVENTOTRES, en el acápite (r) *requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del contrato, cuya información será sustento posible para aplicación de multas o declaración de incumplimiento total o parcial.*

Finalmente, en caso de ocurrir cualquier tipo de inconvenientes, comunicar a esta supervisión, quien estará presta a adelantar las acciones de gestión necesarias para dar cumplimiento al alcance del contrato y brindar los beneficios totales proyectados. Correo electrónico cmurillo@arauca.gov.co y cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co

En espera de una pronta y efectiva colaboración, se suscribe.

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Anexos: Clausulado del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, Estudios Previos del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024.

--
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Coordinador CDGRD-Arauca
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
☎ *320 2407293*
✉ *cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co.*
✉ *cmurillo@arauca.gov.co.*
Palacio Departamental 2° Piso
Arauca - Arauca

3 adjuntos

Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria MINUTA.pdf
280K

Estudio previo 0612 CTO 473-2024.pdf
1267K

OFICIO 12 INTERV. CTO 473-2024 INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES MENSUALES 16-02-2026.pdf
233K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Solicitud de reprogramación / realización virtual de Comité Técnico

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 19 de febrero de 2026 a las 8:11
Para: cmurillo@arauca.gov.co, INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Respetados señores,

En atención a la convocatoria realizada por la Supervisión para el Comité Técnico del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, programado para el día jueves 19 de febrero de 2026 a las 4:00 p.m. en la ciudad de Arauca, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Debido a la actual situación de alteración del orden público que se viene presentando en el departamento y considerando las condiciones de seguridad para el desplazamiento terrestre entre los municipios de Saravena y Arauca, especialmente en horarios de la tarde y noche, **NO** es posible para el equipo profesional asistir presencialmente en el horario indicado, toda vez que el retorno se realizaría en horas nocturnas, incrementando los riesgos de inseguridad.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente se evalúe alguna de las siguientes alternativas:

1. Reprogramar el comité para la próxima semana en un horario más temprano que permita garantizar el desplazamiento seguro del equipo profesional.

2. Realizar la sesión programada en modalidad virtual en la fecha y hora inicialmente establecida, si la Supervisión y la Entidad lo consideran pertinente.

Nuestra solicitud obedece exclusivamente a criterios de seguridad y prevención, reiterando nuestra total disposición para participar activamente en el desarrollo del comité.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la decisión que se adopte.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

OFICIO COMITE TECNICO 19FEB.pdf
537K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

REPROGRAMACION AL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 19/02/2026

2 mensajes

Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co> 17 de febrero de 2026 a las 15:44
Para: interobrasdeproteccion1@gmail.com
Cc: Secretaría Gobierno Departamental Arauca <gobierno@arauca.gov.co>, consorcioriobanadia@gmail.com, Comite Departamental Arauca <cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co>

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: REPROGRAMACIÒN AL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 19/02/2026.

Cordial Saludo;

Por medio del presente, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, nombrado mediante Resolución No. 001 del 03 de enero de 2025, y con base a la solicitud por parte del Consorcio Inter Obras de Protección, de fecha 06 de febrero de 2026, con asunto "Solicitud comité técnico presencial para el día 10 de febrero de 2026" y referencia <<Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** >>, deseo convocarlos de manera atenta y respetuosa al Comité Técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día jueves 19 de febrero de 2026, a las 4:00 pm en las instalaciones de la sala de junta de la Secretaría de Gobierno Departamental.

Así mismo, de manera atenta deseo solicitares, antes de la fecha del comité aquí convocado, alleguen a esta Supervisión copia de todas las bitácoras correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y, enero y lo que va de febrero a la fecha del presente año 2026.

Cordialmente,

--
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Coordinador CDGRD-Arauca
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
☎ *320 2407293*
✉ *cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co.*
✉ *cmurillo@arauca.gov.co.*
Palacio Departamental 2° Piso
Arauca - Arauca

REPROGRAMACION COMITE TECNICO 10 19-02-2026.pdf
143K

Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co> 19 de febrero de 2026 a las 14:58
Para: interobrasdeproteccion1@gmail.com
Cc: Secretaría Gobierno Departamental Arauca <gobierno@arauca.gov.co>, consorcioriobanadia@gmail.com, Comite Departamental Arauca <cdgrd.arauca@gestiondelriesgo.gov.co>

REUNIÓN REPROGRAMACIÓN AL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 19/02/2026 481-2025
Jueves, 19 de febrero · 4:00 – 6:00pm
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/enu-szrq-sco
O marca el: (CO) +57 601 8956933 PIN: 354 410 570#
Más números de teléfono: https://tel.meet/enu-szrq-sco?pin=9735354056213
[El texto citado está oculto]

FERRETERÍA
"LA CAMPANA"
NIT. 40.511.816-6 Responsable de IVA

DISTRIBUIDOR DE COLOMBIT
CEMENTO, HIERRO, ARAMBRE
TUBERÍA P.V.C.
TODO LO RELACIONADO EN
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Saravena, Arauca – 20 de febrero de 2026

Señores

Consorcio Río Banadía

Representante Legal: **Jeisson Rene Villareal Roa**

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para suministro de material especializado

En nuestra calidad de proveedor del material especializado requerido para la ejecución del proyecto con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" del Contrato N.° 481 de 2024, nos permitimos informar que, desde la formalización del requerimiento, esta ferretería ha concentrado todos los esfuerzos logísticos, comerciales y operativos necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de los insumos solicitados.

Es pertinente señalar que, mediante **comunicación recibida el día 29 de enero de 2026**, el Consorcio Río Banadía reiteró la solicitud inicial de suministro de material especializado tipo Flexocreto y Bolsacreto, efectuada el **06 de enero de 2026**, e informó la necesidad de incrementar las cantidades requeridas como consecuencia de una **creciente extraordinaria ocurrida el 27 de enero de 2026**, la cual generó afectaciones directas en el frente de trabajo y pérdida de material previamente instalado. En dicha comunicación se solicitó específicamente el suministro de **2.160 m² de Flexocreto** y **386,4 m³ de Bolsacreto**, correspondientes a reposición por afectación hidrológica.

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	FLEXOCRETO	2160	M2	Reposición por afectación hidrológica
2	BOLSACRETO	386.4	M3	Reposición por afectación hidrológica

En atención a esta solicitud ampliada, se realizaron gestiones adicionales con fabricantes y distribuidores mayoristas, verificación de inventarios a nivel regional y nacional, reprogramación de despachos y coordinación logística prioritaria, con el fin de atender el requerimiento en el menor tiempo técnicamente posible y mitigar impactos en la continuidad operativa del proyecto.

No obstante, durante el presente periodo se han presentado situaciones externas, ajenas a nuestra voluntad y control, que han impactado de manera directa la disponibilidad inmediata del material especializado requerido. Específicamente, se han evidenciado retrasos en planta **por parte de los fabricantes**, restricciones temporales en inventarios de referencias técnicas específicas, así como demoras en los tiempos de despacho y tránsito asociadas a condiciones operativas y logísticas a nivel nacional. Estas circunstancias

han alterado los plazos ordinarios de reposición y abastecimiento, extendiendo los tiempos de entrega inicialmente proyectados.

Desde el punto de vista técnico-comercial, el material solicitado corresponde a referencias especializadas que no cuentan con sustitutos equivalentes en el mercado local ni alternativas técnicas homologables que permitan su reemplazo inmediato sin afectar las especificaciones del proyecto. En consecuencia, y con el propósito de garantizar el suministro conforme a las condiciones técnicas exigidas, se hace necesario contar con un plazo adicional que permita la normalización del proceso de abastecimiento.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo de entrega por un término de **treinta (30) días hábiles**, contados a partir de la fecha del presente comunicado, periodo dentro del cual estimamos completar el proceso de adquisición en planta, recepción en bodega y posterior despacho del material especializado requerido.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las condiciones pactadas y continuaremos adelantando todas las gestiones necesarias para optimizar los tiempos de suministro.

Cordialmente,

FERRETERÍA "LA CAMPANA" María Amparo Osorio López

María Amparo Osorio López

Gerente General / Responsable de Compras

FERRETERÍA LA CAMPANA SARARE S.A.S.

Carrera 13 # 19-06, Barrio Alfonso López

Saravena, Arauca

Teléfono: (607) 882 2202

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Solicitud de suspensión No. 3

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 23 de febrero de 2026 a las 17:21
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Respetados señores,

En mi calidad de representante legal CONSORCIO RIO BANADIA, identificado con NIT No. 901.902.273 , en el marco del Contrato de Obra No. 481 de 2024 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" me permito remitir a ustedes el **Informe Técnico de Soporte para la Solicitud de Suspensión de Obra**, correspondiente al proyecto en mención.

El informe adjunto contiene el análisis técnico, administrativo y contractual que sustenta la necesidad de la suspensión temporal de las actividades constructivas, debido a circunstancias que afectan de manera directa la normal ejecución del contrato y que escapan al control del contratista.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos a la interventoría revisar el informe presentado, emitir el concepto correspondiente y adelantar las actuaciones necesarias para la formalización de la suspensión, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa vigente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

2 adjuntos

OFICIO 23feb 2026.pdf
532K

INFORME TECNICO SUSPENSION .pdf
21535K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Devolución de informe No 8 del mes de noviembre y No 9 del mes de diciembre del contrato referencia según código de radicado 2026021038-1 del 2026-02-09

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 24 de febrero de 2026 a las 16:33
Para: Cristian Alexander Murillo Osorio <cmurillo@arauca.gov.co>, INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a las observaciones y correcciones remitidas, me permito informar que se realizó la respectiva subsanación de los **informes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025**, conforme a lo requerido.

En ese sentido, se remiten nuevamente los informes debidamente corregidos, con el fin de dar cumplimiento a las observaciones presentadas y continuar con el proceso correspondiente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

8. INFORME DE OBRA NOVIEMBRE 4 - 30.pdf

9. INFORME DE OBRA DE DICIEMBRE DEL 01 - 31 DE 2025.pdf

[El texto citado está oculto]

OFICIO 24FEB.pdf
516K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3

3 mensajes

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 25 de febrero de 2026 a las 10:53
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>
Cc: cmurillo@arauca.gov.co

CORDIAL SALUDO;

ME PERMITO ADJUNTAR OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 3 PRESENTADA A ESTA INTERVENTORÍA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2025 POR EL CONSORCIO RIO BANADIA.

CORDIALMENTE;

Jairo Hernando Gomez Rincon
R/L Consorcio interobras de protección
Interventor

RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSION No 3.pdf
226K

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 26 de febrero de 2026 a las 10:05
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención al oficio de fecha 24 de febrero de 2026, relacionado con la Solicitud de Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 481 de 2024, nos permitimos informar que fueron atendidas y ajustadas en su totalidad las observaciones formuladas por esa Interventoría, conforme a lo requerido.

Respecto al numeral 6 "Afectación técnica por pérdida de material especializado e imposibilidad de continuidad operativa", se precisa que el Plan de Contingencia aprobado fue implementado en su integridad, incluyendo el refuerzo de maquinaria y equipos, incremento de personal operativo, organización técnica del frente de trabajo y adopción de medidas preventivas acordes con las condiciones normales de variación del cauce.

El material especializado (Flexocreto y Bolsacreto) se encontraba dispuesto en el frente activo de obra conforme a la secuencia constructiva programada y bajo criterios técnicos adecuados para su incorporación inmediata al proceso de vaciado. La creciente súbita registrada generó una variación abrupta en las condiciones hidráulicas del sector intervenido, impactando el área en ejecución y ocasionando el arrastre del material previamente suministrado en sitio.

Las medidas contempladas en el Plan de Contingencia fueron ejecutadas conforme a lo aprobado; no obstante, el comportamiento hidrológico presentado alteró de manera significativa las condiciones operativas previstas, afectando temporalmente la continuidad normal de las actividades.

Se remiten los soportes ajustados y la solicitud formal de suspensión, conforme a lo requerido por esa Interventoría, para la continuidad del trámite correspondiente.

Agradecemos la gestión correspondiente y quedamos atentos a la continuidad del trámite.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA

Representante Legal

Consorcio Río Banadía

INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE SUS...

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.pdf

[El texto citado está oculto]

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 26 de febrero de 2026 a las 10:44
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

OFICIO 26FEB.pdf
527K

ANEXO 3 BITACORAS DE OBRA FEBRERO 2026

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	264

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO		
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE	X	X
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA DOMINCIAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SEPRESENTAN LLUVIAS FUERTES

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 02 DE FEBRERO DE 2026	FOLIO	265

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO		
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE INCIAN LABORES PARA RECONSTRUCCION DE ZONA AFECTADA DEL JARILLON
SE INICIAN EXCAVACIONES MECANICAS EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2m DE PRONFUNDIDAD
SE INICIA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.368.1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 03 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	266

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO	X	X
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE INICIA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901.903.168-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 04 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	267

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO		X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE		
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	268

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO		X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE		
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES DE MANERA CONSTANTE

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	269

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO		
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE		X
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	**BITACORA DE OBRA**	

CONTRATO DE OBRA N°:	**481 DE 2024**

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 07 DE FEBRERO DE 2025	**FOLIO**	270

RECURSO EQUIPO		**RECURSO HUMANO**		**MATERIALES**	**ESTADO DEL TIEMPO**		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO		
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		X
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES DE MANERA PASAJERA

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 08 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	271

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO		
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE	X	X
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA DOMINCIAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SEPRESENTAN LLUVIAS FUERTES

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo: Rdo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026	FOLIO	272

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO		X
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901.901.569-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 10 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	273

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901.901.308-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	274

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo: Rdo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	275

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.964.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	276

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2				
		Aux. Residente de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.907.302-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 14 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	277

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO	X	X
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE		
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EXTENDIDO Y ESTACADO DE GEOTEXTIL
SE CONTINUA CONFORMACION DE BERRERA TIPO JARILLON
SE EXTIENDE MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTA POR CAPAS
SE CONTINUA ACARREO DE MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZAN Y PREALISTAN CORTES DE GEOTEXTIL NT 2400 Y NT 3000 SEGUN DISEÑOS
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 108 M2 DE FLEXOCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.360-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2025	FOLIO	278

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1				
VOLQUETA	3	Especialista en Geotecnia	1				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO		
		Aux. Residente de Obra	1				
CARMIX	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		NUBLADO SECO		
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Profesional HSEQ	1				
		Contador Público	1		LLUVIA INTERMITENTE		
		Inspector de obra	1				
		Secretaria	1		LLUVIA FUERTE	X	X
		Oficial	1				
		Ayudante	15				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA DOMINCIAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PREENTAN LEVES LLUVIAS DE MANERA PASAJERA

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS