	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	22-jun-26	AL:	28-jun-26	SEMANA	1	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Pala	1
MAESTRO DE OBRA	1	Pica	1
PROFESIONAL SST	1	Barra	1
OFICIALES DE OBRA	1	Baldes	1
AYUDANTES DE OBRA	2		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 5 Lunes 22/06/2026	Se realizó corte de raíces de mayor diámetro y retiro manual del material, procurando conservar la geometría del área excavada. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 6 Martes 23/06/2026	Se continuó con el retiro de material y raíces hasta aproximadamente la profundidad requerida de 2,00 m, efectuando acopio temporal y retiro de sobrantes Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 7 Miércoles 24/06/2026	Se continuó con el retiro de material y raíces hasta aproximadamente la profundidad requerida de 2,00 m, efectuando acopio temporal y retiro de sobrantes Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 8 Jueves 25/06/2026	Se efectuó limpieza y perfilado del fondo de excavación, retirando residuos y material vegetal remanente. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 9 Viernes 26/06/2026	se realizó el retiro de los marcos existentes con malla eslabonada, desmontándolos y separándolos del área de trabajo para facilitar la intervención del muro. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 10 Sábado 27/06/2026	se dio continuidad al retiro cuidadoso de los marcos existentes con malla eslabonada, desmontándolos y separándolos del área de trabajo para facilitar la intervención del muro. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 11 Domingo 28/06/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÒ	APROBÒ
Karol viviana cerquera R.		*SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC* *RL KAROL VIVIANA CERQUERA* CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	18-jun-26	AL:	20-jun-26	SEMANA	1	Contrato N°:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMALIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina N°:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Pala	1
PROFESIONAL SST	1	Barra	1
OFICIALES DE OBRA	1	Elementos de Fijacion	1
AYUDANTES DE OBRA	2	Cuerda	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 1 Jueves 18/06/2026	Se inició la adecuación del área de trabajo mediante instalación de cerramiento provisional en lona verde, delimitando y aislando la zona intervenida. Se realizaron mediciones, ubicación de puntos de fijación y aseguramiento inicial. Se continuó con el tendido y fijación de la lona verde, verificando alineación, tensión y estabilidad del cerramiento. Se reforzaron los puntos de anclaje y se dejó delimitada el área de intervención. Se realizaron ajustes finales al cerramiento, revisión de amarres y aseguramiento de los puntos que presentaban menor tensión.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 2 Viernes 19/06/2026	Se reforzaron los puntos de anclaje y se dejó delimitada el área de intervención. Se realizaron ajustes finales al cerramiento, revisión de amarres y aseguramiento de los puntos que presentaban menor tensión.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 3 Sábado 20/06/2026	Se inició la excavación manual del área intervenida, retirando capa superficial de suelo y raíces encontradas durante el proceso. Se continuó la excavación hasta alcanzar progresivamente la profundidad requerida, realizando corte y extracción manual de raíces presentes en el terreno.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 4 Domingo 21/06/2026	No se realizan actividades en la obra.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera R.		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	29-jun-26	AL:	5-jul-26	SEMANA	3	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matíz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Maceta	1
MAESTRO DE OBRA	1	Cincel	1
PROFESIONAL SST	1	Carretilla	1
OFICIALES DE OBRA	1	Rotomartillo	1
AYUDANTES DE OBRA	2		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 12 Lunes 29/06/2026	No se realizan actividades en la obra.dia festivo Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 13 Martes 30/06/2026	Se inició la demolición controlada del muro existente de aproximadamente 0,15 m de espesor, se realizó la demarcación y señalización del área de intervención, con el propósito de delimitar claramente el frente de trabajo y prevenir el ingreso de personal ajeno a la actividad. realizando desprendimiento progresivo y separación de los residuos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 14 Miércoles 01/07/2026	Comprende el desmonte y demolición controlada del muro existente, mediante herramientas manuales y/o equipos menores, incluyendo la fragmentación de los elementos constructivos, manejo y acumulación temporal del material resultante. Se realizó el retiro de los residuos y escombros generados, dejando el área limpia, despejada y preparada para la ejecución de las actividades posteriores. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 15 Jueves 02/07/2026	Los escombros fueron recogidos manualmente mediante el uso de palas y bugui, realizando su traslado desde el área de demolición hasta un punto estratégico de acopio previamente definido dentro de la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 16 Viernes 03/07/2026	Se dio continuidad durante la jornada siguiente a las actividades de recolección, traslado y acopio de los escombros producto de la demolición. Se continuó utilizando palas y bugui para recoger el material y trasladarlo hasta el punto estratégico de acopio establecido, avanzando progresivamente en la limpieza y despeje del área de trabajo. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 17 Sábado 04/07/2026	Se inició el corte, medición y armado de acero para los castillos correspondientes a las columnas, de acuerdo con las dimensiones previstas. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 18 Domingo 05/07/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera R.		*SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC* *RL KAROL VIVIANA CERQUERA* CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	6-jul-26	AL:	12-jul-26	SEMANA	4	Contrato N°:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina N°:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Volqueta	1
MAESTRO DE OBRA	1	Pala	1
PROFESIONAL SST	1	Barra	1
OFICIALES DE OBRA	1	Nivel	1
AYUDANTES DE OBRA	2	Martillo	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1	Dobladora	1
TECNICO SOLDADOR	1	Tenaza	1
		Cizalla	1
		Alambre recocido	1

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 19 Lunes 06/07/2026	Se realizó la recolección, clasificación y acopio de los residuos y escombros generados durante las actividades de obra. Posteriormente, el material fue cargado en una volqueta contratada para su transporte y traslado a un sitio autorizado y legalmente establecido para la disposición final de los residuos, garantizando el manejo adecuado del material y dejando las áreas de trabajo limpias, despejadas y libres de residuos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 20 Martes 07/07/2026	Para el manejo y disposición de los residuos generados, se contrató una volqueta para la recolección, cargue y transporte de los escombros hasta el sitio autorizado para su disposición. Finalmente, se realizó la limpieza y despeje del área, dejándola en condiciones adecuadas para continuar con las actividades posteriores. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 21 Miércoles 08/07/2026	se dio continuidad al armado y preparación de los castillos de acero instalación para estribos y amarre de las barras longitudinales, verificando separación y dimensiones, dejándolos listos para su instalación y posterior fundición. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 22 Jueves 09/07/2026	Se inició la ubicación y preparación de tubos de cerramiento de 2 1/2", verificando alineación, posición y profundidad de empotramiento. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 23 Viernes 10/07/2026	Se ejecutó el empotramiento de los tubos, realizando nivelación y aplome para garantizar estabilidad y correcta geometría del cerramiento. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 24 Sábado 11/07/2026	Se revisaron aplomes, alineación y estabilidad de los tubos instalados y se realizaron ajustes menores. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 25 Domingo 12/07/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÒ	APROBÒ
Karol Viviana Cerquera R.		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	13-jul-26	AL:	19-jul-26	SEMANA	5	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Dobladora	1
PROFESIONAL SST	1	Tenaza	1
OFICIALES DE OBRA	1	Alambre recocido	1
AYUDANTES DE OBRA	2		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 26 Lunes 13/07/2026	No se realizan actividades en la obra.dia festivo Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 27 Martes 14/07/2026	Se preparó el área para colocación del concreto ciclópeo base 2500 psi, verificando fondo, niveles y condiciones de apoyo. Se inició la colocación de concreto y piedra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 28 Miércoles 15/07/2026	Se continuó la colocación y compactación del concreto ciclópeo, incorporando piedra adecuadamente y verificando nivelación de la base. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 29 Jueves 16/07/2026	Para el Armado de acero para viga ,se inició el corte y preparación de acero para la viga, realizando mediciones y conformación de barras longitudinales y estribos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 30 Viernes 17/07/2026	Se culminó el armado de acero de la viga, verificando separación de estribos, dimensiones y amarres antes de la instalación. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 31 Sábado 18/07/2026	Se inició la conformación de puntos de drenaje y filtración, preparando la ubicación de las tuberías de PVC y el material filtrante. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 32 Domingo 19/07/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez	Kvve.	*SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC* *RL KAROL VIVIANA CERQUERA* CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	20-jul-26	AL:	26-jul-26	SEMANA	6	Contrato N°:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina N°:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Pala	1
PROFESIONAL SST	1	Carretilla	1
OFICIALES DE OBRA	1	Segueta	1
AYUDANTES DE OBRA	2	nivel	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 33 Lunes 20/07/2026	No se realizan actividades en la obra.dia festivo Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 34 Martes 21/07/2026	Se instalaron las salidas de agua en PVC, envolviendo los puntos correspondientes con geotextil y colocando gravilla para favorecer la filtración y evacuación del agua. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 35 Miércoles 22/07/2026	Construcción de viga en concreto 0,25 x 0,20 m, 3000 psi,Se preparó formaleta y se ubicó el acero previamente armado para la viga de 0,25 x 0,20 m, verificando recubrimientos y dimensiones. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 36 Jueves 23/07/2026	Se realizó el vaciado de concreto de 3000 psi, incluyendo manejo y distribución del concreto alrededor del acero de refuerzo. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 37 Viernes 24/07/2026	Se completó el vaciado, nivelación y acabado de la viga. Se verificaron dimensiones, alineación y condiciones iniciales de curado. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 38 Sábado 25/07/2026	Se inició el levantamiento de mampostería en bloque de cemento mediante colocación y nivelación de las primeras hiladas de bloque de cemento Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 39 Domingo 26/07/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	27-jul-26	AL:	3-ago-26	SEMANA	7	Contrato N°:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA		TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina N°:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Palustre	1
PROFESIONAL SST	1	Hilo	1
OFICIALES DE OBRA	1	Carretilla	1
AYUDANTES DE OBRA	2		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 40 Lunes 27/07/2026	Se continuó el levantamiento de los muros en bloque, verificando alineación, plomo, nivel y correcta distribución de juntas. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 41 Martes 28/07/2026	Se avanzó en la ejecución de las hiladas de mampostería, realizando cortes de piezas y ajustes en encuentros y extremos del muro. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 42 Miércoles 29/07/2026	Se dio continuidad en la construccion de mampostería, realizando cortes de piezas y ajustes en encuentros y extremos del muro. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 43 Jueves 30/07/2026	Se finalizaron los tramos previstos de mampostería y se efectuó revisión general de alineación y estabilidad del muro. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 44 Viernes 31/07/2026	Se ds inicio a la construcción de columna en concreto 0,20 x 0,20 m, 3000 psi,Se prepararon las columnas, verificando la ubicación de los castillos de acero, recubrimientos y formaleta correspondiente. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 45 Sábado 01/08/2026	Se realizaron ajustes de formaleta, aplome y preparación para el vaciado del concreto de las columnas. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 46 Domingo 02/08/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	3-ago-26	AL:	9-ago-26	SEMANA	8	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm			SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA		
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Mezcladora	1
MAESTRO DE OBRA	1	baldes	1
PROFESIONAL SST	1	carretilla	1
OFICIALES DE OBRA	1	vibrador	1
AYUDANTES DE OBRA	2	plomada	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1	nivel	1
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 47 Lunes 03/08/2026	Se ejecutó el vaciado del concreto de las columnas de 0,20 x 0,20 m, verificando compactación, nivel y verticalidad Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 48 Martes 04/08/2026	se realizaron actividades de relleno de mortero a la mampostería,Se inició el relleno y mortero de los puntos requeridos de la mampostería, procurando adecuada adherencia y continuidad. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 49 Miércoles 05/08/2026	Se continuó el relleno de mortero, corrigiendo juntas y espacios y verificando uniformidad de los elementos intervenidos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 50 Jueves 06/08/2026	Para la construccion de la malla ,inicialmente se fabricaron los reforzamiento para marco con ángulo de 1", realizando cortes, presentación y ajuste de las piezas. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 51 Viernes 07/08/2026	No se realizan actividades en la obra .dia festivo Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 52 Sábado 08/08/2026	Se continuó con la fijación y ajuste de los perfiles de refuerzo, verificando escuadra, alineación y rigidez del marco. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 53 Domingo 09/08/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez		*SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC* *RL KAROL VIVIANA CERQUERA* CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	10-ago-26	AL:	16-ago-26	SEMANA	9	Contrato Nº:	SAMC-ASE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Pala	1
PROFESIONAL SST	1	Barra	1
OFICIALES DE OBRA	1	Volquetas	
AYUDANTES DE OBRA	2	Taladro	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 54 Lunes 10/08/2026	se realizaron actividades de tendido de malla eslabonada con aseguramiento en platina,entrelazando los materiales ,para su correcta fijacion y soldadura. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 55 Martes 11/08/2026	Se continuó el tendido de la malla, asegurándola en platinas y verificando tensión, verticalidad y continuidad del cerramiento. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 56 Miércoles 12/08/2026	Se avanzó en la instalación de la malla y en los puntos de soldadura destinados a garantizar la fijación permanente de los elementos metálicos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 57 Jueves 13/08/2026	Se continuó el proceso de soldadura y aseguramiento de la malla, realizando correcciones de alineación y tensión antes de fijar definitivamente los tramos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 58 Viernes 14/08/2026	Avance de tendido y soldadura,Se continuó el proceso de soldadura y aseguramiento de la malla, realizando correcciones de alineación y tensión antes de fijar definitivamente los tramos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 59 Sábado 15/08/2026	Avance de tendido y soldadura,Se continuó el proceso de soldadura y aseguramiento de la malla, realizando correcciones de alineación y tensión antes de fijar definitivamente los tramos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 60 Domingo 16/08/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	17-ago-26	AL:	23-jul-26	SEMANA	10	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm				SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA	
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Flexometro	1
MAESTRO DE OBRA	1	Soldador eléctrico	1
PROFESIONAL SST	1	Alicate	1
OFICIALES DE OBRA	1	Taladro	1
AYUDANTES DE OBRA	2	Prensa	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 61 Lunes 17/08/2026	No se realizan actividades en la obra.dia festivo Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 62 Martes 18/08/2026	Avance de tendido y soldadura,Se continuó el proceso de soldadura y aseguramiento de la malla, realizando correcciones de alineación y tensión antes de fijar definitivamente los tramos. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 63 Miércoles 19/08/2026	Se completaron los principales puntos de soldadura y fijación de la malla eslabonada, revisando continuidad, rigidez y estabilidad del cerramiento. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 64 Jueves 20/08/2026	Se dio continuidad a la actividad puliendo las partes sobresalientes, se aplicó masilla sobre los puntos intervenidos con el fin de mejorar la uniformidad y el acabado superficial. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 65 Viernes 21/08/2026	Se inicia actividad de instalacion de tendido en alambre de pua de 3 hiladas,realizando medición, tensionado y fijación sobre los elementos del cerramiento,verificando tensión y uniformidad del cerramiento. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 66 Sábado 22/08/2026	Se realizó la limpieza de la superficie de la malla , retirando polvo, residuos y partículas sueltas, y se aplico pintura sobre la malla eslabonada. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 12:10 pm
DIA 67 Domingo 23/08/2026	No se realizan actividades en la obra. Estado del Tiempo: soleado todo el día. Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÓ	APROBÓ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	BITACORA DE OBRA	Versión: 1 Pagina 1 de 1

INFORME DIARIO DE TRABAJO - BITACORA

SEMANA :	DEL:	24-ago-26	AL:	30-ago-26	SEMANA	11	Contrato Nº:	SAMC-ISE-001-2026
HORA LABORADA		De 8:00 am a 5:00 pm			SITUACIONES REPORTADAS DURANTE LA SEMANA	TODO TRASCURRE CON NORMAILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA		
OBRA:	Objeto :"Adecuaciones y obras varias para la construcción de cerramiento en malla y muro antepecho de la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade Sede Reinaldo Matiz Trujillo".						Pagina Nº:	1

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO	CANT	MAQUINARIA / EQUIPO	CANT
DIRECTOR DE OBRA	1	Herramienta Menor	1
RESIDENTE	1	Pala	1
MAESTRO DE OBRA	1	Escobas	1
PROFESIONAL SST	1	carretilla,	1
OFICIALES DE OBRA	1	bolsas de fibra	20
AYUDANTES DE OBRA	2		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA METALICA	1		
TECNICO SOLDADOR	1		

DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES OBRAS CIVILES

DIA 68 Lunes 24/08/2026	Se realizó limpieza general de la zona de trabajo, retiro de sobrantes, clasificación y evacuación de residuos, organización de herramientas y entrega del área intervenida en condiciones de orden y seguridad.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm
DIA 69 Martes 25/08/2026	Se culmino la limpieza general de la zona de trabajo.
	Estado del Tiempo: soleado todo el día.
	Horario Laborado: 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE	REVISÒ	APROBÒ
Karol Viviana Cerquera Rodriguez.		SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS S.A.S BIC RL KAROL VIVIANA CERQUERA CONTRATISTA

Powered by CamScanner