MUNICIPIO DE PUERTO NARE	**ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL LP-004-2023 (Agosto 22 de 2023)**	**CONTRATO DE OBRA LP-004-2023** (Agosto 22 de 2023) FECHA: 30 de diciembre de 2023 Puerto Nare - Antioquia.

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta el contratista y la interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		**CONCURSO DE MERITOS**		**CONTRATO**	**X**
CONTRATO NUMERO	**LP-004-2023**	Certificado Presupuestal	**CDP No. 610 del 01/06/2023**		
		Registro presupuestal	**RP No. 1721 del 22/08/2023**		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
	2.3.2.02.02.008.21020 11.8715205.1006.101 09.1.2.3.1.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (MTTO)	$469.078.058
	2.3.2.02.02.008.21020 12.8715205.1006.101 10.1.2.3.1.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (CONSCTRU)	$151.693.747
	2.3.2.02.02.008.21020 13.8715205.1006.101 11.1.2.3.1.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (MEJOR)	$431.641.606

OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO PTO NARE 2020 identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS con cedula No. 98.503.393
INTERVENTORIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN S.A.S Con NIT. No. 901.552.368-1, Representado legalmente por CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN con cedula No. 91.321.166 contrato consultoría No. CM-001-2023.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.052.413.411)
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Inicio	28 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$1.052.413.411**

CONSIDERANDO

- Que entre el Municipio de Puerto Nare y el **CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020** identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal **OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS** con cedula No. 98.503.393, se celebró el contrato de Obra No LP-004-2023, cuyo objeto es: AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, por un valor de MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.052.413.411) y un plazo de CINCO (05) MESES.

- Que el registro presupuestal fue expedido el 22/08/2023 y el contrato lo suscribieron las partes el 22 de Agosto de 2023, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

- Que mediante acta de inicio del Contrato de Obra LP-004-2023 firmado el día 22 de agosto de 2023, quedo como fecha inicio el 28 de agosto de 2023 y un plazo de ejecución de cinco (05) meses quedando como fecha de terminación inicial el 31 de diciembre de 2023.

- Que el día 30 de Diciembre de 2023 comparece al Despacho el señor **OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS** identificado con cedula No. 98.503.393, Representante Legal de **CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020** identificado con NIT. 901.424.112-5, titular del contrato de la referencia, con el fin de proceder de mutuo acuerdo con la Administración a la terminación bilateral del mismo.

En el desarrollo del contrato se autorizaron las siguientes Actas de pago:

Descripción	Fecha del Acta	Valor Acta	Saldo a favor Mpio
VALOR DEL CONTRATO			**$1.052.413.411**
Acta No. 1	27 de septiembre de 2023	$406.186.143	$ 646.227.268
Acta No. 2	27 de octubre de 2023	$249.861.385	$ 396.365.883
Acta No. 3	27 de noviembre de 2023	$273.625.042	**$122.740.841**
Acta No. 4 y final	30 de diciembre de 2023	$122.740.841	**$0**

Observaciones: Acta de obra 4 y final pendiente por facturar

Balance del Contrato:

Valor inicial del contrato	**$1.052.413.411**
Valor adición No. 1	**$ 0**
Valor total del Contrato	**$1.052.413.411**
Valor total ejecutado	**$1.052.413.411**
Saldo a favor del municipio	**$ 0**

ACUERDAN

1. Dar por terminado el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-004-2023** (Agosto 22 de 2023), cuyo objeto es "AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

2. Que la Interventoría CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN S.A.S Con NIT. No. 901.552.368-1, Representado legalmente por CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN con cedula No. 91.321.166, en cumplimiento del contrato consultoría No. CM-001-2023, recibe a entera satisfacción las actividades discriminadas las actas de obra No. 1, 2, 3, y 4 final.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto por parte del Municipio de Puerto Nare con respecto al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-004-2023** (Agosto 22 de 2023), una vez se efectué el pago del acta de obra 3 y 4 final.

Para constancia de todo lo Anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 30 de Diciembre de 2023.

JAMEL DE JESUS MEJÍA VÁSQUEZ
Alcalde Municipal.

YOLANY DIAZ HERNÁNDEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS
Representante Legal
CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO
PTO NARE 2020
CONTRATISTA

CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
Representante Legal
CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN S.A.S
INTERVENTORIA