MUNICIPIO DE PUERTO NARE	**ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL LP-005-2022 (Mayo 02 de 2022)**	**CONTRATO DE OBRA LP-005-2022** (Mayo 02 de 2022) FECHA: 12 de abril de 2023 Puerto Nare - Antioquia.

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta el contratista y la interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		**CONCURSO DE MERITOS**		**CONTRATO**	**X**
CONTRATO NUMERO	**LP-005-2022**	Certificado Presupuestal	**CDP No. 254 del 18/02/2022**		
		Registro presupuestal	**RP No. 821 del 02/05/2022**		
IMPUCACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO**		**DESCRIPCION**	**VALOR**	
	2.3.2.02.01.001210201 18715205011.2.3.1.14		Minerales, electricidad, gas y agua	$156.875.583,80	
	2.3.2.02.01.001210201 28715205021.2.3.1.14			$187.552.058,00	
	2.3.2.02.01.001210201 38715205031.2.3.1.14			$243.573.457,40	
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE				
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020 identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS con cedula No. 98.503.393				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2022 identificado con NIT. 901.606.993-9, Representante Legal JEAN ALBERTO GUTIERREZ LAZO con cedula N° 1036133660 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-007-2022				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				

VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($588.001.099)
Valor Adición No.1 del 10 de Febrero de 2023	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($288.399.157), SOPORTADO EN EL CDP NO. 216 DEL 01/02/2023 Y EL RP 176 DEL 10/02/2023
Valor Total del Contrato	OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($876.400.256).
Duración del contrato:	SEIS (06) MESES.
Fecha de Inicio	24 DE JUNIO DE 2022
Fecha de Terminación 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2022
Suspensión No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2022
Reinicio No.1	06 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Terminación 2:	12 DE FEBRERO DE 2023
Prorroga No. 1 del 10 del Febrero de 2023:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION 2.
Fecha de Terminación 3:	12 DE ABRIL DE 2023
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$876.400.256**

CONSIDERANDO

- Que entre el Municipio de Puerto Nare y el **CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020** identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal **OSCAR ECHVARRIA CEBALLOS** con cedula No. 98.503.393, se celebró el contrato de Obra No LP-005-2022, cuyo objeto es: AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($588.001.099) y un plazo de SEIS (06) MES.

- Que el registro presupuestal fue expedido el 02/05/2022 y el contrato lo suscribieron las partes el 02 de Mayo de 2022, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

- Que mediante acta de inicio del contrato de consultoría LP-005-2022 firmado el día 24 de junio de 2022, quedo como fecha inicio el 24 de junio de 2022 y un plazo de ejecución de seis (06) meses quedando como fecha de terminación inicial el 24 de diciembre de 2022.

- Que el día 18 de diciembre de 2022 se firmó Acta de Suspensión No.1 y el día 06 de febrero de 2023 se firmó Acta de Reinicio No.1, quedando como fecha de terminación No.2 el día 12 de febrero de 2023

- Que el día 10 de febrero de 2023 se firmó Otrosí No.1 de Adición No.1 por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($288.399.157), SOPORTADO EN EL CDP NO. 216 DEL 01/02/2023 Y EL RP 176 DEL 10/02/2023 y Prorroga No.1 por un tiempo de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha de terminación No.2, quedando como fecha de terminación No.3 el día 12 de abril de 2023.

- Que el día 12 de Abril de 2023 comparece al Despacho el señor **OSCAR ECHVARRIA CEBALLOS** identificado con cedula No. 98.503.393, Representante Legal de **CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020** identificado con NIT. 901.424.112-5, titular del contrato de la referencia, con el fin de proceder de mutuo acuerdo con la Administración a la terminación bilateral del mismo.

En el desarrollo del contrato se autorizaron las siguientes Actas de pago:

Descripción	Fecha	Valor Acta	Saldo a favor Mpio
VALOR DEL CONTRATO			**$588.001.099**
Acta No. 1 del 31 de agosto de 2022	04 de octubre de 2022	$171.546.616	**$416.454.483**
Acta No. 2 del 31 de octubre de 2022	05 de diciembre de 2022	$ 92.214.107	**$324.240.376**
Acta No. 3 del 30 de noviembre de 2022	19 de diciembre de 2022	$196.645.146	**$127.595.230**
Adición No. 1	**Fecha Adición**	**Valor Adición**	
	10 de Febrero de 2023	**$288.399.157**	**$415.994.387**
Acta No. 4 del 12 de febrero de 2023	24 de marzo de 2023	$127.595.230	**$288.399.157**
Acta No. 5 y final del 12 de abril de 2023	**PENDIENTE POR FACTURAR**	$288.399.157	**$0**

Observaciones:

Balance del Contrato:

Valor inicial del contrato	**$ 588.001.099**
Valor adición No. 1	**$ 288.399.157**
Valor total del Contrato	**$ 876.400.256**
Valor total ejecutado	**$ 876.400.256**
Saldo a favor del municipio	**$ 0**

ACUERDAN

1. Dar por terminado el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-005-2022** (Mayo 02 de 2022), cuyo objeto es "AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

2. Que la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2022 identificado con NIT. 901.606.993-9, Representante Legal JEAN ALBERTO GUTIERREZ LAZO con cedula N° 1036133660 en cumplimiento del CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-007-2022 recibe a entera satisfacción las actividades discriminadas las actas de obra No. 1, 2, 3, 4 y 5 final. Acumuladas así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N°2		ACTA FINAL N0 5		ACOMULADO			SALDO DEL CONTRATO	
		UNID	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	CANT	SALDO
1	Suministro e instalación de Luminaria,- Street IP 65, 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W- 7200 Lúmenes. Incluye, brazo de soporte y demas elementos necesarios para su correcta instalación.MONTAJE, Incluye Desmonte de LED.	Unid	160	$ 511.329	$ 81.812.560	222	$ 113.514.927	62	$ 31.702.367	222	$ 511.329	$ 113.514.927	0	$ -
2	Suministro e instalación de Luminaria, - Street IP 65, 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W- 7200 Lúmenes. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación.Para el Parque Central, Corregimiento la Sierra.Incluye, DESMONTE Y MONTAJE	Unid	76	$ 511.329	$ 38.860.966	0	$ -	0		0	$ -	$ -	0	$ -
3	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, LED, Sodio, Fluorescente) Incluye repuestos, en Cabecera Municipal, Corregimiento La Pesca, La Sierra. Incluye DESMONTE	Unid	700	$ 194.508	$ 136.155.250	700	$136.155.250	0		700	$ 194.508	$136.155.250	0	$ -
4	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, LED, Sodio, Fluorescente) En el corregimiento la Union, y en zona rural (veredas). Incluye Repuestos y DESMONTE	Unid	200	$ 206.988	$ 41.397.500	200	$ 41.397.500	0		200	$ 206.988	$ 41.397.500	0	$ -

5	Suministro, transporte e Instalación de poste de alumbrado público.en fibra de vidrio 8mt.Incluye, excavacion, percha de un solo puesto, 2 esparragos de 1/2" x 8.	Unid	35	$ 2.252.063	$ 78.822.205	91	$ 204.937.733	56	$126.115.528	91	$2.252.063	$204.937.733	0	$ -
6	Suministro, transporte e instalación Cable encauchetado 3x12 incluye cinta y conectores de empalme.Para alimentacion de lamparas , mantenimiento y reposicion	mts	1.200	$ 12.644	$ 15.172.488	1410	$ 17.827.728	210	$ 2.655.240	1410	$ 12.644	$ 17.827.728	0	$ -
7	Suministro e instalacion de Cable triplex No 4 AWG Aluminio forrado y un desnudo No 4 AWG (De acuerdo a plano).para alimentacion de poste a poste.	ml	1.200	$ 35.012	$ 42.014.405	2700	$ 94.532.411	1500	$ 52.518.006	2700	$ 35.012	$ 94.532.411	0	$ -
8	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, con caja de registro, sustratos, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento	Unid	2	$ 819.187	$ 1.638.374	2	$ 1.638.374	0		2	$ 819.187	$ 1.638.374	0	$ -
9	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, sin caja de registro, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento	Unid	5	$ 548.520	$ 2.742.600	11	$ 6.033.720	6	$ 3.291.120	11	$ 548.520	$ 6.033.720	0	$ -
10	Suministro e instalacion de retenida en poste electricos Incluye arandela cuadrada, vigueta de anclaje en concreto, grapas, cable de acero, tubo galvanizado de 2" de 1,5 mt y todo lo necesario para su funcionamiento.	Unidad	3	$ 460.914	$ 1.382.742	9	$ 4.148.226	6	$ 2.765.484	9	$ 460.914	$ 4.148.226	0	$ -

11	Señalización en Pintura reflectiva de postes eléctricos nuevos, en Esmalte sintético, color amarillo y negro, acabado brillante, sobre superficie, Incluye limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, con dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano y todo lo necesario para su buen funcionamiento	Unidad	50	$ 49.960	$ 2.498.000	106	$ 5.295.760	56	$ 2.797.760	106	$ 49.960	$ 5.295.760	0	$ -
12	Desmontaje de postes de hierro, galvanizados y madera, existentes en la Cabecera municipal, Corregimientos y zona rural del Municipio, Incluye desenergizar, retiro y disposicion de escombros a sitio definido por la interventoria.	Unidad	13	$ 126.296	$ 1.641.848	13	$ 1.641.848	0		13	$ 126.296	$ 1.641.848	0	$ -
13	Poda de arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar partes arbóreas de las zonas previstas para alumbrado público; y carga manual a camión a sitio destinados por Secretaria de Planeación e Infraestructura.	Unidad	120	$ 68.080	$ 8.169.600	206	$14.024.480	0		206	$ 68.080	$ 14.024.480	0	$ -
	OBRA EXTRA													
OE1	Suministro e instalación de Luminaria, - Street IP 65, 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W- 7200 Lúmenes. Incluye elementos necesarios para su correcta	und		$ 434.291	$ -	76	$ 33.006.086			76	$ 434.291	$ 33.006.086	0	$ -

instalación.Para el Parque Central, Corregimiento la Sierra.Incluye, DESMONTE Y MONTAJE, no incluye brazo metalico													
	SUBTOTAL			$ 452.308.538		$674.154.043		$ 221.845.505			$ 674.154.043		
TOTAL COSTOS DIRECTOS				*$ 452.308.538*		*$674.154.043*		*$ 221.845.505*			$ 674.154.043		$ -
2.COSTOS INDIRECTOS													
Administracion	25%			$ 113.077.134		$ 168.538.511		$ 55.461.376			$ 168.538.511		$ -
Utilidad	5%			$ 22.615.427		$ 33.707.702		$ 11.092.275			$ 33.707.702		$ -
COSTO DE LA OBRA				$588.001.099		$ 876.400.256		$ 288.399.157			$ 876.400.256		$ -

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto por parte del Municipio de Puerto Nare con respecto al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-005-2022** (Mayo 02 de 2022), una vez se efectué el pago del acta 5 y final por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($288.399.157).**

Para constancia de todo lo Anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 12 de Abril de 2023.

JAMEL DE JESÚS MEJÍA VÁSQUEZ
Alcalde Municipal.

YOLANY DIAZ HERNÁNDEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS
Representante Legal - Contratista
CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020

JEAN ALBERTO GUTIERREZ LAZO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA
ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2022