MUNICIPIO DE PUERTO NARE	**ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL LP-001-2020 (octubre 26 de 2020)**	**CONTRATO DE OBRA LP-001-2020** (octubre 26 de 2020) FECHA: 11 de junio de 2021 Puerto Nare - Antioquia.

GRADO DE RESPONSABILIDAD			
Mediante la suscripción de la presente acta el Interventor, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**CONCURSO DE MERITOS**	**CONTRATO**	**X**
CONTRATO NUMERO	**LP-001-2020**	Certificado Presupuestal	**CDP No. 593 del 25/08/2020**
		Registro presupuestal	**RP No. 1917 del 09/11/2020**
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
	2201210100000101	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$386.393.441
		TOTAL	**$386.393.441**
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.		
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020 identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal FERNANDO LEÓN MEDINA BÁRCENAS con cedula N° 8.402.808		
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($386.393.441).		
OTROSÍ ADICIÓN NO. 1 DEL 08 DE ABRIL DE 2021 POR VALOR DE:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE **$(193.182.117)**, soportada en el CDP 387 del 08/04/2021 y RP 863 del 08 de abril de 2021.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($579.575.558).**		

DURACIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	12 DE MARZO DE 2021
SUSPENSIÓN No.1	09 DE MARZO DE 2021
REINICIO No.1	08 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	11 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA NO.1 DEL 08 DE ABRIL DE 2021:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION NO.2
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	11 DE JUNIO DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$579.575.006,11**

CONSIDERANDO

- Que entre el Municipio de Puerto Nare y el señor **CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO PTO NARE 2020** identificado con NIT. 901.424.112-5, Representante Legal **FERNANDO LEÓN MEDINA BÁRCENAS** con cedula N° 8.402.808, se celebró el contrato de Obra No LP-001-2020, cuyo objeto es: AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($386.393.441) y un plazo de CUATRO (04) MES.

- Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato el día 12 de noviembre de 2020, quedando como fecha de terminación inicial el 12 de marzo de 2021.

- Que el día 09 de marzo del 2021 se suscribió Acta de Suspensión No. 001 del Contrato de Obra No. LP-001-2020. Que, el día 08 de abril de 2021, se estima conveniente el reinicio de las actividades para el desarrollo del contrato, quedando como fecha de **terminación No.2** el día 11 de abril de 2021.

- Que, el día 08 de abril de 2021 se suscribe Otrosí de **Adición No.1** por un valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE **($193.182.117)**, soportada en el CDP 387 del 08/04/2021 y RP 863 del 08 de abril de 2021 y **Prórroga No.1** por DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha de Terminación No.2, quedando como fecha de Terminación No.3 el día 11 de junio de 2021.

- Que el día 06 de junio de 2021 el Consorcio Alumbrado Público Pto Nare 2020 presenta comunicado informando el cambio del Representante Legal, quien será el señor LUIS CARLOS BETANCUR SANCHEZ identificado con cedula No. 98.503.427.

- Que el día 11 de junio de 2021 comparece al Despacho el señor **LUIS CARLOS BETANCUR SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. **98.503.427,** Representante Legal de **CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO PTO NARE 2020** identificado con **NIT 901.424.112-5,** titular del contrato de la referencia, con el fin de proceder de mutuo acuerdo con la Administración a la terminación bilateral del mismo.

En el desarrollo del contrato se efectuaron las siguientes Actas:

Número de Acta	Fecha	Valor Acta	Saldo a favor Mpio
Valor del Contrato			**$ 386.393.441**
Acta No. **1**	18 de diciembre de 2020	$88.719.735	$ 297.673.706
Acta No. **2**	08 de febrero de 2021	$186.930.311,11	$ 110.743.394,89
Acta No. **3**	05 de marzo de 2021	$101.528.201	$9.215.193,89
Adición No. 1	**Fecha Adición**	**Valor Adición**	
	08 de Abril de 2021	**$193.182.117**	**$ 202.397.310,89**
Acta No. **4 y Final**	**11 de Junio de 2021**	**$202.396.579**	**$551,89**

Observaciones:

Balance del Contrato:	
Valor inicial del contrato	**$ 386.393.441**
Valor adición No. 1	**$ 193.182.117**
Valor total del Contrato	**$ 579.575.558**
Valor total ejecutado	**$ 579.575.006,11**
Saldo a favor del municipio	**$551,89**

ACUERDAN

1. Dar por terminado el **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2020** (octubre 26 de 2020), cuyo objeto es "AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

2. Que la Interventoría al Contrato de Obra LP-001-2020 recibe a entera satisfacción las actividades ejecutadas en las actas de obra 1, 2, 3 y Acta de Obra No. 4 y final.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CAMBIO OBRA 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)			ACUMULADO	
		UNID.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	+/- Cant	CANT. ACT.	V/TOTAL ACT.	CANT.	VALOR ACUM
1	Desmonte de luminaria de alumbrado público	Ud	10	$34.718	$ 347.180	52	52	$ 1.805.336	52	$ 1.805.336,00
2	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público LED 70W. Incluye fotocelda, brazo de soporte y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Ud	80	$492.553	$ 39.404.240	0	0	$ 0	0	$ 0,00
3	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público LED 150W. Incluye fotocelda, brazo de soporte y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Ud	8	$586.553	$ 4.692.424	0	0	$ 0	0	$ 0,00
4	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público LED 70W. Incluye fotocelda, brazo de soporte, cable encauchetado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. INCLUYE DESMONTE	Ud	50	$537.726	$ 26.886.300	0	0	$ 0	0	$ 0,00
5	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, LED, Sodio, Fluorescente) en Cabecera Municipal, Corregimiento La Pesca, La Sierra y La Unión. Incluye DESMONTE	Ud	400	$109.978	$ 43.991.200	701	701	$ 77.094.578	701	$77.094.578,00
6	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, LED, Sodio, Fluorescente) en zona rural. Incluye DESMONTE	Ud	100	$142.957	$ 14.295.700	110	110	$ 15.725.270	110	$ 15.725.270,00

7	Suministro, transporte e Instalación de poste de alumbrado público metálico	Ud	80	$1.800.001	$144.000.080	0	0	$ 0	0	$ 0,00
8	Suministro, transporte e instalación Cable encauchetado 3x14 incluye cinta y conectores de empalme	ml	2190	$8.980	$ 19.666.200	0	0	$ 0	0	$ 0,00
9	Suministro, transporte e instalación Alambre rígido # 12 Blanco	ml	400	$2.464	$ 985.600	0	0	$ 0	0	$ 0,00
10	Suministro, transporte e instalación Alambre rígido # 12 Verde	ml	400	$2.464	$ 985.600	0	0	$ 0	0	$ 0,00
11	Suministro, transporte e instalación Alambre rígido # 12 Negro	ml	400	$2.464	$ 985.600	0	0	$ 0	0	$ 0,00
12	Suministro, transporte e instalación Alambre rígido # 12 Rojo	ml	400	$2.464	$ 985.600	0	0	$ 0	0	$ 0,00
OE 1	Suministro, transporte e instalacion de poste de alumbrado público en Fibra de vidrio de 8 mtr	Ud	0	$1.601.743	$ 0	73	73	$116.927.239	73	$ 116.927.239,00
OE 2	Suministro, transporte e instalación de poste de alumbrado público en Fibra de vidrio de 10 mtr.	Ud	0	$1.701.229	$ 0	14	14	$ 23.817.206	14	$ 23.817.206,00
OE 3	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m cable CU No. 6	Ud	0	$716.233	$ 0	0	0	$ 0	0	$ 0,00
OE 4	Suministro e instalación de Cable triplex No. 4 AWG Aluminio forrado y un desnudo No. 4 AWG (De acuerdo a plano)	ml	0	$23.274	$ 0	2.582	2.582	$ 60.093.468	2.582	$ 60.093.468,00
OE 5	Siministro e instalación de retenida en poste eléctricos, Incluye arandela cuadrada vigueta de anclaje en concreto, grapas, cable de acero, tubo galvanizado de 2" de 1,5 mt y todo lo necesario para su funcionamiento.	Ud	0	$400.103	$ 0	14	14	$ 5.601.442	14	$ 5.601.442,00

0E 6	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público 60W 6000lm, ip 65LED. Incluye fotocelda, brazo de soporte y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	Ud	0	$490.247	$ 0	112	112	$ 54.907.664	112	$ 54.907.664,00
0E 7	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público LED 150W 13500lm, ip 65. Incluye fotocelda, brazo de soporte y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	Ud	0	$585.247	$ 0	16	16	$ 9.363.952	16	$ 9.363.952,00
0E 8	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, con caja de registro, sustratos, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento	Ud	0	$740.769	$ 0	19	19	$ 14.074.611	19	$ 14.074.611,00
0E 9	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, sin caja de registro, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento	Ud	0	$439.728	$ 0	22	22	$ 9.674.016	22	$ 9.674.016,00
0E 10	Señalizacion en Pintura reflectiva de postes electricos nuevos, en Esmalte sintético, color amarillo y negro, acabado brillante, sobre superficie, Incluye limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, con dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano y todo lo	Ud	0	$44.960	$ 0	102	102	$ 4.585.920	102	$ 4.585.920,00

	necesario para su buen funcionamiento									
0E 11	Suministro e instalación de Luminaria Alumbrado Público 30W 6000lm, ip 65LED. Incluye fotocelda y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Ud	0	$475.353	$ 0	42	42	$ 19.964.826	42	$ 19.964.826,00
0E 12	Suministro, transporte e instalación De Acometida en Cable 2# 8 + 1#8 Aislado, subterránea en tubería existente	Ud	0	$25.790	$ 0	264	264	$ 6.808.560	264	$ 6.808.560,00
0E 13	Suministro, transporte e Instalación de poste de alumbrado público en Fibra de vidrio de 7,5 mtr	Ud	0	$1.591.743	$ 0	15	15	$ 23.876.145	15	$ 23.876.145,00
0E 14	Suministro, transporte e Instalación deBreaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 44 - 63A Incluye Caja Cofre Metálico Hermetica 40x30x20 Certificado Retie F.r	Ud	0	$753.347	$ 0	2	2	$ 1.506.694	2	$ 1.506.694,00

OBSERVACIONES:	CANTIDADES CONTRACTUALES			CAMBIO OBRA 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)		ACUMULADO	
	COSTO DIRECTO		$297.225.724		$445.826.927		$445.826.927,00
	ADMINISTRACION	25%	$ 74.306.431		$111.456.732		$111.456.732,00
	UTILIDAD	5,00%	$ 14.861.286	150,00%	$ 22.291.346	150,00%	$ 22.291.346,00
					$133.748.078		$133.748.078,00
					$579.575.005		$579.575.005,00
	COSTO TOTAL		$386.393.441		$579.575.005		$579.575.005,00

3. La supervisión realiza observaciones al contratista e interventoría donde se requiere presentar documentos faltantes para aprobar el pago del Acta 4 y final.

4. Quedar a paz y salvo por todo concepto por parte del Municipio de Puerto Nare con respecto al **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2020** (octubre 26 de 2020), una vez se Apruebe y efectué el pago del acta 4 y final por un valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L **($202.396.759).**

Para constancia de todo lo Anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 11 de junio de 2021.

JAMEL DE JESÚS MEJÍA VÁSQUEZ
Alcalde Municipal.

YOLANY DIAZ HERNÁNDEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

FERNANDO LEÓN MEDINA BÁRCENAS
R/L Consorcio Alumbrado Público Pto Nare 2020
Contratista

LUIS CARLOS BETANCUR SANCHEZ
R/L Consorcio Alumbrado Público Pto Nare 2020

OSCAR ECHAVARRÍA CEBALLOS
Consorciado

FEDERICO GARCÍA ARBELAEZ
Interventor