INFORME MENSUAL DE OBRA No. 15

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

Cuyo objeto es: "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

PERIODO

30 DE MARZO DE 2026 AL 29 DE ABRIL DE 2026




CONTRATISTA
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
NIT. 901.898.342-6

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

VERSIÓN 0

MAYO 2026

CONTROL DE REVISIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Leidy Vanessa Martínez Monroy	Residente de Obra		07/05/2026
REVISÓ	María Virginia Rocha Gracia	Director de obra		07/05/2026
REVISÓ INTERVENTORÍA	John Fredy Torres Duque	Residente de Interventoría		
APROBÓ INTERVENTORÍA	Miguel Geovanny Torres Burgos	Director de Interventoría		
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
3 PERIODO DE REPORTE 10
4 GARANTÍAS CONTRACTUALES 10
5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 10
5.1 Descripción y alcance del contrato 10
5.2 Hoja de vida del contrato 11
5.3 Seguimiento al programa de obra 12
5.3.1 Seguimiento ADICIÓN 1 14
6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS 15
6.1 Asignación 15
6.1.1 Relación de ID´s asignados 15
6.1.2 Relación de ID´s asignados en zonas diferentes: 19
6.2 Implementación 20
6.2.1 Relación de Obras ejecutadas 20
6.2.2 Registro mensual del estado general del tiempo 20
6.2.3 Relación de avance de obra por ítem 21
6.2.4 Relación de suministros por ítem 24
6.2.5 ID´s con garantías menores o iguales a seis (6) meses 25
6.2.6 Acta de recibo parcial de obra 26
6.2.7 Copia de planillas de obra 27
6.2.8 Bitácora 27
6.3 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados 27
6.4 Entrega de elementos de señalización implementada 27
6.5 Entrega de la señalización retirada y entregada al almacén 27
6.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo 27
7 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 32
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ID 33

9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S 41
9.1 Trámite de PMT´s 41
9.2 Implementación de PMT´s 48
10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 49
10.1 Condiciones Contractuales 49
10.2 Normas aplicables 49
10.3 Cumplimiento de Indicadores 52
10.4 Recursos 52
10.4.1 Compras y contratación de servicios 52
10.4.2 Personal Mínimo requerido 52
10.4.3 Compras y contratación de servicios 53
10.5 Control de salidas no conformes 53
10.5.1 Atención de solicitudes por garantías de las actividades ejecutadas 53
10.6 Plan de Inspección y Ensayos 55
11 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 57
11.1 Cumplimiento del protocolo de manejo de residuos 57
11.2 Recursos utilizados por el contrato de obra 57
11.2.1 Personal técnico 57
11.2.2 Personal operativo 58
11.3 Planillas de pago de salarios y personal vinculado 61
11.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales 62
11.4.1 Equipos utilizados 62
12 COMPONENTE SOCIAL 62
12.1 Vinculación de población vulnerable 62
12.2 Vinculación de población de mujeres 63
13 PAGO DE PROVEEDORES 63
14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 64
14.1 Comités de seguimiento 64
14.2 Estado de las pólizas del contrato 64
15 ESTADO PRESUPUESTAL 65
15.1 Presupuesto ejecutado 65

15.2 Relación de ID's asignados y ejecutados en otras Zonas 70
15.3 Relación de actas de pago y balance financiero 71
16 CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN 72
16.1 Factor de calidad – Programa de Gerencia de Proyectos 72
16.2 Factor de calidad – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 72
17 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 73
18 ANEXOS 74

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de obra 9
Tabla 2. Relación de Garantías Contrato 3650-2024 10
Tabla 3. Seguimiento Mensual Programación vs Ejecución – MES 15 12
Tabla 4. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – MES 15 12
Tabla 5. Programación ADICIÓN 1 14
Tabla 6. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – ADICIÓN 1 14
Tabla 7. Relación de ID´s asignados 15
Tabla 8. Relación de ID´s asignados en zonas diferentes – MES 15 19
Tabla 9. Relación Obras ejecutadas – MES 15 20
Tabla 10. Relación de Lluvias del Periodo 21
Tabla 11. Relación Obra por Ítem 22
Tabla 12. Relación Suministros por Ítem 24
Tabla 13. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 15 32
Tabla 14. Registro fotográfico por ID 33
Tabla 15. Relación PMT tramitados 41
Tabla 16. Registro fotográfico por ID 48
Tabla 16. Normas aplicables 49
Tabla 18. Seguimiento a Indicadores 52
Tabla 19 Personal Mínimo 53
Tabla 20 Informes de solicitud de atención Garantías – MES 15 54
Tabla 21 Plan de Atención de Garantías – MES 15 54
Tabla 21 Informes de Atención de Garantías – MES 15 54

Tabla 23 Seguimiento Plan de Inspección y Ensayos 55
Tabla 24. Personal técnico 57
Tabla 25. Cuadrilla señalización horizontal #1 58
Tabla 26. Cuadrilla señalización horizontal #2 58
Tabla 27. Cuadrilla señalización horizontal #3 59
Tabla 28. Cuadrilla señalización horizontal #4 59
Tabla 29. Cuadrilla emergencias horizontal y vertical 60
Tabla 30. Cuadrilla Señalización Vertical #1 60
Tabla 31. Cuadrilla Señalización Vertical #2 60
Tabla 32. Cuadrilla Señalización Vertical #3 61
Tabla 33. Personal de apoyo en obra 61
Tabla 34. Equipo mínimo 62
Tabla 35 Listado Personal Sujetos Especial Protección 63
Tabla 36 Listado Mujeres Mano de Obra No Calificada – MONC 63
Tabla 37. Actas de Comité Técnico de Seguimiento 64
Tabla 38. Estado de las pólizas del contrato 64
Tabla 39 Ejecución durante el MES 15 65
Tabla 40. Ejecución total Acumulada a MES 15 65
Tabla 41 Asignación de ID's en Zonas diferentes a la adjudicada – MES 15 70
Tabla 42. Balance Financiero – MES 15 71

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 11

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada - MES 15 13
Gráfica 2 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada – ADICIÓN 1 14

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. Contractuales

ANEXO 02. Hoja de Vida

ANEXO 03. Cronograma

ANEXO 04. Acta de recibo parcial

ANEXO 05. Copias planillas de obra

ANEXO 06. Bitácora

ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada

ANEXO 08. Soporte entrega señales retiradas

ANEXO 09. Certificados de Calidad y Ensayos

ANEXO 10. Componente SISO-AMBIENTAL

ANEXO 11. Componente SOCIAL

ANEXO 12. Certificación proveedores

ANEXO 13. Comités de Seguimiento

ANEXO 14. Soporte de cumplimiento a factores de selección

ANEXO 15. Tramites y Consultas con otras entidades

1 INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad, como cabeza de sector, a través de las diferentes Subsecretarías, pero principalmente, a través de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, con la Dirección de Ingeniería de Tránsito y la Subdirección de Señalización, es la Entidad encargada de realizar acciones coordinadas de análisis integral regional que permita una visión de planeación a largo plazo sobre los subsistemas de señalización vial, con el fin de garantizar proyectos eficientes, seguros y costo-eficientes, de manera articulada y actualizada de acuerdo con el Manual de Señalización Vial, el Plan de Desarrollo Distrital vigente durante la ejecución del contrato derivado de este proceso de selección, el Plan Maestro de Movilidad, entre otros vigentes en el desarrollo del contrato.

Para el cumplimiento de los fines misionales que la caracteriza, la Secretaría Distrital de Movilidad, requiere adelantar las labores de planeamiento, coordinación y control de la operación de la señalización de los diferentes segmentos viales del Distrito Capital, estableciendo planes y programas estratégicos que de manera continua, conduzcan a la elaboración y/o actualización de estudios y diseños de señalización y seguridad vial, es así que la Secretaría cuenta con un equipo técnico que esté actualizando oportunamente los diseños de señalización de la ciudad de acuerdo con los cambios que se van presentando en la operación y condiciones de uso de las vías, para posteriormente materializarlos mediante la implementación de todos los elementos y dispositivos de señalización y seguridad vial.

Producto del proceso de selección de licitación pública No. SDM-LP-95-2024, suscribió con el CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ Nit.901.898.342-6 el Contrato de Obra No. 2024-3650 cuyo objeto es: **“REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA - 4 CENTRO SUR.**

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, el cual a la fecha mantiene las condiciones contractuales iniciales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

ZONA 4 – CENTRO SUR	
CONTRATO No.	2024-3650
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA - 4 CENTRO SUR
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
NIT	901.898.342-6
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL IP
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE INICIO	30/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2027
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	17/12/2025
VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428
VALOR ADICIÓN 1	$ 1.482.594.138
VALOR TOTAL	$ 20.254.067.566
INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	2024-3665
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Fuente: Elaboración propia

3 PERIODO DE REPORTE

El presente informe corresponde al **MES 15**, periodo: del **30 de marzo de 2026 al 29 de abril de 2026**.

4 GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona las pólizas del contrato; se adjunta copias de las pólizas (Ver Anexo 1).

Tabla 2. Relación de Garantías Contrato 3650-2024

ASEGURADO: CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**PÓLIZA No.**	**%**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
				DESDE	**HASTA**	**VALOR**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	96-40-101069047	5%	30/01/2025	30/11/2027	$ 1.012.703.378,30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	96-44-101194633	30%	30/01/2025	31/05/2028	$ 6.076.220.269,80
	PRESTACIONES SOCIALES		20%	30/01/2025	30/11/2030	$ 4.050.813.513,20
	CALIDAD DEL SERVICIO		30%	30/11/2027	31/05/2028	$ 6.076.220.269,80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		30%	30/11/2027	30/11/2032	$ 6.076.220.269,80

Fuente: Elaboración propia

5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

5.1 Descripción y alcance del contrato

Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.


Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micro movilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá.

El lote asignado al Contrato de Obra No. 2024-3650 es la Zona No. 4, en la cual se incluyen las siguientes localidades:

- Antonio Nariño
- Los Mártires
- Puente Aranda
- Rafael Uribe Uribe

Ilustración 1. Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2 Hoja de vida del contrato

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se diligenció la "HOJA DE VIDA" del contrato, en formato Excel. La cual incluye aspectos tales como registro y control de los ID entregados para ejecución, la fecha de entrega, el identificador del diseño, la prioridad de implementación, el nombre de los colegios o equipamientos beneficiados, el consolidado de las obras ejecutadas, la cuenta y los valores en los cuales se cobró la implementación y demás datos relevantes de los mismos. **Ver ANEXO 02. Hoja de vida la hoja de vida del contrato.**

5.3 Seguimiento al programa de obra

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se presenta a continuación el estado de avance físico y financiero, con corte al 29 de abril de 2026.

Tabla 3. Seguimiento Mensual Programación vs Ejecución – MES 15

Valor Inicial	**$ 18.771.473.428,00**
Valor Adición No. 1 al Contrato	**$ 1.482.594.138,00**
Valor Total del Contrato	**$ 20.254.067.566,00**
Valor por ejecutar	**$ 11.249.486.378,00**

Mes	Desde	Hasta	Valor programado Mensual	Valor Facturado Mensual	Valor Ejecutado Mensual
1	30/01/2025	28/02/2025	$ 566.898.498	$ 290.221.563,00	$ 652.718.723,00
2	1/03/2025	29/03/2025	$ 1.126.288.406	$ 837.103.559,00	$ 708.580.871,00
3	30/03/2025	29/04/2025	$ 938.573.671	$ 888.310.648,00	$ 1.139.515.697,00
4	30/04/2025	29/05/2025	$ 750.858.937	$ 1.350.488.536,00	$ 865.309.012,00
5	30/05/2025	29/06/2025	$ 750.858.937	$ 538.740.073,00	$ 538.740.073,65
6	30/06/2025	29/07/2025	$ 750.858.937	$ 971.384.742,00	$ 971.384.744,35
7	30/07/2025	29/08/2025	$ 518.092.667	$ 614.871.584,00	$ 614.871.584,00
8	30/08/2025	29/09/2025	$ 518.092.667	$ 740.908.112,00	$ 842.921.160,00
9	30/09/2025	29/10/2025	$ 518.092.667	$ 411.291.916,00	$ 570.622.151,00
10	30/10/2025	29/11/2025	$ 518.092.667	$ 949.719.930,00	$ 855.974.282,00
11	30/11/2025	29/12/2025	$ 518.092.667	$ 696.826.957,00	$ 529.229.322,00
12	30/12/2025	29/01/2026	$ 1.111.130.322	$ 714.713.568,00	$ 840.839.492,00
13	30/01/2025	28/02/2026	**$ 601.314.007 (*)**	$ 630.299.852,00	$ 593.112.881,00
14	1/03/2026	29/03/2026	**$ 559.012.265 (*)**	$ 804.662.145,00	$ 827.799.896,00
15	30/03/2026	29/04/2026	**$ 577.240.926 (*)**	$ 216.238.276,00	$ 122.504.300,00
			$10.323.498.238	**$10.655.781.461**	**$10.674.124.189**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – MES 15

Mes	Valor programado Acumulado	Valor facturado Acumulado	Valor ejecutado Acumulado
1	$ 566.898.497,53	$ 290.221.563,00	$ 652.718.723,00
2	$ 1.693.186.903,21	$ 1.127.325.122,00	$ 1.361.299.594,00
3	$ 2.631.760.574,61	$ 2.015.635.770,00	$ 2.500.815.291,00
4	$ 3.382.619.511,73	$ 3.366.124.306,00	$ 3.366.124.303,00
5	$ 4.133.478.448,85	$ 3.904.864.379,00	$ 3.904.864.376,65

Mes	Valor programado Acumulado	Valor facturado Acumulado	Valor ejecutado Acumulado
6	$ 4.884.337.385,97	$ 4.876.249.121,00	$ 4.876.249.121,00
7	$ 5.402.430.052,58	$ 5.491.120.705,00	$ 5.491.120.705,00
8	$ 5.920.522.719,19	$ 6.232.028.817,00	$ 6.334.041.865,00
9	$ 6.438.615.385,80	$ 6.643.320.733,00	$ 6.904.664.016,00
10	$ 6.956.708.052,42	$ 7.593.040.663,00	$ 7.760.638.298,00
11	$ 7.474.800.719,03	$ 8.289.867.620,00	$ 8.289.867.620,00
12	$ 8.585.931.040,84	$ 9.004.581.188,00	$ 9.130.707.112,00
13	**$ 9.187.245.047,66 (*)**	$ 9.634.881.040,00	$ 9.723.819.993,00
14	**$ 9.746.257.312,49 (*)**	$ 10.439.543.185,00	$ 10.551.619.889,00
15	**$ 10.323.498.238,12 (*)**	$ 10.655.781.461,00	$ 10.674.124.189,00
	50,97%	**52,61%**	**52,70%**

(*) Se ajusta cuadro de acuerdo…

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada - MES 15



Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se adjunta en el **ANEXO 03. Cronograma, la programación semanal de obra** de los ID's en ejecución para el presente periodo.

5.3.1 Seguimiento ADICIÓN 1

En concordancia con lo establecido para la ejecución de la ADICIÓN No. 1 en el menor tiempo posible; se remitió el 20 de febrero de 2026 mediante comunicación CE-3650-Z4-298 el cronograma de ejecución de los tres (3) ID's asignados para la ADICIÓN 1, así:

Tabla 5. Programación ADICIÓN 1

No	ID	Presupuesto Inicial
1	EX_15_349_826_10 Sector "RESTREPO"	$ 595.153.221,00
2	EX_14_084_1249_11_V3 Sector "SANTA ISABEL"	$ 672.486.273,00
3	EX_16_047_1556_10_V11 Sector "ALQUERÍA"	$ 214.954.644,00
TOTAL		**$ 1.482.594.138,00**


Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – ADICIÓN 1

MES	ID	% PROGRAMADO	Vr. PROGRAMADO	Vr. EJECUTADO
1	Enero 2026	40%	$ 593.037.655,20	$ 605.428.163,50
2	Febrero 2026	25%	$ 370.648.534,50	$ 333.196.519,00
3	Marzo 2026	35%	$ 518.907.948,30	$ 543.969.455,07
TOTAL		**100%**	**$ 1.482.594.138,00**	**$ 1.482.594.138,00**

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada – ADICIÓN 1



Fuente: Elaboración propia

6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS

6.1 Asignación

6.1.1 Relación de ID´s asignados

A la fecha del presente informe **MES 15**, se han asignado los siguientes ID´s para inspección e implementación.

Tabla 7. Relación de ID´s asignados

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
0	MV_AC26_643_24_V0	14 - Los Mártires
0	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	15 - Antonio Nariño
0	MV_AV_NQS_1073_24	16 - Puente Aranda
1	EX_18_002_1445_14	18 - Rafael Uribe Uribe
2	MV_16_181_1249_11	16 - Puente Aranda
3	EX_15_95_1867_12	15 - Antonio Nariño
4	EX_14_104_1881_12	14 - Los Mártires
5	EX_14_084_1249_11	14 - Los Mártires
6	MV_14_015	14 - Los Mártires
7	EX_15_349_826_10	15 - Antonio Nariño
8	EX_16_047_1556_10	16 - Puente Aranda
9	EX_16_194_1881_12	16 - Puente Aranda
10	EX_15_93_1867_12	15 - Antonio Nariño
11	EX_14_097_1881_12	14 - Los Mártires
12	EX_16_208_1881_12	16 - Puente Aranda
13	EX_14_096_1881_12	14 - Los Mártires
14	EX_14_001_2487_21	14 - Los mártires
15	EX_16_198_1881_12	16 - Puente Aranda
16	EX_15_032_1561_10	15 - Antonio Nariño
17	PMT EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	18 - Rafael Uribe Uribe
18	PMT EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	18 - Rafael Uribe Uribe
19	SUMINISTRO #1	N.A.
20	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	14 - Los Mártires
21	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	16 - Puente Aranda

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
22	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	14 - Los Mártires
23	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
24	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
25	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	14 - Los Mártires
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	16 - Puente Aranda
27	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	16 - Puente Aranda
28	EX_18_235_937_09_V9	18 - Rafael Uribe Uribe
29	PMT DE EMERGENCIA 003 Evento SIRE 5446502	18 - Rafael Uribe Uribe
30	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
31	MV_09_024_1249_11	16 - Puente Aranda
32	MV_AC_13_872_24_T1	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
33	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	15 - Antonio Nariño
34	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	15 - Antonio Nariño
35	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	18 - Rafael Uribe Uribe
36	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	18 - Rafael Uribe Uribe
37	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
38	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	16 - Puente Aranda
39	PMT DE EMERGENCIA 004 – DI No. 21789	18 - Rafael Uribe Uribe
40	CP_20243650_014 (EX_14_104_1881_12_V6)	14 - Los Mártires
41	PMT DE EMERGENCIA 005 SDM-202561201722862	18 - Rafael Uribe Uribe
42	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORRUTA	Multilocalidad
43	SUMINISTRO # 2	NA
44	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 (URBANISMO TÁCTICO)	02 - Chapinero
45	SUMINISTRO # 3	NA
46	MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	16 – Puente Aranda
47	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	16 – Puente Aranda
48	SUMINISTRO # 4	NA
49	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires
50	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
51	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	15 – Antonio Nariño
52	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	16 – Puente Aranda
53	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 – Los Mártires
54	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	14 – Los Mártires
55	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	18 - Rafael Uribe Uribe
56	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	18 - Rafael Uribe Uribe
57	CP_20243650_023 KR 30 CON CALLE 45	Teusaquillo
58	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	18 - Rafael Uribe Uribe
59	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	18 - Rafael Uribe Uribe
60	PMT EMERGENCIA 008 2024ER20997_IDIGER	18 - Rafael Uribe Uribe
61	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24) KR 30 CON CL 53	Teusaquillo
62	CP_20243650_026 (MV_15_016_1561_10_V11 EX_15_422_826_10_V12) CL 22 S CON KR 18	15 – Antonio Nariño 18 – Rafael Uribe Uribe
63	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3) CL 37 S CON KR 52C	16 – Puente Aranda
64	CP_20243650_028 EX_18_165_1867_12_V5	18 - Rafael Uribe Uribe
65	EX_02_033_1556_10	02 - Chapinero
66	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	02 - Chapinero
67	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	13 - Teusaquillo
68	EX_02_356_946_10_V11	02 - Chapinero
69	EX_02_356_946_10_V12	02 - Chapinero
70	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	02 - Chapinero
71	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
72	EX_18_358_826_10_V2	18 - Rafael Uribe Uribe
73	SUMINISTRO # 5	NA
74	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
75	MV_16_174_1249_11_V12	16 - Puente Aranda

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
76	CP_20243650_031 (CPS_941_EM_19_111_V27)	18 - Rafael Uribe Uribe
77	CP_20243650_032 (SH_SV_AK10_CL31SUR_CL7_V6)	15 - Antonio Nariño
78	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	18 - Rafael Uribe Uribe
79	MV_14_089_1249_11	14 - Mártires
80	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	02 - Chapinero
81	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	16 - Puente Aranda
82	MV_16_116_1747_10	16 - Puente Aranda
83	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	16 - Puente Aranda
84	MV_16_169_1249_11	14 - Mártires 16 - Puente Aranda
85	EX_16_006_1249_11	16 - Puente Aranda
86	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	16 - Puente Aranda
87	SUMINISTRO # 6	NA
88	SUMINISTRO # 7	NA
89	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	14 - Los Mártires
90	SUMINISTRO # 8	NA
91	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	13 - Teusaquillo
92	PMT DE EMERGENCIA 009	18 - Rafael Uribe Uribe
93	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	16 - Puente Aranda
94	CP_20243650_037	18 - Rafael Uribe Uribe
95	EX_16_047_1556_10_V11	16 - Puente Aranda
96	CP_20243650_038	18 - Rafael Uribe Uribe
97	CP_20243650_039	18 - Rafael Uribe Uribe
98	CP_20243650_040	16 - Puente Aranda
99	CP_20243650_041 (EX_16_469_947_10_V10 MV_16_181_1249_11_V7)	16 - Puente Aranda
100	CP_20243650_042	18 - Rafael Uribe Uribe
101	CP_20243650_043 (EX_15_96_1867_12)	15 - Antonio Nariño
102	CP_20243650_044	18 - Rafael Uribe Uribe
103	CP_20243650_045	18 - Rafael Uribe Uribe
104	SUMINISTRO # 9	NA
(*) 105	MV_16_174_1249_11	16 - Puente Aranda
106	CP_20243650_046	16 - Puente Aranda
107	SUMINISTRO #10	NA

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
108	SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	15 - Antonio Nariño
109	CP_20243650_047 (EX_15_422_826_10_V14)	15 - Antonio Nariño
(*) 110	EX_16_208_1881_12	16 - Puente Aranda
111	CP_20243650_048	18 - Rafael Uribe Uribe

(*) ID´s asignados para inspección y cuantificación que aún no se encuentra viabilizado para intervención

Fuente: Elaboración propia

6.1.2 Relación de ID´s asignados en zonas diferentes:

A la fecha del presente informe **MES 15**, la entidad ha realizado la asignación de ID´s para implementación en otras zonas, así:

Tabla 8. Relación de ID´s asignados en zonas diferentes – MES 15

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA
1	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	CICLORUTA DE LA NQS DESDE LA AV AMÉRICAS HASTA LA AC 63	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
		CICLORUTA DE LA NQS DESDE LA AC 63 HASTA CALLE 93	ZONA 2	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS
2	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 URBANISMO TÁCTICO	KR 7A ENTRE CL 88 Y AC 92	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
3	SH_SV_ZPP_2470_2021_ PARDO_RUBIO_V1	CL 65 ENTRE KR 1A Y KR 5, DE LA KR 4 ENTRE CL 65 Y CL 68 DE LA CL 65 BIS ENTRE KR 4 Y KR 4A	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
4	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_ PABLO VI_V1	CL 57B ENTRE LA KR 54 Y AK 50, EN LA KR 53 ENTRE LA AC 53 Y CL 57B Y EN LA KR 54 ENTRE CL 57B Y CL 59	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
5	EX_02_356_946_10_V12 (Comercial papelera)	DE LA CL 90 ENTRE KR 15 Y KR 19A, DE LA KR 18 ENTRE CL 90 Y CL 92 DE LA CL 93B ENTRE KR 17 Y KR 19, DE LA CL 95 ENTRE KR 15 Y KR 16	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
6	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	CL 81 ENTRE KR 11 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 14 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 13 Y KR 13A, 80 ENTRE KR 13 Y KR 12A, CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 12A Y CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 11	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
7	EX_02_240_575_11_V10R5_UT (Liceo Frances)	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024

Fuente: Elaboración propia

En cumplimiento del procedimiento establecido en el **ANEXO TÉCNICO**, se suscribieron las respectivas actas **(Ver Anexo 1).**

6.2 Implementación

6.2.1 Relación de Obras ejecutadas

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 9. Relación Obras ejecutadas – MES 15

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	EX_16_047_1556_10_V11	Vertical y Horizontal	16 - Puente Aranda	41- Muzú	CL 37 SUR HASTA LA CL 45A SUR ENTRE KR 50 Y KAR 52A
2	Compromiso Prioritario CP_20243650_044 EX_18_236_1744_10_V4	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	54 - Marruecos	CALLE 48P SUR CON KR 5G
3	Compromiso Prioritario CP_20243650_045 MV_18_180_670_11_V10	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	54 - Marruecos	KR 5L CON CL 48P SUR
4	Compromiso Prioritario CP_20243650_046 MV_16_116_1747_10_V23	Vertical y Horizontal	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	TV 42 con CL 4A
5	Compromiso Prioritario SUMINISTRO # 10	NA	NA	NA	NA
6	Compromiso Prioritario CP_20243650_047 EX_15_422_826_10_V14	Vertical y Horizontal	15 - Antonio Nariño	38 - Restrepo	KR 24 CON CL 18 SUR
7	Compromiso Prioritario CP_20243650_048 MV_06_001_643_24	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	39 - Quiroga	KR 33 entre CL 42 Sur y CL 41 Sur

Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Registro mensual del estado general del tiempo

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se presentaron ocho (8) jornadas de lluvia que afectaron las jornadas de implementación, así:

Tabla 10. Relación de Lluvias del Periodo

No.	MES 15	HORA INICIO LUVIAS		ACTIVIDAD EN DESARROLLO	SE AFECTAN LABORES EN	OBSERVACIONES
	FECHA	(Diurno /		(HORIZONTAL	(ID #)	
	(DD/MM/AA)	Nocturno)		y/o VERTICAL)		
1	30/03/2026	D	3:45 p. m.	Horizontal	EX_16_047_1556_10	Contratista cancela actividades
		N	-	-	-	-
2	14/04/2026	D	-	-	-	-
		N	01:00 a.m.	Horizontal	CP_20243650_046	Contratista cancela actividades
3	16/04/2026	D	-	-	-	-
		N	09:00 p.m.	Horizontal	CP_20243650_044 CP_20243650_045	Contratista cancela actividades
4	17/04/2026	D	-	-	-	-
		N	09:00 p.m.	Horizontal	EX_16_006_716_24 (Garantías) EX_15_95_1867_12_V5 (Garantías)	Contratista cancela actividades
5	18/04/2026	D	-	-	-	-
		N	03:00 a.m.	Horizontal	CP_20243650_044	Contratista cancela actividades
6	19/04/2026	D	-	-	-	-
		N	09:00 p.m.	Horizontal	EX_16_006_716_24 (Garantías) EX_15_95_1867_12_V5 (Garantías)	Contratista cancela actividades
7	27/04/2026	D	-	-	-	-
		N	09:00 p.m.	Horizontal	SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0 CP_20243650_047	Contratista cancela actividades
8	28/04/2026	D	-	-	-	-
		N	09:00 p.m.	Horizontal	CP_20243650_047 CP_20243650_048	Contratista cancela actividades

TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (DIURNA)	**1**	**3.23%**
TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (NOCTURNA)	**7**	**22.58%**
TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	**8**	**25.81%**

Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Relación de avance de obra por ítem

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, se presenta el consolidado de cantidades de obra ejecutadas por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 11. Relación Obra por Ítem

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	9,41	$512.022,00	$4.818.127,02
UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	7,00	$162.865,00	$1.140.055,00
UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	31,00	$225.357,00	$6.986.067,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	19,00	$386.359,00	$7.340.821,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	5,00	$611.621,00	$3.058.105,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	11,00	$772.481,00	$8.497.291,00
M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	3,21	$538.886,00	$1.729.824,06
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	6,00	$283.470,00	$1.700.820,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	16,00	$218.674,00	$3.498.784,00

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	23,00	$ 61.383,00	$1.411.809,00
UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	58,00	$ 32.917,00	$1.909.186,00
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	638,30	$ 2.474,00	$1.579.154,20
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	74,75	$ 3.216,00	$ 240.396,00
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	99,90	$ 3.404,00	$ 340.059,60
M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	476,48	$ 17.394,00	$8.287.945,30
M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	59,50	$ 5.868,00	$ 349.146,00
M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	63,04	$ 55.358,00	$3.489.768,32
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	578,80	$ 8.198,00	$4.745.002,40
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	74,75	$ 14.500,00	$1.083.875,00
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	99,90	$ 15.827,00	$1.581.117,30
M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	10,21	$ 73.626,00	$ 751.721,46
M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	17,60	$ 76.187,00	$1.340.891,20
M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	82,04	$ 125.001,00	$10.254.457,04

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	169,73	$129.512,00	$21.981.812,74
UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	172,00	$ 10.571,00	$ 1.818.212,00
UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	138,00	$113.349,00	$15.642.162,00
UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	10,00	$ 71.333,00	$ 713.330,00
M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	6,87	$450.289,00	$ 3.093.485,43
UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	43,00	$ 8.755,00	$ 376.465,00
UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	41,00	$ 3.928,00	$ 161.048,00
M2	Borrado mecánico de marcas viales.	54,56	$ 47.349,00	$ 2.583.361,44
TOTAL, OBRA				**$122.504.300,00**

Fuente: Elaboración propia

6.2.4 Relación de suministros por ítem

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, se presenta el consolidado de cantidades de suministros instalados para cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 12. Relación Suministros por Ítem

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO	CANT	VALOR ($)
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 512.022	7,12	**$ 3.645.597,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO	CANT	VALOR ($)
2	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 225.357	15	**$ 3.380.355,00**

Fuente: Elaboración propia

6.2.5 ID´s con garantías menores o iguales a seis (6) meses

Para el periodo comprendido en el presente informe, y en relación con las planillas de obra implementadas o como resultado de la inspección, a continuación, se relacionan los ID´s en los cuales se encontraron garantías iguales o menores a seis (6) meses. Ver **ANEXO 05. Planillas de obra.**

1). CP_20243650_044 (EX_18_236_1744_10_V4)
CALLE 48P SUR ENTRE KR 6GBIS Y KR 5G

Con base en la inspección realizada, y de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de garantías, se definió que las marcas implementadas en este tramo cuentan con una garantía de seis (6) meses, considerando los siguientes parámetros:

TPD: ALTO
CONTAMINACIÓN: MEDIA
ESTADO DEL PAVIMENTO: REGULAR
AFECTACIÓN: MEDIA
Las marcas correspondientes a este periodo de garantía consisten en las tachas reflectivas (TR) implementadas en el sector anteriormente mencionado, con fecha de implementación del 19 de abril de 2026.

2). CP_20243650_045 (MV_18_180_670_11_V10)
TV 5P ENTRE KR 5L Y KR 5H

Con base en la inspección realizada, y de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de garantías, se definió que las marcas implementadas en este tramo cuentan con una garantía de seis (6) meses, considerando los siguientes parámetros:

TPD: ALTO
CONTAMINACIÓN: MEDIA
ESTADO DEL PAVIMENTO: MALO
AFECTACIÓN: ALTA

Las marcas correspondientes a este periodo de garantía consisten en todas las marcas implementadas en el sector anteriormente mencionado, con fecha de implementación entre el 12 de abril y el 19 de abril de 2026.

3). CP_20243650_046 (MV_16_116_1747_10_V23)
TV 42 ENTRE CL 4BISB Y CL 4A

Con base en la inspección realizada, y de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de garantías, se definió que las marcas implementadas en este tramo cuentan con una garantía de (4) cuatro meses y seis (6) meses, considerando los siguientes parámetros:

TPD: ALTO
CONTAMINACIÓN: MEDIA
ESTADO DEL PAVIMENTO: REGULAR
AFECTACIÓN: ALTA
Las marcas correspondientes a este periodo de garantía consisten en las tachas reflectivas (TR), líneas de carril (LC), líneas de parada (LPA), líneas de pare (LP), flechas de frente (FF), flechas de giro a la izquierda (FGI), flechas de frente y giro a la derecha (FFGD), zona antibloqueo (ZB), y pictogramas de solo bus (PSOLO), implementadas en el sector anteriormente mencionado, con fecha de implementación entre el 14 de abril y el 15 de abril de 2026.

4). CP_20243650_047 (EX_15_422_826_10_V14)
KR 24 CON CL 18 SUR

Con base en la inspección realizada, y de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de garantías, se definió que las marcas implementadas en este tramo cuentan con una garantía de seis (6) meses, considerando los siguientes parámetros:

TPD: ALTO
CONTAMINACIÓN: MEDIA
ESTADO DEL PAVIMENTO: REGULAR
AFECTACIÓN: ALTA
Las marcas correspondientes a este periodo de garantía consisten en todas las marcas implementadas en el sector anteriormente mencionado, con fecha de implementación entre el 23 de abril y el 29 de abril de 2026.

6.2.6 Acta de recibo parcial de obra

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se presenta en el **ANEXO 04. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15.**

6.2.7 Copia de planillas de obra

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se incluyen las planillas de obra debidamente revisadas y avaladas. **Ver ANEXO 05. Planillas de obra**.

6.2.8 Bitácora

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se registran las actividades de implementación en vertical y horizontal, la cual se adjunta en el **ANEXO 06. Bitácora.**

6.3 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados

Para el periodo del presente informe **MES 15**, no se adelantaron actividades de implementación en corredores.

6.4 Entrega de elementos de señalización implementada

Para el periodo comprendido del presente informe **MES 15**, se adjunta el Acta de Recibo a Satisfacción de la señalización implementada, la cual se relaciona en el **ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada.**

6.5 Entrega de la señalización retirada y entregada al almacén

Para el periodo comprendido del presente informe **MES 15**, se realizó una (1) entrega de señalización retirada a los patios de la SDM el 24 de abril de 2026. **ANEXO 08. Soporte entrega señales retiradas.**

6.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se indican a continuación las situaciones:

1. Corrección reporte semanal de ejecución en concordancia con las metas mínimas de ejecución contractual
En el comité de seguimiento semanal No. 63, realizado el 15 de abril de 2026, se manifestó la improcedencia y no aceptación del presunto atraso que ha venido siendo reportado en los comités semanales; desde el Comité de Seguimiento No. 56, correspondiente al 25 de febrero de 2026. Se solicitó actualizar a las condiciones contractuales establecidas en el anexo técnico, específicamente en el numeral 3.6 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, el cual establece en la tabla 5. Las Metas de ejecución contractual durante el plazo de ejecución.

El 16 de abril de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-367, se procedió a realizar dicha solicitud de manera oficial.

El 28 de abril de 2026, mediante comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-383-2026, se recibió respuesta en la que se informa que (…) se procederá a retomar el seguimiento de acuerdo con los porcentajes contractuales establecidos y aprobados, teniendo en cuenta el valor total del contrato.

Con base a lo anterior, se procede a ajustar todas las tablas relacionadas con valores programados.

2. Falta de asignación de obra para cumplimiento PAC MES 15

El 14 de abril de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-365, se informa de manera oficial lo que en n reiteradas oportunidades, en el marco de los diferentes comités de obra, se ha expuesto respecto a falta de asignación de las zonas de intervención requeridas para la ejecución del contrato.

En la misma comunicación se informa que a la fecha (14/04/2026) se tienen 2 (dos) id's por ejecutar por valor de $ 18.324.614,00.

En la misma comunicación se expone de manera gráfica lo informado en el comité del 8 de abril de 2026, respecto a reservas activas de IDU y METRO, en el ID: MV_16_174_1249_11 que corresponde a la Av. Carrera 50.

Finalmente en la misma, se informa que (…) a menos de quince (15) días del corte del MES 15, no se tiene asignada obra para el cumplimiento del PAC de $ 534.986.992,00 programado para mayo 2026.

3. Asignación de ID's para implementación MES 15

El 16 de abril de 2026, se realizó asignación para inspección y cuantificación del Sector Av. Carrera 50, ID: MV_16_174_1249_11_V12.

Se realizó entrega del presupuesto a la Interventoría el 22 de abril de 2026.
La Interventoría remitió Alternativa viabilizada a la supervisión por valor de $ 581.004.528,oo, mediante correo electrónico el 23 de abril de 2026.

Al cierre del MES 15, no hubo viabilidad de intervención por parte de la Supervisión.

4. Apremios

El 18 de marzo de 2026 se recibió la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-350-2025 "Apremio #2 por incumplimiento de atención oportuna a solicitudes por garantías"

Una vez recibida la comunicación se realizó mesa de trabajo conjunta con interventoría el día 20 de marzo de 2026, en donde se informan las dificultades prestadas en particular la adquisición de tachas solares debido a que al momento de la programación no se tuvo en cuanta este detalle particular y se programó como reposición de tachas normales. Se recibe por parte de la interventoría un primer cálculos de tasación para los ID's que corresponden a los Informes:

- ID: MV_AV_NQS_1073_24 (Informe 27)
- ID: SH_SV_ZPP_2470_2021_ OUTLET_AMERICAS (Informe 29)
- ID: EX_16_178_1249_11 (Informe 30)

En dicha reunión se informa que ya se están atendiendo las garantías solicitadas.

El 30 de marzo de 2026, se llevo a cabo mesa de trabajo de presentación de tasación de ANS por garantías, en dicha reunión se presentó por parte de la interventoría el cuadro consolidado por cada ID de tasación, el cual también fue compartido vía correo electrónico, a esa fecha ya se habían atendido los 4 ID's objeto del apremio. Sin embargo por parte de la interventoría se informa que se continuará el proceso de aplicación de ANS según esta establecido.

El 31 de marzo de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-342, se remitió Respuesta C.INTIP-SMOV-3665-CGE-350-2025 "Apremio #2 por incumplimiento de atención oportuna a solicitudes por garantías", en la cual se dio respuesta punto por punto a los requerimiento y se incluyó de manera detallada la trazabilidad de atención de garantías, de los 4 ID'S solicitados:

- ID: MV_AV_NQS_1073_24 (Informe 27)
- ID: SH_SV_ZPP_2470_2021_ OUTLET_AMERICAS (Informe 29)
- ID: EX_16_178_1249_11 (Informe 30)
- ID: EX_18_002_1445_14 (Informe 31)

En la misma se incluyeron las comunicaciones de entrega de informes de atención y la comunicación de aprobación de estos informes por parte de la Interventoría.

El 23 de abril de 2026, se recibió citación de REUNIÓN VIRTUAL APLICACIÓN ANS para el día lunes, 27 abril de 2026.

El 6 de abril de 2026, se recibió la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-361-2026 "Apremio por incumplimiento en la cantidad de cuadrillas mínimas para implementación de señalización"

El 24 de abril de 2026, en reunión semanal de seguimiento con interventoría se consultó sobre discrepancias en la información de numero de cuadrillas contenida en la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-361-2026, al respecto la interventoría indicó que dicha información estaba siendo objeto de verificación.

El 27 de abril de 2026, en la REUNIÓN VIRTUAL APLICACIÓN ANS se informa por parte de la interventoría que se estaba en proceso de aplicación de 2 ANS

- Por atención de Garantías
- Por numero de cuadrillas

Al respecto, de parte del contratista se hacen las precisiones del caso, entre las cuales se indica la falta de entrega del "Informe de la presunta causal vía electrónico, el cual, llevará anexo las evidencias correspondientes", como esta establecido en el numeral 3. CONSIDERACIONES GENERALES, del ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO. De la reunión en mención se levantó acta que contiene los detalles y por menores mencionados durante el desarrollo de la misma, así como el registro de asistentes. Dicha reunión fue grabada con autorización de los asistentes.

El 28 de abril de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-386, se remite respuesta comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-361-2026 "Apremio por incumplimiento en la cantidad de cuadrillas mínimas para implementación de señalización".

En dicha comunicación inicialmente se indica que se identifican diferencias entre el cuadro de la comunicación del asunto, los registros de los reportes diarios y el cuadro socializado en la mesa de trabajo del pasado viernes 24 de abril de 2026.

Se presenta un cuadro detallado por día, por jornada y por ID con numero de cuadrillas. Además se presentan argumentos respecto al presunto incumplimiento de numero de cuadrillas y se menciona la autonomía del Contratista como ejecutor, dirigir el personal (técnico, administrativo y operativo) y decidir su logística interna en función del cumplimiento de metas físicas (si hay asignación) y del equilibrio económico en función de las actividades a desarrollar y los costos directos e indirectos asociados a su ejecución.

Se indican presiones particulares respecto al presunto incumplimiento, con énfasis en una situación reiterativa de falta de asignación para dar cumplimiento a las metas lo cual está contenido en:

- C.INTIP-SMOV-3665-CGE-332-2026 de fecha 4 de marzo de 2026
- C.INTIP-SMOV-3665-CGE-343-2026 de fecha 13 de marzo de 2026
- C.INTIP-SMOV-3665-CGE-358-2026 de fecha 31 de marzo de 2026
- Comité de seguimiento semana 56 (25/02/2026)
- Comité de seguimiento semana 57 (04/03/2026)
- Comité de seguimiento semana 58 (11/03/2026)
- Comité de seguimiento semana 59 (18/03/2026)
- Comité de seguimiento semana 60 (25/03/2026)

Otros:

Durante el periodo del presente informe, la Entidad realizó variaciones en la priorización de los ID’s asignados, indicando al contratista una proyección inicial de los ID’s próximos a implementación y, posteriormente, modificando dicha priorización. Estos cambios generaron retrocesos en las actividades y trámites previamente adelantados para la ejecución de obra.

Estas variaciones no consideraron:

1. Las reservas identificadas durante las inspecciones de los ID’s inicialmente priorizados.
2. La disminución del presupuesto disponible respecto a lo evidenciado en campo en el momento de la inspección.

En este contexto, el contratista expuso ante la Entidad lo anteriormente descrito mediante comunicación remitida el día 14 de abril de 2026, en la cual se presentó el panorama real de las obras asignadas con posibilidad efectiva de ejecución. Así mismo, se solicitó a la interventoría, en su calidad de representante, interlocutor y coordinador de la Entidad en los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, adelantar las gestiones necesarias para la asignación de obra pendiente, con el fin de dar cumplimiento al PAC programado para el mes de mayo de 2026.

El 09 de abril de 2026, se realizó visita al Compromiso Prioritario 16_668, asignado el día 10 de marzo de 2026, en atención a la falta de respuesta a la consulta de reservas previamente remitida al Consorcio CANA. Durante esta visita, y conforme a lo conversado con los residentes a cargo de la interventoría JASB, se remitió nuevamente, vía correo electrónico, la carta de consulta junto con

el compromiso prioritario asignado por la Entidad, con el fin de obtener respuesta respecto a la reserva a cargo del consorcio. El 14 de abril de 2026, al no contar con respuesta, se realizó una nueva visita a la obra a cargo del Consorcio CANA 2024, en la cual se llevó a cabo la suscripción de un acta de reunión junto con el arquitecto residente, en la que se deja constancia de la imposibilidad de implementar el compromiso prioritario, debido a las actividades programadas sobre el andén. En consecuencia, se procedió a informar a la interventoría lo evidenciado, con el fin de que se emita el concepto correspondiente y se adelanten las acciones a que haya lugar.
El 10 de abril de 2026, la interventoría solicitó la mejora en las condiciones de seguridad para los peatones mediante la modificación del alcance en la implementación del Compromiso Prioritario CP 18_1411, asignado el día 10 de marzo de 2026, incluyendo la ejecución de achurados entre dispositivos y la demarcación lineal para delimitar los resguardos. En atención a lo anterior, el contratista realizó la inspección, cuantificación e implementación de las actividades solicitadas, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos.
El 16 de abril, se solicitó a la Entidad la entrega de la versión final correspondiente al ID asignado para inspección y cuantificación MV_16_174_1249_11, debido a que, a dicha fecha, se habían recibido tres (3) versiones diferentes que, al ser comparadas, presentaban inconsistencias entre sí. En este sentido, se reiteró la necesidad de contar con el insumo definitivo por parte del grupo SIG, garantizando la disponibilidad de una versión unificada y validada para proceder con las actividades de inspección, cuantificación e implementación, en caso de ser aprobada por la Entidad. En respuesta a lo anterior, la Entidad otorgó aval al suministro recibido el día 15 de abril de 2026, correspondiente a la versión V12, indicando que con esta debían adelantarse las actividades correspondientes.
El 20 de abril de 2026, se realizó consulta respecto a la implementación del ID asignado MV_16_174_1249_11_V12, considerando las afectaciones derivadas del proyecto Metro. En dicha comunicación se informaron las reservas y afectaciones identificadas, solicitando se indicara el alcance de la intervención para efectos de la cuantificación y demás actividades previas a la implementación. A la fecha del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte de la interventoría ni de la supervisión del contrato.

7 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Para el periodo comprendido en el presente informe **MES 15**, se reportan actividades en proyectos de otras entidades en la zona de Influencia. Así:

Tabla 13. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 15

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-371	20/04/2026	ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	Consulta intervenciones programadas por La Alcaldía Local de Antonio Nariño, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – Antonio Nariño – KR 34D entre CL 38S Y CL 38A S.	20/04/2026	20264211345682	PEND	PEND
CE-3650-Z4-375	21/04/2026	ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	Consulta intervenciones programadas por La Alcaldía Local de Antonio Nariño, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – Antonio Nariño – KR 24 con CL 18 Sur. CP_20243650_047	21/04/2026	20264211355962	PEND	PEND
CE-3650-Z4-376	21/04/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Consulta intervenciones programadas por La Alcaldía Local de Antonio Nariño, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – Antonio Nariño – KR 24 con CL 18 Sur. CP_20243650_047	21/04/2026	202661201455072	Correo Electrónico	24/04/2026
CE-3650-Z4-382	24/04/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA – ID EX_16_208_1881_12	24/04/2026	202652600648332	PEND	PEND
CE-3650-Z4-383	24/04/2026	ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Puente Aranda, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – Puente Aranda – ID EX_16_208_1881_12	24/04/2026	20266610039132	PEND	PEND

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-384	24/04/2026	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO VIAL	Consulta intervenciones programadas por la unidad administrativa especial de rehabilitación mantenimiento vial – UAERMV, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA – ID EX_16_208_1881_12	27/04/2026	20261120067462	PEND	PEND

Fuente: Elaboración propia

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ID

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, se presenta el registro fotográfico general por ID implementado.

Tabla 14. Registro fotográfico por ID

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_047_1556_10_V11	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_047_1556_10_V11	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_047_1556_10_V11	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_044	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	





REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_045	
ANTES	**DESPUÉS**









REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_046	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_046	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_047	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_047	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_048	
ANTES	**DESPUÉS**
	

9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se encuentra vigente el PMT GENERAL, aprobado por la SDM mediante la comunicación **SPMT- 202531216501681** del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual se deroga el oficio **SPMT- 202531202439021** del 12 de marzo de 2025 y el oficio **SPMT- 202531210264931** del 29 de agosto de 2025.

VIGENCIA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2026.

9.1 Trámite de PMT´s

En atención a lo establecido para la elaboración y presentación del PMT se toman los CIV (Código de identificación vial) de la herramienta suministrada por la SDM (VISOR), y se utilizan las tipologías aprobadas por la Entidad para cada caso de intervención a realizar; ya sea sobre vías de la malla vial local, intermedia o arterial, de tal forma que apliquen las tipologías aprobadas.

Para el periodo del presente informe **MES 15** (30 de marzo 30 a 29 de abril de 2026) desde el contrato 2024-3650 se gestionaron los PMT necesarios para avanzar en la ejecución de obra de acuerdo con los diseños asignados para implementación. En el siguiente cuadro se evidencia la gestión realizada y aprobaciones obtenidas en este periodo, se incluye la gestión realizada con metodología mediante PMT tipo aprobados previamente por la Entidad y los PMT solicitados por emergencia.

Tabla 15. Relación PMT tramitados

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
PMT MASIVO	PMT GENERAL MASIVO	3-feb-2025	RAD SDM SPMT 20253120047533 1	5-feb-2025	5-feb-2025	29-ene-2026
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	15-feb-2025	EMERGENCIA	18-feb-2025	17-feb-2025	4 marzo, 2025
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	28-feb-2025	EMERGENCIA	4-mar-2025	4-mar-2025	17 marzo-2025
PMT MASIVO (RETROALIMENTACIÓN)	PMT GENERAL MASIVO	6-mar-2025	MASIVO	12 marzo, 2025	12 marzo, 2025	12 marzo, 2026
MV_AC26_643_24_V0	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	NORMAL	17-mar-2025	coi_12_2025_03_20	20-mar-2025	21-mar-2025	1-may-2025
MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	25-abr-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	13-mar-2025	coi_12_2025_03_20	20-mar-2025	24-mar-2025	22-may-2025
CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	9-abr-2025	9-may-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	16-jun-2025
EX_15_95_1867_12 CL23SUR KR29A KR27 ANTONIO NARIÑO	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_2025_04_16	16-abr-2025	18-abr-2025	29-may-2025
CP 12 AC 3 entre CR 26A y CR 32B	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2C entre CR 29 y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	29-may-2025
CP 12 CP CL 4BIS entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2B entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL21SUR KR26 A LA KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 009 KR26 CL22SUR A LA CL19SUR	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL19SUR ENTRE KR26 Y KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CP 010 KR26A ENTRE CL24SUR KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	26-jun-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	26-jun-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLI NICA_MEDERI_V0	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	29-may-2025
CP 13 MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	12-jun-2025
AV 1 DE MAYO ENTRE KR29B Y KR24D	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
AV KR 27 ENTRE CL29SUR A CL23SUR	EMERGENCIA	18-abr-2025	COI EMERGENCIAS	22-abr-2025	22-abr-2025	2-may-2025
CALLE 13 ENTRE AV. CARACAS Y KR 50	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE 17SUR Y 23 SUR	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	EMERGENCIA	9-may-2025	EMERGENCIA	13-may-2025	13-may-2025	23-may-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	15-may-2025	COI_21_ 2025_05_22	22-may-2025	23-may-2025	17-jul-2025
CALLE 19 ENTRE AV CARACAS Y CARRERA 32	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_ 2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_ 2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
EX_18_002_1445_14 marruecos	NORMAL	29-may-2025	COI_23_ 2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	28 agosto, 2025
ciclorruta y calzadas NQS MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	29 mayo, 2025	COI_23_ 2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	31 julio, 2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	5 junio, 2025	COI_24_ 2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
EX_15_95_1867_12	NORMAL	5-jun-2025	COI_24_ 2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
CALLE 26 ENTRE KR19B Y KR27A	NORMAL	12-jun-2025	COI_25_ 2025_06_19	19 junio, 2025	20 junio, 2025	14 agosto, 2025
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	12-jun-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	13-jun-2025	7-ago-2025
AV. NQS ENTRE CL 1F Y CL 92 CICLORRUTA	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
URBANISMO TÁCTICO KR 7A ENTRE CL 88 Y CL92	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	3-jul-2025	COI_28_ 2025_07_10	10-jul-2025	11-jul-2025	9-ago-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
CL 41BSUR ENTRE KR20A Y KR22 CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
KR 37 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 46 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 33 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 35 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 38 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 42B 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 44 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 45 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
AUTO SUR DESDE KR 50 HASTA AK 68 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC CALLE 13 ENTRE AK30 Y KR 39 CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC 13 3NTRE KR 39 Y KR 47 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 21 ENTRE CL 40ASUR Y CL 42SUR CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	11-sept-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 (AC6 A LA CL1F CALZADA OCCIDENTAL	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA ORIENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 35 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 36 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
KR 39 (TV42) - 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 39 - 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 36 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 26B ENTRE CL 31 SUR - CL30SUR	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA OCCIDENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	25-sept-2025
PMT EMERGENCIA AV 1 DE MAYO X 18	EMERGENCIA	20-ago-2025	COI EMERGENCIAS	20-ago-2025	20-ago-2025	3-sept-2025
PMT EMERGENCIA CL 37SUR X KR52C	EMERGENCIA	19-ago-2025	COI EMERGENCIAS	19-ago-2025	19-ago-2025	2-sept-2025
AC 13 ENTRE AK CARACAS Y KR 30 CICLORRUTA	NORMAL	21-ago-2025	COI_35_2025_08_28	29-ago-2025	29-ago-2025	23-oct-2025
"AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES"	NORMAL	21-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_02_356_946_10_V12, Comercial Papelera Área de implementación 2	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Av. Américas entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Calle 4G entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_18_385_826_10	NORMAL	4-sep-2025	COI_37_2025_09_11	11-sep-2025	12-sep-2025	6-nov-2025
EX_15_95_1867_12	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
INTERSECCIONES CALLE 13 KR27, KR32, KR24	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_2025_09_18_AD_1	18-sept-2025	22-sept-2025	13-nov-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_174_1249_11_V12	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
AV. AMÉRIAS X KR 60 RETIRO DE TACHONES E HITOS	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	10-oct-2025
CICLORRUTA CALLE 13 ENTRE NQS Y CARRERA 43	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	27-nov-2025
BORDILLOS CALLE 13 ENTRE KR 33Y KR43	NORMAL	03-sept-2025	COI_41_ 2025_10_09	9 octubre, 2025	10 octubre, 2025	4 diciembre, 2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20253650_032KR 10 ENTRE 13SUR Y 17SUR	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	EMERGENCIA	23-oct-2025	COI EMERGENCIAS	25-oct-2025	24-oct-2025	08-nov-2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	23-oct-2025	COI_44_ 2025_10_30	30-oct-2025	31-oct-2025	11-dic-2025
EX_18_358_826_10	NORMAL	30-oct-2025	COI_45_ 2025_11_06	07-nov-2025	07-nov-2025	15-ene-2026
MV_14_015 (DESDE LA TV 33 HASTA LA CL 17B S)	NORMAL	30-oct-2025	COI_45_ 2025_11_06	07-nov-2025	07-nov-2025	15-ene-2026
CP_20243650_034 (EX_14_096_1881_12_V7)	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	21-nov-2025	1-ene-2026
KR 7A ENTRE CL 89 Y CL 92	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_004_716_24_V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_198_1881_12_V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_006_716_24 _V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
MV_16_116_1747_10_V20	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
CP_20243650_036 (KR 19B ENTRE CL 24 Y AC 26 CALZADA OCCIDENTAL / SENTIDO NORTE – SUR)	EMERGENCIA	22-dic-2025	COI_52_ 2025_12_26	22-dic-2025	22-dic-2025	31-dic-2025
EX_15_349_826_10_V7	NORMAL	18-dic-2025	COI_52_ 2025_12_26	26-dic-2025	27-dic-2025	19-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3	NORMAL	23-dic-2025	COI_01_ 2026_01_02	02-ene-2026	03-ene-2026	23-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3(KR 29B ENTRE CL1H Y CL2B; KR 29C ENTRE AC8SUR Y CL 1D))	NORMAL	8-ene-2026	COI_03_ 2026_01_15	15-ene-2026	16-ene-2026	12-mar-2026
EX_02_240_575_11_V10R5_ UT	EMERGENCIA	23-ene-2026	COI EMERGENCIAS	23-ene-2026	23-ene-2026	06-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3 (KR29B ENTRE AC8SUR Y CL1G)	NORMAL	22-ene-2026	COI_04_ 2026_01_22	22-ene-2026	23-ene-2026	19-mar-2026
EX_02_240_575_11_V10R5_ UT	NORMAL	22-ene-2026	COI_04_ 2026_01_22	22-ene-2026	23-ene-2026	19-mar-2026
MV_AC26_643_24_V0	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
MV_AC_13_872_24_T1	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
CP_20243650_037 (EX_18_010_1445_14_V3)	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
EX_18_150_1244_11_V8 - CP18	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	2-abril-2026
EX_16_198_1881_12_V2 PONDEROSA	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	9-abril-2026
EX 16 047 1556 10	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	7-mayo-2026
EX_15_349_826_10_V7	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	9-abr-2026
EX_14_084_1249_11_V3	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_2026_02_12	12-feb-2026	27-feb-2026	9-abr-2026
SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_2026_02_12	12-feb-2026	19-feb-2026	2-abr-2026
EX_18_354_1561_10_C7 CP22	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	9-abr-2026
AC 6 - MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	16-abr-2026
AV NQS ENTRE CL 1F Y AV AMERICAS	NORMAL	12-feb-2026	COI_08_2026_02_19	19-feb-2026	20-feb-2026	19-mar-2026
AC 13 ENTRE AV CARACAS Y KR33	NORMAL	12-feb-2026	COI_08_2026_02_19	19-feb-2026	20-feb-2026	19-mar-2026
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	30-abr-2026
SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS_V0	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_2026_03_05	5-mar-2026	13-mar-2026	7-may-2026
CP 12 AC 3 entre CR 26A y CR 32B	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	30-abr-2026
EX_18_002_1445_10	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	16-abr-2026
AC 13 3NTRE KR 39 Y KR 47 CICLORRUTA	NORMAL	5-mar-2026	COI_11_2026_03_12	12-mar-2026	13-mar-2026	9-abr-2026
EX_18_358_826_10	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_041	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_042	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_043	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_044	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_045	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
EX_18_002_1445_14 (MARRUECOS) - CIV 18004850	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_002_1445_14 (MARRUECOS) - CIV 18004674	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
MV_AC_13_872_24_T1_C9 CICLORRUTA CL 13 ENTRE KR15 Y KR27	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
AV_NQS_1073_24_Ciclorruta	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_358_826_10 - CIV 18000024	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_358_826_10 - CIV 18000012 TV 34C DG 40A SUR DG 41 SUR	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
GARANTIAS KR41 CL1G Y CL2D	NORMAL	09-abr-2026	COI_16_ 2026_04_16	16-abr-2026	17-abr-2026	14-may-2026
GARANTIAS EX_15_095 KR29A; KR29 y CL26SUR	NORMAL	09-abr-2026	COI_16_ 2026_04_16	16-abr-2026	17-abr-2026	11-may-2026
CP_20243650_047	EMERGENCIA	20-abr-2026	COI EMERGENCIAS	23-abr-2026	23-abr-2026	7-may-2026
SH_SV_ZPP_2470_2021_CE NTROMAYOR_V0	EMERGENCIA	20-abr-2026	COI EMERGENCIAS	23-abr-2026	26-abr-2026	11-may-2026

Fuente: Elaboración propia

9.2 Implementación de PMT´s

Tabla 16. Registro fotográfico por ID

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
IMPLEMENTACIÓN PMT	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
IMPLEMENTACIÓN PMT	
	

10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se indica a continuación el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad, así:

10.1 Condiciones Contractuales

PLIEGOS DE CONDICIONES	**SDM-LP-95-2024** ➢ ESTUDIO PREVIO ➢ ANEXO TÉCNICO ➢ APÉNDICE C - TIPS DE FOTOGRAFÍA y VIDEO ➢ APÉNDICE D ESPECIFICACIONES DE DIBUJO ➢ APÉNDICE E. INSTRUCTIVO USUARIO ARANDA ➢ APÉNDICE F- MATRIZ DE GARANTÍAS
CONTRATO DE OBRA	**2024-3650**

10.2 Normas aplicables

Tabla 17. Normas aplicables

NORMA	DESCRIPCIÓN
Resolución 20243040045005 del 17/09/2024	Manual de señalización vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial.
ISO 8501-1:2007	Grados de oxidación y de preparación de sustratos de acero no pintados y de sustratos de acero después de estar totalmente decapados de revestimientos anteriores
ISO 8501-2:2001	Grados de preparación de sustratos de acero previamente pintados, después de la eliminación localizada de revestimientos anteriores
ISO 8501-3:2007	Clases de preparación de soldaduras, esquinas y otras zonas con imperfecciones de superficie
ISO 8501-4:2006	Condiciones iniciales de la superficie, grados de preparación de superficie y grados de flash rust de las preparadas por chorro de agua a alta presión (high-pressure water jetting)
NTC 1360	Pinturas para demarcación de pavimentos. especificaciones

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC 2072	Materiales para demarcación de pavimentos, microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos
NTC 4139	Accesibilidad al medio físico, símbolo gráfico, características generales
NTC 4279	Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, espacios urbanos, vías de circulación peatonales horizontales
NTC 4611	Información geográfica Metadato geográfico
NTC 4739	Láminas retrorreflectivas para el control de tránsito.
NTC 4695	Accesibilidad de las personas al medio físico, señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano
NTC 4741	Especificaciones técnicas para señalización de vías férreas
NTC 4744-1	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte1. Materiales de demarcación
NTC 4744-2	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 2. Equipos
NTC 4744-3	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 3. Retrorreflectividad en la demarcación horizontal en pavimentos.
NTC 4744-4	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 4. Control de aplicación
NTC 4745	Marcadores retro reflectantes elevados para pavimento, no removibles de tipo duración extendida (Tachas)
NTC 4774	Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos.
NTC 4904	Accesibilidad de las personas al medio físico, estacionamientos accesibles.
NTC 5351	Accesibilidad de las personas al medio físico, paraderos accesibles para transporte público colectivo y masivo de pasajeros.
NTC 5734	Método de ensayo para determinar el tiempo de secado (no pick-up) de las pinturas para demarcación de pavimentos.
NTC 5807	Material retroreflectivo para la demarcación de vehículos de carga.
NTC 5867	Materiales para la demarcación de pavimentos termoplástico retrorreflectivo blanco y amarillo (forma sólida).
NTC 5868	Materiales para demarcación de pavimentos. Laminado elastoplástico (cintas preformadas) para señalización. Requisitos y métodos de ensayo
GTC 208	Guía para la selección de ensayos para la pintura de demarcación de pavimentos (2011)
Norma AASHTO M219-08	Especificaciones de pinturas termoplásticas.
NTC 3320 2008	Recubrimientos de zinc (Galvanizado por inmersión en caliente) en productos de hierro y acero
ASTM A123 / A123M	Especificación estándar para recubrimientos de zinc (Galvanizados por inmersión en caliente) en productos de hierro y acero
NTC 2076, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A-153	Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos de hierro y acero
ASTM A153 / A153M	Especificación estándar para el recubrimiento de zinc (inmersión en caliente) de hierro y acero y el hardware
NSR-10	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NTC 4526, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A500	Tubería estructural de acero al carbono formada en frío, con y sin costura, redonda y de otras formas
NTC1920, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A36/A36M-00	Acero estructural al carbono

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC 811	Método de ensayo para determinar la adhesión mediante el ensayo de cinta adhesiva
NTC 1052	Pinturas, barnices y materias primas para pintura y barnices. Muestreo
ASTM A 325	Pernos estructurales de acero, tratados térmicamente, con resistencia mínima a la tensión de 825 o 725 MPa
NTC 4029 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A325M	Elementos de fijación. Pernos estructurales de alta resistencia destinados a juntas de acero estructurales-sistema métrico; tratados térmicamente con resistencia ultima mínima de 835/735 Psi
NTC 4028 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A490M	Elementos de fijación. Pernos de acero de alta resistencia, clase 10.9 y 10.9.3 para juntas de acero estructurales-sistema métrico; tratados térmicamente (calor) con resistencia ultima mínima de 1050 MPa
NTC 4035 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A194/A194M	Especificación para tuercas de acero al carbono y aleado ASTM A385/A385M establece las buenas prácticas para obtener recubrimientos de zinc por inmersión en caliente
ASTM A767 / A767M	Especificación estándar para barras de acero con recubrimiento de zinc (galvanizado) para refuerzo de concreto
ASTM A385/A385M	Establece las buenas prácticas para obtener recubrimientos de zinc por inmersión en caliente
NTC 3981	Medición del espesor de recubrimientos por los métodos de inducción electromagnética o corrientes inducidas
NTC 2057	Metalurgia. Código para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del soldador
NTC 1645	Elementos de fijación. Tuercas cuadradas y hexagonales. Serie inglesa
NTC 2358	Elementos de fijación. Tuercas hexagonales de acero con especificaciones de torque remanente. Propiedades mecánicas y de funcionamiento
ISO 8501-1:2007	Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de la superficie. Parte 1: grados de oxidación y grados de preparación de sustratos de acero sin recubrimiento y de sustratos de acero después de la eliminación general de recubrimientos anteriores.
NTC 1102	Pinturas y productos afines, adelgazadores (Thinner)
ISO 4618:2015 (ISO 4618:2014)	Pinturas y barnices. Términos y definiciones
ISO 12944, NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones. Directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica
ASTM D 4541	Método de prueba estándar para la resistencia al desprendimiento de recubrimientos usando probadores de adhesión portátiles
ASTM D 4060	Método de prueba estándar para la resistencia a la abrasión de recubrimientos orgánicos por el Taber Abraser
AWS A5.23	Especificación para electrodos y fundentes de acero de baja aleación para soldadura por arco sumergido
Resolución SDM 145243 de 2023	Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Movilidad - versión 3.0.
Norma NTC ISO 9001: 2015	Sistema de gestión de la calidad.
Norma NTC ISO 14001: 2015	Sistema de gestión Ambiental
Norma NTC-OHSAS 18001: 2007	Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional

NORMA	DESCRIPCIÓN
Guía de Georreferenciación	Especificaciones de dibujo para entrega de planos de señalización
Planes de Manejo de Tránsito	Esquemas Secretaría Distrital de Movilidad

Fuente: Elaboración propia

10.3 Cumplimiento de Indicadores

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se muestra a continuación el seguimiento a indicadores según su periodicidad, así:

Tabla 18. Seguimiento a Indicadores

INDICADOR	ÍNDICE	RESPONSABLE	FRECUENCIA	METAS
NO CONFORMIDADES Que el número de no conformidades del producto sea menor o igual al fijado en la meta.	Cero (0)	Director de Obra	Mensual	≤ 5
	Cero (0)	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**
CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Ejecutar el avance de obra de acuerdo al Cronograma de Obra aprobado.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	100%	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**
RESPUESTA A SOLICITUDES Atención y respuesta oportuna a peticiones, requerimientos, quejas y reclamos.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	90%	Director de Obra	Mensual	**INCUMPLIDA**
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES Cumplir con la calidad de servicios y productos finales.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	95%	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**

Fuente: Elaboración propia

10.4 Recursos

10.4.1 Compras y contratación de servicios

El CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, garantiza la disponibilidad de los recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos), para este proyecto específico a desarrollar y teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las especificaciones técnicas establecidas.

10.4.2 Personal Mínimo requerido

Para el cumplimiento del objeto contractual se trabajó con el siguiente personal requerido:

Tabla 19 Personal Mínimo

No.	CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
1	Director de obra	1	70%
2	Especialista en Tránsito	1	50%
3	Ingeniero Residente de obra Diurno	1	100%
4	Ingeniero Residente de obra Nocturno	1	100%
5	Trabajador social	1	50%
6	Profesional siso ambiental	1	50%
7	Georreferenciador	1	100%
8	Conductor Diurno	1	100%
9	Conductor Nocturno	1	100%
10	Secretaria	1	100%

Fuente: Elaboración propia

10.4.3 Compras y contratación de servicios

Las compras de materiales, elementos y/o servicios requeridos para la ejecución de las actividades, se realizaron según lo establecido en el Procedimiento de Gestión de Compras.
En la Orden de Compra quedaron establecidos los materiales que requieran condiciones explícitas de cumplimiento de calidad como resultados de laboratorio o manuales de funcionamiento, contemplados en el contrato.

10.5 Control de salidas no conformes

El tratamiento de las salidas no conformes se realiza de acuerdo con el Procedimiento de salidas no conformes mediante el cual se realiza la identificación, control, tratamiento, análisis y acciones de mejora posteriores.

En particular contractualmente está establecido en el **ANEXO TÉCNICO**, el procedimiento de atención de solicitudes por garantía, de lo cual durante el presente periodo **MES 15**, se indican en el siguiente numeral.

10.5.1 Atención de solicitudes por garantías de las actividades ejecutadas

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se recibió mediante los siguientes comunicados, los informes de garantías, correspondientes a los ID’s nombrados:

Tabla 20 Informes de solicitud de atención Garantías – MES 15

COMUNICACIÓN	FECHA	INFORME DE GARANTÍAS	FECHAS DE VISITA
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-359-2026	31 marzo 2026	INFORME DE GARANTÍAS No 38. (EX_15_95_1867_12_C10)	17 marzo 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-364-2026	07 abril 2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 39 (EX_16_006_716_24 _C12)	17 marzo 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-373 -2026	16 abril 2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 40 (MV_14_015_C11 (AK27))	24 marzo 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-379-2026 C.INTIPSMOV-3665-CGE-382-2026	22 abril 2026 28 abril 2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 41 (MV_15_016_1561_10_C7 CP 008)	24 marzo 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-379-2026	22 abril 2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 42 (EX_14_096_1881_12_C10 CP034)	21 abril 2026
C. INTIP-SMOV-3665-CGE-352-2026	25 marzo 2026	Radicado SS – 2026631102677201, remitido el pasado 19 de febrero de 2026	04 marzo 2026

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21 Plan de Atención de Garantías – MES 15

COMUNICACIÓN	FECHA	DISEÑO	LOCALIDAD
CE-3650-Z4-344	07/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 38. (EX_15_95_1867_12_C10)	15- Antonio Nariño
CE-3650-Z4-364	10/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 39 (EX_16_006_716_24 _C12)	16 – Puente Aranda
CE-3650-Z4-372 CE-3650-Z4-374	20/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 40 (MV_14_015_C11 (AK27))	15- Antonio Nariño
CE-3650-Z4-380	24/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 41 (MV_15_016_1561_10_C7 CP 008)	15- Antonio Nariño
CE-3650-Z4-381	24/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 42 (EX_14_096_1881_12_C10 CP034)	14 – Mártires
CE-3650-Z4-337	27/04/2023	Respuesta Radicado SS_202631102677201 -- C. INTIP-SMOV-3665-CGE-352-2026	14 – Mártires

Fuente: Elaboración propia

Se remitió el plan de atención de garantías, estableciendo un tiempo aproximado de atención entre dos (2) y seis (6) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del PMT correspondiente para cada ID.

Tabla 22 Informes de Atención de Garantías – MES 15

COMUNICACIÓN	FECHA	DISEÑO
CE-3650-Z4-378	21/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 38. (EX_15_95_1867_12_C10)
CE-3650-Z4-377	21/04/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 39 (EX_16_006_716_24 _C12)

COMUNICACIÓN	FECHA	DISEÑO
CE-3650-Z4-379	22/04/2026	INFORME ATENCIÓN DE GARANTÍAS ID MV_AC_13_872_24 Respuesta al comunicado C. INTIP-SMOV-3665-CGE-352-2026.
CE-3650-Z4-392	05/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 40 (MV_14_015_C11 (AK27))
CE-3650-Z4-389	05/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 41 (MV_15_016_1561_10_C7 CP 008)
CE-3650-Z4-388	04/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 42 (EX_14_096_1881_12_C10 CP034)

Fuente: Elaboración propia

10.6 Plan de Inspección y Ensayos

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, el seguimiento al PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS:

Tabla 23 Seguimiento Plan de Inspección y Ensayos

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
Microesferas y Antideslizante	Ensayo de gradación para microesfera y granos antideslizantes.	Manual de señalización 2024 NTC 2072 NTC 4744 INV-E-700.	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Pintura en frio	Espesor de pintura en seco: 4 lecturas por lámina	NTC 4744	De acuerdo con la norma NTC 4744, el muestreo para las marcas viales será mínimo cada 240 m2. (por cada color y tipo de pintura aplicada)	Residente Técnico	Equipo de Medición de espesores	Registro de medición	CUMPLE Ver ANEXO 9
	Espesor de pintura en húmedo	NTC 4744			Galga de Espesores	Registro de medición	CUMPLE Ver ANEXO 9
	Verificación de sólidos por volumen	NA	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
	Densidad o peso por galón	NTC 567	Por Lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
Demarcación	Retroreflectividad	NTC 4744-3	A las líneas y marcas con pintura o termoplástico, una vez aplicadas, se les debe medir la retrorreflectividad. La toma de datos se debe realizar por cada 500 m en 3 sitios sobre cada línea (en una longitud máxima de 3 m)	Residente Técnico	Equipo de retro reflexión horizontal	Registro de Medición de reflectividad señalización horizontal.	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tachas	Ensayo de compresión para tachas	NTC 4745	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tachas	Ensayo de flexión para tachas	NTC 4745	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Equipos	Confiabilidad de instrumentos de medición	NA	DE ACUERDO AL FABRICANTE DE CADA EQUIPO	Residente técnico y/o ingeniero auxiliar	NA	Certificado de calibración (Vigente)	CUMPLE Ver ANEXO 9
Lámina calibre 16 (Tableros)	Verificación de calibre y espesor de los tableros	NA	Al momento de la entrega en taller previo al corte	Personal de planta de fabricación	Equipo de medición	Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tubo galvanizado (Pedestales)	Verificación de calibre y espesor tubo galvanizado	NA	Al momento de la entrega en taller previo al corte y ensamble de pedestales	Personal de planta de fabricación	Equipo de medición	Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Papel Retroreflectivo	Retrorreflexión mediante equipo de retrorreflexión vertical	NTC 4739	Verificación en planta por lote de señales fabricadas	Supervisor de producción	Retro Reflectometro	Certificado de calidad material reflectivo Tipo XI Medición de reflectividad señalización vertical.	CUMPLE Ver ANEXO 9

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
Película Antigrafiti	Inspección de calidad del material y homogeneidad en la instalación del Antigrafiti sobre los tableros de las señales verticales	NA	Por cada lote de señales fabricadas	Supervisor de producción	NA	Certificado de calidad película Antigrafiti	CUMPLE Ver ANEXO 9

Fuente: Elaboración propia

11 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo del presente informe **MES 15**, los documentos relacionados en el presente capítulo se adjuntan en el **ANEXO 10**. Componente de seguridad y salud en el trabajo.

11.1 Cumplimiento del protocolo de manejo de residuos

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se dio cumplimiento al PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS presentado por parte del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, posterior a la firma del Acta de Inicio. Actualmente se ha realizado una entrega para disposición de RESPEL a través de dispositor autorizado los demás residuos se encuentran en punto de acopio temporal para posterior disposición. **Ver ANEXO 10. Componente de seguridad y salud en el trabajo.**

11.2 Recursos utilizados por el contrato de obra

11.2.1 Personal técnico

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se contó con el siguiente personal técnico, el cual cumplió con los tiempos establecidos de dedicación, se evidencia la participación de dicho personal en las planillas de pagos parafiscales.

Tabla 24. Personal técnico

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director del proyecto	María Virginia Rocha Gracia	70%
Residente diurno	Leidy Vanessa Martínez Monroy	100%
Residente nocturno	Mauricio Fernando Laverde Acosta	100%
Especialista	Julián Andrés Charry Ariza	50%
Profesional SISO-AMBIENTAL	Luisa Fernanda Herazo Castellanos	50%

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Profesional social	Johanna Urbina Herrera	50%
Georreferenciador	Sebastián Poloche Guevara	100%
PERSONAL OPERATIVO		
Conductor Diurno	Andrey David Olaya Torres	
Conductor Nocturno	Jeane Osmara García Gaitán	
Secretaria	Martha Nubia Rocha Arévalo	

Fuente: Elaboración propia

11.2.2 Personal operativo

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se adelantaron labores de implementación con sesena y cuatro (64) personas en los siguientes grupos:

- **CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 1**

Tabla 25. Cuadrilla señalización horizontal #1

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	WILSON FALLA MONROY	79.579.623	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	DEIVER MANUEL ARRIETA LÓPEZ	1.069.504.142	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	WILSON EDUARDO LAVERDE ACOSTA	19.471.806	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
4	BEATRIZ DEL MAR BOYACÁ CASANOVA	1.007.407.654	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	HERNANDO CARRILLO RUIZ	80.252.227	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	EFERSON SÁNCHEZ ARTUNDUAGA	1.023.038.551	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	LEONARDO DUQUE RENDON	19.342.745	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
8	SANDRO DAVID ARIAS SÁNCHEZ	1.010.002.341	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
9	NIKOLE IVANNA CASTAÑEDA AVILES	1.014.297.719	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN

Fuente: Elaboración propia

- **CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 2**

Tabla 26. Cuadrilla señalización horizontal #2

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JHONDEIKER MOISÉS MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ	6.793.287	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	ALEJANDRO ANTONIO MAVAREZ BUSTAMANTE	5.699.844	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCION

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
3	LUIS CARLOS GÓMEZ REYES	1.140.915.709	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	MANUEL SNEIDER RODRÍGUEZ RUÍZ	1.020.479.452	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCION
5	GONZALO ALBERTO ZONATI PÉREZ	641.967	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
6	ENRIQUE JUNIOR GARCÍA CEBALLOS	1.034.309.527	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
7	ELVIS ANTONIO ZONATI PÉREZ	6.114.040	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 3

Tabla 27. Cuadrilla señalización horizontal #3

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	OSCAR JOSÉ GONZÁLEZ VARELA	7.452.670	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	MERWIN DIXON DE LA ROSA GONZÁLEZ	1.127.669.903	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	JONATHAN DAVID ARIZA CASTILLO	1.099.542.335	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	JOAN EDUARDO CAPERA PALLARES	1.000.789.896	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	EDGAR ANDREY BECERRA CALDERÓN	7.444.771	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
6	JAVIER ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ	1.070.812.987	SURA	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	JEFERSON EDUARDO CRISTANCHO CORTÉS	1.007.297.546	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLFONDOS

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 4

Tabla 28. Cuadrilla señalización horizontal #4

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	MARISOL FRANCO MONTENEGRO	1.033.752.600	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	LESLIE VANESA LEAL QUIMBAYO	1.105.688.310	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	MARÍA FERNANDA PORTELA GARCÍA	1.105.691.768	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	CARLOS MARIO SAN MARTIN AYALA	92.229.398	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	JHON JAIRO SÁNCHEZ	14.321.058	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
6	HUGO JAVIER BEJARANO	3.032.947	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
7	JHONATAN VENEGAS DIAZ	1.013.579.862	SURA	AXA COLPATRIA	PORVENIR
8	JAIR LUNA ROJAS	93.398.181	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
9	CRISTIAN CAMILO MORA RUIZ	1.015.431.170	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA EMERGENCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL

Tabla 29. Cuadrilla emergencias horizontal y vertical

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JAIRO LUIS CANTILLO SOTTO	19.706.376	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	CLÍMACO SOGAMOSO CACAIS	1.005.728.389	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	KEYNER SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.151.202.490	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	BRAYAN RICARDO BLANCO RUEDA	1.000.002.903	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	LEONEL NARVÁEZ ARIZA	1.080.183.297	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	ANGIE PAOLA JARAMILLO VELAZCO	1.233.895.231	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
7	RAFAEL URREGO ROJAS	1.015.456.461	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
8	CAROL JINETH PEÑA GALÁN	1.022.972.446	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
9	OMAR LEONARDO AYALA AYALA	79.690.137	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 1

Tabla 30. Cuadrilla Señalización Vertical #1

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	MARLON ENRIQUE AMADO AMAYA	1.014.195.961	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	JAVIER FIGUEROA AGUIRRE	79.631.834	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	ISIDRO ANTONIO URIBE	1.148.684.792	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
4	LUIS DAVID PEDROZA SARA	1.052.733.727	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 2

Tabla 31. Cuadrilla Señalización Vertical #2

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	ANDRES DAVID ROMERO VELOZA	1.014.240.763	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	JUAN PABLO GARCÍA PRIETO	1.105.672.049	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	FABIAN ESNEIDER MEJÍA VEGA	1.005.449.697	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	MAIKOL ANDRES ZULETA SALGADO	1.233.897.608	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

- **CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 3**

Tabla 32. Cuadrilla Señalización Vertical #3

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GREGORY JUNIOR NAVA PACHECO	5.607.114	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	RICARDO ROCHA RAMÍREZ	88.203.506	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	LINDON CHESMAN MIRANDA PÉREZ	80.190.949	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	EDINSON JESÚS ACOSTA SALAZAR	1.065.124.612	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia.

- **PERSONAL DE APOYO EN OBRA**

Tabla 33. Personal de apoyo en obra

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GONZALO JONATHAN NARANJO PÉREZ	80.203.203	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	CARLOS ALBERTO QUIROGA ROMERO	79.789.284	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
3	SANTIAGO SERNA LUNA	1.005.700.038	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
4	HARÉN LIBIA GARCÍA CASTAÑEDA	1127962808	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
5	FERLEY MARTÍNEZ ORTIZ	80,800,259	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	SERGIO ROLANDO ZABALA BUENHOMBRE	1.000.135.947	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	BRIAN GIOVANNY FLÓREZ CORTES	1.019.099.083	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
8	CATHERINE CORTÉS GUZMÁN	1.020.794.877	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
9	HEYDER CUMACO VEGA	6.803.804	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
10	GONZALO ENRIQUE ZONATI GARCÍA	1.018.506.268	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
11	FREDY FONSECA OCHOA	79.651.481	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES

Fuente: Elaboración propia

Cumpliendo así con las obligaciones contractuales en cuanto al personal ofrecido en la propuesta para la adjudicación del contrato 2024-3650. El personal perteneciente a los grupos antes mencionados cuenta con las herramientas, uniformes, overoles y demás elementos de trabajo como consta en el informe de **SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST).**

11.3 Planillas de pago de salarios y personal vinculado

Se hace entrega de copia de las planillas de pago de salarios y personal vinculado. **(VER ANEX0 10).**

11.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales

Se hace entrega de copia de los aportes de seguridad social (pagos de SALUD, PENSIÓN, ARP y aportes Parafiscales) del personal. **(VER ANEX0 10).**

11.4.1 Equipos utilizados

Para la ejecución del contrato se han utilizado los equipos relacionados a continuación:

Tabla 34. Equipo mínimo

Ítem	Equipo mínimo	Cantidad
1	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura liquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5,2	1
2	Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado a presión, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5,2.	NA
3	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frio por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5,2	1
4	Maquina manual para pintura liquida NTC 4744-2 numeral 5,1	3
5	Maquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5,1	1
6	Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el método Spray. NTC 4744-2 numeral 5,1	1

Fuente: Elaboración propia.

12 COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo del presente informe **MES 15**, el componente de Gestión Social realizó visita a varios puntos en los que se implementarán medidas de pacificación, reductores de velocidad tipo resaltos portátiles, resaltos tipo cojín, bandas alertadoras y estoperoles, con el fin de socializar y gestionar el diligenciamiento de actas de aceptación, reunir evidencias fotográficas requeridas.

El informe y soportes de las gestiones adelantadas se adjuntan en el **ANEXO 11. Componente social.**

12.1 Vinculación de población vulnerable

A continuación, se indica el listado del personal “Sujetos Especial Protección” con el que se da cumplimiento a la obligación de garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. Así:

Tabla 35 Listado Personal Sujetos Especial Protección

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CONDICIÓN	PERSONAL
MAURICIO FERNANDO LAVERDE ACOSTA	79.293.119	RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	ADULTO MAYOR	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
LUISA FERNANDA HERAZO CASTELLANOS	52.763.794	PROFESIONAL SISO-AMBIENTAL	DISCAPACIDAD	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
MARTHA NUBIA ROCHA ARÉVALO	20.422.785	SECRETARIA	CERTIFICADO DISCAPACIDAD	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
WILSON EDUARDO LAVERDE ACOSTA	19.471.806	AYUDANTE DE OBRA	ADULTO MAYOR	MONC
LEONARDO DUQUE RENDON	19.342.745	AYUDANTE DE OBRA	ADULTO MAYOR	MONC
HUGO JAVIER BEJARANO	3.032.947	AUXILIAR DE TRAFICO	ADULTO MAYOR	MONC

Fuente: Elaboración propia

Los soportes se adjuntan y se adjuntan en el **ANEXO 11. Componente social.**

12.2 Vinculación de población de mujeres

A continuación, se indica el listado de las mujeres vinculadas al contrato en **MANO DE OBRA NO CALIFICADA** y que debe corresponder al 5%. Así:

Tabla 36 Listado Mujeres Mano de Obra No Calificada – MONC

No.	NOMBRE	CEDULA
1	JEANE OSMARA GARCÍA GAITÁN	52.521.428
2	ANGIE PAOLA JARAMILLO VELAZCO	1.233.895.231
3	BEATRIZ DEL MAR BOYACÁ CASANOVA	1.007.407.654
4	NIKOLE IVANNA CASTAÑEDA AVILÉS	1.014.297.719
5	MARISOL FRANCO MONTENEGRO	1.033.752.600
6	LESLIE VANESA LEAL QUIMBAYO	1.105.688.310
7	CAROL JINETH PEÑA GALÁN	1.022.972.446
8	MARÍA FERNANDA PORTELA GARCÍA	1.105.691.768
9	HARÉN LIBIA GARCÍA CASTAÑEDA	1.127.962.808
10	CATHERINE CORTÉS GUZMÁN	1.020.794.877

Fuente: Elaboración propia

13 PAGO DE PROVEEDORES

Para el periodo del presente informe **MES 15**, el **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** emite Certificación por el representante legal en el que se encuentre al día en pago de proveedores, se relaciona en el **ANEXO 12. Certificación de proveedores.**

14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

14.1 Comités de seguimiento

Para el periodo del presente informe **MES 15**, se han realizado comités de seguimiento semanal, de los cuales se tiene las siguientes actas:

Tabla 37. Actas de Comité Técnico de Seguimiento

No.	Fecha	Descripción
1	01/04/2026	Comité de Seguimiento No. 61
2	08/04/2026	Comité de Seguimiento No. 62
3	15/04/2026	Comité de Seguimiento No. 63
4	22/04/2026	Comité de Seguimiento No. 64
5	29/04/2026	Comité de Seguimiento No. 65

Fuente: Elaboración propia

A la fecha de cierre del presente informe se tienen cinco (5) actas suscritas. Ver. **ANEXO 13. Comités de seguimiento.**

14.2 Estado de las pólizas del contrato

Para el periodo del presente informe **MES 15**, las pólizas se encuentran actualizadas a la fecha de suscripción del ACTA DE INICIO, debidamente cargadas en SECOP II, a continuación, estado actual:

Tabla 38. Estado de las pólizas del contrato

ASEGURADO: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
ASEGURADORA	AMPAROS	PÓLIZA No.	%	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
				DESDE	HASTA	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	96-40-101069047 **ANEXO 4**	5%	30/01/2025	30/11/2027	$1.012.703.378,30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	96-44-101194633 **ANEXO 9**	30%	30/01/2025	31/05/2028	$6.076.220.269,80
	PRESTACIONES SOCIALES		20%	30/01/2025	30/11/2030	$4.050.813.513,20
	CALIDAD DEL SERVICIO		30%	30/11/2027	31/05/2028	$6.076.220.269,80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		30%	30/11/2027	30/11/2032	$6.076.220.269,80

Fuente: Elaboración propia

15 ESTADO PRESUPUESTAL

15.1 Presupuesto ejecutado

Durante el periodo del presente informe **MES 15** se ejecutó lo representado en la siguiente tabla tanto en componente vertical como horizontal:

Tabla 39 Ejecución durante el MES 15

ID's	HORIZONTAL	VERTICAL	TOTAL
EX_16_047_1556_10_V11	$ 3.805.331,91	$ 27.248.900,90	$ 31.054.232,81
Compromiso Prioritario CP_20243650_044 EX_18_236_1744_10_V4	$ 25.690.190,32	-	$ 25.690.190,32
Compromiso Prioritario CP_20243650_045 MV_18_180_670_11_V10	$ 3.037.043,32	-	$ 3.037.043,32
Compromiso Prioritario CP_20243650_046 MV_16_116_1747_10_V23	$ 18.023.476,50	$ 1.084.967,00	$ 19.108.443,50
SUMINISTRO No.10	-	$ 7.025.952,00	$ 7.025.952,00
Compromiso Prioritario CP_20243650_047 MV_16_116_1747_10_V23	$ 29.539.183,10	$ 6.731.069,54	$ 36.270.252,64
Compromiso Prioritario CP_20243650_048 MV_06_001_643_24	$ 318.185,28	-	$ 318.185,28
			$ 122.504.300,00

Fuente: Elaboración propia

A la fecha de corte del presente periodo **MES 15**, se tiene un valor ejecutado total de **$10.674.124.189,00** que corresponde al **52.70%** del valor total del contrato, discriminado en los siguientes ID's:

Tabla 40. Ejecución total Acumulada a MES 15

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
1	MV_AC26_643_24_V0	$ 117.413.227,00	1
2	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	$ 427.464.287,86	2
	PUENTE AUTO SUR	$ 38.436.576,80	4
3	MV_AV_NQS_1073_24	$ 409.639.271,69	2
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 788.847.437,96	3
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 235.694.118,38	4
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 52.010.494,88	5
	PUENTE NQS-CALLE 13	$ 23.623.860,00	5
4	EX_18_002_1445_14	$ 28.930.152,44	3

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
	EX_18_002_1445_14	$ 258.806.467,08	4
	EX_18_002_1445_14	$ 156.092.974,62	5
5	MV_16_181_1249_11	$ 466.640.387,23	4
	MV_16_181_1249_11	$ 81.091.623,78	5
6	EX_15_95_1867_12	$ 47.430.358,01	4
7	PMT EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	$ 485.071,00	1
8	PMT EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	$ 31.115.881,00	1
9	SUMINISTRO #1	$ 140.633.214,00	1
10	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	$ 6.972.558,63	3
	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	$ 65.307.425,79	4
11	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	$ 574.166,89	1
12	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	$ 11.178.770,50	3
13	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	$ 4.507.811,40	3
14	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 6.393.955,00	3
15	INTERSECCIÓN CALLE 19 CON KR 27	$ 43.660.279,50	5
16	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	$ 16.260.367,60	3
17	KR 27 CON CALLE 6	$ 57.314.300,84	4
18	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	$ 100.479.200,54	4
	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	$ 4.389.445,00	5
19	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	$ 3.873.627,00	4
	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	$ 9.724.368,90	5
20	EX_18_235_937_09_V9	$ 3.833.893,00	4
	EX_18_235_937_09_V9	$ 28.524.368,50	5
21	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE 5446502	$ 1.091.872,40	3
22	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 5.508.261,76	4
	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 19.715.368,60	5
23	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	$ 8.342.094,80	3
	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	$ 3.682.481,60	4
24	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	$ 1.414.607,70	3
25	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	$ 471.535,90	3
26	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	$ 6.534.518,80	3
	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	$ 3.682.481,60	4

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
27	INTERSECCIÓN AV. PRIMERA DE MAYO CON KR 27	$ 36.492.785,55	4
28	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	$ 7.364.963,20	3
	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	$ 15.615.595,10	4
29	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 6.660.914,70	4
30	PMT DE EMERGENCIA – DI No. 21789	$ 1.029.662,40	4
31	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862	$ 1.778.202,40	5
32	SUMINISTRO #2	$ 116.605.207,72	5
33	SUMINISTRO #3	$ 1.523.879,60	5
34	EX_14_104_1881_12	$ 79.415.857	6
35	MV_09_024_1249_11	$ 19.606.935	6
36	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47)	$ 436.128.897,00	6
37	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	$ 237.819.879,00	6
38	EX_02_240_575_11_V10 URBANISMO TÁCTICO	$ 122.515.544,74	6
39	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	$ 27.369.886,00	6
40	SUMINISTRO #4 (REMISIÓN 7)	$ 2.217.520,00	6
41	SUMINISTRO #4 (REMISIÓN 8)	$ 34.249.578,00	6
42	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 505.927,92	6
43	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 505.927,92	6
44	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	$ 505.927,92	6
45	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	$ 1.011.855,84	6
46	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 1.011.855,84	6
47	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	$ 505.927,92	6
48	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	$ 2.744.956,40	6
49	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	$ 4.145.458,00	6
50	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	$ 748.540,00	6
51	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	$ 374.270,00	6
52	CP_20243650_023 MV_AV_NQS_1073_24_V4	$ 5.014.861,96	7
53	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 2.191.082,00	7

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
54	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	$ 45.651.895,40	7
55	PMT EMERGENCIA 008 2024ER20997_IDIGER	$ 2.013.884,00	7
56	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	$ 202.000,00	7
57	MV_AC_13_872_24_T1	$ 494.624.009,16	7
58	CP_20243650_026 (MV_15_016_1561_10_V11 EX_15_422_826_10_V12)	$ 32.751.873,82	7
59	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3)	$ 22.539.900,22	7
60	CP_20243650_028 EX_18_165_1867_12_V5	$ 6.530.074,42	7
61	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 3.352.003,22	7
62	MV_AC_13_872_24_T1	$ 550.476.414,77	8
63	EX_02_356_946_10_V12	$ 12.681.659,67	8
64	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	$ 10.376.720,81	8
65	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	$ 3.333.217,00	8
66	CP_20243650_031 (CPS_941_EM_19_111_V27)	$ 485.874,00	8
67	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 8.173.954,06	8
68	SUMINISTRO # 5	$ 87.513.200,00	8
69	MV_16_174_1249_11_V12	$ 67.867.071,84	8
70	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 14)	$ 154.137.784,28	9
71	ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	$ 148.085.805,32	9
72	ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1, Pablo VI	$ 42.143.604,00	9
73	ZPP SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	$ 56.167.294,00	9
74	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 766.471,00	9
75	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	$ 9.990.957,00	9
76	EX_18_358_826_10_V2	$ 508.185.131,09	10
77	EX_15_95_1867_12	$ 393.244.502,76	10
78	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	$ 186.770.793,11	10
79	CP_20243650_034	$ 5.690.451,58	10
80	SUMINISTRO #6	$ 1.109.141,20	10
81	SUMINISTRO #7	$ 1.364.201,00	10

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
82	SUMINISTRO #8	$ 20.953.345,00	10
83	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	$ 205.666.717,21	11
84	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	$ 2.304.342,80	11
85	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	$ 36.128.302,34	11
86	EX_16_006_1249_11 (CL 1C)	$ 10.387.728,98	11
87	EX_02_240_575_11_V10R5_UT (LICEO FRANCES)	$ 52.849.618,74	11
88	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	$ 109.744.006,23	11
89	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 42.643.682,70	11
90	EX_18_358_826_10_V2	$ (2.183.075,90)	11
91	PMT DE EMERGENCIA 009	$ 4.118.649,60	11
92	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	$ 45.935.029,00	11
93	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	$ 45.590.846,93	12
94	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 5.563.273,00	12
95	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	$ 184.257.208,34	12
96	EX_15_349_826_10	$ 214.768.677,59	12
97	EX_14_084_1249_11	$ 390.659.485,90	12
98	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	$ 19.619.114,80	13
99	EX_14_084_1249_11	$ 102.100.730,14	13
100	EX_15_349_826_10	$ 231.095.789,29	13
101	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 27.852.500,85	13
102	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	$ 38.694.229,75	13
103	CP_20243650_037 (EX_18_005_1445_14_V3 EX_18_010_1445_14_V4)	$ 2.689.438,36	13
104	EX_16_047_1556_10_V11	$ 166.326.478,22	13
105	CP_20243650_038 (EX_18_010_1445_14_V5 MV_18_031_1561_10_V13)	$ 3.591.640,86	13
106	CP_20243650_039	$ 1.175.875,60	13
107	EX_14_084_1249_11	$ 93.476.730,00	14
108	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 4.762.909,00	14
109	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	$ 3.759.206,00	14
110	CP_20243650_037 (EX_18_005_1445_14_V3 EX_18_010_1445_14_V4)	$ 37.325.305,00	14
111	EX_16_047_1556_10_V11	$ 580.388.824,00	14
112	CP_20243650_040	$ 26.466.740,00	14

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
	(MV_AV_AMERICAS_716_24_V3)		
113	CP_20243650_043 (EX_15_96_1867_12)	$ 1.217.760,00	14
114	SUMINISTROS No. 9	$ 80.402.422,00	14
115	EX_16_047_1556_10_V11	$ 31.054.232,81	15
116	CP_20243650_044	$ 25.690.190,32	15
117	CP_20243650_045	$ 3.037.043,32	15
118	CP_20243650_046	$ 19.108.443,50	15
119	SUMINISTRO No.10	$ 7.025.952,00	15
120	CP_20243650_047	$ 36.270.252,64	15
121	CP_20243650_048	$ 318.185,28	15
TOTAL, EJECUTADO AL 29 DE ABRIL DE 2026		**$10.674.124.189,00**	

Fuente: Elaboración propia

15.2 Relación de ID's asignados y ejecutados en otras Zonas

De manera particular y en atención a lo establecido en el Anexos Técnico, la entidad podrá asignar implementación inmediata de ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista precisando que el valor de las obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta el valor de recursos de la **ADICIÓN 1** (suscrita el 17 de diciembre de 2025) por valor de **$ 1.482.594.138,00**, para un Total de **$ 20.254.067.566,00**, el 6% es de **$ 1.215.244.054,00.**

A la fecha y cumplido el debido procedimiento y suscripción de actas de asignación en otras zonas, se han ejecutado los siguientes ID's en Zonas diferentes a la adjudicada:

Tabla 41 Asignación de ID's en Zonas diferentes a la adjudicada – MES 15

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
1	MV_AV_NQS_1073_24	CICLORUTA DE LA NQS DESDE CL 1F HASTA CALLE 93	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 237.819.879,00
	CICLORUTA NQS		ZONA 2	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS	
2	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 URBANISMO TÁCTICO	KR 7A ENTRE CL 88 Y AC 92	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 122.515.544,74
3	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	CL 65 ENTRE KR 1A Y KR 5, DE LA KR 4 ENTRE CL 65 Y CL 68 DE LA CL 65 BIS ENTRE KR 4 Y KR 4A	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 148.085.805,32

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
4	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	CL 57B ENTRE LA KR 54 Y AK 50, EN LA KR 53 ENTRE LA AC 53 Y CL 57B Y EN LA KR 54 ENTRE CL 57B Y CL 59	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 45.476.821,00
5	EX_02_356_946_10_V12 (Comercial papelera)	DE LA CL 90 ENTRE KR 15 Y KR 19A, DE LA KR 18 ENTRE CL 90 Y CL 92 DE LA CL 93B ENTRE KR 17 Y KR 19, DE LA CL 95 ENTRE KR 15 Y KR 16	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 12.681.659,67
6	SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS_V0	CL 81 ENTRE KR 11 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 14 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 13 Y KR 13A, 80 ENTRE KR 13 Y KR 12A, CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 12A Y CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 11	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 66.544.014,81
7	EX_02_240_575_11_V10 R5_UT (LICEO FRANCES)	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 256.725.941,89
				TOTAL	**$ 889.849.666,43**
				PORCENTAJE	**4,39%**

Fuente: Elaboración propia

Las actas respectivas se encuentran adjuntas en el **Anexo 01. Contractuales – Carpeta 04. Actas Asignación otras zonas.**

15.3 Relación de actas de pago y balance financiero

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, se presenta el balance financiero a la fecha con el valor proyectado del **ACTA DE COBRO No. 15.**

Tabla 42. Balance Financiero – MES 15

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 2024-3650			
No.	**Descripción**	**Valor**	
1	Valor Inicial del Contrato	$	18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$	1.482.594.138,00
3	Valor Total del Contrato	$	20.254.067.566,00
4	Valor pagado	$	9.917.566.025,00
5	Valor a cancelar	$	205.426.362,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$	532.789.074,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$	10.131.075.179,00
10	Valor por pagar al contratista **ACTA MES 15**	**$**	**205.426.362,00**

Fuente: Elaboración propia

16 CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN

El CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, en cumplimiento de los factores con los cuales se obtuvo un puntaje adicional en la oferta, dio cumplimiento así:

16.1 Factor de calidad – Programa de Gerencia de Proyectos

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se presentó el PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS en los términos establecidos. **Ver ANEXO 15. Soporte de cumplimiento a factores de selección.**

16.2 Factor de calidad – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se presentó el Certificado de disponibilidad en los términos establecidos. **Ver ANEXO 15. Soporte de cumplimiento a factores de selección.**

ESPACIO EN BLANCO

17 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Desde la fecha de inicio (30 de enero de 2025) se establece que los corredores viales asignados solo podrán ser intervenidos dentro de los límites de las localidades asignadas (Antonio Nariño; Mártires; Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda).

- Desde la fecha de inicio (30 de enero de 2025) por instrucciones de la Entidad Contratante de cada pago mensual se realizó la afectación presupuestal del 70% con cargo al RP 2024, hasta agotar recursos, lo cual se cumplió en el periodo correspondiente al **MES 6.**

- En el presente periodo **MES 15** se agotaron los recursos y se finalizó la afectación presupuestal con cargo al **RP 2025 (ADICIÓN 1)**.

- El comité semanal de seguimiento No. 56 del 25 de marzo de 2026, se indicó por parte de la Entidad que se asignará obra requerida para dar cumplimiento a las metas mínimas mensuales de ejecución durante los restantes meses del año 2026. Lo cual a la fecha se encuentra sin gestionar.

- Según lo establecido contractualmente en la Cláusula 8 (forma de pago), las actividades de georreferenciación de obra del presente periodo **MES 15**, que no se encuentran aprobadas, serán objeto de pago en el siguiente periodo previo aval de la interventoría.

- La entidad procedió a asignar ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, a la fecha se han asignado seis (6) ID's que ya se encuentra implementados en su totalidad para un total ejecutado de **$ $889.849.666,43** que equivalen al **4.39%** del presupuesto asignado.

- A lo largo del MES 15 se ha solicitado asignación de obra a fin de mitigar este impacto negativo en los porcentajes y metas de ejecución contractual, por la desasignación de los corredores viales correspondientes a la TV 53, la AC 3 y la AK 50.

- A la fecha de corte del presente periodo **MES 15**, se tiene un valor facturado total de **$10.665.781,00** que corresponde al **52.61%** del valor total del contrato.

- Durante el periodo del **MES 15**, se expresó en todos los comités semanales de seguimiento por parte del contratista y la interventoría, que no se cuenta con suficiente asignación de obra para dar cumplimiento al PAC, por lo que es necesario y prioritario que la Entidad contratante generé las asignaciones requeridas teniendo en cuenta los tiempos requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades previas a la implementación desde la asignación hasta la aprobación de PMT para inicio de obra.

18 ANEXOS

ANEXO 01. Contractuales

ANEXO 02. Hoja de Vida

ANEXO 03. Cronograma

ANEXO 04. Acta de recibo parcial

ANEXO 05. Copias planillas de obra

ANEXO 06. Bitácora

ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada

ANEXO 08. Soporte entrega señales retiradas

ANEXO 09. Certificados de Calidad y Ensayos

ANEXO 10. Componente SISO-AMBIENTAL

ANEXO 11. Componente SOCIAL

ANEXO 12. Certificación proveedores

ANEXO 13. Comités de Seguimiento

ANEXO 14. Soporte de cumplimiento a factores de selección

ANEXO 15. Tramites y Consultas con otras entidades