	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. ..... **Contratista:** .....

Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 **Interventoría:** Consorcio Reactivación AC 196

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6

INFORME MENSUAL No. 24 **MES O PERIODO:** Octubre de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		24
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		25
2.1	Localización		25
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		36
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		36
2.4	Características técnicas del proyecto		49
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		54
3.1	Información general del contrato		54
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		64
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		72
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		74
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		78
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	78
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	205
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	225
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	246
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	246
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	266
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	276
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	325
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		325
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	325
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	325
	• Seguimiento Programa de Obra		327
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	327
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	327
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	347
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	420
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		424
5.1	Información general del contrato		424
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		425
5.3	Informes especialistas y profesionales		428
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		533
5.5	Informe matriz de riesgos.		534
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		534
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		534
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		535
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	535
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	537
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	539
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	542
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	544
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		547
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	547
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	547
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	558
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	550
7	**Conclusiones y recomendaciones**		551
8	**Anexos**		557
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		557
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		578
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		598
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		602

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: .....
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CONTRATO N° 972 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6



INFORME MENSUAL N°24 DE INTERVENTORÍA

INM – 24 OCTUBRE 2024

C-382

CONSORCIO

REACTIVACIÓN AC 196

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
Su compañía en ingeniería

INGENIEROS CIVILES S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6

INFORME MENSUAL N° 24 DE INTERVENTORÍA

INM – 24

OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

- **CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva**

A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: COBC 00-15-2022

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	24/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	-
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	18 MESES Y 7 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.619.381.107,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 460.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 2.079.381.107,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	1,165
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert	UND	1
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Bordillos	KM	2,08

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0	1,347
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Box coulvert			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Bordillos	KM	0,71	1,51

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.444.548.462,70	$ 619.092.198,30	$ 2.063.640.661,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.592.800,00	$ 1.252.632,00	7.845.432,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.895.014,00	$ -	7.895.014,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2.079.381.107,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	119.527,38	51.226,02	170.753,40	1.556.948.698,38
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 119.527,38	$ 51.226,02	$ 170.753,40	1.556.948.698,38

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2.063.640.661,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.556.948.698,38
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	75,45%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo en intervención, Estado actual del tramo



Tramo en intervención, Estado actual del tramo



Tramo en intervención, Estado actual del tramo



Tramo en intervención, Estado actual del tramo



Tramo en intervención, Estado actual del tramo



Tramo en intervención, Exavación de accesos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica), NOTA: este contrato se encuentra suspendido por medio de acta de suspensión #1, del 09 de agosto de 2024.

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: COBC No.00-18 DE 2022

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 8/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 9/08/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 19 MESES Y 23 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 999.007.019,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 490.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.489.007.019,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	0,938
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0,05	0,730
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.033.284.066,50	$ 442.836.028,50	$ 1.476.120.095,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.830.800,00	$ 1.297.852,00	8.128.652,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.758.272,00	$ -	4.758.272,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.489.007.019,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	134.069.349,75	57.458.292,75	191.527.642,50	1.277.037.294,78
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 134.069.349,75	$ 57.458.292,75	$ 191.527.642,50	$ 1.277.037.294,78

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.294.557.323,31
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.277.037.294,78
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,65%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramos en intervención,verificación de niveles



Tramos en intervención, Instalación de acero para fundida de huella reforzada



Tramos en intervención, Fundida de cunetas



Tramos en intervención, fundida de contrahuellas



Tramos en intervención, instalación de acero para cunetas



Tramos en intervención, fundida de bordillos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/102024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 22/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/11/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 14 MESES Y 23 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 999.007.019,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 999.007.019,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	1,06
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0,02	0,05
	Mejoramiento			
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 656.650.451,80	$ 281.421.622,20	$ 938.072.074,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.216.800,00	$ 1.181.192,00	7.397.992,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.393.019,00	$ -	4.393.019,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			949.863.085,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	14.938.706,43	6.402.302,75	21.341.009,18	61.010.552,97
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 14.938.706,43	$ 6.402.302,75	$ 21.341.009,18	$ 61.010.552,97

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 606.278.040,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 61.010.552,97
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE CONTRA HUELLA K0+090 A K0+110



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE CONTRA HUELLA K0+110 A K0+125



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE CONTRA HUELLA K0+1125 A K0+130



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001 DE 2022

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 27/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/02/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 12/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 19,46 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.385.910.918,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.385.910.918,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 415.773.275,40
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 31.195.128,39

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0996 DE 2018 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	0,769
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0	0,730
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 970.137.642,60	$ 415.773.275,40	$ 1.385.910.918,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.196.856,00		2.196.856,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 12.948.767,00	$ -	12.948.767,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 1.385.910.918,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	29.955.996,37	12.838.284,16	42.794.280,53	936.257.837,72
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 29.955.996,37	$ 12.838.284,16	$ 42.794.280,53	$ 936.257.837,72

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.312.628.961,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 936.257.837,72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 71,33%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENSIÓN, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES



TRAMO EN INTERVENSIÓN, TRAZADO PARA EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA K0+590



TRAMO EN INTERVENSIÓN, EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA K0+590



TRAMO EN INTERVENSIÓN, INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN K0+590



TRAMO EN INTERVENSIÓN, FUNDIDA SOLADO K0+590



TRAMO EN INTERVENSIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERIA POARA ALCANTARILLA K0+590

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/102024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 18 meses y 15 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 854.071.865,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 854.071.865,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción (Placa huella)	KM	0,91
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muros		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0,005	0,325
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Box coulvert			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Muros		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 589.023.088,50	252.438.466,50	$ 841.461.555,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.770.560,00	1.799.404,00	6.569.964,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.040.346,00	$ -	6.040.346,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			854.071.865,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	19.773.389,05	8.474.309,59	28.247.698,64	441.364.762,97
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 19.773.389,05	$ 8.474.309,59	$ 28.247.698,64	$ 441.364.762,97

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 707.491.492,65
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 441.364.762,97
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,38%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN,ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, CONFORMACIÓN DE PISTA PARA FUNDIDA DE PLACA CON SOBRE ANCHO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE HUELLA CON SOBRE ANCHO



TRAMO EN INTERVENCIÓN,INSTALACIÓN DE RIELES PARA ANDENES



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	31/102024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 20221031-

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

PLAZO INICIAL: 23,63 MESES
FECHA DE INICIO: 11/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 23,63 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 10.693.034.674,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 10.693.034.674,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 2.138.606.934,80
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	9,642
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert	UND	17
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Box coulvert	UND		
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 7.386.021.423,90	$ 3.165.437.753,10	$ 10.551.459.177,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.120.400,00	$ 4.962.876,00	$ 31.083.276,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 110.492.221,00		$ 110.492.221,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 10.693.034.674,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	302.767.121,04	129.757.337,59	432.524.458,63	556.699.228,63
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 302.767.121,04	##############	$ 432.524.458,63	$ 556.699.228,63

556699228,6
0.00
432524458,6

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 3.802.869.101,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 556.699.228,63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, excavación y conformación de mejoramiento



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, excavación y conformación de mejoramiento



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, excavación y conformación de mejoramiento



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, excavación y conformación de mejoramiento



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, excavación y conformación de mejoramiento



Estado actual de la via San Agustin-San Juan Nepomuceno, estado actual del tramo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONSORCIO CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno - San José del Peñón**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 20221031-

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

PLAZO INICIAL:	6 MESES	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	-	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ 392.986.286,10
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
PLAZO ACUMULADO:	19 MESES	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ 54.926.968,46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	1,175
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM		0,19
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Box coulvert			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 899.728.480,00	$ 385.597.920,00	$ 1.285.326.400,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.637.200,00	$ 1.831.068,00	11.468.268,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 13.159.619,00		13.159.619,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 1.309.954.287,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	0,00	0,00	223.822.967,29
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 223.822.967,29

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	964.208.212,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	223.822.967,29
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		23,21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial



Tramo en intervención, No se realizan actividades en el corredor vial

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: C5-OBP-0006-2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 23/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES Y 22 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 746.095.406,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 746.095.406,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 223.828.622,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 88.041.009,46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	0,524
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM		0,537
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 512.652.303,05	219.708.129,88	$ 732.360.432,93
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	0,00	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.892.800,00	1.119.632,00	7.012.432,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.722.541,00	$ -	6.722.541,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			746.095.405,93

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	31.719.165,02	13.593.927,87	45.313.092,89	618.236.619,81
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 31.719.165,02	$ 13.593.927,87	$ 45.313.092,89	618.236.619,81

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 680.591.288,64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 618.236.619,81
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 90,84%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo en intervención, Fundida de placa reforzada



Tramo intervenido, fundida de placa reforzada



Tramo intervenido, fundida de boca calles



Tramo intervenido, fundida de boca calles



Tramo en intervención, fundida de andenes



Tramo intervenido, instalación de acero para andenes

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	31/10/2024 (1/05/2024)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: C5-OBP-0007-2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 23/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES Y 22 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 981.367.212,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 981.367.212,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 415.773.275,40
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 107.795.534,83

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	0,715
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM		0,499
	Mejoramiento			
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 677.255.981,30	$ 290.252.563,42	$ 967.508.544,72
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.892.800,00	$ 1.119.632,00	7.012.432,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.846.235,00	$ -	6.846.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 981.367.211,72

Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	7.673.383,89	3.288.593,09	10.961.976,98	866.671.479,82
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 7.673.383,89	$ 3.288.593,09	$ 10.961.976,98	$ 866.671.479,82

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 932.206.745,32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 866.671.479,82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 92,97%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Tramo en intervención, estado actual del tramo


Tramo en intervención, encofrada de bordillos


Tramo en intervención, encofrada de bordillos


Tramo en intervención, estado actual del tramo


Tramo en intervención, estado actual del tramo


Tramo en intervención, estado actual del tramo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

- **CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja**

  A continuación, adjuntamos el formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	30/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: SP-0P-LP-005-2022

OBJETO:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"

PLAZO INICIAL: 10,57 MESES
FECHA DE INICIO: 13/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 14.394.995.746,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 14.394.995.746,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	4,669
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Box coulvert	UND	4
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	MUROS		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	0,09	4,257
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Box coulvert	UND	0	
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	MUROS		-	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 9.872.253.424,13	$ 4.230.965.753,20	$ 14.103.219.177,33
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 129.624.000,00	$ 24.628.560,00	154.252.560,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 137.524.009,00	$ -	137.524.009,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			14.394.995.746,33

Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	32.880.189,66	14.091.509,85	46.971.699,51	11.647.811.673,16
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	$ -	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PRE ACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 32.880.189,66	$ 14.091.509,85	$ 46.971.699,51	$ 11.647.811.673,16

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 13.099.177.834,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.647.811.673,16
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 88,92%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Vaciado de concreto K2+420 a K2+439


Vaciado de concreto K2+439 a K2+463


Vaciado de concreto K2+479 a K2+500


Limpieza K0+100 a K0+300


Vaciado de concreto K2+581 a K2+608


Vaciado de radios de giros K0+100 a K0+110

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01190-0059 ITVT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Este programa prioriza algunos corredores viales en el departamento de Bolívar, con el fin de incrementar la productividad y conectividad del campo con las regiones, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, desarrolladas bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, en el programa COLOMBIA RURAL del gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país.

De esta forma se suscribieron los convenios 1752-2021 Santa Rosa vía Paiva – Mamonal, convenio 2023-2021 Santa Rosa - Pita, convenio 1759-2021 Villanueva, convenio 1767-2021 Santa Catalina, convenio 1775-2021 Clemencia, convenio 1778-2021 San Juan Nepomuceno - Corregimiento de San José del Peñón, convenio 1891-2021 San Juan Nepomuceno vía Corregimiento de San Agustín, convenio 1976-2021 y 2668-2019 San Cristóbal vía Hato Viejo - Higueretal y convenio 2070-2021 María la Baja, en el Departamento de Bolívar, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos mejorando la transitabilidad de la zona.

En este informe presentaremos un resumen de las actividades realizadas, tablas con avances de obra, actividades ejecutadas y financieros, de los contratistas de obra y de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

2.1.1. Localización del proyecto

El proyecto está localizado en el departamento de Bolívar e incluye la ejecución las diferentes obras contratadas mediante los convenios interadministrativos y los municipios que conforman el Lote-6.




Figura N° 1 General y Área de Influencia Directa del Proyecto

2.1.1.1. ***<u>Convenio No. 1752 de 2021 Santa Rosa – Paiva:</u>*** Localizada en el departamento de Bolívar, en el norte del país ubicada a 24 km de la capital departamental, Cartagena de Indias, con intervención en pavimento rígido aproximado de 800 ml.




Figura 2. Santa Rosa de Lima – Paiva

2.1.1.2. <u>Convenio No. 2023 de 2021 Santa Rosa – Pita:</u> Localizada en el departamento de Bolívar, en el norte del país ubicada a 24 km de la capital departamental, Cartagena de Indias. Y la vía de intervención hacia la vía El Pital aproximadamente 1 km en placa huella.




Figura 3. Santa Rosa – Pital

2.1.1.3. ***<u>Convenio No. 1767 de 2021 Santa Catalina</u>***: Está ubicada aproximadamente a 44 km de Cartagena de Indias capital del departamento de Bolívar. Las obras están aproximadamente a 15,8 km de santa catalina hacia Loma de arena. EL tramo por intervenir se encuentra en la vía entre las intersecciones de la vía Cartagena – Barranquilla y la intersección con la vía a Galerazamba en aproximadamente 800 ml en concreto rígido.




Figura 4*. Santa Catalina – Loma de arena*

2.1.1.4. <u>Convenio No. 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno -San José del Peñón:</u> San Juan de Nepomuceno está ubicado aproximadamente a 90 km de Cartagena de Indias Capital del Departamento de Bolívar. Entre San juan de Nepomuceno y San José del Peñón hay aproximadamente 10 km, donde se intervendrán 4 tramos de placa huella con un total aproximado de 1.1 Km.



Figura 5. *San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón*

2.1.1.5. <u>Convenio No. 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno - San Agustín:</u> <u>U</u>bicado al oriente del municipio de San Juan de Nepomuceno aproximadamente a 29 km, zona bastante lluviosa y los accesos se tornan complicados en esta época. Para mejorar su acceso se prevé la construcción de aproximadamente 10 km de pavimento rígido.




***Figura 6**. San Juan Nepomuceno – San Agustín*

2.1.1.6. ***<u>Convenio No. 1759 de 2021 Villanueva - Bolívar:</u>*** Municipio ubicado aproximadamente a 27 Km al noroeste de Cartagena de Indias Departamento de Bolívar, pasando por el municipio de Santa Rosa de Lima. Mejoramiento en la vía del corregimiento de Algarrobo con la construcción de placa huella. Se tiene estimado construir placa huella en una longitud aproximada de 1,0 Km.



Figura 7. *Villanueva- Bolívar*

2.1.1.7. ***<u>Convenio No. 2070 de 2021 María La Baja - Bolívar:</u>*** Ubicado este Municipio aproximadamente a 52 Km al sur oeste de Cartagena de Indias, mejoramiento de la vía María La Baja-Puerto Santander.



Figura 8*. María La Baja Bolívar*

2.1.1.8. ***<u>Convenio No. 1976 de 2021 San Cristóbal – Bolívar:</u>*** Ubicado al oriente de Cartagena de Indias aproximadamente a 109 km, pasando por los municipios de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de la vía Hato Viejo – Higueretal.



Figura 9*. San Cristóbal*

2.1.1.9. ***<u>Convenio No. 2668 de 2019 San Cristóbal – Bolívar:</u>*** Ubicado al oriente de Cartagena de Indias aproximadamente a 109 km, pasando por los municipios de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de la vía Hato Viejo – Higueretal.




Figura 10. *San Cristóbal*

2.1.1.10. ***<u>Convenio No. 1775 de 2021 Clemencia - Bolívar:</u>*** Municipio ubicado aproximadamente a 14,5 Km de Cartagena, pasando por el corregimiento de Bayunca. Construcción de placa huella en los puntos críticos de la vía entre los corregimientos de Piñique y las Caras. Se proyecta una construcción de placa huella del orden de 0.91 km aproximadamente.




Figura 11*. Clemencia*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

2.2.1. ***Santa Rosa – Paiva:*** Municipios o corregimientos que se ven beneficiados con estas obras son Santa Rosa de Lima, Paiva y El Pital.

2.2.2. Santa Rosa – El Pital: Municipios o corregimientos que se ven beneficiados con estas obras son Santa Rosa de Lima, Paiva y El Pital.

2.2.3. Santa Catalina: Corregimientos como Loma de Arena y Galerazamba.

2.2.4. San Juan Nepomuceno – San José del peñón: Municipios o corregimientos que se ven beneficiados son San Juan de Nepomuceno, San José del Peñón y San Agustín.

2.2.5. San Juan Nepomuceno – San Agustín: Municipios o corregimientos que se ven beneficiados son San Juan de Nepomuceno, San José del Peñón y San Agustín.

2.2.6. Villanueva: Municipio de Villanueva y corregimiento de Algarrobo.

2.2.7. Clemencia: Corregimientos de Piñique y Las Caras en el Municipio de Clemencia-Bolívar

2.2.8. María La Baja: Municipio de María La Baja y corregimiento de puerto Santander.

2.2.9. San Cristóbal: Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de la vía Hato Viejo – Higueretal

Las vías entre estos municipios y corregimientos se encuentran en malas condiciones a niveles de inundables en tiempos de lluvias. Con la construcción de placas huellas, pavimento rígido y algunos drenajes en los puntos más críticos darán ciertas mejoras a la movilidad de vehículos livianos y motocicletas.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Durante los recorridos previos en cada uno de los contratos con el objeto de determinar las condiciones iniciales de los tramos viales, se observó lo siguiente:

2.3.1. SANTA CATALINA

Localizado entre la vía nacional Ruta 90A Cartagena - Barranquilla. y vía que conduce del corregimiento de Pueblo Nuevo a Galerazamba, en la zona rural del municipio de Santa Catalina, región que se localiza en el noreste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

El tramo está conformado por una sola calzada de un ancho promedio de 6 metros, el trayecto comienza en el cruce de la vía entre el corregimiento Pueblo Nuevo a Galerazamba hasta un tramo existente en pavimento rígido de un ancho aproximado a 6mt que conduce a la vía nacional Ruta 90A Cartagena - Barranquilla.

En este tramo se encuentra una parte ya con pavimento rígido al cual se le dará continuidad en el mismo tipo de estructura de pavimento, del mismo modo, en el empalme de la estructura de pavimento rígido existente con la ruta nacional Ruta 90A Cartagena - Barranquilla, se evidencia la existencia de una alcantarillas de tubería la cual se encuentra colmatada por material granular que conduce las aguas que vienen por el vallado lateral de la ruta nacional, para lo cual se debería evaluar una obra hidráulica que garantice la continuidad del vallado existente.

El proyecto discurre por una zona plana, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con una capa aparentemente delgada, en algunos puntos se presentan hundimientos con fallos a nivel de la subrasante conformada por material fino, se encuentran pocos accesos a fincas o predios, por el costado izquierdo inicialmente y luego por el costado derecho se encuentra una red eléctrica.

	
Foto 01. Final del tramo a intervenir, cruce de la vía que conduce de pueblo nuevo a Galerazanba	**Foto 02**. Tramo para intervenir entre la vía que conduce de Pueblo Nuevo a Galerazamba y vía nacional Ruta 90A Cartagena - Barranquilla.
	

Foto 03. Inicio de tramo a intervenir, continuidad de estructura de pavimento rígido existente que conduce a vía nacional.	**Foto 04.** Cruce entre estructura de pavimento rígido existente con vía nacional.

2.3.2. CLEMENCIA

Localizado entre los corregimientos de Piñique y Las Caras, en la zona rural del municipio de Clemencia, región que se localiza en el noreste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

Este tramo a intervenir se encuentra en el corregimiento de Piñique el cual busca conectar por medio de una estructura de placa huella dos colegios ubicados en la zona, los cuales se encuentran a una distancia entre ellos de 1.45 km aproximadamente, en el que se plantea la construcción de placa huella en una longitud aproximada de 800 ml, durante el recorrido se observa que una parte del tramo se encuentra con una estructura de andenes y cunetas, por otro lado, se presentan viviendas a ambos lados de la vía que posiblemente se intervendrá.

El proyecto discurre por una zona entre plana a acolinada, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con una capa aparentemente delgada, en algunos sectores se encuentran viviendas en ambos lados de la vía e incluso se encuentran cunetas construidas.

	
Foto 05. Tramo para intervenir en el corregimiento de Piñique	**Foto 06.** Tramo para intervenir donde se observa la existencia de andenes y cunetas en ambos costados

	
Foto 07. Tramo para intervenir donde se observa la existencia de andenes y cunetas a ambos costados	**Foto 08.** Tramo para intervenir en el corregimiento de Piñique

2.3.3. SANTA ROSA DE LIMA

En este municipio se localizan dos tramos a intervenir en los sectores de vía Paiva y vía Pita:

2.3.3.1. Vía Paiva

Localizado entre Santa Rosa de Lima y la vía nacional Ruta 90A Cartagena - Barranquilla, sobre la ruta denominada vía Paiva en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima, región que se localiza en el noreste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

Este tramo para intervenir se encuentra en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima que conduce a la vía nacional, el cual busca la construcción de una estructura de pavimento rígido de una longitud de 1,165 km aproximadamente,

El proyecto discurre por una zona plana, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con un ancho de calzada mayor a 10 m, no se observan obras de drenaje y el nivel de la vía actual se encuentra en general por debajo de los lotes aledaños, así mismo se observan cunetas longitudinales en tierra a lado y lado de la vía.

	
Foto 09. Inicio del tramo a intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Paiva	**Foto 10.** Tramo para intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Paiva

	
Foto 11. Tramo para intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Paiva	**Foto 12.** Alcantarilla existente en tubería, sin estructuras de encole y descoles

2.3.3.2. Vía Pita

Localizado en Santa Rosa de Lima, sobre la ruta denominada vía Pita en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima, región que se localiza en el noreste de Cartagena de indias en el Departamento de bolívar.

Este tramo se encuentra en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima, su acceso se encuentra entre la vía de Santa Rosa y Villanueva, el tramo a intervenir con una longitud aproximad de 2.1 km, de los cuales se tiene una proyección de construcción en placa huella de aproximadamente 900 ml, con el fin de mejorar y garantizar la transitabilidad en algunos sitios con altas pendientes y dificultades de movilidad.

El proyecto discurre por zonas acolinadas, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con una capa muy delgada, se encuentran accesos a desarrollos urbanísticos, en algunos sectores se observan fisuras a nivel de la capa de afirmado de la rodadura, aparentemente por cambios de humedad y/o actividad de la subrasante, del mismo modo se presenta un ancho de calzada existente de un promedio de 4 m y en algunos sitios con cerca perimetral de los predios muy cerca.

Foto 13. Inicio del tramo a intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Pita	**Foto 14.** Tramo para intervenir box coulvert existente entre Santa Rosa de Lima y la vía Pita
	
Foto 15. Tramo para intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Paiva	**Foto 16.** Final del tramo a intervenir entre Santa Rosa de Lima y la vía Pita

2.3.4. VILLANUEVA

Localizado entre Villanueva y el corregimiento de Algarrobo, en la zona rural del municipio de Villanueva, región que se localiza en el noreste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

El tramo está conformado por una sola calzada de un ancho promedio de 6 metros, el trayecto comienza a la salida del casco urbano de Villanueva hasta el corregimiento de Algarrobo ubicado aproximadamente a unos 12 km, de los cuales se tiene una proyección de construcción en placa huella de aproximadamente 1,06 km, con el fin de mejorar y garantizar la transitabilidad en algunos sitios con altas pendientes y dificultades de movilidad.

El proyecto discurre por una zona entre plana a acolinada, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con una capa aparentemente delgada, en algunos puntos se presentan altas pendientes longitudinales y erosión de la superficie de rodadura por la acción del agua de escorrentía.

	
Foto 17. Inicio del tramo a intervenir entre Villanueva y Corregimiento de Algarrobo	**Foto 18.** Tramo para intervenir entre Villanueva y Corregimiento de Algarrobo

	
Foto 19. Tramo para intervenir entre Villanueva y Corregimiento de Algarrobo	**Foto 20.** Final del tramo a intervenir entre Villanueva y Corregimiento de Algarrobo

2.3.5. SAN CRISTOBAL

En este municipio se localizan dos tramos a intervenir en el sector del corregimiento Higueretal:

2.3.5.1. Higueretal contrato No. C5-0BP-006-2022

Localizado en el centro del corregimiento de Higueretal, en la zona rural del municipio de Villanueva, región que se localiza al este de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

Las vías a intervenir en el Municipio de San Cristóbal discurren tanto en sentido norte-sur como en sentido oriente-occidente por terrenos planos, con gran densidad de viviendas a ambos costados de las vías, así mismo en gran parte se encuentran cunetas en concreto hidráulico a lado y lado de las vías, razón por la cual se debe definir las intervenciones en redes de aguas lluvias y las futuras intervenciones por parte del Municipio en redes que puedan afectar las losas del pavimento rígido que se construya. No se observan obras de drenaje existentes.

El proyecto discurre por una zona plana, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con un ancho de calzada variable que ronda entre los 6 m a los 3,5 m aproximadamente, no se observan obras de drenaje y el nivel de la vía se encuentra limitado por los accesos a las viviendas y las vías existentes, así como las cunetas existentes, por lo que se tiene una proyección de construcción en pavimento rígido de aproximadamente 0,524 km.

	
Foto 21. Inicio del tramo a intervenir entre San Cristóbal - Higueretal	**Foto 22.** Tramo para intervenir entre San Cristóbal - Higueretal
	
Foto 23. Tramo para intervenir entre San Cristóbal - Higueretal	**Foto 24.** Final del tramo a intervenir entre San Cristóbal – Higueretal

Higueretal contrato No. C5-0BP-007-2022

Localizado entre San Cristóbal y el corregimiento de Higueretal, en la zona rural del municipio de Villanueva, región que se localiza al este de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

Las vías a intervenir en el Municipio de San Cristóbal comenzaran dándole continuidad a una placa huella existente con un pavimento rígido, el cual se adentra al centro del corregimiento de Higueretal en el que las vías discurren tanto en sentido norte-sur como en sentido oriente-occidente por terrenos planos.

Se presenta una gran densidad de viviendas a ambos costados de las vías, así mismo en gran parte se encuentran cunetas en concreto hidráulico a lado y lado de las vías, razón por la cual se debe definir las intervenciones en redes de aguas lluvias y las futuras intervenciones por parte del Municipio en redes que puedan afectar las losas del pavimento rígido que se construya. No se observan obras de drenaje existentes.

El proyecto discurre por una zona plana, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con un ancho de calzada variable que ronda entre los 6 m a los 3,5 m

aproximadamente, no se observan obras de drenaje y el nivel de la vía se encuentra limitado por los accesos a las viviendas y las vías existentes, así como las cunetas existentes, por lo que se tiene una proyección de construcción en pavimento rígido de aproximadamente 0,715 km.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 25. Inicio del tramo a intervenir entre San Cristóbal - Higueretal</td><td>Foto 26. Tramo para intervenir entre San Cristóbal - Higueretal</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 27. Tramo para intervenir entre San Cristóbal - Higueretal</td><td>Foto 28. Final del tramo a intervenir entre San Cristóbal – Higueretal</td></tr>
</table>

2.3.6 MARIA LA BAJA

Localizado entre María la Baja y el corregimiento de Puerto Santander, en la zona rural del municipio de María La Baja, región que se localiza al sureste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

El tramo está conformado por una sola calzada con anchos que varían de 6 m a 3.5 m, el trayecto comienza a la salida del casco urbano de María La Baja donde comienza la zona rural hasta el corregimiento de Puerto Santander ubicado aproximadamente a unos 2.5 km, de los cuales se tiene una proyección de construcción de un pavimento rígido de aproximadamente 4,669 km, ya se intervendrán a su vez varias calles del corregimiento, con el fin de mejorar y garantizar la transitabilidad

El proyecto discurre por una zona plana, con gran cantidad de viviendas a lado y lado de las vías que se plantean intervenir, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado,

no se observan obras de drenaje y el nivel de la vía se encuentra limitado por los accesos a las viviendas y las vías existentes, es importante revisar las futuras intervenciones del Municipio en cuanto a redes que impliquen afectación a las losas que construirán en el desarrollo del presente contrato.

	
Foto 29. Inicio del tramo a intervenir entre María La Baja – Puerto Santander	**Foto 30.** Tramo para intervenir entre María La Baja – Puerto Santander
	
Foto 31. Tramo para intervenir entre María La Baja – Puerto Santander	**Foto 32.** Tramo para intervenir entre María La Baja – Puerto Santander

2.3.7. SAN JUAN NEPOMUCENO

En este municipio se localizan dos tramos a intervenir en los sectores del corregimiento San José del Peñón y San Agustín:

2.3.7.1. San José del Peñón

Localizado entre San Juan Nepomuceno y el corregimiento de San José del Peñón, en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, región que se localiza al sureste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

El tramo está conformado por una sola calzada de un ancho variable, el trayecto comienza a la salida del casco urbano de San juan Nepomuceno donde comienza la zona rural hasta el corregimiento de San José del Peñón, de los cuales se tiene una proyección de

construcción de placa huella de aproximadamente 1.498 km, los cuales darán continuidad a placa huellas existentes.

Al comienzo del tramo aproximadamente, se encuentra restringido el paso sobre la placa huella existente, debido a que debajo de la placa huella se encuentra la tubería del acueducto regional de San Juan Nepomuceno, la cual se encuentra descubierta por el movimiento en masa que se presenta en el talud inferior de la vía, debido a la socavación que viene presentando el cuerpo de agua que se acerca en dicho punto a la pata del talud de la vía.

El proyecto discurre por unas zonas acolinadas, actualmente se encuentra una rodadura en afirmado, con una capa muy delgada. De igual forma ya se tienen los posibles sectores o zanas a intervenir entre los cuales uno de estos se encuentra con restricciones por válvulas y tubería superficial de la red agua potable del municipio.

	
Foto 33. Tramo donde se encuentra restringido el paso por movimiento de masa entre San Juan Nepomuceno – San José del peñón	**Foto 34.** Tramo donde se presentan restricciones por válvulas de agua potable entre San Juan Nepomuceno – San José del peñón
	
Foto 35. Tramo para intervenir entre San Juan Nepomuceno – San José del peñón	**Foto 36.** Tramo para intervenir entre San Juan Nepomuceno – San José del peñón

2.3.7.2. San Agustín

Localizado entre San Juan Nepomuceno y el corregimiento de San Agustín, en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, región que se localiza al sureste de Cartagena de indias en el Departamento de Bolívar.

Inicialmente con la administración municipal pasa estaba previsto la intervención en pavimento rígido de los primeros 9,66 km a partir del corregimiento de San Agustín.

Posteriormente la presente administración se tomó los siguientes tramos para la construcción de concreto rígido y mejoramiento con material de afirmado, los cuales son vitales para mantener paso vehicular constante, de tal forma que haya continuidad entre el corregimiento de San José del Peñón y San Agustín, estos tramos se encuentran en mal estado y en tiempos de lluvias se vuelven intransitables:

Lo siguientes son los tramos definitivos solicitado y aprobados por la administración municipal actual:

- Tramo 1en el K2+640, Mónica Lara, que consta aproximadamente de 1300 ml se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 2, arroyo La Legua, con 480 ml aproximadamente y se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 3, La legua, con 114 480 ml aproximadamente y se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 4, Luis Fernando, con 300 ml aproximadamente y se construirá en material seleccionado.
- Tramo 5, Casa Roja, con 500 ml aproximadamente y se construirá en material seleccionado.
- Tramo 6, desde la Uste hasta San José Peñón, con 1020 ml aproximadamente y se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 7, loma acueducto, 850 ml aproximadamente y se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 8, El Salado, 570 ml aproximadamente y se construirá en material seleccionado.
- Tramo 9, loma El Siderio, 856 ml aproximadamente y se construirá en pavimento rígido.
- Tramo 10, Después loma El Siderio, 300 ml aproximadamente y se construirá en material seleccionado.
- Tramo 11, Loma de Piedra, 450 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.
- Tramo 12, después de Loma de Piedra, 850 ml aproximadamente y se construirá en material seleccionado.
- Tramo 13, entrada a Corralito,100 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.
- Tramo 14, Salida Corralito, 150 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.

- Tramo 15, Loma No.1, 210 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.
- Tramo 16, Loma No.2, 210 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.
- Tramo 17, K14+583, Loma el Rasguñado, 250 ml aproximadamente y se construirá pavimento rígido.

	
Foto 37. Tramo para intervenir entre San Agustín - San Juan Nepomuceno	**Foto 38.** Tramo para intervenir entre San Agustín - San Juan Nepomuceno
	
Foto 39. Tramo para intervenir entre San Agustín - San Juan Nepomuceno	**Foto 40.** Tramo para intervenir entre San Agustín - San Juan Nepomuceno

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan las secciones típicas de cada proyecto:

2.4.1. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno -San José del Peñón




Figura No. 12. Sección transversal típica San Juan Nepomuceno – San José del Peñón

2.4.2. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita




Figura No. 13. Sección transversal típica Santa Rosa – Pita

2.4.3. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva




Figura No. 14. Sección transversal típica Santa Rosa - Paiva

2.4.4. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo




Figura No. 15. Sección transversal típica Villanueva – Algarrobo

2.4.5. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.




Figura No. 16. Sección transversal típica Santa Catalina – Ruta del algodón

2.4.6. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.




Figura No. 17. Sección transversal típica Clemencia -Pïñique

2.4.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín




Figura No. 18. Sección transversal típica San Juan Nepomuceno - San Agustín

2.4.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal




Figura No. 19. Sección transversal típica San Cristóbal – Higueretal contrato 006

2.4.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal




Figura No. 20. Sección transversal típica San Cristóbal – Higueretal contrato 007

2.4.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja




Figura No. 21. Sección transversal típica María La Baja – Puerto Santander

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En las siguientes tablas se presentan la información básica del Contrato de Obra.

3.1.1. Convenio No. 1752 de 2021 Santa Rosa – Paiva

Tabla 1. Información Santa Rosa- Paiva

SANTA ROSA - PAIVA	
CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022	
Proceso de Selección	LP – 00 – 03 DE 2022
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA
Municipio	Santa Rosa
Convenio	1752 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022
Anticipo	N/A
Representante legal	LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Valor Inicial del Contrato	$ 1.619.381.107,00
Plazo Inicial del Contrato	4 meses
Acta de inicio	24/01/2023
Prórroga No, 1	3 meses
Prórroga No, 2	3 meses
Prórroga No, 3	1 mes, 6 días
Prórroga No, 4	2 meses, 24 días
Prórroga No, 5	3 meses
Prórroga No, 6	2 meses y 8 días
Suspensión #1	9/08/2024
Reinicio a suspensión #1	7/10/2024
Fecha de terminación	29/10/2024
OBRA	Pavimento rígido

3.1.2. Convenio No. 2023 de 2021 Santa Rosa – Pita:

Tabla 2. Información Santa Rosa- Pita

SANTA ROSA - PITA	
CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022	
Proceso de Selección	LP – 00 – 04 DE 2022
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
Municipio	Santa Rosa
Convenio	2023 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,
Representante legal	CARMELO FABIAN MENDIVIL
Valor Inicial del Contrato	$ 999.007.019,00
Adicional No. 1	$ 250.000.000,00
Adicional No. 2	$ 240.000.000,00
Valor Total del Contrato	$ 1.489.007.019,00
Plazo Inicial del Contrato	4 meses
Acta de inicio	8/02/2023
Prórroga No. 1	3 meses
Prórroga No. 2	3 meses
Prórroga No. 3	23 días
Prórroga No. 4	3 meses, 8 días
Prórroga No. 5	2 meses
Prórroga No. 6	1 mes y 23 días
Prorroga No. 7	1 mes
Prorroga No. 8	Hasta el 16 de noviembre de 2024
Suspensión #1	09/08/2024
Reinicio a suspensión #1	26/08/2024
Fecha de Terminación	16/11/2024
Anticipo	N/A
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	0,9 km
Tipo de Obra	Placa huella

3.1.3. Convenio No. 1767 de 2021 Santa Catalina

Tabla 3. Información Santa Catalina

SANTA CATALINA - RUTA DEL ALGODÓN	
CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022	
Proceso de Selección	LP No. 001 DE 2022
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Municipio	Santa Catalina de Alejandría
Convenio	1767 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA
ANTICIPO	30%
Representante legal	MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ
Valor Inicial del Contrato	$ 1.385.910.918,00
Plazo Inicial del Contrato	4 meses
Acta de inicio	27/02/2023
Prorroga 01	3 meses
Prorroga 02	2 meses, 15 días
Prorroga 03	19 días
Prorroga 04	1 mes, 13 días
Suspensión #1	12/02/2024
Reinicio de suspensión #1	12/03/2024
Prorroga 05	2 meses
Prorroga 06	2 meses
Prorroga 07	1 mes y 14 días
Prorroga 08	2 meses y 12 días
Fecha de terminación	05/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	0,769 Km
OBRA	Pavimento Rígido

3.1.4. Convenio No. 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno -San José del Peñón

Tabla 4. Información San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón

SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN	
CONTRATO DE OBRA No 20221031-321	
Proceso de Selección	LP-002-2022.
Objeto	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON
Municipio	San Juan de Nepomuceno
Convenio	1778 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S
ANTICIPO	30%
Representante legal	JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Valor Inicial del Contrato	$ 1.309.954.287,00
Plazo del Contrato	6 meses
Acta de inicio	11/01/2023
Prorroga 01	5 meses
Prorroga 02	20 días
Prorroga 03	4 meses
Prorroga 04	4 meses
Prorroga 05	3 meses
Fecha de terminación	30/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	1,498 Km
OBRA	Placa Huella

3.1.5. Convenio No. 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno - San Agustín:

Tabla 5. Información San Juan de Nepomuceno – San Agustín

SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN AGUSTÍN	
CONTRATO DE OBRA No 20221031-322	
Proceso de Selección	LP-001-2022.
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Municipio	San Juan de Nepomuceno
Convenio	1891 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2024
Contratista	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022
ANTICIPO	20%
Representante legal	JULIO ANDRÉS BENAVIDES VERTEL
Valor Inicial del Contrato	$ 10.693.034.674,00
Plazo Inicial del Contrato	31 diciembre de 2024
Acta de inicio	11/01/2023
Fecha de terminación	31 diciembre de 2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	9,642 Km
OBRA	Pavimento Rígido

3.1.6. Convenio No. 1759 de 2021 Villanueva – Bolívar

Tabla 6. Información Villanueva

VILLANUEVA - ALGARROBO	
CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022	
Proceso de Selección	LP – 00 – 03 DE 2022
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
Municipio	Villanueva
Convenio	1759 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	CONSORCIO SCC JIMENO
ANTICIPO	N/A
Representante legal	ELQUIN RENÉ REYES ROMERO
Contratista (cesión)	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA
Representante legal	JUAN ALBERTO DUMETT FAJARDO
Valor Inicial del Contrato	$ 949.863.085,00
Plazo Inicial del Contrato	5 MESES
Acta de inicio	febrero 22 de 2023
Prorroga 01	4 meses
Suspensión No. 1	2 meses 22/11/2023
Prorroga 01 a suspensión 1	1 mes 16/01/2024
Prorroga 02 a suspensión 1	1 mes 15/02/2024
Reinicio de suspensión	18/03/2024
Prórroga No. 2	4 meses
Prórroga No. 3	2 meses
Prórroga No. 4	2 meses y 11 días
Fecha de terminación	30/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	1,06 Km
OBRA	Placa Huella

3.1.7. Convenio No. 1775 de 2021 Clemencia - Bolívar:

Tabla 7. Información Clemencia

CLEMENCIA - PIÑIQUE	
CONTRATO DE OBRA No LP-004 - 2022	
Proceso de Selección	LP-002-2022.
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.
Municipio	Clemencia
Convenio	1775 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA
ANTICIPO	N/A
Representante legal	JOSÉ JOSÉ GARCÍA TABORDA
Valor Inicial del Contrato	$ 854.071.865,00
Plazo Inicial del Contrato	6 meses
Acta de inicio	27/02/2023
Prórroga No. 1	3 meses
Prórroga No. 2	1 mes, 4 días
Prórroga No.3	3 meses
Prórroga No.4	2 meses
Prórroga No. 5	2 meses y 11 dias
Prórroga No. 6	1 mes y 15 días
Fecha de terminación	15/11/2024
OBRA	Placa huella

3.1.8. Convenio No. 1976 de 2021 San Cristóbal-Higueretal:

Tabla 8. Información San Cristóbal -Higueretal

SAN CRISTOBAL - HIGUERETAL	
CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022	
Proceso de Selección	LP-SCB-0007-2022
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021
Municipio	San Cristóbal
Convenio	1976 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	CONSORCIO LJ-CE
ANTICIPO	30%
Representante legal	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Valor Inicial del Contrato	$ 746.095.406,00
Plazo Inicial del Contrato	4 MESES
Acta de inicio	23/02/2023
Prórroga No.1	3 meses
Prórroga No.2	3 meses
Prórroga No.3	8 días
Prórroga No.4	2 meses, 23 días
Prórroga No.5	2 meses
Prórroga No.6	2 meses y 8 días
Prórroga No. 7	2 meses
Prórroga No. 8	1 mes y 15 días
Fecha de terminación	14/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	0,524 Km
TIPO DE OBRA	PAVIMENTO RIGIDO

3.1.9. Convenio No. 2668 de 2019 San Cristóbal-Higueretal:

Tabla 9. Información San Cristóbal -Higueretal

SAN CRISTOBAL - HIGUERETAL	
CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022	
Proceso de Selección	LP-SCB-0008-2022
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021
Municipio	San Cristóbal
Convenio	2688 DE 2019
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
ANTICIPO	30%
Representante legal	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Valor Inicial del Contrato	$ 981.367.212,00
Plazo Inicial del Contrato	5 MESES
Acta de inicio	23/02/2023
Prorroga 01	4 meses
Prorroga 02	1 mes, 8 días
Prorroga 03	2 meses, 23 días
Prorroga 04	3 meses
Prorroga 05	1 mes y 8 días
Prórroga 06	2 meses
Prórroga 07	1 mes y 15 días
Fecha terminación	14/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	0,715 Km
OBRA	Pavimento rígido

3.1.10. Convenio No. 2070 de 2021 María La Baja - Bolívar:

Tabla 10. Información María La Baja

MARIA LA BAJA - PUERTO SANTANDER	
CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022	
Proceso de Selección	LP-005-2022
Objeto	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"
Municipio	MARIA LA BAJA
Convenio	2070 DE 2021
Plazo del convenio	31 de diciembre de 2023
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE
ANTICIPO	N/A
Representante legal	JORGE MURILLO MOLINARES
Valor Inicial del Contrato	$ 14.394.995.746,33
Plazo Inicial del Contrato	12 MESES
Acta de inicio	13/02/2023
Prórroga 1	6 meses
Prórroga 2	3 meses
Fecha de terminación	13/11/2024
Meta contractual antes de revisión de Est & Diseños	4,669 Km
OBRA	Pavimento Rígido

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.2.1. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

3.2.1.1. SEMANA 91, 11 A 17 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
- Se da reinicio a la suspensión #1 el día 07 de octubre; no se realizan actividades en el corredor vial.

3.2.1.2. SEMANA 92, 18 A 24 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.1.3. SEMANA 93, 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
- Excavación Y compactación para la construcción de accesos del carril izquierdo.
- Retiro de material saturado de excavaciones para accesos K0+231 a K0+245

3.2.2. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita.

3.2.2.1. SEMANA 88, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
- Continua la conformación y compactación de capa de subbase K0+000 a K0+080
- Instalación de rieles carril derecho K0+130 a K0+160
- Fundida de contra huellas K0+200 a K0+230 carril izquierdo, K0+000 a K0+080 central, huellas K0+160 a K0+180 carril derecho, cunetas K0+000 a K0+180 carril derecho.

3.2.2.2. SEMANA 89, 11 A 17 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
- Fundida de huellas y cunetas carril derecho K0+160 a K0+070
- Fundida de placas ciclópeas K0+160 a K0+070 carril derecho
- Instalación de rieles para huellas y cunetas carril izquierdo K0+000 a K0+070.

3.2.2.3. SEMANA 90, 18 A 24 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
- Fundida de viga riostras carril izquierdo
- Fundida de contra huellas carril izquierdo K0+070 a K0+000
- Fundida de bordillos carril izquierdo K0+000 a K0+150

3.2.2.4. SEMANA 91, 25 A 31 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
- Instalación de rieles para bordillos K0+270 a K0+390 carril derecho
- Fundida de bordillos K0+150 a K+390 carril derecho, K0+150 a K0+390 carril izquierdo.

3.2.3. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia.

3.2.3.1. SEMANA 85, 4 A 10 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
- Reconformación y compactación de tramo para placas K0+309 a K0+363,
- Instalación de rieles K0309 a K0+360 huellas
- Fundida de huellas reforzadas K0+309 a K0+320 carril izquierdo

3.2.3.2. SEMANA 86, 11 A 17 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
- Fundida de huellas reforzadas K0+309 a K0+330 carril izquierdo
- Instalación de rieles para cunetas K0+309 a K0+330 carril izquierdo

3.2.3.3. SEMANA 87, 18 A 24 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.3.4. SEMANA 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina.

3.2.4.1. SEMANA 85, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
- No se realizan actividades en obra.

3.2.4.2. SEMANA 86, 11 A 17 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
- Trazado y excavación para tubería K0+590
- Instalación y compactación de piedra rajón K0+590
- Fundida de solado parte inferior de placas ciclópeas K0+590

3.2.4.3. SEMANA 87, 18 A 24 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
- No se realizan actividades en obra.

3.2.4.4. SEMANA 88, 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
- Instalación de tubería K0+177
- Fundida de atraque K0+177
- Lleno de alcantarillas con material de subbase K0+177, K0+540
- Estas actividades se realizaron en una sola jornada, los demás días de la semana no se realizaron actividades.

3.2.5. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva.

3.2.5.1. SEMANA 86, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
- Excavaciones para construcción de viga riostras K0+000 a K0+090
- Fundida de contra huella K0+075 a K0+130 carril central, K0+090 a K0+130 carril izquierdo

3.2.5.2. SEMANA 87, 11 A 17 DE OCTUBRE

- El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.5.3. SEMANA 88, 18 A 24 DE OCTUBRE.

- El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
- No se realizan actividades en el corredor vial.

3.2.5.4. SEMANA 89, 25 A 31 DE OCTUBRE.

- El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
- Fundida de bordillo K0+060 a K0+160 carril izquierdo
- Trazado y replanteo de tramo K0+060 a K0+160 carril derecho.

3.2.6. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal.

3.2.6.1. SEMANA 86, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
- Excavaciones y conformación de boca calle K0+670 A k0+840
- Fundida de placa rígida K0+660 a K0+680 carril derecho, boca calle K0+670 a K0+840

3.2.6.2. SEMANA 87, 11 A 17 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
- Fundida de boca calles y radios de giro K0+680 a K0+840
- Instalación de rieles y fundida de bordillos carril derecho K0+680 a K0+800

3.2.6.3. SEMANA 88, 18 A 24 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
- Conformación y fundida de andenes ambos carriles K0+550 a K0+600
- Fundida de bordillos carril derecho K0+720 a K0+780
- Fundida de bordillos y radios de giro ambos carriles K0+680 a K0+840

3.2.6.4. SEMANA 89, 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
- Instalación de rieles para anden K0+615 a K0+660 carril izquierdo
- Conformación de subrasante en andenes K0+680 a K0+740
- Conformación de subbase andenes K0+680 a K0+740 carril derecho, K0+690 a K0+690 a K0+745 carril derecho.
- Toma de densidades capa subrasante K0+680 a K0+740, subbase andenes K0+680 a K0+740
- Fundida de andenes K0+680 a K0+740 carril derecho izquierdo

3.2.7. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal.

3.2.7.1. SEMANA 86, 4 A 10 OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al ítem revisión estudios y diseños.
- Fundida de bordillos carril izquierdo K0+230 a K0+290
- Instalación de rieles para bordillo K0+230 a K0+290 carril derecho

3.2.7.2. SEMANA 87, 11 A 17 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al ítem revisión estudios y diseños.
- Fundida de bordillos K0+290 a K0+380.

3.2.7.3. SEMANA 88, 18 A 24 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al ítem revisión estudios y diseños.
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.7.4. SEMANA 89, 25 A 31 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al ítem revisión estudios y diseños.
- No se realizan actividades en el corredor vial

3.2.8. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

3.2.8.1. SEMANA 92, 4 A 10 DE OCTUBRE

- La contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- Ingreso de acero al frente de obra, no se realizan actividades en el corredor vial.

3.2.8.2. SEMANA 93, 11 A 16 DE OCTUBRE

- El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- No se realizan actividades en obra

3.2.8.3. SEMANA 94, 17 A 24 DE OCTUBRE.

- El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- No se realizan actividades en obra

3.2.8.4. SEMANA 95, 25 A 31 DE OCTUBRE

- La contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- No se realizan actividades en obra

3.2.9. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín.

3.2.9.1. SEMANA 92, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
- Se realiza acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavación entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Inicia la Figuración de Aceros para las canastillas.
- Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en la Cantera Piedras Blancas para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

- Se presentan lluvias moderadas en el trascurso de la semana lo que disminuye el porcentaje de avance debido a las crecientes súbitas de los arroyos, impedido el transporte y circulación de volquetas, maquinarias y personal al sitio de la obra.
- Se realizó Socialización del proyecto con la presencia de la comunidad de los Corregimientos de San José del Peñón, Corralito y San Agustín, Alcaldía Municipal, Contratista e Interventoría; se realiza la constitución del Comité de Participación Ciudadana.1.

3.2.9.2. SEMANA 93, 11 A 16 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
- Se realiza acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavación entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasa juntas .
- Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

3.2.9.3. SEMANA 94, 17 A 24 DE OCTUBRE.

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
- Continuo acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", Abscisa K3+150.
- Inicia suministro y acopio de Subbase Tipo C desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", Abscisa K3+150.
- Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavación entre las abscisas K3+300 a K3+420 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Inicia suministro, instalación y compactación de la capa de 15cm de Subbase Tipo C las abscisas K2+640 a K2+850 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasa juntas .
- Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

3.2.9.4. SEMANA 95, 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
- Continuo acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", Abscisa K3+150.
- Inicia suministro y acopio de Subbase Tipo C desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", Abscisa K3+150.
- Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavación entre las abscisas K3+420 a K3+480 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+300 a K3+350 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Inicia suministro, instalación y compactación de la capa de 15cm de Subbase Tipo C las abscisas K2+850 a K2+900 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Lluvias intensas en el corredor vial San Juan - San Agustín, impidiendo el tránsito de personal y equipos a la obra debido a las crecientes súbitas del Arroyo Grande y el Arroyo Rastro.
- Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasa juntas .
- Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías

3.2.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María la Baja

3.2.10.1. SEMANA 87, 4 A 10 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños
- Toma de densidades cra 14 K2+440.
- Fundida de concreto rígido Cra 14 K2+410 a K2+500 carril derecho.
- Fundida de anden cra 14 K0+230 a K0+245 ambos carriles, giro de anden cra 14 K0+640carril izquierdo, Cra 14A K0+488 ambos carriles, 42 C K0+300 carril derecho, calle 41 K0+065 a K0+070 ambos carriles.
- Conformación material y encofrado para vaciado de radio de giro en anden cra 13 K0+045.izquierdo.

3.2.10.2. SEMANA 88, 11 A 16 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños
- Toma de densidades cra 14 K2+530 carril derecho.
- Fundida de concreto rígido Cra 14 K2+500 a K2+542 carril derecho.
- Limpieza y retiro de material sobrante cra 14.

3.2.10.3. SEMANA 89. 17 A 24 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños
- Acompañamiento en toma de densidades cra 14 K2+580 carril derecho.
- Conformación de banca K2+570 a K2+652 carril derecho.
- Vaciado de concreto K2+542 a K2+652 carril derecho.
- Vaciado de radios de giro K0+595 cra 14 con cll 41, K0+408 a K0+410 Cra 14 con cll 42C, K0+005 Cra 12 con cll 41.
- Conformación de anden cll 41 K0+060 a K0+110 carril derecho

3.2.10.4. SEMANA 90, 25 A 31 DE OCTUBRE

- El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños
- Encofrado y vaciado de radios de giro K0+100 a K0+110 carril izquierdo cra 13 con cll 38
- Corte y demolición de concreto para reparación de placas fisuradas cra 12 K0+140 a K0+290 carril derecho

3.3. SEGUIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS

3.3.1. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP - 01	Relleno en material de seleccionado y compactado para zona de calzada y donde se requiera.	m^3	$ 116.370,00	$ 58.182.672,60

3.3.2. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP - 01	Material seleccionado.	m^3	$ 109.156,00	$ 293.993.156,00

3.3.3. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

NP - 01	Acero de refuerzo de FY= 4200 Kg/cm2 (60,000 PSI).	Kg	$ 8.132,00	$ 20.778.886,40
NP - 02	Bordillo en concreto, incluye preparación de la superficie	ml	$ 58.936,43	$ 45.381.051,87
NP - 03	Sello de juntas para pavimento	ml	$ 18.385,64	$ 6.986.544,34

3.3.4. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP - 01	Bordillo en concreto, incluye preparación de la superficie	ml	$ 58.936,43	$ 64.830.073,00
NP - 02	Sello de juntas para pavimento	ml	$ 18.385,64	$ 3.860.985,03

3.3.5. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP - 01	Mejoramiento de la vía con material seleccionado	m^3	$ 92.178,03	$ 112.596.879,50
NP - 02	Excavación, conformación y compactación con material común de la explanación y canales	m^3	$ 17.407,00	$ 24.949.453,10
NP - 03	Mejoramiento con piedra rajón para estabilización	m^3	$ 104.249,60	$ 10.982.597,80
NP - 04	Geotextil tipo no tejido 2500 o similar	m^2	$ 11.532,72	$ 6.172.553,93
NP - 05	Terraplén con material proveniente de la excavación	m^3	$ 15.818,00	$ 9.968.558,24

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Los contratistas aún se encuentran en etapa de Revisión*, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños:* En la siguiente Tabla se puede apreciar el avance en la etapa de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños de los contratos de obra objeto del presente contrato de interventoría.

Tabla 11. Información de avance revisión de Estudios & Diseños de los contratos de obra

MUNICIPIO	CONTRATO	AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS					AVANCE TOTAL
		TOPOGRAFIA 0-12 %	GEOTECNIA 0-22 %	PAVIMENTOS 0-22 %	GEOMETRICO 0-22 %	HIDRAULICO 0-22 %	
SANTA CATALINA	LP-001-2022	12%	22%	22%	22%	20%	**97%**
CLEMENCIA	LP-004-2022	12%	22%	22%	20%	22%	**98%**
SANTA ROSA-PAIVA	COBC N° 00-15 DE 2022	12%	22%	22%	20%	8%	**84%**
SANTA ROSA-PITA	COBC N° 00-18 DE 2022	12%	22%	22%	22%	5%	**83%**
VILLANUEVA	LP-003-2022	12%	22%	22%	22%	4%	**81%**
SAN CRISTOBAL	C5-OBP-0006-2022	12%	22%	22%	21%	12%	**89%**
	C5-OBP-0007-2022	12%	22%	22%	21%	12%	**89%**
SJN-SAN JOSÉ DEL PEÑÓN	20221031-321	12%	22%	22%	19%	6%	**81%**
SJN-SAN AGUSTÍN	20221031-322	10%	19%	19%	8%	4%	**60%**
MARIA LA BAJA	SP-OP-LP-005-2022	12%	22%	22%	21%	22%	**98%**
TOTAL PROMEDIO							**85,9%**

Página

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Realizamos una generalización de las acciones a seguir por parte de la interventoría ya que hay una constante en la solicitud por parte de la interventoría en todos los contratos de obra:

CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

- Revisar alineamientos y topografía de la formaleta para la placa huella.
- Controlar el cumplimiento de seguridad en la vía como señalización y controladores de tráfico.
- Oficiar al contratista para terminación de la revisión de los estudios y diseños de las diferentes áreas.
- Realizar supervisión a las actividades ejecutadas.
- Revisar la instalación y cantidad del acero en placa huella.
- Toma de muestras de materiales para control de calidad.
- Realizar continuamente inspecciones de vía para verificar el estado de los materiales a utilizar.

- Realizar el acompañamiento en la toma de ensayos y revisión de las capas de materiales granulares.
- Revisar alineamientos y topografía de la formaleta para la placa huella.
- Revisar la instalación y cantidad del acero en placa huella.
- Acompañamiento de nuestra profesional social al contratista.

CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

- **Revisión en campo de los accesos a construir.**
- **Revisión de los diseños de los accesos a construir, presentado por el contratista.**
- **Visitas al frente de obra para revisar señalización y estado de la obra.**
- **Realización de comités de obra.**

CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

- Hacer los comités de obra y de reunión necesarias.
- Controlar la topografía y niveles de los trabajos realizados por el contratista.
- Toma de cilindros de concreto.
- Revisión de aceros de placa huella y cunetas y sardineles.
- Toma de muestras de materiales.

CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

- Revisión de topografía por niveles para instalación de dos Alcantarillas.
- Revisión de topografía de niveles finales de las alcantarillas instaladas.
- Realizar acompañamiento de nuestra profesional social.
- Oficiar al contratista para terminación de la revisión de los estudios y diseños de las diferentes como de placas irregulares en el empalme con del proyecto con la vía a galerazamba, solución hidráulica en el K0+000 y accesos vehiculares.
- Oficiar al contratista por la falta de personal.

CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

- Realizar acompañamiento con nuestra profesional social, para temas de entrega de documentación e informes atrasados.
- Oficiar al contratista para terminación de la revisión de los estudios y diseños de las diferentes áreas.
- Revisar alineamientos y topografía de la formaleta para la placa huella.
- Revisar la instalación y cantidad del acero en placa huella.
- Realizar supervisión a las actividades ejecutadas.
- Oficiar al contratista por la falta de equipo, personal y la baja ejecución de actividades de obra.
- Toma de muestras de muestras de concreto y fallar cilindros en laboratorio

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Toma de muestras de concreto.
- Revisión de topografía de andenes, bordillos y pavimento.
- Realizar supervisión a las actividades ejecutadas.
- Oficiar al contratista por la falta de equipo, personal y la baja ejecución de actividades de obra.
- Realizar acompañamiento con nuestra profesional social para entrega de informes y documentación pendiente.
- Oficializar al contratista y a la alcaldía la baja ejecución de los trabajos.

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Toma de densidades en campo.
- Realizar comités de obra.
- Toma de topografía y niveles solicitados
- Realizar continuamente inspecciones de vía para verificar el estado de los materiales a utilizar.
- Toma de muestras de muestras de concreto y fallar viguetas en laboratorio.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno -San José del Peñón

- Continuar con la realización de comités de obra semanales en compañía del contratista y la Administración municipal.
  Continuar con las comunicaciones al contratista por la parálisis en las actividades de obra.
- Reiterar notificaciones a las entidades de control, aseguradoras y Alcaldía Municipal de San Juan Nepomuceno, el recurrente incumplimiento del contratista.
- Conminar al contratista para continuar con la ejecución de las obras en los tramos de la vía San Juan – San José del Peñón.
- Reiterar Notificación a la Administración Municipal de San Juan Nepomuceno el constante incumplimiento de los compromisos pactados por parte del contratista en la ejecución de las actividades en obra.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

- Continuar con la realización de comités de obra semanales.
- Realizar acompañamiento con nuestra profesional social para entrega de informes mensuales y documentación pendiente.
- Verificar el estado de avance de las obras y los compromisos pactados por el nuevo Contratista.
- Supervisar en conjunto con las Comisiones Topográficas la implementación del diseño geométrico aprobado.
- Toma de densidades de campo.
- Realizar toma de muestras de materiales en campo.
- Continuar enviando comunicaciones al contratista para la entrega oportuna de la respuesta a las observaciones de nuestros especialistas de las diferentes áreas.

CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

- Continuar con la toma de muestras de materiales, cilindros y viguetas para ensayos de laboratorio.
- Realizar acompañamiento con nuestra profesional social para entrega de informes mensuales y documentación pendiente.
- Continuar con la realización de los comités de obra semanales con el contratista.
- Revisión de topografía y liberación de los tramos solicitados por el contratista.
- Coordinar junto con el contratista los acabados y finalizar las bocacalles y radios de giro en las esquinas de las calles y carreras.
- Acompañamiento al contratista en las necesidades de obra.

ACTIVIDADES GENERALES

- Revisar de los levantamientos topográficos presentados por los contratistas.
- Realizar los comités semanales de obra con los contratistas.
- Asistir a reuniones de seguimiento solicitadas por el Instituto Nacional de vías.
- Asistir a las reuniones con las alcaldías.
- Realización de las actas de costos e informes mensuales de interventoría.
- Realización de informes diarios, semanales, etc.
- Realizar las inspecciones en todos los frentes con el fin de revisar y de ser necesario oficiar a los contratistas que cumplan con las afiliaciones a la seguridad social y ARL del personal.
- Revisar de los conceptos presentados por el contratista referente a la revisión de los estudios y diseños de todas sus áreas.
- Revisar en campo del cumplimiento de PMT.
- Revisar en obra del cumplimiento de los EPP.
- Realización de las actas de costos e informes mensuales de interventoría.
- Realización de informes diarios, semanales, etc.
- Realización de documentación propia del consorcio.
- Realizar las reuniones necesarias entre los especialistas de la interventoría, contratista y el Instituto Nacional de Vías.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Se presenta a continuación los informes generados a partir del inicio de las actividades de obra:

4.1.1. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno -San José del Peñón

Los informes semanales son No. 92, 93, 94 y 95.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-321

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 92 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,498 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 1,498 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,175 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra una placa huella existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	20221031-321	VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.309.954.287,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.113.190,78				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 995.841.096,22				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.325.372.113,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 747.509.871,73	56,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (433.396.680,95)	-32,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 747.509.871,73	56,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (433.396.680,95)	-32,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.232.780,16	5,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 392.986.286,10
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 392.986.286,10

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	9,05

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 56,40% — Avance o Atraso Físico %: -37,04%
Meta Física Ejecutada %: 19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
					Ejec	78		78	
* BOXCULVERT	UND	2	2		Prog	2		2	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	46%
					Ejec	540,0		540	
* PLACA HUELLA	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	26%
					Ejec	310		310	
* CUNETAS	ML	2350	2996	2350	Prog	2350		2350	5%
					Ejec	119		119	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno	PERMISO MINERO: SI X NO	
	corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Mediante comunicado 382-SJNPB-1114 del 03 de noviembre de 2023, reiterado mediante comunicado 382-SJNPB-1175 del 23 de noviembre de 2023, la interventoría solicitó al contratista presentar solicitud de aclaración a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique sobre la pertinencia del permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta algunas impresiones de información en la solicitud inicial presentada KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S. mediante radicado interno N° 1525 del 2 de agosto de 2023 en relación con el alcance de la obras hidráulicas a construir. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta a este requerimiento.
En su defecto, mediante el comunicado KAB PSANJUAN No. 107-2024 del 7 de marzo de 2024, el contratista presentó a la autoridad ambiental una solicitud de aclaración sobre el concepto y proporcionó la información pertinente acerca de la estructura y su ubicación en el corredor vial. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la autoridad ambiental. La interventoría ha solicitado periódicamente al contratista que obtenga un pronunciamiento al respecto.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento PAGA V2 con observaciones de la interventoría, emitidas en el comunicado 382-SJNPB-1499 del 25 de enero de 2024. Este documento ha sido solicitado periódicamente al contratista, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-SJNPB-2321 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana el contratista presento inactividad . Por otro lado la interventoría por medio del comunicado 382-SJNPB-2745 el día 5 de octubre del 2024 reitero nuevamente el cumplimiento de las actividades sociales, ya que a la fecha no se tiene ningún anexo que soporte la ejecución de las actividades sociales con relación a las subprogramas del documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- Ingreso de acero al frente de obra, no se realizan actividades en el corredor vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Entrega de la totalidad de documentos de la revisión de estudios y diseños.
- Entrega de observaciones al estudio Hidráulico y al Plan de Adaptación para la Guía Ambiental.
- Continuar con la actividad en el Tramo No. 4 entre las abscisas K2+505 a K2+550, arenas no confinadas.
- Continuar con la toma de muestras, cilindros para el concreto reforzado y concreto ciclópeo.
- Continuar con la construcción de huellas, contrahuellas y cunetas de los tramos No. 2, No. 3 y No. 4

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN JOSÉ DEL PEÑÓN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, INGRESO DE ACERO A OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR LA RAECTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL EN LOS TRAMOS No. 2, No. 3 Y No. 4

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-321

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 93 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,498 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 1,498 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,175 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra una placa huella existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	20221031-321	VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.309.954.287,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.113.190,78				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 995.841.096,22				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.325.372.113,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 819.742.651,89	61,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (505.629.461,11)	-38,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 819.742.651,89	61,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (505.629.461,11)	-38,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.232.780,16	5,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 392.986.286,10
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 392.986.286,10

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	9,18

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 61,85% — Avance o Atraso Físico %: -42,49%
Meta Física Ejecutada %: 19%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
						Ejec	78		78	
*	BOXCULVERT	UND	2	2		Prog	2		2	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	46%
						Ejec	540,0		540	
*	PLACA HUELLA	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	26%
						Ejec	310		310	
*	CUNETAS	ML	2350	2996	2350	Prog	2350		2350	5%
						Ejec	119		119	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno	PERMISO MINERO: SI X NO	
	corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Mediante comunicado 382-SJNPB-1114 del 03 de noviembre de 2023, reiterado mediante comunicado 382-SJNPB-1175 del 23 de noviembre de 2023, la interventoría solicitó al contratista presentar solicitud de aclaración a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique sobre la pertinencia del permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta algunas impresiones de información en la solicitud inicial presentada KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S. mediante radicado interno N° 1525 del 2 de agosto de 2023 en relación con el alcance de la obras hidráulicas a construir. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta a este requerimiento.
En su defecto, mediante el comunicado KAB PSANJUAN No. 107-2024 del 7 de marzo de 2024, el contratista presentó a la autoridad ambiental una solicitud de aclaración sobre el concepto y proporcionó la información pertinente acerca de la estructura y su ubicación en el corredor vial. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la autoridad ambiental. La interventoría ha solicitado periódicamente al contratista que obtenga un pronunciamiento al respecto.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento PAGA V2 con observaciones de la interventoría, emitidas en el comunicado 382-SJNPB-1499 del 25 de enero de 2024. Este documento ha sido solicitado periódicamente al contratista, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-SJNPB-2321 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana el contratista no ha iniciado las actividades constructiva. por el cual se sigue presentando incumplimiento desde el componente social, ya que no han reportado informes mensuales ni cumplimientos en las actividades en campo. Debido a lo anterior se remitió mediante el comunicado 382-SJNPB-2795 el día 17 de octubre del 2024.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- No se realizan actividades en el corredor vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Entrega de la totalidad de documentos de la revisión de estudios y diseños.
- Entrega de observaciones al estudio Hidráulico y al Plan de Adaptación para la Guía Ambiental.
- Continuar con la actividad en el Tramo No. 4 entre las abscisas K2+505 a K2+550, arenas no confinadas.
- Continuar con la toma de muestras, cilindros para el concreto reforzado y concreto ciclópeo.
- Continuar con la construcción de huellas, contrahuellas y cunetas de los tramos No. 2, No. 3 y No. 4

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN JOSÉ DEL PEÑÓN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FECHA	17/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR LA RAECTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL EN LOS TRAMOS No. 2, No. 3 Y No. 4

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-321

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 94 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,498 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 1,498 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,175 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra una placa huella existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	20221031-321	VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.309.954.287,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.113.190,78				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 995.841.096,22				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.325.372.113,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 891.975.432,05	67,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (577.862.241,27)	-43,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 891.975.432,05	67,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (577.862.241,27)	-43,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.232.780,16	5,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 392.986.286,10
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 392.986.286,10

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	9,32

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67,30% — Avance o Atraso Físico %: -47,94%
Meta Física Ejecutada %: 19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
					Ejec	78		78	
* BOXCULVERT	UND	2	2		Prog	2		2	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	46%
					Ejec	540,0		540	
* PLACA HUELLA	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	26%
					Ejec	310		310	
* CUNETAS	ML	2350	2996	2350	Prog	2350		2350	5%
					Ejec	119		119	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno	PERMISO MINERO: SI X NO	
	corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Mediante comunicado 382-SJNPB-1114 del 03 de noviembre de 2023, reiterado mediante comunicado 382-SJNPB-1175 del 23 de noviembre de 2023, la interventoría solicitó al contratista presentar solicitud de aclaración a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique sobre la pertinencia del permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta algunas impresiones de información en la solicitud inicial presentada KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S. mediante radicado interno N° 1525 del 2 de agosto de 2023 en relación con el alcance de la obras hidráulicas a construir. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta a este requerimiento.
En su defecto, mediante el comunicado KAB PSANJUAN No. 107-2024 del 7 de marzo de 2024, el contratista presentó a la autoridad ambiental una solicitud de aclaración sobre el concepto y proporcionó la información pertinente acerca de la estructura y su ubicación en el corredor vial. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la autoridad ambiental. La interventoría ha solicitado periódicamente al contratista que obtenga un pronunciamiento al respecto.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento PAGA V2 con observaciones de la interventoría, emitidas en el comunicado 382-SJNPB-1499 del 25 de enero de 2024. Este documento ha sido solicitado periódicamente al contratista, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-SJNPB-2321 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana el contratista no dio cumplimiento a las actividades sociales en campo. Debido a lo anterior la interventoría reitero nuevamente por medio del comunicado **382-SJNPB-2848** el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el documento PAGA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
- No se realizan actividades en el corredor vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Entrega de la totalidad de documentos de la revisión de estudios y diseños.
- Entrega de observaciones al estudio Hidráulico y al Plan de Adaptación para la Guía Ambiental.
- Continuar con la actividad en el Tramo No. 4 entre las abscisas K2+505 a K2+550, arenas no confinadas.
- Continuar con la toma de muestras, cilindros para el concreto reforzado y concreto ciclópeo.
- Continuar con la construcción de huellas, contrahuellas y cunetas de los tramos No. 2, No. 3 y No. 4

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN JOSÉ DEL PEÑÓN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

	FECHA	24/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR LA RAECTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL EN LOS TRAMOS No. 2, No. 3 Y No. 4

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-321

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 95 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,498 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 1,498 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,175 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra una placa huella existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	20221031-321	VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.309.954.287,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.309.954.287,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.113.190,78				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 995.841.096,22				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.325.372.113,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 964.208.212,21	72,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (650.095.021,43)	-49,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 964.208.212,21	72,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 314.113.190,78	23,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (650.095.021,43)	-49,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.232.780,16	5,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 392.986.286,10
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 392.986.286,10

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	9,32

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,75% — Avance o Atraso Físico %: -53,39%
Meta Física Ejecutada %: 19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
					Ejec	78		78	
* BOXCULVERT	UND	2	2		Prog	2		2	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	46%
					Ejec	540,0		540	
* PLACA HUELLA	ML	1175	1498	1175	Prog	1175		1175	26%
					Ejec	310		310	
* CUNETAS	ML	2350	2996	2350	Prog	2350		2350	5%
					Ejec	119		119	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno	PERMISO MINERO: SI X NO	
	corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Mediante comunicado 382-SJNPB-1114 del 03 de noviembre de 2023, reiterado mediante comunicado 382-SJNPB-1175 del 23 de noviembre de 2023, la interventoría solicitó al contratista presentar solicitud de aclaración a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique sobre la pertinencia del permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta algunas impresiones de información en la solicitud inicial presentada KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S. mediante radicado interno N° 1525 del 2 de agosto de 2023 en relación con el alcance de la obras hidráulicas a construir. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta a este requerimiento.
En su defecto, mediante el comunicado KAB PSANJUAN No. 107-2024 del 7 de marzo de 2024, el contratista presentó a la autoridad ambiental una solicitud de aclaración sobre el concepto y proporcionó la información pertinente acerca de la estructura y su ubicación en el corredor vial. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la autoridad ambiental. La interventoría ha solicitado periódicamente al contratista que obtenga un pronunciamiento al respecto.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento PAGA V2 con observaciones de la interventoría, emitidas en el comunicado 382-SJNPB-1499 del 25 de enero de 2024. Este documento ha sido solicitado periódicamente al contratista, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-SJNPB-2321 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana la interventoría remitió por medio del comunicado 382-SJNPB-2882 los formatos del informe trimestral N°2 para las respectivas firmas de los profesionales requerido. es importante resaltar que todas las actividades establecida en los documentos son presentadas en incumplimiento. Debido que el contratista no ha ejecutado ninguna actividad social a la fecha.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


• El contratista continua en el proceso de entrega total de la documentación perteneciente al ítem de la revisión de estudios y diseños.
•No se realizan actividades en el corredor vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entrega de la totalidad de documentos de la revisión de estudios y diseños.
• Entrega de observaciones al estudio Hidráulico y al Plan de Adaptación para la Guía Ambiental.
• Continuar con la actividad en el Tramo No. 4 entre las abscisas K2+505 a K2+550, arenas no confinadas.
• Continuar con la toma de muestras, cilindros para el concreto reforzado y concreto ciclópeo.
• Continuar con la construcción de huellas, contrahuellas y cunetas de los tramos No. 2, No. 3 y No. 4

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN JOSÉ DEL PEÑÓN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA



ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR LA RAECTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL EN LOS TRAMOS No. 2, No. 3 Y No. 4

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.2. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

Los informes semanales son los No 88, 89, 90 y 91

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC N° 00-18 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 88 del 4/10/2024 al 10/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,938 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PITA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 0,938 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,938 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	COBC N° 00-18 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00
FECHA DE INICIO:	8/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 490.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.489.007.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 490.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 162.129.725,28			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 327.870.274,72			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.476.120.095,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.402.092.672,24	94,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.161.136.744,28	78,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (240.955.927,96)	-16,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.402.092.672,24	94,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.161.136.744,28	78,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (240.955.927,96)	-16,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.027.422,76	5,015%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.000.000,00	2,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,06
Acumulado:	2,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,99% Avance o Atraso Físico % -32,15%
Meta Física Ejecutada % 63%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	83%
						Ejec	83		83	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	60%
						Ejec	600		600	
*	PLACA HUELLA	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	80%
						Ejec	800,0		800	
*	CUNETAS	ML	2000	1876	124	Prog	2000		2000	49%
						Ejec	970		970	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PITA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	1
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolivar.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Contrato de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	x	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	x	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
A la fecha el contratista ha presentado únicamente un informe de gestión ambiental para el periodo 8 de junio al 7 de julio 2023 con observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SRPTB-1173 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega mediante comunicado 382-SRPTB-2392 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió la aprobación del documento PAGA V3 mediante el comunicado 382-SRPTB-2089 de mayo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
La Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N ° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apeguen a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítem mencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al contratista para la estrctura y presentación del PIA, mediante comunicado 382-SRPTB-1626 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 20 #12-140, Barrio provenir, Santa Rosa

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo una reunion con la profesional social en el cual se le oriento sobre los pendientes que se encuentra a la fecha por realizar. ya que a la fecha no se cuenta con un informe que verifique la ejucion de las actividades propuestas en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
•Continua la conformación y compactación de capa de subbase K0+000 a K0+080
•Instalación de rieles carril derecho K0+130 a K0+160
•Fundida de contra huellas K0+200 a K0+230 carril izquierdo, K0+000 a K0+080 central, huellas K0+160 a K0+180 carril derecho, cunetas K0+000 a K0+180 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Verificación y nivelación
•Instalación de rieles como formaleta para fundida de placa huella y cunetas
•Fundida de placa huella, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PITA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de contra huellas K0+200 a K0+230



Instalación de acero para fundida de huella K0+160 a K0+180



Fundida de huellas K0+160 a K0+180

160

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC N° 00-18 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 89 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,938 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PITA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 0,938 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,938 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	COBC N° 00-18 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00
FECHA DE INICIO:	8/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 490.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.489.007.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 490.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 174.508.456,53			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 315.491.543,48			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.476.120.095,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.476.120.095,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.173.515.475,53	79,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (302.604.619,48)	-20,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.476.120.095,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.173.515.475,53	79,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (302.604.619,48)	-20,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.027.422,76	5,015%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.000.000,00	2,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,06
Acumulado:	2,46

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -34,50%
Meta Física Ejecutada %: 66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	83%
					Ejec	83		83	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	60%
					Ejec	600		600	
* PLACA HUELLA	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	88%
					Ejec	880,0		880	
* CUNETAS	ML	2000	1876	124	Prog	2000		2000	49%
					Ejec	970		970	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PITA — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	1
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolivar.	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Contrato de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	x	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	x	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
A la fecha el contratista ha presentado únicamente un informe de gestión ambiental para el periodo 8 de junio al 7 de julio 2023 con observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SRPTB-1173 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega mediante comunicado 382-SRPTB-2392 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió la aprobación del documento PAGA V3 mediante el comunicado 382-SRPTB-2089 de mayo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
La Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N ° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se aprueben a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítem mencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al contratista para la estrctura y presentación del PIA, mediante comunicado 382-SRPTB-1626 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 20 #12-140, Barrio provenir, Santa Rosa

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo una reunion con la profesional social en el cual se le oriento sobre los pendientes que se encuentra a la fecha por realizar. ya que a la fecha no se cuenta con un informe que verifique la ejucion de las actividades propuestas en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
•Fundida de huellas y cunetas carril derecho K0+160 a K0+070
•Fundida de placas ciclopeas K0+160 a K0+070 carril derecho
•Instalación de rieles para huellas y cunetas carril izquierdo K0+000 a K0+070

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Verificación y nivelación
•Instalación de rieles como formaleta para fundida de placa huella y cunetas
•Fundida de placa huella, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PITA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de contra huellas K0+0+070 K0+160



Fundida de huellas y cunetas K0+160 a K0+070



Tramo de placa huella fundido K0+160 a K0+070

160

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC N° 00-18 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 90 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,938 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PITA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 0,938 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,938 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	COBC N° 00-18 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00
FECHA DE INICIO:	8/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 490.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.489.007.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 490.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 264.404.170,31			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 225.595.829,69			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.476.120.095,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.234.036.399,42	83,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.263.411.189,31	85,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29.374.789,89	1,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.234.036.399,42	83,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.263.411.189,31	85,59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29.374.789,89	1,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 60.520.923,90	4,100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.000.000,00	2,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,06
Acumulado:	2,32

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83,60% — Avance o Atraso Físico % -15,77%
Meta Física Ejecutada % 68%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	83%
						Ejec	83		83	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	60%
						Ejec	600		600	
*	PLACA HUELLA	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	95%
						Ejec	950,0		950	
*	CUNETAS	ML	2000	1876	124	Prog	2000		2000	49%
						Ejec	970		970	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	1
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PITA — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Contrato de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	x	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	x	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
A la fecha el contratista ha presentado únicamente un informe de gestión ambiental para el periodo 8 de junio al 7 de julio 2023 con observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SRPTB-1173 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega mediante comunicado 382-SRPTB-2392 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió la aprobación del documento PAGA V3 mediante el comunicado 382-SRPTB-2089 de mayo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
La Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N ° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apeguen a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítem mencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al contratista para la estrctura y presentación del PIA, mediante comunicado 382-SRPTB-1626 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 20 #12-140, Barrio provenir, Santa Rosa

OBSERVACIONES: En la semana el contratista remitió a la interventoría los anexos correspondientes al ministerio del interior, acta de radicación y plan de inversión social. de esta forma cumpliendo con lo requerido para la aprobación del documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
•Fundida de viga riostras carril izquierdo
•Fundida de contra huellas carril izquierdo K0+070 a K0+000
•Fundida de bordillos carril izquierdo K0+000 a K0+150

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Verificación y nivelación
•Instalación de rieles como formaleta para fundida de placa huella y cunetas
•Fundida de placa huella, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PITA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de contra huellas K0+0+070 K0+160



Fundida de vigariostras K0+080 a K0+070



Fundida de contra huella K0+070 a K0+000

160

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR. • REPROGRAMACIÓN ACTUALIZADA POR NUEVA PRORROGA	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC N° 00-18 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 91 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,938 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PITA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 0,938 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,938 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	COBC N° 00-18 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00
FECHA DE INICIO:	8/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 490.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.489.007.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 999.007.019,00	$ 490.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 999.007.019,00	$ 278.030.275,78			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 211.969.724,22			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.476.120.095,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.294.557.323,32	87,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.277.037.294,78	86,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.520.028,54)	-1,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.294.557.323,32	87,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.277.037.294,78	86,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.520.028,54)	-1,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 60.520.923,90	4,100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.000.000,00	2,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,06**
Acumulado:	**2,33**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87,70% — Avance o Atraso Físico % -19,87%
Meta Física Ejecutada % 68%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector n**	**Total**	**%**
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	83%
						Ejec	83		83	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	60%
						Ejec	600		600	
*	PLACA HUELLA	ML	1000	938	62	Prog	1000		1000	95%
						Ejec	950,0		950	
*	CUNETAS	ML	2000	1876	124	Prog	2000		2000	49%
						Ejec	970		970	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PITA — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	1
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		

OBSERVACIONES: Contrato de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	x	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	x	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
A la fecha el contratista ha presentado únicamente un informe de gestión ambiental para el periodo 8 de junio al 7 de julio 2023 con observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SRPTB-1173 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega mediante comunicado 382-SRPTB-2392 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió la aprobación del documento PAGA V3 mediante el comunicado 382-SRPTB-2089 de mayo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
La Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N ° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apeguen a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítem mencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al contratista para la estrctura y presentación del PIA, mediante comunicado 382-SRPTB-1626 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cra 20 #12-140, Barrio provenir, Santa Rosa

OBSERVACIONES: En la semana la interventoría remitió al contratista los formatos trimestrales N°2 para la firma correspondiente de los profesionales requeridos. se resalta que las actividades se emite con un concepto de incumplimiento ya que no se evidenciaron anexos que soporten la ejecución de los subprogramas establecidos en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría.
•Instalación de rieles para bordillos K0+270 a K0+390 carril derecho
•Fundida de bordillos K0+150 a K+390 carril derecho, K0+150 a K0+390 carril izquierdo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Verificación y nivelación
•Instalación de rieles como formaleta para fundida de placa huella y cunetas
•Fundida de placa huella, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PITA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de rieles para bordillos K0+150 a K0+270



Fundida de bordillos K0+200 a K0+290



Fundida de bordillos K0+290 a K0+350

160

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR. • REPROGRAMACIÓN ACTUALIZADA POR NUEVA PRORROGA	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.3. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

El contrato de obra reinicia el día 7 de octubre de 2024. Los informes semanales son los No 91, 92 y 93

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC 00-15 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 91 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,165 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PAIVA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 1,165 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,165 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022		
INTEGRANTES:	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	COBC 00-15 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00
FECHA DE INICIO:	24/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ 460.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.079.381.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.619.381.107,00	$ 460.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.556.777.944,98	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.603.162,02	$ 460.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 967.075.594,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 883.062.833,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.810.209.302,99	88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.556.777.944,98	75,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (253.431.358,01)	-12,28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.810.209.302,99	87,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.556.777.944,98	75,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (253.431.358,01)	-12,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 126.715.679,01	6,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	1,85

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87,72% Avance o Atraso Físico % -32,93%
Meta Física Ejecutada % 55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	82%
					Ejec	82		82	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	900,0		900	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	897		897	
* BORDILLO	ML	2330	2330		Prog	2330		2330	65%
					Ejec	1510		1510	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PAIVA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		1
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Contrato
de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El recurso agua se suministra por proveedores, a través de carro tanques.
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico.
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previ amente intervenida.
Mediante el comunicado 382-SRPVB-2231 del 28 de junio de 2024 la interventoría aprobó los primeros cinco (5) informes de avance de cumplimiento PAGA presentados por el contratista con corte al 23 de octubre de 2023 y se encuentra en proceso de revisión de los informes N° 6 al N° 12.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante comunicado 382-SRPVB-1803 del 20 de marzo de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-1820 del 22 de marzo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL **La** Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apaguen a loestablecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítemmencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al Contratista para la estructura y presentación del PIA mediante comunicado 382 SRPVB-1623 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	9

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
calle 18 1J-33 AV Hospital sahagún Córdoba

OBSERVACIONES: En la semana no se reactivado las actividades constructivas..

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
• Se da reinicio a la suspensión #1 el dia 07 de octubre; no se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Reparación de losas fisuradas
•Construccion de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PAIVA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



No se realizan actividades, estado actual del tramo



No se realizan actividades, estado actual del tramo



No se realizan actividades, estado actual del tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
•EL CONTRATO GENERA ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN POR MEDIO DA ACTA #1, EL DIA 07 DE OCTUBRE	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC 00-15 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 92 del 18/10/2024 al 24/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,165 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PAIVA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 1,165 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,165 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022		
INTEGRANTES:	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	COBC 00-15 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00
FECHA DE INICIO:	24/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ 460.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.079.381.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.619.381.107,00	$ 460.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.556.777.944,98	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.603.162,02	$ 460.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 967.075.594,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 883.062.833,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.936.924.982,00	94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.556.777.944,98	75,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (380.147.037,02)	-18,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.936.924.982,00	93,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.556.777.944,98	75,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (380.147.037,02)	-18,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 126.715.679,01	6,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	1,88

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,86% Avance o Atraso Físico % -39,07%
Meta Física Ejecutada % 55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	82%
					Ejec	82		82	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	900,0		900	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	897		897	
* BORDILLO	ML	2330	2330		Prog	2330		2330	65%
					Ejec	1510		1510	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PAIVA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		1
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:
de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006. Contrato

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El recurso agua se suministra por proveedores, a través de carro tanques.
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico.
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previ amente intervenida.
Mediante el comunicado 382-SRPVB-2231 del 28 de junio de 2024 la interventoría aprobó los primeros cinco (5) informes de avance de cumplimiento PAGA presentados por el contratista con corte al 23 de octubre de 2023 y se encuentra en proceso de revisión de los informes N° 6 al N° 12.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante comunicado 382-SRPVB-1803 del 20 de marzo de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-1820 del 22 de marzo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL **La** Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apaguen a loestablecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítemmencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al Contratista para la estructura y presentación del PIA mediante comunicado 382 SRPVB-1623 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	9

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
calle 18 1J-33 AV Hospital sahagún Córdoba

OBSERVACIONES: En la semana se reitero por 4 veces el cumplimiento de las actividades sociales por medio del comunicado 382-SRPVB- 2852 el día 23 de octubre del 2024. sin embargo el contratista ha hecho caso omiso.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
• No se realizan actividades en el corredor vial


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Reparación de losas fisuradas
•Construccion de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PAIVA

Subrasante
Subbase
Pavimento Rigido
Andenes
Bordillo
Boxculvert



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



No se realizan actividades, No se realizan actividades



No se realizan actividades, No se realizan actividades



No se realizan actividades, No se realizan actividades

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COBC 00-15 de 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 93 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,165 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VIA PAIVA,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Rosa. La longitud total del tramo corresponde a 1,165 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,165 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022		
INTEGRANTES:	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	COBC 00-15 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00
FECHA DE INICIO:	24/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ 460.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.079.381.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.619.381.107,00	$ 460.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.556.948.698,38	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.432.408,62	$ 460.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 967.075.594,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 883.062.833,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.556.948.698,38	75,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (506.691.962,62)	-24,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.063.640.661,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.556.948.698,38	75,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (506.691.962,62)	-24,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 126.715.679,01	6,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	1,91

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % -45,21%
Meta Física Ejecutada % 55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	82%
					Ejec	82		82	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	900,0		900	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	1165	1165		Prog	1165		1165	77%
					Ejec	897		897	
* BORDILLO	ML	2330	2330		Prog	2330		2330	65%
					Ejec	1510		1510	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA PAIVA — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		1
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Predio "Coloncito" ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI ..... NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:
de concesión minera N°0-550, licencia ambiental resolución N°0561 del 07 de julio de 2006. Contrato

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El recurso agua se suministra por proveedores, a través de carro tanques.
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico.
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previ amente intervenida.
Mediante el comunicado 382-SRPVB-2231 del 28 de junio de 2024 la interventoría aprobó los primeros cinco (5) informes de avance de cumplimiento PAGA presentados por el contratista con corte al 23 de octubre de 2023 y se encuentra en proceso de revisión de los informes N° 6 al N° 12.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante comunicado 382-SRPVB-1803 del 20 de marzo de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-1820 del 22 de marzo de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL La Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, emitió concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apaguen a loestablecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítemmencionado anteriormente"*. Este concepto fue debidamente trasladado al Contratista para la estructura y presentación del PIA mediante comunicado 382 SRPVB-1623 del 13 de febrero de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	9

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
calle 18 1J-33 AV Hospital sahagún Córdoba

OBSERVACIONES: La interventoría remitió al contratista mediante el comunicado 382-SRPVB-2885 los formatos trimestrales N°2 para las firmas de los profesionales requeridos. Se resalta que las actividades de los subprogramas se diligenciaron en incumplimiento por la no ejecución de actividades sociales, las cuales se encuentra establecidas en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos pertenecientes a la revisión de estudios y diseños, incluidas las correcciones de las observaciones entregadas por el especialista de interventoría
•Excavación Y compactación para la construcción de accesos del carril izquierdo.
•Retiro de material saturado de excavaciones para accesos K0+231 a K0+245

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la revisión de estudios y diseños para la aprobación por parte de los especialistas de interventoría
•Reparación de losas fisuradas
•Construccion de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA ROSA - PAIVA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de accesos K0+245



Excavación de accesos K0+231



Compactación de accesos K0+231

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.4. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

Los informes semanales son los No 86, 87, 88 y 89

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-003-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 86 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,060 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO,** que se localiza en la zona rural del municipio de Villanueva. La longitud total del tramo corresponde a 1,060 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,060 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el puente la Pulga en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30)			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 949.863.085,00	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 949.863.085,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 949.863.085,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.554.062,17				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 904.309.022,83				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 357.432.514,68	38,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.554.062,17	4,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (311.878.452,51)	-33,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 357.432.514,68	38,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.554.062,17	4,86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (311.878.452,51)	-33,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.948.508,47	8,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.000.000,00	4,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,06
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 38,10% — Avance o Atraso Físico %: -35,86%
Meta Física Ejecutada %: 2,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	81%
					Ejec	81		81	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0,00		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	6%
					Ejec	60,00		60	
* PLACA HUELLA	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	3%
					Ejec	34,00		34	
* CUNETAS	ML	2120	2120		Prog	2120		2120	0%
					Ejec	0,00		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande. jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Concesión
minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El recurso agua será suministrado por proveedores, a través de carro tanques.
No existirá descarga de aguas residuales, de ningún tipo u origen, en corrientes hídricas, naturales o suelo
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico..
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previamente intervenida

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Debido a que se ha llevado a cabo una cesión del contrato a la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA, se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, teniendo en consideración el nuevo alcance físico del contrato.El contratista mediante comunicado 021-05-2024 del 29 mayo de 2024 presentó el documento el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones emitidas por la interventoría a través del comunicado 382-VILLB-2147 del 12 de junio de 2024. De manera periódica se ha requerido al contratista presentar los ajustes del documento sin obtener respuesta a la fecha.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Villanueva mediante comunicado 382-BOL-2233 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-VILLB-2323 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
calle 5 #19-07 Apto 02, barrio Alto Prado

OBSERVACIONES: : En la semana se llevo acabo un recorrido de obra por la profesional social de interventoría, donde se evidencia el cumplimento del punto de atención con todo los requisitos (buzón de sugerencia, pendón informativo y formatos de PQRS). por otro lado el contratista remitió los informes de junio y julio 2024, donde anexan las gestiones realizadas desde el componente social en esos meses.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
•Excavaciones para construcción de vigariostras K0+000 a K0+090
•Fundida de contra huella K0+075 a K0+130 carril central, K0+090 a K0+130 carril izquierdo


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega de documentación total de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de especialista de interventoría
•Localización y replanteo del diseño geométrico
•Conformación de la subrasante
•Conformación de la subbase

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VILLANUEVA - ALGARROBO





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via Villanueva-Algarrobo, fundida de contra huella K0+075 a K0+090



Via Villanueva-Algarrobo, construcción de vigariostras



Via Villanueva-Algarrobo, fundida de contra huella K0+090 a K0+130

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT).
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-003-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,060 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO,** que se localiza en la zona rural del municipio de Villanueva. La longitud total del tramo corresponde a 1,060 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,060 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el puente la Pulga en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO		
INTEGRANTES:	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30)		
CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 949.863.085,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 949.863.085,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 949.863.085,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 59.567.576,70				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 890.295.508,30				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 440.381.023,16	46,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59.567.576,70	6,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (380.813.446,46)	-40,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 440.381.023,16	46,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59.567.576,70	6,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (380.813.446,46)	-40,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.948.508,47	8,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 46,95% — Avance o Atraso Físico %: -44,70%
Meta Física Ejecutada %: 2,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	81%
					Ejec	81		81	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0,00		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	6%
					Ejec	60,00		60	
* PLACA HUELLA	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	3%
					Ejec	34,00		34	
* CUNETAS	ML	2120	2120		Prog	2120		2120	0%
					Ejec	0,00		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande. jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión
minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:
El recurso agua será suministrado por proveedores, a través de carro tanques.
No existirá descarga de aguas residuales, de ningún tipo u origen, en corrientes hídricas, naturales o suelo
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico..
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previamente intervenida

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Debido a que se ha llevado a cabo una cesión del contrato a la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA, se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, teniendo en consideración el nuevo alcance físico del contrato.El contratista mediante comunicado 021-05-2024 del 29 mayo de 2024 presentó el documento el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones emitidas por la interventoría a través del comunicado 382-VILLB-2147 del 12 de junio de 2024. De manera periódica se ha requerido al contratista presentar los ajustes del documento sin obtener respuesta a la fecha.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Villanueva mediante comunicado 382-BOL-2233 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-VILLB-2323 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
calle 5 #19-07 Apto 02, barrio Alto Prado

OBSERVACIONES: En la semana la profesional social del contratista remitió la carta de renuncia a la interventoría, donde informo que las causas son el no pago de los meses laborados y a la fecha no le han notificado su pago. Debido a lo anterior la interventoría remitió por medio del comunicado**382-VILLB- 2803** solicitando el cumplimiento de los honorarios a la profesional que presto sus servicios para el contrato.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega de documentación total de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de especialista de interventoría
•Localización y replanteo del diseño geométrico
•Conformación de la subrasante
•Conformación de la subbase

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VILLANUEVA - ALGARROBO



Subrasante
Subbase
Placa Huella
Cunetas
Ponton Existente
Gabiones

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT).
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-003-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 88 del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,060 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO,** que se localiza en la zona rural del municipio de Villanueva. La longitud total del tramo corresponde a 1,060 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,060 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el puente la Pulga en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO		
INTEGRANTES:	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30)		
CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 949.863.085,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 949.863.085,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 949.863.085,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 59.567.576,70				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 890.295.508,30				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 523.329.531,63	55,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59.567.576,70	6,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (463.761.954,93)	-49,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 523.329.531,63	55,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59.567.576,70	6,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (463.761.954,93)	-49,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.948.508,47	8,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 55,79% — Avance o Atraso Físico %: -53,55%
Meta Física Ejecutada %: 2,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	81%
					Ejec	81		81	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0,00		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	6%
					Ejec	60,00		60	
* PLACA HUELLA	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	3%
					Ejec	34,00		34	
* CUNETAS	ML	2120	2120		Prog	2120		2120	0%
					Ejec	0,00		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande. jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
El recurso agua será suministrado por proveedores, a través de carro tanques.
No existirá descarga de aguas residuales, de ningún tipo u origen, en corrientes hídricas, naturales o suelo
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico..
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previamente intervenida

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Debido a que se ha llevado a cabo una cesión del contrato a la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA, se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, teniendo en consideración el nuevo alcance físico del contrato.El contratista mediante comunicado 021-05-2024 del 29 mayo de 2024 presentó el documento el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones emitidas por la interventoría a través del comunicado 382-VILLB-2147 del 12 de junio de 2024. De manera periódica se ha requerido al contratista presentar los ajustes del documento sin obtener respuesta a la fecha.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Villanueva mediante comunicado 382-BOL-2233 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-VILLB-2323 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
calle 5 #19-07 Apto 02, barrio Alto Prado

OBSERVACIONES: En la semana se le reitero al Contratista por medio del comunicado **382-VILLB-2854, con relación al** pago de la liquidación y meses adeudados a la señora Dalia Polos Mendoza. sin embargo han hecho caso omiso.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega de documentación total de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de especialista de interventoría
•Localización y replanteo del diseño geométrico
•Conformación de la subrasante
•Conformación de la subbase

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VILLANUEVA - ALGARROBO



Subrasante
Subbase
Placa Huella
Cunetas
Ponton Existente
Gabiones

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo



Via Villanueva-Algarrobo, estado actual del tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT).
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-003-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 89 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,060 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO,** que se localiza en la zona rural del municipio de Villanueva. La longitud total del tramo corresponde a 1,060 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 1,060 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el puente la Pulga en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30)			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 949.863.085,00	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 949.863.085,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 949.863.085,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 61.010.552,97				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 888.852.532,03				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 606.278.040,11	64,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.010.552,97	6,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (545.267.487,14)	-58,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 606.278.040,11	64,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61.010.552,97	6,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (545.267.487,14)	-58,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.948.508,47	8,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64,63% — Avance o Atraso Físico %: -62,39%
Meta Física Ejecutada %: 2,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	81%
					Ejec	81		81	
* BOXCULVERT	UND	1	1		Prog	1		1	0%
					Ejec	0,00		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	6%
					Ejec	60,00		60	
* PLACA HUELLA	ML	1060	1060		Prog	1060		1060	3%
					Ejec	34,00		34	
* CUNETAS	ML	2120	2120		Prog	2120		2120	0%
					Ejec	0,00		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador	1	
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande. jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Concesión
minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
El recurso agua será suministrado por proveedores, a través de carro tanques.
No existirá descarga de aguas residuales, de ningún tipo u origen, en corrientes hídricas, naturales o suelo
Para la ejecución del proyecto no se requiere ocupación de ningún cauce hídrico..
Dentro de las especificaciones del proyecto no se contempla talar o podar árboles, ya que se trata de una vía terciaria previamente intervenida

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Debido a que se ha llevado a cabo una cesión del contrato a la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA, se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, teniendo en consideración el nuevo alcance físico del contrato.El contratista mediante comunicado 021-05-2024 del 29 mayo de 2024 presentó el documento el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones emitidas por la interventoría a través del comunicado 382-VILLB-2147 del 12 de junio de 2024. De manera periódica se ha requerido al contratista presentar los ajustes del documento sin obtener respuesta a la fecha.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Villanueva mediante comunicado 382-BOL-2233 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-VILLB-2323 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES: En la semana el contratista no realizo actividades sociales y se recibió una notificación por la profesional de seguridad y salud en el trabajo, quien informo que culmina sus actividades laborales en el proyecto por la falta de pago.
Debido a lo anterior la interventoría solicito por medio del comunicado 382-VILLB- 2870, el pago y liquidación correspondientes a los días laborados

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- El tramo se encuentra en el proceso de entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños
- Fundida de bordillo K0+060 a K0+160 carril izquierdo
- Trazado y replanteo de tramo K0+060 a K0+160 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Entrega de documentación total de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de especialista de interventoría
- Localización y replanteo del diseño geométrico
- Conformación de la subrasante
- Conformación de la subbase

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VILLANUEVA - ALGARROBO





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA 31/10/2024
(Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via Villanueva-Algarrobo,Fundida de bordillos K0+060 a K0+100



Via Villanueva-Algarrobo, Fundida de bordillos K0+100 a K0+160



Via Villanueva-Algarrobo, Bordillos fundidos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT).
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.5. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

Los informes semanales son los No 85, 86, 87 y 88

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-001-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 85 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,796 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Catalina. La longitud total del tramo corresponde a 0,769 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,769 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada doble carril en ambos sentidos, el trayecto comienza donde finaliza la estructura de pavimento rigido existente en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA		
INTEGRANTES:	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-001-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/06/202	VALOR ACUMULADO:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.385.910.918,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 893.463.557,19				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 492.447.360,81				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.203.956.449,06	88,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 893.463.557,19	65,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (310.492.891,87)	-22,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.203.956.449,06	88,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 893.463.557,19	65,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (310.492.891,87)	-22,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 51.748.815,31	3,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 415.773.275,40
Amortizado $	$ 31.195.128,00
Saldo $	$ 384.578.147,40

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	3,18

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88,58% Avance o Atraso Físico % -28,09%
Meta Física Ejecutada % 60,49%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
						Ejec	78		78	
*	BOXCULVERT	UND	3	3		Prog	3		3	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	769	769		Prog	769		769	89%
						Ejec	685		685	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR 3,8	ML	769	769		Prog	769		769	95%
						Ejec	730		730	
*	BORDILLO	ML	1538	1538		Prog	1538		1538	58%
						Ejec	891		891	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Resolución N°0000794 de 2015, que modifica a licencia ambiental otorgada a la empresa Agregados Atlántico S.A., a través de la resolución N° 0072 de 1995, para la explotación de materiales dentro del título minero 19811 – cantera El Limón.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El suministro de agua se realiza a través de proveedor.
El consorcio ha definido como sitio de disposición final de los volúmenes de RCD, el sector de El Triunfo que cuenta con auto rización otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
El proyecto no contempla la afectación de individuos arbóreos existentes en el espacio público.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V7 fue presentado por el contratista mediante el comunicado 135-2023 del 16 de agosto de 2024. Posteriormente, la interventoría emitió observaciones a través del comunicado 382-STCTB-2464 del 20 de agosto de 2024, las cuales estan en proceso de atención.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Santa Catalina mediante comunicado 382-BOL-2232 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-STCTB-2322 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: calle 106 #50-67 C.C Gran Boulevard oficina 2D-Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo una reunión con el contrato de obra , donde se trataron temas con relación incumplimiento de las actividades en campo y documentos contractuales. por el cual la interventoría desde el componente social y ambiental dio a conocer lo importante de no contar con pasivos a la fecha de la terminación del contrato ya que para la etapa final se deben contar con un paz y salvo de todo los subprogramas establecidos en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUISICIÓN DE PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
•No se realizan actividades en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Trazado, localización y replanteo por parte de la comisión topográfica
•Reconformación de la subbase
•Fundida de losas en concreto MR38

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA CATALINA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES



TRAMO EN INTERVENCIÓN, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES



TRAMO EN INTERVENCIÓN, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-001-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 86 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,796 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Catalina. La longitud total del tramo corresponde a 0,769 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,769 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada doble carril en ambos sentidos, el trayecto comienza donde finaliza la estructura de pavimento rigido existente en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA		
INTEGRANTES:	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-001-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.385.910.918,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 893.463.557,19				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 492.447.360,81				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.219.481.093,66	89,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 893.463.557,19	65,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (326.017.536,47)	-23,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.219.481.093,66	89,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 893.463.557,19	65,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (326.017.536,47)	-23,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 46.573.933,78	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 415.773.275,40
Amortizado $	$ 31.195.128,00
Saldo $	$ 384.578.147,40

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	3,23

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,72% — Avance o Atraso Físico % -29,23%
Meta Física Ejecutada % 60,49%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
					Ejec	78		78	
* BOXCULVERT	UND	3	3		Prog	3		3	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	769	769		Prog	769		769	89%
					Ejec	685		685	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 3,8	ML	769	769		Prog	769		769	95%
					Ejec	730		730	
* BORDILLO	ML	1538	1538		Prog	1538		1538	58%
					Ejec	891		891	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Resolución N°0000794 de 2015, que modifica a licencia ambiental otorgada a la empresa Agregados Atlántico S.A., a través de la resolución N° 0072 de 1995, para la explotación de materiales dentro del título minero 19811 – cantera El Limón.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El suministro de agua se realiza a través de proveedor.
El consorcio ha definido como sitio de disposición final de los volúmenes de RCD, el sector de El Triunfo que cuenta con auto rización otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
El proyecto no contempla la afectación de individuos arbóreos existentes en el espacio público.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V7 fue presentado por el contratista mediante el comunicado 135-2023 del 16 de agosto de 2024. Posteriormente, la interventoría emitió observaciones a través del comunicado 382-STCTB-2464 del 20 de agosto de 2024, las cuales estan en proceso de atención.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Santa Catalina mediante comunicado 382-BOL-2232 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-STCTB-2322 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
calle 106 #50-67 C.C Gran Boulevard oficina 2D-Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana el contratista reactiva las intervenciones constructiva y se evidencia 4 empleados dos pertenecientes a la zona de influencia y 2 foráneo. Por otro lado el Contratista remitió a la interventoría los anexos de permisos de autorización de paso para tuberías de alcantarillado.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUISICIÓN DE PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
•Trazado y excavación para tuberia K0+590
•Instalación y compactación depiedra rajón K0+590
•Fundida de solado parte inferior de placas ciclopeas K0+590

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Trazado, localización y replanteo por parte de la comisión topográfica
•Reconformación de la subbase
•Fundida de losas en concreto MR38

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA CATALINA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES



TRAMO EN INTERVENCIÓN, TRAZADO PARA EXCAVACIÓN DE TUBERIA K0+540



TRAMO EN INTERVENCIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN K0+540

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR. •SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-001-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 87 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,796 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Catalina. La longitud total del tramo corresponde a 0,769 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,769 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada doble carril en ambos sentidos, el trayecto comienza donde finaliza la estructura de pavimento rigido existente en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA		
INTEGRANTES:	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-001-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.385.910.918,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 901.695.200,54				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 484.215.717,46				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.266.055.027,44	93,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 901.695.200,54	66,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (364.359.826,90)	-26,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.266.055.027,44	93,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 901.695.200,54	66,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (364.359.826,90)	-26,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 46.573.933,78	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	1,47%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 415.773.275,40
Amortizado $	$ 31.195.128,00
Saldo $	$ 384.578.147,40

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	3,25

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,15% Avance o Atraso Físico % -32,65%
Meta Física Ejecutada % 60,49%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
						Ejec	78		78	
*	BOXCULVERT	UND	3	3		Prog	3		3	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	769	769		Prog	769		769	89%
						Ejec	685		685	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR 3,8	ML	769	769		Prog	769		769	95%
						Ejec	730		730	
*	BORDILLO	ML	1538	1538		Prog	1538		1538	58%
						Ejec	891		891	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Resolución N°0000794 de 2015, que modifica a licencia ambiental otorgada a la empresa Agregados Atlántico S.A., a través de la resolución N° 0072 de 1995, para la explotación de materiales dentro del título minero 19811 – cantera El Limón.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El suministro de agua se realiza a través de proveedor.
El consorcio ha definido como sitio de disposición final de los volúmenes de RCD, el sector de El Triunfo que cuenta con auto rización otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
El proyecto no contempla la afectación de individuos arbóreos existentes en el espacio público.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V7 fue presentado por el contratista mediante el comunicado 135-2023 del 16 de agosto de 2024. Posteriormente, la interventoría emitió observaciones a través del comunicado 382-STCTB-2464 del 20 de agosto de 2024, las cuales estan en proceso de atención.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Santa Catalina mediante comunicado 382-BOL-2232 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-STCTB-2322 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: calle 106 #50-67 C.C Gran Boulevard oficina 2D-Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana el contratista sigue presentando incumplimiento a las actividades sociales, por el cual se volvió a reiterar el cumplimientos por medio del comunicado 382-STCTB-2853 el día 23 de octubre del 2024.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUISICIÓN DE PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
•Trazado y excavación para tuberia de drenaje K0+177
•Instalación de tuberia de alcantarilla K0+590
•Encofrado y fundida de atraque de la alcantarilla K0+590


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Trazado, localización y replanteo por parte de la comisión topográfica
•Reconformación de la subbase
•Fundida de losas en concreto MR38

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA CATALINA

Subrasante
Subbase
Pavimento Rigido
BORDILLO
ALCANTARILLA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, EXCAVACIÓN PARA TUBERIAS K0+177



TRAMO EN INTERVENCIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA DRENAJE K0+590



TRAMO EN INTERVENCIÓN, NSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA DRENAJE K0+590

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-001-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 88 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,796 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN,** que se localiza en la zona rural del municipio de Santa Catalina. La longitud total del tramo corresponde a 0,769 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,769 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada doble carril en ambos sentidos, el trayecto comienza donde finaliza la estructura de pavimento rigido existente en el tramo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA		
INTEGRANTES:	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-001-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.385.910.918,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.385.910.918,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 936.257.837,72				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 449.653.080,28				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.312.628.961,22	96,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 936.257.837,72	68,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (376.371.123,50)	-27,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.312.628.961,22	96,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 936.257.837,72	68,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (376.371.123,50)	-27,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 46.573.933,78	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	1,47%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 415.773.275,40
Amortizado $	$ 31.195.128,00
Saldo $	$ 384.578.147,40

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	3,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,57% — Avance o Atraso Físico % -36,08%
Meta Física Ejecutada % 60,49%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	78%
					Ejec	78		78	
* BOXCULVERT	UND	3	3		Prog	3		3	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	769	769		Prog	769		769	89%
					Ejec	685		685	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 3,8	ML	769	769		Prog	769		769	95%
					Ejec	730		730	
* BORDILLO	ML	1538	1538		Prog	1538		1538	58%
					Ejec	891		891	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras		
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Resolución N°0000794 de 2015, que modifica a licencia ambiental otorgada a la empresa Agregados Atlántico S.A., a través de la resolución N° 0072 de 1995, para la explotación de materiales dentro del título minero 19811 – cantera El Limón.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El suministro de agua se realiza a través de proveedor.
El consorcio ha definido como sitio de disposición final de los volúmenes de RCD, el sector de El Triunfo que cuenta con auto rización otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
El proyecto no contempla la afectación de individuos arbóreos existentes en el espacio público.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V7 fue presentado por el contratista mediante el comunicado 135-2023 del 16 de agosto de 2024. Posteriormente, la interventoría emitió observaciones a través del comunicado 382-STCTB-2464 del 20 de agosto de 2024, las cuales estan en proceso de atención.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Santa Catalina mediante comunicado 382-BOL-2232 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N ° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó est os lineamientos al contratista mediante comunicado 382-STCTB-2322 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: calle 106 #50-67 C.C Gran Boulevard oficina 2D-Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana el contratista sigue presentando incumplimiento a las actividades sociales. La interventoría remitió mediante el comunicado **382-STCTB-2886** los formatos trimestrales N°2 al Contratista,para las respectivas firmas de los profesional requeridos. se resalta que cada actividad diligenciado en los 4 formatos se encuentra en incumplimiento ya que el Contratista no ha ejecutado ninguna actividad social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUISICIÓN DE PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto
•Instalación de tuberia K0+177
•Fundida de atraque K0+177
•Lleno de alcantarillas con material de subbase K0+177, K0+540
Estas actividades se realizaron en una sola jornada, los demas dias de la semana no se realizaron actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Trazado, localización y replanteo por parte de la comisión topográfica
•Reconformación de la subbase
•Fundida de losas en concreto MR38

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SANTA CATALINA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA DRENAJE K0+177



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE ATRAQUE K0+177



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE ATRAQUE K0+177

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR. •SOICITAR AL CONTRATISTA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.6. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

Los informes semanales son los No 85, 86, 87 y 88

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-004-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 85 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,910 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 0,910 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,910 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio Piñique.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA		
INTEGRANTES:	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y CO 323 INGENIERIA S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-004-2022	VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 854.071.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 854.071.465,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 440.591.503,93				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 413.479.961,07				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 841.461.555,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 506.536.399,14	60,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (65.944.895,21)	-7,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 506.536.399,14	60,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.944.895,21)	-7,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 66.985.031,17	7,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	6,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 60,20% — Avance o Atraso Físico %: -30,33%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	98%
					Ejec	79		98	
* SUBBASE GRANULAR	ML	910	910		Prog	910		910	46%
					Ejec	420		420	
* PLACA HUELLA	ML	910	910		Prog	910		910	35%
					Ejec	320,0		320	
* CUNETAS	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	20%
					Ejec	361		361	
* ANDENES	ML	840		840	Prog	840		840	18%
					Ejec	154		154	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto	1	
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque	1	
Bus		
Hormigonera		1
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. El servicio de baño fijo para los trabajadores se suministra a través de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
Informes mensuales: Mediante comunicado 382-CLEMB-2296 del 12 de julio de 2024 se emitió la aprobación de los informes de avance de cumplimiento PAGA presetnados por el contratista para el periodo 27 de febrero de 2023 al 27 de febrero de 2024. De manera mensual se ha requerido la presentación de informes subsecuentes sin obtener respuesta a la fecha.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante el comunicado 382-CLEMB-1655 del 19 de febrero de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Clemencia mediante comunicado 382-BOL-2234 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para larevisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos alcontratista mediante comunicado 382-CLEMB-2317 del 22 de julio de 2024 y requirió la presentación del plan de inversión ambiental N° 2 mediante comunicado 382-CLEMB-2493 del 24 de agosto de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Cr 13 #4A-83 costa azul pto Colombia Atlantico, 150 m desde el acceso de la vereda piñique
Calle 57 #41B-62, barrio el recreo- Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo una reunión con el contrato de obra , donde se trataron temas con relación incumplimiento de las actividades en campo y documentos contractuales. por el cual la interventoría desde el componente social y ambiental dio a conocer lo importante de no contar con pasivos a la fecha de la terminación del contrato ya que para la etapa final se deben contar con un paz y salvo de todo los subprogramas establecidos en el documento PAGA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
•reconformación y compactación de tramo para placas K0+309 a K0+363,
•Instalación de rieles K0309 a K0+360 huellas
•Fundida de huellas reforzadas K0+309 a K0+320 carril izquierdo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Reconformación y compactación subrasante y subbase
•Fundida de placas de concreto reforzado y piedra pegada

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. CLEMENCIA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-CONFORMACIÓN DE TRAMO K0+309 A K0+363



TRAMO EN INTERVENCIÓN-CONFORMACIÓN DE ANDENES K0+000 A K0+035



TRAMO EN INTERVENCIÓN-FUNDIDA DE HUELLAS K0+309 A K0+320

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-004-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 86 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,910 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 0,910 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,910 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio Piñique.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA		
INTEGRANTES:	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y CO 323 INGENIERIA S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-004-2022	VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 854.071.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 854.071.465,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 440.925.854,82				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 413.145.610,18				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 841.461.555,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 573.521.430,31	68,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 440.925.854,82	52,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (132.595.575,49)	-15,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 573.521.430,31	68,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 440.925.854,82	52,40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (132.595.575,49)	-15,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 66.985.031,17	7,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	6,54

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,16% — Avance o Atraso Físico %: -38,29%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	98%
					Ejec	79		98	
* SUBBASE GRANULAR	ML	910	910		Prog	910		910	46%
					Ejec	420		420	
* PLACA HUELLA	ML	910	910		Prog	910		910	35%
					Ejec	320,0		320	
* CUNETAS	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	20%
					Ejec	361		361	
* ANDENES	ML	840		840	Prog	840		840	18%
					Ejec	154		154	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto	1	
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque	1	
Bus		
Hormigonera		1
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. El servicio de baño fijo para los trabajadores se suministra a través de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
Informes mensuales: Mediante comunicado 382-CLEMB-2296 del 12 de julio de 2024 se emitió la aprobación de los informes de avance de cumplimiento PAGA presetnados por el contratista para el periodo 27 de febrero de 2023 al 27 de febrero de 2024. De manera mensual se ha requerido la presentación de informes subsecuentes sin obtener respuesta a la fecha.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante el comunicado 382-CLEMB-1655 del 19 de febrero de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Clemencia mediante comunicado 382-BOL-2234 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para larevisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos alcontratista mediante comunicado 382-CLEMB-2317 del 22 de julio de 2024 y requirió la presentación del plan de inversión ambiental N° 2 mediante comunicado 382-CLEMB-2493 del 24 de agosto de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Cr 13 #4A-83 costa azul pto Colombia Atlantico, 150 m desde el acceso de la vereda piñique
Calle 57 #41B-62, barrio el recreo- Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana no se realizaron actividades sociales. Debido a lo anterior la interventoría por medio del comunicado 382-CLEMB-2798 remitió de la trazabilidad de todo el incumplimiento que vienen presentando a las actividades sociales.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
•Fundida de huellas reforzadas K0+309 a K0+330 carril izquierdo
•Instalación de rieles para cunetas K0+309 a K0+330 carril izquierdo
•Estas actividades se realizaron en una sola jornada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Reconformación y compactación subrasante y subbase
•Fundida de placas de concreto reforzado y piedra pegada

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. CLEMENCIA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-FUNDIDA DE PLACAS K0+309 A K0+320



TRAMO EN INTERVENCIÓN-FUNDIDA DE PLACAS K0+320 A K0+330



TRAMO EN INTERVENCIÓN-INSTALACIÓN DE RIELES PARA CUNETAS K0+309 A K0+330

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-004-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,910 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 0,910 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,910 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio Piñique.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA		
INTEGRANTES:	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y CO 323 INGENIERIA S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-004-2022	VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 854.071.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 854.071.465,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 440.591.503,93				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 413.479.961,07				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 841.461.555,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 640.506.461,49	76,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (199.914.957,56)	-23,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 640.506.461,49	76,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (199.914.957,56)	-23,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 66.985.031,17	7,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	6,64

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,12% — Avance o Atraso Físico %: -46,25%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	98%
					Ejec	79		98	
* SUBBASE GRANULAR	ML	910	910		Prog	910		910	46%
					Ejec	420		420	
* PLACA HUELLA	ML	910	910		Prog	910		910	35%
					Ejec	320,0		320	
* CUNETAS	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	20%
					Ejec	361		361	
* ANDENES	ML	840		840	Prog	840		840	18%
					Ejec	154		154	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto	1	
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque	1	
Bus		
Hormigonera		1
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. El servicio de baño fijo para los trabajadores se suministra a través de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
Informes mensuales: Mediante comunicado 382-CLEMB-2296 del 12 de julio de 2024 se emitió la aprobación de los informes de avance de cumplimiento PAGA presetnados por el contratista para el periodo 27 de febrero de 2023 al 27 de febrero de 2024. De manera mensual se ha requerido la presentación de informes subsecuentes sin obtener respuesta a la fecha.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante el comunicado 382-CLEMB-1655 del 19 de febrero de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Clemencia mediante comunicado 382-BOL-2234 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para larevisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos alcontratista mediante comunicado 382-CLEMB-2317 del 22 de julio de 2024 y requirió la presentación del plan de inversión ambiental N° 2 mediante comunicado 382-CLEMB-2493 del 24 de agosto de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Cr 13 #4A-83 costa azul pto Colombia Atlantico, 150 m desde el acceso de la vereda piñique
Calle 57 #41B-62, barrio el recreo- Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana se reitero por medio del comunicado 382-CLEMB-2847 el cumplimiento a las actividades sociales . Debido que viene haciendo caso omiso a todo lo solicitado tanto documental como en campo.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Reconformación y compactación subrasante y subbase
•Fundida de placas de concreto reforzado y piedra pegada

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. CLEMENCIA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: LP-004-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 88 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,910 Km de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS,** que se localiza en la zona rural del municipio de Clemencia. La longitud total del tramo corresponde a 0,910 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,910 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa Huella. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio Piñique.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA		
INTEGRANTES:	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y CO 323 INGENIERIA S.A.S (20%)		
CONTRATO No.	LP-004-2022	VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00
FECHA DE INICIO:	27/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 854.071.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 854.071.465,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 440.591.503,93				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 413.479.961,07				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 841.461.555,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 707.491.492,66	84,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (266.899.988,73)	-31,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 707.491.492,66	84,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 440.591.503,93	52,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (266.899.988,73)	-31,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 66.985.031,17	7,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	6,74

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84,08% — Avance o Atraso Físico %: -54,21%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	98%
					Ejec	79		98	
* SUBBASE GRANULAR	ML	910	910		Prog	910		910	46%
					Ejec	420		420	
* PLACA HUELLA	ML	910	910		Prog	910		910	35%
					Ejec	320,0		320	
* CUNETAS	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	20%
					Ejec	361		361	
* ANDENES	ML	840		840	Prog	840		840	18%
					Ejec	154		154	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto	1	
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque	1	
Bus		
Hormigonera		1
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Arroyo Grande, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Concesión minera No CQ 080613. Licencia ambiental emitida mediante la resolución N°235 del 5 de marzo de 2012.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regio nal del Sur de Bolívar. El servicio de baño fijo para los trabajadores se suministra a través de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico.
No se requiere ningún tipo de intervención de flora.
Los residuos sólidos convencionales generados son recolectados en bolsas y dispuestos en los puntos ecológicos y se entregará n a la empresa de servicios públicos del municipio.
Informes mensuales: Mediante comunicado 382-CLEMB-2296 del 12 de julio de 2024 se emitió la aprobación de los informes de avance de cumplimiento PAGA presetnados por el contratista para el periodo 27 de febrero de 2023 al 27 de febrero de 2024. De manera mensual se ha requerido la presentación de informes subsecuentes sin obtener respuesta a la fecha.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoría emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante el comunicado 382-CLEMB-1655 del 19 de febrero de 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de Clemencia mediante comunicado 382-BOL-2234 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para larevisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos alcontratista mediante comunicado 382-CLEMB-2317 del 22 de julio de 2024 y requirió la presentación del plan de inversión ambiental N° 2 mediante comunicado 382-CLEMB-2493 del 24 de agosto de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Cr 13 #4A-83 costa azul pto Colombia Atlantico, 150 m desde el acceso de la vereda piñique Calle 57 #41B-62, barrio el recreo- Barranquilla

OBSERVACIONES: En la semana el contratista presenta inactividad en la parte constructiva, por el cual incumpliendo es generado en todas los componentes. Por otro lado la interventoría remitió al CONTRATISTA los formatos trimestrales N°2 para la firma correspondiente de los profesionales que son requeridos en cada formatos. Se argumenta que se diligenciaron en incumplimiento ya que a la fecha el Consorcio Vial Clemencia no ha reportado actividades. .

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la Revisión estudios y diseños del proyecto.
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de los documentos de la Revisión estudios y diseños del proyecto para su aprobación por parte de los especialistas de interventoria.
•Reconformación y compactación subrasante y subbase
•Fundida de placas de concreto reforzado y piedra pegada

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. CLEMENCIA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO



TRAMO EN INTERVENCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL TRAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUESTRA DE CILINDROS PARA CONCRETO DE HUELLAS
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.
- SOLICITAR AL CONTRATISTA EL REINCIO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

Los informes semanales son los No 92, 93, 94 y 95

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-322

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 92 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 9,642 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN,** que se localiza en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, La longitud total del tramo corresponde a 9,642 kilómetros en estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 9,642 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES 2022		
INTEGRANTES:	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% Y CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10%		
CONTRATO No.	20221031-322	VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10.693.034.674,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 189.326.836,04				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10.503.707.837,96				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.144.735.016,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 705.403.411,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.311.718.723,68	12,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.326.836,04	1,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.122.391.887,64)	-10,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.311.718.723,68	12,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 189.326.836,04	1,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.122.391.887,64)	-10,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 830.383.459,39	7,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.138.606.934,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 2.138.606.934,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,70
Acumulado:	15,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 12,43% — Avance o Atraso Físico %: -12,43%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	72%
						Ejec	72		72	
*	BOXCULVERT	UND	17	17		Prog	17		17	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0,0		0	
*	PAVIMENTO RIGIDO R38	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V1, presentado en septiembre de 2024, se encuentra en proceso de ajuste debido a las observaciones realizadas por la interventoría tras su revisión.

OBSERVACIONES:
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a l a alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 1 6 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N ° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo la reunión de inicio en el corregimiento del peñón, en el cual se les informo a los participantes las zonas de intervención, el método constructivo, la importancia de respetar las señales de transito con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgo de accidentalidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
• Se realiza acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavacion entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el suministreo e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Inicia la Figuración de Aceros para las canastillas.
• Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en la Cantera Piedras Blancas para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.
• Se presentan lluvias moderadas en el trascurso de la semana lo que disminuye el porcentaje de avance debido a las crecientes subitas de los arroyos, impedido el transporte y circulación de volquetas, maquinarias y personal al sitio de la obra.
• Se realizó Socialización del proyecto con la presencia de la comunidad de los Corregimientos de San José del Peñón, Corralito y San Agustin, Alcaldia Municipal, Contratista e Interventoría; se realiza la constitución del Comite de Participación Ciudadana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entrega total de la documentación correspondiente al item de estudios y diseños para su aprobación por parte de los especialistas de interventoría
• Localización, trazado y replanteo del diseño geometrico.
• Continuar la excavación y colocación de Material Seleccionado en el Tramo No. 1 "Monica Lara"
• Continuar con la adecuación del Tramo No. 9, Tramo No. 10 y Tramo No. 11, antes del corregimiento de Corralito.
• Continuar con las Actas de vecindad en el Centro Poblado.
• Entrega Diseño de Pavimento y Correccion a las Observaciones del Diseño Geometrico.
• Continuar Acopio de Materiales en el punto ubicado en el Tramo No. 1.
• Relizar comite de obra virtual o Presencial entre el Instituto Nacional de Vías - Invias, Alcaldia Municipal de San Juan Nepomuceno, Contratista e Interventoría para el seguimiento al avance de las obras del contrato de la Vía San Juan - San Agustín.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN AGUSTÍN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y Retiro de material del sitio, Compactación del subrasante para colocación del Material Seleccionado como mejoramiento Absc. K3+080 a K3+190.



Socialización Proyecto Alcaldía, Contratista, Comunidad e Interventoría



Figuración de Aceros para canastillas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-322

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 93 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 9,642 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: **ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN,** que se localiza en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, La longitud total del tramo corresponde a 9,642 kilómetros en estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 9,642 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES 2022		
INTEGRANTES:	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% Y CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10%		
CONTRATO No.	20221031-322	VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10.693.034.674,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 548.665.057,12				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10.144.369.616,88				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.144.735.016,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 705.403.411,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.142.102.183,07	20,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 548.665.057,12	5,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.593.437.125,95)	-15,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.142.102.183,07	20,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 548.665.057,12	5,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.593.437.125,95)	-15,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 830.383.459,39	7,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.138.606.934,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 2.138.606.934,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,70
Acumulado:	5,26

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,30% — Avance o Atraso Físico %: -20,30%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	72%
						Ejec	72		72	
*	BOXCULVERT	UND	17	17		Prog	17		17	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0,0		0	
*	PAVIMENTO RIGIDO R38	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V1, presentado en septiembre de 2024, se encuentra en proceso de ajuste debido a las observaciones realizadas por la interventoría tras su revisión.

OBSERVACIONES:
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a l a alcaldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 1 6 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N ° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana se dio cumplimiento al punto de atención, el cual esta habilitado con su pendón informativo, buzón de sugerencia y formatos de PQRS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
• Se realiza acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavacion entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el suministreo e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasajuntas .
• Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entrega total de la documentación correspondiente al item de estudios y diseños para su aprobación por parte de los especialistas de interventoría
• Localización, trazado y replanteo del diseño geometrico.
• Continuar la excavación y colocación de Material Seleccionado en el Tramo No. 1 "Monica Lara"
• Continuar con la adecuación del Tramo No. 9, Tramo No. 10 y Tramo No. 11, antes del corregimiento de Coralito.
• Continuar con las Actas de vecindad en el Centro Poblado.
• Entrega Diseño de Pavimento y Correccion a las Observaciones del Diseño Geometrico.
• Continuar Acopio de Materiales en el punto ubicado en el Tramo No. 1.
• Relizar comite de obra virtual o Presencial entre el Instituto Nacional de Vías - Invias, Alcaldia Municipal de San Juan Nepomuceno, Contratista e Interventoría para el seguimiento al avance de las obras del contrato de la Vía San Juan - San Agustín.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN AGUSTÍN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	FECHA	17/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación y liberación Tramo No. 1 Abscisa K2 + 680 para instalación de Subbase



Compactación y liberación Tramo No. 1 Abscisa K3 + 100 para instalación de Subbase



Corte y Retiro de material del sitio, Compactación del subrasante para colocación del Material Seleccionado como mejoramiento Absc. K3+190 a K3+300.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-322

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 94 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 9,642 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN,** que se localiza en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, La longitud total del tramo corresponde a 9,642 kilómetros en estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 9,642 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES 2022		
INTEGRANTES:	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% Y CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10%		
CONTRATO No.	20221031-322	VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10.693.034.674,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.486.650.571,22				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.206.384.102,78				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.144.735.016,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 705.403.411,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.972.485.642,46	28,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.486.650.571,22	52,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.514.164.928,75	23,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.972.485.642,46	28,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.486.650.571,22	52,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.514.164.928,75	23,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 830.383.459,39	7,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.138.606.934,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 2.138.606.934,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,70
Acumulado:	0,53

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,17% — Avance o Atraso Físico % -28,17%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	72%
						Ejec	72		72	
*	BOXCULVERT	UND	17	17		Prog	17		17	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0,0		0	
*	PAVIMENTO RIGIDO R38	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V1, presentado en septiembre de 2024, se encuentra en proceso de ajuste debido a las observaciones realizadas por la interventoría tras su revisión.

OBSERVACIONES:
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alca ldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 1 6 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N ° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la re visión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante co municado 382-SJNAB-

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana se dio cumplimiento al punto de atención, el cual esta habilitado con su pendón informativo, buzón de sugerencia ,formatos de PQRS y a realizar capacitaciones con el personal de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
• Continua acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", Abscisa K3+150.
• Inicia suministro y acopio de Subbase Tipo C desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", Abscisa K3+150.
• Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavacion entre las abscisas K3+300 a K3+420 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+190 a K3+300 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Inicia suministro, instalación y compactación de la capa de 15cm de Subbase Tipo C las abscisas K2+640 a K2+850 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasajuntas .
• Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.•

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entrega total de la documentación correspondiente al item de estudios y diseños para su aprobación por parte de los especialistas de interventoría
• Localización, trazado y replanteo del diseño geometrico.
• Continuar la excavación y colocación de Material Seleccionado en el Tramo No. 1 "Monica Lara"
• Continuar con la adecuación del Tramo No. 9, Tramo No. 10 y Tramo No. 11, antes del corregimiento de Corralito.
• Continuar con las Actas de vecindad en el Centro Poblado.
• Entrega Diseño de Pavimento y Correccion a las Observaciones del Diseño Geometrico.
• Continuar Acopio de Materiales en el punto ubicado en el Tramo No. 1.
• Relizar comite de obra virtual o Presencial entre el Instituto Nacional de Vías - Invias, Alcaldia Municipal de San Juan Nepomuceno, Contratista e Interventoría para el seguimiento al avance de las obras del contrato de la Vía San Juan - San Agustín.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN AGUSTÍN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

	FECHA	24/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Colocacion y cereo Subbase granular Tipo C Tramo No. 1 Abscisa K2 + 640 a K2 + 700



Compactación Subbase granular Tipo C Tramo No. 1 Abscisa K2 + 640 a K2 + 700



Corte y Retiro de material del sitio, Compactación del subrasante para colocación del Material Seleccionado como mejoramiento Absc. K3+300 a K3+420.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 20221031-322

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 95 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 9,642 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN,** que se localiza en la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, La longitud total del tramo corresponde a 9,642 kilómetros en estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 9,642 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES 2022		
INTEGRANTES:	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% Y CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10%		
CONTRATO No.	20221031-322	VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 10.693.034.674,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10.693.034.674,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.486.650.571,22				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.206.384.102,78				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.144.735.016,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 705.403.411,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.802.869.101,86	36,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.486.650.571,22	52,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.683.781.469,36	15,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.802.869.101,86	36,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.486.650.571,22	52,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.683.781.469,36	15,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 830.383.459,39	7,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.138.606.934,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 2.138.606.934,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,70
Acumulado:	0,54

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 36,04% — Avance o Atraso Físico %: -36,04%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	72%
						Ejec	72		72	
*	BOXCULVERT	UND	17	17		Prog	17		17	0%
						Ejec	0		0	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0,0		0	
*	PAVIMENTO RIGIDO R38	ML	9642	9642		Prog	9642		9642	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores		
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador		
Finisher		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CORREGIMENTO SAN AGUSTÍN — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Juan Nepomuceno corregimiento de la Haya, finca Piedras Blancas	PERMISO MINERO: SI X NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
Concesión minera N° IE7-0800001, liciencia ambiental N° 1094 del 08 de agosto de 2014.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El Proyecto no contempla captar agua , por lo tanto, no se requiere solicitar este permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. Por otra parte, se tendrá alquilado el servicio de baño para los trabajadores de una vivienda de un sitio cercano a la obra, el cual vierte sus aguas pozo séptico autorizado.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El Documento PAGA V1, presentado en septiembre de 2024, se encuentra en proceso de ajuste debido a las observaciones realizadas por la interventoría tras su revisión.

OBSERVACIONES:
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alca ldía de San Juan de Nepomuceno mediante comunicado 382-BOL-2236 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 1 6 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N ° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la re visión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-SJNAB-2320 del 22 de julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1
Cra 12 #7-20 Barrio Bodega

OBSERVACIONES: En la semana se dio cumplimiento al punto de atención, el cual esta habilitado con su pendón informativo, buzón de sugerencia ,formatos de PQRS y a realizar capacitaciones con el personal de obra.
Por otro lado se realizo una capacitación con la población estudiante de la zona de influencia, con relación a la seguridad vial y señales de transito, con el objetivo de disminuir los riesgo de accidentalidad con la población civil

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños.
• Continua acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", Abscisa K3+150.
• Inicia suministro y acopio de Subbase Tipo C desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", Abscisa K3+150.
• Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavacion entre las abscisas K3+420 a K3+480 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+300 a K3+350 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Inicia suministro, instalación y compactación de la capa de 15cm de Subbase Tipo C las abscisas K2+850 a K2+900 del Tramo No. 1 "Monica Lara".
• Lluvias intensas en el corredor vial San Juan - San Agustin, impidiendo el transito de personal y equipos a la obra debido a las crecientes subitas del Arroyo Grande y el Arroyo Rastro.
• Continua Figuración de Aceros para las canastillas de pasajuntas .
• Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Monica Lara", para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entrega total de la documentación correspondiente al item de estudios y diseños para su aprobación por parte de los especialistas de interventoría
• Localización, trazado y replanteo del diseño geometrico.
• Continuar la excavación y colocación de Material Seleccionado en el Tramo No. 1 "Monica Lara"
• Continuar con la adecuación del Tramo No. 9, Tramo No. 10 y Tramo No. 11, antes del corregimiento de Corralito.
• Continuar con las Actas de vecindad en el Centro Poblado.
• Entrega Diseño de Pavimento y Correccion a las Observaciones del Diseño Geometrico.
• Continuar Acopio de Materiales en el punto ubicado en el Tramo No. 1.
• Relizar comite de obra virtual o Presencial entre el Instituto Nacional de Vías - Invias, Alcaldia Municipal de San Juan Nepomuceno, Contratista e Interventoría para el seguimiento al avance de las obras del contrato de la Vía San Juan - San Agustín.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. SAN AGUSTÍN



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Colocacion, cereo y compactación deSubbase granular Tipo C Tramo No. 1 Abscisa K2 + 700 a K2 + 750



Compactación Surasante Tramo No. 1 Abscisa K3 +340 a K3 + 400



Lluvias intensas y crecientes subitas al inicio del Corredor vial San Juan - San Agustin

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

Los informes semanales son los No 86, 87, 88 y 89

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0006-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 86 del 4/10/2024 al 10/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,524 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **CORREGIMIENTOS HIGUERETAL,** que se localiza en la zona rural del municipio de San cristobal. La longitud total del tramo corresponde a 0,524 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,524 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza en la esquina de la carrera 11 con calle 6ta.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0006-2022	VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 746.095.406,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 746.095.406,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 587.827.430,20				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 158.267.975,80				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 602.937.571,70	82,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 587.827.430,20	80,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.110.141,50)	-2,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 602.937.571,70	82,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 587.827.430,20	80,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.110.141,50)	-2,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.884.572,32	3,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 223.828.621,80
Amortizado $	$ 88.041.009,46
Saldo $	$ 135.787.612,34

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	4,83

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82,33% — Avance o Atraso Físico %: -20,79%
Meta Física Ejecutada %: 61,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	79%
					Ejec	79		79	
* SUBBASE GRANULAR	ML	524	524		Prog	524		524	91%
					Ejec	475		475	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 38	ML	524	524		Prog	580		580	94%
					Ejec	545,0		545	
* ANDENES	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	0%
					Ejec	0		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada. Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO: SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades co nstructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utiliz ar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente.

INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA: El contatista a la fecha ha presentado un solo informe el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado 382 -SNCRB-1185 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega con los respectivos informes subsecuentes mediante comunicado 382-SNCRB-2390 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1127 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 3 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0858 del 15 de septiembre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019343 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1490 del 23 enero 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: *La secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que "el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5 OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apega r a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)"* ***INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:*** *A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los informes de avance de cumplimiento PAGA, pese a los requerimientos reiterativos de la Interventoría, aunado a esto, se tiene que, el contratista no atendió la citación a reunión de seguimiento ambiental programada para el día 26 de enero de 2024.*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higueretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES : : En la semana sigue presentando incumplimiento a las actividades sociales. Debido a lo anterior en el comité de obra realizado el día 7 de octubre del 2024 se volvió a reiterar ya que siguen haciendo caso omiso tanto a lo documental como las actividades en campo.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
•Excavaciones y conformación de boca calle K0+670 A k0+840
• Fundida de placa rigida K0+660 a K0+680 carril derecho, boca calle K0+670 a K0+840

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría
•Conformación de la subrasante y subbase. • Instalación de rieles metalicos
•Fundida de losas de concreto.
• Fundida de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. HATO VIEJO-HIGUERETAL



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de placa rigida K0+660 a K0+680



Fundida boca calles K0+670 a K0+840



Fundida boca calles K0+670 a K0+840

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACIÓN, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0006-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 11/10/2024 al 17/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,524 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **CORREGIMIENTOS HIGUERETAL,** que se localiza en la zona rural del municipio de San cristobal. La longitud total del tramo corresponde a 0,524 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,524 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza en la esquina de la carrera 11 con calle 6ta.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0006-2022	VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 746.095.406,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 746.095.406,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 598.631.418,16				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 147.463.987,84				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 628.822.144,01	85,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 598.631.418,16	81,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.190.725,85)	-4,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 628.822.144,01	85,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 598.631.418,16	81,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.190.725,85)	-4,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.884.572,32	3,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 223.828.621,80
Amortizado $	$ 88.041.009,46
Saldo $	$ 135.787.612,34

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	4,82

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85,86% — Avance o Atraso Físico %: -24,32%
Meta Física Ejecutada %: 61,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	79%
					Ejec	79		79	
* SUBBASE GRANULAR	ML	524	524		Prog	524		524	91%
					Ejec	475		475	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 38	ML	524	524		Prog	580		580	94%
					Ejec	545,0		545	
* ANDENES	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	0%
					Ejec	0		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada. Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO: SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades co nstructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utiliz ar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente.

INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA: El contatista a la fecha ha presentado un solo informe el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado 382 -SNCRB-1185 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega con los respectivos informes subsecuentes mediante comunicado 382-SNCRB-2390 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1127 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 3 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0858 del 15 de septiembre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019343 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1490 del 23 enero 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: *La secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que "el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5 OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apega r a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)"* ***INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:*** *A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los informes de avance de cumplimiento PAGA, pese a los requerimientos reiterativos de la Interventoría, aunado a esto, se tiene que, el contratista no atendió la citación a reunión de seguimiento ambiental programada para el día 26 de enero de 2024.*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higueretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES En la semana el contratista no reporto ni se evidencio actividades sociales y ha venido haciendo caso omiso a los comunicados y solicitudes del comité de obra. Debido a lo anterior se reitero el cumplimiento de las actividades sociales por medio del comunicado 382-SNCRB-2794.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
•Fundida de boca calles y radios de giro K0+680 a K0+840
•Instalación de rieles y fundida de bordillos carril derecho K0+680 a K0+800

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría
•Conformación de la la subrasante y subbase. • Instalación de rieles metalicos
•Fundida de losas de concreto.
• Fundida de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. HATO VIEJO-HIGUERETAL



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

	FECHA	17/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de boca calles K0+680 a K0+840



Fundida de radios de giro K0+680 a K0+840



Fundida de bordillos K0+680 a K0+720

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
• SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. • ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS . • REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS. • TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE. • TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) • REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. • REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.	FIRMA NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0006-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 88 del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,524 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **CORREGIMIENTOS HIGUERETAL,** que se localiza en la zona rural del municipio de San cristobal. La longitud total del tramo corresponde a 0,524 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,524 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza en la esquina de la carrera 11 con calle 6ta.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0006-2022	VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 746.095.406,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 746.095.406,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 608.518.284,01				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 137.577.121,99				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 654.706.716,33	89,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 608.518.284,01	83,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (46.188.432,32)	-6,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 654.706.716,33	89,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 608.518.284,01	83,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (46.188.432,32)	-6,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.884.572,32	3,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 223.828.621,80
Amortizado $	$ 88.041.009,46
Saldo $	$ 135.787.612,34

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	4,81

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,40% — Avance o Atraso Físico %: -27,86%
Meta Física Ejecutada %: 61,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	79%
					Ejec	79		79	
* SUBBASE GRANULAR	ML	524	524		Prog	524		524	91%
					Ejec	475		475	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 38	ML	524	524		Prog	580		580	94%
					Ejec	545,0		545	
* ANDENES	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	0%
					Ejec	0		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada. Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO: SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades co nstructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utiliz ar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente.

INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA: El contatista a la fecha ha presentado un solo informe el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado 382 -SNCRB-1185 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega con los respectivos informes subsecuentes mediante comunicado 382-SNCRB-2390 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1127 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 3 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0858 del 15 de septiembre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019343 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1490 del 23 enero 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: *La secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que "el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5 OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apega r a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)"* ***INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:*** *A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los informes de avance de cumplimiento PAGA, pese a los requerimientos reiterativos de la Interventoría, aunado a esto, se tiene que, el contratista no atendió la citación a reunión de seguimiento ambiental programada para el día 26 de enero de 2024.*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higueretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES En la semana el contratista no ha dado cumplimineto a la documentacion requerida por la interventoria y a las actividades en campo desde el componente social. por el cual se reitero por medio del comunicado382-SNCRB- 2850 , pero no se ha obtenido una respuesta favorable

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
•Conformación y fundida de andenes ambos carriles K0+550 a K0+600
•Fundida de bordillos carril derecho K0+720 a K0+780
•Fundida de bordillos y radios de giro ambos carriles K0+680 a K0+840

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría
•Conformación de la subrasante y subbase. • Instalación de rieles metalicos
•Fundida de losas de concreto.
• Fundida de bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. HATO VIEJO-HIGUERETAL



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de andenes k0+550 a K0+600



Fundida de bordillos K0+720 a K0+780



Fundida de andenes K0+550 a K0+660

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACIÓN, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0006-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 89 del 25/10/2024 al 31/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,524 Km pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **CORREGIMIENTOS HIGUERETAL,** que se localiza en la zona rural del municipio de San cristobal. La longitud total del tramo corresponde a 0,524 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,524 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza en la esquina de la carrera 11 con calle 6ta.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0006-2022	VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 746.095.406,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 746.095.406,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 618.236.619,81				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 127.858.786,19				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 680.591.288,65	92,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 618.236.619,81	84,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (62.354.668,84)	-8,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 680.591.288,65	92,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 618.236.619,81	84,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62.354.668,84)	-8,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.884.572,32	3,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	2,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 223.828.621,80
Amortizado $	$ 88.041.009,46
Saldo $	$ 135.787.612,34

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,13
Acumulado:	4,80

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92,93% — Avance o Atraso Físico %: -31,39%
Meta Física Ejecutada %: 61,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	79%
					Ejec	79		79	
* SUBBASE GRANULAR	ML	524	524		Prog	524		524	91%
					Ejec	475		475	
* PAVIMENTO RIGIDO MR 38	ML	524	524		Prog	580		580	94%
					Ejec	545,0		545	
* ANDENES	ML	1820	1820		Prog	1820		1820	0%
					Ejec	0		0	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada. Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO: SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades co nstructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utiliz ar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente.

INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA: El contatista a la fecha ha presentado un solo informe el cual es objeto de ajuste a partir de las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado 382 -SNCRB-1185 del 23 de noviembre de 2023. Con último requerimiento de entrega con los respectivos informes subsecuentes mediante comunicado 382-SNCRB-2390 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1127 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 3 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0858 del 15 de septiembre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019343 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1490 del 23 enero 2024.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA: *La secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que "el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apega r a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)"* ***INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:*** *A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los informes de avance de cumplimiento PAGA, pese a los requerimientos reiterativos de la Interventoría, aunado a esto, se tiene que, el contratista no atendió la citación a reunión de seguimiento ambiental programada para el día 26 de enero de 2024.*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higueretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES En la semana el Contratista no realizo actividades sociales, presentando incumplimiento a cada uno de los subprogramas establecidos en el documento PAGA.
Por otro lado lado la interventoría remitió por medio del comunicado .382-SNCRB- 2884 remitió los formatos trimestrales N°2 para las firmas correspondientes de los profesionales requeridos.
Se resalta que la documentación se diligenciaron en incumplimiento ya que el Contratista no ha realizado actividades sociales

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos de la revisión de estudios y diseños con sus respectivas correcciones.
•Instalación de rieles para anden K0+615 a K0+660 carril izquierdo
•Conformación de subrasante en andenes K0+680 a K0+740
•Conformación de subbaseandenes K0+680 a K0+740 carril derecho, K0+690 a K0+690 a K0+745 carril derecho.
•Toma de densidades capa subrasante K0+680 a K0+740, subbase andenes K0+680 a K0+740
•Fundida de andenes K0+680 a K0+740 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría
•Conformación de la subrasante y subbase. • Instalación de rieles metalicos
•Fundida de losas de concreto.
• Fundida de bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. HATO VIEJO-HIGUERETAL



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de andenes K0+680 a K0+740



Fundida de andenes K0+680 a K0+740



Fundida de andenes K0+680 a K0+740

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACIÓN, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

Los informes semanales son los No 86, 87, 88 y 89

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0007-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 86 del 4/10/2024 al 10/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,715 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: CORREGIMIENTO HIGUERETAL, que se localiza en la zona rural del municipio de San Cristóbal. La longitud total del tramo corresponde a 0,715 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,715 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rígido. El tramo está conformado por una sola calzada, el trayecto comienza donde finaliza estructura de pavimento existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE
INTEGRANTES: M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) Y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%)
CONTRATO No. C5-OBP-0007-2022 — VALOR INICIAL: $ 981.367.212,00
FECHA DE INICIO: 23/06/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/07/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 981.367.212,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/11/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196
INTEGRANTES: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)
CONTRATO No. 0972 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 981.367.212,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 864.549.967,34				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.817.244,66				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 879.254.045,71	90,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 864.549.967,34	89,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.704.078,37)	-1,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 879.254.045,71	90,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 864.549.967,34	89,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.704.078,37)	-1,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.650.899,87	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.000.000,00	5,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 294.410.163,60
Amortizado $	$ 107.795.534,00
Saldo $	$ 186.614.629,60

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,85
Acumulado:	3,29

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90,88% — Avance o Atraso Físico %: -42,91%
Meta Física Ejecutada %: 48%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
						Ejec	78		89	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	715	715		Prog	715		715	74%
						Ejec	530,0		530,0	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR38	ML	715	715		Prog	715		715	70%
						Ejec	499,0		499	
*	ANDENES	ML	1430	1430		Prog	1430		1430	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada, Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades constructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utilizar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente. **INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:** Teniendo en cuenta que a la fecha el contatista no ha presentado ningun informe, pese a las acciones de requerimiento reiteradas de la interventoría, la úlitma mediante comunicado 382-SNCRB-2391 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1128 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 4 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0963 del 04 de octubre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019347 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1465 del 17 enero 2024.

OBSERVACIONES:

Las secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que *"el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apegar a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)".*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higueretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES: En la semana sigue presentando incumplimiento a las actividades sociales. Debido a lo anterior en el comité de obra realizado el día 7 de octubre del 2024 se volvió a reiterar ya que siguen haciendo caso omiso tanto a lo documental como las actividades en campo

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al item revisión estudios y diseños.
•Fundida de bordillos carril izquierdo K0+230 a K0+290
•Instalación de rieles para bordillo K0+230 a K0+290 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría.
•Fundida de losas de concreto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-Fundida de bordillos K0+230 a K0+290 ci



Via San Cristobal-Higueretal-Instalación de rieles para bordillos K0+230 a K+290 cd

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0007-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 11/10/2024 al 17/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,715 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: CORREGIMIENTO HIGUERETAL, que se localiza en la zona rural del municipio de San Cristóbal. La longitud total del tramo corresponde a 0,715 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,715 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rígido. El tramo está conformado por una sola calzada, el trayecto comienza donde finaliza estructura de pavimento existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) Y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0007-2022	VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00
FECHA DE INICIO:	23/06/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 981.367.212,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 981.367.212,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 866.694.154,66				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 114.673.057,34				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 896.904.945,58	92,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 866.694.154,66	89,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.210.790,92)	-3,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 896.904.945,58	92,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 866.694.154,66	89,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.210.790,92)	-3,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.650.899,87	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.000.000,00	5,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 294.410.163,60
Amortizado $	$ 107.795.534,00
Saldo $	$ 186.614.629,60

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,85
Acumulado:	3,33

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92,70% — Avance o Atraso Físico %: -44,73%
Meta Física Ejecutada %: 48%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
						Ejec	78		89	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	715	715		Prog	715		715	74%
						Ejec	530,0		530,0	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR38	ML	715	715		Prog	715		715	70%
						Ejec	499,0		499	
*	ANDENES	ML	1430	1430		Prog	1430		1430	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada, Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades constructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utilizar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente. **INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:** Teniendo en cuenta que a la fecha el contatista no ha presentado ningun informe, pese a las acciones de requerimiento reiteradas de la interventoría, la úlitma mediante comunicado 382-SNCRB-2391 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1128 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 4 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0963 del 04 de octubre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019347 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1465 del 17 enero 2024.

OBSERVACIONES:

Las secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que *"el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apegar a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)".*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higuerretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES: En la semana el contratista no reporto ni se evidencio actividades sociales y ha venido haciendo caso omiso a los comunicados y solicitudes del comité de obra. Debido a lo anterior se reitero el cumplimiento de las actividades sociales por medio del comunicado **382-SNCRB-2793.**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al item revisión estudios y diseños.
•Fundida de bordillos K0+290 a K0+380.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría.
•Fundida de losas de concreto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-Fundida de bordillos K0+230 a K0+290



Via San Cristobal-Higueretal-Fundida de bordillos K0+290 a K0+380

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0007-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 88 del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,715 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: CORREGIMIENTO HIGUERETAL, que se localiza en la zona rural del municipio de San Cristóbal. La longitud total del tramo corresponde a 0,715 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,715 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rígido. El tramo está conformado por una sola calzada, el trayecto comienza donde finaliza estructura de pavimento existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE
INTEGRANTES: M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) Y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%)
CONTRATO No. C5-OBP-0007-2022 — VALOR INICIAL: $ 981.367.212,00
FECHA DE INICIO: 23/06/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/07/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 981.367.212,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/11/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196
INTEGRANTES: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)
CONTRATO No. 0972 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 981.367.212,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 866.694.154,66				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 114.673.057,34				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 914.555.845,45	94,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 866.694.154,66	89,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (47.861.690,79)	-4,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 914.555.845,45	94,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 866.694.154,66	89,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (47.861.690,79)	-4,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.650.899,87	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 294.410.163,60
Amortizado $	$ 107.795.534,00
Saldo $	$ 186.614.629,60

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	3,38

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,53% — Avance o Atraso Físico %: -46,55%
Meta Física Ejecutada %: 48%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
						Ejec	78		89	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	715	715		Prog	715		715	74%
						Ejec	530,0		530,0	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR38	ML	715	715		Prog	715		715	70%
						Ejec	499,0		499	
*	ANDENES	ML	1430	1430		Prog	1430		1430	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 24/10/2024 (Dia / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada, Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades constructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utilizar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente. **INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:** Teniendo en cuenta que a la fecha el contatista no ha presentado ningun informe, pese a las acciones de requerimiento reiteradas de la interventoría, la últma mediante comunicado 382-SNCRB-2391 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1128 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 4 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0963 del 04 de octubre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019347 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1465 del 17 enero 2024.

OBSERVACIONES:

Las secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que *"el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apegar a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)".*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higuerretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES: En la semana el contratista no ha dado cumplimineto a la documentacion requerida por la interventoria y a las actividades en campo desde el componente social. por el cual se reitero por medio del comunicado382-SNCRB-2851, pero no se ha obtenido una respuesta favorable.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al item revisión estudios y diseños.
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría.
•Fundida de losas de concreto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: C5-OBP-0007-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 89 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 0,715 Km de pavimento rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial los corredores rurales del departamento de Bolívar así: CORREGIMIENTO HIGUERETAL, que se localiza en la zona rural del municipio de San Cristóbal. La longitud total del tramo corresponde a 0,715 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 0,715 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en pavimento rígido. El tramo está conformado por una sola calzada, el trayecto comienza donde finaliza estructura de pavimento existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		
INTEGRANTES:	M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) Y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	C5-OBP-0007-2022	VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00
FECHA DE INICIO:	23/06/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/07/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 981.367.212,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 981.367.212,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 866.671.479,82				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 114.695.732,18				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.508.545,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 932.206.745,32	96,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 866.671.479,82	89,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (65.535.265,50)	-6,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 932.206.745,32	96,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 866.671.479,82	89,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.535.265,50)	-6,77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.650.899,87	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 294.410.163,60
Amortizado $	$ 107.795.534,00
Saldo $	$ 186.614.629,60

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	3,43

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96,35% — Avance o Atraso Físico %: -48,38%
Meta Física Ejecutada %: 48%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
						Ejec	78		89	
*	SUBBASE GRANULAR	ML	715	715		Prog	715		715	74%
						Ejec	530,0		530,0	
*	PAVIMENTO RIGIDO MR38	ML	715	715		Prog	715		715	70%
						Ejec	499,0		499	
*	ANDENES	ML	1430	1430		Prog	1430		1430	0%
						Ejec	0		0	
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				
*						Prog				
						Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores	1	
Vibrocompactadores	1	
Volquetas		
Retroexcavadora Oruga		
Retroexcavadora sobre llanta	1	
Estación total de topografía		
Minicargador		1
Carmix		1
Recicladora		
Bulldozer	1	
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera La Ramada, Sector sur-occidental zona rural del municipio de Turbaco, finca "La Bonanza"	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Cantera La Ramada, titulo minero N°19350 expedido por el Ministerio de minas y energía. Plan de manejo establecido mediante la resolución N° 0679 de agosto 17 de 2000.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

No se requiere concesión de agua, ya que se obtendrá de un tercero como proveedor del recurso a emplear en las actividades constructivas.
Las aguas residuales a generar son de carácter doméstico, y se realizará con el uso de baños ubicados en la vivienda a utilizar como oficina o almacén..
No se requiere ocupación de cauces, ya que no existen sobre al AI del proyecto cuerpos de agua.
No se requiere aprovechamiento forestal dada la distancia de los árboles de DAP mayor 10 cm.
El suministro de materiales se realizará a través de un tercero autorizado bajo la normatividad ambiental y minera vigente. **INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO PAGA:** Teniendo en cuenta que a la fecha el contatista no ha presentado ningun informe, pese a las acciones de requerimiento reiteradas de la interventoría, la últma mediante comunicado 382-SNCRB-2391 del 08 de agosto de 2024.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado 382-BOL-1128 del 09 de noviembre de 2023 la Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Plan de adaptación de la guía ambiental - versión 4 - aprobado para el contrato mediante comunicado 382-SNCRB-0963 del 04 de octubre de 2023. La Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, por su parte, emitió observaciones mediante oficio 2023S-VBOG-019347 las cuales fueron atendidas mediante comunicado 382-BOL-1465 del 17 enero 2024.

OBSERVACIONES:

Las secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de San Cristóbal – Bolívar, en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, conceptuó que *"el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)" de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022" nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apegar a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)".*

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: corregimiento Higuerretal Calle Nueva - Barrio san josé. pto ref. casa profesor Jairo Camargo

OBSERVACIONES: En la semana la interventoría remitió por medio del comunicado 382-SNCRB- 2882 los formatos N°2 donde se solicita la firma correspondiente de los profesionales requerido. se argumenta que los formatos fueron diligenciado en incumplimiento ya que a la fecha el contratista no ha reportado evidencia de actividades sociales.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en proceso de la entrega de la documentación correspondiente al item revisión estudios y diseños.
•No se realizan actividades en el corredor vial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de la documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de la interventoría.
•Fundida de losas de concreto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo



Via San Cristobal-Higueretal-estado actual del tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

Los informes semanales son los No 87, 88, 89 y 90

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SP-OP-LP-005-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 4,669 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUETO SANTANDER,** que se localiza en la zona rural del municipio de Maria la Baja. La longitud total del tramo corresponde a 4,669 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 4,669 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en Pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio San francisco de Asis.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	ERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	SP-OP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,33	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	13/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 830.579.375,00	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/02/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 15.225.575.121,33	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.394.995.746,33	$ 830.579.375,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.725.362.406,16				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.669.633.340,17	$ 830.579.375,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 14.103.219.177,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.386.046.789,76	94,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.725.362.406,16	83,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.660.684.383,60)	-11,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.386.046.789,76	94,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.725.362.406,16	83,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.660.684.383,60)	-11,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 143.434.477,51	1,017%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.841.765.504,00	84,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,24

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 94,91%
Meta Física Ejecutada %: 66%
Avance o Atraso Físico %: -28,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
					Ejec	89		89	
* BOXCULVERT	ML	4	4		Prog	4		4	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	99%
					Ejec	4928		4928	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	84%
					Ejec	4212		4212	
* ANDENES	ML	9338	9338		Prog	9338		9338	81%
					Ejec	7585		7585	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga	1	
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	2	1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUERTO SANTANDER
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El contratista no ha notificado las fuentes de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Mediante comunicado 382-MALBB-1102 del 31 de octubre de 2023, reiterado mediante el comunicado 382-MALBB-1515 del 27 de enero de 2024, la interventoría requirió al contratista informar las gestiones adelantadas para obtener el permiso de ocupación de cauces para la construcción de obras hidráulicas que ocupen el cauce de corrientes o depósitos de agua localizadas sobre el corredor vial objeto de intervención.
La alcaldía municipal de María La Baja mediante comunicado del 28 de abril de 2023 solicitó a CARDIQUE concepto para la intervención temporal de canales que cruzan en diferentes sectores la Vía Puerto Santander desde la Calle 26 hasta el puerto en medio, encontraron los siguientes cruces sobre la vía de dichos canales:
1. BOXCULVERT (2.0X3.0) K0+286.5; 2. BOXCULVERT (2.0X1.0) K0+579; 3. BOXCULVERT (1.0X1.0) K1+590; 4. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+151; 5. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+595
El pago por concepto de visita se realizó el 05 de junio de 2023, sin embargo, la autoridad ambiental no ha efectuado la correspondiente evaluación de la solicitud, razón por la cual se ha requerido al contratisat a solicitar pronunciamiento.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En agosto de 2024, el contratista presentó la versión N° 7 del documento PAGA. Esta versión fue revisada por la interventoría, que la devolvió para realizar ajustes dado que el documento carece de los elementos de información y soportes necesarios para su aprobación.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de María La Baja mediante comunicado 382-BOL-2235 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-MALBB-2318 del 22 de julio de 2024, el cual se encuentra aun en proceso de estructuración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ...
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 72#41b - 09 Oficina 406

OBSERVACIONES: En la semana se tiene habilitado el punto de atencion y haciendo seguimiento a las PQRS que se encuentran abierta, por afectaciones a viviendas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ...
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ...
AVALÚOS APROBADOS: ...
PREDIOS ADQUIRIDOS: ...

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños •Toma de densidades cra 14 K2+440. •Fundida de concreto rigido Cra 14 K2+410 a K2+500 carril derecho. •Fundida de anden cra 14 K0+230 a K0+245 ambos carriles, giro de anden cra 14 K0+640carril izquierdo, Cra 14A K0+488 ambos carriles, 42 C K0+300 carril derecho, calle 41 K0+065 a K0+070 ambos carriles. • Conformación material y encofrado para vaciado de radio de giro en anden cra 13 K0+045.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de interventoría. • Excavaciones y conformación de la Carrera 13 para utilizarla como variante de acceso y salida al Corregimiento de Puerto Santander. • Cerear a cotas de pavimento los tramos en la carrera 14 . •Instalación y compactación de sello pedra plen • Control y verificación de niveles por parte de comisión topográfica. • Instalación de rieles y fundida de las losas de concreto. • construcción y fundida de andenes.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. MALB-PUERTO SANTANDER



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de pavimento cra 14 K2+410 a K2+439



Vaciado de pavimento cra 14 K2+439 A K2+479



Vaciado de giro de andén K0+488

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SP-OP-LP-005-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 88 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 4,669 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUETO SANTANDER,** que se localiza en la zona rural del municipio de Maria la Baja. La longitud total del tramo corresponde a 4,669 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 4,669 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en Pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio San francisco de Asis.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	ERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	SP-OP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,33	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	13/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 830.579.375,00	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/02/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 15.225.575.121,33	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.394.995.746,33	$ 830.579.375,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.769.136.403,48				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.625.859.342,85	$ 830.579.375,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 14.103.219.177,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.529.481.267,27	95,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.769.136.403,48	83,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.760.344.863,79)	-12,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.529.481.267,27	95,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.769.136.403,48	83,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.760.344.863,79)	-12,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 143.434.477,51	1,017%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.884.265.504,00	85,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,25

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 95,93% Avance o Atraso Físico % -29,71%
Meta Física Ejecutada % 66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
					Ejec	89		89	
* BOXCULVERT	ML	4	4		Prog	4		4	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	99%
					Ejec	4928		4928	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	85%
					Ejec	4254		4254	
* ANDENES	ML	9338	9338		Prog	9338		9338	81%
					Ejec	7585		7585	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga	1	
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	2	1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUERTO SANTANDER TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: El contratista no ha notificado las fuentes de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Mediante comunicado 382-MALBB-1102 del 31 de octubre de 2023, reiterado mediante el comunicado 382-MALBB-1515 del 27 de enero de 2024, la interventoría requirió al contratista informar las gestiones adelantadas para obtener el permiso de ocupación de cauces para la construcción de obras hidráulicas que ocupen el cauce de corrientes o depósitos de agua localizadas sobre el corredor vial objeto de intervención.
La alcaldía municipal de María La Baja mediante comunicado del 28 de abril de 2023 solicitó a CARDIQUE concepto para la intervención temporal de canales que cruzan en diferentes sectores la Vía Puerto Santander desde la Calle 26 hasta el puerto en medio, encontraron los siguientes cruces sobre la vía de dichos canales:
1. BOXCULVERT (2.0X3.0) K0+286.5; 2. BOXCULVERT (2.0X1.0) K0+579; 3. BOXCULVERT (1.0X1.0) K1+590; 4. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+151; 5. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+595
El pago por concepto de visita se realizó el 05 de junio de 2023, sin embargo, la autoridad ambiental no ha efectuado la correspondiente evaluación de la solicitud, razón por la cual se ha requerido al contratisat a solicitar pronunciamiento.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En agosto de 2024, el contratista presentó la versión N° 7 del documento PAGA. Esta versión fue revisada por la interventoría, que la devolvió para realizar ajustes dado que el documento carece de los elementos de información y soportes necesarios para su aprobación.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de María La Baja mediante comunicado 382-BOL-2235 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-MALBB-2318 del 22 de julio de 2024, el cual se encuentra aun en proceso de estructuración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 72#41b - 09 Oficina 406

OBSERVACIONES: En la semana se llevo acabo la reunión de comité de participación ciudadana, en el cual se trataron temas con la terminación de los andenes y el orden, aseo de la zona de intervenciones, donde se le solicito a las participantes que incentivaran a los vecinos a contribuir a la limpieza de sus frentes.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños •Toma de densidades cra 14 K2+530 carril derecho. •Fundida de concreto rigido Cra 14 K2+500 a K2+542 carril derecho. •Limpieza y retiro de material sobrante cra 14.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de interventoría. • Cerear a cotas de pavimento los tramos en la carrera 14 . •Instalación y compactación de sello pedra plen • Control y verificación de niveles por parte de comisión topográfica. • Instalación de rieles y fundida de las losas de concreto. • construcción y fundida de andenes.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. MALB-PUERTO SANTANDER



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de pavimento cra 14 K2+500 a K0+520



Vaciado de pavimento cra 14 K2+520 a K2+542



Limpieza y retiro de material sobrante cra 14.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SP-OP-LP-005-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 89 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 4,669 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUETO SANTANDER,** que se localiza en la zona rural del municipio de Maria la Baja. La longitud total del tramo corresponde a 4,669 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 4,669 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en Pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio San francisco de Asis.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	ERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	SP-OP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,33	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	13/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 830.579.375,00	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/02/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 15.225.575.121,33	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.394.995.746,33	$ 830.579.375,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.805.804.773,34				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.589.190.972,99	$ 830.579.375,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 14.103.219.177,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.672.915.744,79	96,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.805.804.773,34	83,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.867.110.971,44)	-13,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.672.915.744,79	96,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.805.804.773,34	83,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.867.110.971,44)	-13,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 143.434.477,51	1,017%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.926.765.504,00	87,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,25

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 96,95% — Avance o Atraso Físico % -30,63%
Meta Física Ejecutada % 66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
					Ejec	89		89	
* BOXCULVERT	ML	4	4		Prog	4		4	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	99%
					Ejec	4928		4928	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	85%
					Ejec	4274		4274	
* ANDENES	ML	9338	9338		Prog	9338		9338	81%
					Ejec	7585		7585	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga	1	
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	2	1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUERTO SANTANDER — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: El contratista no ha notificado las fuentes de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Mediante comunicado 382-MALBB-1102 del 31 de octubre de 2023, reiterado mediante el comunicado 382-MALBB-1515 del 27 de enero de 2024, la interventoría requirió al contratista informar las gestiones adelantadas para obtener el permiso de ocupación de cauces para la construcción de obras hidráulicas que ocupen el cauce de corrientes o depósitos de agua localizadas sobre el corredor vial objeto de intervención.
La alcaldía municipal de María La Baja mediante comunicado del 28 de abril de 2023 solicitó a CARDIQUE concepto para la intervención temporal de canales que cruzan en diferentes sectores la Vía Puerto Santander desde la Calle 26 hasta el puerto en medio, encontraron los siguientes cruces sobre la vía de dichos canales:
1. BOXCULVERT (2.0X3.0) K0+286.5; 2. BOXCULVERT (2.0X1.0) K0+579; 3. BOXCULVERT (1.0X1.0) K1+590; 4. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+151; 5. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+595
El pago por concepto de visita se realizó el 05 de junio de 2023, sin embargo, la autoridad ambiental no ha efectuado la correspondiente evaluación de la solicitud, razón por la cual se ha requerido al contratisat a solicitar pronunciamiento.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En agosto de 2024, el contratista presentó la versión N° 7 del documento PAGA. Esta versión fue revisada por la interventoría, que la devolvió para realizar ajustes dado que el documento carece de los elementos de información y soportes necesarios para su aprobación.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de María La Baja mediante comunicado 382-BOL-2235 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-MALBB-2318 del 22 de julio de 2024, el cual se encuentra aun en proceso de estructuración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
Calle 72#41b - 09 Oficina 406

OBSERVACIONES: En la semana se reitero el comunicado .382-MALBB-2792, donde se habia solicitado la habilitación del punto de atencion con todo sus requisistos (pendon y formatos) y la entrega de los informes mensuales, sin embargo han hecho caso omiso a lo reiterado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños •acompañamiento en toma de densidades cra 14 K2+580 carril derecho. •Conformación de banca K2+570 a K2+652 carril derecho. •Vaciado de concreto K2+542 a K2+652 carril derecho. •Vaciado de radios de giro K0+595 cra 14 con cll 41, K0+408 a K0+410 Cra 14 con cll 42C, K0+005 Cra 12 con cll 41. •Conformación de anden cll 41 K0+060 a K0+110 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de interventoría. • Cerear a cotas de pavimento los tramos en la carrera 14 . •Instalación y compactación de sello pedra plen • Control y verificación de niveles por parte de comisión topográfica. • Instalación de rieles y fundida de las losas de concreto. • construcción y fundida de andenes.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. MALB-PUERTO SANTANDER



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de pavimento cra 14 K2+542 a K2+581



Vaciado de pavimento cra 14 K2+581 a K2+608



Fundida de andenes calle 41 K0+060 a K0+110

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SP-OP-LP-005-2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 90 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 4,669 Km concreto rigido

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato comprende de un proyecto vial en los corredores rurales del departamento de Bolívar asi: **ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUETO SANTANDER,** que se localiza en la zona rural del municipio de Maria la Baja. La longitud total del tramo corresponde a 4,669 kilómetros sin estructura de pavimento, de los cuales este proyecto pretende la intervención de 4,669 kilómetros con una estructura de pavimento con Subbase estabilizada y construcción de placa en Pavimento Rigido. El tramo está conformado por una sola calzada en ambos sentidos, el trayecto comienza donde se encuentra el colegio San francisco de Asis.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACION AC 196		
INTEGRANTES:	ERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (50%), ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (50%)		
CONTRATO No.	SP-OP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,33	CONTRATO No.	0972 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE INICIO:	13/02/2023	VALOR ADICIONES:	$ 830.579.375,00	FECHA DE INICIO:	1/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/02/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 15.225.575.121,33	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.354.138.427,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.394.995.746,33	$ 830.579.375,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.806.050.224,16				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.588.945.522,17	$ 830.579.375,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.459.000.000,00	$ 1.850.138.427,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000	$ 1.459.000.000,00	$ 1.295.562.328,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 554.576.099,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 14.103.219.177,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.816.350.222,30	97,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.806.050.224,16	83,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.010.299.998,14)	-14,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.816.350.222,30	98,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.806.050.224,16	83,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.010.299.998,14)	-14,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 143.434.477,51	1,017%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.828.101.726,00	84,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.969.265.504,00	88,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.372.102,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,25

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 97,97%
Meta Física Ejecutada %: 66%
Avance o Atraso Físico %: -31,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector n	Total	%
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	100		Prog	100		100	89%
					Ejec	89		89	
* BOXCULVERT	ML	4	4		Prog	4		4	0%
					Ejec	0		0	
* SUBBASE GRANULAR	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	99%
					Ejec	4928		4928	
* PAVIMENTO RIGIDO MR40	ML	4669	4669	331	Prog	5000		5000	85%
					Ejec	4274		4274	
* ANDENES	ML	9338	9338		Prog	9338		9338	81%
					Ejec	7585		7585	
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora de concreto		
Planta de trituración		
Motoniveladoras	1	
Retrocargadores		
Vibrocompactadores	1	1
Volquetas	1	
Retroexcavadora Oruga	1	
Retroexcavadora sobre llanta		
Estación total de topografía		
Minicargador	2	1
Carmix		
Recicladora		
Bulldozer		
Carrotanque		
Bus		
Beretta T25		
Compresor Atlas 400		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ENTRE MARÍA LA BAJA Y EL CORREGIMIENTO PUERTO SANTANDER
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El contratista no ha notificado las fuentes de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Mediante comunicado 382-MALBB-1102 del 31 de octubre de 2023, reiterado mediante el comunicado 382-MALBB-1515 del 27 de enero de 2024, la interventoría requirió al contratista informar las gestiones adelantadas para obtener el permiso de ocupación de cauces para la construcción de obras hidráulicas que ocupen el cauce de corrientes o depósitos de agua localizadas sobre el corredor vial objeto de intervención.
La alcaldía municipal de María La Baja mediante comunicado del 28 de abril de 2023 solicitó a CARDIQUE concepto para la intervención temporal de canales que cruzan en diferentes sectores la Vía Puerto Santander desde la Calle 26 hasta el puerto en medio, encontraron los siguientes cruces sobre la vía de dichos canales:
1. BOXCULVERT (2.0X3.0) K0+286.5; 2. BOXCULVERT (2.0X1.0) K0+579; 3. BOXCULVERT (1.0X1.0) K1+590; 4. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+151; 5. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+595
El pago por concepto de visita se realizó el 05 de junio de 2023, sin embargo, la autoridad ambiental no ha efectuado la correspondiente evaluación de la solicitud, razón por la cual se ha requerido al contratisat a solicitar pronunciamiento.

P.A.G.A. (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En agosto de 2024, el contratista presentó la versión N° 7 del documento PAGA. Esta versión fue revisada por la interventoría, que la devolvió para realizar ajustes dado que el documento carece de los elementos de información y soportes necesarios para su aprobación.

OBSERVACIONES:

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL PIA:
Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, a la alcaldía de María La Baja mediante comunicado 382-BOL-2235 del 28 de junio de 2024, sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos al contratista mediante comunicado 382-MALBB-2318 del 22 de julio de 2024, el cual se encuentra aun en proceso de estructuración.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ...
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ...
Calle 72#41b - 09 Oficina 406

OBSERVACIONES: En la semana el contratitas dio cumplimiento al punto de atención y se llevo acabo una jornada de orden y aseo en compañía de los trabajadores y comunidad de la zona de influencia. Con el objetivo de incentivarlos a tener sentido de pertenencia por el cambio que ha conllevado estas intervenciones en la zona.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ...
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ...
AVALÚOS APROBADOS: ...
PREDIOS ADQUIRIDOS: ...

OBSERVACIONES: EN LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA ADQUIRIR PREDIOS

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


•El contratista se encuentra en el proceso de entrega de la totalidad de la documentación perteneciente a la revisión de estudios y diseños •Encofrado y vaciado de radios de giro K0+100 a K0+110 carril izquierdo cra 13 con cll 38 •Corte y demolición de concreto para reparación de placas fisuradas cra 12 K0+140 a K0+290 carril derecho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Entrega total de documentación de la revisión de estudios y diseños para aprobación por parte de interventoría. • Cerear a cotas de pavimento los tramos en la carrera 14 . •Instalación y compactación de sello pedra plen • Control y verificación de niveles por parte de comisión topográfica. • Instalación de rieles y fundida de las losas de concreto. • construcción y fundida de andenes.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

RUTA No. MALB-PUERTO SANTANDER



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Encofrado y vaciado de radios de giro K0+100 a K0+110



Estado actual de los tramo, no se realizan actividades



Corte y demolición de concreto para reparación de placas fisuradas cra 12 K0+140 a K0+290

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- ENVÍO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .
- REALIZAR COMITES DE OBRA CON LA PRESENCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INVIAS.
- TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, MATERIAL SELECCIONADO Y SUBBASE.
- TOMA DE MUSTRA DE VIGUETAS PARA CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)
- REITERAR AL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
- REITERAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO SAU Y BUZON DE PQR.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA

Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el presente periodo se genera el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

4.2.1. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno -San José del Peñón

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

CONTRATO No. 20221031-321

CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora		1 Bto	Via San Juan - San José del Peñón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	Porcentaje (%)
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	50%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	50%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SE OBSERVA CON GRAN PREOCUPACIÓN EL ESTADO DE INACTIVIDAD DEL PROYECTO, SE CITA AL CONTRATISTA Y REALIZAN COMITES DE OBRA Y ENVIAN COMUNICACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO A LA EMPRESA ASEGURADORA PARA DEFINIR SANCIONES AL CONTRATISTA POR EL REITERADO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS E INACTIVIDAD EN OBRA.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CAMILO ALBERTO SOTO GAMARRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202201672 ATL

Firma
Nombre: HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090196 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.2. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

CONTRATO No. COBC 00-18 de 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CAT 120B		VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA	I	I	I	I	I	I	I																								
MINICRAGADOR	CAT S175		VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	0	A	A	A	A	A	A	0	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND		VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA	I	I	I	I	I	I	I																								
RETRO SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND B85B		VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA																															
CARMIX			VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	A	A	A	A
VOLQUETA			VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA																				0											
HORMIGONERA			VIA SANTA ROSA DE LIMA-PITA																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
			TOTAL ACTIVO	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	O	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68	**100%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	52	**76%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	**24%**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: GUSTAVO LUIS NAGUID GIL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820209599 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.3. **CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva**

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

CONTRATO No. COBC 00-15 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARMIX	BEST 2020		VIA PAIVA																															
HORMIGONERA			VIA PAIVA																															
PLANCHA VIBRATORIA	INGERSOLL-RAND		VIA PAIVA																															
RETROCRAGADOR	JHON DEERE 310 SK		VIA PAIVA																															
VOLQUETA			VIA PAIVA																															
SOPLADORA			VIA PAIVA																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	**0%**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 09 DE AGOSTO DE 2024**

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Director de obra:
Matrícula Profesional No.25202143957

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.4. **CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo**

El nuevo contratista se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños.

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHAMPION 720A		VIA VILLANUEVA-ALGARROBO																															
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CS433D		VIA VILLANUEVA-ALGARROBO																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para este periodo no se urilizo maquinarias en obra.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: RAFAEL DE JESUS MENDOZA SALCEDO
Director de obra
Matrícula Profesional No.:13202-47440

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.5. **CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.**

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO No. LP-001-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	CAT 120 G		RUTA DEL ALGODÓN																														
RETROCARGADOR	DEER 310G		RUTA DEL ALGODÓN																														
VIBROCOMPACTADOR	BENITI		RUTA DEL ALGODÓN																														
VOLQUETA			RUTA DEL ALGODÓN																														
MINCARGADOR	CAT 226B		RUTA DEL ALGODÓN																														
RETROEXCAVADORA			RUTA DEL ALGODÓN																														
CARROTANQUE			RUTA DEL ALGODÓN																														
HORMIGONERA			RUTA DEL ALGODÓN																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	**0%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	**0%**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSE DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
Residende de obra
Matrícula Profesional No.: 021037-0598582 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.6. **CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

CONTRATO No. LP-004-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHAMPION 720A		CORREGIMIENTO PIÑIQUE																															
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA134		CORREGIMIENTO PIÑIQUE	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	I	I														
RETROCARGADOR	JCB 3C PLUS		CORREGIMIENTO PIÑIQUE																															
MINICARGADOR	CAT 236D		CORREGIMIENTO PIÑIQUE	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	I	I														
HOMRIGONERA			CORREGIMIENTO PIÑIQUE																															
PLANCHA VIBRATORIA																																		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	22	79%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	6	21%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA INTERVENTORÍA INFORMA AL CONTRATISTA LA REACTIVACION DE ACTIVIDADES EN OBRA YA QUE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2024, LA OBRA SE EN CUENTRA INACTIVA.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSE JOSE GARCIA TABORDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-401524 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTIN

CONTRATO No. 20221031-322

CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR / 120H	-	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	I	I	-	-	-	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	R	-	A	A	A	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR / CP-433B	7 TON	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	I	I	-	-	-	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	I	-	A	A	A	I
RETROCARGADOR	CASE / 580 SN	0,5 M3	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	R	A	A	R	R	R	-	-	-	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	R	-	A	A	A	I
MINI CARGADOR	BOT CAT / S - 18	0,25 M3	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	I	I	-	-	-	A	I	I	-	-	A	A	A	A	A	I	-	A	R	A	I
VOLQUETA	CHEVROLET-C-70 / OIG 156	7 M3	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	A	A	A	I	I	I	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	I	-	A	A	A	I
VOLQUETA	DODGE / PSB 536	7 M3	VIA SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	-	A	A	A	I	I	I	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	I	-	A	A	A	I
VOLQUETA	INTERNACIONAL / CEA 118	7 M3	VIA SAN AGUSTIN			A	A	A	-	A	A	A	I	I	I	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	A	-	A	I	-	-	-	A	I
VOLQUETA	DODGE / MAC 873	7 M3	VIA SAN AGUSTIN			A		A	-	-	A	A	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLQUETA	KODIAK / QED 064	7 M3	VIA SAN AGUSTIN						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6	6	8	7	8	0	7	8	8	8	8	8	0	0	0	6	7	7	2	0	6	6	7	6	7	7	0	6	6	7	7
			TOTAL ACTIVO	6	6	8	7	8	0	6	8	8	3	0	0	0	0	0	6	6	6	2	0	6	6	7	6	7	0	0	6	5	7	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7

RESUMEN PERIODO / MES	No.	Porcentaje (%)
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	169	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	130	77%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	7	4%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	32	19%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA INTERVENTORÍA REITERA AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LOS DIFERENTES COMITES DE OBRA.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JANINE NUMA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-139373NTS

Firma
Nombre: HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090196 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.8. **CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10//2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976- de 2021

CONTRATO No. C5-OBP-0006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROTOMARTILLO																																		
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I											
RETROCARGADOR			VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
MINICARGADOR	CASE-RS-200		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R
CARMIX			VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
MOTONIVELADORA	CAT 550		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
AUTOHORMIGONERA																																		
				A	A	A	A	A		A	A																							
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	0	3	3	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
			TOTAL ACTIVO	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
			TOTAL INACTIVO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	7	14%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	26	53%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	33%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SUJEY MARIA BERMUDEZ PEREZ
Directora de obra
Matrícula Profesional No.: 13202-1045126LV

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

4.2.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPMIN1-04-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: El objeto del Contrato es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 de 2019, ADICION No. (01) POR PRORROGA No. DOS (02) DEL 2021

CONTRATO No. C5-OBP-0007-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHAMPION 720		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
VIBROCOMPACTADOR	INGRESOL RAND		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I												
RETROCARGADOR	KOMATZU 200LC		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
MINICARGADOR	CAT SR-200		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R
VOLQUETA			VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
HORMIGONERA			VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
VIBROCOMPACTADOR	BOMAC BW2110-210		VIA HIGUERETAL- HATO VIEJO																															
CARMIX				A	A	A	A	A		A																								
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	0	3	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
			TOTAL ACTIVO	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
			TOTAL INACTIVO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48	98%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	26	54%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	15	31%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SUJEY MARIA BERMUDEZ PEREZ
Directora de obra
Matrícula Profesional No.: 13202-104512BLV

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

4.2.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: octubre **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA".

CONTRATO No. SP-OP-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	DOSAN / DX 60	0,50 M3	VIA PUERTO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIBROCOMPACTADOR	INGRESOLL RAND	4,0 TON	VIA PUERTO SANTANDER	A	A	A	A	I	-	A	A	A	A	A	I	-	-	I	I	I	A	A	-	A	A	I	A	I	I	-	I	I	I	I
MINICARGADOR	BOTCAT / 519 S	0,50 M3	VIA PUERTO SANTANDER	A	A	A	A	I	-	A	A	A	A	A	I	-	-	A	I	I	A	A	-	A	A	A	A	A	I	-	I	I	I	I
CARMIX	DIECE / C4760/2,5M3	2,5	VIA PUERTO SANTANDER	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	-	I	I	I	A	A	-	A	A									
MEZCLADORA	-	1 BTO	VIA PUERTO SANTANDER						-		-					-	-	-							-									
MEZCLADORA	-	1 BTO	VIA PUERTO SANTANDER																															
MEZCLADORA	-	1 BTO	VIA PUERTO SANTANDER																															
VOLQUETA	DODGE	7,0M3	VIA PUERTO SANTANDER																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	2	2	2	2	0	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				3	3	3	3	1	0	3	3	3	3	3	1	0	0	1	0	0	3	3	0	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	Porcentaje (%)
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	46	66%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	24	34%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090196 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

El control de los aportes legales y seguridad social se reporta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Los contratistas de obra de los diferentes contratos no presentaron el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. Por tal razón la interventoría expidió los siguientes oficios a los contratistas solicitando entre otros este formato.

Turbaco, 06 de noviembre de 2024 **382-CLEMB-2917**

Señores
CONSORCIO VIAL CLEMENCIA
Atn, Ing. José José García Taborda
Representante Legal.

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros.

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 03 archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\02 382 CLEMB\382-CLEMB-2917 Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y otros- Clemencia

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-MALBB- 2918**

Señores
CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE
Ing. JORGE MURILLO
Representante Legal
Contrato No. SP-OP-LP-005-2022 - Vía Puerto Santander
María La Baja (Bolívar)

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros.

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia: **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 03 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADO\03 382 MALBB\ 382- MALBB-2918 Entrega Seguridad Social y Formatos Calidad - María

Turbaco, 07 de octubre de 2024 **382-SJNAB- 2919**

Señores
YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH
Representante Legal
Tramo San Juan de Nepomuceno – San Agustín

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - San Agustín

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

4. **MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.**

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia: **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 04 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\04 382 SJNAB\382-SJNAB-2919 Entrega Seguridad Social, Formatos Calidad y Buen Man. Anticipo - San Agustín

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-SJNPB-2920**

Señores
KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.
JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Representante Legal
Ing. Camilo Soto
Director de obra
Tramo San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - San José del Peñón

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

4. **MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.**

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia: **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 04 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\05 382 SJNPB\382-SJNPB-2920 Entrega Seguridad Social, Formatos Calidad y Buen Men. Anticipo - el Peñón

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-SNCRB-2922**

Señores

CONSORCIO LJ-CE

Cristian Luis Barón Torres
Representante Legal
Convenio No. 1976 de 2021 - Contrato de obra No. C5-OBP-0006-2022
Municipio de San Cristóbal - Bolívar

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."

Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - C5-OBP-0006-2022

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES YSEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este

formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE**

   OBRA: Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

4. **MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.**

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega
mensualmente, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 04 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\06 382 SNCRB\382-SNCRB-2922 Entrega Seguridad Social, Formatos Calidad y Buen Man. Anticipo - C5- OBP-0006-2022

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-SNCRB-2924**

Señores
CONSORCIO LJ-CE
Cristian Luis Barón Torres
Representante Legal
Convenio No. 2688 de 2019 - Contrato de obra No. C5-OBP-0007-2022
Municipio de San Cristóbal - Bolívar

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - C5-OBP-0007-2022

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

4. **MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.**

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 04 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\06 382 SNCRB\382-SNCRB-2924 -Entrega Seguridad Social, Formatos Calidad y Buen Man. Anticipo - C5- OBP-0007-2022

Turbaco, 07 noviembre de 2024 **382-SRPTB-2925**

Señores
PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.
Atn, Ing. Carmelo Fabian Mendívil Tovar
Representante Legal

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros - Santa Rosa-Pita.

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 03 Archivo

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\07 382 SRPTB\382-SRPTB-2925 Entrega Seguridad Social y Formatos Calidad - Santa Rosa Pita

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-SRPVB- 2926**

Señores
UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022
Atn, Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
Representante Legal

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros - Santa Rosa-Paiva.

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta

Cordialmente,



ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 03 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\08 382 SRPVB\382-SRPVB-2926 - Entrega Seguridad Social y Formatos Calidad - Santa Rosa-Paiva

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-STCTB-2928**

Señores
CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA
Atn, Ing. María Isabel Valenzuela Benítez
Representante Legal

ASUNTO **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - Santa Catalina.

Cordial saludo,

De acuerdo con las necesidades y avance de los proyectos de obra es necesario que el contratista presente la información completa en los siguientes formatos:

1. **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA:** En este formato se debe llenar el personal con que cuenta el contratista actualmente en obra y administración y llenar el cuadro con los datos solicitados. Agradecemos llenar toda la información solicitada, firma de responsable y anexar todos los soportes de pago de seguridad social.

2. **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO:** En este formato se debe llenar todos los ensayos de laboratorio realizados en cada periodo (mensualmente), llenar toda la información solicitada completamente, firmada por el responsable del área y anexar los resultados de laboratorio obtenidos con la firma del laboratorista responsable.

3. **MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA:** Adjuntamos este formato para llenarlo por el responsable de calidad del contratista, favor llenar todos los espacios en blanco completamente y firma respectivamente.

4. **MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.**

Adjuntamos los formatos descritos anteriormente para su diligenciamiento y entrega ***mensualmente***, lo antes posible.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial saludo,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia: **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo

Anexo: 04 Archivos

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\09 382 STCTB\ 382-STCTB-2928-Entrega Seguridad Social, Formatos Calidad y Buen manejo. Anticipo -Santa Catalina

Turbaco, 07 de noviembre de 2024 **382-VILLB-2923**

Señores
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA -AMUCORDOBA
Atn, Juan Alberto Dumett Fajardo
Representante Legal
Convenio No. 1759 de 2021 – Contrato No. LP-003-2022
Municipio de Villanueva (Bolívar)

ASUNTO Contrato No. 972 de 2022 Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
Requerimiento Equipo Mínimo En Obra.

Cordial saludo,

Esta interventoría ve con preocupación que a la fecha el contrato de obra No LP-003-2022. se encuentran ejecutando tramo de vía del k0+020 al k0+160 y que están próximo a la culminación de este tramo completo quedando sin pista para trabajar en los tramos de vías como lo son; k0+000 al k0+060 y del k0+160 al k0+690.

Esta interventoría le pide al contratista de forma inmediata el EQUIPO MÍNIMO como lo son; MOTONIVELADORA, VIBRO-COMPACTADOR Y MINICARGADOR, ya que usted no cuenta en obra con ellos, incumpliendo al anexo técnico que es documento contractual para la ejecución de la obra, se le ordena de forma inmediata al contratista la permanencia de estos equipos para el día 12 de noviembre 2024 y en caso de que estos equipos no estén trabajando a la fecha ordenada se le informará a la Alcaldía Municipal de Villanueva para que inicie el proceso de incumplimiento del contrato de obra No LP-003-2022.

Solicitamos tomar las medidas del caso inmediatamente y cumplir con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,

ABELARDO OTÁLORA
Director de Interventoría

Copia: **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
Ing. Carlos Rapalino – secretario de Planeación
CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196
Archivo
Anexo: 1 Folios

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\10 382 VILLB\382-VILLB-2923 Requerimiento Equipo Mínimo En Obra No. LP-003-2022

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, presentamos los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

N/A

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El control del estado del tiempo se reporta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR- ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. A continuación, se adjunta el formato

4.5.1. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: COBC 00-18 de 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	24	24	24	24	24	21	22	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	22	24	24	24	24	22	24	21	24	22	23	750
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

,

Firma
Nombre: GUSTAVO LUIS NAGUID GIL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:0820209599 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.2. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: COBC 00-15 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	23	740
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA.

Firma
Nombre:LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Director de obra:
Matrícula Profesional No.25202143957

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	23	21	22	23	728
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

,

Firma
Nombre: RAFAEL DE JESUS MENDOZA SALCEDO
Director de obra
Matrícula Profesional No.:13202-47440

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	719
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA EJECUCION DE ACTIDAD DESDE EL DIA

Firma
Nombre: JOSE DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
Residente de obra
Matrícula Profesional No: 021037-0598582 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.5. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: LP-004-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	24	23	24	24	24	23	24	21	24	24	24	23	24	23	24	23	24	23	24	21	24	24	23	24	24	24	24	23	753
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7
Lluvias intensas	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE JOSE GARCIA TABORDA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-401524 ATL

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.6. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 20221031-321 **CONTRATISTA:** KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	22	24	24	18	22	23	24	22	22	22	24	23	24	24	24	21	21	24	24	24	24	24	24	24	20	24	22	24	713
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13
Lluvias intensas	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	18
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **CAMILO ALBERTO SOTO GAMARRA**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202201672 ATL

Firma
Nombre: **HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090196 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 20221031-322 **CONTRATISTA:** YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTIN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	22	24	24	18	21	23	23	22	22	22	24	23	24	24	24	21	21	24	24	24	24	24	24	24	20	24	22	24	711
Lluvias moderadas	0	0	1	2	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	17
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JANINE NUMA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-139373NTS

Firma
Nombre: **HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090196 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: C5-OBP-0006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 0CTUBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976- de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	24	24	24	24	24	21	22	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	21	23	23	24	22	24	24	23	21	21	23	745
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	3	0	13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SUJEY MARIA BERMUDEZ PEREZ
Directora de obra
Matrícula Profesional No.: 13202-104512BLV

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

4.5.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: C5-OBP-0007-2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 0CTUBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 de 2019, ADICION No. (01) POR PRORROGA No. DOS (02) DEL 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	23	24	24	24	24	24	21	22	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	21	23	23	24	22	24	24	23	21	23	24	745
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SUJEY MARIA BERMIUDEZ PEREZ
Directora de obra
Matrícula Profesional No.: 13202-104512BLV

Firma
Nombre: JOSE GUIMMERMO TARA IBARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202222784 BLV

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

4.5.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: SP-OP-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	23	24	24	24	23	24	24	23	23	24	23	24	24	24	24	22	22	24	24	24	23	24	24	21	24	24	22	24	729
Lluvias moderadas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Tiempo optimo para adelantar actividades al proyecto

Firma
Nombre: **BERNARDO MIGUEL BARRERA DURAN**
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 08202 - 286145 ATL

Firma
Nombre: **HUMBERTO CARLOS SERRANO SIERRA**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090194 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los contratistas no presentaron el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO, para el presente periodo.

4.6.1. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: SP-OP-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
MARIA LA BAJA									
RESISTENCIA DEL CONCRETO									
987	1/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden K0+005 a K0+047 entre en Clle 41 K0+040 costado derecho	3	56 dias ≥100%	23,6 MPA - 112,1%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
993	2/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+230 a K1+340 en Cra 14 K1+250 costado derecho	3	56 dias ≥100%	21,9 MPA - 104,5%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1002	8/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+090 a K1+230 en Cra 14 K1+130 costado izquierdo	3	56 dias ≥100%	18,1 MPA - 86,3%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1008	9/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+390 a K1+580 en Cra 14 K1+440 costado derecho	3	56 dias ≥100%	20,1 MPA - 95,6%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1017	14/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+580 a K1+650 en Cra 14 K1+640 costado derecho	3	56 dias ≥100%	11,1 MPA - 53,1%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1020	15/08/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+370 a K1+450 en Cra 14 K1+380 costado derecho	3	56 dias ≥100%	14,4 MPA - 68,5%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1058	4/09/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden entre K1+800 a K1+860 en Cra 14 K1+850 costado izquierdo	3	56 dias ≥100%	12,9 MPA - 61,5%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
1078	10/09/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden K1+800 a K1+870 en en Cra 14 K1+820 costado derecho	3	14 dias ≥85%	8,1 MPA - 38,6%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 14 dias
1079						28 dias ≥100%	11,8 MPA - 56,3%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 28 dias
1093	13/09/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden K1+890 a K1+970 en en Cra 14 K1+896 costado derecho	3	14 dias ≥85%	23 MPA - 109,5%	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 14 dias
1094						28 dias ≥100%	28,7 MPA - 136,5%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 28 dias
1159	30/09/2024	Resistencia a la compresión de concreto 21 MPA	INV E - 414 - 13	anden K1+680 a K1+800 en en Cra 14 K1+700 costado izquierdo	3	14dias ≥80%	25,4 MPA - 120,9%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 14 dias
1160						28 dias ≥100%	30,3 MPA - 144,1%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 28 dias

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JORGE LUIS BROCHERO CORTES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202100364ATL

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

e Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
erventor, Dirección Territorial.

4.6.2. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 20221031-322 DE 2022 **CONTRATISTA:** KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S; YOMA CONSTRUCCIONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
SAN AGUSTÍN									
MATERIAL SELECCIONADO									
1173710	3/10/2024	Contenido de materia organica	INV E - 121 - 13	Muestra de material seleccionado tomada en cantera Piedras Blancas	1	≤ 0%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	NO CUMPLE ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
012952	7/10/2024	Limites (Limite liquido)	INV E - 125 - 13	Muestra de material seleccionado tomada en cantera Piedras Blancas	1	≤ 30%	se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	SI	ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
		Limites (Indice de plasticidad)				≤ 10%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	NO CUMPLE ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
1173711	3/10/2024	Contenido de materia organica	INV E - 121 - 13	Muestra de material seleccionado tomada acopio, tramo 1, proviene de cantera Piedras Blancas	1	≤ 0%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	NO CUMPLE ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
012951	7/10/2024	Limites (Limite liquido)	INV E - 125 - 13	Muestra de material seleccionado tomada acopio, tramo 1, proviene de cantera Piedras Blancas	1	≤ 30%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	NO CUMPLE ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
		Limites (Indice de plasticidad)				≤ 10%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	NO CUMPLE ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JANINE NUMA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-139373NTS

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

e Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
terventor, Dirección Territorial.

4.6.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SCC JIMENO; ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VILLANUEVA

MATERIAL SELECCIONADO

1161119	6/08/2024	Contenido de materia organica	INV E - 121 - 13	Muestra de material seleccionado tomada en K0+140 eje, proviene de cantera Coloncito	1	≤ 0%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
010121	6/08/2024	Limites (Limite liquido)	INV E - 125 - 13	Muestra de material seleccionado tomada en K0+140 eje, proviene de cantera Coloncito	1	≤ 30%	No se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 220-1	NO	ESPECIFICACION INVIAS art. 220 - 2013 TABLA 220-1
		Limites (indice de plasticidad)	INV E - 126 - 13			≤1 0%			

RESISTENCIA DEL CONCRETO

1156	28/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	Cuneta entre K0+095 a K0+116 (Tomada en K0+116 costado izquierdo)	3	14dias ≥85%	19 MPA - 90,4 %	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 14 dias
1157						28≥100%	19,2 MPA - 91,4 %	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 28 dias
1130	18/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	Cuneta entre K0+080 a K0+095 (Tomada en K0+080 costado izquierdo)	3	14≥100%	15,6 MPA -74,2 %	NO	No cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 14 dias

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

e Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
erventor, Dirección Territorial.

4.6.4. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
CLEMENCIA									
RESISTENCIA DEL CONCRETO									
990	1/08/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+033 A k0+054(Tomada en K0+045 costado derecho	3	56dias ≥100%	25MPA - 119%	SI	Cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias
996	5/08/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+063 A K0+084 (Tomada en K0+076 carril derecho)	3	56dias ≥100%	22,2 MPA - 105,6%	SI	cumple con el articulo 630-13 #630.5.2.5.3 resistencia a los 56 dias

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

e Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
terventor, Dirección Territorial.

4.6.5. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: COBC N° 00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
SANTA ROSA -PITA									
AGREGADO FINO (ARENA)									
012837	3/10/2024	Particulas Livianas	INV E - 221 - 13	Muestra de arena tomada enacopio K0+670 proviene de cantera Rotinet	1	≤ 0,5%	Se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 500-2	SI	ESPECIFICACION INVIAS art. 500 - 2013 TABLA 500-2
012835	3/10/2024	Granulometría	INV E - 14 - 13	Muestra de arena tomada enacopio Stock K0+000, proviene de cantera Coloncito	1	≤ 3%	Se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 500-2	SI	ESPECIFICACION INVIAS art. 500 - 2013 TABLA 500-2
1173714	3/10/2024	Equivalente de arena	INV E - 133 - 13	Muestra de arena tomada enacopio Stock K0+000, proviene de cantera Coloncito	1	≥ 60%	Se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 500-2	SI	ESPECIFICACION INVIAS art. 500 - 2013 TABLA 500-2
012836	3/10/2024	Limites (indice de plasticidad)	INV E - 125 - 13 INV E - 126 - 13	Muestra de arena tomada enacopio Stock K0+000, proviene de cantera Coloncito	1	NP	Se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 500-2	SI	ESPECIFICACION INVIAS art. 500 - 2013 TABLA 500-2
1174234	3/10/2024	Terrones	INV E - 211 - 13	Muestra de arena tomada enacopio Stock K0+000, proviene de cantera Coloncito	1	≤ 3 %	Se encuentra dentro de los rangos establecidos, Tabla 500-2	SI	ESPECIFICACION INVIAS 2013 TABLA 500-2
RESISTENCIA DEL CONCRETO									
1052	2/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+355 a K0+340 (Tomada en K0+350 costado derecho)	3	28 dias ≥100%	19,2 MPA - 91,5%	NO	No cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 28 dias
1053						56dias ≥100%	23,6 MPA -112,3%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 56 dias
1074	7/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+300 a K0+280 (Tomada en K0+290costado derecho)	3	14dias ≥85%	26,7 MPA -127,3%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 56 dias
1077	6/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+280 a K0+250 (Tomada en K0+250costado derecho)	3	14dias ≥85%	23,7 MPA -112,9%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 56 dias
1117	10/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+240 a K0+200 (Tomada en K0+230 costado derecho)	3	14dias ≥85%	27,1 MPA -79%	NO	No cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 14 dias
1118						28 dias ≥100%	35,3 MPA -168,2%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 28 dias
1120	14/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+ 160 a K0+180 (Tomada en K0+180 costado derecho)	3	14dias ≥85%	19,2 MPA -91,3%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 14 dias
1121						28 dias ≥100%	23,6 MPA -112,6%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 28 dias
1132	20/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+120 a K0+130 (Tomada en K0+130 costado izquierdo)	3	14dias ≥85%	17,8 MPA -84,9%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 14 dias
1133						28 dias ≥100%	21,4 MPA -101,8 %	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 28 dias
1141	23/09/2024	Resistencia a la compresión con cilindros de concreto concreto 3000PSI	INV E - 410 - 13	K0+083 a K0+125 (Tomada en K0+083 costado izquierdo)	3	14dias ≥85%	16 MPA -79%	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 14 dias
1142						28 dias ≥100%	24,8 MPA -118,3 %	SI	Cumple con el articulo 500-13 #500.5.2.7.3 resistencia a los 28 dias

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

e Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
terventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El control de los aportes legales y seguridad social se reporta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. A continuación, se adjunta el formato diligenciado para los siguientes contratos de obra.

4.7.1. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.

FECHA DE INICIO: 8/02/23
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 999.007.019,00
VALOR ACUMULADO: $ 999.007.019,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.128.652,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.128.652,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 99.900.701,90	16	8	2022	16/04/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 49.950.350,95	16	8	2022	16	12	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 199.801.403,80	16	12	2022	16	12	2027
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 200.000.000,00	16	8	2022	16/12/22		
Vehiculos propios y no propios		$ 200.000.000,00	16	8	2022	16/12/22		
Patronal								
Contratistas y Sub contratistas		$ 200.000.000,00	16	8	2022	16	12	2022

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 99.900.701,90	8	2	2023	9/10/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 199.801.403,80	8	2	2023	10	6	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 299.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.438.595,60	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 1 **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	9/10/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	10	6	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	9/01/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	10	9	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	9	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	10	11	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	9	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	10	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	30	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	31	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	31	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	30	4	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	30	6	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 6 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	31	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	31	7	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 7 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	30	9	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :** SUSP 1 Y ACTA DE REINICIO A SUSP 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	17	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	17	10	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** x **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 148.900.701,90	8	2	2023	17	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 297.801.403,80	8	2	2023	17	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 446.702.105,70	10	6	2023	9	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.634.666,13	10	6	2023	9	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101123525 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 200.000.000,00	16	8	2022	8/06/23
Vehículos propios y no propios		$ 200.000.000,00	16	8	2022	8/06/23
Patronal		$ -				
Contratistas y Sub contratistas		$ 200.000.000,00	16	8	2022	8/06/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 1 **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16	8	2022	8/06/23
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16	8	2022	8/06/23
Patronal		$ -				
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16	8	2022	8/06/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/09/23
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/09/23
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/09/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/11/23
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/11/23
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/11/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/12/23
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/12/23
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16 8 2022	8/12/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16 8 2022	31/12/23
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16 8 2022	31/12/23
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16 8 2022	31/12/23

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	16 8 2022	30/04/24
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	16 8 2022	30/04/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	16 8 2022	30/04/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/04/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/04/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/04/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC No.00-18 DE 2022 **CONTRATISTA:** PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/06/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/06/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/06/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 6 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	31/07/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	31/07/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	31/07/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 7 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/09/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/09/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	30/09/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 7 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/10/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/10/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/10/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 8 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/11/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/11/24
Patronal		$ -		
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	16 8 2022	17/11/24

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101045826 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190 - 0059 CPITV

4.7.2. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN		
		PÁGINA	1 DE 4	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. COBC 00-15-2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

FECHA DE INICIO: 24/01/23

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24 DE MAYO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.619.381.107,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.619.381.107,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.845.432,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.845.432,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 161.938.110,70	19	7	2022	19/11/22		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 80.969.055,35	19	7	2022	19	11	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 323.876.221,40	19	11	2022	19	11	2027

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 161.938.110,70	15	12	2022	19/05/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 323.876.221,00	15	12	2022	19	11	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 485.814.332,00	15	12	2022	19	11	2027
Calidad del bien o servicio		$ 7.771.547,00	19	11	22	19	11	2027

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 161.938.110,70	24	1	2023	24/05/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 323.876.221,00	24	1	2023	24	5	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 485.814.332,00	24	5	2023	24	5	2028
Calidad del bien o servicio		$ 7.771.547,00	24	5	2023	24	5	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 161.938.110,70	23	5	2023	24/08/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 323.876.221,00	23	5	2023	24	8	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 485.814.332,00	24	8	2023	24	8	2028
Calidad del bien o servicio		$ 7.771.547,00	24	8	2023	24	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 161.938.110,70	23	8	2023	24/11/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 323.876.221,00	23	8	2023	24	11	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 485.814.332,00	24	11	2023	24	11	2028
Calidad del bien o servicio		$ 7.771.547,00	24	11	2023	24	11	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 1 **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	23	8	2023	24/11/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	23	8	2023	24	11	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	24	11	2023	24	11	2028
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	24	11	2023	24	11	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	22	11	2023	31/12/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	11	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	31	12	2023	31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	31	12	2023	31	12	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	27	12	2023	24/03/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	27	12	2023	24	0,3	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	24	3	2024	24	3	2029
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	24	3	2024	24	3	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 5 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	13	3	2024	24/06/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	13	2	2024	24	6	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	24	6	2024	24	6	2029
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	24	6	2024	24	6	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 6 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	21	6	2024	31/08/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	21	6	2024	31	8	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	31	8	2024	31	8	2029
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	31	8	2024	31	8	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** 1 - Reinicio

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 207.938.110,70	21	6	2024	31/10/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.876.221,40	21	6	2024	31	10	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 623.814.332,10	31	10	2024	31	10	2029
Calidad del bien o servicio		$ 9.979.116,28	31	1	2024	31	10	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100175659 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ -						
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	19	11	2022			
Patronal		$ 232.000.000,00	19	11	2022			
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	19	11	2022			
R.C. Cruzada		$ 232.000.000,00	19	11	2022			
Gastos médicos		$ 5.800.000,00	19	11	2022			

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ -						
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	8	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	8	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	8	2023
R.C. Cruzada		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	8	2023
Gastos médicos		$ 5.800.000,00	19	11	2022	24	8	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023
R.C. Cruzada		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023
Gastos médicos		$ 232.000.000,00	19	11	2022	24	11	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** 5 **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024
Vehículos propios y no propios		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024
Patronal		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024
R.C. Cruzada		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024
Gastos médicos		$ 348.000.000,00	19	11	2022	24	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 5 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024
Vehículos propios y no propios		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024
Patronal		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024
R.C. Cruzada		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024
Gastos médicos		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 6 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024
Vehículos propios y no propios		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024
Patronal		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024
R.C. Cruzada		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024
Gastos médicos		$ 390.000.000,00	19	11	2022	24	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** 1 y reinicio

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024
Vehículos propios y no propios		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024
Patronal		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024
R.C. Cruzada		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024
Gastos médicos		$ 390.000.000,00	19	11	2022	31	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. M-100035988 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 15
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190 - 0059 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** ASOCIACIPON DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ASOMUCORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

FECHA DE INICIO: 22/02/23

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22 DE JULIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 949.863.085,00

VALOR ACUMULADO: $ 949.863.085,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.397.992,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.397.992,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	14/01/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 47.493.154,25	14	2	2024	14	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 94.986.308,50	14	11	2024	14	11	2029
Calidad del bien o servicio			24	7	2024			

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ (94.986.308,50)	14	2	2024	14/03/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ (47.493.154,25)	14	2	2024	14	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ (94.986.308,50)	14	11	2024	14	11	2029
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	22/03/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 47.493.154,25	14	2	2024	22	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 94.986.308,50	25	2	2024	22	11	2029
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	22/03/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 47.493.154,25	14	2	2024	22	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 94.986.308,50	22	11	2024	22	11	2029
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** ASOCIACIPON DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ASOMUCORDOBA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	14/03/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 47.493.154,25	14	2	2024	14	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 94.986.308,50	14	11	2024	14	11	2029
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	25/11/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 284.958.925,00	14	2	2024	25/11/24		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 189.972.617,00	14	2	2024	25	7	2024
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 284.958.925,00	25	7	2024	25	7	2029
Calidad del bien o servicio		$ 284.958.925,00	24	7	2024	24	7	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	14	2	2024	25/11/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 284.958.925,50				25/11/24		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 189.976.617,00	14	2	2024	25	7	2024
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 284.958.925,50	24	7	2024	25	7	2029
Calidad del bien o servicio		$ 2.219.397,00	24	7	2024	24	7	2029
				0				

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 94.986.308,50	18	7	2024	25/01/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 284.958.925,50	18	7	2024	25/01/25		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 189.976.617,00	18	7	2024	25	9	2024
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 284.958.925,50	25	9	2024	25	9	2029
Calidad del bien o servicio		$ 2.219.397,00	24	9	2024	24	9	2025

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1052517 **OTRAS PÓLIZAS No.** Cumplimiento

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** ASOCIACIPON DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ASOMUCORDOBA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	14	2	2024	14/11/24
Patronal		$ 260.000.000,00	14	2	2024	14/11/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	14	2	2024	14/11/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	14	2	2024	14/11/24

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1012122 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ (260.000.000,00)	14	2	2024	14/11/24
Patronal		$ (260.000.000,00)	14	2	2024	14/11/24
Contratistas y Sub contratistas		$ (260.000.000,00)	14	2	2024	14/11/24
Vehículos propios y no propios		$ (260.000.000,00)	14	2	2024	14/11/24

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1012122 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Patronal		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1012122 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Patronal		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	22	2	2024	14/11/24

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1012122 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	22	2	2024	22/01/25
Patronal		$ 260.000.000,00	22	2	2024	22/01/25
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	22	2	2024	22/01/25
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	22	2	2024	22/01/25

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1012122 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Firma
Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190 - 0059 CPITV

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

4.7.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 31 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA DE INICIO: 27/02/23

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.385.910.918,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.385.910.918,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 13.759.256,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 13.759.256,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,80	6	12	2022	6/12/22		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.725,40	6	12	2022	6/12/22		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.725,40	6	10	2022	6	10	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 415.773.725,40	6	10	2022	6	10	2027
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 100.000.000,00						
Vehículos propios y no propios		$ 60.000.000,00						
Patronal		$ 60.000.000,00						
Contratistas y Sub contratistas		$ 60.000.000,00						

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	25	1	2023	27/07/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	25	1	2023	27/07/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	25	1	2023	27	5	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 415.773.275,00	27	5	2023	27	5	2028
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	27	5	2023	27	5	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	27	2	2023	27/08/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	27	2	2023	27/08/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	27	2	2023	27	6	2026
Estabilidad		$ 415.773.275,00	27	6	2023	27	6	2028
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	27	6	2023	27	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	26	6	2023	27/11/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	26	6	2023	27/11/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	26	6	2023	27	9	2026
Estabilidad		$ 415.773.275,00	27	9	2023	27	9	2028
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	27	9	2023	27	6	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	26	9	2023	12/02/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	26	9	2023	12/02/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	26	9	2023	12	12	2026
Estabilidad		$ 415.773.275,00	27	12	2023	12	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	27	12	2023	12	12	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	29	12	2023	15	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	29	12	2023	15	4	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	29	12	2023	15	2	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	15	12	2023	15	2	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	15	12	2023	15	2	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	12	3	2024	13	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	12	3	2024	13	5	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	12	3	2024	13	5	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	13	3	2024	13	3	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	13	3	2024	13	3	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	12	3	2024	15	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	12	3	2024	15	5	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	12	3	2024	15	5	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	13	3	2024	15	3	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	13	3	2024	15	3	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	9	5	2024	15	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	9	5	2024	15	9	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	9	5	2024	15	7	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	15	7	2024	15	7	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	15	7	2024	15	7	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	9	5	2024	15	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	9	5	2024	15	9	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	9	5	2024	15	7	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	15	7	2024	15	7	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	15	7	2024	15	7	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 138.591.091,00	9	7	2024	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 415.773.275,00	9	7	2024	30	10	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 415.773.275,00	9	7	2024	30	8	2027
Estabilidad		$ 415.773.275,00	30	8	2024	30	8	2029
Calidad del bien o servicio		$ 4.127.776,00	30	8	2024	30	8	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100054922 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 100.000.000,00	27	2	2023	26/06/23
Vehículos propios y no propios		$ 60.000.000,00	27	2	2023	26/06/23
Patronal		$ 60.000.000,00	27	2	2023	26/06/23
Contratistas y Sub contratistas		$ 60.000.000,00	27	2	2023	26/06/23
			27	2	2023	26/06/23

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 100.000.000,00	27	2	2023	29/09/23
Vehículos propios y no propios		$ 60.000.000,00	27	2	2023	29/09/23
Patronal		$ 60.000.000,00	27	2	2023	29/09/23
Contratistas y Sub contratistas		$ 60.000.000,00	27	2	2023	29/09/23
			27	2	2023	29/09/23

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	27	2	2023	14/12/23
Vehículos propios y no propios		$ 69.600.000,00	27	2	2023	14/12/23
Patronal		$ 69.600.000,00	27	2	2023	14/12/23
Contratistas y Sub contratistas		$ 69.600.000,00	27	2	2023	14/12/23
			27	2	2023	14/12/23

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	15	2	2023	15/02/24
Vehículos propios y no propios		$ 69.600.000,00	15	2	2023	15/02/24
Patronal		$ 69.600.000,00	15	2	2023	15/02/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 69.600.000,00	15	2	2023	15/02/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	15	2	2023	13/03/24
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	15	2	2023	13/03/24
Patronal		$ 232.000.000,00	15	2	2023	13/03/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	15	2	2023	13/03/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/03/24
Vehículos propios y no propios		$ 232.000.000,00	27	2	2023	15/03/24
Patronal		$ 232.000.000,00	27	2	2023	15/03/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	27	2	2023	15/03/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/05/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/05/24
Patronal		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/05/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/05/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24
Patronal		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	6

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	27	2	2023	30/08/24
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24
Patronal		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	27	2	2023	15/07/24

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100014372 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.5. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

FECHA DE INICIO: 27/02/23

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27 DE AGOSTO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 854.071.865,00

VALOR ACUMULADO: $ 854.071.865,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.569.964,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.569.964,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	8	8	2022	8/06/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	8	8	2022	8	2	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50						
Calidad del bien o servicio								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	8	8	2022	8/06/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	8	8	2022	8	2	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50						
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	8	2	2023	8	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	28	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	30	8	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50	29	8	2028	29	8	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	27	2	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	31	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	30	11	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	4	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	4	1	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** X

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	4	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	4	1	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** X

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	24	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	24	4	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	1	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	31	5	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 85.407.186,50	27	2	2023	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 170.814.373,00	27	2	2023	30	9	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 256.221.559,50				31	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 1.970.989,20	30	8	2023	29	8	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-44-101391583 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 200.000.000,00	8	8	2022	27/08/23		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 200.000.000,00	8	8	2022	8	27	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 200.000.000,00	8	8	2022	8	27	2023
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	8	8	2022	27/08/23		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 232.000.000,00	8	8	2022	27	8	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	8	8	2022	27	8	2023
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	8	8	2022	30/11/23		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 232.000.000,00	8	8	2022	30	11	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	8	8	2022	30	11	2023
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** x **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4/01/24		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :** X

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4/01/24		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 232.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	5

FECHA 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	8	8	2022	4/01/24		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 260.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	8	8	2022	4	1	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: X

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	8	8	2022	24/04/24		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 260.000.000,00	8	8	2022	24	4	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	8	8	2022	24	4	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	8	8	2022	31/05/24		
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 260.000.000,00	8	8	2022	31	5	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	8	8	2022	31	5	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	8	8	2022	30	9	2024
Vehículos propios y no propios								
Patronal		$ 260.000.000,00	8	8	2022	30	9	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 260.000.000,00	8	8	2022	30	9	2024
R.C. Cruzada								
Gastos médicos								

PÓLIZA DE SEGURO No. 21-40-101194646 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

Firma

Nombre: ABELARDO OTÁLORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190 - 0059 CPITV
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.6. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321 **CONTRATISTA:** KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

FECHA DE INICIO: 11/01/23

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11 DE MARZO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.309.954.287,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.309.954.287,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.468.268,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.468.268,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 130.995.428,80	31	10	2022	30/06/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 392.986.286,40	31	10	2022	30/06/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 261.990.857,60	31	10	2022	31	12	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 392.986.286,40	31	12	2022	31	12	2027
Calidad del bien o servicio		$ 3.440.481,00	31	12	2022	31	12	2027

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 130.995.428,80	11	1	2023	11/01/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 392.986.286,40	11	1	2023	113/01/2024		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 261.990.857,60	11	1	2023	11	7	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 392.986.286,40	11	7	2023	11	7	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.440.481,00	11	7	2023	11	7	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 130.995.428,80	31	10	2022	31/10/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 392.986.286,40	31	10	2022	31/10/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 261.990.857,60	31	10	2022	30	4	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 392.986.286,40	30	4	2023	30	4	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.440.481,00	30	4	2023	30	4	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321 **CONTRATISTA:** KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 130.995.428,80	11	1	2023	11/06/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 392.986.286,40	11	1	2023	11/06/24		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 261.990.857,60	11	1	2023	11	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 392.986.286,40	11	12	2023	11	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 3.440.481,00	11	12	2023	11	12	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 1 **PRÓRROGA No:** 2 y 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 135.000.000,00	11	1	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 405.000.000,00	11	1	2023	31	10	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 270.000.000,00	11	1	2023	30	4	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 405.000.000,00	30	4	2024	30	4	2029
Calidad del bien o servicio		$ 3.550.500,00	20	4	2024	30	4	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 135.000.000,00	11	1	2023	28	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 405.000.000,00	11	1	2023	28	2	2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 270.000.000,00	11	1	2023	30	8	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 405.000.000,00	30	8	2024	30	8	2029
Calidad del bien o servicio		$ 3.550.500,00	20	8	2024	30	8	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. 144297 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 65.497.715,00	31	10	2022	31/12/22		
Vehículos propios y no propios		$ 32.748.857,50	31	10	2022	31/12/22		
Patronal		$ 32.748.857,50	31	10	2022	31	12	2022
Contratistas y Sub contratistas		$ 32.748.857,50	31	10	2022	31	12	2022

PÓLIZA DE SEGURO No. 11034 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321 **CONTRATISTA:** KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 65.497.715,00	11	1	2023	11/07/23		
Vehículos propios y no propios		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11/07/23		
Patronal		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11	7	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11	7	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 11034 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 65.497.715,00	11	1	2023	11/12/23		
Vehículos propios y no propios		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11/12/23		
Patronal		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11	12	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 32.748.857,50	11	1	2023	11	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 11034 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 1 **PRÓRROGA No:** 2 y 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 67.500.000,00	11	1	2023	30	4	2024
Vehículos propios y no propios		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	4	2024
Patronal		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	4	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 11034 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 67.500.000,00	11	1	2023	30	8	2024
Vehículos propios y no propios		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	8	2024
Patronal		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	8	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 33.750.000,00	11	1	2023	30	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 11034 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CESCE- Segurexpo de Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

N
[

Matricula No.: 01190-0059

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN		
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 11/01/23

PLAZO INICIAL: 24 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 10.693.034.674,00

VALOR ACUMULADO: $ 10.693.034.674,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.083.276,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.083.276,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.069.303.467,50	31	10	2022	30/06/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.138.606.935,00	31	10	2022	30/06/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 2.138.606.935,00	31	10	2022	31	12	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 3.207.910.402,50	31	12	2024	31	12	2029
Calidad del bien o servicio		$ 9.324.983,00	31	12	2024	31	12	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1040115 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 534.651.733,00						
Vehículos propios y no propios		$ 160.395.520,00						
Patronal		$ 160.395.520,00						
Contratistas y Sub contratistas		$ 160.395.520,00						

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1008899 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	2

	FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.069.303.467,50	11	1	2022	10/09/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.138.606.935,00	11	1	2022	10/09/25		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 2.138.606.935,00	11	1	2022	12	3	2028
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 3.207.910.402,50	13	3	2025	13	3	2030
Calidad del bien o servicio		$ 9.324.983,00	13	3	2025	13	3	2030

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1040115 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: _____ **PRÓRROGA No:** _____ **MODIFICACIÓN No:** _____ **SUSPENSIÓN No. :** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 534.651.733,00	11	1	2023	13/03/25
Vehículos propios y no propios		$ 160.395.520,00	11	1	2023	13/03/25
Patronal		$ 160.395.520,00	11	1	2023	13/03/25
Contratistas y Sub contratistas		$ 160.395.520,00	11	1	2023	13/03/25
			11	1	2023	13/03/25

PÓLIZA DE SEGURO No. CG-1008899 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP: _____

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matricula No.: 01190-0059
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021

FECHA DE INICIO: 23/02/23

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE MAYO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 746.095.406,00

VALOR ACUMULADO: $ 746.095.406,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.012.432,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.012.432,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	13	12	2022	13/08/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	13	12	2022	13/08/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	13	12	2022	13	4	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80						
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	13	12	2022	31	12	2027

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	1	2023	24/06/23		
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	1	2023	24/06/23		
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	1	2023	24	6	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24/09/23		
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24/09/23		
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	9	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23/12/23		
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23/12/23		
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 Y 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	3	224
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	3	2024
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 Y 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	7	2024
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	7	2024
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	23	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 9 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-oredios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	15	11	2024
Daño emergente y Lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	15	11	2024
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	15	11	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047135 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	20/10/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	20/10/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	224	6	2025
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80						
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 1 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	24/01/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	24/01/24		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	24	9	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	2	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 2 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23/04/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23/04/24		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 Y 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	7	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23	3	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	9	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	23	5	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	30	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	30	11	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	31	7	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	30	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	30	1	2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	30	9	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 149.219.081,20	23	2	2023	15	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 223.828.621,80	23	2	2023	15	3	2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 149.219.081,20	23	2	2023	15	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 223.828.621,80	23	2	2023	23	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126001 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

FIRMA.

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matricula No.: 01190-0059
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0007-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021

FECHA DE INICIO: 23/02/23

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE MAYO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 981.367.212,00

VALOR ACUMULADO: $ 981.367.212,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.012.432,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.012.432,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	16	12	2022	16/09/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	16	12	2022	16/09/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	16	12	2022	16	5	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60						
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	16	12	2022	16	12	2027

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	24/11/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	24/11/23		
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	24	7	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	2	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24/07/23		
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24/07/23		
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	7	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	11	2023
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	11	2023
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	11	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	12	2023
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	12	2023
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	24	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	3
		FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0007-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	3	2024
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	3	2024
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	6	2024
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	6	2024
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	3	2023	23	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	31	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023	30	9	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 400.000.000,00	23	2	2023	15	11	2024
Daños emergentes y lucro cesante		$ 400.000.000,00	23	2	2023	15	11	2024
perjuicios extrapatrimoniales		$ 400.000.000,00	23	2	2023			
						15	11	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-40-101047136 **OTRAS PÓLIZAS No.** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 2 **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	30	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	30	4	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	31	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	30	2	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0007-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LJ-CE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	23	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	7	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	23	3	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	2	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	23	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	10	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	23	6	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	2	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	30	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	30	11	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	31	7	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	7	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 3 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	30	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	30	1	2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	30	9	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	23	9	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** 4 **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 196.273.442,40	23	2	2023	15	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 294.410.163,60	23	2	2023	15	3	2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 196.273.442,40	23	2	2023	15	11	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 294.410.163,60	23	2	2023	25	8	2028
Calidad del bien o servicio		$ 2.103.729,60	23	2	2023	23	2	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. 75-44-101126002 **OTRAS PÓLIZAS No.** **CUMPLIMIENTO**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

FIRMA:

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01190-0059
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	31	10	2024
		(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. SP-0P-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"

FECHA DE INICIO: 13/2/23

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13 DE FEBRERO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 14.394.995.746,33

VALOR ACUMULADO: $ 14.394.995.746,33 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 154.252.560,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 154.252.560,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.439.499.574,63	27	12	2022	27/4/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 2.878.999.149,27	27	12	2022	27	12	2026
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 4.318.498.723,90	27	12	2023	27	12	2028
Calidad del bien o servicio		$ 46.275.768,00	27	12	2023	27	12	2028

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100063722 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 719.749.787,32	27	12	2022	27	12	2023
Vehículos propios y no propios		$ 719.749.787,32	27	12	2022	27	12	2023
Patronal		$ 719.749.787,32	27	12	2022	27	12	2023
Contratistas y Sub contratistas		$ 719.749.787,32	27	12	2022	27	12	2023
			27	12	2022	27	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100017116 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.439.499.574,63	13	2	2023	14/6/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 2.878.999.149,27	13	2	2023	13	2	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 4.318.498.723,90	13	2	2024	13	2	2029
Calidad del bien o servicio		$ 46.275.768,00	13	2	2024	13	2	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100063722 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA	31	10	2024
		(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. SP-0P-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: 5 **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.522.557.512,13	4	12	2023	14/6/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 3.045.115.024,27	4	12	2023	13	2	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 4.567.672.536,40	13	2	2024	13	2	2029
Calidad del bien o servicio		$ 46.275.768,00	13	2	2024	13	2	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100063722 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.522.557.512,13	4	2	2024	14/12/24		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA						
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 3.045.115.024,27	4	2	2024	14	8	2027
Estabilidad y Calidad de Estudios y Diseños		$ 4.567.672.536,40	14	8	2024	14	8	2029
Calidad del bien o servicio		$ 46.275.768,00	14	8	2024	14	8	2029

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100063722 **OTRAS PÓLIZAS No.** CUMPLIMIENTO

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 719.749.787,32	13	2	2023	13	2	2024
Vehículos propios y no propios		$ 719.749.787,32	13	2	2023	13	2	2024
Patronal		$ 719.749.787,32	13	2	2023	13	2	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 719.749.787,32	13	2	2023	13	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100017116 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	31	10	2024
		(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. SP-0P-LP-005-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: X **PRÓRROGA No:** **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 761.278.756,00	13	2	2023	13	2	2024
Vehículos propios y no propios		$ 761.278.756,00	13	2	2023	13	2	2024
Patronal		$ 761.278.756,00	13	2	2023	13	2	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 761.278.756,00	13	2	2023	13	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100017116 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No: **PRÓRROGA No:** X **MODIFICACIÓN No:** **SUSPENSIÓN No. :**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Básico-Predios, labores y operaciones		$ 761.278.756,00	13	2	2023	14	8	2024
Vehículos propios y no propios		$ 761.278.756,00	13	2	2023	14	8	2024
Patronal		$ 761.278.756,00	13	2	2023	14	8	2024
Contratistas y Sub contratistas		$ 761.278.756,00	13	2	2023	14	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO No. BQ-100017116 **OTRAS PÓLIZAS No.** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Certificado de modificación o anexo No. 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la Plataforma SECOP:

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matricula No.: 01190-0059
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

N/A

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

Presentamos el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 PLAN DE ANTICIPO MENSUALIZADO DE OBRA y formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA

A la fecha se ha aprobado el siguiente anticipo de obra.

4.9.1.1. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

A continuación, presentamos el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 PLAN DE ANTICIPO MENSUALIZADO DE OBRA debidamente diligenciado.

NOTA: El contratista a la fecha no ha presentado el formado diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA. Anexamos el oficio 382-SJNAB-0568 enviado al contratista.

4.9.1.2. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

A continuación, presentamos el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 PLAN DE ANTICIPO MENSUALIZADO DE OBRA debidamente diligenciado.

NOTA: El contratista a la fecha no ha presentado el formado diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA.

4.9.1.3. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

A continuación, presentamos el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 PLAN DE ANTICIPO MENSUALIZADO DE OBRA debidamente diligenciado.

NOTA: El contratista a la fecha no ha presentado el formado diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA.

4.9.1.4. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

A continuación, presentamos el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 PLAN DE ANTICIPO MENSUALIZADO DE OBRA debidamente diligenciado.

NOTA: El contratista a la fecha no ha presentado el formado diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA.

4.9.2. Seguimiento Programa de Obra

N/A

4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones

Presentamos el formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERISIÓN O REPROGRAMACIÓN O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN y formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN.

4.9.3.1. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 8 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES X (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: COBC N° 00-18 DE 2022

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

CONTRATISTA: PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION AC-196

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8/02/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 999.007.019,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.489.007.019,00

PLAZO ACUMULADO: 7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/09/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 490.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 feb-23	2 mar-23	3 abr-23	4 may-23	5 jun-23	6 jul-23	7 ago-23	8 sep-23	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
OBRAS DE EXPLANACIÓN	$176.736,80	11,97%		% P		11,97%			11,97%					
				$ P		$176.736,80			$176.736,80					
				$ E										
				% E										
SUBBASES Y BASES	$178.873,50	12,12%		% P		6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%				
				$ P		$89.436,75	$89.436,75		$89.436,75	$89.436,75				
				$ E										
				% E										
TRANSPORTE DE MATERIALES	$8.615,05	0,58%		% P		0,29%	0,29%		0,29%	0,29%				
				$ P		$4.307,52	$4.307,52		$4.307,52	$4.307,52				
				$ E										
				% E										
ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$313.767,85	21,26%		% P		7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%			
				$ P		$104.589,28	$104.589,28	$104.589,28	$104.589,28	$104.589,28	$104.589,28			
				$ E										
				% E										
CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$798.127	54,07%		% P		18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%			
				$ P		$266.042,30	$266.042,30	$266.042,30	$266.042,30	$266.042,30	$266.042,30			
				$ E										
				% E										
GPP6 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0	0,00%		% P	0,00%									
				$ P	$0									
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 1.476.120,09	100%				REPROGRAMACION No 2 POR ADICION EN RECURSO No 1 Y No 2			REPROGRAMACION No 3 POR PRÓRROGA No. 01					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	43,43%	31,46%	25,11%	43,43%	31,46%	25,11%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$641.112,66	$464.375,85	$370.631,58	$641.112,66	$464.375,85	$370.631,58			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	43,43%	74,89%	100,00%	43,43%	74,89%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$641.112,66	$1.105.488,51	$1.476.120,09	$641.112,66	$1.105.488,51	$1.476.120,09			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$6.830,80
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.297,85
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$4.758,27
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$12.886,92
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.489.007,02**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma: Carmelo Mendivil Tovar
Nombre: CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-00905ANT

Revisó Firma: Henry Matos
Nombre: HENRY LUIS MATOS LOPEZ
Supervisor Alcaldía Municipal Santa Rosa
Matrícula Profesional No.: 13202 - 307946 BLV

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.3.2. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: COBC N° 00 – 15 – 2022

OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO DE LA VIA PAVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA OC 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

PLAZO INICIAL:	4 meses (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	17 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24/01/2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	24/06/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 1.616.383.107,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	$ 390.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 2.079.381.107,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		24/01/2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023	MAYO DE 2023	JUNIO DE 2023	JULIO DE 2023	AGOSTO DE 2023	SEPTIEMBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	ENERO DE 2024	FEBRERO DE 2024	MARZO DE 2024	ABRIL DE 2024	MAYO DE 2024	JUNIO DE 2024
OBRAS DE EXPLANACIÓN	$ 95.972,61	4,65%	0,37%	% P		0,08%	0,33%			0,08%	0,33%		0,04%	4,36%		0,87%	0,61%	0,26%		0,61%	0,26%	
			$77.976	$ P		$1.331,47	$5.325,86			$1.331,47	$5.325,86		$665,73	$69.901,01		$17.996,20	$12.597,34	$5.398,86		$12.597,34	$5.398,86	
				$ E						$332,87	$3.328,67	$2.328,67		$44.990,51	$26.194,30							
				% E			0,00%	0,00%		0,02%	0,21%	0,14%		2,78%	1,31%							
SUBBASES Y BASES	$ 292.990,77	14,20%	12,81%	% P			10,38%	10,38%		10,38%	10,38%		10,80%	3,61%		3,61%	2,53%	1,08%		2,53%	1,08%	
			$218.442	$ P			$166.503,68	$166.503,68		$166.503,68	$166.503,68		$173.185,83	$74.549,08		$74.549,08	$52.184,36	$22.364,72		$52.184,36	$22.364,72	
				$ E							$141.528,31	$123.212,27	$18.598,95									
				% E							2,28%	7,68%	2,84%									
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 2.286,36	0,11%	0,04%	% P			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%	
			$915	$ P			$43,05	$43,05		$43,05	$43,05		$914,54	$1.371,81		$1.371,81		$1.371,81			$1.371,81	
				$ E									$914,54									
				% E			0,00%	0,00%					0,04%									
ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$ 86.671,61	4,20%	2,94%	% P			0,20%	0,20%		0,20%	0,20%		0,20%	4,20%		1,26%		0,81%	0,20%		0,81%	0,20%
			$60.670	$ P			$3.202,73	$3.202,73		$3.202,73	$3.202,73		$3.202,73	$86.671,61		$26.001,48		$16.640,95	$4.160,24		$16.640,95	$4.160,24
				$ E										$43.335,81	$17.334,32	$9.270,00						
				% E										2,48%	1,00%	0,53%						
CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$ 1.495.945,35	72,49%	41,98%	% P				38,58%	38,58%		38,58%	38,58%		38,63%	24,42%	30,52%		20,36%	5,00%		20,36%	5,00%
			$865.983	$ P				$618.662,12	$618.662,12		$618.662,12	$618.662,12		$754.834,52	$503.889,68	$104.088,69		$420.218,80	$105.054,70		$420.218,80	$105.054,70
				$ E									$236.121,15	$377.317,26	$251.944,84							
				% E									11,44%	18,31%	12,21%	5,07%						
SEÑALIZACIÓN VIAL	$ 17.350,94	0,84%	0,00%	% P				0,63%	0,63%		0,63%	0,63%		0,17%	0,67%	0,84%			0,84%			0,84%
			$0	$ P				$10.880,09	$10.880,09		$10.880,09	$10.880,09		$3.047,19	$13.880,76	$17.350,94			$17.350,94			$17.350,94
				$ E																		
				% E																		
GPPI - ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00%	0,00%	% P																		
			$0	$ P																		
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS	$ 72.923,02	3,51%	0,00%	% P											3,51%	3,51%			1,76%			1,76%
				$ P											$72.923,02	$36.261,51			$36.261,51			$36.261,51
				$ E												$36.261,51						
				% E												1,76%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.052.940,66**	**96%**	**58,1%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

100%
50%
0%

Reprogramación No. 2 por prórroga n°1
Reprogramación No. 3 por prórroga n°2
Reprogramación No. 4 por adicion N°1
Reprogramación No. 5 por prorroga N°3
Reprogramación No. 6 por prorroga N°4
Reprogramación No. 7 por prorroga N°5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,08%	10,92%	49,79%	39,21%	10,67%	50,12%	39,21%	21,38%	49,07%	28,69%	40,69%	3,14%	22,58%	7,89%	3,14%	22,58%	7,89%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 1.331,47	$ 175.675,33	$ 798.491,67	$ 628.742,20	$ 171.080,93	$ 803.817,53	$ 628.742,20	$ 342.910,47	$ 1.011.878,23	$ 590.293,46	$ 839.654,65	$ 64.791,70	$ 465.995,15	$ 162.827,39	$ 64.791,70	$ 465.995,15	$ 162.827,39
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,08%	11,00%	60,79%	100,00%	10,67%	60,79%	100,00%	21,38%	71,46%	100,00%	100,00%	69,53%	92,11%	100,00%	69,53%	92,11%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 1.331,47	$ 176.496,79	$ 974.988,46	$ 1.603.640,66	$ 171.080,93	$ 974.898,46	$ 1.603.640,66	$ 342.910,47	$ 1.473.247,20	$ 2.063.640,66	$ 2.063.640,66	$ 1.434.818,12	$ 1.836.031,57	$ 1.332.863,81	$ 1.434.818,12	$ 465.995,15	$ 162.827,39
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	2,49%	7,63%	14,33%	22,59%	14,36%	7,08%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332,87	$ 39.939,47	$ 125.542,79	$ 295.633,84	$ 466.243,57	$ 296.273,47	$ 146.050,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	2,51%	10,14%	22,38%	44,96%	59,31%	66,39%	66,39%	66,39%	66,39%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332,87	$ 40.292,34	$ 165.835,13	$ 461.468,97	$ 927.712,55	$ 1.223.986,01	$ 1.370.036,42	$ 1.370.036,42	$ 1.370.036,42	$ 1.370.036,42			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.592,80 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.252,63 / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 7.895,01 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.740,45	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.079.381,11**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

El contratista se encuentra en el tiempo de la presentación de documentos.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO		PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		$ Valor	$ Valor
CURVAS			

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS [illegible] FRANCO DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520143957

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-00905ANT

Revisó Firma:
Nombre: BERTHA MARIA DEL ROSARIO LOMBANA TUÑON
Supervisor Secretaria de planeación de Santa Rosa
Matrícula Profesional No.: A2372017-45360830

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
1	
1 de 1	
18/03/2024	
(Dia / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-003-2022

OBJETO: Mejoramiento de la via corregimiento de Algarrobo - Municipio de Villanueva - Departamento de Bolivar

CONTRATISTA: Asociacion de Municipios de Córdoba - ASOMUCORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972-2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivacion AC 196

PLAZO INICIAL: 5 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/02/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/11/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 949.863.085,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 949.863.085,00

PLAZO ACUMULADO: 15 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 18/03/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	22/feb/23 - 21/mar/23	22/mar/23 - 21/abr/23	22/abr/23 - 21/may/23	22/may/23 - 21/jun/23	22/jun/23 - 21/jul/23	22/jul/23 - 21/ago/23	22/ago/23 - 21/sep/23	22/sep/23 - 21/oct/23	22/oct/23 - 21/nov/23	31-dic	31-ene-24	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	
GPP1. OBRAS DE EXPLANACIONES	$ 3.459.797,00	0,37%	0,00%	% P		33,02%	43,10%	23,89%		33,02%	42,40%	23,89%	0,69%					30,00%	50,00%	20,00%		90,00%	10,00%	
				$ P		$1.142.393	$1.491.020	$826.384		$1.142.393	$1.466.990	$826.384	$24.010					$1.037.939	$1.729.899	$691.959		$3.113.817	$346.980	
	$ 3.459.797,00	0,37%	$0	$ E		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
GPP2. SUBBASE Y BASES	$ 84.033.412,00	8,96%	0,00%	% P		6,14%	38,43%	37,97%	17,46%	6,14%	37,85%	38,22%	17,79%					25,00%	40,00%	30,00%	5,00%	20,00%	43,96%	20,00%
				$ P		$5.169.342	$32.295.402	$31.909.161	$14.669.822	$5.169.342	$31.809.683	$32.113.203	$14.945.795					$21.008.353	$33.613.365	$25.210.024	$4.201.671	$16.806.682	$36.939.964	$16.806.682
	$ 84.033.412,00	8,96%	$0	$ E		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$13.480.093			
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								16,04%			
GPP3. TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 533.820,00	0,06%	0,00%	% P			26,00%	60,00%	14,00%		24,00%	60,00%	16,00%					30,00%	70,00%			90,00%	10,00%	
				$ P			$138.793	$320.292	$74.738		$128.137	$320.292	$85.411					$160.148	$373.674			$480.439	$53.382	
	$ 533.820,00	0,06%	$0	$ E			$0	$0	$0		$0	$0	$0											
				% E			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%											
GPP4. ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$ 263.011.766,00	28,04%	0,00%	% P		28,06%	29,69%	28,25%	13,99%	27,98%	29,57%	28,33%	14,12%					40,00%	35,00%	25,00%		20,00%	20,00%	60,00%
				$ P		$73.795.222	$78.097.523	$74.311.439	$36.807.841	$73.589.511	$77.772.705	$74.519.150	$37.122.395					$105.204.700	$92.054.110	$65.752.942		$52.602.353	$52.602.353	$157.807.060
	$ 263.011.766,00	28,04%	$0	$ E		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
GPP5. CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$ 578.984.555,00	61,72%	0,00%	% P		0,85%	33,51%	36,95%	28,69%		12,12%	48,64%	39,24%					20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	20,00%	20,00%	60,00%
				$ P		$4.922.062	$194.049.160	$213.923.254	$166.101.200		$70.162.370	$281.637.915	$227.194.362					$116.706.911	$231.593.822	$173.695.367	$57.898.456	$115.796.911	$115.796.911	$347.390.733
	$ 578.984.555,00	61,72%	$0	$ E		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%											
TOTAL OTROS ITEMS	$ 8.048.724,00	0,86%	0,00%	% P		88,57%	11,43%				0,00%	11,43%	88,57%								100,00%			100,00%
				$ P		$7.128.870	$919.854				$0	$919.854	$7.128.870								$8.048.724			$8.048.724
	$ 8.048.724,00	0,86%	$0	$ E		$0	$0				$0	$0	$0								$0			
				% E		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 938.072.074,00**	**100%**	**0%**																					
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 938.072.074,00**	**100%**	**$0**																					

SUSPENSION No. 1

REPROGRAMACION No 2 POR PRÓRROGA 1

REPROGRAMACION No 3 POR PRÓRROGA No. 02

REPROGRAMACION No 4 POR PRÓRROGA No. 03

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	9,82%	32,72%	34,25%	23,20%	8,52%	19,33%	41,61%	30,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,93%	38,31%	28,29%	7,48%	20,13%	21,93%	56,50%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$92.148.394	$306.982.832	$321.288.530	$217.652.318	$79.890.761	$181.339.878	$390.337.579	$286.503.865	$0	$0	$0	$0	$243.208.056	$369.364.877	$265.350.291	$70.148.850	$188.800.202	$205.738.580	$530.053.199	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	9,82%	42,55%	76,80%	100,00%	8,52%	27,85%	69,46%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,93%	64,24%	92,52%	100,00%	21,56%	43,50%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$92.148.394	$399.131.226	$720.419.756	$938.072.074	$79.890.761	$261.230.639	$651.568.209	$938.072.074	$0	$0	$0	$0	$243.208.056	$602.572.933	$867.923.224	$938.072.074	$202.280.295	$408.018.875	$938.072.074	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.480.093						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.480.093						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$ 6.216.800,00 $ 6.216.800,00	$ -	%
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$ 1.181.192,00 $ 1.181.192,00	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 4.393.019,00 $ 4.393.019,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 11.791.011,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 11.791.011,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 949.863.085,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 949.863.085,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE (Valor Ej...)	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
El día 14 de febrero del año 2024 se realizó cesion del contrato al contratista Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA

Aprueba Firma: JUAN ALBERTO GOMETT FAJARDO
Nombre: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE CORDOBA
Representante legal o apoderado del Contratista
Cedula de Ciudadania No.: 15.042.909

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 05202-00905 ANT

Revisó Firma:
Nombre: CARLOS ALFONSO RAPALINO PEDROZO
Secretario de planeación Villanueva- Bolivar
Matricula Profesional No.: 1320281163 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	
	FECHA	12 / 7 / 2024 (Día) (Mes) (Año)	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP 001 DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL - LOMA ARENA - GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** BOLÍVAR INTERVENTORIACONSORCIO REACTIVACION AC 196.

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27/02/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/02/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.385.910.918,00 (Aquella mostrada inicialmente)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ -

PLAZO ACUMULADO: 16 meses, 29 días (En meses según las adiciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 12/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	SUSPENSION DE OBRA No. 1	13	14	15	15	16	17	17	18
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	27/02/2023	27/03/2023	27/04/2023	27/05/2023	27/06/2023	27/07/2023	27/08/2023	27/09/2023	27/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	30/12/2023	27/01/2024	12/02/2024	12/02/2024 - 12/03/2024	27/03/2024	27/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	27/06/2024	11/07/2024	27/07/2024	26/08/2024
			% Ejecutado																							
EXPLANACIONES	70.672,47	$16.768,295	% P	0,00%	4,16%	0,80%	0,24%	0,00%	0,00%	4,93%	0,27%	0,37%	2,41%	4,51%	3,62%	0,61%	4,51%		0,18%	0,43%	1,43%	0,41%	0,41%	1,23%	0,82%	1,23%
	44.575,08	1,23%	$ P	$0	$56.496.361	$10.905.566	$3.270.546	$0	$0	$66.983.256	$3.689.217	$5.070	$32.727	$11.370	$49.169	$8.342	$19.465		$2.503	$5.839.425	$19.464.749	$5.561.357	$5.561.357	$16.684.071	$11.122.714	$16.684.071
			$ E								$4.716.211	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008		$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008		
			% E								1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SUBASE Y AFIRMADO	360.424,05	$177.891,140	% P	0,00%	0,00%	6,33%	20,21%	0,00%	0,00%	18,50%	0,00%	2,01%	12,87%	4,51%	1,56%	1,56%	3,71%		0,48%	1,11%	3,71%	1,06%	1,06%	3,18%	2,12%	3,56%
	248.260,80	13,09%	$ P	$0	$0	$89.930.622	$274.493.426	$0	$0	$251.364.694	$50.159.899	$27.307	$176.253	$61.253	$20.113	$21.606	$50.415		$6.482	$15.124.544	$50.415.148	$14.404.328	$14.404.328	$43.212.984	$28.808.656	$41.561.000
			$ E								$210.115.817	$5.008	$5.008	$1.243.113	$5.008	$5.008	$5.008		$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$1.651.814		
			% E								7,44%	0,00%	1,57%	0,39%	0,06%	0,06%	0,06%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%		
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS	44.992,36	$10.956,329	% P	0,00%	0,00%	0,70%	2,61%	0,00%	0,00%	3,31%	0,00%	0,54%	2,29%	0,73%	11,69%	0,00%	2,32%		0,00%	0,76%	2,32%	0,43%	0,43%	2,45%	0,00%	2,45%
	44.992,36	0,81%	$ P	$0	$0	$9.474.975	$35.517.357	$0	$0	$44.992.356	$0	$7.349	$29.398	$9.804	$151.291	$0	$31.496		$0	$9.445.395	$31.496.049	$5.643.906	$5.643.906	$33.263.344	$741.683	$33.263.344
			$ E								$0	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008		$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008		
			% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%		
CONCRETO Y OBRAS VARIAS	879.337,64	$476.704,089	% P	0,00%	0,00%	10,89%	49,68%	4,16%	0,79%	0,72%	33,22%	6,39%	41,20%	14,31%	3,31%	2,43%	50,48%		3,49%	18,75%	50,48%	10,98%	10,98%	32,79%	18,16%	20,88%
	980.210,66	35,07%	$ P	$0	$0	$147.882.211	$674.654.061	$56.901.367	$10.747.185	$9.730.878	$450.851.575	$86.749	$559.924	$194.258	$44.992	$34.063	$686.147		$47.359	$246.704.446	$686.147.463	$149.055.478	$149.055.478	$443.220.429	$249.696.956	$283.811.963
			$ E								$6.090.000	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008	$5.008		$47.359	$5.008	$176.366.452	$14.347.347	$5.008	$12.944.701		
			% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		3,49%	0,00%	12,98%	1,06%	0,00%	0,95%		
TRANSPORTES	3.027,38	$0,000	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,15%	0,05%	2,81%	0,07%	0,16%		0,00%	0,00%	0,16%	0,04%	0,04%	0,13%	0,09%	0,13%
	3.027,38	0,00%	$ P	$0	$756.846	$756.846	$756.846	$756.846	$0	$3.027.380	$0	$112	$2.015	$720	$38.137	$720	$2.015		$112	$613.720	$2.119.166	$605.476	$605.476	$1.814.428	$1.210.952	$1.816.428
			$ E								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL OTROS ITEMS	749,00	$0,000	% P								0,29%	1,87%	0,65%	0,22%	0,84%	1,96%		0,25%	0,59%	1,96%	0,56%	0,56%	1,68%	1,12%	1,68%
	38.136,62	0,00%	$ P								$3.933	$26.385	$8.819	$3.027	$11.441	$26.696		$3.432	$8.008.691	$26.695.636	$7.627.325	$7.627.325	$22.881.974	$15.254.649	$22.881.973
			$ E								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.359.202,895	$682.319,853																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$1.359.202,895	50,20%																								

Reprogramacion — Reprogramacion No.3 — Reprogramacion No.4 — Reprogramacion No.5: Prorroga No. 4 — Reprogramacion No.6: Prorroga No. 5 — Reprogramacion No.7: Prorroga No. 6 — Reprogramacion No.8: Prorroga No. 7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**4,21%**	**18,78%**	**72,80%**	**4,21%**	**0,79%**	**27,69%**	**71,52%**	**9,42%**	**60,79%**	**21,12%**	**89,36%**	**25,74%**	**60,06%**		**4,72%**	**21,02%**	**60,06%**	**13,44%**	**14,44%**	**41,46%**	**20,37%**	**29,43%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.253,206	$255.000,220	$988.892,257	$57.258,213	$10.747,185	$376.106,464	$971.600,247	$128.010,892	$826.252,122	$287.004,728	$1.214.637,948	$349.856,833	$816.336,811		$64.097,382	$285.701,230	$816.336,811	$182.614,010	$196.267,921	$563.589,357	$276.833,263	$400.049,779
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**4,21%**	**22,99%**	**95,79%**	**100,00%**	**0,79%**	**28,48%**	**100,00%**	**18,09%**	**78,88%**	**100,00%**	**100,00%**	**39,94%**	**100,00%**		**18,92%**	**39,94%**	**100,00%**	**44,10%**	**58,54%**	**100,00%**	**70,57%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.253,206	$312.303,426	$1.301.195,683	$1.358.453,896	$10.747,185	$386.853,649	$1.358.453,896	$245.896,045	$1.072.148,167	$1.359.202,895	$1.359.202,895	$542.866,084	$1.359.202,895		$257.104,833	$542.866,084	$1.359.202,895	$599.345,818	$795.613,539	$1.359.202,895	$959.153,116	$1.359.202,895
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,67%**	**0,00%**	**1,87%**	**0,39%**	**3,06%**	**0,00%**	**0,00%**		**3,49%**	**0,00%**	**12,98%**	**10,62%**	**7,04%**	**1,89%**	**$25.553**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$117.886**	**$0**	**$21.344**	**$5.336**	**$40.443**	**$0**	**$0**		**$47.359,782**	**$0,000**	**$176.366**	**$144.347**	**$96.488**	**$25.553**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,67%**	**19,24%**	**10,64%**	**14,20%**	**14,20%**	**14,20%**	**14,20%**		**17,68%**	**17,68%**	**30,66%**	**41,28%**	**48,32%**	**50,20%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$117.886,153**	**$139.229,889**	**$144.664,948**	**$193.007,451**	**$193.007,451**	**$193.007,451**	**$193.007,451**		**$240.366,203**	**$240.366,203**	**$416.731,698**	**$561.078,955**	**$656.746,839**	**$682.319,853**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
	VALOR ACTUALIZADO
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$12.948.767
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$11.562.400
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$2.196.856
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$26.708.023
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.386.910.918**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:
Nombre: MariaIsabel Valenzuela Benitez
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 08202-70436 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: Carlos Eduardo Arredondo Arango
Representante legal de Interventoría
Matricula Profesional No.: 05202-00905ANT

Firma:
Nombre: Arq. Elider Gaviria
Matricula No.: 13700-53044
Supervisor Alcaldia de Santa Catalina –Bolivar

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.3.5. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004-2022

OBJETO:
"Construccion de placa huella en puntos criticos de la via de comunicación entre los corregimeintos de Peñique y las Caras en el municipio de Clemencia - Bolivar, en el marco del convenio interadministrativo cuyo objeto es: "Anuar esfuerzos para el mejoramiento de vias rurales en el municipio de Clemencia departamento de Bolivar del programa Colombia Rural - Nacional" celebrado entre el municipio de Clemencia y el instituto nacional de vias - INVIAS"

CONTRATISTA: CONSOCIO VIAL CLEMENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION AC 196

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/02/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 854,071,865.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 854,071,865.00

PLAZO ACUMULADO: 16 MESES y 4 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 27/02/2023 - 27/03/2023	2 28/03/2023 - 27/04/2023	3 28/04/2023 - 27/05/2023	4 28/05/2023 - 27/06/2023	5 28/06/2023 - 27/07/2023	6 28/07/2023 - 27/08/2023	7 28/08/2023 - 27/09/2023	8 28/09/2023 - 27/10/2023	9 28/11/2023 - 27/11/2023	10 28/11/2023 - 31/12/2023	22/12/2023 - 10/01/2024	11 11/01/2023 - 19/01/204	12 20/01/2024 - 19/02/2024	13 20/02/2024 - 19/03/2024	14 20/03/2024 - 19/04/2024	15 20/04/2024 - 19/05/2024	16 20/05/2024 - 19/06/2024	17 20/06/2024 - 27/07/2024
EXPLANACIONES	$303.90	0.04%		% P	0.00%	5.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%											
	$0	0.00%		$ P	$ -	$ 44,188.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 303.90											
				$ E							$ 303.90											
				% E							0.04%											
SUBBASE Y BASE	$131,654.25	15.65%		% P	0.00%	0.00%	10.43%	0.00%	0.00%	0.00%	15.65%			7.82%		7.82%	7.82%		6.26%			
	$0	0.00%		$ P	$ -	$ -	$ 87,769.50	$ -	$ -	$ -	$ 131,654.25			$ 65,827.13		$ 65,827.13	$ 65,827.13		$ 52,661.70			
				$ E							$ 69,827.13								$ 13,165.43			
				% E							7.82%								1.56%			
TRANSPOTE DE MATERIALES	$1.12	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%											
	$0	0.00%		$ P	$ -	$ 1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.12											
				$ E							$ 1.12											
				% E							0.00%											
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS	$170,089.92	20.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	8.09%	8.09%	4.04%		10.11%	10.11%	16.97%		16.97%	8.09%	6.06%	2.02%	4.04%	4.04%	4.04%
	$0	0.00%		$ P	$ -	$ -	$ -	$ 68,035.97	$ 68,035.97	$ 34,017.98		$ 85,044.96	$ 85,044.96	$ 136,071.94		$ 136,071.94	$ 68,035.97	$ 51,026.98	$ 17,008.99	$ 34,017.98	$ 34,017.98	$ 34,017.98
				$ E								$ 34,017.98							$ 34,017.98			
				% E								4.04%							4.04%			
CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIA	$539,412.37	64.10%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	22.31%	24.80%	6.99%		32.06%	32.06%	47.57%		47.57%	28.78%	14.39%	14.39%	16.22%	16.22%	16.22%
	$0	0.00%		$ P	$ -	$ -	$ -	$ 187,724.82	$ 292,833.30	$ 68,854.24		$ 269,706.19	$ 269,706.18	$ 484,392.30		$ 484,392.30	$ 242,196.16	$ 121,098.08	$ 121,098.07	$ 136,471.33	$ 136,471.33	$ 136,471.33
				$ E								$ 38,837.69	$ 16,182.37						$ 74,571.62			
				% E								4.62%	1.92%						8.91%			
REVISION DE AJUSTE Y DISEÑO, OBRAS COMPESACION AMBEINTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$12,610.31	1.50%		% P																		
	$0	0.00%		$ P																		
				$ E																		
				% E																		
GPP7				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
GPP8				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 841,461.56**	**100%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 841,461.56**																					

SUSPENSION

Reprogramación de Inversiones No. 2 por prorroga No. 01
Reprogramación de Inversiones No. 3 por prorroga No. 02
Reprogramación de Inversiones No. 4 por reinicio N1 a Suspension N1
Reprogramación de Inversiones No. 5 por prorroga No.03
Reprogramación de Inversiones No. 6 por prorroga No.04

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	5.25%	10.43%	30.39%	42.89%	11.04%	15.68%	42.16%	42.16%	81.56%	81.56%	44.69%	20.46%	16.41%	26.52%	20.26%	20.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$44,188.77	$87,769.50	$255,760.79	$360,869.27	$92,872.22	$131,959.27	$354,751.15	$354,751.14	$686,291.36	$ 686,291.36	$ 376,059.25	$ 172,125.05	$ 138,107.06	$ 223,151.01	$ 170,489.31	$ 170,489.31
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	5.25%	15.68%	46.08%	88.96%	100.00%	15.68%	57.84%	100.00%	100.00%	100.00%	63.13%	83.59%	100.00%	59.48%	79.74%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$44,188.77	$131,959.27	$387,720.06	$748,589.33	$841,461.56	$131,959.27	$486,710.42	$841,461.56	$841,461.56	$ 841,461.56	$ 531,229.44	$ 703,354.49	$ 841,461.56	$ 500,482.93	$ 670,972.24	$ 841,461.56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							7.86%	8.66%	1.92%		0.00%	0.00%	0.00%	14.52%			
	VALOR (Miles de Pesos)							$66,132.15	$72,855.67	$16,182.37		$0.00	$0.00	$0.00	$122,161.73			
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	%							7.86%	16.52%	18.44%	18.44%	18.44%	18.44%	18.44%	32.96%			
	VALOR (Miles de Pesos)							$66,132.15	$138,987.82	$155,170.19	$155,170.19	$ 155,170.19	$ 155,170.19	$ 155,170.19	$277,331.92			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACION (20%)	$ 168,292.31	$ -	%
	$ -		
IMPREVISTO (5%)	$ 42,073.08	$ -	%
	$ -		
UTILIDAD (5%)	$ 42,073.08	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 6,569.96	$ -	%
	$ -		
OBRAS COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 6,040.35	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 12,610.31	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 12,610.31		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 854,071.87**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 854,071.87**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE JOSE GARCIA TABORDA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:08202-401524 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-0090SANT

Revisó Firma:
Nombre:EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
Supervisor Alcaldía Municipal Clemencia
Matrícula Profesional No.: 08202-325197 ATL

Original. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3.6. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	11/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PROGRAMA DE INVERSIONES** "

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 20221031-321

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PEÑÓN

CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S A S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION A C 196

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/01/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/12/2023 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.309.954.287,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.309.954.287,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ene-23	2 feb-23	3 mar-23	4 abr-23	5 may-23	6 jun-23	7 jul-23	8 ago-23	9 sep-23	10 oct-23	11 nov-23	12 dic-23	%
OBRAS DE EXPLANACIÓN	$50.003,11	3,89%		% P			0,51%	0,51%				0,97%	0,97%	0,97%	0,97%		100%
				$ P			$6.469	$6.468,71				$12.500,78	$12.500,78	$12.500,78	$12.500,78		
				$ E													
				% E													
SUBBASES Y BASES	$217.804,41	16,95%		% P				3,70%	3,70%	3,70%		8,47%	8,47%				80%
				$ P				$47.358,33	$47.358	$47.358,33		$108.902,20	$108.902,20				
				$ E													
				% E													
TRANSPORTE DE MATERIALES	$1.805,80	0,14%		% P			0,07%	0,07%				0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		60%
				$ P			$903	$902,90				$451,45	$451,45	$451,45	$451,45		
				$ E													
				% E													
ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$328.739,52	25,58%		% P			5,68%	5,68%	5,68%	8,20%	3,16%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%		40%
				$ P			$72.731	$72.731,05	$72.731	$105.000,00	$40.462,10	$82.184,88	$82.184,88	$82.184,88	$82.184,88		
				$ E													
				% E													
CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$682.073,55	53,07%		% P			11,87%	11,87%	11,87%	15,62%	8,12%	5,31%	10,61%	15,92%	15,92%	5,31%	20%
				$ P			$151.990,59	$151.990,59	$151.990,59	$200.000,00	$103.981,18	$68.207,36	$136.414,71	$204.622,07	$204.622,07	$68.207,36	
				$ E													
				% E													
CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.900,00	0,38%		% P											0,38%		10%
				$ P											$4.900,00		
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.285.326,40**	**100,00%**															0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

REPROGRAMACION No 2 POR PRÓRROGA No.01

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**18,13%**	**21,82%**	**21,25%**	**27,52%**	**11,28%**	**21,18%**	**26,49%**	**23,32%**	**23,70%**	**5,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$232.093,25**	**$279.451,58**	**$272.079,97**	**$352.358,33**	**$144.443,28**	**$272.246,67**	**$340.454,02**	**$299.759,18**	**$304.659,18**	**$68.207,36**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**18,13%**	**39,95%**	**61,20%**	**88,72%**	**100,00%**	**21,18%**	**47,67%**	**70,99%**	**94,69%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$232.093,25**	**$511.544,82**	**$783.624,79**	**$1.135.983,12**	**$1.280.426,40**	**$272.246,67**	**$612.700,69**	**$912.459,87**	**$1.217.119,05**	**$1.285.326,40**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*ADMINISTRACION (20%)	$ 197.742,52	$ -	%
*IMPREVISTOS (5%)	$ 49.435,63	$ -	%
*UTILIDAD (5%)	$ 49.435,63	$ -	%
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 13.159,62	$ -	%
*ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	$ 11.468,27	$ -	%
	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 24.627,89	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.309.954,29**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - -	———

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:JEAN CARLOS ROMERO GONZÁLEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
C.C No. 1.102.872.298

Firma:
Nombre:ROBER VASQUEZ ARRIETA
Supervisor Municipio
Matrícula Profesional No.: MP 13202084884BLV

Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-00905ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES ●
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva a la numeración)

CONTRATO No: 20221011322
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.
CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 912 DE 2022
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION 4C 154

PLAZO INICIAL: 24 MESES (En meses según mes principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/01/2023 (Incluye día inicial)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 10.933.014.674,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 10.693.014.674,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según mes principal y las suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2025 (Incluido las suspensiones, incluye último día)
FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
OBRAS DE EXPLANACIÓN	$133.616,80	1,37%		% P			0,27%	0,27%	0,27%	0,27%														0,83%	0,83%				%
				$ P			$26.280,20	$26.280,20	$26.280,20	$26.280,20														$65.808	$65.808				100%
				$ E																									
				% E																									
SUBBASES Y BASES	$2.411.757,00	22,86%		% P				2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%					3,27%	6,83%	6,83%	6,83%	
				$ P				$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64	$219.250,64					$344.537	$680.073	$680.073	$680.073	
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTE DE MATERIALES	$12.727,00	0,12%		% P			0,04%	0,04%																	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
				$ P			$4.242,33	$4.242,33	$4.242,33																$3.182	$3.182	$3.182	$3.182	
				$ E																									
				% E																									
ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$105.522,40	1,00%		% P					0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%													0,66%		
				$ P					$17.587,07	$17.587,07	$17.587,07	$17.587,07	$17.587,07	$17.587,07													$105.522		
				$ E																									
				% E																									
CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$7.897.835,98	74,76%		% P					3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	1,87%			24,92%	24,92%	24,92%	
				$ P					$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$197.195,90			$2.629.279	$2.629.279	$2.629.279	
				$ E																									
				% E																									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 10.551.459,19	100%																											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (B)																													

REPROGRAMACION No. 2 POR CESION DE CONTRATO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	2,39%	6,36%	6,24%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	1,87%	0,00%	0,83%	3,92%	31,48%	32,48%	31,48%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$32.331,53	$261.782,17	$660.761,04	$659.516,70	$631.229,50	$631.229,50	$631.229,50	$631.229,50	$613.642,44	$613.642,44	$613.642,44	$613.642,44	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$394.391,80	$197.195,90	$0,00	$65.808,40	$414.926,66	$3.321.533,84	$3.427.054,24	$3.321.533,84	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	2,70%	9,06%	15,27%	21,26%	27,25%	33,25%	39,24%	45,07%	50,90%	56,73%	62,55%	66,29%	70,04%	73,78%	77,53%	79,40%	0,00%	0,83%	4,75%	36,24%	68,72%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$32.331,53	$294.113,70	$954.874,74	$1.614.391,44	$2.245.620,94	$2.876.850,44	$3.508.079,95	$4.139.309,45	$4.752.952,12	$5.366.594,56	$5.980.236,99	$6.593.879,43	$6.988.271,23	$7.382.663,03	$7.777.054,83	$8.171.446,63	$8.368.642,53	$0,00	$65.808,40	$480.735,06	$3.802.268,90	$7.229.323,14	$10.551.459,18		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe ajustar al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 1.826.153,72	$ -	%
*IMPREVISTOS (6%)	$ 456.038,43	$ -	%
*UTILIDAD (5%)	$ 405.034,47	$ -	%
*GRAVAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 110.462,22	$ -	%
*ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA	$ 31.083,28	$ -	%
		$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ 147.576,38		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (E)	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 10.693.014,57		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		% Ejec.
CURVAS		

OBSERVACIONES:
REPROGRAMACIÓN DE OBRA No 2 CON BASE EN CESION DEL CONTRATO No. 20221031-322- REALIZADA EL DIA 16 DE JULIO DE 2024 A LA EMPRESA YOMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 901653250

Aprueba
Firma:
Nombre: **JOSE ANIBAL AGUIRRE SALIRTH**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: MP 08202-111648

Aprueba
Firma:
Nombre: **MANUEL MEDINA ROJAS**
Subdirección de Planeación y Obras Publicas Municipio San Juan Nepomuceno
Matrícula Profesional No.: MP 08202-217308ATL

Aprueba
Firma:
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO AVARGO**
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-0090SANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.3.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOGOTÁ — **PROGRAMA DE INVERSIONES** [x]

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1000-CNT-2022-0972

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VIA HATO VIEJO – HIGUEMETAL, SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 - de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO V.H.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 126

PLAZO INICIAL: 6 (MESES) (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 746.095.406,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 746.095.406,00

PLAZO ACUMULADO: 22 meses y 8 día (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		23-feb-2023	mar-23	23/04/2023	23/05/2023	23/06/2023	23/07/2023	23/08/2023	23/09/2023	23/10/2023	23/11/2023	23/12/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	23/03/2024	23/04/2024	23/05/2024	23/06/2024	31/07/2024	30/08/2024	30/09/2024
Obras de explanación	$46.417.264,31	6,34%		% P			1,96%	0,29%	0,12%	0,85%	0,96%	0,31%	-0,18%	-0,18%	-0,18%										
	$46.417.264,31	6,34%		$ P			$15.105.009,60	$2.126.100,38	$902.240,95	$3.007.435,00	$2.278.548,25	$2.300.000,00	$1.200.000,00	-$1.331.810,07	-$1.363.322,65								$4.158.460,00		
				$ E							$707.751.760,76	$2.834.497,17		$3.911.810,07									$4.158.460,00		
				% E							1,40%	0,92%		-0,53%									0,56%		
Subbases y bases	$111.132.681,95	15,17%		% P			7,22%	13,33%	7,80%	7,36%	0,64%	5,42%	7,05%	0,05%	7,08%	15,12%	0,04%	6,04%	0,04%	0,09%	5,26%	6,60%	5,40%	2,41%	7,41%
				$ P			$53.942.152,07	$97.582.583,51	$124.513.502,37	$53.879.526,00	$70.522.796,53	$33.685.274,44	$51.628.608,36	$52.628.608,36	$51.963.608,36	$132.725.727,50	$44.241.905,97	$44.241.905,97	$44.241.905,97	$80.362.853,95	$52.727.897,36	$48.363.153,23	$48.363.153,85	$17.648.568,00	$17.648.568,00
	$111.132.681,95	15,17%		$ E								$4.064.162		$7.539.418,36	$7.539.418,36					$14.273.134,81	$35.787.284,49		$111.132.681,95		
				% E								1,29%	1,01%	1,01%	1,01%					2,23%	4,89%		1,04%		
Transporte de materiales	$815.619,30	0,11%		% P			0,11%	0,00%		0,08%	0,0800%		0,04%	0,04%	0,04%	0,04%				0,11%	0,11%		0,11%		0,11%
				$ P			$809.949,20	$5.770,10		$809.949,20	$269.750,30		$273.873,10	$273.873,10	$273.873,10	$815.619,30				$535.539,30	$535.539,30		$815.619,30		$535.539,30
	$815.619,30	0,11%		$ E									$273.873,10		$273.873,10								$815.619,30		
				% E							0,00%												0,11%		
Aceros y elementos metálicos	$41.359.374,74	5,65%		% P					1,77%		0,85%	0,85%	0,59%	0,59%	0,59%	1,48%	0,49%	0,49%	0,49%	0,73%	2,58%	0,73%	0,73%		0,73%
				$ P					$12.390.582,93		$6.460.342,42	$6.469.344,42	$4.332.894,28	$4.332.894,28	$4.332.894,28	$10.732.765,50	$3.574.253,86	$3.574.253,86	$3.574.253,86	$6.361.377,80	$9.161.377,80	$5.361.377,80	$5.361.377,80		$5.361.377,80
	$41.359.374,74	5,65%		$ E										$7.539.418,36									$107.275.869,76		
				% E										8,31%									14,45%		
Concretos, morteros y obras varias	$520.737.004,31	71,10%		% P			6,07%	7,54%	39,10%	3,36%	46,10%	43,76%	23,78%	23,78%	23,78%	45,33%	45,11%	45,11%	45,11%	47,84%	20,66%	14,36%	15,23%	3,54%	12,54%
				$ P			$44.522.185,09	$57.592.283,40	$291.811.180,13	$14.572.209,00	$351.199.404,53	$330.211.348,16	$174.173.812,48	$174.173.812,48	$174.173.812,48	$331.961.226,13	$330.653.378,09	$330.653.378,09	$330.653.378,09	$349.855.150,02	$151.975.264,07	$105.175.264,07	$111.593.930,85	$95.000.000,00	$92.536.302,54
	$520.737.004,31	71,10%		$ E							$5.052.253,53	$4.479.930,63	$97.410.309,34	$93.460.201,20					$43.861.221,56	$73.994.540,00		$4.260.342,67	$8.042.921,63		
				% E							0,01%	0,61%	13,28%	12,75%					1,86%	10,38%		0,65%	1,10%		
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, gestoriales	$11.898.488,67	1,62%		% P						0,08%	0,1340%	0,1340%				0,4009%			0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
				$ P						$4.590.471,06	$2.299.735,68	$2.299.735,68				$4.590.471,06			$2.299.735,53	$2.299.735,53	$2.299.735,53	$2.299.735,53	$2.510.074,03	$2.299.735,53	$2.299.735,53
	$11.898.488,67	1,62%		$ E																					
				% E																					
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				% P																					
				$ P																					
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA. (A)	$ 732.360.433,26	100%		% P																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 732.360.433,26	100%		$ P																					
				% E																					

REPROGRAMACION N°2 POR PRORROGA N°1 — REPROGRAMACION N°3 POR PRORROGA N°2 — REPROGRAMACION N°4 POR PRORROGA N°3 — REPROGRAMACION N°5 POR PRORROGA N°4 — REPROGRAMACION N°6 POR PRORROGA N°5 — REPROGRAMACION N°7 POR PRORROGA N°5 — REPROGRAMACION N°8 POR PRORROGA N°7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	14,95%	29,66%	34,39%	11,69%	37,59%	20,72%	31,28%	31,28%	31,01%	65,60%	21,95%	22,68%	32,77%	21,02%	20,24%	24,89%	12,28%	15,47%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$109.468.279,27	$371.669.857,66	$251.864.000,51	$85.658.655,23	$275.316.598,37	$271.494.241,49	$229.182.783,32	$229.182.783,32	$223.702.254,66	$480.814.491,98	$160.788.265,40	$161.261.888,76	$239.999.536,36	$227.173.164,65	$152.828.909,04	$174.280.755,54	$89.787.365,12	$113.360.983,37				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	14,95%	44,61%	100,00%	11,69%	49,28%	100,00%	31,28%	60,56%	100,00%	100,00%	21,95%	44,63%	77,40%	100,00%	20,24%	45,13%	100,00%	115,47%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$109.468.279,27	$480.476.172,77	$732.360.433,28	$85.658.655,23	$360.975.253,60	$732.360.433,28	$229.182.783,32	$452.365.566,64	$732.360.433,28	$732.360.433,28	$160.788.265,40	$322.050.154,16	$561.838.690,52	$732.360.433,28	$152.828.909,04	$327.109.664,58	$416.897.029,70	$530.257.995,07				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							2,71%	2,81%	1,01%	14,65%	13,77%	0,00%	0,00%	0,00%	12,41%	4,89%	0,65%	17,91%						
	VALOR (Miles de Pesos)							$19.877.664	$20.575.598	$7.398.153	$107.283.591	$100.846.416	$0	$0	$0	$13.641.972	$32.775.881	$1.187.185	$58.787.185	$4.758.343	$151.160.754				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%							2,71%	5,52%	6,53%	20,68%	34,35%	34,35%	34,35%	34,35%	36,21%	48,62%	53,71%	54,38%	72,27%					
	VALOR (Miles de Pesos)							$19.877.664	$40.452.912	$47.850.744	$155.693.335	$251.545.741,39	$251.545.741,39	$251.545.741	$251.545.741	$265.187.713	$297.963.594	$299.150.780	$358.275.695	$363.034.038	$514.194.792				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
"OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 6.722.541,00	$ -	%
	$ -		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 5.892.800,00	$ -	%
	$ -		
* 70% REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.119.632,00	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 13.734.973,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 746.095.406,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprobó: Firma:
Nombre: Cristian Luis Barón Torres
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: A13122000T-2009406

Aprueba: Firma:
Nombre: Carlos Eduardo Arredondo Arango
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-05905 ANT

Revisó: Firma:
Nombre: Luis Manuel Uhria Suárez
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202211907 BLV

4.9.3.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-E-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

PROGRAMA DE INVERSIONES [x]

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 22 - 2021 - 0501 - 0000

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VIA HATO VIEJO – HIGUERETAL SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2868 de 2019, ADICION No. (01) POR PRORROGA No. DOS (02) DEL 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 590

PLAZO INICIAL: 5 meses (En meses según la cláusula inicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el número del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 981.367.212,00 (Cuenta modelo original)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 981.367.212,00

PLAZO ACUMULADO: 19 meses y 0 día (En meses según las adiciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		23-feb-2023	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
Obras de explanación	$80.916.610	8,36%		% P		0,10%	1,29%	0,28%	0,21%		0,29%	1,14%	0,49%		5,69%	1,96%	1,96%	1,96%	1,80%	1,80%	1,80%	5,39%	2,65%	2,65%	100%
	$80.916.610	8,36%		$ P		$951.125,54	$12.500.823,54	$2.750.803,78	$2.007.540,10		$2.381.725,44	$13.370.224,09	$4.793.480,88		$55.094.797,34	$18.932.783,78	$18.932.783,78	$18.932.783,39	$17.370.760,64	$17.370.760,64	$17.839.798,64	$52.212.292,80	$25.611.434,16	$25.611.434,16	
				$ E		$0	$0	$0	$0		$1.091.447,77	$5.424.758,37	$5.134.975,81		$4.225.856,37	$0	$0	$1.091.447,77	$0	$0	$0	$1.091.447,77	$0,00	$0,00	
				% E							0,04%	0,67%	0,64%		0,44%			0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	
Subbases y bases	$120.466.335	12,45%		% P			4,80%	12,58%	4,46%	0,57%	4,49%	9,00%	0,00%	1,90%	0,57%	1,90%	1,90%	1,90%	1,88%	1,88%	1,88%	0,54%	0,00%	0,00%	
				$ P			$46.014.953,62	$121.692.439,46	$43.251.295,29	$5.952.312,24	$43.351.295,24	$85.818.540,00	$60.000.000,00	$18.340.393,54	$63.587.240,30	$18.230.550,15	$18.230.550,15	$18.230.550,15	$19.239.559,00	$19.239.559,00	$19.239.559,00	$5.611.471,84	$0,00	$0,00	
				$ E			$0	$0	$0	$0		$14.976.743,50	$15.000.000,00	$11.312.915,00	$4.637.541,30				$8.617.551,04	$8.617.551,04	$4.000.000,00				75%
				% E								1,49%	2,50%	1,81%	0,81%			0,00%	0,87%	0,87%	0,43%				
Transporte de materiales	$815.619	0,08%		% P			0,08%	-				0,08%			0,08%			0,08%			0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	
	$815.619	0,08%		$ P			$815.619,30					$815.619,30			$815.619,00			$815.619,00			$815.619,00	$815.619,00			
	$815.619	0,08%		$ E			$0																		
				% E																			0,00%	0,00%	
Aceros y elementos metálicos	$26.638.911	2,75%		% P					1,67%			0,68%	0,68%		0,68%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	
	$26.638.911	2,75%		$ P					$19.047.127,00			$9.125.563,53	$9.533.563,53		$19.047.127,00	$8.879.636,95	$8.879.636,95	$8.879.636,95	$8.879.636,95	$8.879.636,95	$8.879.636,95	$35.958.926,00	$9.573.203,25	$9.573.203,25	50%
	$26.638.911	2,75%		$ E					$0													$7.407.078,98			
				% E																		0,77%	0,00%	0,00%	
Concretos, morteros y obras varias	$729.490.871	75,40%		% P			5,47%	27,15%	28,35%	11,83%	4,00%	16,39%	20,67%	21,87%	73,41%	18,18%	18,18%	18,18%	15,50%	15,50%	15,50%	49,09%	19,20%	19,20%	
	$729.490.871	75,40%		$ P			$52.660.656,20	$262.681.459,99	$278.293.246,32	$121.310.678,94	$39.314.953,62	$332.935.075,68	$236.697.485,00	$231.583.697,85	$729.631.269,03	$175.060.944,69	$175.060.944,69	$175.060.944,69	$149.975.643,33	$149.975.643,33	$149.975.643,33	$470.260.393,65	$247.150.682,53	$185.760.491,53	
				$ E			$0	$0	$0	$0	$4.840.984,00	$4.840.984,00			$231.008.068,73			$7.120.047,57				$133.772.469,20			25%
				% E							0,50%	0,50%			19,84%			0,74%				15,69%	0,00%	0,00%	
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$9.180.199	0,95%		% P					0,34%	0,26%		1,70%	0,46%	0,10%	1,70%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,95%	0,47%	0,47%	
	$9.180.199	0,95%		$ P					$3.339.350,40	$2.420.772,00			$4.309.308,40	$1.420.772,00	$12.240.000,00	$3.060.000,43	$3.060.000,43	$3.060.000,43	$3.060.000,43	$3.060.000,43	$3.060.000,43	$9.155.999,44	$4.577.934,72	$4.577.934,72	
				$ E					$0	$0															
				% E																					
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)		0,00%		% P																					
				$ P																					
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 967.508.545,000**	**100%**		% P																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 967.508.545,000**	**100%**		$ P																					
				% E																					

REPROGRAMACION N°2 POR PRORROGA N°1 — REPROGRAMACION N°3 POR PRORROGA N°2 — REPROGRAMACION N°4 POR PRORROGA N°3 — REPROGRAMACION N°5 POR PRORROGA N°4 — REPROGRAMACION N°6 POR PRORROGA N°5 — REPROGRAMACION N°7 POR PRORROGA N°6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,10%	11,69%	40,01%	35,78%	12,43%	6,73%	28,01%	38,79%	23,91%	91,06%	23,37%	23,37%	23,40%	20,52%	20,52%	20,52%	28,69%	59,39%	59,39%	23,31%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$951.125,54	$13.127.052,66	$387.130.857,25	$346.009.596,09	$120.293.993,18	$65.047.962,32	$275.823.031,79	$375.292.987,79	$231.344.663,17	$881.026.860,76	$226.065.910,96	$226.065.910,96	$226.865.530,20	$198.522.866,77	$198.522.866,77	$198.338.466,07	$274.603.324,91	$574.603.324,91	$198.821.232,64	$225.527.650,12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,10%	11,79%	51,80%	87,57%	100,00%	6,73%	37,39%	76,69%	100,00%	100,00%	53,18%	76,55%	100,00%	88,88%	79,40%	100,00%	100,00%	100,00%	76,69%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$951.125,54	$14.078.178,20	$401.214.985,45	$747.224.581,54	$867.518.544,72	$65.047.962,32	$340.870.994,11	$716.163.981,89	$947.508.545,06	$947.508.545,06	$514.533.103,89	$740.623.014,66	$947.508.545,06	$946.047.192,22	$788.170.058,99	$947.508.545,06	$947.508.545,06	$947.508.545,06	$741.660.864,36	$947.508.545,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	2,68%	3,13%	1,81%	20,88%	7,32%	0,00%	1,22%	0,92%	0,00%	0,43%	16,78%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.943.432	$26.711.472	$31.213.393	$17.913.393	$202.961.529	$76.805.257	$0	$11.805.874	$8.813.031	$0	$4.160.287	$162.154.432			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	4,00%	7,13%	8,94%	29,82%	37,14%	37,14%	38,36%	39,28%	40,18%	40,61%	57,37%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.943.432	$39.654.904	$70.868.297	$88.781.690	$291.743.219	$368.548.476	$368.548.476	$380.354.350	$389.167.381	$399.321.668	$403.481.955	$565.636.387			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 6.946.235,00	$ -	%
	$ -		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 5.892.800,00	$ -	%
	$ -		
* IVA — REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.119.632,00	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 13.858.667,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 981.367.212,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Cristian Luis Torres Bardo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: A13123200T-7928406

Aprueba Firma:
Nombre: Carlos Eduardo Arredondo Arango
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Revisó Firma:
Nombre: Luis Manuel Uhia Suárez
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202211907 BLV

4.9.3.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PROGRAMA DE INVERSIONES** C

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1 de 1

CONTRATO No: SP-OP-LP-005-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION AC 196

PLAZO INICIAL: 12 meses (En meses según contrato orinciaal)

PLAZO ACUMULADO: 12 meses (En meses según las adiciones sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/02/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14,394,995,746.33 (Según contrato orinciaal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 830,579,375.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 15,225,575,121.33

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 FEB-13-2023	2 mar-23	3 abr-23	4 may-23	5 jun-23	6 jul-23	7 ago-23	8 sep-23	9 oct-23	10 nov-23	11 dic-23	12 ene-24	13 feb-24	
I. OBRAS DE EXPLANACION	$588,077,639	4.17%	2.46%	% P	0.00%	0.00%	2.08%	2.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	0.00%	0.00%	100%
	$581,550,772	3.89%	$289,285,657	$ P	$0	$0	$294,038,819.34	$294,038,819.34	$0	$0	$0	$0	$0	$292,265,115.33	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$48,214,276.09	$48,214,276.09	$48,214,276.09	$48,214,276.09	$48,214,276.09	$48,214,276.09				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%				
II. SUBASES Y BASES	$5,070,073,723	35.95%	26.25%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	0.00%	0.00%	10.02%	6.64%	2.83%	
	$5,996,010,103	40.15%	$3,084,213,332	$ P	$0	$0	$0	$1,014,014,744.60	$1,014,014,744.60	$1,014,014,744.60	$1,014,014,744.60	$1,014,014,744.60	$0	$0	$1,497,008,020.10	$991,895,646.84	$422,930,103.51	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$370,455,303.85	$512,060,542.00	$634,591,508.54	$614,935,257.81	$250,199,790.06	$701,970,930.05	$3			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.63%	3.63%	4.50%	4.36%	1.77%	4.98%				
III. TRANSPORTE DE MATERIALES	$898,796,077	6.37%	3.42%	% P	0.00%	0.00%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	0.00%	0.00%	3.06%	0.59%	0.31%	
	$991,341,454	6.64%	$401,405,167	$ P	$0	$0	$149,799,346.19	$149,799,346.19	$149,799,346.19	$149,799,346.19	$149,799,346.19	$149,799,346.19	$0	$0	$456,272,688.29	$87,390,909.74	$46,272,688.29	50%
				$ E	$0	$0	$0	$0	$66,702,459.86	$66,702,459.86	$66,702,459.86	$67,892,868.11	$66,702,459.86	$66,702,459.86				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.47%	0.47%	0.48%	0.47%	0.47%				
IV. ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS	$484,480,774	3.44%	$0	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.00%	1.30%	1.96%	2.38%	
	$842,645,264	5.64%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$96,896,154.80	$96,896,154.80	$96,896,154.80	$96,896,154.80	$96,896,154.80	$0	$194,480,774.00	$292,806,918.52	$355,357,571.51	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
V. CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	$7,061,790,965	50.07%	8.33%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	12.86%	13.34%	10.93%	
	$6,522,250,960	43.67%	$978,521,226	$ P	$0	$0	$0	$0	$784,643,440.50	$784,643,440.50	$784,643,440.50	$784,643,440.50	$784,643,440.50	$784,643,440.50	$1,920,229,459.31	$1,991,750,137.20	$1,631,750,137.14	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$145,945,200.00	$80,545,200.00	$752,030,826.31				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	0.57%	5.33%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 14,103,219,177.33**	**100%**	**40.46%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 14,933,798,552.33**	**100%**	**$ 4,753,425,382.55**															

Reprogramación No.2 por Adicion No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**3.15%**	**10.34%**	**14.50%**	**14.50%**	**14.50%**	**14.50%**	**6.25%**	**5.56%**	**20.20%**	**22.52%**	**16.45%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$443,838,166**	**$1,457,852,910**	**$2,045,353,686**	**$2,045,353,686**	**$2,045,353,686**	**$2,045,353,686**	**$881,539,595**	**$784,643,441**	**$4,360,256,057**	**$3,363,806,612**	**$2,456,310,500**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**3.15%**	**13.48%**	**27.99%**	**42.49%**	**56.99%**	**71.50%**	**77.75%**	**83.31%**	**61.03%**	**83.55%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$443,838,166**	**$1,901,691,076**	**$3,947,044,762**	**$5,992,398,448**	**$8,037,752,134**	**$10,083,105,820**	**$10,964,645,415**	**$11,749,288,856**	**$9,113,681,440**	**$12,477,488,052**	**$14,933,798,552**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**3.44%**	**4.45%**	**5.31%**	**6.22%**	**3.16%**	**11.12%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$485,372,040**	**$626,977,278**	**$749,508,244**	**$876,987,602**	**$445,661,726**	**$1,568,918,492**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**3.44%**	**7.89%**	**13.20%**	**19.42%**	**22.58%**	**33.70%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$485,372,040**	**$1,112,349,318**	**$1,861,857,562**	**$2,738,845,164**	**$3,184,506,890**	**$4,753,425,383**			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACION (20%)	$ 2,350,536,529.56 / $ 2,297,507,469.59		%
IMPREVISTO (5%)	$ 587,634,132.39 / $ 574,376,867.40		%
UTILIDAD (5%)	$ 587,634,132.39 / $ 574,376,867.40		%
*PMA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 137,524,009.00 / $ 137,524,009.00	$ -	%
*PMT - PLAN DE MANEJO TRANSITO	$ - / $ -	$ -	%
*VALOR TOTAL PROVISIONES (B) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 154,252,560.00 / $ 154,252,560.00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 291,776,569.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 291,776,569.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 14,394,995,746.33**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 15,225,575,121.33**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: JORGE MURILLO MOLINARES
Representante legal CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE
CC. 72.252.729 de Barranquilla

Aprueba Firma: Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal CONSORCIO REACTIVACION AC 196
Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Revisó Firma: Nombre: ROMULO CASTELLAR ARRIETA
Supervisor Alcaldia Municipal de Maria la Baja
Matrícula Profesional No.: 13202-1629

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4. Actas de comité de obra.

A continuación, adjuntamos las actas de comité realizadas durante el presente periodo por cada contrato de obra.

4.9.4.1. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No. 34

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN MANUAL ANEXO	TECNOLOGÍA NACIONAL DE VIAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-14-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS R[illegible] DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 00-18 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita del municipio de Santa Rosa, Santa Rosa.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE
(Indicar número de c[illegible])

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVA[illegible]

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Porcentaje de avance.
2. Entrega de diseño K0+820 contención de estructura.
3. Componente social y ambiental.
4. Componente SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 9:00 am. Del día 10 de octubre de 2024, se reúnen en el campamento del contratista los a bajos firmantes, para tratar temas relacionados con el avance de obra y documentación pendiente en el área contractual de actividades; ambiental, social y SST.

- Esta interventoría manifiesta al contratista que a la fecha de 10 de octubre de 2024 el contrato de obra tiene un avance programado de 94,99% vs ejecución 78,66% que la diferencia de los dos el contrato de obra refleja un atraso del 16,33%, lo que es una alerta para que el contratista implemente plan de acción con el fin de mitigar el atraso en obra así cumplir con los términos estipulados de acuerdo a la prorroga de adición de tiempo a 15 de noviembre de 2024. Actualmente en la obra se encuentran ejecutadas cunetas y placas reforzadas que van a un ritmo bueno, pero no es suficiente para alcanzar con los tiempos contratados, para esto es necesario la contratación de más personas en obra y si es posible la implementación de trabajar domingos y festivos.

- Componente Social
Remitir a esta interventoría informe mensual del mes de agosto con todos los soportes de las actividades sociales.

- Componente Ambiental
Remitir a esta interventoría, certificado de la disposición final de los residuos especiales (bolsas de cemento) al igual que los certificados de explotación de uso de las canteras que son proveedores del proyecto.

- Componente SST
Esta interventoría manifiesta la necesidad de tener en obra un punto ecológico, punto de emergencia, señalización aprobada en lo PMT, seguridad social de los trabajadores MEPIS y planillas de informe SST.

- Compromisos Pactados
- Plan de trabajo para mitigar atraso en obra.
- Certificado de disposición final de los residuos especiales.
- Certificado y licencia de uso de la cantera.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Plan de trabajo para mitigar atraso en obra.	14/10/24	contratista
• Certificado de disposición final de los risiduos especiales.	14/10/24	contratista
• Certificado y licencia de uso de la cantera.	14/10/24	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GUSTAVO L NAGUIB GIL	ING RESIDENTE	PM & A CONSTRUCCIONES	
Sara Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivación	
Yuri Ortiz M	Ing civil	Consorcio Reactivación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.2. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizó el comité de obra No. 33

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30-10-24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comitó de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Porcentaje de avance.
2. Acceso a las fincas.
3. Componente social y ambiental.
4. Componente SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 11:00 a.m, del día 30 de octubre de 2024, Se reúnen en el campamento del contratista los a bajos firmantes, para tratar temas relacionados con el avance de obra y documentación pendiente en el área contractual de actividades, ambientales, social y SST.

- Esta interventoría manifiesta al contratista que a la fecha de 10 de octubre de 2024, el contrato de obra tiene un avance programado 89,3% VS ejecutado 75,34% de diferencia de los dos el contrato de obra refleja un atraso del 13,86%, lo que es una alerta para que el contratista implemente plan de acción con el fin de mitigar el atraso en obra, y así cumplir con los términos estipulados de acuerdo a la prórroga de adición de tiempo a 15 de noviembre de 2024.
Actualmente en la obra se encuentran ejecutando los accesos a las fincas aledañas y el colegio, vecinos al proyecto se evidencia que van a buen ritmo, pero no es lo suficiente para alcanzar con los tiempos contratados para alcanzar a terminar en los tiempos contractuales para esto es necesario la contratación de mas personal en obra y si es posible la implementación de trabajar domingo y festivos.

- Componente social
Remitir a esta interventoría informe mensual del mes de agosto con todos los soportes de las actividades sociales.

- Componente Ambiental
Remitir a esta interventoría, certificado de la disposición final de los residuos especiales (bolsas de cemento) al igual que los certificados de explotación de uso de las canteras que son proveedores del proyecto.

- Componente SST
Esta interventoría manifiesta la necesidad de tener en obra un punto ecológico, punto de emergencia, señalización aprobada en el PMT, seguridad social de los trabajadores, APTS y planillas de informe SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Plan de trabajo para mitigar atraso en obra.	Por definir.	Consorcio union temporal rural Santa Rosa
• Certificado de disposición final de los residuos especiales.		
• Certificado y licencia de uso de la cantera.	Entregados	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Marcela Hernández	Residente	Unidad Temporal rural Santa Rosa	Marcela Hdez D.
Ana Guerrero	Inspectora SST	Consorcio reactivación	Ana G.
Yuly Pinto + Jose G. Rata I	R. Social R. Interventoría	C.R.A.C Consorcio Reactivación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron comités de obra No. 25.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07 - 10 - 24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA No. LP 003-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA -AMUCORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Compromisos del acta anterior.
- Plan de contingencia - cumplido
- proceso constructivo - cumplido
- Punto de atención - cumplido
- Entrega informe agosto - Pendiente
- Recolección de residuos especiales - Pendiente
- Punto ecologico - pendiente
- Acta de autorización de baño y punto de acopio - cumplido
- Seguridad social y mepis - pendiente

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra y la minuta .y polizas
2. diseño de mezcla
3. Componente social y ambiental
4. componente SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 09:40 am del día 07 de octubre del 2024 se reunen en el campamento el contratista, personales del contratista e interventoría, para tratar temas relacionados del avance de obra y documentación pendiente en el área ambiental, social y SST.

1. La interventoría manifiesta al contratista que a la fecha 30 de septiembre tiene un avance programado de 29,26% vs ejecutado de 4,23% para un atrazo de 35,03%. Así mismo, se debera entregar de manera inmediata la documentación que reiteradamente se le ha solicitado, como lo es la minuta del contrato, polizas del contrato y el diseño de mezcla subsanado que a la fecha no se ha entregado. Esta interventoría en aras de no atrasar la obra durante su proceso constructivo decidió o acordado entre el contratista, la ejecución de las placas ciclopeas hasta que se solucionara la subsanación de los diseños de mezcla y a su vez la no ejecución de las placas reforzadas, cunetas y bordillo. De lo contrario a lo manifestado por la interventoría esta no avalará los tramos de vía que se ejecuten sin previa autorización.

3. Componente social
   - Remitir informe de agosto con todos los soportes de las actividades sociales.

4. Componente Ambiental
   - exposición de residuos especiales (bolsas de cemento)
   - certificado y licencia de uso de la cantera
   - Acta de

5. Componente SST
   - solicitud punto ecologico, punto de emergencia y señalización aprovada en el PMT
   - Enviar seguridad social, mepis y planillas
   - Informe SST.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
•Entrega informe social agosto	inmediato	contratista
•Recoleccion residuos especiales	inmediato	contratista
•Punto ecologico	inmediato	contratista
•Seguridad social y mepis	inmediato	contratista
•certificado y licencia de uso de cantera	inmediato	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Jose Vega T	Ing. civil Residente	AMUcordoba	
Jose G. Tara I.	Ing. Residente Interv	Consorcio Reactivacion AC 746	
Liliana Perno C	Profesional SST	AMUcordoba	Perno C
Dali Milena Polo Mendoza	Trabajadora Social	Amucordoba	Dali Polo
Luna Guerrero.	Inspectora SST	Consorcio Reactivacion	Luna G.
Yuri Pinto	T. Social	Consorcio Reactivacion	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra se realizaron los comités de obra No. 38 y 39

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 16/10/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 38
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Santa Catalina

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Actividades y estado de Obra.
- Revisión de estructura de drenaje propuesta por el contratista. en la KO+000

Powered by CamScanner


DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

-KO+000 a KO+766: no se estan realizando actividades de Obra y se encuentra que no hay presencia de Toda la Señalizacion requerida, siendo las 11:10 am.

-KO+777: Se Puede comenzar a construir la alcantarilla ya aprobada meses atras y se le solicito al Arquitecto Gustavo que inicie su ejecucion.

-KO+590: en la obsciso KO+590 la alcantarillo tambien se encuentra aprobada meses atras, se solicita nuevamente comenzar su construccion. al Contratista.

-KO+000: Se verifica por parte de la comision de Topografia del contratista e interventoria. las cotas de las estructuras de drenaje propuesta, en lo que se encuentra que la cota Batea quedaria 30 cm ± 5 cm por debajo de la cota del Terreno natural.
Por lo tanto se solicita presentar una propuesta mas adecuada.



se adjuntara el perfil en autocad.
-Se comienzan actividades a las 11:45 am en la excavacion del canal de desvio en la KO+590. maquinaria Retro excavadora. CASE 60 Years. (CASE580)
-Se le recuerda al contratista el uso de señalizacion en Los Tramos donde se este ejecutando actividades.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instalacion de señalización	16/10/24	Jefferson Toms
Entrega propuesta drenaje en Km4000	18/10/24	Jefferson. Toms

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jefferson Toms T.	Residente Obra	Consorcio VIAS SIC	
Camilo Vargas	Topografo	Delta Ingeniería	
Enrique Hernandez	Topografo	Consorcio reactivacion	
Jefferson A. Rodriguez Ch.	Ing. Auxiliar	Consorcio Reactivacion AC196	
Gina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivación	Gina G.
Yuri Perez M	R. Social	Consorcio Reactivación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Esto formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 39
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP 001 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL - LOMA ARENA - GALERAZAMBA - RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1) Porcentaje de avance
2) instalacion de alcantarillas Kot 777 y Kot 590
3) componente social y ambiental
4) componente SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 11:00 am del dia 24 de octubre de 2024, se reunen en el campamento del contratista los abajo firmantes, con el fin de Tratar Temas relacionados con el avance de obra, y documentacion pendiente en el area contractual, ambiental, social, y SST.

* Esta interventoria manifiesta al contratista que a fecha 30 de octubre de 2024, el contrato de obra, tiene un avance programado 60,2% vs ejecutado 52.23% que la diferencia de los dos refleja un avance de atraso de 7.97% lo que es una alerta para el contratista, e implemente en obra plan de accion con el fin de mitigar el atraso en obra y asi cumplir con los Terminos o Tiempos estipulados de acuerdo a la prorroga de adicion de Tiempo a 15 de noviembre de 2024. Actualmente se encuentran instalando las alcantarillas en el Km 777 y Km 590, se revisaron las cotas y se pudo comprobar que estas se encuentran ajustadas de acuerdo a los diseños aprobados, se evidencia que van a un buen ritmo, pero no es lo suficiente para alcanzar con los Tiempos contratados, para esto es necesario la contratacion de mas personal en obra y si es posible la implementacion de trabajar domingos y festivos.

* Componente social:
Remitir a esta interventoria informe mensual del mes de septiembre con todos sus soportes de las actividades sociales.

* Componente Ambiental:
Remitir a esta interventoria, certificado de disposicion final de los residuos especiales (bolsas de cemento) al igual que los certificados de explotacion de las canteras que estan como proveedores de la obra.

Componente SST:
Esta interventoria manifiesta la necesidad de Tener en obra un punto Ecologico, punto de emergencia, señalizacion aprobada en el PMT, seguridad social de los Trabajadores MEPT y Planilla de informe SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	·

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Plan de Trabajo para mitigar atraso en obra	Por definir	contratista
* Certificado de disposicion final de los Residuos especiales	Por definir	contratista
* certificado y licencia de uso de cantera	Por definir	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose G. Tara Ibarra	R. interventoria	Consorcio Reactivacion Ac 746	
Gina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivacion	Gina G.
Juri Pinz M	R. Social	Consorcio Reactivacion	

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.5. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron comités de obra No. 35 y 36.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	10/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Esto formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 35
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-009_2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: consorcio vial clemencia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

* Porcentaje de avance
* Entrega de diseño de contencion margen Derecho — del proyecto.
* componente social y ambiental
* componente SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 10:00 a.m del dia 10 de octubre de 2024, se reunen en el campamento del contratista los abajos firmantes, para tratar temas relacionados con el avance de obra y documentacion pendiente en la parte contractual, ambiental, social y SST

* Esta interventoria manifiesta al contratista que a la fecha del 10 de octubre de 2024, el contrato de obra tiene una avance de obra programado 60.2% vs Ejecutado 52.3% y que de la diferencia de los dos el contrato de obra, Refleja un atraso 7.9%, lo que es una alerta para el contratista e implemente plan de accion con el fin de mitigar atraso en obra, y asi cumplir con tiempos contratados de acuerdo a la prorroga de adicion de tiempo a 15 de noviembre de 2024, Actualmente en la obra se encuentran Ejecutando Placas Reforzadas, ciclopeas bordillos y cunetas, se evidencia que van a un buen ritmo pero no es lo suficiente para llegar a la meta propuesta para esto es necesario la contratacion de mas personal y si es posible la implementacion de Trabajar domingos y festivos.

componente social:
Remitir a esta interventoria informe mensual del mes de septiembre de 2024, con todos los soportes de las actividades sociales.

componente Ambiental:
Remitir a esta interventoria, certificado de disposicion final de los residuos especiales (bolsas de cemento) al igual que los certificados de explotacion de las canteras que le sirven de proveedor al proyecto.

componente SST
Esta interventoria manifiesta la necesidad de tener en obra un punto ecologico, punto de emergencia, señalizacion aprobada en el PMT, seguridad social de los trabajadores, MaPis y Planilla de informe SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de Trabajo	14/10/2024	contratista
certificado disposicion final de los Residuos especiales	14/10/2024	contratista
certificado y licencia de uso de cantera	14/10/2024	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose G. Tara T	R. interventoria	consorcio Reactivacion Ac 246	
Jose jose Bravo	R. legal. O obra	consorcio vial clemencia	
Gina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivación	
Yuly Perez T	R. social	Consorcio Reactivación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 15/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Esto formato aplica únicamento para Comitó do Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 36
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio vial clemencia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Porcentaje de avance
- flujo de caja
- componente social y ambiental
- componente SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 10:00 a.m del dia 15 de octubre de 2024, se reunen en el campamento del contratista los a bajo firmantes, para Tratar Temas relacionados con el avance de obra y documentacion pendiente en la parte contractual de actividades, ambiental social y SST.

Esta interventoria manifiesta al contratista que a la fecha del 10 de octubre de 2024, el contrato de obra Tiene un avance programado en un 60.2% Vs Ejecutado 52.3% y que la diferencia de los dos el contrato presenta un atraso de 7.4% lo que es una alerta para el contratista e implemente en obra plan de accion que ayude amitigar el atraso en obra y asi cumplir con los Tiempos Estipulados de acuerdo a la prorroga de adicion de Tiempo al 15 de noviembre de 2024, Actualmente la obra se encuentra sin la Ejecucion de actividades y al ritmo que va no alcanzara con los Tiempos contratados si no Reanuda con las actividades de manera inmediata e implementar Trabajar Domingo y festivo e incluso Aumentar las cuadrillas y contar con el equipo minimo en obra.

Componente social
Remitir a esta interventoria: informe mensual del mes de septiembre con Todos los soportes de las actividades sociales.

componente ambiental
Remitir los certificados de disposicion final de los residuos especiales. al igual que los certificados de explotacion de uso de la cantera de los proveedores del proyecto.

Componente SST
Esta interventoria manifiesta la necesidad de Tener en obra un punto ecologico, punto de Emergencia, señalizacion aprobada PMT, seguridad social de los Trabajadores mipis y planilla de informe. SST

Nota: El contratista no se presento para esta diligencia

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de Trabajo	Por definir	contratista
certificado disposicion final residuos especiales	por definir	contratista
licencia de explotacion de cantera	Por definir	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose G. Tara	R. interventoria	consorcio Reactivacion AC 496	
Gina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivacion	Gina G.
Yuri Pérez	R. Social	Consorcio Reactivacion	

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.6. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No. 50 y 51.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 17-10-24. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 50.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Continuar actividades en obra. - 01-10-24 Incumplido
Entrega Polizas de cumplimiento - 01-10-24
Imposición de multas y continuar proceso sancionatorio.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Continuar actividades en los frentes N°1, N°2, N°3 y N°4.
Ingresar cuadrillas a obra.
Ingresar materiales de construcción a obra.
Entrega por documentación faltante
Entregar observaciones a estudios y diseños.
Cumplir con los compromisos pactados en los diferentes comités de obra.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza Comité de Obra Virtual con la presencia del Ingeniero Abelardo Otalora, Director de Interventoría, Manuel Molina Rojas Subdirector Operativo de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Juan Nepomuceno, el Ingeniero Carlos Angulo Director Administrativo Kabot Executive Group, Andres Rodriguez, Auxiliar de Interventoría, Judy Perez, profesional Social y el Ingeniero Humberto Serrano Residente de Interventoría, así:

1.) El Ingeniero Otalora informa el porcentaje de atraso del proyecto del 32,7% un porcentaje bastante alto respecto a la fecha de terminación del 30 de noviembre.

2.) El Ingeniero Otalora solicita la entrega de las Polizas a la administración Municipal, el Ingeniero Angulo informa que se envió. Copias de evidencias. A lo que se solicita al secretario de planeación la revocación de aprobación de las polizas.

3.) El Ingeniero Carlos Angulo informa que en este momento tiene disponible para trabajar. tres (3) volquetas como fue en obras anteriores (TAD 560, HAG 976, PBA 396). para Suministro y transporte de material de mejoramiento, Subbase, Arena triturado, piedra Rajón.

4.) El Ingeniero Manuel Molina. informa que el contratista ingresó desde hace mas de 15 días pero no ha ingresado arena triturado, por esto para la Placa huella, Recalca que la Administración Municipal.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Concedió 3 Meses de Prorroga los Cuales. NO han sido aprovechados, Indica que si el contratista NO Retoma el suministro de Materiales, el ingreso de personal, Equipos y Maquinaria, el proyecto NO Mostrará avance Significativo.

5.) El Ingeniero Oficina Recalca las observaciones Hechas por el Secretario de planeación, El proyecto Solo le quedan UN mes y medio y para continuar actividades debe emprender una comisión topografica que recolecte todos los niveles, pendientes, espesores. los cuales por el paso del tiempo se han movido, hay puntos que los hombros se comieron.
Tramo 3 tramo debe evaluar con topografia como esta actualmente la banca.
El Ingeniero Angelo Informa que Ingresara una Nueva Modificatoria.

6.) El Ingeniero Carlos Angulo se compromete con el ingreso de 3 Frentes de trabajo A partir del dia martes 22 de octubre.
un Frente en Tramo N° 1 para finalizar este tramo, otro Frente en el tramo N° 2 y un tercer Frente en el tramo N° 4 Instalar la Geotextil.
Se espera que con estos 3 Frentes de trabajo y las Maquinarias para el 30 de noviembre este culminado el proyecto.

7.) El Ingeniero Oficina Informa al contratista que si NO cumple con los Compromisos pactados, Solicitara

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Retomar el proceso precontractual hasta el contratista.

8.) El ingeniero Carlos solicita aclarar al contratista que para la entrega y recibo parcial se tendrán en cuenta únicamente los tramos funcionales, tramos terminados.

9.) El ingeniero Humberto Tamara aporta que si el Ing. Angulo cumple con los compromisos se podría suponer que el 30 de noviembre podrían culminar obra. Si de bloqueo el día con las soluciones hidráulicas en los diferentes tramos. Se informará.

10) El ingeniero Carlos resalta que le deben entregar nuevamente los tramos con sus niveles, topografía y densidades.

11) Entrega programaciones y reprogramaciones de obra el día jueves 24 de octubre

12) El ingeniero Yuli Perez, profesional Social de la interventoría informa que se presentan atrasos en la entrega de la parte predial y ambiental, el contratista informa que para el día 24 de octubre se entregarán las observaciones.

13.) El ingeniero Carlos Angulo se compromete que el ingeniero Camilo Soto, Director de obra se reúna con el ingeniero Andres Rodriguez y puedan verificar el avance de las observaciones entregadas, reprogramaciones y demas, en reunión

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Queda programada para el jueves 24 de octubre.

14) El Ingeniero Andres Rodriguez Realiza. Un listado de todos los cumplimientos faltantes por aportar.
- Resolución de aprobación de polizas.
- Minuta de la ultima prorroga y su aclaración a la misma.
- Reprogramaciones de obra. (comprobar)
- programa de inversión. Seguimiento.
- Seguridad Social - No presentan - Director de obra. Residente de obra - vigilante - almacenista.
- El plan de adaptación para la gestión ambiental. esta en manos del contratista desde el 25 de enero de 2024.
- Informes parte social.
- Seguimiento al Buen manejo del anticipo.

15.) El Ingeniero Angelo Informa que se ha. Vencido adelantando el PAGA con la especificación ambiental de la Interventoría.

16.) La Ingeniera Yuly Pones Informa que de la parte social aun hay Locuciones pendientes por parte del Contratista.

17) Ingresa a la Reunión el Ingeniero Camilo Soto, Director de obra y se coloca al tanto de los compromisos Pactados por el Ingeniero Carlos Angelo. Se Programa Reunión presencial en las oficinas de la Interventoría en Turbaco el día 24 de octubre a las 8:00 AM.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

FECHA: 17-10-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ingreso 3 Frentes de Trabajo	22-10-24	Carlos Angulo.
Retornar proceso Sancionatorio	22-10-24	Interventoría
Se programa Reunión	—	Contratista &
presencial con Dir. de obra	24-10-24	Interventoría
Realizar visita al sitio	—	Contratista &
de las obras	17-10-24	Interventoría.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carlos Angulo	Director	Kasod	
Maria Gabriela Hadmah	Sa Planeación	Alcaldía	
CARLOS ANGULO M.	DIR. ASESOR	KASOD	
Abelardo Otalora	DIR. INTERV.	CONS. Resect. Ac-196	
Andres Rodriguez	Asp. INTERV.	Cons. Reacti Ac-196	
Humberto Serrano	Res. INTERV.	Cons. Reset. Ac-196	
Joly Perez.	Prof. Social	Cons. Reacti Ac 196.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 31-10-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 51
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Ingreso 3 Frentes de Trabajo Incumplido.
Retomar proceso Sancionatorio – Oficio Interventoría.
Se programa Reunión Presencial Con el director de obra.
Realizar visita al sitio de las obras.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Continuar actividades de Obra. En los frentes Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4.
Ingresar Cuadrillas o Frentes de trabajo.
Ingresar personal de construcción. A la obra.
Entregar Documentación Faltante.
Entregar observaciones a los estudios y Diseños.
Verificar Cumplimiento a los Estudios y Diseños.
pactados en los diferentes Comites de obra
Entrega Observaciones a los estudios y Diseños.
Como Diseño Hidraulico y Diseño Geometrico

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En las Oficinas de la Subdirección de Planeación y Obras públicas del municipio de Sanjuan. Nepomuceno, Bolivar se Reunieron el Ingeniero Misrael Alcides Tejos, Subdirector operativo de Planeación y Obras públicas del municipio, el Ingeniero Carlos Angulo, Director Administrativo del proyecto, el Ingeniero camilo SOTO y el Ingeniero Humberto Serrano. Residente de Interventoría para llevar a Cabo comité de obra presencial. así:

1.) El Ingeniero Humberto Serrano Informa el porcentaje de obra. ejecutado a la fecha que es del 23,4% y un porcentaje de retraso del 45,78%

2.) El Ingeniero Serrano Solicita al contratista el Cumplimiento a los compromisos pactados en el comité de obra anterior como el Ingreso de tres (3) Frentes de Trabajo en los tramos Nº 1, Nº 2 y Nº 4; el Ingeniero SOTO y el Ingeniero Angulo Informan que la cuadrilla del tramo Nº 1 está adelantando la construcción de los Bordillos y las contra Huellas, pero NO han iniciado las actividades en los tramos Nº 2, Nº 3 y Nº 4. acordados con anterioridad.
Los Ingenieros Informan que se está Fijando los ejes para la placa huella y se está Acopiando material de Subbase y material seleccionado en un lote en el tramo Nº 4.

3.) El Ingeniero Serrano Informa que debido a los lluvias presentadas en el mes anterior y en Horas de la madrugada No se han podido Ingresar Materiales o personal a Obra. Por tanto la

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Visita prevista programada para el día de hoy será aplazada para el próximo 7 de Noviembre en horas de la mañana.

4.) El Ingeniero Carlos Angulo solicita que quede sentado en acta de comité que dará inicio a la construcción de los boxCoulver y Baterías en los tramos que en ciertos puntos se debe hacer una variante o desvío. El Ingeniero semana pregunta si todos los boxCoulver y baterías están aprobados según diseño por el especialista de la Interventoría, el Ingeniero Soto informa que el especialista de la Interventoría entregó una serie de observaciones a los cuales el contratista no ha resuelto, debido a que el especialista Hidráulico Revisó a evaluar los diseños.

5.) El Ingeniero Manuel Medina pregunta: cuando se van a evaluar las obras inconclusas en el tramo N°1, el Ingeniero Angulo informa que se debe adelantar los niveles con topografía, conformación de terreno y Cunetas.
El Ingeniero semana declara que el contratista puede adelantar las actividades de Bordillos y la ejecución del concreto en Huellas, contra Huellas en concreto ciclopeo, mientras se adelanta la conformación y compactación del terreno, para la construcción de la placa huella.

6.) El punto ubicado en el KL+060 o el punto donde están ubicados los ventiscas es un tramo en la vía que tiene poco

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Es preciso para transitar 2 vehículos por consiguiente el contratista debe tirar la posibilidad de trabajo de acuerdo con su plan de manejo del tránsito y así evitar la interrupción del tráfico. Vehicular en la zona.

7.) El diseño hidráulico es fundamental importante debido a que los diseños de obras no están aprobados en su totalidad. por consiguiente el ingeniero solicita realizar una adenda de trabajo para adelantar la ejecución de las obras de arte. de fecha 8-NOV

8) El diseño geométrico tiene observaciones las cuales deben ser subsanadas y enviar a la interventoría para el VISTO-BUENO.

9) El diseñador solicita observaciones a la señalización del proyecto. El contratista se compromete para el 8 de NOV.

10) El plan de adaptación para la guía ambiental PAGA, el contratista informa que para el 8 de Noviembre se entregan observaciones.

11) El ingeniero Carlos. informa que en estos momentos trabaja una cuadrilla en el tramo N°1. y se espera iniciar en próximas semanas el ingreso de maquinaria y personal a los tramos.

12.) Se solicita a la alcaldía la entrega de las resoluciones de aprobación de polizas y la corrección a la minuta de la promesa. 12-NOV

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Se aplaza visita previa.	07-11-24	contrat - interv.
Entrega diseño Hidraulico	08-11-24	contratista
Entrega Diseño Geometrico	08-11-24	contratista.
Ingreso cuadrillas		
En las actas Nº 2, Nº 3 y Nº 4.	12-11-24	contratista
Entrega aprobacion de polizas y la correccion a la minuta de la promesa.	12-11-24	Alcaldia

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Camilo Soto	Director	FADOS	
Manuel Gabriel Medina	Sec Planeación	Alcaldia	
Carlos Angulo M.	Dir. Admon	KSDOS	
Humberto Demuro	Res. Interv.	Cons. Resp. AC-196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.7. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No 49 y 50.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA . ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA 17-10-24
(Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 49.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega Modulación (NO cumplido).
Entrega carteras cumplido
Entrega Estudio Hidraulico (No cumplido)
Liberación por Topografía sub-Rasante y material seleccionado
Entrega por dos bides.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra A la Fecha.
Verificar compromisos Adquiridos en comites de Obra Anteriores
entrega Estudios y Diseños
Liberacion Frentes Excavados, Material Seleccionado y, Subbase. por Topografia.
Liberacion Frentes por dos bides.
Anticipo de obra.
Balance de obra y Actividades Ejecutadas.
Definir Observaciones pre acta Nº 2

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de obra virtual con la presencia del Ingeniero Abelardo Ordoñez, Director de Interventoría, el Ingeniero José Aguirre, Representante Legal de Vorna Construcciones, el Ingeniero Mauricio Vizcaya, Coordinador de obra, el Ingeniero Andres Rodriguez, Auxiliar de interventoría y el Ingeniero Humberto Serrano, Residente de Interventoría Así:

1) El Ingeniero Ordoñez informa el porcentaje de avance a la fecha es del 1,79 y un porcentaje de retraso del 10,64%

2) El Ingeniero Humberto Serrano informa el estado del proyecto: Aprox se están realizando actividades en el abscisa K3+300 realizando adecuación de la subrasante para luego de esto recibir por topografía e iniciar el suministro y colocación de material seleccionado (20cm).
Las comisiones topográficas del contratista cómo de la interventoría están empalmadas en la nivelación y cotas del eje con el tramo comprendido entre las abscisas K3+150 a K3+300.
Desde la abscisa K2+660 a la abscisa K2+700 se instaló material de subbase.

3) El Ingeniero Ordoñez solicita los resultados de laboratorio para el material seleccionado, ya que los últimos laboratorios se ha presentado un porcentaje alto para la plasticidad. El Ingeniero Mauricio Vizcaya informa que los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de laboratorio son aceptables rondan el 10% exigido en la norma. El Ingeniero Ordoñez al observar las diferencias obtenidas por los laboratorios

del Contratista como de la Interventoría. propone Realizar los cilindros en un Laboratorio Neutral y Acreditado para Confirmar la veracidad de los Resultados. Se. acuerda Las fechas de Muestras entre Contratista y Interventoría. el Día de Hoy. 18-10-24.

4) El Ingeniero Viteri Informa que. el proyecto desde la fecha. de cesión han transcurrido 3 meses, se han presentado diversos GASTOS, Maquinaria, Materiales, Equipos, personal en obra, ESTO Sumen diferentes Gastos los cuales afectan el. Flujo de Caja, por Ende se Espera. Nuevamente la entrega del Anticipo, que estos dineros sean Reembolsados a los proveedores, Materiales, Concreto. ya que en el SITIO se encuentra la planta para la preparación de los Concretos.
El Ingeniero Jair Aguirre Recuerda que son Necesarios estos Recursos para poder Seguir Invirtiendo sobre el proyecto. El Ingeniero Paloma. Afirma Que esta Desición no depende de el y que el contrato esta para culminar en aproximadamente Los meses y medio. a. Lo que esta Interventoría con el Apoyo del Instituto. es Necesario Insistir con la Ejecución de los Concretos. y poder Aumentar el porcentaje de avance del proyecto.

5) El. Ingeniero Andres Rodriguez. Informa. Que el Contratista No ha presentado la modelación de Costa. de acuerdo al diseño geometrico ya que hay Posibilidad que en las curvas se presenten Cotas Irregulares el Contratista Informa Que el día de Hoy 18-10-24 entregará la modulación.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

6.) El Ingeniero Vitcays Ramos. Que el contrato NO debe finalizar a 31 de diciembre de 2024, Que la Administración municipal debe tomar las medidas necesarias para la ampliación del Termino del contrato Por tal motivo el riesgo Imputable. Capital de la obra.
El Ingeniero Orlando Ramos Que la alcaldía debe gestionar la prorroga del contrato, Pero debemos mejorar el avance del proyecto Iniciar la ejecución de la estructura a instalación del Concreto.
El Ingeniero Hernando Vitcays Fontoya Que en el Pito de acopio de la planta para el Fundaciones del concreto Ciclopeo entre los anteriores como arena, triturado y. esta pedido Cemento el Proveedor solo se esta a la espera de la aprobación del Cambio de concreto MR 38 a MR 40.

7.) El Ingeniero Orlando Solicita al contratista cumplir con todos los procedimientos y especificaciones de diseño Para el proyecto cumplir con los diseños establecidos por las Especialistas.

8.) En cuanto a Documentación del proyecto se encuentra al día.

9.) El Ingeniero Hernando presento el material de Relleno proveniente de la excavación como se pagó? El Ingeniero Orlando Informa Que se debe crear un Item no previsto para esta actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA . ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

FECHA: 17-10-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Tomar Muestras de material seleccionado para Laboratorio	18-10-24	CONTRATISTA Interventoría
Entrega Diseño geométrico con la Modulación de Curvas.	18-10-24	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Anibal Aguirre	R.L Contratista	Yoma Construcciones SAS	
Mario Utacaya	Coordinador de Proyecto	Yoma Construcciones SAS	
Eduardo Otalora	Dir. Interv.	Cons. Reset Ac 196	
Andres Rodriguez	Dir. Interv.	Cons. Reset. AC-196	
Humberto Serrano	Res. Interv.	Cons - Reset Ac 196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 31-10-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 50
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Toma muestras de Antenor Seleccionado para Laboratorio
Entrega Diseño Geometrico con la modificación de Curvas

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra A la Fecha
Verificar compromisos Adquiridos en comités de obra anteriores.
Definir Avance de obra en Tramo N=1
Realizar Diligencia en Tramos Intervenidos por las lluvias
Entrega Observaciones al estudio Hidraulico
Entrega Observaciones al Diseño de Pavimento
Entrega observaciones al Diseño Geometrico de los Tramos N°-2 y N°-3.
Entrega de Polizas y Resolución de aprobación de polizas.

Se Realiza Comité de Obra presencial en la oficina de la Interventoría en el Municipio de San Juan. Nepomuceno con la presencia del Ingeniero José Aguirre Representante Legal de la Compañía Yoma Construcciones S.A.S., el Ingeniero Amulio Vizcaya, Coordinador de proyecto y el Ingeniero Humberto Serrano Residente de Interventoría. Así:

1.) El Ingeniero Humberto Serrano Informa que el proyecto presenta un porcentaje de Retraso del 30,93%!

2.) El Contratista Informa que se entregaran los resultados de los ensayos de Laboratorio para el Material seleccionado se realizaran el día de mañana 01 de Nov. 2024.

3.) La Interventoría Informa al contratista que la solicitud enviada con los gastos a la Fecha debe descontar el pago realizado como alquiler a los Maquinarias.

4.) El Contratista debe realizar la entrega del diseño de pavimento, las observaciones Realizadas por el Especialista de la Interventoría. 01-11-24

5.) El Ingeniero Serrano Solicita al contratista la entrega de las observaciones Realizadas al Estudio Hidraulico, el contratista Informa que el día 8 de Nov. entregará estas observaciones.
Se Solicita al contratista Realizar Chequeo y Limpieza de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+960, Verificar su estado y dictaminar si cumple con la Resistencia necesaria para la construcción de la Cabe

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Encharcamiento Rígido, la Limpieza se Realizará ambos 01-11-24.

6.) Se Solicita al Contratista la entrega de los diseños de los Tramo Nº 2 y Nº 3 en Pavimento Rígido, para su revisión y Aprobación por parte del Fiscalizador Especialista de la Interventoría. El Contratista Informa que entregará la información el día 5 de Noviembre de 2024.

7.) La Interventoría Solicita al Contratista la entrega de las polizas y las Resoluciones de aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía Municipal. 5-11-24

8.) El Contratista Informa que debido a las lluvias y los crecientes subitas de los arroyos Rosario, Catalina y Grande. Se han presentado Retrasos para el Ingreso de Materiales al puesto de acopio, personal, Maquinarias y Equipos.

9.) El Contratista Informa tambien que las constantes lluvias. Han dificultado el Suministro de Materiales desde la Cantera Piedras Blancas Hacia el Comedor vial San Juan - San Agustin.

10.) La Interventoría Solicita al Contratista. La entrega de los Formatos de Seguridad Social, Seguimiento e Inversión del anticipo y Seguimiento al programa de Calidad.

FECHA: 31-10-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Resultados de Muestras de Laboratorio	01-11-24	contratista
Entrega Diseño de Pavimento (Observaciones)	01-11-24	Contratista
Entrega observaciones al estudio Hidraulico	08-11-24	contratista
Entrega Diseños Geométricos Tramo Nº 2 y Nº 3	05-11-24	Contratista
Entrega Polizas y Resoluciones de aprobación de polizas	05-11-24	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Anibal Aguirre	R.L Contratista	Yoma Construcciones SAS	
Marlio Vizcaya	Coordinador Proyect	Yoma Construcciones SAS	
Humberto Serrano	Res. Interv.	Cons. Reset. AC-196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.4.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No. 32 y 33.

FECHA: 7/10/2024
(Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 32
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
1- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA HATOVIEJO-HIGUERETAL , SEGUM CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1978-de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Verificacion de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA
Avance de obra
1.Avance de obra porcentajes ejecutados programados, atrasos en obra. Prórroga del contrato y laboratorios realizados en la obra.
2.Alternativas para la estabilidad de los sardineles.
3.Dar solución para el retiro de las rejillas de drenajes en el boxcoulbert ubicado en el k0+820.
4.Componente social.
5.Componente sst.
6.Componente Ambiental.

FECHA	7/10/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1. Siendo las 3.00 p.m. del día 07 de octubre de 2024, se reúnen en el campamento de obra, contratista e interventoría, con el fin de tratar temas relacionados con el avance de obra y documentación pendiente en el área social, ambiental y sst.
Esta interventoría manifiesta al contratista que, a la fecha de terminación contractual al 30 de septiembre 2024, la obra presenta un avance programado de un 93,94% vs ejecutado 72,74%, con un atraso en obra de un 21 ,2%.
Teniendo en cuenta este atraso y estando sobre los tiempos contratados es necesario gestionar con el ente territorial la última prórroga para terminar de ejecutar las ultimas actividades pendientes como son; Reparación de losas fisuradas y construcción de sardineles, para estas actividades debe contratar dos cuadrillas que inicie inmediatamente con la reparación de las losas fisuradas que se encuentran identificadas, de acuerdo al concepto emitido por nuestro especialista. Con el fin de liquidar el contrato a satisfacción es necesario presentar todos los laboratorios realizados en la obra, como densidades de la subrasante, subbase y las viguetas de concreto.
R/ Con respecto a la prorroga del contrato, fue solicitado a la alcaldia municipal de San Cristobal el 26 de septiembre de 2024, y aun está en tramite por parte de ellos, el atraso que se menciona se realiza con la reprogramación de obra que finaliza hasta el 30 de septiembre de 2024, es claro que con la prorroga se hace una nueva reprogramación y por ende no se reflejaría atraso alguno.
2. Esta interventoría manifiesta gran preocupación ya que estamos próximo a liquidar el contrato de obra, con la posibilidad de prorrogar por menor tiempo y a la fecha no presenta alternativas para la estabilidad de los sardineles en los tramos de vía del carril derecho izquierdo ubicados en el k0+300 al k0+370 aproximadamente.
R/ De acuerdo a reunión con la alcaldía, ellos proponen que no se hagan esos andenes y que mejor se hagan mas ml de pavimento, puesto que la comunidad no usa los andenes y transitan por la vía. Nosotros como contratistas vemos muy complejo el tema de proponer un muro de contención a lo largo del tramo donde se presenta la diferencia de niveles, ya que esto debe pasar por diseños por parte de Interventoría y el tiempo no nos da, adicional a ello hacer un muro de contención en concreto es muy demorado, esto definitivamente no es conveniente para el Consorcio LJ- CE.
3. Esta interventoría le recuerda al contratista que la obra, que los captadores del box existente permanecen sin las rejillas presentando un peligro para los niños y transeúntes que circulan por esta vía, usted como contratista debe gestionar con el ente territorial para dar solución a esta problemática, se le recuerda mientras la obra este en ejecución esta obra de artes hace parte de ella.
R/ Con respecto a este tema, el Consorcio LJ-CE ha puesto las rejillas muchas veces, pero la comunidad las quita, ellos se excudan en que si esas rejillas se instalan y llueve sus casas se inundan. Por lo tanto el Consorcio LJ-CE emitirá un oficio a la alcaldia municipal de San Cristobal con copia a la interventoría manifestando la situación que se esta presentando y dejando claro que en caso de que ocurra algun incidente el Consorcio LJ-CE no se hace responsable del percance, ya que la comunidad sería la responsable.
4. COMPONENTE SOCIAL. Esta interventoría manifiesta que los comunicados emitidos no se ha recibido respuesta alguna por parte de este consorcio como lo son; entrega de actas de vecindad ajustadas y firmadas por el residente de interventoría, Actas de socialización del proyecto, conformación de la participación ciudadana gestionar con la personera municipal, contrato de arriendo de la bodega que utiliza como campamento, informes mensuales del mes de agosto y septiembre, Acta de solicitud para dejar bajo el bordillo para acceso a las viviendas vecinas al proyecto estas deben venir firmadas por el residente de obra y el propietario de la vivienda, punto de atención y certificado de ASOAGUA donde autoriza la utilización de agua potable para la construcción del pavimento de la calle 9.
R/ El Consorcio LJ-CE esta trabajando el tema social, el buzon de sugerencias esta en dos puntos de la obra desde el 12 de septiembre de 2024. Con respecto a la autorizacion del punto de agua potable para el pavimento de la calle 9, ese punto no es suficiente para la cantidad de agua que se requiere, por lo tanto el Consorcio LJ-CE, se abastecerá con carrotanque.
5. COMPONENTE SST Esta interventoría manifiesta que la señalización en obra es muy baja, el personal en obra se encuentra trabajando sin los elementos de protección personal, entregados por el contratista, enviar respuesta a los comunicados emitidos al igual que los informes mensuales de la parte de SST.
R/ La obra siempre se señaliza, pero la comunidad las quita, se las lleva, o simplemente las irrespetan. Con respecto a los EPP, son entregados por parte del contratista a cada trabajador.
6.COMPONENTE AMBIENTAL Actas de entrega de material proveniente de las excavaciones realizadas en los tramos de vía, certificado de disposición final del material proveniente de las demoliciones, certificado de los residuos especiales (bolsas de cemento), enviar respuesta a los comunicados emitidos, jornadas de orden y aseo.
R/ Estas actas de entrega ya estan en proceso, a finales de septiembre se entregaron los informes ambientales al dia de ambos contratos para revisión por parte de la interventoria.

FECHA	7/10/2024
	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Documentacion solicitada (Gestion Social)	30 de octubre de 2024	Contratista
Documentacion solicitada (SST)	30 octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/10/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Jose Guillermo Tara Ibarra	Residente de Interventoría	Consorcio Reactivación AC 196	
Ing. Sujey Maria Bermudez Pérez	directora de Obra	Consorcio LJ -CE	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5 - OBP - 0006 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO L5-CE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Porcentaje de avance.
2. Componente social y ambiental
3. Componente SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 1:30 p.m. del día 30 de octubre de 2024 se reúnen en el campamento del contratista los abajo firmantes, para tratar temas relacionados con el avance de obra y documentación pendiente en el área contractual de actividades, ambientales, social y SST.

- Esta interventoría manifiesta al contratista que a la fecha de 10 de octubre de 2024, el contrato de obra tiene un avance programado 82,33% VS ejecución 80,26% que la diferencia de los dos el contrato de obra tiene un atraso del 2,07%, lo que es una alerta para que el contratista implemente plan de acción con el fin de mitigar el atraso en obra y así cumplir con los terminos estipulados de acuerdo a la prórroga de adición de tiempo al 15 de noviembre de 2024.
Actualmente en la obra se encuentran ejecutando bordillos, cunetes, box coulvert y radio de giros, se evidencia que van a un buen ritmo, pero no es lo suficiente el tiempo para alcanzar con los tiempos contratados, para eso debe contratar mas personal en obra y si es posible la implementación de trabajos dominicos y festivos.

- Componente Social
Remitir a esta interventoría el informe mensual del mes de septiembre con todos los soportes de las actividades sociales.

- Componente Ambiental
Remitir a esta interventoría certificado de disposición final de los residuos especiales (bolsas de cemento) al igual que los certificados de explotación de los de los canteras proveedores del proyecto.

- Componente SST
Esta interventoría manifiesta la necesidad de un punto ecológico, punto de emergencia, señalización aprobada por el PMT, seguridad social de los trabajadores y planilla de ingreso del SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Plan de trabajo para mitigar atraso en obra.	05/11/24	- Contratista
• Certificado de disposición final de los residuos especiales.	05/11/24	- Contratista
• Certificado y licencia de uso de la cantera.	05/11/24	- Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Sebastian Vergara	R. Contratista	Consorcio LJ-IE	
Soleidys Osorio	SISO	Consorcio LJ-IE	
Lina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivacion	Lina G.
Yuli Pinto	R. Social	C.R. pl. 746	Yuli Pinto

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal.

Para el presente el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No. 33 y 34.

FECHA: 7/10/2024
(Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. C5-OBP-0006 y C5-OBP-0007
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-CE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
1- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA HATOVIEJO-HIGUERETAL , SEGUM CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1978-de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Verificacion de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA
Avance de obra
1.Avance de obra porcentajes ejecutados programados, atrasos en obra. Prórroga del contrato y laboratorios realizados en la obra.
2.Alternativas para la estabilidad de los sardineles.
3.Dar solución para el retiro de las rejillas de drenajes en el boxcoulbert ubicado en el k0+820.
4.Componente social.
5.Componente sst.
6.Componente Ambiental.

FECHA	7/10/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1. Siendo las 3.00 p.m. del día 07 de octubre de 2024, se reúnen en el campamento de obra, contratista e interventoría, con el fin de tratar temas relacionados con el avance de obra y documentación pendiente en el área social, ambiental y sst.
Esta interventoría manifiesta al contratista que, a la fecha de terminación contractual al 30 de septiembre 2024, la obra presenta un avance programado de un 93,94% vs ejecutado 72,74%, con un atraso en obra de un 21 ,2%.
Teniendo en cuenta este atraso y estando sobre los tiempos contratados es necesario gestionar con el ente territorial la última prórroga para terminar de ejecutar las ultimas actividades pendientes como son; Reparación de losas fisuradas y construcción de sardineles, para estas actividades debe contratar dos cuadrillas que inicie inmediatamente con la reparación de las losas fisuradas que se encuentran identificadas, de acuerdo al concepto emitido por nuestro especialista. Con el fin de liquidar el contrato a satisfacción es necesario presentar todos los laboratorios realizados en la obra, como densidades de la subrasante, subbase y las viguetas de concreto.
R/ Con respecto a la prorroga del contrato, fue solicitado a la alcaldia municipal de San Cristobal el 26 de septiembre de 2024, y aun está en tramite por parte de ellos, el atraso que se menciona se realiza con la reprogramación de obra que finaliza hasta el 30 de septiembre de 2024, es claro que con la prorroga se hace una nueva reprogramación y por ende no se reflejaría atraso alguno.
2. Esta interventoría manifiesta gran preocupación ya que estamos próximo a liquidar el contrato de obra, con la posibilidad de prorrogar por menor tiempo y a la fecha no presenta alternativas para la estabilidad de los sardineles en los tramos de vía del carril derecho izquierdo ubicados en el k0+300 al k0+370 aproximadamente.
R/ De acuerdo a reunión con la alcaldía, ellos proponen que no se hagan esos andenes y que mejor se hagan mas ml de pavimento, puesto que la comunidad no usa los andenes y transitan por la vía. Nosotros como contratistas vemos muy complejo el tema de proponer un muro de contención a lo largo del tramo donde se presenta la diferencia de niveles, ya que esto debe pasar por diseños por parte de Interventoría y el tiempo no nos da, adicional a ello hacer un muro de contención en concreto es muy demorado, esto definitivamente no es conveniente para el Consorcio LJ- CE.
3. Esta interventoría le recuerda al contratista que la obra, que los captadores del box existente permanecen sin las rejillas presentando un peligro para los niños y transeúntes que circulan por esta vía, usted como contratista debe gestionar con el ente territorial para dar solución a esta problemática, se le recuerda mientras la obra este en ejecución esta obra de artes hace parte de ella.
R/ Con respecto a este tema, el Consorcio LJ-CE ha puesto las rejillas muchas veces, pero la comunidad las quita, ellos se excudan en que si esas rejillas se instalan y llueve sus casas se inundan. Por lo tanto el Consorcio LJ-CE emitirá un oficio a la alcaldia municipal de San Cristobal con copia a la interventoría manifestando la situación que se esta presentando y dejando claro que en caso de que ocurra algun incidente el Consorcio LJ-CE no se hace responsable del percance, ya que la comunidad sería la responsable.
4. COMPONENTE SOCIAL. Esta interventoría manifiesta que los comunicados emitidos no se ha recibido respuesta alguna por parte de este consorcio como lo son; entrega de actas de vecindad ajustadas y firmadas por el residente de interventoría, Actas de socialización del proyecto, conformación de la participación ciudadana gestionar con la personera municipal, contrato de arriendo de la bodega que utiliza como campamento, informes mensuales del mes de agosto y septiembre, Acta de solicitud para dejar bajo el bordillo para acceso a las viviendas vecinas al proyecto estas deben venir firmadas por el residente de obra y el propietario de la vivienda, punto de atención y certificado de ASOAGUA donde autoriza la utilización de agua potable para la construcción del pavimento de la calle 9.
R/ El Consorcio LJ-CE esta trabajando el tema social, el buzon de sugerencias esta en dos puntos de la obra desde el 12 de septiembre de 2024. Con respecto a la autorizacion del punto de agua potable para el pavimento de la calle 9, ese punto no es suficiente para la cantidad de agua que se requiere, por lo tanto el Consorcio LJ-CE, se abastecerá con carrotanque.
5. COMPONENTE SST Esta interventoría manifiesta que la señalización en obra es muy baja, el personal en obra se encuentra trabajando sin los elementos de protección personal, entregados por el contratista, enviar respuesta a los comunicados emitidos al igual que los informes mensuales de la parte de SST.
R/ La obra siempre se señaliza, pero la comunidad las quita, se las lleva, o simplemente las irrespetan. Con respecto a los EPP, son entregados por parte del contratista a cada trabajador.
6.COMPONENTE AMBIENTAL Actas de entrega de material proveniente de las excavaciones realizadas en los tramos de vía, certificado de disposición final del material proveniente de las demoliciones, certificado de los residuos especiales (bolsas de cemento), enviar respuesta a los comunicados emitidos, jornadas de orden y aseo.
R/ Estas actas de entrega ya estan en proceso, a finales de septiembre se entregaron los informes ambientales al dia de ambos contratos para revisión por parte de la interventoria.

FECHA	7/10/2024
	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Documentacion solicitada (Gestion Social)	30 de octubre de 2024	Contratista
Documentacion solicitada (SST)	30 octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/10/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Jose Guillermo Tara Ibarra	Residente de Interventoría	Consorcio Reactivación AC 196	
Ing. Sujey Maria Bermudez Pérez	directora de Obra	Consorcio LJ -CE	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 29-10-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. CS-OBP-0007-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio LJ-CE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Verificacion de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Porcentaje de avance
Componente social y ambiental
Componente SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FI
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo la 1:00 p.m del dia 24 de octubre de 2024, se reunen en el campamento del contratista los a bajos firmantes para Tratar Temas relacionados con el avance de obra y documentos pendientes de la parte contractual, ambiental y social, asi:

Esta interventoria manifiesta al contratista que a la fecha de 10 de octubre de 2024, el contrato de obra presenta un avance programado 90.88% vs ejecutado 89.27% y que de la diferencia de los dos el contrato de obra refleja un atraso de 2,07% lo que es una alerta para el contratista e implemente en obra plan de accion con el fin de mitigar el atraso en obra, y asi cumplir con los Terminos estipulados de acuerdo a la prorroga de adicion de Tiempo al 15 de noviembre de 2024, Actualmente en la obra se encuentran sin la Ejecucion de actividades a un Teniendo muchas actividades por ejecutar como lo es: construccion de bordillos, Reparacion de losas, descoles en el Tramo de via entre otros, de no Reanudar las actividades en obra, tendra la posibilidad de no alcanzar con los Tiempos contratados para Terminar la obra, es necesario que implemente Trabajar los Domingos y festivos.

Componente social:
Remitir a esta interventoria informe del mes de septiembre con Todos los soportes de las actividades sociales.

Componente ambiental:
Remitir a esta interventoria, certificado de disposicion final de los residuos especiales (Bolsas de cemento) a igual que los certificados de explotacion de cantera que son proveedores de la obra.

Componente SST.
esta interventoria manifiesta la necesidad de Tener un punto ecologico, punto de emergencia, señalizacion aprobada en el PMT, seguridad social de los Trabajadores, mepi's y planilla de informe SST

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de Trabajo	05/11/24	contratista
certificado de disposicion final de los residuos especiales	05/11/24	contratista
certificados y licencia de explotacion de cantera	05/11/24	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose G. Tarqui I	R. interventoria	Consorcio Reactivacion AC 146	
Sebastian Vergara	R. Contratista	Convenio 17-CE	
Soladys Ospino	SISO	Consorcio Int-CE	
Lina Guerrero	Inspectora SST	Consorcio Reactivacion	Lina G.
Juli Perez M	R. Social	Consorcio Reactivacion	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.4.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

Para el presente periodo en el contrato de obra, se realizaron los comités de obra No.43 y 44

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 01-10-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 43
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de las observaciones a los Diseños Hidraulicos y Diseños estructurales de Cos Box coulverts (NO cumplido)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Estado de avance de las obras y Retraso de las mismas.
Permiso de ocupacion de cauce y viabilidad.
Planos y Diseño cuneta lateral carrera 14A.
Demolicion Casas Afectadas
Continuar construccion Bordillos, andenes y Ordenes de Cierre en Bocacalles
Solucion Empozamientos calles 42 41 y 31
Informe Social y Planillas de Asistencia

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se Realiza Comité de obra Virtual en el cual intervinieron el Arquitecto Marco Maduro, Inspector de obra, la Ingeniera Leidys Barbon Juge Auxiliar Administrativa, el Ingeniero Roger Gonzalez. Auxiliar de obra, Jorge Arrieta Arquitecto y profesional universitario de la Secretaría de Planeación del Municipio de María la Baja y el Ingeniero Humberto Serrano Residente de Interventoría. Así:

1.) El Ingeniero Humberto Serrano. Informa que el porcentaje de Retraso del proyecto es del 7,98% con una meta del 83%.

2.) El Ingeniero Serrano Solicita al contratista definir las observaciones para ser Borradas y definir el permiso de ocupación de cauce. La Ingeniera Leidys Informa que el permiso de ocupación de cause esta Avalado A la espera que se programe visita con la corporación Autónoma.

3.) El Ingeniero Serrano Solicita al contratista un Plan de contingencia ya que la Fecha Final del contrato es el 13 de Nov. de acuerdo a esto es necesario disminuir el porcentaje de atraso. la Ing. Leidys se Compromete a la entrega para el Día 04 de Octubre de 2024.

4.) El Ingeniero Serrano. Solicita el cronograma para la demolición de las placas Fisuradas, el Arq. Marcos Maduro Inspector de obra. Informa que la demolición esta detenida debido al daño en el Tablero demolición para se espera continuar con el As-

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Tribunal el Día Jueves 03 de octubre.

5.) El Ingeniero Semano Solicita continuar con la construcción de Bordillos y Andenes y que esta actividad esta detenida hace dos semanas, el Ing. Roger Gonzalez Informa que estan solucionando algunas dificultades con el suministro de materiales de construcción, se espera que el día 07 de octubre se Retomen estas actividades. Tambien se deben Reiniciar la Construcción de las Rampas de giro de las andenes y Bocacalles donde Acabado a las Intersecciones.

6.) El Ingeniero Semano Solicita dar Solución al tema de empozamientos en las calles 40, 41, 35 las cuales Han Causado Incomodidad a los pobladores, El Ingeniero Gonzalez Afirma que se estan planteando las Soluciones a estas dificultades con las Recomendaciones de los especialistas en diseño Geometrico e Hidraulica, se espera Iniciar las obras para el día 15 de octubre de 2024.

7.) La Parte Social la profesional Social de la Interventoría Solicita Realizar las observaciones a los Informes de Agosto; la profesional Realiza Entrega de los Formatos para la parte Social del proyecto el Dia de Hoy se Entregaran Dichos Formatos.

8.) El Ingeniero Semano Solicita la entrega de las planillas de Seguridad Social del personal en obra, Salud, pension y Arl para Sobo-

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 de 6

FECHA: 01-10-24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Nota: La Ing. Leidys Informa que el día 07 de Noviembre la entrega de los planillas

9.) El Ingeniero Residente pregunta a la Ingeniera Leidys Gaviria la fecha para la entrega del acerce definitivo en el proyecto; El Ingeniero Roger Informa que el balance definitivo esta asociado con la entrega de las observaciones a los Box culvert y Su defecto estructural. Luego de esto se entregará un Balance Definitivo.

10.) El Ingeniero Residente Solicita al contratista. Retirar con toda prontitud la obstrucción de los Box en el proyecto, por tanto el día 07. Se Realizara Visita al sitio de las obras con la presencia de las comisiones topográficas de Interventoría y Contratista el día 07-10-24

11.) El Arquitecto Andrés Prieto. Profesional Universitario de la Secretaría de planeación observa que la obra presenta un Pequeño porcentaje de Retraso debido Precipitaciones un poco positivas, Se. Recuerda al contratista Tomar todas las Medidas necesarias para Cumplir con el Cronograma de actividades.

12) El Ing. Residente Solicita que la Secretaria de Planeación Colabore ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE los permisos de ocupación de cauce, El Arq. Andrés Prieto Informa que pondrá en conocimiento a la Secretaria de planeación para agilizar esta Gestión.

13) El Ingeniero Residente Solicita Iniciar las obras para la Construcción del canal Lateral.

Powered by CamScanner

de aguas lluvias en la carrera 14A, se sabe-
ere en los planos hidraulicos existe un
diseño aprobado pero no se muestra un di-
seño estructural, No se tiene la compro sicion
del canal si es en piedra pegada, Concreto
Rigido o Reforzado. o si es pre fabricado; se
solicita al contratista de entregue estas
Especificaciones. y el Diseño de su construc-
cion, el Ingeniero Roger Gomez Dice. se
Realizara el diseño del canal. para el dia
10 de octubre de 2024

14) La Ingeniera Kelys Cortes, Interventora del
dia de visita 02 de octubre se Realizara
la visita por parte de Cordiagro al sitio
donde se llevara a cabo la construccion de
Cos Boxculvert, el Ing. Serrano Responde que
la interventoria esta en obra y estara
presente a la Visita, Solicita tambien que
un profesional por parte de la Secretaria
de planeacion asista a la visita.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

FECHA: 01-10-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Plan de Contingencia	04-10-24	contratista
Continuar Demolición Losas	03-10-24	contratista
Continuar construcción de Andenes, Bordillos y Rodillo de Giro	07-10-24	contratista
Diseño Ecuatífico y. Corrección Empalmes Calles 40, 41 y 35.	15-10-24	contratista
Corrección observaciones al Informe Social, Planillas SS.	01-10-24	contratista
Verificar ubicación Box Viviendas existentes Lateral 14A Planos	07-10-24 02-10-24 10-10-24	contratista - Interv. contratista - Interv. contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Marco T Maduro C	Insp. de Obra	Consorcio Constructor del Norte	Marco Maduro
Laidys Garzon	Ing. Aux Administ.	consorcio constructor del Norte	
Roger Gonzalez	Ing. Aux Técnico	consorcio constructor del Norte	Roger
Johan Arieta	Arq. Prof. Univ.	SCE - Planeación	
Humberto Lemus	Dpr. Interv.	Cons. React. AC-196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 22-10-24 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 44.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega Diseños (No cumplido)
Continuar demolición de Cobas cumplido.
Continuar construcción Bordillos, Andenes y Predios de Giro (Cump)
Diseño Geométrico y Corrección Empotramiento Calles 3E, 40 y 41 (No cump)
Corrección observaciones Al Informe Social Planillas.
de Seguridad Social
Verificar ubicación Box con Topografía
Visita Candidez Permiso ocupación de cauce.
Canal Externo 14A planos de Diseño y Estructurales.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Avance de Obra y Cumplimiento de los Compromisos
Visita Candidez y Permiso ocupación de Cauce.
Retomar Construcción Bordillos, Andenes y Predios de Giro
Entrega Planos y diseño Estructural cuneta Externa en
la carrera 14A.
Solución Empotramientos en la calle 3E, 40 y 41
Entrega Observaciones Informe Social.
Entrega Planillas de Seguridad Social.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la Oficina de la Interventoría en el corregimiento de Puerto Santander en el Municipio de Ocaña la cual se Reunieron el Ing. Hernan Andrade, Inspector de obras, el Ingeniero Bernardo Barrera, Residente de obra y el Ingeniero Humberto Serrano Residente de Interventoría para Realizar Comité de obra Presencial. Así:

1.) El Ingeniero Humberto Serrano Informa que el porcentaje de obra a la fecha es del 83,71% y el porcentaje de obras es del: 14,26%

2.) El Ingeniero Serrano solicita al contratista Retomar las actividades de construcción de Bordillos, Andenes y Rampas de Giro en las Bocacalles de la carrera 14, 13 y 12., el Ingeniero Bernardo Barrera Informa que se están Solucionando algunos problemas con el Suministro de materiales para la ejecución de estas obras y que es para Reiniciar el día 28 de octubre.

3.) El Ingeniero Serrano Solicita el cumplimiento de los compromisos de las reuniones anteriores. como por ejemplo la entrega de los diseños para el cierre de la carrera 14A la cual se cumplerá como obligue de las Aguas lluvias. Se hace Necesario la entrega de los diseños estructurales para su construcción, el Ing. Barrera Informa que se espera para el día 28 de octubre.

4.) El Ingeniero Reitera la Solicitud al contratista Solucionar los compromisos presentados en las calle 35, 40 y 41 ya que se están presentando problemas con los pobladores del sector en cuanto a su seguridad en la movilización y posible Brote de enfermedades por vectores en las aguas de reposo, el contratista

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Informa que se están tomando todas las medidas necesarias para solucionar esta problemática con el especialista Hidráulico para el día 30 de oct.

5) El Ing. residente Jeisson solicita al contratista realizar el seguimiento y solución a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) presentados por la comunidad en los diferentes sectores del proyecto las afectaciones presentadas e inconformidades, el contratista organizara una reunión con la comunidad, Alcaldía municipal e interventoría y socializara las actas presentadas y sus soluciones. para el día 31 de oct.

6.) El Ing. Jeisson pregunta al contratista si ya se realizó la visita técnica para parte de cartón, se debe coordinar con la gestión contratista - Alcaldía para la entrega formal del permiso de ocupación de cauce por parte de la corporación y la fecha para las intervenciones son a las 8 a.m. 22-10-24

7) El Ing. residente le retorna al contratista la preocupación por el cese de actividades en la distribución de placas fibradas ya que la temporada invernal aumenta y las filtraciones de agua afectan la subbase de la estructura de pavimento, el Ing. Bermeo responde que esta actividad continuará para el día 23 de octubre y se reparación de acuerdo con las especificaciones técnicas y el concreto acelerado 22-10-24.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Planos y Diseño estructural		
cunetas Carrera 14A	25-10-24	contratista
Continuar ejecucion obras en		
Bordillos y andenes	28-10-24	Contratista
Solucion empozamientos		
en la Calle 35, 40 y 41.	30-10-24	Contratista
Solucion y Seguimiento		
PQR	31-10-24	Contratista
Gestion Permisos de		
ocupacion de cauce	22-10-24	contratista - Alcaldia
Demolicion Cons. Fis-		
Pisos y concreto.	28-10-24	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARIO T MADUNO	INSP. DE OBRA	CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE	
Bernardo Barrera	RDS de Obra.	CONSORCIO CONST. DEL NORTE	
Humberto Samano	Res de interv.	Cons. Const. AC-196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.9.5. Actas de reunión.

A continuación, adjuntamos las actas de reunión realizadas durante el presente periodo por cada contrato de obra.

4.9.5.1. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

Se realizó el acta de reunión No. 48

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-M01-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	29/10/2012 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No 44
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolivar

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC196

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Establecer compromisos para las entregas de los informes de septiembre y octubre del 2024 y actividades de los subprogramas desde la componente social

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1- Informes mensuales de septiembre y octubre del 2024.
2 documento PAGA
3- Acta de cierre de los predios
4 - Visita al predio del señor Einer Blanquiceth Teran.

Scanned by TapScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/10/2012 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 29 de octubre del 2024 se levo acabo una reunión con las profesionales del contratista (social y sst) y la profesional social de la interventoria,en el cual se trataron temas con relación a los informes mensuales correspondientes a los meses de septiembre y octubre del 2024 teniendo en cuenta las actividades los subprogramas que aplican al proyecto como complejidad media alta.
Debido a lo anterior el Contratista dio a conocer de manera física el informe del mes de septiembre del 2024, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades sociales en campo, por el cual la interventora realizo algunos ajustes y quedo como compromiso la entrega del presente para el dia 30 de octubre del 2024. con relación al informe del octubre se le otorgo un plazo hasta el dia 2 de noviembre del 2024.

Haciendo énfasis a las visitas en campo y la parte documental se le recordó a las profesionales la instalacion del pendón informativo en el punto de atención, como también remitir el documento PAGA, teniendo en cuenta todas las observaciones que se han emitido a la fecha, resaltando que el contrato se encuentra en la etapa final y a la fecha no se tiene aprobado el documento antes mencionado, por el cual deberia de ser uno de los primeros documento en cumplimiento

Por otro lado quedo como compromiso la visita al señor Einer Blanquicet Terán, quien solicito a la interventoria el acta de vecindad de inicio , por el cual se han venido haciendo las respectivas revisiones y se evidencia que su vivienda no se pudo levantar un acta de inicio ya que el propietario se negó. Debido a lo anterior el Contratista procedió a dejar por escrito lo manifestado por el dueño. En la reunión de este presente dia se acordó realizar no reunión con la participación de la parte técnica, social del Contratista, secretario de planeación e interventoría, para realizar la visita pertinente y hacer seguimiento a lo requendo por el señor Einer Blanquicet Terán.

Scanned by TapScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MAN-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/10/2012 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del informes mensual de septiembre del 2024	30 de octubre del 2024	CONTRATISTA
Entrega del informe mensual de octubre del 2024	2 de noviembre del 2024	CONTRATISTA
Visita al predio del señor Einer Blanquiceth Teran	7 de noviembre 2024	CONTRATISTA
Documento PAGA	9 de noviembre del 2024	CONTRATISTA
Pendón informativo habilitado	7 de noviembre del 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Angelica Domínguez	Residente SST	Consorcio Constructora Norte	
Adriana Ruiz Balerion	Trabajadora Social	Constructora Norte	
Yuri Paola Paez	Residente Social	CRA	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned by TapScanner

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En las siguientes tablas se presenta la información básica del contrato de Interventoría:

Tabla 12. Información general del contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORíA NO. 929 DE 2022	
Proceso de Selección	CMA - DTE - SEP - 196 - 2021
Objeto	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLO,MBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE-6**
Contratista	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196
	AIM S.A.S. 50 %
	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. - C.C.C. S.A.S. 50 %
Representación Legal	CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Valor Inicial del Contrato	$ 3.354.138.427
Fecha inicial de terminación	julio 31 de 2024
Plazo del contrato	12,27 meses
Prórroga No. 1	5 meses
Fecha de terminación	Diciembre 31 de 2024
Valor Total del Contrato	$ 3.354.138.427

Tabla 13. Información de Integrantes del Consorcio

NOMBRE	% PARTICIPACIÓN
Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S.	50%
AIM S.A.S.	50%

Tabla 14. Disponibilidad Presupuestal Actualizada

VIGENCIA	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD DE LA VIGENCIA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (Incluido I.V.A)	% EJECUTADOA OCTUBRE DE 2024 VIGENCIA	VALOR POR EJECUTAR (Incluido I.V.A)
CONTRATO INTERVENTORÍA 972 DE 2022					
2022	**656922**	$ 45.000.000	$ 45.000.000	100,00%	$ 0,00
2023	**201423**	$ 1.459.000.000	$ 1.459.000.000	100,00%	$ 0,00
2024	**190924**	$ 1.850.138.427	$ 1.382.282.040	74,71%	467.856.387,00
TOTAL		**$ 3.354.138.427**	**$ 2.886.282.040**		**467.856.387,00**

5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuación, se resumen las actividades realizadas por la Interventoría, en el presente periodo.

5.2.1. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Visitas al frente de obra.
- Revisión en campo de los trabajos realizados.
- Realizar comités de obra con el contratista.
- Toma de niveles y alineamiento de formaleta para placa huella.
- Toma de muestras de materiales para ensayos.
- Revisión del personal en obra EPP y afiliaciones a seguridad social y ARL.
- Revisión de los equipos en obra.
- Revisión de las diferentes versiones del PAGA, presentadas por el contratista.
- Revisión y entrega de las observaciones a la revisión de los estudios y diseños.

5.2.2. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Revisión del personal en obra EPP y afiliaciones a seguridad social y ARL.
- Revisión de los equipos en obra.
- Visitas al frente de obra.
- Revisión en campo de los trabajos realizados.
- Revisión de diseños de accesos presentados por el contratista.
- Revisión y entrega de las observaciones a la revisión de los estudios y diseños.

- Revisión y entrega de las observaciones a la revisión de los estudios y diseños.

5.2.3. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

- Realizar comités de obra y de reunión necesarias.
- Revisión del personal en obra EPP y afiliaciones a seguridad social y ARL.
- Control de niveles de topografía.
- Toma de muestras en campo de material seleccionado.
- Visitas al frente de obra.

5.2.4. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Realizar comités de obra y de reunión necesarias.
- Control de niveles de topografía.
- Oficiar al contratista por la carencia de la señalización del tramo.
- Oficiar al municipio la baja inactividad en obra.
- Oficiar al contratista por la falta de personal, maquinaria e inactividad de la obra.
- Revisión y entrega de las observaciones a la revisión de los estudios y diseños.
- Visitas al frente de obra.

5.2.5. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Oficiar al municipio el atraso del avance de la obra
- Toma de niveles y alineamiento de formaleta para placa huella.
- Revisión en campo de los trabajos realizados.
- Revisión del personal en obra EPP y afiliaciones a seguridad social y ARL.
- Realizar comités de obra con el contratista.
- Toma de slump y cilindros para falla en laboratorio.
- Revisión y entrega de las observaciones a la revisión de los estudios y diseños.
- Visitas al frente de obra.
- Oficiar al contratista por la falta de personal, maquinaria e intermitencia en las actividades de la obra.

5.2.6. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

- Oficiar al contratista por falta de actividad en obra y atraso presentado
- Oficiar al municipio del atraso de la obra y avance de contrato de obra
- Recorrido al sitio de las obra revisando el cumplimiento de la señalización y el Plan de Manejo del Transito (PMT).
- Realizar comités de obra semanales con el contratista, Administración Municipal e INVIAS.

- Atender los requerimientos solicitados por las diferentes entidades

5.2.7. OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

- TOMA DE MUESTRA DE MATERIALES.
- Acompañamiento al contratista con la topografía y laboratorio.
- Atender y responder los diseños presentados por el contratista de los nuevos tramos.
- Realizar los comités semanales de obra con el contratista.
- Atender los requerimientos solicitados por las diferentes entidades.
- Oficiar a la administración municipal y al contratista del atraso.
- Realizar recorrido al Corredor vial San Juan - San Agustín.
- Realizar Reunión con Invias, Administración Municipal. Contratista y sus representantes legales para definir alcance el proyecto y el inicio de su ejecución.
- Realizar las mesas virtuales y presenciales para la complementación de los estudios y diseños.

5.2.8. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Realizar comités de obra con el contratista.
- Revisión en campo de los trabajos realizados.
- Toma de muestras de concreto
- Revisión de cumplimiento del PMT, EPP y ARL
- Toma de densidades y niveles de topografía
- Revisión de los equipos en obra.
- Toma de niveles topografía de subrasante y sub base.
- Oficiar a la administración municipal y al contratista del atraso.
- Revisión de las diferentes de documentos contractuales entregados por el contratista
- Visitas al frente de obra.

5.2.9. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Visita previa para recibo definitivo de obra.
- Revisión en campo de los trabajos realizados.
- Oficiar al contratista por la entrega al personal en obra de EPP y afiliaciones a seguridad social y ARL.
- Oficiar a la alcaldía de atraso del contrato de obra.
- Visitas al frente de obra.
- Toma de niveles y alineamiento de formaleta para pavimento rígido.
- Toma de slump y viguetas para falla en laboratorio.
- Realizar comités de obra con el contratista.
- Revisión de los equipos en obra.
- Revisión de las diferentes versiones del PAGA, presentadas por el contratista.

5.2.10. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

- Adelantar las reuniones necesarias entre los especialistas de la interventoría y el contratista
- Adelantar reuniones con la nueva administración municipal en conjunto con la comunidad, informando el avance del proyecto a la fecha y las inconformidades presentadas.
- Realizar las mesas virtuales y presenciales para la complementación de los estudios y diseños hidráulicos.
- Toma de muestras de materiales en campo para caracterización y ensayos de laboratorio, (triturado, arena, subbase y material seleccionado).
- Revisión de las observaciones al Plan de Adaptación para la Guía Ambiental PAGA.
- Revisión, seguimiento y verificación del cumplimiento al Plan de Calidad presentado por el contratista.
- Revisión y liberación en campo de los niveles de diseño para la capa de sello y subbase.
- Toma y liberación por densidades de campo.
- Caracterización de materiales en laboratorio para verificar cumplimiento de las normas.
- Solicitar ensayos de laboratorio de agregados y diseño de mezcla por parte del Revisión, seguimiento y verificación del cumplimiento al Plan de Calidad presentado por el contratista.

Adicionalmente como generalidad la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Realizar las Actas de Costos e informe de interventoría del mes del periodo.
- Revisión de documentación del Consorcio
- Atender los requerimientos solicitados por las diferentes entidades.
- Oficiar a los contratistas y ente contratante.
- Asistir a las reuniones virtuales y presenciales programadas por Alcaldías e INVIAS
- Chequeo de topografía y carteras.
- Atender a solicitudes de la Territorial invias Bolívar y Sede central.
- Gestionar la documentación contractual.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Anexamos los debidos informes presentados por nuestros especialistas en el presente periodo.

CONCEPTO TÉCNICO DE ESPECIALISTA		**CONSECUTIVO:**	CE/PAV/INTVTB/106/24
ESPECIALISTA:	Juan Pablo Huertas Ospina	**FECHA:**	15 de Octubre de 2024
ÁREA:	Pavimentos	**PROYECTO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6.
ASUNTO:	Comentarios: DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA.		

Estimado Ingeniero Abelardo Otálora Velandia, Director de Interventoría

En atención a la comunicación AMCO-Ofic-004-10-2024 con la cual el Contratista AMUCORDOBA da respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría con el Concepto CE/PAV/INTVTB/104/24 y remite ajustado el diseño de mezcla DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO – MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR", se presentan los siguientes comentarios.

Diseño de Mezcla Concreto Hidráulico de 3000 y 2000 psi

- En el numeral 1.1 OBJETIVO GENERAL se precisa que "*Con la presente les estamos enviando diseño de mezcla concreto hidráulico para el proyecto de la referencia, el método para diseñar las proporciones de material se basa en método del ACI. Cemento: Estructural de color Gris. Agregado Gruero: Proviene de acopio, Cantera Coloncito. Grava: grava triturada caliza con tamaño máximo 3/4 pulgada (GP). Agregado fino: Proviene de acopio Arena: Arena parda clara media a fina semi lavada (SP), presenta un módulo de finura de 2.4%, con un pasa tamiz 200 de 3.7 por ciento*.".

DOSIFICACIÓN PARA 1 M3 DE CONCRETO USANDO ADITIVOS.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA EN VOLUMEN

Cemento:	1
Agregado Fino:	1.6
Agregado Grueso:	2.7
Agua:	17 litros/saco, si se vierte **SikaPlast-5500 o Plastocreto.**

Se tiene que un bulto de cemento tiene 4 baldes concreteros.

En resumen, tenemos:

Baldes concreteros	
Cemento:	4
Agregado Fino:	6.5
Agregado Grueso:	11
Agua:	**17 litros/saco, si se vierte SikaPlast-5500.**

DOSIFICACIÓN PARA 1 M3 DE CONCRETO USANDO ADITIVOS.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA EN VOLUMEN

Cemento:	1
Agregado Fino:	2.1
Agregado Grueso:	3.2
Agua:	20 litros/saco, si se vierte **SikaPlast-5500 o Plastocreto.**

Se tiene que un bulto de cemento tiene 4 baldes concreteros.

En resumen, tenemos:

Baldes concreteros	
Cemento:	4
Agregado Fino:	8
Agregado Grueso:	13
Agua:	**20 litros/saco, si se vierte SikaPlast-5500.**

Al respecto se presentan los diseños de las mezclas de concreto de 3.000 psi y 2.000 psi, de donde se obtienen las dosificaciones mostradas en el documento, se reitera que con la fórmula de trabajo se deben realizar ensayos de resistencia a la compresión a siete (7) y veintiocho (28) días, verificando el asentamiento definido en el diseño de la mezcla. Se precisa que la mezcla de concreto deberá ser dosificada y elaborada para asegurar una resistencia a la compresión promedio suficientemente superior a la especificada.

Por otra parte se reitera que no se cuenta con los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestren el cumplimiento de los requisitos del agregado fino y del agregado grueso para el concreto estructural, de acuerdo con las exigencias presentadas en la Tabla 630-1 y Tabla 630-3 del Artículo 630-13 INVIAS.

Tabla 630 – 1.Requisitos del agregado fino para concreto estructural

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO INV	REQUISITO
Durabilidad (O)		
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	 10 15
Limpieza (F)		
Límite líquido, máximo (%)	E-125	-
Índice de plasticidad (%)	E-125 y E-126	No plástico
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	60
Valor de azul de metileno, máximo	E-235	5
Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E-211	1
Partículas livianas, máximo (%)	E-221	0.5
Material que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200), máximo (%)	E-214	5
Contenido de materia orgánica (F)		
Color más oscuro permisible	INV E-212	Igual a Muestra patrón
Características químicas (O)		
Contenido de sulfatos, expresado como $SO_4^=$, máximo (%)	INV E-233	1.2
Absorción (O)		
Absorción de agua, máximo (%)	E-222	4

ESPECIFICACIONES 2013 INVIAS

Tabla 630 – 3. Requisitos del agregado grueso para concreto estructural

REQUISITO	NORMA DE ENSAYO INV	REQUISITO
Dureza (O)		
Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) - En seco, 500 revoluciones, máximo (%) - En seco, 100 revoluciones, máximo (%)	E-218	 40 8
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) (Nota 1) - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	 12 18
Limpieza (F)		
Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E-211	0.25
Partículas livianas, máximo (%)	E-221	1.0
Geometría de las partículas (F)		
Índice de alargamiento, máximo (%)	E-230	25
Índice de aplanamiento, máximo (%)	E-230	25
Características químicas (O)		
Contenido de sulfatos, expresado como $SO_4^=$, máximo (%)	E-233	1.0

Es importante verificar que el porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento (30%) del agregado fino, así mismo se requiere presentar el registro del resultado del ensayo de módulo de finura mencionado en el informe de 2.4.

Se presentan las gradaciones de la “ARENA PARDA CLARA” y del “TRITURADO CALIZO”, se observa que para la arena se encuentra una desviación de la norma (Tabla 630-2) en el tamiz No.30 y para el triturado no se cumple con la norma (Tabla 630-4). Se precisa que la curva granulométrica al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto deberá ser continua y asemejarse a las teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de Fuller o Bolomey.

Cordialmente,



JUAN PABLO HUERTAS OSPINA
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Matrícula No. 2520257757 CND

CONCEPTO TÉCNICO DE ESPECIALISTA		CONSECUTIVO: CE/PAV/INTVTB/107/24	
ESPECIALISTA: Juan Pablo Huertas Ospina		**FECHA:** 18 de Octubre de 2024	
ÁREA:	Pavimentos	**PROYECTO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6.
ASUNTO:	Comentarios: DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO MR-38.		

Estimado Ingeniero Abelardo Otálora Velandia, Director de Interventoría

En atención a la comunicación SJN20221031-322 –77 con la cual el Contratista YOMA CONSTRUCCIONES SAS remite el Diseño de mezcla para concreto MR 38, me permito presentar los siguientes comentarios:

- El Contratista remite el DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO MR-38 elaborado el 4/10/2024, por el Ing. DANIEL JOSE ALMANZA MERCADO, el cual muestra la gradación del agregado grueso triturado de 1-1/2", así mismo presenta los valores de densidad y absorción y masa unitaria apisonada, en cuanto al agregado fino muestra la gradación del agregado fino (ARENA FINA/GRAVILLA - 70:30), se presenta los valores de densidad y absorción, contenido de materia orgánica, módulo de finura y masa unitaria apisonada, con los cuales se define las proporciones del agregado grueso de 55% y de agregado fino de 45%, mostrando la gradación combina obtenida para la mezcla de concreto y finalmente obteniendo las cantidades en peso y las proporciones para cada material componente de la mezcla de concreto.

Al respecto si bien es cierto se presentan algunos valores de ensayos de los agregados gruesos y finos, se requiere precisar la procedencia o fuente de cada uno de los agregados y remitir los registros de la totalidad de los ensayos de los agregados de acuerdo con las exigencias de la Tabla 500-2 Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico, incluyendo el registro del ensayas de módulo de finura mostrado de 2.56 y la Tabla 500-4 Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico, con el fin de garantizar la conveniencia de ser utilizados en la mezcla del concreto MR38.

Por otra parte las gradaciones individuales del agregado grueso no se ajusta al huso granulométrico establecido en la Tabla 500-3 Granulometrías para el agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico y para el agregado fino se presentan unas pequeñas desviaciones de la gradación única establecida en la Tabla 500-1 Granulometría para el agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico, sin embargo la curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino es continua y se asemeja a las teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de Fuller, con lo cual se podría acertar dicha gradación, siempre y cuando la mezcla producida presente una adecuada manejabilidad y se obtenga la resistencia mínima a la flexión establecida en el diseño de mezcla.

La fórmula de trabajo obtenida señala el tipo y marca del cemento, las proporciones en que se deben mezclar los agregados y la gradación media a que da lugar dicha mezcla, se requiere incluir las tolerancias dentro de las cuales es validad la gradación de la fórmula de trabajo propuesta, se muestra el valor del módulo de finura del agregado fino, el cual deberá ser soportado por el registro de laboratorio del mismo, así mismo se presenta las dosificaciones de cemento, agregados, agua y aditivo, este último se requiere precisar el producto que se utilizará en la mezcla de concreto, por otra parte se establece una relación agua/cemento de 0.5, la cual se considera demasiado elevada y se debería limitar a máximo 0.48, esto se podría lograr con la inclusión del aditivo plastificante. Finalmente con la fórmula de trabajo ajustada y definida se requiere realizar muestras de prueba con el fin de verificar que se logra obtener la consistencia (Slump - INV E-404) especificada y la resistencia a flexotracción a siete y veintiocho días, garantizando que la resistencia a 28 días supere la resistencia especificada de diseño de 3.8 Mpa, con un margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución de la obra, la resistencia característica real de la mezcla también sobrepase la especificada.

Cordialmente,



JUAN PABLO HUERTAS OSPINA
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Matrícula No. 2520257757 CND

CONCEPTO TÉCNICO DE ESPECIALISTA		CONSECUTIVO:	CE/PAV/INTVTB/108/24
ESPECIALISTA:	Juan Pablo Huertas Ospina	FECHA:	25 de Octubre de 2024
ÁREA:	Pavimentos	PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6.
ASUNTO:	Comentarios: MODULACIÓN DE LOSAS SAN AGUSTIN.		

Estimado Ingeniero Abelardo Otálora Velandia, Director de Interventoría

En atención a la comunicación SJN20221031-322–81 con la cual el Contratista YOMA CONSTRUCCIONES SAS remite la modulación de losas de pavimento para utilizar en el Tramo 1, de acuerdo con el Diseño Geométrico, me permito presentar los siguientes comentarios:

- El Contratista remite el plano MODULACIÓN DE LOSA TRAMO 1 (1/1), en el cual se presenta la modulación de las losas entre el K2+640 al K3+940.


Al respecto se encuentra aceptable la modulación de las losas presentadas que en general muestran una longitud de 3.0 m y un ancho de 2.70 m incluido el sardinel adosado a la losa. Se requiere presentar el detalle del sardinel adosado a la losa con su respectivo refuerzo.

Teniendo en cuenta que los pasadores o barras de transferencia se definieron con un diámetro de 25 mm (1”), con una longitud de 350 mm y separados entre centros 300 mm, se requiere corregir en el detalle mostrado de JUNTAS DE DILATACIÓN, la longitud de las barras de transferencia mostrado de 0.40 m, debido a que corresponde a 0.35 m.





En cuanto a las barras de amarre se requiere corregir el detalle del ESQUEMA DE JUNTAS, teniendo en cuenta que se muestra una separación de 100 cm, siendo lo establecido de 120 cm.

ESQUEMA DE JUNTAS




En cuanto a la modulación de las losas mostrado en las intersecciones con vías conectoras, se requiere revisar las losas irregulares con ángulos agudos, debido a que dichos ángulos por su geometría forman ángulos muy cerrados que son susceptibles a fisurarsen prematuramente. Por otra parte se debe revisar la profundidad de las obras de drenaje con respecto a la rasante de la vía y a la cota inferior de las losas del pavimento y si el espesor es mínimo, se debe reforzar las losas que queden sobre las obras de drenaje. Por otra parte se requiere incluir el detalle del refuerzo para las losas irregulares y/o que contengan estructuras.





En cuanto al tipo de concreto de las losas del pavimento rígido mostrado como MR40, se precisa que el Concreto contractual corresponde a un MR38



NOTAS

1. Las alternativas propuestas cumplen con los requerimientos técnicos y constructivos del proyecto, asimismo, el material de base a utilizar es de fácil adquisición en la zona.

2. Se recomienda realizar el corte y la conformación de la subrasante acordes con las normas INVIAS INV 210/13 Y INV-231/13.


3. Se recomienda conformar la base granular con una densidad igual o mayor al 95% del próctor modificado y cumplir con las demás disposiciones de la norma INV 320/ y 300/13.

4. Se recomienda que el pavimento rígido cumpla con las siguientes especificaciones mínimas discriminadas así:

Espesor losa de pavimento:	0,20 m
Espesor Sub-base	0.15 m
Mejoramiento	0.20 m
Módulo de rotura (Mr) concreto:	4.0 MPa (40 kg/cm2)

Barras lisas transferencia carga: Ø1"@0,30 m Long. 0,40 m.
Barras corrugadas o anclaje Ø1/2"@1,20 m Long. 0,85 m

Se requiere revisar y corregir en el detalle "*Distribución de juntas en las losas de pavimento*", lo referente a "*la relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 y 1.40*", teniendo en cuenta que en el informe de estudios y diseños de pavimentos se definió que "*se deberá mantener la relación de esbeltez de la losa, la cual debe ser de 1.25 veces*", con lo cual los datos mostrados en el detalle de 0.71 y 1.4 no son correctos.



Cordialmente,

JUAN PABLO HUERTAS OSPINA
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Matrícula No. 2520257757 CND

CONCEPTO TÉCNICO ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS		CONSECUTIVO: BOL-DG-94 FECHA: 16-10-2024
PROYECTO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Bolívar - Lote 6.	
ASUNTO:	Informe de revisión del diseño geométrico de la vía intersección Ruta Nacional - Loma Arena - Galerazamba – Ruta del Algodón en el municipio de Santa Catalina Versión 27-09-2024	

REVISIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL - LOMA ARENA - GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN. VERSIÓN 27-09-2024

Una vez recibida la propuesta de diseño geométrico de la vía rural intersección ruta nacional - Loma Arena - Galerazamba – Ruta del Algodón el día 27-09-2024, propuesta por el Contratista CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA, la Interventoría presenta a continuación las solicitudes y observaciones a la entrega de la propuesta de diseño, producto de la revisión realizada.

Se anota que el diseño geométrico que se recibe y revisa es el contenido en los siguientes archivos:

ARCHIVO(S)	FORMATO	CONTENIDO
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model	CAD	Archivo CAD con el trazado propuesto en sus componentes horizontal, vertical y transversal
Correccion De Diseño Santa Catalina	CIVIL	Archivo Civil 3D con el trazado propuesto en sus componentes horizontal, vertical y transversal
INFO.GEOMETRICO SANTA CATALINA	PDF	Informe
ALI.HORIZONTAL	Documento Microsoft Edge HTML	Cartera alineamiento horizontal
ALI.VERTICAL	Documento Microsoft Edge HTML	Cartera alineamiento vertical
CARTERA DE REPLANTEO	Documento Microsoft Edge HTML	Cartera replanteo
SECCIONES TRANSVERSALES	Documento Microsoft Edge HTML	Cartera secciones

ANDRÉS VELÁSQUEZ PINEDA
Ingeniero Civil. Especialista en Vías y Transporte
Mat Profesional 05202102391 Antioquia
Email: andresv.ing@gmail.com.

ARCHIVO(S)	FORMATO	CONTENIDO
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model-PL- SECCIONES	PDF	Plano secciones
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model-PL-CL-CRR14-001	PDF	Plano planta perfil
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model-PL-CL-CRR14-002	PDF	Plano planta perfil
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model-PL-CL-CRR14-003	PDF	Plano planta perfil
ACAD-Correccion De Diseño Santa Catalina-Model-PL-CL-CRR14-004	PDF	Plano planta perfil

1. Revisión de controles, criterios y parámetros del diseño.

Al realizar la revisión de los criterios y parámetros de diseño indicados por el Contratista en el informe se encuentran los siguientes comentarios:

- En varios apartados del informe se menciona que la vía es urbana, sin embargo, la vía es rural y su clasificación es terciaría.
- Se menciona que los criterios para peralte máximo se tomaron de la AASHTO 2011, sin embargo, el Manual de Diseño geométrico también cuenta con criterios para un peralte máximo de 6%, seleccionado para el diseño.
- Se indica que el alineamiento vertical depende, entre otras condicionantes, de las recomendaciones del estudio hidráulico, sin embargo, aún no se aprecia la localización de las obras de drenaje en el perfil, se debe indicar, además, cual es el recubrimiento mínimo de las obras transversales con el fin de realizar la revisión de la rasante.
- Se indica cual es la velocidad de diseño, pero no se presenta el análisis de velocidades especificas con las que se determinaran los parámetros de diseños adicionales para planta y perfil.
- Se indica que el vehículo de diseño corresponde a un bus mediano, sin embargo, se debe justificar referenciando el estudio de transporte y en caso de que se cuente con presencia de camiones de dimensiones mayores a las del bus seleccionado, se deberá modificar el parámetro de diseño.
- En el capítulo 4.6.2 Pendiente Máxima, se presenta información sobre la longitud mínima de tangente vertical, lo cual no es coherente con el título del capítulo, además, en el informe no se define cual será la pendiente máxima a emplear según la velocidad específica.
- En el capítulo 4.9.1. Calzada se menciona que la calzada es de 6.00m, sin embargo, en la tabla 5 y en la tabla 6 se indica un ancho de calzada de 7.60m.
- No se incluyen los criterios para los sobre anchos, ni se indica cual es el sobreancho empleado en cada una de las curvas que lo requieren.

2. Revisión del trazado horizontal y vertical del eje

Se modificó el tramo final del alineamiento horizontal, sin embargo, no se vio afectado el cumplimiento de parámetros, por lo que se continúa con el concepto favorable.

3. Revisión del trazado vertical


Se modificó el tramo final del alineamiento vertical, sin embargo, no se vio afectado el cumplimiento de parámetros, por lo que se continúa con el concepto favorable.

4. Empalme con vía Galerazamba

En la versión actual, el corredor no se presenta hasta los bordes de vía en el empalme con la Vía Nacional, lo que afecta los chaflanes, las cantidades tanto de materiales como de movimientos de tierras, demás, las secciones no cubren en totalidad el ancho de la calzada en este sector.


Por otra parte, se presentan las longitudes de arco de los ochaves, sin embargo, se solicita incluir los radios de los mismo, como se ha solicitado para las versiones anteriores.

Se debe tener en cuenta que el empalme con el borde de la vía existente se da en la abscisa 0+768.42, por lo que se debe ajustar el final del alineamiento vertical.



Al generar una sección en el punto de empalme con la vía existente se observa que la rasante proyectada se encuentra por debajo del nivel de la vía, por otra parte, los peraltes no son concordantes con las pendientes de la vía existente y se presenta bordillo en el costado izquierdo, en el que se debe dar continuidad a la calzada con el fin de generar un adecuado empalme entre las vías.

ANDRÉS VELÁSQUEZ PINEDA
Ingeniero Civil. Especialista en Vías y Transporte
Mat Profesional 05202102391 Antioquia
Email: andresv.ing@gmail.com.



5. Componente transversal

Se reitera la solicitud de ajustar las secciones en el sector final de empalme (K0+750-K0+768.42) presentando de forma clara el empalme a la vía existente y presentando a partir de la abscisa K0+750 el ensanche de la plataforma para el empalme con la vía Galerazamba, lo anterior, ya que en la versión recibida continúan presentándose aspectos por corregir en dicho sector, los cuales se mencionan a continuación:

- Se debe presentar la sección de la abscisa K0+768.42 (en la que se intercepta el eje con el borde de vía existente) presentando el empalme a su costado izquierdo con la vía Galerazamba.

6. Obras hidráulicas

En las anteriores comunicaciones se ha venido solicitando la incorporación de las obras hidráulicas proyectadas, tanto en la planta como en el perfil, con el fin de evaluar la geometría de la vía respecto a las necesidades de drenaje de esta. En la versión recibida se encuentran las obras transversales en planta, sin embargo, no se incluyeron en el perfil, lo cual es necesario con el fin de verificar que el diseño se encuentre acorde a lo definido por el área hidráulica.

7. Planos

Al realizar la revisión de los planos presentados por el Contratista, se encuentran los siguientes comentarios:

- Las secciones no se presentan en una escala adecuada.

ANDRÉS VELÁSQUEZ PINEDA
Ingeniero Civil. Especialista en Vías y Transporte
Mat Profesional 05202102391 Antioquia
Email: andresv.ing@gmail.com.

- En las secciones se presentan textos superpuestos, por lo que en algunos casos no es posible realizar adecuadamente la lectura de las cotas y distancias.
- No es posible observar algunas secciones en el plano presentado
- No se presentan convenciones para el plano de secciones.
- La escala de los planos planta perfil no es adecuada.
- No se presenta el diagrama de peraltes.
- No se presentan convenciones para la planta, el perfil y los peraltes.
- No se presentan convenciones de elementos topográficos, se debe identificar claramente los elementos topográficos como las cercas, bordes de vía existente, entre otros.
- No se presentan las obras de drenaje en perfil.
- En la planta no se presentan curvas de nivel.
- Se debe verificar la información del cuadro de elementos horizontales, por ejemplo, uno de los valores que se indica como PT es “85.856+K0”.
- No se incorpora cuadro de especificaciones del diseño.
- Se debe ajustar la sección típica presentada.
- Se deben presentar los perfiles de las medias bancas del terreno en el perfil
- Se deben corregir los textos traslapados para una correcta legibilidad de la información.
- Se solicita revisar, ajustar y aclarar lo referente al ancho de calzada propuesto, dado que en el informe se plantean anchos de calzada de 7.6m y 6.0m, mientras que en la sección típica y secciones transversales se presenta calzada de 6.30m. Según lo conversado en la reunión del día 09-08-2023 el ancho de calzada debería ser de 6.0m.
- Los bordes de vía presentados y el achurado no son concordantes con las distancias presentadas en las secciones.
- No se aprecia el eje de vía, además, el achurado presentado se encuentra sobrepuesto sobre algunas abscisas.
- No se incluyen elementos como la grilla de coordenadas, indicación de escalas, localización.

8. Diseño de señalización

Dentro de los productos recibidos continúa sin recibirse el producto correspondiente al diseño de señalización. Se solicita la presentación de este producto para poder realizar la respectiva revisión.

9. Informe

En las anteriores comunicaciones se realizaron observaciones y solicitudes que en esta versión reciente continúan sin atenderse, y por tanto se enuncian nuevamente:

- Se solicita complementar el informe con el estado actual de las vías a intervenir y sus actuales condiciones (geométricas, de drenaje, geotécnicas, etc.), acompañado de un registro fotográfico.
- Se solicita incluir lo referente a la información geográfica georreferenciada, mencionando cómo se capturó la información topográfica base para el diseño y el sistema de coordenadas en que se presenta.
- Se solicita realizar las correcciones a los controles, criterios y parámetros del diseño, y la inclusión de los faltantes (vehículo de diseño, sobreanchos, etc.), acorde con lo manifestado en el numeral 1.2. del presente informe de revisión.
- Se solicita incluir en el informe los resultados de los estudios y diseños realizados, de forma tabular y gráfica, dado que solo se dan criterios, pero no se presentan los resultados como tal del diseño realizado.
- Se solicita ajustar las conclusiones con las correcciones solicitadas y complementarlas con base en los resultados y las conclusiones del diseño realizado y sus particularidades.

10. Carteras

Al realizar la revisión de las carteras presentadas por el Contratista, se encuentran los siguientes comentarios:

- Se deben actualizar las carteras con los ajustes al diseño solicitados.
- Se deben ajustar los nombres de los elementos presentados en las carteras, de tal forma que estos no indiquen los códigos de los ensambles empleados, sino el elemento al que hacen referencia.
- La cartera de replanteo debe contar con toda la información de la sección, por lo que es necesario incluir los peraltes, los chaflanes y el eje, por otra parte, ya que la cartera de secciones y la de replanteo presentan información similar, se solicita conservar una de las dos, completando con la información de todos los elementos y ajustando la presentación para facilitar su lectura en campo.
- No se presenta la cartera de movimiento de tierra mencionada en el informe.
- No se presenta la cartera de materiales.

CONCLUSIONES REVISIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL - LOMA ARENA - GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN.

VERSIÓN 27-09-2024

Una vez realizada la revisión de los productos y emitido el concepto técnico detallado del diseño geométrico de la vía rural intersección ruta nacional - Loma Arena - Galerazamba – Ruta del Algodón, en la versión recibida el día 27-09-2024, se manifiesta lo siguiente respecto al trazado propuesto:

- **Trazado horizontal:** Continúa con el concepto favorable.
- **Trazado vertical:** Continúa con el concepto favorable.
- **Componente transversal:** Continúa con el parcial. Para la entrega final de los productos se solicita atender la observación indicada en el numeral 5 del presente informe de revisión.

Si bien se solicitan algunos ajustes puntuales, la mayor parte de la vía a intervenir cuenta con concepto favorable a su trazado por lo que se pueden adelantar las labores pertinentes en obra. Para la mayor parte de la vía que cuenta con concepto favorable se realizan las siguientes anotaciones:

- El trazado propuesto en archivos digitales, para los cuales se emite el concepto favorable, deberá ser localizado en campo (eje, bordes de vía y chaflanes) y dicha localización deberá ser revisada conjuntamente entre Contratista e Interventoría, con el fin de determinar si se encuentra viable la implantación en el terreno de la propuesta de trazado o si, por el contrario, se evidencian o identifican algunos sectores que pudiesen requerir de algunos ajustes finales, para lo cual se solicita que, en los casos donde tal situación ocurra, se presente la propuesta de ajuste geométrico a la Interventoría con el fin de darle viabilidad.


- El concepto favorable a algunos tramos de la vía a intervenir, no limita al Contratista a cumplir con las observaciones emitidas por las entidades competentes y lo establecido en su contrato y anexo técnico.

- Dado que se encuentran en proceso de diseño y revisión otras especialidades (geotecnia, pavimentos, hidráulica, etc.), el Contratista deberá implementar los ajustes geométricos que se estimen necesarios acorde con los resultados y recomendaciones de dichos estudios, para lo cual se solicita que, en los casos donde tal situación ocurra, se presente la

propuesta de ajuste geométrico a la Interventoría con el fin de darle viabilidad.

Adicionalmente, se solicita que para continuar con el correcto desarrollo de los estudios y diseños y para poder emitir el concepto favorable a la totalidad del trazado y a la totalidad de los productos del volumen, se atiendan las solicitudes y observaciones, ajustando y/o complementando los estudios y diseños según los conceptos emitidos en el presente informe de revisión.

Cualquier inquietud estamos prestos a atenderla.



Atte.
Andrés Velásquez Pineda
Ingeniero Civil
Especialista en Vías y Transporte
Mat Profesional 05202102391 Ant.

INFORME DE ESPECIALISTA AMBIENTAL
OCTUBRE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	VIGENCIA ACTUAL	PRESUPUESTO PAGA
INTERVENTORÍA	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Bolívar - Lote 6.	972 de 2022	Consorcio Reactivación AC 196	1 de noviembre de 2022	Hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 4.000.000,00
San Juan de Nepomuceno Contrato cesionado	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural. **Convenio Interadministrativo N° 1891 de 2021**	20221031-322	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	11 de enero de 2023	Hasta el 31 de diciembre de 2024	$110.492.221
San Juan de Nepomuceno	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural - – Nacional; vía que conduce al corregimiento de San José Del Peñón. **Convenio Interadministrativo N° 1778 de 2021**	20221031-321	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	11 de enero de 2023	30 noviembre 2024	$ 13.159.619
Santa Rosa de Lima	Ejecución de las obras de mejoramiento en pavimento de la vía Paiva del municipio de Santa Rosa. **Convenio Interadministrativo N° 1752 de 2021**	COBC 00 – 15 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 03 de 2022	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	24 de enero de 2023	Suspendido	$7.895.014
Santa Rosa de Lima	Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita del municipio de Santa Rosa. **Convenio Interadministrativo N° 2023 de 2021**	COBC 00 – 18 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 04 de 2022	PM & A Construcciones SAS	8 de febrero de 2023	16 noviembre 2024	$ 4.758.227
María La Baja	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de María La Baja, departamento de Bolívar, del programa Colombia Rural - Nacional. **Convenio Interadministrativo N° 2070.**	SP-OP-LP-005-2022	Consorcio Constructora del Norte	13 de febrero de 2023	13 noviembre 2024	$ 137.524.000
Villanueva Contrato cesionado	Mejoramiento de la vía corregimiento de Algarrobo - municipio de Villanueva - departamento de Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1759 de 2021**	LP 003-2022	Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA	22 de febrero de 2023	30 noviembre 2024	$ 4.393.019
San Cristóbal	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural- Nacional, vía Hato Viejo - Higueretal. **Convenio Interadministrativo N° 2688.**	C5 – OBP – 0007 - 2022	Consorcio LJ-CE	23 de febrero de 2023	15 noviembre 2024	Manteamiento $ 1.257.845 Mejoramiento $5.558.390

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	VIGENCIA ACTUAL	PRESUPUESTO PAGA
San Cristóbal	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural- Nacional, vía Hato Viejo – Higueretal. **Convenio Interadministrativo N° 1976 de 2021**	C5 – OBP – 0006 - 2022	Consorcio LJ-CE	23 de febrero de 2023	15 noviembre 2024	Manteamiento $ 1.170.502 Mejoramiento $5.552.039
Santa Catalina de Alejandría	Construcción de la vía, intersección Ruta Nacional – Loma Arena – Galerazamba – Ruta Del Algodón en el municipio de Santa Catalina Santa Catalina de Alejandría, Departamento de Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1767 de 2021.**	LP 001 DE 2022	Consorcio Vial Santa Catalina	27 de febrero de 2023	15 noviembre 2024	$ 12.948.767
Clemencia	Construcción de placa huella en puntos críticos de la vía de comunicación entre los corregimientos de Peñique y Las Caras en el municipio de Clemencia - Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1775 de 2021.**	LP-004-2022	Consorcio Vial Clemencia	27 de febrero de 2023	15 noviembre 2024	$ 6.040.346

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ESPECIALISTA DURANTE EL PERIODO

Durante octubre de 2024, la especialista ambiental se enfocó en supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los contratos. En particular, se dedicó a la supervisión de la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y la revisión de los informes de avance de cumplimiento PAGA.

Asimismo, se respondieron las observaciones realizadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS a través de oficios respecto a la gestión ambiental y se elaboraron informes trimestrales sobre el estado ambiental de todos los proyectos supervisados.

2.1. Plan de adaptación de la guía ambiental

A continuación, se relaciona la última versión del plan de adaptación de la guía ambiental entregada por cada uno de los contratistas y su estado a fecha 30 de octubre de 2024.

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VERSIÓN PAGA	ESTADO
San Juan de Nepomuceno	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural. **Convenio Interadministrativo N° 1891 de 2021**	20221031-322	YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**V2** de septiembre de 2024.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante comunicado 382-SJNAB-2673 del 26 de septiembre de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-2689 del 28 de septiembre de 2024 (con radicado 2024E-VUVRAZ-095197)

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VERSIÓN PAGA	ESTADO
San Juan de Nepomuceno	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural - – Nacional; vía que conduce al corregimiento de San José Del Peñón. **Convenio Interadministrativo N° 1778 de 2021**	20221031-321	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	**V2** de enero 2024	Con observaciones de la interventoría emitidas mediante comunicado 382-SJNPB-1499 del 25 de enero de 2024. El último requerimiento se realizó mediante comunicado 382-SJNPB-2723 del 02 de octubre de 2024.
Santa Rosa de Lima	Ejecución de las obras de mejoramiento en pavimento de la vía Paiva del municipio de Santa Rosa. **Convenio Interadministrativo N° 1752 de 2021**	COBC 00 – 15 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 03 de 2022	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	**V3** de marzo de 2024.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante comunicado 382-SRPVB-1803 del 20 de marzo de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-1820 del 22 de marzo de 2024 (con radicado 2024E-VUVRAZ-026653)
Santa Rosa de Lima	Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita del municipio de Santa Rosa. **Convenio Interadministrativo N° 2023 de 2021**	COBC 00 – 18 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 04 de 2022	PM & A CONSTRUCCIO NES SAS	**V3** de mayo de 2024.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante comunicado 382-SRPVB-2089 del 22 de mayo de 2024. Remitido mediante a la SS del INVIAS mediante comunicado 382-BOL-2092 del 22 de mayo de 202.
María La Baja	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de María La Baja, departamento de Bolívar, del programa Colombia Rural - Nacional. **Convenio Interadministrativo N° 2070.**	SP-OP-LP- 005-2022	Consorcio Constructora del Norte	**V7** de agosto de 2024.	El documento se encuentra en proceso de ajuste en respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-MALBB-2533 del 02 de septiembre de 2024. El último requerimiento se realizó mediante comunicado 382-MALBB-2721 del 02 de octubre de 2024.
Villanueva	Mejoramiento de la vía corregimiento de Algarrobo - municipio de Villanueva - departamento de Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1759 de 2021**	LP 003-2022	Consorcio SCC JIMENO	**V5** de agosto de 2023.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V5. Radicado a la SS mediante comunicado 382-BOL-1122 del 07 de noviembre de 2023 (con radicado 2023E-VUVRAZ-025901)
			CESIONARIO Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba - ASOMUCORDOBA	**V1** de junio de 2024.	Se realizó cambio de abscisado el proyecto. En proceso de ajuste a partir de las observaciones de la interventoría emitidas mediante comunicado 382-VILLB-2147 del 12 de junio de 2024. El último requerimiento se realizó mediante comunicado 382-VILLB-2729 del 02 de octubre de 2024.
San Cristóbal	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural- Nacional, vía Hato Viejo - Higueretal. **Convenio**	C5 – OBP – 0007 - 2022	Consorcio LJ-CE	**V4** de septiembre de 2023.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA mediante comunicado 382-SNCRB-0858 del 04 de octubre de 2023. Radicado a la SS

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VERSIÓN PAGA	ESTADO
	Interadministrativo N° 2688.				mediante comunicado 382-BOL-1128 del 09 de noviembre de 2023 (radicado 2023E-VUVRAZ-026673)
San Cristóbal	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar del programa Colombia Rural- Nacional, vía Hato Viejo – Higueretal. **Convenio Interadministrativo N° 1976 de 2021**	C5 – OBP – 0006 - 2022	Consorcio LJ-CE	**V3** de septiembre de 2023.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V3 mediante el comunicado. 382-SNCRB-0858 del 18 de septiembre de 2023. Radicado a la SS mediante comunicado 382-BOL-1127 del 09 de noviembre de 2023 (radicado 2023E-VUVRAZ-026669)
Santa Catalina de Alejandría	Construcción de la vía, intersección Ruta Nacional – Loma Arena – Galerazamba – Ruta Del Algodón en el municipio de Santa Catalina Santa Catalina de Alejandría, Departamento de Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1767 de 2021.**	LP 001 DE 2022	Consorcio Vial Santa Catalina	**V7** de agosto de 2024.	En proceso de ajuste a partir de las observaciones emitidas por parte de la interventoría mediante comunicado 382-STCTB-2464 del 20 de agosto de 2024. El último requerimiento se realizó mediante comunicado 382-STCTB-2728 del 02 de octubre de 2024.
Clemencia	Construcción de placa huella en puntos críticos de la vía de comunicación entre los corregimientos de Peñique y Las Caras en el municipio de Clemencia - Bolívar. **Convenio Interadministrativo N° 1775 de 2021.**	LP-004-2022	Consorcio Vial Clemencia	**V2** de febrero de 2024.	Se emitió concepto de aprobación del documento PAGA V2 mediante el comunicado 382-CLEMB-1655 del 19 de febrero de 2024. Radicado a la SS mediante comunicado 382-BOL-1744 del 04 de marzo de 2024 (radicado 2024E-VUVRAZ-019738)

2.1. Plan de Inversión Ambiental.

Mediante comunicación escrita radicada en el mes de mayo de 2023 ante las entidades contratantes, la interventoría solicitó aclarar los lineamientos establecidos por estas entidades para el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado “OBRAS DECOMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)”, informado si para revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se debe apegar a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS o, por el contrario, acoger lineamientos establecidos de manera interna.

Las entidades contratantes que dieron respuesta a la solicitud son las siguientes:

- Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía de **San Cristóbal – Bolívar**, ha emitido concepto en su oficio de fecha 01 de septiembre de 2023, donde cita: *“el desembolso de los recursos contenidos en el ítem del presupuesto de obra denominado “OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)” de los CONTRATO DE OBRA No C5- OBP-0006-2022 y CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022” nos permitimos informar que para la revisión y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social se deben apegar a lo establecido por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)”.*

- Secretaría de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de **Santa Rosa – Bolívar**, ha emitido concepto en su oficio RIS 2024-02-037 de fecha 07 de febrero de 2024, donde cita: *"Para la revisión y aprobación del plan de inversión ambiental y social del contrato N° 927 de 2022 en el ítem del presupuesto de obra denominado "Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias (PAGA), se les indica que se apaguen a lo establecido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con la finalidad que realicen los desembolsos de los recursos contenidos en el ítem mencionado anteriormente".*

Ante la falta de pronunciamiento y considerando la trazabilidad de la gestión desarrollada, la interventoría informó por escrito, en el mes de junio de 2024, a las alcaldías sobre el acogimiento a lo establecido en las páginas 12 a 16 del Apéndice D Socioambiental del Contrato de Interventoría N° 972 de 2022, así como a lo indicado en el documento MASPS-MN1-IN-1 _ INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL del Manual de Interventoría de Obra Pública, versión 2022, para la revisión y aprobación de los planes de inversión ambiental y/o social. Así mismo, comunicó estos lineamientos a los contratistas en el mes de julio de 2024.

A la fecha los planes de inversión aprobados con su valor se relacionan a continuación:

MUNICIPIO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	APROBACIÓN	VALOR ($)
Santa Rosa de Lima	COBC 00 – 15 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 03 de 2022	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Comunicado 382-SRPVB-1803 del 20 de marzo de 2024.	$0,00
Santa Rosa de Lima	COBC 00 – 18 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 04 de 2022	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	Comunicado 382-SRPVB-2089 del 22 de mayo de 2024.	$0,00
San Cristóbal	C5 – OBP – 0007 - 2022	Consorcio LJ-CE	Comunicado 382-BOL-0963 del 09 de noviembre de 2023	$0,00
San Cristóbal	C5 – OBP – 0006 - 2022	Consorcio LJ-CE	Comunicado. 382-SNCRB-0858 del 04 de octubre de 2023.	$0,00
Clemencia	LP-004-2022	Consorcio Vial Clemencia	En proceso de formulación plan de inversión N° 2	$0,00
San Agustín	20221031-322	Yoma Construcciones S.A.S.	Comunicado 382-SJNAB-2673 del 26 de septiembre de 2024.	$0,00

En el mes de octubre se solicitó por escrito la entrega de las preactas ambientales de los planes aprobados, debido a la falta de presentación de estas hasta la fecha.

2.2. Informes trimestrales de estado ambiental

A continuación, se presenta la relación de informes trimestrales radicados a la fecha ante la Subdirección de sostenibilidad del INVIAS.

N°	COMUNICACIÓN DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES SUBDIRECCIÓN
1	382-BOL-1121 del 07 de noviembre de 2023 Con radicado 2023E-VUVRAZ-025968	A la fecha no se han recibido observaciones.

N°	COMUNICACIÓN DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES SUBDIRECCIÓN
2	382-BOL-1317 del 28 de diciembre de 2023 Con radicado SS 2023E-VUVRAZ-042135 En vista del incumplimiento, por parte de los contratistas, en la entrega de los informes de avance de cumplimiento PAGA acordados en las reuniones de seguimiento ambiental desarrolladas en el mes de enero de 2024, se requirió en el presente mes el cumplimiento de los compromisos pactados. Esta reiteración antecede a la conminación de cada uno de los contratistas en el marco de las causales de multas establecidas en los contratos de obra suscritos.	Con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-001055 del 11 de enero de 2024 donde se requiere presentar nuevamente los informes en tanto se cuente con la totalidad de documentación soporte requerida en los instructivos del Manual de Interventoría vigente. La interventoría presentó los informes mediante el comunicado 382-BOL-2212 del 22 de junio de 2024. Nuevamente con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-069615 enviado a la interventoría el 30 de septiembre de 2024. La interventoría presentó atención a estos requerimientos mediante el comunicado 382-BOL-2739 del 04 de octubre de 2024.
3	382-BOL-2368 del 05 de agosto de 2024 Radicado: 2024E-VUVRAZ-072832	Con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-069728 enviado a la interventoría el 30 de septiembre de 2024. La interventoría presentó atención a estos requerimientos mediante el comunicado 382-BOL-2813 del 21 de octubre de 2024.
4	382-BOL-2469 del 21 de agosto de 2024 Radicado: 2024E-VUVRAZ-078762	Con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-069744 enviado a la interventoría el 30 de septiembre de 2024. La interventoría presentó atención a estos requerimientos mediante el comunicado 382-BOL-2862 del 25 de octubre de 2024.
5	382-BOL-2694 del 30 de septiembre de 2024 • Contrato de Obra No. LP-004-2022. Construcción de placa huella en puntos críticos de la vía de comunicación entre los corregimientos de Peñique y Las Caras en el Municipio de Clemencia • Contrato de Obra No. 20221031-322. Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de San Juan Nepomuceno • Contrato de Obra No. 20221031-321. Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de San Juan Nepomuceno, vía que conduce al corregimiento de San José del Peñón. • Contrato de Obra No. LP 001 DE 2022. Construcción de la vía intersección Ruta Nacional – Loma Arena – Galerazamba – Ruta del Algodón en el Municipio de Santa Catalina de Alejandría • Contrato de Obra No. LP 003-2022. Mejoramiento de la vía Corregimiento de Algarrobo, Municipio de Villanueva, Departamento de Bolívar.	Con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-076708 enviado a la interventoría el 18 de octubre de 2024. La interventoría se encuentra en proceso de revisión y respuesta.
	382-BOL-2709 del 01 de octubre de 2024 • Contrato de Obra No. SP-OP-LP-005-2022. Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el Municipio de María La Baja • Contrato de Obra No. C5-OBP-0006-2022. Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el Municipio de San Cristóbal, vía Hato Viejo – Higueretal • Contrato de Obra No. C5-OBP-0007-2022. Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el Municipio de San Cristóbal, vía Hato Viejo – Higueretal • Contrato de Obra No. COBC-00-18-2022. Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita del Municipio de Santa Rosa • Contrato de Obra No. COBC N° 00-15-2022. Ejecución de las obras de mejoramiento en pavimento de la vía Paiva, Municipio de Santa Rosa.	Con observaciones emitidas mediante el oficio 2024S-VBOG-076709 enviado a la interventoría el 18 de octubre de 2024. La interventoría se encuentra en proceso de revisión y respuesta.

2.3. Atención requerimientos Subdirección de sostenibilidad del INVIAS

OFICIO SS INVIAS	ASUNTO	RESPUESTA INTERVENTORÍA
2024S-VBOG-066537	Plazos contractuales del contrato de obra No. LP-003-2022 con objeto: "*Mejoramiento de la vía corregimiento de Algarrobo – Municipio de Villanueva - Departamento de Bolívar*".	382-BOL-2738 del 04 de octubre de 2024

OFICIO SS INVIAS	ASUNTO	RESPUESTA INTERVENTORÍA
2024S-VBOG-069615	Observaciones a los informes de estado ambiental y social No. 2.	382-BOL-2739 del 04 de octubre de 2024
2024S-VBOG-069683	Información contractual proporcionada por la interventoría del contrato de obra No. CO-BC-00-18-22, cuyo objeto es la "*Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita en el municipio de Santa Rosa, Bolívar*".	382-BOL-2748 del 07 de octubre de 2024
2024S-VBOG-067078	Gestión ambiental de contrato de obra No. BC-00-15-2022 con objeto: "*Ejecución de las obras de mejoramiento en pavimiento de la vía Paiva del municipio de Santa Rosa, Bolívar*" - COBC – 00 –15 – 2022 Derivado del proceso No. 00 – 03 de 2022 Municipio Santa Rosa.	382-BOL-2749 del 07 de octubre de 2024
2024S-VBOG- 069728	Observaciones a los informes de estado ambiental No. 3	382-BOL-2813 del 21 de octubre de 2024.
2024S-VBOG-076640	Gestión ambiental contrato de obra No. CO-C5-OBP-CO-0006-22 con objeto: "*Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal Departamento de Bolívar del programa Colombia Rural – Nacional - Vía Hato Viejo - Higueretal, Según Convenio Interadministrativo No. 1976 de 2021*"	382-BOL-2860 del 25 de octubre de 2024
2024S-VBOG-076642	Gestión ambiental contrato de obra No. C5–OBP–0007-22 con objeto: "*Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Cristóbal Departamento de Bolívar del programa Colombia Rural – Nacional - Vía Hato Viejo - Higueretal, Según Convenio Interadministrativo No. 2688 de 2019"*	382-BOL-2861 del 25 de octubre de 2024
2024S-VBOG-069744	Observaciones a los informes de estado ambiental No. 4	382-BOL-2862 del 25 de octubre de 2024
2024S-VBOG-076725	Gestión ambiental contrato de obra de obra CO-BC-00-18-22 cuyo objeto es "*Ejecución de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía Pita en el municipio de Santa Rosa, Bolívar*"	382-BOL-2863 del 25 de octubre de 2024
2024S-VBOG-076714	Relacionado con la presentación de los planes de adaptación de la guía ambiental de los contratos de obra bajo la supervisión de la interventoría y los balances ambientales.	382-BOL-2864 del 25 de octubre de 2024
2024S-VBOG-077376	relacionado con el contrato de obra No. LP-004-2022 "*Construcción de placa huella en puntos críticos de la vía de comunicación entre los corregimientos de Peñique y Las Caras en el municipio de Clemencia – Bolívar*"	382-BOL-2868 del 26 de octubre de 2024

2.4. Informes de avance de cumplimiento PAGA

A continuación, se presenta la relación de informes entregados hasta la fecha por los contratistas y las actuaciones de la interventoría respecto a su revisión.

MUNICIPIO	CONTRATO	PERIODO	COMUNICADO DE RADICADO	OBSERVACIONES
Santa Rosa de Lima. Pita	COBC 00 – 18 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 04 de 2022	N° 1 – N° 8 febrero de 2023 al 7 de enero de 2024	SR- COBC 00-18-2022 -085, fechado el 19 de septiembre de 2024	Aprobación emitida mediante la comunicación 382-SRPTB-2672 del 26 de septiembre de 2024.
		N° 9 - N° 10 8 de enero al 7 de marzo de 2024	SR- COBC 00-18-2022 -091 del 28 de septiembre de 2024	Aprobación emitida mediante la comunicación 382-SRPTB-2746 del 07 de octubre de 2024.
		N° 11 - N° 14 8 de marzo al 7 de julio de 2024	SR- COBC 00-18-2022 -094, fechado el 15 de octubre de 2024	En proceso de revisión de la interventoría
Santa Rosa de Lima. Paiva	COBC 00 – 15 – 2022 derivado del proceso LP N° 00 – 03 de 2022	N° 1 V1 - N° 4 V3. 24 enero 2023 al 23 de octubre de 2023	UT-RSRCE-164 del 8 de junio de 2024	Aprobación emitida mediante la comunicación 382-SRPVB-2231 del 28 de junio de 2024.
		N° 6 V2 - N° 14 V1 24 de octubre al 23 de julio de 2024	UT-RSRCE-171 del 17 de septiembre de 2024	Aprobación emitida mediante la comunicación 382-SRPVB-2643 del 20 de septiembre de 2024.
San Cristóbal	C5 – OBP – 0006 - 2022	25 de julio y el 24 de octubre de 2023	CONS-LJ-161-2023 del 03 de noviembre de 2023	Observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SNCRB-1185 del 23 de noviembre de 2023. Con requerimiento de entrega mediante comunicado 382-SNCRB-2390 del 08 de agosto de 2024.
		23 de octubre de 2023 al 30 de agosto de 2024	CONS-LJ-317-2024 del 26 de septiembre de 2024	Observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SNCRB-2782 del 16 de octubre de 2023.
San Cristóbal	C5 – OBP – 0007 - 2022	N° 1 25 de julio al 22 de octubre de 2023	CONS-LJ-322-2024 del 30 de septiembre de 2024	Observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SNCRB-2784 del 16 de octubre de 2023.
		N° 2 23 de octubre 2023 al 30 de agosto de 2024	CONS-LJ-318-2024 del 26 de septiembre de 2024	Observaciones emitidas por la interventoría mediante comunicado 382-SNCRB-2784 del 16 de octubre de 2023.
Clemencia	LP-004-2022	N° 1 V2 - N° 4 V1. 27 de febrero al 26 de marzo del 2024	102 del 17 de junio de 2024	Aprobación emitida mediante comunicado 382-CLEMB-2296 del 12 de julio de 2024
María La Baja	SP-OP-LP- 005-2022	N° 1 V1 junio a agosto de 2023	CCN-024-2024 del 28 de junio de 2024	Observaciones emitidas mediante comunicado 382-MALBB-2298 del 15 de julio de 2024 Requeridos mediante comunicado 382-MALBB-2721 del 02 de octubre de 2024
		N° 2 V1 septiembre a diciembre de 2023		
Santa Catalina	LP 001 DE 2022	N° 1 V2 – N° 11 V1 27 de febrero al 26 de julio 2024	Comunicado SCT 153 del 11 de septiembre de 2024	Observaciones emitidas mediante comunicado 382-STCTB-2634 del 18 de septiembre de2024. Informes requeridos mediante comunicado 382-STCTB-2728 del 02 de octubre de 2024.
Villanueva	LP 003-2022	N/A	NA	Informes requeridos mediante comunicado 382-VILLB-2729 del 02 de octubre de 2024.

MUNICIPIO	CONTRATO	PERIODO	COMUNICADO DE RADICADO	OBSERVACIONES
San Juan de Nepomuceno - Peñón	20221031-321	N/A	N/A	Informes requeridos mediante comunicado 382-SJNPB-2723 del 02 de octubre de 2024.
San Juan de Nepomuceno – San Agustín	20221031-322	N/A	N/A	Informes requeridos mediante comunicado 382-SJNAB-2722 del 02 de octubre de 2024.

2.5. Permisos ambientales

2.5.1. Tramo María La Baja, contrato SP-OP-LP- 005-2022.

La alcaldía municipal de María La Baja mediante comunicado del 28 de abril de 2023 solicitó a CARDIQUE concepto para la intervención temporal de canales que cruzan en diferentes sectores la Vía Puerto Santander desde la Calle 26 hasta el puerto en medio, encontraron los siguientes cruces sobre la vía de dichos canales:

1. BOXCULVERT (2.0X3.0) K0+286.5
2. BOXCULVERT (2.0X1.0) K0+579
3. BOXCULVERT (1.0X1.0) K1+590
4. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+151
5. BOXCULVERT (1.0X1.0) K2+595

El pago por concepto de visita se realizó el 05 de junio de 2023, sin embargo, la autoridad ambiental no ha efectuado la correspondiente evaluación de la solicitud, razón por la cual se insta al contratista a solicitar pronunciamiento. Con auto de inicio N.º 0868, emitido el 23 de septiembre de 2024 por CARDIQUE donde la autoridad ambiental informa que procederá a evaluar la documentación presentada en el expediente COR-00113-24. previa visita al área de interés.

DIANA LORENA RODRÍGUEZ CARRILLO
Especialista Ambiental
Consorcio Reactivación AC 196

.

CONTRATO 0972

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA ELMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIARURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6









INFORME MENSUAL DE LA GESTIÓN SOCIAL N ° 3

OCTIUBRE 2024

INFORME MENSUAL N° 3 DE GESTIÓN SOCIAL

OCTUBRE DEL 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUBPROGRAMAS DE LA GESTION SOCIAL
COMPLEJIDAD MEDIA BAJA

1- Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial.
2- Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.
3- Subprograma de atención al ciudadano.
4- Subprograma de divulgación de información.
5- Subprograma de cultura y participación ciudadana.
6- Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización
7- Subprograma de infraestructura de predios y servicios públicos (cuando son requeridas).

ÍNDICE DE ANEXOS

- Anexo 1 Oficios generados por las interventorías de los corredores.
- Anexo 2 Reuniones realizadas por la interventoría corredores.
- Anexo 3 soportes de actividades realizadas por el Contratista.
- Anexo 4 Registro fotográfico

1. INTRODUCCIÓN

El contenido del presente documento corresponde al primer informe mensual de la gestión social del contrato N°0972 del 2022 celebrado entre el Instituto nacional de vías INVIAS y el Consorcio Reactivación AC 186.el cual tiene como objeto la “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de Bolívar - lote 6”.


En este informe se hace la descripción de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024 en el desarrollo de los contratos de obra de los municipios Villanueva LP003-2022, Santa Catalina LP001-2022, San Juan Nepomuceno - Corregimiento de San José del Peñón LP002-2022, San Juan Nepomuceno vía Corregimiento de San Agustín LP001-2022, San Cristóbal vía Hato Viejo - Higueretal LP007-2022 y LP008-2022, María la Baja LP005-2022,Clemencia LP004-2022,Santa Rosa-Paiva LP00-03-2022 y Santa Rosa -Pita LP00-04-2022.


Este informe se reporta actividades ejecutadas por los contratista e interventorías, teniendo en cuenta el manual de interventoría en relación a los subprogramas establecidos en la guía ambiental 2022 con cada uno de los programas que aplican de acuerdo la complejidad de cada contrato.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS


2.1. LOCALIZACIÓN

Los proyectos se encuentran localizados en el departamento de Bolívar, enfocado en 10 corredores ubicados en los municipios de Clemencia, Santa Catalina, San Cristóbal, Santa Rosa Lima, San Juan y María La baja.







Convenio No. 1752 de 2021 Santa Rosa – Paiva.




Convenio No. 2023 de 2021 Santa Rosa – Pita.



Convenio No. 1767 de 2021 Santa Catalina



Convenio No. 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno -San José del Peñón.



Convenio No. 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno - San Agustín.




Convenio No. 1759 de 2021 Villanueva – Bolívar.



Convenio No. 2070 de 2021 María La Baja – Bolívar



<u>Convenio No. 2668 de 2019 San Cristóbal – Bolívar</u>



Convenio No. 1976 de 2021 San Cristóbal – Bolívar



Convenio No. 1775 de 2021 Clemencia - Bolívar

3.CORREDOR DE SANTA CATALINA

CONTRATO: LP-001-2022

3.1 DOCUMENTO PAGA

Este corredor cuenta con un documento PAGA en su V 8, el cual no tiene un concepto de aprobación por parte de la interventoría, ya que no se encuentran cumpliendo con todos los lineamientos estipulados en la guía ambiental.

3.2 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

No se cuenta con rubro para la inversión social.

3.3 INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

En el semestre el Contratista no remitió el informe correspondiente al mes de octubre 2024.

3.4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Contratista:

Fecha	Documento	Asunto
15 de octubre 2024	STA CATALINA 153-2024	ASUNTO: REMISIÓN DE PERMISO DE AUTORIZACIÓN DE PASO PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

Interventoría

Fecha	Documento	Asunto
1 de octubre del 2024	382-STCTB-2706	Instructivo de cierre
4 de octubre del 2024	382-STCTB-2743	Reiteración al comunicado 382-STCTB-2420, 382-STCTB-2482 inspección a campo
4 de octubre del 2024	382-STCTB-2744	Reiteración al comunicado 382-STCTB-2425 observaciones al documento PAGA- gestión social

18 de octubre del 2024	382-STCTB-2806	Reiteración al cumplimiento de las actividades sociales
22 de octubre del 2024	382-STCTB-2823	Respuesta al comunicado STA CATALINA 153-2024

3.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial.

En el mes de octubre del 2024, la interventoría puedo verificar en campo que el contratista para presente mes, cuenta con personal de MOC Y MONC.

La interventoría diariamente verifica que personal se encuentra en obra y el estado de afiliación, con el objetivo de revisar si se les está cumpliendo con las normas seguridad y con todas las afiliaciones pertinentes que corresponde por ley. Debido a lo anterior se ha presentado un incumplimiento ya que el Contratista no ha remitido las planillas de seguridad desde el mes de julio del 2024, en base a lo anterior la interventoría ha solicitado, reiterado y remitido incumplimientos, sin embargo, han hecho caso omiso.

Ver anexo en informe sst.

Registro Fotográficos

	**Personal de MONC-contratista**

	**Personal de maquinaria e interventoría**

3.6 Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.

En el presente mes el Contratista no realizo gestiones ante el ministerio de interior, no se evidencia actividades con relación al subprograma ni actividades en campo**.**

Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de este subprograma, teniendo en cuenta que la solicitud debió de haber sido realizada en la etapa inicial y reiterando cada mes ante la entidad encargada, hasta obtener una respuesta.

Ver tabal de comunicados.

3.7 Subprograma de atención al ciudadano:

No se evidencia punto de atención, el contratista viene presentando un incumplimiento desde la etapa de inicio hasta la presente fecha.

La interventoría en las visitas a campo a evidenciado el incumplimiento y ha requerido la habilitación del punto de atención con sus respectivos requisitos (pendón informativo, buzón y formato de PQRS, sin embargo, han hecho caso omiso a todo lo requerido mediante los comunicados realizados a la fecha.

Ver tabla de comunicaciones

3.7 Divulgación de información:

En el mes de octubre del 2024, el contratista no reporto actividades mensuales, donde se evidencia el cumplimiento del subprograma. Por otro lado, solo remitió las remisiones de permiso de autorización de paso de la tubería de alcantarillado mediante el comunicado OFICIO STA CATALINA 153-2024 el día 15 de octubre del 2024. Las cuales fueron revisada por la interventoría en las que se emitieron unas observaciones, ya que los documentos no son claros (no cuenta con abscisa, ni esta especificado las actividades que se estarán realizando).

Por otro lado, la interventoría ha venido realizando las respectivas comunicaciones donde se les solicita y reitera el cumplimiento del subprograma, teniendo en cuenta la complejidad media baja en la que está determinado el proyecto.

	Instalación de tubería

3.8 Participación ciudadana:

En el mes no se ha dado cumplimiento al acta de conformación de participación ciudadana ni a las reuniones mensuales que se deben realizar mes a mes, con el objetivo de informar el estado actual del contrato.

3.9 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización.

En mes de octubre del 2024 no se realizaron actividades con relación al subprograma, el contratista ha venido presentando incumplimiento en cada una de las actividades sociales**.** Por lo que la interventoría ha solicitado, reiterado el cumplimiento de lo antes manifestado.

3.11 Conclusión

Para concluir el Consorcio vial Santa Catalina presento un incumplimiento a las actividades de la gestión social, iniciando que a la fecha el documento PAGA no tiene diligenciado los subprogramas que aplican al componente del a gestión social, aun cuando tiene determinado complejidad media baja. Para el mes de octubre del 2024 el Contratista sigue presentando un incumplimiento en todas las actividades sociales ya que solo ha remitido las actas de autorización de los predios donde se estarán interviniendo las alcantarillas, las cuales se le realizaron observaciones ya que no son claras porque no determina que actividades se estarían ejecutando en los predios para el permiso de autorización, como tampoco se cuenta con la ubicación de estos.

Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de las actividades sociales y se le ha notificado al ente contratante (Alcaldía municipal de Santa Catalina).

3.12 Recomendaciones:

Se recomienda que el contratista remita cada una de las actividades solicitadas por la interventoría ya que se está presentando incumplimiento y para el cierre social si se encuentras pasivos no se podrá liquidar el Contrato.

4.0 CORREDOR DE CLEMENCIA

4.1 DOCUMENTO PAGA:

El documentó PAGA se encuentra aprobado en su V2 por la parte ambiental, sin embargo, con la vinculación de la profesional social de interventoría el día 1 de agosto del 2024 se revisó el documento en el cual evidencio que a la fecha no se encuentra soportado los formatos de acta de radicación social y plan de inversión social, los cuales son requisitos para emitir un concepto de aprobación.

4.2 PLAN DE INVERSION SOCIAL.

No se cuenta con un rubro para un plan de inversión social.

4.3 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA:

El contratista no remitió informe social en el mes de septiembre del 2024.

4.4 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONTRATISTA

En el mes no remitió comunicados

INTERVENTORIA

FECHA	COMUNICADO	ASUNTO
1 de octubre del 2024	382-CLEMB-2698	Instructivo de la etapa final del cierre social
17 de octubre del 2024	382-CLEMB-2798	Trazabilidad a los incumplimientos de las actividades sociales
23 de octubre del 2024	382-CLEMB-2847	Reiteración al comunicado 382-CLEMB-2798 incumplimiento las actividades sociales

4.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

En el mes de octubre del 2024, el contratista solo conto con personal de obra de MOC Y MONC las primeras dos semanas del mes. Ya que en las visitas a campo en las dos últimas semanas no se evidencio personal y las actividades constructivas se encontraba suspendida.

La interventoría viene realizando seguimiento y a la fecha se encuentra en un incumpliendo con las planillas de seguridad social desde el mes de abril del 2024, por el cual la interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de lo antes manifestado, pero han hecho caso omiso.

Ver informe sst.

Personal Contratado

CARGO	CANTIDAD	MONC	MOC
Representante legal	1		x
Residente de obra	1		x
Oficios Varios	4	x	
Maestro de obra		x	

Personal hasta mitad del mes de octubre del presente año.

Registro fotográfico

	**Personal de MONC Contratista**
	**MONC**

4.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas:

En el mes de octubre del 2024 el contratista no remitió informe mensual o respuesta a la solicitud que se han venido realizando por la interventoría con relación a la determinación de las comunidades étnicas.

Es importante resaltar que esta solicito se debió haber hecho en la etapa inicial y mes a mes realizar las respectivas reiteraciones, hasta tener una notificación por parte de la entidad encargada (Ministerio del interior). Sin embargo, el Consocio Vial Clemencia ha hecho caso omiso al cumplimiento del subprograma.

4.7 Subprograma atención al ciudadano:

En el mes de octubre del 2024 el contratista no habilito el punto de atención, se resalta que desde la etapa de inicio no ha cumplido con el programa.

En relación al incumplimiento en campo, el cual se evidencia en las visitas a campo realizada por los profesionales de la interventoría, se ha venido solicitando, reiterando por medio de los comunicados, pero han hecho caso omiso.

Por otro lado, se resalta que a la fecha no se ha recibido de manera escrita PQRS, sin embargo, de manera verbal algunos de los trabajadores han manifestado que se le está adeudando, por el cual la interventoría les informo presentar la queja de manera formal para el respectivo seguimiento y solicitud de cumplimiento.

Ver tabla de comunicaciones

4.8 Subprograma de divulgación de información:

En el mes de octubre del 2024, el contratista no remitió actividades con relación al subprograma de divulgación de información, se determina incumplimiento ya que no reportaron informes mensuales correspondiente al presente mes ni se ha evidenciado en campo actividades divulgativas ante la comunidad.

Debido a lo anterior la interventoría realiza las inspecciones en campo y remitió solicitudes y reiteraciones al contratista con copia al ente contratante, requiriendo el cumplimiento de las actividades.

Ver tabla de comunicaciones

.

4.9 Subprograma de cultura y participación ciudadana:

En el mes de octubre del 2024, se sigue evidenciando incumplimiento en las actividades de cultura y participación ciudadana ya que no han remitido anexos que permitan verificar las acciones con el comité de participación ciudadana.

Queda como constancia que el contratista desde la etapa de inicio hasta la fecha no ha remitido a la interventora soportes de reuniones mensuales de avance con los participantes que pertenecen al comité de participación ciudadana.

Debido a lo anterior la interventoría en función a sus obligaciones ha solicitado y reiterado el cumplimiento del subprograma, teniendo en cuenta lo establecido en el documento PAGA, sin embargo, el contratista no se ha pronunciado ante lo anterior informado.

4.10. Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización:

El subprograma presenta un incumplimiento ya que no se evidencia anexos de las capacitaciones y charlas propuestas en el documentó PAGA. En el presente mes el Consorcio Vial Clemencia no reporta informe mensual.

Debido a lo anterior la interventoría por medio de comunicados solicito y ha reiterado el cumplimiento de las actividades sociales, pero no se ha tenido una respuesta favorable por parte del Contratista.

4.11. Subprograma infraestructura de predios y servicios público:

En el presente mes el contratista no remitido las actas de vecindad a las cuales en el mes de septiembre del 2024 se les había hecho observaciones ya que no contaban con la firma del residente técnico, encargado de realizar la visita por parte del contratista.

Debido a lo anterior la interventoría reitero por medio del comunicado 382-CLEMB-2798 pero a la fecha de la diligenciar del informe mensual de la interventoría no se habían subsanado las observaciones.

4.12 CONCLUSIÓN

Para Concluir el Contratista presento un incumplimiento a los subprogramas establecidas en el documento PAGA desde el componte social ya que no se evidencia actividades en campo ni reportan informes que justifiquen el cumplimiento de cada una de las actividades, teniendo en cuenta la complejidad media baja del proyecto.

Se resalta que desde la etapa de inicio viene omitiendo las responsabilidades y compromisos a las cuales tiene como obligación dar cumplimiento ya que a la fecha solo se cuenta con el acata de conformación ciudadana, reunión de inicio y levantamientos de actas de vecindad, las cuales no han sido aprobadas por la interventoría porque no se encuentran bien diligenciadas (no tiene firmas del residente de obra y alguna poca información de las viviendas).

Por otro lado, aunque la interventoría ha remitido un presunto incumplimiento al ente Contratante el consorcio no ha anexado actividades en obra desde el componente social, incluyendo los informes que se debe presentar mes a mes.

4.12 RECOMENDACIONES

Se recomienda al Consorcio Vial Clemencia cumplir con lo propuesto en cada uno de los subprogramas en el documento PAGA ya que a la fecha no se evidencia a actividades en obra que les garantice un cierre social con cumplimiento.

5.Corredor de San Cristóbal 06

5.1 Documento PAGA:

A la fecha no se ha emitido un concepto de aprobación por parte de la interventoría el documentó está en su V3 Hasta que no se cumpla con todos los lineamientos que establece la guía ambiental no se puede emitir una aprobación**,** en cuanto la parte social ya que en el componente ambiental se emitió aprobación.

5.2 Plan de inversión social:

No se cuenta con rubro para un plan de inversión social.

5.3 Informe del contratista:

En el presente mes no se remitieron comunicados.

5.4 Correspondencia

FECHA	DOCUMENTO	ASUNTO
1 de octubre del 2024	382-SNCRB- 2702	Instructivo de la etapa final del cierre social
17 de octubre del 2024	382-SNCRB-2794	Reiteración a los comités de obra 31 y 32 desde el componente social.
23 de octubre del 2024	382-SNCRB- 2850	Reiteración al comunicado 382-SNCRB-2793 actividades sociales

5.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

En el mes de octubre del 2024, el contratista cuenta con la vinculación del personal de MONC contratada de la zona de influencia y con el personal de MOC foráneo. Dando cumplimiento al subprograma ya que está permitiendo generar ingresos a cada una de estas personas y al núcleo familiar.

La interventoría realiza las inspecciones en campo para verificar el personal y que el contratista este cumpliendo con la seguridad social de cada uno de ellos. Hasta la fecha se encuentra incumpliendo con las planillas del mes de septiembre ya que se encuentra reportada a la interventoría hasta el mes de agosto del 2024.

Tabla del personal Contratado

CARGO	CANTIDAD	MONC	MOC
Director	1		x
Residente	1		x
sst	1		x
almacenista	1	x	
topógrafo	1		x
Oficios varios	11	x	
Maestro de obra	1	x	

REGISTO FOTOGRAFICOS

	**MONC**
	**Personal de maquinaria**

5.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.

En el mes de octubre del 2024 el Contratista no dio cumplimiento al subprograma ya que no se reportaron evidencia de las gestiones realizadas al ministerio del interior. A la fecha el contratista no ha remitido informes correspondientes al mes.

Debido a lo anterior la interventoría ha venido haciendo los seguimientos, donde se ha solicitado y reiterado al Contratista el cumplimiento del subprograma.

5.7 Subprograma de atención al ciudadano:

En el presente mes el contratista no cuenta con la habilitación del punto de atención, se resalta que desde la fecha de inicio no le han dado cumplimiento al subprograma**.**

La interventoría tiene constancia del no cumplimiento del subprograma debido que en las visitas a campo no se evidencia (pendón, buzón de sugerencia) y el personal administrativo del Contratista rectifica que no se cuenta con lo manifestado.

En base a lo anterior la profesional social de la interventoría ha reiterado el cumplimiento de manera verbal y escrita, pero han hecho caso omiso.

5.8 Subprograma de Divulgación de información:

En el mes de octubre del 2024, el contratista presenta incumplimiento ya que no remitió a la interventoría el informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2024, donde se pueda evidenciar anexos con relación a las actividades establecidas en el documento PAGA.

En relación a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de las actividades del subprograma y notificado al ente contratante**.**

5.9 Subprograma de cultura y participación ciudadana:

En el mes el Contratista no reporto reuniones con el comité de participación ciudadana, a la fecha no se cuenta con acta que verifique que está conformado el comité,

En relación a lo anterior la interventoría ha seguido solicitando y reiterando por medio de los comunicados y comité de obras.

5.10 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización,

En el mes no se cuenta con anexos de capacitaciones o talleres con el personal de obra o miembros de la comunidad de la zona de influencia.

Estas actividades a lo largo del proyecto no se han realizado ya que la interventoría no cuenta con evidencias fotográficas, actas y/o firmas de asistencias. Por el cual la interventoría ha venido reiterando el cumplimiento de lo antes mencionado, peor no sea obtenido una respuesta favorable por parte del contratista.

5,11 conclusiones

Para concluir el Contratista vine presentando un incumplimiento en los subprogramas del componente social y ha hecho caso omiso a las solicitudes, reiteraciones que se han hecho por medio de comunicados y comité de obra. Es importante resaltar que los requerimientos no solo se han hecho de manera escrita también verbal, pero a la fecha no se cuenta con ningún informe social, que pueda verificar el cumplimiento de las actividades.

5.12. Recomendaciones:

Se recomienda al contratista dar cumplimiento a todas las actividades establecidas en los subprogramas, teniendo encuneta que a la fecha no han ejecutado ninguna actividad social y se evidencias pasivos sociales.

6.CORREDOR DE SAN CRISTOBAL 07

6.1 Documento PAGA:

El documento Paga desde le componente social a la fecha no cuenta con la aprobación de parte de la interventoría, debido que no cumple con todos los lineamientos requeridos en la guía ambiental

6.2 Plan de inversión social:

A la fecha no se cuenta con plan de inversiones social.

6.3 Informes del contratista

El contratista no remitió informe correspondiente al mes de septiembre del 2024, es importante resaltar que a la fecha no han remitido ningún informe correspondiente a la gestión social.

6.4 Correspondencia

Contratista

En el mes de octubre del 2024 no se recibieron Comunicados por parte del contratista.

Interventoría

FECHA	DOCUMENTO	ASUNTO
1 de octubre del 2024	382-SNCRB- 2702	Instructivo de la etapa final del cierre social
17 de octubre del 2024	382-SNCRB-2793	Reiteración a los comités de obra 31y 32 desde el componente social
23 de octubre del 2024	382-SNCRB-2851	Reiteración al comunicado 382-SNCRB-2794 actividades sociales

6.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

En el mes de octubre 2024 el contratista cuenta con su personal de obra contratado, en el cual vincularon trabajadores de la zona de influencia, con la participación de mujeres.

Por otro lado, la se encuentra cumpliendo con la seguridad social hasta el mes de junio del 2024 de todo el personal. Debido a lo anterior la interventoría revisa las planillas de pago para garantizar la seguridad de todo el personal que se encuentre laborando. A la fecha están incumpliendo con los meses de julio, agosto y septiembre del 2024.

Personal contratado

CARGO	CANTIDAD	MOC	MONC
Director	1		x
Residente	1		x
Maestro de obra	1	x	
Oficios varios	11	x	
vigilante	2	x	
Topógrafo	1		x
Almacenista	1	x	
sst	1		x

REGISTRO FOTIGRAFICO

	**MONC**
	**MOC Y MONC**

6.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.

A la fecha el contratista no ha reportado a la interventoría gestiones realizadas al ministerio del interior

La interventoría se los solicito y reitero los requerimientos ya que deben venir soportados en el documento PAGA. Sin embargo, han hecho caso omiso a todo lo requerido.

Ver tabla de comunicaciones.

6.7 Subprograma de atención al ciudadano:

En el mes de octubre del 2024 el contratista no cumplió con la habilitación del punto de atención, aunque no se han presentados PQRS, en campo no se evidencia el cumplimiento del subprograma.

Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de las actividades, pero el contratista ha hecho caso omiso. Por el cual se le ha notificado al ente contratante el incumplimiento desde la gestión social.

6.8 Subprograma de divulgación de información:

En el mes el Contratista no remitió informe mensual correspondiente al mes de septiembre del 2024, por el cual no se evidencia anexos con relación a las actividades sociales. Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando de manera escrita y verbal, pero no se obtuvo una respuesta favorable por parte del CONSORCIO JL-CE

6.9 Subprograma de participación ciudadana:

A la fecha el contratista no cuenta con la conformación del comité de participación ciudadana y no han remitido evidencia que soporten actividades realizadas con la comunidad de la zona de influencia.

6.10 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización.

En el presente mes no se evidenciaron anexos que soporten el cumplimiento de las capacitaciones y talleres con el personal de obra y comunidad teniendo en cuenta la inclusión social.

Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando, reiterando por medio de comunicados y comité de obra el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el documento PAGA**.**

.

6. 11 Conclusión

Para concluir el Contratista viene presentando un incumplimiento a las actividades sociales desde la etapa de inicio ya que la interventoría no cuenta con soportes que garantice la ejecución de los subprogramas del componente social, ya que a la fecha solo han remitido las actas de inicio, pero no fueron aprobadas ya que no cuenta con todos los requisitos establecidos en el manual del INVIA. Este incumplimiento ha venido siendo notificado al ente contratante (Alcaldía Municipal de san Cristóbal), pero para la fecha no se ha recibido una notificación favorable.

6. 12 Recomendación

Se recomienda que el contratista cumpla con cada una de los subprogramas ya que para la etapa final del proyecto si se encuentras pasivos sociales no se podrá realizar el cierre social, requisitos para la liquidación del CONTRATO.

7.Corredor de Villanueva

7.1 Documento PAGA

A la fecha el contratista cuenta con concepto de aprobación en su versión V 5 desde el componente ambiental**.**

7.2 Plan de inversión social

No se cuenta con un rubro para un plan de inversión social.

7.3 Informes mensuales del contratista

En el presente mes a la fecha de elaboración del informe de la interventoría el contratista no reporto actividades del mes de octubre 2024, han venido remitiendo actividades ejecutas del mes de junio y julio, agosto y septiembre del presente año.

7.4 Correspondencia

Contratista

No se remitieron comunicados correspondientes al mes de septiembre del 2024.

Interventoría

FECHA	DOCUMENTO	ASUNTO
1 /10/2024	382-VILLB- 2707	Instructivo de la etapa final del cierre social
7 /10/2024	382-VILLB-2755	Respuesta al comunicado AMCO-Ofic-002-10-2024 Informe social junio y julio2024
18/10/2024	382-VILLB- 2802	Respuesta al comunicado AMCO-Ofic-005-10-2024-informe social.
18/10/2024	382-VILLB- 2803	Solicitud de pago de honorario a la profesional social Dalí Polos Mendoza

28/10/2024	382-VILLB- 2870	Solicitud de pago de honorario a la profesional Seguridad y salud Liliana Margarita Primo Cabeza

7-5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

El contratista cuenta con personal contratado de la zona de influencia tanto MOC Y MONC, cuenta con un personal femenino. Debido a lo anterior se le está dando cumplimiento a lo que establece la guía ambiental y el con trato de obra.

La interventoría ha venido haciendo la respectiva revisión en campo y se evidencia personal, por otro lado, verifica las planillas de seguridad social y a la fecha se encuentra hasta el mes de mayo del 2024, incumpliendo con los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2024.

Tabla del personal contratado

CARGO	CANTIDAD	MOC	MONC
Director	1	X	
Residente	1	X	
Trabajadora social	1	X	
sst	1	X	

REGISTRO FOTOGRAFICO

	**MONC**
	**MOC**

7.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.

En mes de octubre 2024 el contratista no remitió anexos que soporten las gestiones antes el ministerio del interior, teniendo en cuenta que se le solito en las observaciones al documento PAGA, ya que hacen parte de los anexos para emitir un concepto de aprobación.

Sin embargo, en los informes que remitidos por el contratista en el mes de octubre 2024 correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2024, no se evidencia soportes de solicitud o reiteraciones de la determinación de las comunidades étnicas en la zona de intervención.

Debido a lo anterior se emite un concepto de incumplimiento al subprograma.

7.7 Subprograma de atención al ciudadano:

En el mes de octubre del 2024 el contratista dio cumplimiento al punto de atención con sus respectivos requisitos.

A la fecha se han interpuestos 4 PQRS, de las cuales solo 1 se encuentra cerrada.

Nombre	Manifestación	Cerrada	Abierta
Mirria Murieles Barrio Villa Olga	La líder en representación de su nombre propio y la comunidad del sector Villa Olga manifiesta su inconformismo por las tuberías que se rompieron al pasar la motoniveladora, al ver que el día 25/06/2024 se inició con la instalación de la tubería creía que la potencia del agua iba a ser menor.	x	
Ana Puerta	La señora Ana Puerta manifiesta que por el peso y		x

	vibración de las maquinas que estuvieron haciendo los trabajos frente a su casa se ha rajado en la pared del frente de la casa.		
Dalí Mendoza Polo	Pago de liquidación y meses laborados		x
Margarita Primo Cabeza	Pago de liquidación y meses laborados		x

Debido a lo anterior la interventoría ha venido solicitando y reiterando la subsanación de las 3 PQRS que se encuentran abierta a la fecha.

Registro fotográfico



Punto de atención

	**Inspección a campo por la interventoría**

7.8 Subprograma de divulgación de información:

En el mes de octubre 2024 el Contratista no presento informes correspondientes al mes, sin embargo, remitió en el mes los informes correspondientes al mes agosto y septiembre del 2024, en el cual se evidencia que en esos meses realizaron reuniones con la comunidad y utilizaron medios divulgativos puerta a puerta (volantes informativos).

Es importante resaltar que en el presente mes el subprograma es notificado en un cumplimiento ya que no remitieron a la fecha informes y la profesional social a cargo de las actividades presento su carta de renuncia a mediados del presente mes.

7.9 Subprograma de cultura y participación ciudadana;

En el presente mes no se evidencia talleres de participación ciudadana ni reuniones con el comité de participación ciudadana,

Sin embargo, es importante resaltar que, en el mes de octubre del 2024, el contratista remitió los informes de agosto y septiembre del 2024, donde se evidencia las actividades con el comité de participación ciudadana y con el personal contratado de la zona de influencia.

7.10 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización

EL contratista no reporta actividades en el presente mes, por el cual se presenta un incumplimiento al subprograma. Sin embargo, en el mes de octubre del 2024, el contratista remitió los informes de agosto y septiembre del 2024 donde se evidencia que han venido realizando capacitaciones con el personal de obra con relación a la inclusión social.

7.11 CONCLUSIÓN

Para concluir el contratista presenta un incumpliendo a las actividades de los subprogramas que aplican, de acuerdo la complejidad media baja en la que está determinado el proyecto ya que no reportaron informes donde se evidencie la ejecución de cada uno de los subprogramas.

Sin embargo, resaltamos que en el mes el Contratista reporto los informes de agosto y septiembre del 2024, donde se evidencia que dan cumplimiento a las actividades sociales, pero las viene reportando atrasadas, por el cual son diligenciadas en incumplimiento.

7.12 RECOMENDACÍON

Se recomienda al contratista notificar las actividades sociales a la interventoría en los tiempos contractuales, para que los subprogramas no se han determinado en incumplimiento.

8. CORREDOR PAIVA:

8.1 Documento paga:

El documentó PAGA a la fecha no se encuentra aprobado, debido que no se encuentra con todos los anexos requeridos desde la gestión social.

8.2 Plan de inversión social:

A la facha no se cuenta por un rubro para la gestión social.

8.3 Informe del contratista:

En el presente mes no remitieron informes mensuales por parte del contratista.

8.4 Relación de correspondencia:

Fecha	Documento	Asunto
1/10/2024	382-SRPVB-2705	Instructivo de la etapa final del cierre social
18/10/2024	382-SRPVB- 2804	Tercera reiteración al incumplimiento de las actividades sociales.
23/10/2024	382-SRPVB- 2852	Cuarta reiteración al incumplimiento de las actividades sociales - Paiva

8.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

En el mes de octubre del 2024, el contratista inicio con su reactivación constructiva el día 28 de presente mes, por el cual se inició nuevamente con la vinculación del personal de MOC Y MONC

Cargo	Cantidad	MONC	MOC
Residente de obra	1		x
Oficial de obra	1	x	
ayudante	2	x	

La interventoría viene realizando los seguimientos en campo y verificando el personal con las planillas de seguridad social, sin embargo, se encuentra a paz y salvo hasta el mes de abril, incumpliendo con el resto de los meses a la fecha, en el cual se les ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento, pero han hecho caso omiso.

8.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas.

En el mes de octubre 2024 el contratista sigue presentando incumplimiento, ya que a la fecha no ha reportado actividades desde el componente social. Aun cuando la interventoría ha venido solicitando, reiterando y notificando al ente contratante el incumplimiento.

8.7 Subprograma de atención al ciudadano:

En las visitas a campo se ha evidenciado que desde la etapa de inicio hasta la fecha no han contado con la habilitación del punto de atención, por el cual mes a mes se emite un concepto de incumplimiento al subprograma, ya que no se evidencia en campo ni documentalmente la función del punto de atención.

Debido a lo anterior la interventoría viene solicitando y reiterando el cumplimiento de esta actividad, pero han hecho caso omiso.

.**8.8 Subprograma de divulgación de información:**

En el mes de octubre del 2024 el contratista no presento informes mensuales donde se pueda evidenciar el cumplimiento del subprograma, a la fecha no se tiene notificaciones de actividades de divulgación de información con las comunidades aledañas a la zona de influencia.

Debido a lo anterior la interventoría ha venido reiterando el cumplimiento de manera escrita y verbal, pero no se ha tenido respuesta por parte del contratista.

Ver tabal de comunicaciones

8.9 Subprograma de cultura vial y participación ciudadana:

El contratista cuenta con la conformación de participación ciudadana, sin embargo, no han reportado actividades realizadas con los participantes que lo conforman.

La interventoría ha venido solicitando y reiterando el cumplimiento de la actividad del subprograma establecido en el documento PAGA.

8.10 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización.

En el presente mes no se han reportado actividades a la interventoría, por el cual el subprograma se determina en incumplimiento**.**

8.11-Conclusión:

El contratista presenta incumplimiento de todas las actividades sociales establecidas en el documento PAGA, por el cual la interventoría ha venido solicitando, reiterando y notificado al ente contratante el caso omiso que ha venido presentando el contratista. Pero a la fecha no se cuenta con una notificación o respuesta favorable por ninguna de las dos partes.

8.12 Recomendación:

Se le recomienda al contratista cumplir con cada una de las actividades ya que para el cierre del proyecto si no se encuentra sin pasivos social no se podrá un concepto de objeción final

9.CORREDOR DE PITA

9.1 DOCUENTO PAGA:

En el mes de octubre del 2024, el contratista cuenta con todos los soportes para la aprobación del documento.

9.2 PLAN DE INVERSION SOCIAL:

No se cuenta con un rubro para un plan de inversión social.

9.3 INFORME DEL CONTRATISTA:

En el presente mes el contratista no remitió informe mensual.

9.4 CORRESPONDENCIA

CONTRATISTA

FECHA	DOCUMENTO	ASUNTO
8/10/2024	SR- COBC 00-18-2022 - 093	RESPUESTA AL OFICIO 382-SRPTB-2407- documentos pendientes PAGA- gestión social

INTERVENTORIA

FECHA	DOCUMENTO	ASUNTO
1 /10/2024	382-SRPTB-2704	Instructivo de la etapa final del cierre social
18 /10/2024	382-SRPTB-2805	Reiteración al incumplimiento de las actividades sociales
30/10/2024	382-SRPTB-2878	Requerimiento a las actividades sociales

9.5 Subprograma: Mano de obra calificada con enfoque de género, derecho diferencial:

En el mes de octubre 2024 el contratista cuenta con personal de la zona de influencia, cumpliendo con lo establecido en el manual de interventoría y el contrato de obra.

En las inspecciones a campo la interventoría ha verificado que son personal de la zona y aledaños, por otro lado, se verifica las planillas de seguridad social que a la fecha se encuentra al día con todos los respectivos anexos.

PERSONAL VINCULADO:

CARGO	CANTIDAD	MONC	MOC
Representante legal	1		x
Operador	1		x
Director de obra	1		x
Residente obra	1		x
Oficios varios	2	x	
Oficiales. Maestro de obra	2	x	

9.6 Subprograma de Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e información con comunidades étnicas:

En el mes de octubre del 2024 el contratista remitió a la interventoría la solicita realizada ante el ministerio del interior el día 15 de octubre del 2024. Con el objetivo de que se le informe si en la zona de influencia existen comunidades étnicas.

Debido a lo anterior la interventoría le informo al Contratista que se deben seguir realizando reiteraciones pertinentes, hasta obtener una respuesta por parte de la entidad.

9.7 Subprograma de atención al ciudadano

En el mes de octubre del 2024, el contratista sigue presentando incumplimiento con la habilitación del punto de atención.

Debido a lo anterior, La interventoría les ha venido solicitando el cumplimiento de las actividades sociales mediante comunicados y de manera verbal, sin embargo, no se evidencia en campo la habilitación del punto de atención.

Ver tabal de comunicado

9.8 Subprograma de divulgación de información:

En el mes de octubre del 2024, el contratista no reporta actividades con relación a medios divulgativos y a la fecha no se tiene evidencia de informes que reporten evidencia del subprograma, presentando incumplimiento**.**

Por lo que la interventoría sigue realizando los comunicados pertinentes con notificación al ente contratante para informar el incumplimiento.

9.9 Subprograma de cultura y participación ciudadana:

A La fecha el contratista no cuenta con un comité de participación ciudadana, la cual debió de ser constituida en la reunión de inicio, sin embargo, la interventoría no tiene evidencia de esta conformación ni de actividades que se deben realizar mes a mes con los integrantes que hacen parte del comité,

Debido a lo anterior la interventoría lo ha venido solicitando, reiterando de manera escrita y verbal, pero no ha obtenido una respuesta por parte del contratista.

9.10 Subprograma de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género de transversalización:

No se cuenta con evidencia de actividades realizadas a los trabajadores que hacen parte del contrato, resaltando en el sector no habitan comunidades en la zona de intervención.

9.11 Conclusión

Para concluir el contratista viene presentando un incumpliendo en todos los subprogramas del componente social. A la fecha no han remitido ningún informe mensual que evidencie ejecución de las actividades establecidas en el documento PAGA.

Debido a lo anterior la interventoría viene realizando un seguimiento con las visitas a campo y comunicados que se remiten mes a mes, donde también se le ha remitido al ente contratante (Alcaldía Municipal de Santa Rosa), del incumplimiento que viene presentando el contratista, pero no se ha obtenido una respuesta satisfactoria.

9.12 Recomendación

Se recomienda al contratista dar cumplimiento a cada uno de los subprogramas y remitir a la interventora las respuestas de los comunicados emitidos a la fecha, ya que para la etapa final se debe presentar un cierre social y no se pueden tener pasivos sociales pendientes**.**

10.CORREDOR DE MARÍA LA BAJA

10.1 Documento PAGA:

A La fecha no se cuenta con concepto de objeción por parte de la interventora ya que el contratista en su documento no cuenta con todos los lineamientos requeridos, teniendo en cuenta la guía ambiental, desde el componente social no vinculo los subprogramas aun cuando se encuentra en complejidad media alta.

10.2 Plan de inversión social:

A la fecha no se cuenta con rubro para un plan de inversión social.

10.3 Informe del contratista:

En mes de octubre del 2024 el Contratista remitió el informe correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2024

10.4 Correspondencia

Contratista

No remitió comunicados en el presente mes.

Interventoría Interventoría

Fecha	Comunicado	Asunto
1 /10/2024	382-MALBB- 2700	Instructivo del cierre social
23 /10/2024	382-MALBB- 2849	Reiteración al comunicado 382-MALBB-2792
23/10/2024	382-MALBB- 2857	Remisión de solicitud de acta de vecindad del señor Einer Blanquicet Terán

10.5 Subprograma atención a la comunidad.:

En el mes de octubre del del 2024 el contratista cuenta con la habilitación del punto de atención, sin embargo, no se evidencia el pendón informativo, solo el buzón de sugerencia y formatos de PQRS, este se encuentra ubicado en la CR14 CL28-806 barrio la central.

En el transcurso del proyecto se han interpuesto 8 PQRS de las cuales a la fecha 1 se encuentra cerrada y 7 en seguimiento.

Registro fotográfico



Buzón de sugerencia

Tabla de PQRS

No.	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCION - MUNICIPIO	ASUNTO	PQRS					RESPUESTA	ESTADO
					P	Q	R	S	D		
03	23/01/2024	Jordy López Ricardo	Carrera 104 N° 28-454	Afectación en área de fachada del predio	X					El día 23 de septiembre de 2024, se realizó seguimiento a la presente petición	Abierta
04	23/01/2024	Ronald Cuesta Mendoza	Carrera 12 N° 42B-27	Afectación en área de fachada del predio	X					El día 10 de octubre se realiza seguimiento a la presente petición. El día 23 de octubre 2024 se realizo cierre a la presente petición, a satisfacción del ciudadano en mención.	Cerrada
05	30/01/2024	Liliana Julio Barrio	Carrera 14 N° 40-55	Afectación en área de fachada del predio	x					El día 09 de octubre de 2024, se realizó seguimiento a la presente petición	Abierta
06	31/01/2024	Sarha Munarry Paternina	Carrera 14 N° 31-76	Afectación en el predio	x					El día 09 de octubre de 2024, se realizó seguimiento a la presente petición	Abierta
07	02/02/2024	Cleofe Casilda Fonseca	Carrera 14 N° 28-147	Afectación en el predio	x					El día 09 de octubre de 2024, se realizó seguimiento a la presente petición	Abierta
08	06/03/2024	Manela Polo Castro		Afectación en el predio	x					El día 210 de octubre de 2024, se realizó seguimiento a la presente petición	Abierto
Total					8						

Registro fotográfico de seguimiento de a las PQRS.



Foto No. 1: Seguimiento a PQRS por daños causados.



Foto No.2: Seguimiento a PQRS por daños causados.



Foto No. 3 Seguimiento a PQRS por daños causados.



Foto No. 4: Seguimiento a PQRS por daños causados.

10.6 Subprograma información y divulgación:

En el mes de octubre del 2024, el contratista no realizo reuniones extraordinarias ni medios divulgativos de información. En el cual en el informe remitido correspondiente al mes de octubre del 2024 informaron que no fue necesario la realización de estas actividades.

Debido a lo anterior la interventoría les informo que es importante mes a mes realizar actividades de medios de divulgación para concientizar a la población sobre las señales de tránsito y la importancia de conducir con precaución y disminuir los niveles de accidentalidad en la zona.

10.7 Subprograma infraestructura de predios y servicios público.

En el presente mes el contratista no presento actas de vecindad de inicio o final, ya que se encuentra en la etapa intermedia.

Sin embargo, en la etapa inicial se levantaron las actas de vecindad correspondientes

	Levantadas	**aprobadas**
Actas de inicio	301	301
Actas de cierre		

10.8 Subprograma 6.4: apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.
N/A

10.9 1Subprograma 6.5: cultura vial y participación comunitaria.

Comité de participación ciudadana

En el mes de octubre del 2024, el contratista cita a las integrantes del comité de participación ciudadana, para tratar temas con el avance de obra y resolver inquietudes que se estén presentando con relación las intervenciones en obra.

En la reunión se contó con la participación de la interventoría, en el cual se le explico a las integrantes del comité y contratista la importancia de realizar una jornada de orden y aseo con la comunidad, ya que se evidencia en malas condiciones. También con el objetivo de ir concientizando a la comunidad y crear un sentido de pertenencia.

Por otro lado, se le explicó y aclaro las dudas que tenían las integrantes de participación ciudadana desde la el componente técnico y ambiental.

Talleres Pedagógico;

Se llevo acabo una jornada de orden y aseo con un grupo de la comunidad y trabajadores De la mano de obra no calificada quien también pertenecen a la comunidad, con el propósito

de motivar y concientizar a la comunidad de mantener los frentes de su casa limpio y organizado.

Registro fotográfico

	**Comité de participación comunitario**
	**Reunión mensual con el comité de participación ciudadana**

.

10.10 Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial.

El contratista cuenta con la vinculación del personal de MONC Y MONC de la zona de influencia, cumpliendo con lo que establece el manual de interventoría y el contrato de obra, permitiéndole incrementar los ingresos económicos a las familias del sector de influencia.

La interventoría en sus inspecciones a campo verifica que el personal que se encuentra en campo con las planillas de seguridad social, las cuales a la fecha se encuentra hasta el mes agosto del 2024, pendiente por la planilla de septiembre y octubre del presente año.

Personal vinculado

CARGO	CANTIDAD	MONC	MOC
Director	1		x
Residente	1		x
SST	2		x
Oficios varios	3		x
Controladores de trafico	1	x	
conductores	2	x	
Vigilante	1	x	

Registro fotográfico

	**MONC**

	**Actividad de fundida de carril derecho - MONC**

110.11Subprograma 6.9: acompañamiento a la gestión socio predial.

N/A

10.12 Subprograma 6.11: arqueología preventiva.

N/A

10.13 Subprograma 6.12: protección al patrimonio cultural.

N/A

10.14 Subprograma 6.13: protección al patrimonio geológico y paleontológico

N/A

En relación a los 5 subprogramas que se encuentra en N/A, aun cuando la complejidad es media alta, se resalta que el proyecto no necesita de compra de predios, protección al patrimonio cultural, arqueología preventiva o recuperación de derecho vial, ya que es una vía que estaba existente y no se ha hecho necesario realizar otras intervenciones que afecte las viviendas existentes o esculturas arqueológicas que puedan ser afectadas en la zona de influencia.

10. 15 Subprograma 6.14: acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas;

El contratista en el informe mensual informo que, en el presente mes, realizaron actividades con relación al subprograma, pero que en el mes siguiente se estarán realizando las reiteraciones al ente encargado ministerio del interior, con el propósito de que informe si existen comunidades étnicas en la zona de intervención**.**

.

10.116. Subprograma 6.15: inclusión social con perspectiva de género y transversalización:

En el mes se realizó un taller recreativo con referencia a los tipos de comunicación esta fue llevada acabo con los empleados de MOC Y MONC, donde se les oriento que existen diferentes formas de comunicase como son: Verbal, gestos, emociones, escritas, por el cual es importante que en las jornadas laborales tengan buena comunicación entre compañeros y de esta forma evitar inconvenientes e incentivar el buen trato entre todos.

10.17Conclusión;

Para concluir el contratista en el mes de octubre 2024, dio cumplimiento a los subprogramas, donde realizo actividades que permitieran que la comunidad estuviera informada de las actividades constructiva en el presente mes, capacitaciones con comunidad y personal contratado de la zona de influencia con el objetivo de motivarlo ha tener un sentido de pertenencia por el impacto positivo que está generando la pavimentación de las calles del sector. Por otro lado, ha venido haciendo el seguimiento de las quejas que han interpuestas por algunos miembros de las comunidades que han informado presentar afectaciones en sus viviendas.

10.18 Recomendación:

Se recomienda al contratista realizar jornadas con el uso de medios divulgativos para disminuir los riesgos de accidentalidad y realizar las respectivas reiteraciones al ministerio del interior.

11.CORREDOR DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO- PEÑON

11.1 1Documento PAGA:

A la fecha no se emitido un concepto de aprobación, ya que se encuentras observaciones por parte de la gestión ambiental**.**

11.2 1Plan de inversión social:

No se cuenta con un rubro para un plan de inversión social.

1.1.3 Informe del contratista

El Contratista no remitió informe correspondiente al mes de octubre del 2024,

11.4 Correspondencia

Contratista

No se realizaron comunicación por parte del contratista a la interventoría.

Interventoría

Fecha	Documento	Asunto
1 de octubre del 2024	382-SJNPB-2701	Instructivo de la etapa final del cierre social
5 de octubre del 2024	382-SJNPB-2745	Reiteración al comunicado382-SJNPB-2745-presunto incumplimiento social
23 de octubre del 2024	382-SJNPB-2848	Reiteración al comunicado 382-SJNPB-2795 incumplimiento a las actividades sociales - El Peñón

11.5 Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y Diferencial:

En mes el contratista presento inactividad por el cual no se evidencia personal en obra.

11.6 Subprograma de atención a la comunidad:

El contratista no dio cumplimiento al punto de atención, es importante resaltar que desde la fecha de inicio no ha contado con la habilitación del punto SAU y ha venido haciendo caso omiso a todas las solicitudes que la interventoría les ha venido requiriendo.

11.7 1Subprograma de divulgación de información:

En el mes de octubre del 2024 el contratista no presento evidencia de las actividades divulgativas, se argumenta que desde la etapa inicial hasta la fecha el contratista no reporta actividades sociales y ha hecho omisión a todos los comunicados que se viene solicitando, y reiterando con el objetivo que se dé cumplimiento a lo establecido en el documento PAGA.

11.8 1Subprograma de cultura y participación ciudadana:

En el mes de octubre del 20224 el contratista no reporto actividades con el comité de participación ciudadana, aunque a la fecha la interventoría no cuenta con anexos de la conformación de participación ciudadana.

Debido a lo anterior se le ha venido solicitando, reiterando el cumplimiento de cada uno de los subprogramas establecidos en el documento PAGA, pero han hecho caso omiso a lo reiterado.

11.9. Subprograma 6.14: acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta 1previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Para el mes de octubre del 2024 el contratista no anexo gestiones realizadas al ministerio del interior, aunque en la etapa inicial del contrato en el documento PAGA, anexaron la solicitud ante el ente encargo, la interventoría no tiene un reporte de la terminación si existen comunidades étnicas en el sector o no.

11.10 Subprograma 6.15: inclusión social con perspectiva de género y transversalización:

En el mes octubre del 2024, el contratista no reporto actividades con la inclusión social con el personal de obra o comunidades de la zona de influencia. Desde la etapa inicial a la fecha no se tiene anexos de ninguna de las actividades sociales establecida en el documento PAGA, teniendo en cuenta la complejidad media baja en la que está determinada el contrato de obra.

11.11. CONCLUSIÓN

Para concluir el contratista ha presentado incumplimiento en todos los subprogramas, desde la fecha de inicio hasta el presente mes no realizo actividades con relación a la gestión social, aun cuando en el documento PAGA está establecido todos los subprogramas que aplican de acuerdo a su complejidad y cada una de las actividades que se deberían realizar.

11. 12. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al contratista remitir todos los anexos requeridos, que se evidencia que no se encuentran pasivos sociales, para dar un cierre a las actividades sociales.

12. **Corredor de San Juan de Nepomuceno- San Agustín**

12.1 Documento PAGA:

El documento fue aprobado en su V2 ya que cuenta con todos los lineamientos establecidos en la guía ambiental 2022.

12.2 1Plan de inversión social:

No se tiene destina un rubro para un plan de inversión social.

12. 2 Informe del contratista

El contratista remitió el informe mensual correspondiente al mes de octubre el día 1 de noviembre del presente año por medio del comunicado OFICIO: SJN20221031-322 –96

12.3 Correspondencia

Contratista

En el presente mes no se realizaron comunicados por parte del contratista hacia la interventoría desde el componente social.

Interventoría:

En el mes no remitieron comunicados por parte de la interventoría**.**

12. 4 Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y Diferencial:

En el mes de octubre del 2024, el contratista viene dando cumplimiento con la vinculación del personal de MONC Y MOC en el cual se cuenta con personal de la zona de influencia donde se cuenta con la participación de mujeres madres cabeza de hogar y jóvenes.

En base a lo anterior la interventoría viene realizando los seguimientos pertinentes al personal de obra y a las planillas de seguridad social, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los trabajadores que pertenecen al consorcio.

Personal contratado

CARGO	CANTIDAD	MONC	MOC
Directora de obra	1		x
SST	1		x
Aux de trafico	2	x	
Maquinaria	3	x	
Oficios varios.	3	x	
Topógrafo	1		x

Para el presente mes se encuentra en incumplimiento con la planilla de seguridad social de septiembre y octubre.

Registro fotográfico

	**Controladora de trafico**

	**Personal de la maquinaria**

12.5 Subprograma 6.14: acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

En el mes de octubre del 2024, el contratista informo y anexo en el informe mensual que el ministerio del interior remitió un formato donde solicita que se le remitida una serie de documentación con relación al proyecto, en el cual el contratista da a conocer que se encuentra recopilando la información para remitirla a la entidad.

12.6 Subprograma de atención al ciudadano:

En el presente mes el CONTRATISTA dio cumplimiento a la habilitación del punto de atención, el cual cuenta con todos los requisitos para su funcionamiento (pendón informativo, buzón de sugerencia y formatos de PQRS).

La interventoría en las visitas a campo ha podido constatar el cumplimiento de lo antes manifestado. Por otro lado, a la fecha no se encuentra interpuestas quejas, peticiones, reclamos o sugerencias.

Registro fotográfico

	Punto de atención

12.7 Subprograma de divulgación de información:

Reunión inicio:

En el mes de octubre se llevó a cabo una reunión de inicio con la comunidad de la zona de influencia, donde se conto con la participación de secretario de planeación, contratista e interventoría.

En esta reunión se dio a conocer las zonas las cuales serán intervenidas, la importancia que el gremio de mototaxi y habitantes que tiene vehículos disminuyan la velocidad y respeten el personal que se encuentra en la zona laborando. Por otro lado, se les dio a conocer la ubicación del punto de atención y puntos ecológicos a utilizar en las zonas de intervención.

Medios divulgativos:

En la reunión realizada se le hizo entrega de un volante informativo con la información principal de cada componente**.**

Registro fotográfico

	**Volante informativo**

	**Reunión inicial**

12.8 Subprograma de cultura y participación ciudadana:

En el mes de octubre del 2024, se conformó el comité de participación ciudadana, en el cual se informó que mes a mes, se estará llevando a cabo la reunión con los integrantes del comité en compañía de los profesionales del contratista e interventoría**.**

Talleres pedagógicos:

En el mes de octubre se llevo acabó un taller educativo con la población estudiantil del corregimiento de san José del Peñón, donde se les informo y oriento sobre la importancia de la seguridad social, buscando mitigar las problemáticas sociales y concientizar a toda la población de los riesgos de las maquinarias, volquetas y elementos que se utilizan en las intervenciones**.**

	Volante informativo
	**Taller de seguridad vial**

12.9: inclusión social con perspectiva de género y transversalización:

En el mes el Contratista no realizo actividades con la comunidad ni el personal de obra.

12.10 subprograma de infraestructura de predios y servicios públicos:

En el mes de octubre el contratista no realizo actas de vecindad, a la fecha se tienen levantadas 21 actas y aprobadas por la interventoría.

N° actas de vecindad	Aprobadas
21	21

12.11 Conclusión:

En el mes el contratista viene dando cumplimiento a las actividades sociales establecidas en el documento PAGA, permitiéndole a la comunidad conocer el proyecto y capacitando a los niños, niñas y adolescentes del sector sobre la seguridad vial, con el objetivo de disminuir riesgos y accidentes el momento de iniciar intervenciones en el sector poblado.

12 Recomendación*:*

Realizar capacitaciones con el personal de obra y seguir reiterando al ministerio del interior la determinación, de la consulta previa

CONCLUSION GENERAL

Para concluir algunos de los contratos vienen presentando avances en las actividades sociales ya que han venido remitiendo el cumplimiento de algunas actividades y en obra se ha evidenciado por parte de la interventoría.

Sin embargo, se resalta que los contratos de Santa Catalina, clemencia, san Cristóbal, Paiva, san José del peñón, Villa Nueva han venido siendo caso omiso a los comunicados, reiteraciones que se han hecho por medios de los comunicados, reuniones virtuales y comité de obra.

Por otro lado, los contratos de María La Baja, san Agustín han remitido los informes mensuales donde se evidencia el cumplimiento de las actividades sociales establecidas en los subprogramas del documento PAGA.

La interventoría en sus funciones deja como constancia que los proyectos que no han remitido a la interventora informes o respuesta de los comunicados se reportaron en incumplimiento, ya que a la fecha no se evidencia en campo ni documental actividades sociales,



Yuli Paola Perez Martínez

Profesional social

INFORME MENSUAL – Área de Sistemas de Calidad

Responsable: Liliana María Bertrán Pérez

Matrícula Profesional: 05202-46133 ANT

Informe No. 20

1. INTRODUCCIÓN

El sistema de calidad establecido para el proyecto realiza dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de la cual se procesa el desarrollo controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.

Dado lo anterior, el elemento de desarrollo y control lo constituye el plan de calidad el cual enmarca, de forma directa, todas las actividades relacionadas con el desarrollo de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del Departamento de Bolívar.

En este informe se documenta el desarrollo de dos aspectos principales de la gestión de calidad; por una parte, se presentan los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión de calidad realiza el manejo documental del proyecto; por la otra se presentan los aspectos técnicos propios del proyecto.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

2.1 Revisión del contrato

La revisión del contrato comenzó durante la elaboración de la oferta para el cliente. Durante la ejecución se hacen las modificaciones de los recursos. El Invias aprobó el acta de modificación donde se incluyeron recursos adicionales. En el mes de octubre no se realizó modificación.

2.2 Planeación

La articulación interna se realiza a través de las comunicaciones permanentes vía telefónica entre los profesionales a la fecha vinculados al proyecto. El director realiza la articulación mediante reuniones con el equipo de trabajo. La articulación se concentró para que el equipo de interventoría recopile la información solicitada para el expediente final del contrato.

La articulación con los actores se realiza a través de visita a los diferentes municipios, con reuniones y comités de obra con los contratistas y reuniones con líderes de la comunidad. Durante el mes se realizaron varias reuniones con los contratistas que están parados. Adicionalmente se han realizado vistas a las alcaldías para que tomen medidas con respecto a esos contratos que no están realizando la obra.

La articulación con CCC se realiza con la comunicación permanente entre el director y el ejecutivo asignado al proyecto.

El rol orientador lo han realizado con las reuniones que se han realizado con los diferentes contratistas. La interventoría continúa haciendo mesas de trabajo virtuales con el fin de que los contratistas ajusten los estudios y diseños a medida que van realizando la construcción de los tramos.

2.3 Ejecución

Dentro de la ejecución se tiene como punto fundamental la actividad “Control Proceso” del plan de calidad donde se identifican y relacionan una a una las evidencias de los controles que se implementen dentro de la acción diaria, semanal y mensual de la interventoría, y el alcance del proyecto.

La Interventoría en el mes de octubre realizó verificaciones en campo a través de recorridos de la ejecución de las obras y allí se da orientación de la ejecución para mejorar la calidad de las obras construidas. Cumpliendo el rol de orientador planteado en la estrategia del Consorcio. A los contratistas se les han notificado las no conformidades encontradas.

Gestión Administrativa: El consorcio hace la revisión, análisis y aprobación de los documentos presentados por los constructores y el control que lleva la interventoría a la correspondencia recibida y generada. Los controles implementados por el consorcio están garantizando una respuesta oportuna al requerimiento del cliente y contratista.

Gestión Técnica: La interventoría continúa realizando revisión de algunos ajustes a estudios y diseños entregados por los contratistas, dado que hay dos contratos que hubo cambios en el alcance del contrato. Los especialistas y profesionales de la interventoría vienen haciendo las revisiones y entregando las observaciones para sus respectivos ajustes. Los contratistas no subsanan las observaciones de la interventoría a pesar de que se realizan mesas de trabajo

CONCEPTO TÉCNICO DE ESPECIALISTA		**CONSECUTIVO:**	CE/PAV/INTVTB/108/24
ESPECIALISTA:	Juan Pablo Huertas Ospina	**FECHA:**	25 de Octubre de 2024
ÁREA:	Pavimentos	**PROYECTO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6.
ASUNTO:	Comentarios: MODULACIÓN DE LOSAS SAN AGUSTIN.		

Estimado Ingeniero Abelardo Otálora Velandia, Director de Interventoría

En atención a la comunicación SJN20221031-322–81 con la cual el Contratista YOMA CONSTRUCCIONES SAS remite la modulación de losas de pavimento para utilizar en el Tramo 1, de acuerdo con el Diseño Geométrico, me permito presentar los siguientes comentarios:

Se requiere revisar y corregir en el detalle "*Distribución de juntas en las losas de pavimento*", lo referente a "*la relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 y 1.40*", teniendo en cuenta que en el informe de estudios y diseños de pavimentos se definió que "*se deberá mantener la relación de esbeltez de la losa, la cual debe ser de 1.25 veces*", con lo cual los datos mostrados en el detalle de 0.71 y 1.4 no son correctos.

Se realizaron los controles respectivos en campo de acuerdo con la ejecución de los contratos. La interventoría realiza ensayos para recibir la estructura del pavimento. Los contratistas no están entregando resultados de los ensayos de calidad que garanticen que cumpla con las especificaciones del contrato y tampoco entregan el seguimiento a sus indicadores de calidad. Algunos contratistas tienen paradas sus obras, lo que preocupa el poco tiempo que queda para la terminación del contrato.

Gestión Financiera: Durante el mes de octubre hubo trámite de actas a los contratistas que cumplieron con la forma de pago establecida en los contratos. La interventoría revisa que la liquidación realizada por el municipio coincida con los cheques de pago.

Gestión Ambiental: La interventoría ha entregado los informes de gestión ambiental solicitados por la subdirección de sostenibilidad, sin embargo, no tenemos toda la información para diligenciar los formatos de seguimiento a los programas del PAGA.

Gestión Social: La interventoría se encuentra poniéndose al día en la revisión del PAGA del componente social y elaborando los informes trimestrales atrasados.

Gestión de Seguros: La interventoría hace seguimiento a las pólizas de los contratos de obra.

Gestión de Riesgos: La interventoría realiza una revisión de la matriz de riesgos identificada para el proyecto.

Revisión del proyecto: La interventoría viene revisando la información de todos los contratos verificando alcances técnicos, económicos y contractuales.

Control de personal y equipos: La interventoría realiza recorridos por cada tramo para verificar el personal y equipos que tienen los constructores. Los constructores no están entregando oportunamente la información de su personal (vinculación a la ARL, EPS, AFP y exámenes ocupacionales) incumpliendo lo establecido en el decreto 1072. Adicionalmente, en los recorridos se evidencia la falta de elementos de protección personal y poca o nula señalización.

Control de Calidad: La interventoría hace seguimiento en obra a través de la comisión de topografía que el alineamiento y los niveles se cumplan con el diseño aprobado y los ensayos de densidades, control de materiales y resultados de concretos. Los contratistas no están entregando el seguimiento a su plan de calidad.

2.4 Retroalimentación del cliente

La evaluación del servicio prestado y la retroalimentación por parte del Cliente constituyen otro factor importante dentro de la gestión de calidad. Estas valoraciones y reportes permitirán identificar las oportunidades de mejora dentro de la gestión y así poder implantar planes de acción y acciones de mejora que lleven a que la satisfacción del cliente externo e interno sea óptima.

Para el mes de octubre de 2024 no se tenía programada la evaluación del servicio.

En cuanto a la retroalimentación del Cliente, hasta la fecha de corte, la interventoría recibió una comunicación del cliente donde solicita el retiro del profesional de calidad desde el mes de mayo de 2024. El consorcio respondió el comunicado solicitando al Invias retirar la responsabilidad que aparece en el anexo técnico sobre calidad.

2.5 Gestión interna

- Selección y contratación del personal: Durante el periodo no ingreso personal.
- Compras y subcontratos: Los subcontratos que se tienen en el proyecto son los especialistas con los cuales no cuentan las compañías en su nómina. Ya se realizó la evaluación de los especialistas donde fue satisfactoria.

- Control de los equipos de medición y ensayo: El equipo de topografía utilizado cuenta con los certificados de verificación y el laboratorio tiene sus respectivos certificados de calibración de los equipos.
- Entrenamiento: En el periodo se realizó la capacitación Manejo y organización del tiempo el día 09 de octubre de 2024.

2.6 Gestión de calidad

Control de documentos: Esta gestión procura el mantenimiento actualizado de los archivos, de su calidad y oportuna consulta. Se viene verificando que el archivo de la documentación tanto física, como en medio magnético se esté realizando de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad.

Control de los registros de calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que certifican la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría.

2.7 Medición y evaluación del sistema de calidad

Auditorías internas de calidad: Durante el periodo no se tuvo programación de auditoría interna.

Medición y análisis de datos: La interventoría viene realizando un trabajo juicioso de medición de indicadores, donde el indicador desempeño del presupuesto vamos alrededor del 100%, el indicador de calidad del producto vamos cumpliendo ya que no hemos recibido más de 2 observaciones por producto y el indicador oportunidad de entrega de los productos se cumple. El desempeño del presupuesto se ha venido cumpliendo, dado que la interventoría ha incrementado los recursos planeados y la entrega oportuna de productos hemos mejorado con el ingreso de personal para dar atención de la elaboración de los informes. En el formato de seguimiento al plan de calidad de la interventoría se consignan los resultados de los indicadores.

CONCLUSIÓN

Los contratistas en general no están cumpliendo con la seguridad y salud en el trabajo, pues se identifican tramos sin la señalización adecuada, trabajadores sin elementos de protección personal y falta de orden y aseo.


Los contratistas no están entregando oportunamente la información de los trabajadores como son las afiliaciones a la ARL, EPS y AFP. Adicionalmente, no entregan oportunamente los pagos a la seguridad social, lo que genera un riesgo en los contratos.

Los contratistas no están entregando la información de la maquinaria utilizada en la obra y en algunos tramos no se cumple con la maquinaria mínima para la ejecución del contrato.

Los contratistas no están entregando los ensayos de laboratorio de los materiales, ni los protocolos de calidad de los materiales utilizados.

La interventoría a través de sus registros evidencia el cumplimiento del plan de calidad específico para el proyecto. Se están realizando los ensayos de concretos y materiales de los diferentes tramos.

La interventoría comenzará con la gestión de la información para el expediente del constructor.



Liliana Bertrán Pérez
Ejecutiva de Calidad, SST y riesgos.

Topógrafo ENRIQUE HERNANDEZ

INFORME TOPOGRAFICO OCTUBRE DE 2024

En el siguiente informe se muestra las actividades realizadas por topografía en los diferentes proyectos.

1. **Revisión del Contrato de Santa Catalina.**
   Continuando con las actividades realizadas liberación de la excavación e instalación de la tubería en las alcantarillas en el tramo k0+177 y la k0+590 (Como lo muestra la imagen 1. Y 2.)



imagen 1.



imagen 2.

2. **Revisión del Contrato de Clemencia.**

Continuando con las actividades se realiza revisión del tramo k0+360 al k0+475 de losas. (Como lo muestra la imagen 3.)
Se realiza visita para determinar los sitios donde se construir los muros de contención y sus respectivas dimensiones. (Como lo muestra la imagen 4.)



imagen 3.



imagen 4.

Topógrafo ENRIQUE HERNANDEZ

3. Revisión del Contrato de Santa Rosa – Pita.

Continuando con las actividades realizadas liberación del tramo k0+080 al k0+000. (Como lo muestra la imagen 5.)
Se realiza liberación de tramo k0+080 al k0+000 para fundida de. (Como lo muestra las imágenes 6.)



imagen 5.



imagen 6.

4. Revisión del Contrato de Villanueva.

Se realiza liberación de riel en el tramo k0+060 al k0+160, en el eje (Como lo muestar la imagen 5. Y 6.)



imagen 7.



imagen .

5. Revisión del Contrato San Cristóbal 006

Se realiza verificación de losas en el tramo k0+660 al k0+680 de la calle 6. (como se muestra en las imágenes 9.)
Se realiza revisión de andes del tramo k0+680 al k0+840 de la calle 6 (como se muestra en las imágenes 10.)
Se realiza verificación de losas en el tramo k0+090 al K0+130 de la calle 9. (como se muestra en las imágenes 11 y 12.)

Topógrafo ENRIQUE HERNANDEZ



imagen 9.



imagen 10.



imagen 11.



imagen 12.

1. Revisión del Contrato San Agustín.

Se realiza revisión de nivel para material seleccionado del tramo k2+650 al k3+300. (como se muestra en la imagen 13.)

Se realiza revisión de niveles para subbase en el tramo k2+650 al k2+940. (como se muestra en la imagen 14.)

Se realiza levantamiento en lotes para disposición de material producto de las excavaciones. (como lo muestran la imagen 15.)

Se realiza replanteo del tramo del k3+300 al k3+650. (como se muestra en la imagen 16.)

Topógrafo ENRIQUE HERNANDEZ



imagen 13.



imagen 14.



imagen 15.



imagen 16.

2. Revisión del Contrato María La Baja

Se realiza liberación de riel en el tramo k2+380 al k2+650 del lado derecho de la carrera 14. (Como se muestra en la imagen 17.)

Se realiza revisión de losas en tramo losas de tramo k2+380 al k0+650 de la carrera 14. (Como se muestra en la imagen 18.)

Topógrafo ENRIQUE HERNANDEZ



imagen 17.



imagen 18.

Atentamente

ENRIQUE HERNANDEZ
TOPOGRAFO
CONSORCIO REACTIVACION AC196
L.P.01-19550 C.N.P.T


5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

La información correspondiente a seguimiento del PAC se reporta en la siguiente Tabla.

Tabla 15. Programa Anual de Caja PAC

ACTA No.	FECHA	INVERSIÓN BÁSICA PROGRAMADA (Sin IVA)	INVERSIÓN BÁSICA FACTURADA (Sin IVA)	ESTADO DE LA FACTURACIÓN
1	nov-22	$ 5.074.500,00	$ 5.074.500,00	PAGADA
2	dic-22	$ 3.304.000,00	$ 3.304.000,00	PAGADA
3	ene-23	$ 23.236.000,00	$ 23.236.000,00	PAGADA
4	feb-23	$ 47.380.320,00	$ 47.380.320,00	PAGADA
5	mar-23	$ 67.315.000,00	$ 67.315.000,00	PAGADA
6	abr-23	$ 77.226.300,00	$ 77.226.300,00	PAGADA
7	may-23	$ 68.536.600,00	$ 68.536.600,00	PAGADA
8	jun-23	$ 95.986.800,00	$ 95.986.800,00	PAGADA
9	jul-23	$ 88.797.800,00	$ 88.797.800,00	PAGADA
10	ago-23	$ 96.486.000,00	$ 96.486.000,00	PAGADA
11	sept-23	$ 109.295.500,00	$ 109.295.500,00	PAGADA
12	oct-23	$ 107.110.860,00	$ 107.110.860,00	PAGADA
13	nov-23	$ 134.277.600,00	$ 134.277.600,00	PAGADA
14	dic-23	$ 134.874.720,00	$ 134.874.720,00	PAGADA
15	ene-24	$ 146.525.520,00	$ 146.525.520,00	PTE PAGO
16	feb-24	$ 147.776.040,00	$ 147.776.040,00	PTE PAGO
17	mar-24	$ 145.078.680,00	$ 145.078.680,00	PTE PAGO
18	abr-24	$ 148.989.360,00	$ 148.989.360,00	PTE PAGO
19	may-24	$ 153.675.840,00	$ 153.675.840,00	PTE PAGO
20	jun-24	$ 135.393.240,00	$ 135.546.840,00	PTE PAGO
21	jul-24	$ 139.944.000,00	$ 135.412.800,00	EN REVISIÓN INVIAS
22	ago-24	$ 148.663.808,00	$ 143.176.512,00	EN REVISIÓN INVIAS
23	sept-24	$ 148.663.808,00	$ 106.468.520,00	EN REVISIÓN INVIAS
24	oct-24	$ 148.663.808,00	$ 103.894.980,00	EN REVISIÓN INVIAS
25	nov-24	$ 148.663.808,00		
26	dic-24	$ 148.663.808,00		
TOTAL		**$ 2.818.603.720,00**	**$ 2.425.447.092,00**	
SALDO PENDIENTE BÁSICO POR FACTURAR			**$ 393.156.628,00**	

Figura N 22. Seguimiento a la inversión programada frente al Valor Facturado



5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

5.6.1. Seguimiento estado del Trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Presentamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA para el presente periodo, adjunto a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO PLACA JBN 878	CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2017 CILINDRAJE 2776	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VEHICULO PLACA IYO 141	CAMPERO DUSTER MODELO 2016 CILINDRAJE 2000	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ESTACIÓN TOTAL RUIDE MODELO RTS-822R5 SERIE 107345 NIVEL DE PRECISION MARCA TOPCON MODELO AT-B4 SERIE X57590	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 01190-0059 CPITV

Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La relación del personal de la interventoría se reporta en el Formato MEPI-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA que se adjunta a continuación.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: COLMENA VIDA Y RIESGOS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ABELARDO OTALORA VELANDIA	6.770.905	Director de Interventoria	$ 8.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 8.400.000	$ 584.600	V	COMPENSAR EPS	74065711	$ 336.000	COLPENSIONES	74065711	$ 1.344.000	$ 336.000	$ -	$ -	
2	HUMBERTO CARLOS SERRANOS S.	73.228.615	Ingeniero Residente	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 6.000.000	$ 417.600	V	ASOCIACION MUTUAL SER	74065711	$ 240.000	COLPENSIONES	74065711	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
3	JOSE GUILLERMO TARA IBARRA	19.897.055	Ingeniero Residente	$ -																																CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ -	$ -	V	EPS SANITAS		$ -	COLFONDOS	0	$ -	$ -				
4	JEFFERSON A. RODRIGUEZ CH	1.057.589.199	Ingeniero Auxiliar de interventoría	$ 3.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 3.600.000	$ 250.600	V	FAMISANAR EPS	74065711	$ 144.000	PORVENIR	74065711	$ 576.000	$ 144.000	$ -	$ -	
5	MARIA FERNANDA CABARCAS S.	1.193.530.625	Ingeniero Auxiliar de interventoría	$ 1.800.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	CONSORCIO REACTIVACION AC 197	$ 1.800.000	$ 125.300	V	ADRES MIN002	74065711	$ 72.000	PROTECCION	74065711	$ 288.000	$ 72.000			
6	YULI PAOLA PEREZ MARTINEZ	1.193.530.625	Profesional Social	$ 5.040.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 5.040.000	$ 350.800	V	ASOCIACION MUTUAL SER	74065711	$ 201.600	PROTECCION	74065711	$ 806.400	$ 201.600			
7	DIANA LORENA RODRIGUEZ C	1.083.864.817	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 2.688.000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32	CCC	$ 2.688.000	$ 187.100	V	NUEVA EPS	74153192	$ 107.500	COLFONDOS	74153192	$ 430.100	$ 107.500	$ -	$ -	
8	JUAN PABLO HUERTAS O.	79.457.937	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ -																															0	CCC	$ -	$ -	V	ALIANSALUD		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	
9	JUAN PABLO HUERTAS O.	79.457.937	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ -																															0	CCC	$ -	$ -	V	ALIANSALUD		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	
10	MARIO MADRID WOLF	1.152.436.007	Especialista en Estructuras	$ -																															0	CCC	$ -	$ -	V	EPS SURA		$ -	PROTECCION		$ -	$ -	$ -	$ -	
11	JHONNATHAN DÍAZ SANTACOLOMA	8.028.602	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ -																															0	CCC	$ -	$ -	V	EPS SURA		$ -	PROTECCION		$ -	$ -			
12	ANDRES VELASQUEZ P	71.336.926	Especialista en Diseño Geométrico	$ -																															0	CCC	$ -	$ -	V	EPS SURA		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	
13	LILIANA BERTRAN PEREZ	42.899.824	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ -																																CCC	$ -	$ -	V	EPS SURA		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	
14	RUBEN DARIO LUNA GARAY	92.505.953	Inspector	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 2.400.000	$ 167.000	V	NUEVA EPS	74065711	$ 96.000	COLPENSIONES	74065711	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
15			Inspector	$ -																																CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ -	$ -	V			$ -			$ -	$ -	$ -		
16	LINA MARCELA GUERRERO T	1.007.279.931	Inspector SISO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 2.400.000	$ 167.000	V	MUTUALSER	74065711	$ 96.000	PROTECCION	74065711	$ 384.000	$ 96.000	$ -		
17	YUSLEYDIS ARELLANO RAMOS	1.044.922.402	Secretaria	$ 1.440.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	$ 1.440.000	$ 7.500	I	EPS SANITAS	74065711	$ 57.600	PROTECCION	74065711	$ 230.400	$ 57.600	$ -	$ -	
12																																																				
13																																																				
14																																																			
15																																																			
16																																																			
17																																																			
N																																																			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 33.768.000																																															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ABELARDO OTALORA VELANDIA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0119-0059 CPITVC

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La información financiera del contrato de interventoría se reporta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL adjunto a continuación.

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

CONTRATO DE OBRA No:

CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887022	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 45.000.000	$ -
2023	201423	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 1.459.000.000	$ -
2024	190924	2402-0600-12-51102A-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 1.850.138.427	$ 591.491.413
			TOTAL			$ 3.354.138.427	$ 591.491.413

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	noviembre/2022	$ 5.074.500	$ 964.155	$ 6.038.655	$ -	$ 6.038.655		´887022 2022-06-02	$ 38.961.345,00	**$ 3.348.099.772**		
2	diciembre/2022	$ 3.304.000	$ 627.760	$ 3.931.760	$ -	$ 3.931.760		´887022 2022-06-02	$ 35.029.585,00	**$ 3.344.168.012**		
3	enero/2023	$ 23.236.000	$ 4.414.840	$ 27.650.840	$ -	$ 27.650.840		´887022 2022-06-02	$ 7.378.745,00	**$ 3.316.517.172**		
4	febrero/2023	$ 47.380.320	$ 9.002.261	$ 56.382.581	$ -	$ 56.382.581		´887022 2022-06-02 201423 2023-02-27	$ 1.409.996.164	**$ 3.260.134.591**		
5	marzo/2023	$ 67.315.000	$ 12.789.850	$ 80.104.850	$ -	$ 80.104.850		201423 2023-02-27	$ 1.329.891.314	**$ 3.180.029.741**		
6	abril/2023	$ 77.226.300	$ 14.672.997	$ 91.899.297	$ -	$ 91.899.297		201423 2023-02-27	$ 1.237.992.017	**$ 3.088.130.444**		
7	mayo/2023	$ 68.536.600	$ 13.021.954	$ 81.558.554		$ 81.558.554		201423 2023-02-27	$ 1.156.433.463	**$ 3.006.571.890**		
8	junio/2023	$ 95.986.800	$ 18.237.492	$ 114.224.292		$ 114.224.292		201423 2023-02-27	$ 1.042.209.171	**$ 2.892.347.598**		
9	julio/2023	$ 88.797.800	$ 16.871.582	$ 105.669.382		$ 105.669.382		201423 2023-02-27	$ 936.539.789	**$ 2.786.678.216**		
10	agosto/2023	$ 96.486.000	$ 18.332.340	$ 114.818.340		$ 114.818.340		201423 2023-02-27	$ 821.721.449	**$ 2.671.859.876**		
11	septiembre/2023	$ 109.295.500	$ 20.766.145	$ 130.061.645		$ 130.061.645		201423 2023-02-27	$ 691.659.804	**$ 2.541.798.231**		
12	octubre/2023	$ 107.110.860	$ 20.351.063	$ 127.461.923		$ 127.461.923		201423 2023-02-27	$ 564.197.881	**$ 2.414.336.308**		
13	noviembre/2023	$ 134.277.600	$ 25.512.744	$ 159.790.344		$ 159.790.344		201423 2023-02-27	$ 404.407.537	**$ 2.254.545.964**		
14	diciembre/2023	$ 134.874.720	$ 25.626.197	$ 160.500.917		$ 160.500.917		201423 2023-02-27	$ 243.906.620	**$ 2.094.045.047**		
15	enero/2024	$ 146.525.520	$ 27.839.849	$ 174.365.369		$ 174.365.369		201423 2023-02-27	$ 69.541.251	**$ 1.919.679.678**		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

16	febrero/2024	$ 147.776.040	$ 28.077.448	$ 175.853.488		$ 175.853.488		201423 2023-02-27 190924 2024-03-12	$ 1.743.826.190	**$ 1.743.826.190**		
17	marzo/2024	$ 145.078.680	$ 27.564.949	$ 172.643.629		$ 172.643.629		190924 2024-03-12	$ 1.571.182.561	**$ 1.571.182.561**		
18	abril/2024	$ 148.989.360	$ 28.307.978	$ 177.297.338		$ 177.297.338		190924 2024-03-12	$ 1.393.885.223	**$ 1.393.885.223**		
19	mayo/2024	$ 153.675.840	$ 29.198.410	$ 182.874.250		$ 182.874.250		190924 2024-03-12	$ 1.211.010.973	**$ 1.211.010.973**		
20	junio/2024	$ 135.546.840	$ 25.753.900	$ 161.300.740		$ 161.300.740		190924 2024-03-12	$ 1.049.710.233	**$ 1.049.710.233**		
21	julio/2024	$ 135.412.800	$ 25.728.432	$ 161.141.232		$ 161.141.232		190924 2024-03-12	$ 888.569.001	**$ 888.569.001**		
22	agosto/2024	$ 143.176.512	$ 27.203.537	$ 170.380.049		$ 170.380.049		190924 2024-03-12	$ 718.188.952	**$ 718.188.952**		
23	septiembre/2024	$ 106.468.520	$ 20.229.019	$ 126.697.539		$ 126.697.539		190924 2024-03-12	$ 591.491.413	**$ 591.491.413**		
24	octubre/2024	$ 103.894.980	$ 19.740.046	$ 123.635.026		$ 123.635.026		190924 2024-03-12	$ 467.856.387	**$ 467.856.387**		
TOTALES		**$ 2.425.447.092**	**$ 460.834.948**	**$ 2.886.282.040**	**$ -**	**$ 2.886.282.040**	**$ -**		**$ 467.856.387**	**$ 467.856.387**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTL COSTOS BASICOS	$ 2.425.447.092	$ 460.834.948	$ 2.886.282.040
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 2.425.447.092	$ 460.834.948	$ 2.886.282.040

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **ABELARDO OTALORA VELANDIA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0119-0059 CPITVC

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La información correspondiente al seguimiento de garantías al contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Adjunto a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 972 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

FECHA DE INICIO: 1/11/22

PLAZO INICIAL: 21,27 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.354.138.427,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.354.138.427,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARMEN CECILIA PEREZ LÓPEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 335.413.842,70	10	5	2022	31/01/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 563.720.744,03	10	5	2022	31/01/25		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 670.827.685,40	10	5	2022	31	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.006.241.528,10	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101212018

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 335.413.842,70	10	5	2022	31/01/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 563.720.744,03	10	5	2022	31/01/25		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 670.827.685,40	10	5	2022	31	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.006.241.528,10	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101212018

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 335.413.842,70	10	5	2022	30/06/25		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 563.720.744,03	10	5	2022	30/06/25		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 670.827.685,40	10	5	2022	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.006.241.528,10	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101212018

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información correspondiente al seguimiento de garantías al contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA. Adjunto a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

FECHA DE INICIO: 1/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31 DE JULIO DE 2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: LP 001 DE 2022; LP-004-2022; COBC N° 00-15 de 2022; COBC N° 00-18 DE 2022; LP-003-2022; C5-OBP-0006-2022; C5-OBP-0007-2022; 20221031-321 DE 2022; 20221031-322 DE 2022 y SP-OP-LP-005-2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA; CONSORCIO VIAL CLEMENCIA; UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE; PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S; CONSORCIO SCC JIMENO; CONSORCIO LJ-CE; KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S; CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 y CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 18/11/2022

OBSERVACIONES:
Mediante comunicado 382-0008 del 28 de NOVIEMBRE de 2022 y radicado INVIAS 129272 del 28 de NOVIEMBRE de 2022 fue presentado el plan de calidad.
Durante el mes de junio de 2024 se realizaron los controles establecidos en el plan de calidad. Continuamos solicitando a los constructores la entrega de los resultados de balotario de acuerdo a su plan de inspección y ensayo.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 28/11/2023
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 1 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 29/11/2024
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
NA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 74 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 74
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

OBSERVACIONES:
Durante el mes de octubre de 2024 la interventoría realizó ensayos de laboratorio en los frentes donde se están ejecutando obras.
Los frentes donde se realizaron ensayos fueron 26 ensayos en Pita (agregado fino y concreto), 6 ensayos en Clemencia (concreto), 30 ensayos en María La Baja (concreto), 4 ensayos en San Juan Nepomuceno San Agustín (material seleccionado) y 8 ensayo en Villanueva (material seleccionado y concreto).
Algunos resultados de concretos no están dando lo esperado, por lo tanto se tiene en observación las losas de pavimento.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
En el mes de octubre de 2024 no se presentaron no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
Durante el mes de octubre de 2024, la interventoría no recibió quejas ni reclamos.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Desempeño del presupuesto	100%	Los recursos no han sido aprobados en su totalidad por la entidad.
IG2: Índice de gestión 2 = Controlar la calidad de los productos entregados	100%	No han sido devuelto los productos con observaciones
IG3: Índice de gestión 3 = Controlar la oportunidad de entrega de los productos	100%	Los productos se están entregando a tiempo

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación total	RUIDE	107345	30/05/2024	4532 de Mayo 30 de 2024	29/11/2024	
2	Nivel de precisión	TOPCON	X57590	30/05/2024	4531 de Mayo 30 de 2024	29/11/2024	

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: ABELARDO OTALORA VELANDIA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01190-0059

Firma

Nombre: LILIANA MARÍA BERTRÁN PÉREZ
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-46133 ANT

Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

EL contrato de interventoría No. 972 de 2022 no tiene anticipo.

6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO.

Para el presente periodo presentamos mediante el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 EL PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO.

INSTITUCIONAL VIA VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

1 de 1

25/04/2024

(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 6

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Cargas respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

RESOLUCIÓN No.: 2956 DE 20/08/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 3.354.138.427,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (mes/ano-mes) | Valor Total ($) | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal | Prima Regional | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha 28/06/2024: Participación (h-mes) | Valor Total ($) | 2022 nov-22 H-M | nov-22 VALOR | dic-22 H-M | dic-22 VALOR | 2023 ene-23 H-M | ene-23 VALOR | feb-23 H-M | feb-23 VALOR | mar-23 H-M | mar-23 VALOR | abr-23 H-M | abr-23 VALOR | may-23 H-M | may-23 VALOR | jun-23 H-M | jun-23 VALOR | jul-23 H-M | jul-23 VALOR | ago-23 H-M | ago-23 VALOR | sep-23 H-M | sep-23 VALOR | oct-23 H-M | oct-23 VALOR | nov-23 H-M | nov-23 VALOR | dic-23 H-M | dic-23 VALOR | 2024 ene-24 H-M | ene-24 VALOR | feb-24 H-M | feb-24 VALOR | mar-24 H-M | mar-24 VALOR | abr-24 H-M | abr-24 VALOR | may-24 H-M | may-24 VALOR | jun-24 H-M | jun-24 VALOR | jul-24 H-M | jul-24 VALOR | ago-24 H-M | ago-24 VALOR | sep-24 H-M | sep-24 VALOR | oct-24 H-M | oct-24 VALOR | nov-24 H-M | nov-24 VALOR | dic-24 H-M | dic-24 VALOR | TOTAL H-M | TOTAL VALOR |
|---|---|---

6.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Adjuntamos para el presente periodo el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3, SEGUIMIENTOS PLAN DE CARGAS.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

EL porcentaje promedio de avance de todos los contratos en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es de aproximadamente del 85,9%.

CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 98,5%.
- Avance de obra 68,88% Programado 96,57%.
- El contratista durante el presente periodo realizó fundida de placa huella, alistado construcción de estructura de cunetas, construcción de la estructura de andenes y secciones de las vigas riostras, y se continúan con los inconvenientes para dar una continuidad en sus actividades, por lo tanto, se refleja en el retraso en la programación.
- Conformación, compactación y fundida de andenes y bordillos.
- El contratista continúa presentando intermitencia en el desarrollo de las actividades debido a la falta de equipo, suministro constante de materiales, personal para realizar las actividades propias de la obra y mal estado del tiempo, que a imposibilitado su logística por el mal estado del acceso a la obra.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan Nepomuceno – San José del Peñón.

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 81,0 %.
- Avance de obra 23.7% Programado 72.75%.
- Visita de obra, observando el incumplimiento en la señalización y el Plan de Manejo del Transito (PMT).
- Se realizan comités de obra semanales con el contratista, Administración Municipal e INVIAS.
- Se comunica a la Administración Municipal de San Juan Nepomuceno el inicio del proceso sancionatorio.
- Contratista incumple compromisos pactados en comités de obra.
- El contratista no presenta actividad de obra.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan Nepomuceno – San Agustín

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 60%.
- Avance de obra 5.21% Programado 36.04%.
- Se realiza acopio de material seleccionado desde la Cantera Piedras Blancas hasta el Punto ubicado en el Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el Corte y retiro de material proveniente de la excavación entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Continua el suministro e instalación de la capa de 20cm de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K3+080 a K3+190 del Tramo No. 1 "Mónica Lara".
- Inicia la Figuración de Aceros para las canastillas.
- Se realizan tomas de Muestra de los materiales Suministrados en la Cantera Piedras Blancas para verificar el cumplimiento de las normas de Invías.

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 89%.
- Avance de obra 84,42% Programado 92,93%.
- La contratista continua con las actividades de instalación de pavimento rígido, sardineles y andenes.
- Excavaciones y conformación de boca calle K0+670 A k0+840
- Fundida de placa rígida K0+660 a K0+680 carril derecho, boca calle K0+670 a K0+840
- Instalación de rieles y fundida de bordillos carril derecho K0+680 a K0+800
- Conformación y fundida de andenes ambos carriles K0+550 a K0+600
- Fundida de bordillos carril derecho K0+720 a K0+780
- Conformación de subbase andenes K0+680 a K0+740 carril derecho, K0+690 a K0+690 a K0+745 carril derecho.
- Fundida de andenes K0+680 a K0+740 carril derecho izquierdo

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 89.0 %.
- Avance de obra 89.68% Programado 96,35%.
- El contratista con actividades de obra como instalación de concreto rígido.
- Fundida de bordillos carril izquierdo K0+230 a K0+290
- Instalación de rieles para bordillo K0+230 a K0+380 carril derecho

María La Baja

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 98%.
- Avance de obra 83.71% Programado 97.97%.
- Fundida de concreto rígido Cra 14 K2+410 a K2+500 carril derecho.
- Fundida de anden cra 14 K0+230 a K0+245 ambos carriles, giro de anden cra 14 K0+640carril izquierdo, Cra 14A K0+488 ambos carriles, 42 C K0+300 carril derecho, calle 41 K0+065 a K0+070 ambos carriles.
- Conformación material y encofrado para vaciado de radio de giro en anden cra 13 K0+045.izquierdo.
- Fundida de concreto rígido Cra 14 K2+500 a K2+542 carril derecho.
- Limpieza y retiro de material sobrante cra 14.
- Conformación de banca K2+570 a K2+652 carril derecho.
- Vaciado de concreto K2+542 a K2+652 carril derecho.
- Vaciado de radios de giro K0+595 cra 14 con cll 41, K0+408 a K0+410 Cra 14 con cll 42C, K0+005 Cra 12 con cll 41.
- Conformación de anden cll 41 K0+060 a K0+110 carril derecho
- Encofrado y vaciado de radios de giro K0+100 a K0+110 carril izquierdo cra 13 con cll 38
- Corte y demolición de concreto para reparación de placas fisuradas cra 12 K0+140 a K0+290 carril derecho

CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 97%
- Avance de obra 68,88% Programado 96,57 %.
- Presenta intermitencia en las actividades y atraso en el programa de obra.
- Trazado y excavación para tubería K0+590
- Instalación y compactación de piedra rajón K0+590
- Fundida de solado parte inferior de placas ciclópeas K0+590
- Instalación de tubería K0+177
- Fundida de atraque K0+177
- Lleno de alcantarillas con material de subbase K0+177, K0+540
- El contratista no realiza actividades de obra, por lo que su atraso es importante.
- Reiterar al contratista la entrega de las observaciones realizadas por la interventoría al documento PAGA.
- El contratista persiste en el incumplimiento de la instalación y uso de la señalización preventiva e informativa aprobada en el PMT.

CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 81,0 %.
- Avance de obra 6,5 % Programado 64,63%
- No hay constancia de las actividades de obra por falta de suministros de materiales, equipo mínimo, personal y por consiguiente presenta atraso en el programa de obra.
- Excavaciones para construcción de viga riostras K0+000 a K0+090
- Fundida de contra huella K0+075 a K0+130 carril central, K0+090 a K0+130 carril izquierdo
- Fundida de bordillo K0+060 a K0+160 carril izquierdo
- Trazado y replanteo de tramo K0+060 a K0+160 carril derecho.

CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 83,0 %.
- Avance de obra 86,51% Programado 87,7%
- El contratista realizó actividades de construcción y fundida de las placas reforzadas de cunetas, secciones de vigas riostras, además de placa huella.

CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

- El porcentaje promedio de avance en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es aproximadamente del 84.0%.
- Avance de obra 75,44% Programado 100%.
- El contratista presenta atraso en el programa de obra por falta de personal.
- Se inician actividades de construcción de accesos.

7.2. RECOMENDACIONES

CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

- Solicitar al contratista mediante comités de obra y oficios se realice un constante suministro de materiales e insumos necesarios para las actividades de obra, y así dar continuidad en la construcción de la placa huella.
- solicitar el aumento de personal disponible y maquinaria en el tramo.
- Solicitar al contratista entregar las planillas de pago de seguridad social y ARL del personal de obra.
- Continuar oficiando al contratista ya que presenta ausencia de señalización y demarcación de acuerdo al plan de manejo de tráfico aprobado.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón.

- Continuar con la solicitud a la administración Municipal de San Juan Nepomuceno el inicio del proceso de incumplimiento debido al retraso en las actividades de obra por parte del Contratista.
- Conminar al Contratista para que continue con las actividades en los cuatro tramos de la obra.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

- Oficiar al contratista y administración del atraso presentado a la fecha.
- Oficiar al contratista para la entrega de los diseños pendientes.

CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

- Continuar con el cumplimiento de las reuniones y los comités de participación ciudadana, vinculando a la comunidad del corregimiento de Puerto Santander, Municipio de María la Baja.
- Se aprobó por parte de CARDIQUE el reemplazo de los box coulvert existentes.
- Reiterar al contratista la entrega de las observaciones realizadas Plan de Adaptación para la Guía Ambiental – PAGA, requeridos por la interventoría.
- Conminar al contratista para que realice la entrega de los productos modificados de la parte hidráulica.
- Oficiar al contratista para la entrega del PAGA
- Oficiar al contratista para la entrega de informes sociales.

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Oficiar al contratista para que cumpla con la entrega y uso de los elementos de protección personal y dotación a los trabajadores inmediatamente a su contratación.
- Solicitar la entrega las planillas de seguridad social y ARL del personal de obra y estar al día con esta información.
- Solicitar al Contratista el aumento del personal, equipo y maquinaria adecuada para las diferentes actividades y obtener una adecuada ejecución de la programación de obra.
- Oficiar al contratista del atraso presentado en la obra y la necesidad de terminar el proyecto en el plazo establecido.

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

- Oficiar al contratista solicitando el aumento de personal disponible, maquinaria y equipos necesarios en el tramo, para un adecuado avance en la ejecución de las obras.
- Oficiar al contratista del atraso existente y la prioridad de terminar la obra en el plazo contractual.
- Oficiar al contratista para que cumpla con la entrega y uso de los elementos de protección personal y dotación a los trabajadores que sean contratados.

- Solicitar la entrega de las planillas de pago de seguridad social y ARL del personal de obra.

CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

- Continuar oficiando al contratista con las solicitudes de la ejecución de actividades, y así cumplir con la programación de obra.
- Seguir oficiando al contratista ya que presenta ausencia de señalización y demarcación de acuerdo al plan de manejo de tráfico aprobado.
- Oficiar al contratista solicitando la disponibilidad de personal, maquinaria en el tramo y suministro de concreto.
- Oficiar a la alcaldía para que requiera al contratista por la falta de actividad en obra y del atraso a la fecha.
- Informar al contratista del atraso actual y de la terminación del proyecto en el plazo contractual.

CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

- Oficiar a la alcaldía del atraso que presenta la obra.
- Oficiar al contratista respecto al atraso que presenta el proyecto.
- Avanzar en la realización y revisión de los estudios y diseños pendientes.
- Conminar al contratista para que realice la entrega de los productos modificados y observaciones en su diseño geométrico.

CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

- Oficiar al contratista respecto al aumento de las cuadrillas de personal para la construcción y vaciado de las placas de concreto.
- Oficiar al contratista para que presente las planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARL del personal de obra.
- Oficiar al contratista para la entrega final del PAGA
- Oficial al contratista para la entrega de los informas sociales.

CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

- Oficiar al contratista del atraso que presenta el proyecto y el plazo contractual.
- Oficiar al municipio para el inicio inmediato de las obras.
- El contratista deberá realizar el aumento de las cuadrillas de obra para atender en el menor tiempo las recomendaciones de avance de obra hechas por la interventoría.
- Conminar al contratista para que realice la entrega de los productos frente a la construcción de los accesos a predios en el tramo.
- Responder por parte del contratista en el menor tiempo posible las observaciones realizadas por los especialistas de la interventoría.

8. ANEXOS

ANEXO 8.1
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el presente periodo.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
2/10/2024	1344	OFICIO: SJN20221031-322 –66	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INFORME SST MES SEPTIEMBRE.	NO		
2/10/2024	1345	CONS-LJ-322-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INFORME AMBIENTAL No. 1 Contrato No. 007	SI	382-SNCRB-2784	
2/10/2024	1346	OFICIO: SJN20221031-322 –68	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	FORMATOS SOCIALES.	NO		
2/10/2024	1347	OFICIO: SJN20221031-322 –69	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INFORME SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2024.	SI	382-SJNAB-2754	
2/10/2024	1348	OFICIO: SJN20221031-322 –70	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA OFICIO 382-SJNAB-2663.	SI	382-SJNAB-2756	
2/10/2024	1349	AMCO-Ofic-001-10-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al oficio 382-VILLB- 2575 Formatos trimestrales- gestión social.	NO		
2/10/2024	1350	OFICIO: SJN20221031-322 –71	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 - FIRMADA.	NO		
2/10/2024	1351	CONS-LJ-323-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO No. 006	NO		
2/10/2024	1352	2024S-VBOL-071474	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-093981	SI	382-BOL-2889	
2/10/2024	1353	OFICIO: SJN20221031-322 –67	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD CAMBIO CANTERA.	SI	328-BOL-2889	
2/10/2024	1354	OFICIO: SJN20221031-322 –72	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD DONACIONES.	SI	382-SJNAB-2760	
2/10/2024	1355	2024S-VBOG-071699	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-090686Remisión Trimestral 1.Componente Social CI 972 de 2022, CO LP-004-2022, LP-005-2022, C5-0BP-0006-2022, LP-002-2022, LP-001-2022, LP-001-2022, LP-No-00-03-2022, LP-04-2022 Y LP-003-2022 del dep. de Bolívar	NO		
3/10/2024	1356	OF # CCN-40-2023	CONSORCIO CONTRUCTORA DE NORTE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Entrega de seguridad social mes de julio 2024 y agosto 2024.	SI	382-MALBB-2752	
3/10/2024	1367	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISATOBA	ALCALDIA SAN CRISTOBAL	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Segundo Desembolso (50% del valor del contrato) - Acta de Obra No. 2 – Contrato No. 006	NO		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
4/10/2024	1358	AMCO-Ofic-002-10-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al oficio 382-VILLB- 2575 Formatos trimestrales- gestión social.	SI	382-VILLB-2755	
7/10/2024	1359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANATA ROSA	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta a petición de información y/o documentación con radicado interno 826 del 2024	NO		
7/10/2024	1360	CONS-LJ-325-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud de Listado de Documentos Requeridos Para Liquidación de Obras Contratadas	SI	382-SNCRB-2818	
7/10/2024	1361	CONS-LJ-324-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud de Listado de Documentos Requeridos Para Liquidación de Obras Contratadas	SI	382-SNCRB-2819	
8/10/2024	1362	SR- COBC 00-18-2022 -093	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA AL OFICIO 382-SRPTB-2407- documentos pendientes PAGA- gestión socia	NO		
8/10/2024	1363	Sincelejo, 8 de octubre de 2024	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD CONSULTA PREVIA	NO		
8/10/2024	1364	Ofi KAB PSANJUAN No. 121-2024	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Pólizas actualizadas según otrosí No. 7.	NO		
10/10/2024	1365	AMCO-Ofic-004-010-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLA	SI	382-VILLB-2790	
10/10/2024	1366	CONS-LJ-326-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Reprogramación de Inversión y de Obra No. 9 Contrato No. 006	NO		
10/10/2024	1367	CONS-LJ-327-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Reprogramación de Inversión y de Obra No. 8 Contrato No. 007	NO	Se realiza mesa de trabajo con el contratista	
10/10/2024	1368	2024S-VBOL-073884	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-061977			
10/10/2024	1369	OFICIO: SJN20221031-322 –74	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PREACTA RECINO PARCIAL No. 2.			
10/10/2024	1370	2024S-VBOL-074110	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-077599			
15/10/2024	1371	SR- COBC 00-18-2022 -094	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE DOCUMENTOS SEGÚN OFICIO 382-SRPTB-2618			
15/10/2024	1372	OFICIO STA CATALINA 153-2024	CONSORCIO VÍAL SANTA CATALINA	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	REMISIÓN DE PERMISO DE AUTORIZACIÓN DE PASO PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	SI	382-STCTB-2823	
15/10/2024	1373	2024S-VBOL-075250	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-096780			

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
16/10/2024	1374	AMCO-Ofic-005-10-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INFORME SOCIAL 2 MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.			
16/10/2024	1375	OFICIO: SJN20221031-322 –76	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CERTIFICACION BANCARIA.	SI	382-SJNAB-2846	
16/10/2024	1376	OFICIO: SJN20221031-322 –77	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO MR-38.			
16/10/2024	1377	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANATA ROSA	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Requerimiento de subsanación de tramite de incumplimiento - contrato COBC N° 00-15 DE 2022	NO		
17/10/2024	1378	2024S-VBOG-076265	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-095197 CI 972/22 CO 20221031-322 PAGA V2 SJNB - BOLIVAR	SI	382-BOL-2889	
17/10/2024	1379	OFICIO: SJN20221031-322 –78	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PREACTA RECINO PARCIAL No. 2.	NO		
17/10/2024	1380	OFICIO: SJN20221031-322 –79	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 1.	NO	Se realiza mesa de trabajo con el contratista	
18/10/2024	1381	2024S-VBOG-076642	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-094558 del 2024-09-26. CO-C5-OBP-0007-22; CI-0972-22. Colombia Rural - Municipio de San Cristóbal, Bolívar	SI	382-BOL-2861	
18/10/2024	1382	2024S-VBOG-076640	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-094553 del 2024-09-26. CO-C5-OBP-0006-22; CI-0972-22. Colombia Rural - Municipio de San Cristóbal, BolívarCO-	SI	382-BOL-2860	
18/10/2024	1383	2024S-VBOG-076709	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-096312 - CI972/2022 BOLIVAR			
18/10/2024	1384	2024S-VBOG-076708	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-095775 CI 972/2022 BOLIVAR			
18/10/2024	1385	2024S-VBOG-076712	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría			
18/10/2024	1386	2024S-VBOG-076714	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-097795 CI 972 de 2022 BOLIVAR	SI	382-BOL-2864	
18/10/2024	1387	2024S-VBOG-076726	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-098541 CI 972 de 2022 COBC?00?15?2022 BOLIVAR	NO		
18/10/2024	1388	2024S-VBOG-076725	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-098528 CI 972 de 2022 / CO-BC-00-18-22 BOLIVAR	SI	382-BOL-2863	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
18/10/2024	1389	OFICIO: SJN20221031-322 –80	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RELACION DE COSTOS EN OBRA.	SI	382-SNJAB-2817	
21/10/2024	1390	2024S-VBOL-076959	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-103013	SI	382-BOL-2890	
21/10/2024	1391	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Convocatoria a reunión urgente y requerimiento de subsanación de incumplimiento contractuales - contrato COBC N°002-15 DE 2022	NO		
21/10/2024	1392	OFICIO: SJN20221031-322 –81	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	MODELACION DE LOSAS TRAMO 1.	SI	382-SJNAB-2866	
22/10/2024	1393	OFICIO: SJN20221031-322 –82	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ACTA RECIBO PARCIAL No. 2.	NO	Se continua con el tramite pertinente de firmas	
22/10/2024	1394	OFICIO: SJN20221031-322 –83	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ANULAR OFICIO: SJN20221031-322 –79.	NO		
22/10/2024	1395	2024S-VBOG-077376	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-094582 del 2024-09-26. CO-LP-004-2022; CI- 0972-22. Colombia Rural - Municipio de Clemencia. Departamento de Bolívar.			
22/10/2024	1396	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MARIA LA BAJA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MARIA LA BAJA	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud de acta de vecinda inicia de la casa en la calle 13 cll 33-5 a nombre del señor Einer Blanquicet Teran.	SI	382-MALBB-2837	
22/10/2024	1397	CONS-LJ-328-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud Aprobación de Pólizas Prorroga No. 10 – Contrato No. 006	NO		
22/10/2024	1398	CONS-LJ-329-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud Aprobación de Pólizas Prorroga No. 8 – Contrato No. 007	NO		
22/10/2024	1399	OFICIO: SJN20221031-322 –84	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ACTA RECIBO PARCIAL No. 2.			
23/10/2024	1400	ACTA RECIBO PARCIAL No. 2.	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Entrega actualización de pólizas correspondientes al reinicio nª 01			
23/10/2024	1401	UT-RSRCE-174	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE PLANO Y ESTUDIO DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES.			
23/10/2024	1402	2024S-VBOL-077857	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-100391	SI		
23/10/2024	1403	CONS-LJ-324-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud de Listado de Documentos Requeridos Para Liquidación de Obras Contratadas		382-BOL-2890	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
23/10/2024	1404	CONS-LJ-325-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Solicitud de Listado de Documentos Requeridos Para Liquidación de Obras Contratadas			
23/10/2024	1405	OFICIO: SEC PLA 178-2024	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Contrato 20221031-322 cuyo objeto es "Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar, del programa Colombia rural Nacional"			
24/10/2024	1406	OFICIO: SJN20221031-322 –85	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO MR-40.			
24/10/2024	1407	CONS-LJ-330-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Otro si No.08, pólizas firmadas y aprobación de pólizas Contrato No.7			
24/10/2024	1408	CONS-LJ-331-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Otro si No.08, pólizas firmadas y aprobación de pólizas Contrato No.6			
24/10/2024	1409	AMCO-Ofic-005-010-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLA DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO – MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"			
24/10/2024	1410	AMCO-Ofic-006-010-2024	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE INFORME DE ENSAYO A CILINDROS DE CONCRETO			
25/10/2024	1411	Lina Margarita Primo Cabeza	Lina Margarita Primo Cabeza	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Carta de renuncia por falta de pagos	SI	382-VILLB-2870	
25/10/2024	1412	OF # CCN-041-2024	CONSORCIO CONTRUCTORA DE NORTE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA OFICIO 382-MALBB-2857 Solicitud de acta de vecindad del señor Einer Blanquicet Terán			
26/10/2024	1413	OF # CCN-042-2024	CONSORCIO CONTRUCTORA DE NORTE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Boxculvert parte estructural. Estudio Hidráulico ajustado.			
28/10/2024	1414	OFICIO: SJN20221031-322 –87	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RELACION DE COSTOS EN OBRA.	SI	382-SJNAB-2875	
29/10/2024	1415	OF # CCN-043-2024	CONSORCIO CONTRUCTORA DE NORTE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD PRORROGA # 3 AL CONTRATO EN REFERENCIA.			
29/10/2024	1416	OFICIO: SJN20221031-322 –89	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA A OFICIO 382-SJNAB-2875.			
29/10/2024	1417	OFICIO: SJN20221031-322 –90	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA A OFICIO 382-SJNAB-2751.			

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2024						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
29/10/2024	1418	2024S-VBOL-080140	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD SOBRE PROFESIONAL DE CALIDAD DE INTERVENTORIA			
30/10/2024	1419	2024S-VBOL-080589	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO 972-2022			
30/10/2024	1420	2024S-VBOL-080622	INVIAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-095225			
30/10/2024	1421	UT-RSRCE-175	UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE PLANO Y ESTUDIO DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES.			
30/10/2024	1422	OFICIO: SJN20221031-322 –91	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INFORME SST No. 3.			
30/10/2024	1423	OFICIO: SJN20221031-322 –92	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 - FIRMADA.			
30/10/2024	1424	OF # CCN-044-2024	CONSORCIO CONTRUCTORA DE NORTE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ENTREGA DE INFORME SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.			
30/10/2024	1425	OFICIO: SJN20221031-322 –93	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	RESPUESTA A OBSERVACIONES DISEÑO DE PAVIMENTOS.			
31/10/2024	1426	CONS-LJ-332-2024	CONSORCIO LJ-CE	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	Definición del Alcance Final del Contrato No. 006 y No. 007			
31/10/2024	1427	OFICIO: SJN20221031-322 –94	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	SOLICITUD DE PRORROGA.			
31/10/2024	1428	OFICIO: SJN20221031-322 –95	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Consorcio Reactivación AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PLAN DE INVERSION ANTICIPO NODIFICACION No. 1.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
1/10/2024	382-BOL-2696		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Presunto incumplimiento entrega garantías contractuales – El Peñón.			
1/10/2024	382-CLEMB-2697		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Entrega Presupuesto final de obra - Clemencia			
1/10/2024	382-CLEMB-2698		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-VILLB-2699		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Suspensión Extensión de concreto - Diseño de Concreto- Villanueva.			
1/10/2024	382-MALBB- 2700		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-SJNPB-2701		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-SNCRB- 2702		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Instructivo de la etapa final del cierre social-006			
1/10/2024	382-SNCRB- 2702		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Instructivo de la etapa final del cierre social-007			
1/10/2024	382-SNCRB- 2703		ANULADO	ANULADO	ANULADO			
1/10/2024	382-SRPTB-2704		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-SRPVB-2705		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-STCTB-2706		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-VILLB- 2707		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Instructivo de la etapa final del cierre social			
1/10/2024	382-BOL-2708		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Presunto incumplimiento entrega garantías contractuales y otros documentos – Santa Catalina.			
1/10/2024	382-BOL-2709		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Informe de estado ambiental N° 5.			
1/10/2024	382-BOL-2710		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Notificación Atraso avance de obra a septiembre 26 de 2024, entrega de Acta de suspensión, reinicio de obra y Documentación Contractual pendiente- PAIVA.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
1/10/2024	382-VILLB-2711		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Observaciones de obra, SST - Villanueva			
1/10/2024	382-BOL-2712		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - Atraso avance de obra a septiembre 26 de 2024 y Documentación Contractual pendiente- Santa Catalina.			
1/10/2024	382-BOL-2713		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Notificar atraso avance de obra a septiembre 26 de 2024 - San Cristóbal C5-OBP-006 -2022.			
1/10/2024	382-BOL-2714		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Requerir al contratista ASOMUCORDOBA a septiembre 26 de 2024 por atraso contrato LP-003-2022 – Villanueva.			
1/10/2024	382-CLEMB-2715		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros.			
1/10/2024	382-BOL-2716		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Notificar atraso avance de obra Contrato de obra No. LP-004-2024 a septiembre 26 de 2024 - Clemencia			
2/10/2024	382-SJNAB-2717		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a oficio SJN20221031-322 –26, Observaciones Diseño Hidráulico V0 - San Agustín			
2/10/2024	382-CLEMB-2718		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-BOL-2719		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Informes Semanales del 20 a 26 de septiembre 2024			
2/10/2024	382-MALBB- 2720		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros.			
2/10/2024	382-MALBB-2721		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SJNAB-2722		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SJNPB-2723		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SNCRB-2724		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SNCRB-2725		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
2/10/2024	382-SRPTB-2726		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SRPVB-2727		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-STCTB-2728		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-VILLB-2729		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Requerimientos relacionados con la gestión ambiental del proyecto.			
2/10/2024	382-SJNAB- 2730		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - San Agustín			
2/10/2024	382-SJNPB-2731		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - San José del Peñón			
2/10/2024	382-SNCRB-2732		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - C5-OBP-0006-2022			
2/10/2024	382-SNCRB-2733		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - C5-OBP-0007-2022			
2/10/2024	382-SRPTB-2734		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros - Santa Rosa-Pita.			
2/10/2024	382-SRPVB- 2735		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros - Santa Rosa-Paiva.			
2/10/2024	382-STCTB-2736		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio de suelos, Buen Manejo del Anticipo y Otros - Santa Catalina.			
2/10/2024	382-VILLB-2737		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Entrega de información de seguridad social, ensayos de laboratorio y Otros - Villanueva.			
4/10/2024	382-BOL-2738		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-066537.			
4/10/2024	382-BOL-2739		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-069615.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
4/10/2024	382-BOL-2740		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	DATOS CONSIGNACIÓN INTERESES DINERO DEL CONVENIO 1775 DE 2021			
4/10/2024	382-STCTB-2741		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Trazabilidad aprobación diseño hidráulico y diseño geométrico - Santa Catalina.			
4/10/2024	382-STCTB-2742		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Respuesta a oficio No. 153-2024, CONCEPTO Diseño Geométrico V9 - Empalme vía Galerazamba - Santa Catalina.			
4/10/2024	382-STCTB-2743		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Reiteración al comunicado 382-STCTB-2420, 382-STCTB-2482 inspección a campo			
4/10/2024	382-STCTB-2744		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Reiteración al comunicado 382-STCTB-2425 observaciones al documento PAGA- gestión social.			
5/10/2024	382-SJNPB-2745		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Reiteración a las actividades sociales			
7/10/2024	382-SRPTB-2746		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado SR- COBC 00-18-2022 - 091. Informes de avance de cumplimiento PAGA.			
7/10/2024	382-SRPTB-2747		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Requerimiento ambiental.			
7/10/2024	382-BOL-2748		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-069683.			
7/10/2024	382-BOL-2749		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-067078.			
7/10/2024	382-STCTB-2750		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Consignación rendimientos y extractos bancarios anticipo y Formatos anticipo- Santa Catalina.			
7/10/2024	382-SJNAB-2751		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Extractos bancarios y consignación rendimientos anticipo-San Agustín			
7/10/2024	382-MALBB-2752		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta a Oficio OFF#CCN-40-2023, Observaciones MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA y soportes seguridad social - María la Baja.			
7/10/2024	382-SRPVB-2753		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Respuesta a Correo Electrónico, Observaciones Balance e Ítems No Previstos (NP) - PAIVA			
7/10/2024	382-SJNAB- 2754		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta al comunicado SJN20221031-322-69. Aprobación informe social.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
7/10/2024	382-VILLB-2755		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Respuesta al comunicado AMCO-Ofic-002-10-2024 Informe social junio y julio2024.			
7/10/2024	382-SJNAB- 2756		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a su comunicado SJN20221031-322-70 presentación reunión inicial – San Agustín.			
7/10/2024	382-VILLB-2757		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Su comunicado AMCO-Ofic-004-09-2024 Plan de contingencia. - Villanueva.			
8/10/2024	382-BOL-2758		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Inicio proceso Presunto incumplimiento - PAIVA.			
8/10/2024	382-BOL-2759		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Inicio proceso de presunto por atraso avance de obra a octubre 3 de 2024 y Documentación Contractual pendiente- Santa Catalina.			
8/10/2024	382-SJNAB-2760		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a su comunicado SJN20221031-322 –72, Donación de RCD			
8/10/2024	382-BOL-2761		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Especialista contrato Contrato de interventoría No. 972 de 2022			
9/10/2024	382-VILLB-2762		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Incumplimiento del pago de la seguridad social de sus trabajadores - Villanueva			
9/10/2024	382-MALBB-2763		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta a Oficio CCN-039-2024, Observaciones Diseño Estructural V1 - María la Baja.			
9/10/2024	382-VILLB-2764		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Observaciones de obra, SST - Villanueva			
10/10/2024	382-BOL-2765		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Informes Semanales del 27 de septiembre a 3 de octubre 2024			
10/10/2024	382-BOL-2766		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Acta de Costos No. 23 e Informe Mensual No. 23 del mes de septiembre de 2024.			
11/10/2024	382-BOL-2767		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a Oficio 2024S-VBOL-074110, Correcciones Acta de Costos No. 21 e Informe Mensual No. 21 del mes de julio de 2024			
11/10/2024	382-BOL-2768		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Atraso avance de obra a octubre 9 de 2024 - Santa Catalina.			
11/10/2024	382-BOL-2769		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Notificar atraso avance de obra Contrato de obra No. LP-004-2024 a octubre 03 de 2024 - Clemencia			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
11/10/2024	382-BOL-2770		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Requerir al contratista ASOMUCORDOBA a octubre 03 de 2024 por atraso contrato LP-003-2022 – Villanueva.			
11/10/2024	382-BOL-2771		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Notificar atraso avance de obra a octubre 03 de 2024 - San Cristóbal C5-OBP-006 -2022.			
11/10/2024	382-BOL-2772		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Notificar atraso avance de obra a octubre 03 de 2024 - San Cristóbal C5-OBP-007-2022.			
11/10/2024	382-BOL-2773		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Notificación atraso de obra a octubre 03 de 2024 y estado de actividades de obra San Juan Nepomuceno – El Peñón.			
12/10/2024	382-BOL-2774		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Vigencia de Contrato de interventoría - San Cristóbal C5-OBP-0006-2022 y C5-OBP-0007-2022.			
15/10/2024	382-BOL-2775		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Notificación atraso de obra a octubre 10 de 2024 y estado de actividades de obra San Juan Nepomuceno – El Peñón.			
15/10/2024	382-VILLB-2776		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Reunión Virtual de Avance y Comité de Obra – Villanueva.			
15/10/2024	382-BOL-2777		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Reunión de Seguimiento y avance de obra contrato LP-003-2022 – Villanueva.			
15/10/2024	382-STCTB-2778		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Reunión Virtual de Avance y Comité de Obra - Santa Catalina.			
15/10/2024	382-BOL-2779		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Reunión de Seguimiento y avance de obra contrato LP-001-2022 - Santa Catalina.			
15/10/2024	382-SJNPB-2780		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Reunión de Comité de Obra Virtual al Contrato San Juan – San José del Peñón			
15/10/2024	382-VILLB-2781		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Reprogramación Reunión Virtual de Avance y Comité de Obra – Villanueva.			
16/10/2024	382-SNCRB-2782		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Respuesta a su comunicado CONS-LJ-317-2024. Observaciones al informe de avance de cumplimiento PAGA N° 2			
16/10/2024	382-SNCRB-2784		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Respuesta a su comunicado CONS-LJ-318-2024. Observaciones al informe de avance de cumplimiento PAGA N° 2.			
16/10/2024	382-SNCRB-2784		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Respuesta a su comunicado CONS-LJ-322-2024. Observaciones al informe de avance de cumplimiento PAGA N° 1.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
16/10/2024	382-CLEMB-2785		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Solicitud de EPP,señalización y atención de emergencias en obra			
16/10/2024	382-STCTB- 2786		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Instalar señalización temporal.			
17/10/2024	382-BOL-2787		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Informes Semanales 4 a 10 de octubre 2024			
17/10/2024	382-CLEMB-2788		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Atraso Avance de Obra al 10 de octubre de 2024			
17/10/2024	382-SRPTB-2789		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Atraso Avance de Obra al 10 de octubre de 2024			
17/10/2024	382-VILLB-2790		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Respuesta a Oficio AMCO-Ofic-004-010-2024, Observaciones Pavimentos - Diseño de Mezcla - Villanueva.			
17/10/2024	382-VILLB-2791		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Inactividad y Avance Contrato de obra No. LP-003-2022			
17/10/2024	382-MALBB-2792		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Inspección a campo e incumplimiento de las actividades sociales de la gestión social.			
17/10/2024	382-SNCRB-2793		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Reiteración a los comités de obra 31y 32 desde el componente social.			
17/10/2024	382-SNCRB-2794		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Reiteración a los comités de obra 31 y 32 desde el componente social.			
17/10/2024	382-SJNPB-2795		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Reiteración al comunicado382-SJNPB-2745-presunto incumplimiento social.			
17/10/2024	382-SNCRB-2796		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Atraso Avance de Obra al 10 de octubre de 2024 - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0006-2022.			
17/10/2024	382-SNCRB-2797		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Atraso Avance de obra al 10 de octubre de 2024 - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0007-2022			
17/10/2024	382-CLEMB-2798		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Trazabilidad a los incumplimientos de las actividades sociales.			
18/10/2024	382-MALBB-2799		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Incumplimiento resultados ensayos de resistencia.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
18/10/2024	382-SRPTB-2800		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Incumplimiento de rangos resultados de resistencia.			
18/10/2024	382-VILLB-2801		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Incumplimiento resultados ensayos de resistencia.			
18/10/2024	382-VILLB- 2802		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Respuesta al comunicado AMCO-Ofic-005-10-2024-informe social.			
18/10/2024	382-VILLB- 2803		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Solicitud de pago de honorario a la profesional social Dalí Polos Mendoza			
18/10/2024	382-SRPVB- 2804		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Tercera reiteración al incumplimiento de las actividades sociales.			
18/10/2024	382-SRPTB-2805		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración al incumplimiento de las actividades sociales			
18/10/2024	382-STCTB-2806		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Reiteración al cumplimiento de las actividades sociales			
18/10/2024	382-STCTB- 2807		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Solicitud señalización temporal y entrega de EPP.			
18/10/2024	382-VILLB-2808		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Observaciones de obra, SST - Villanueva			
19/10/2024	382-STCTB- 2809		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Solicitud señalización temporal y entrega de EPP.			
19/10/2024	382-BOL-2810		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Requerir contratista por atraso de obra y entrega documentación Contrato de obra No. LP-004-2024 a octubre 10 de 2024 – Clemencia			
19/10/2024	82-BOL-2811		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Notificación atraso de obra a octubre 10 de 2024 y estado de actividades de obra San Juan Nepomuceno – El Peñón.			
21/10/2024	382-SJNAB-2812		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Traslado oficio 2024S-VBOG-076265. Observaciones documento PAGA V1 – SAN AGUSTÍN.			
21/10/2024	382-BOL-2813		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG- 069728.			
21/10/2024	382-SJNAB-2814		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a oficio SJN20221031-322 –77, Observaciones Pavimentos V2 – Diseño de Mezcla - San Agustín			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
21/10/2024	382-BOL-2815		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	REUNIÓN URGENTE – INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – Villanueva.			
21/10/2024	382-BOL-2816		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	REUNIÓN URGENTE - Presunto incumplimiento - PAIVA.			
22/10/2024	382-SJNAB-2817		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a oficio SJN20221031-322 – 80, Relación de costos - San Agustín			
22/10/2024	382-SNCRB-2818		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Respuesta oficio CONS-LJ-325-2024 - Documentos - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0007-2022.			
22/10/2024	382-SNCRB-2819		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Respuesta oficio CONS-LJ-324-2024 - Documentos - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0006-2022.			
22/10/2024	382-STCTB- 2820		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Solicitud señalización temporal.			
22/10/2024	382-SRPTB-2821		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Requerimiento de orden y aseo.			
22/10/2024	382-VILLB-2822		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Observaciones de obra, SST - Villanueva			
22/10/2024	382-STCTB-2823		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Respuesta al comunicado STA CATALINA 153-2024			
22/10/2024	382-BOL-2824		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Solicitud de Documentos Pendientes Firmados.			
22/10/2024	382-BOL-2825		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Solicitud de Documentos Pendientes Firmados.			
22/10/2024	382-BOL-2826		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Solicitud de Documentos, Acto Administrativo u Oficio INVIAS.			
22/10/2024	382-STCTB- 2827		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Solicitud de elementos de protección personal, señalización temporal y atención de emergencia en obra.			
22/10/2024	382-CLEMB-2828		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	OBSERVACIONES DE OBRA SST Y SOCIAL.			
22/10/2024	382-BOL-2829		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Visita previa para recibo definitivo de obra - Santa Catalina.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
22/10/2024	382-STCTB-2830		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Acta de visita previa para recibo definitivo de obra – Santa Catalina			
22/10/2024	382-BOL-2831		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Entrega informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2832		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Entrega informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2833		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Entrega informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2834		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Entrega de informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2835		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Entrega de informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2836		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA	Entrega de informes mensuales de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2024			
22/10/2024	382-BOL-2837		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Entrega de informes mensuales de interventoría de los meses agosto y septiembre del 2024			
22/10/2024	382-CLEMB-2838		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Visita previa para recibo definitivo de obra - Clemencia			
22/10/2024	382-BOL-2839		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Visita previa para recibo definitivo de obra - Clemencia			
22/10/2024	382-SNCRB-2840		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Visita previa para recibo definitivo de obra - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0006-2022.			
22/10/2024	382-BOL-2841		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Visita previa para recibo definitivo de obra - San Cristóbal C5-OBP-006 -2022.			
22/10/2024	382-SNCRB-2842		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Visita previa para recibo definitivo de obra - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0007-2022.			
23/10/2024	382-BOL-2843		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Visita previa para recibo definitivo de obra - San Cristóbal C5-OBP-007 -2022.			
23/10/2024	382-BOL-2844		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Visita previa para recibo definitivo de obra – El Peñón.			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
23/10/2024	382-SJNPB-2845		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Visita previa para recibo definitivo de obra – San José del Peñón			
23/10/2024	382-SJNAB-2846		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a oficio SJN20221031-322 –76, Cuenta consignación rendimientos anticipo - San Agustín			
23/10/2024	382-CLEMB-2847		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Reiteración al comunicado 382-CLEMB-2798 incumplimiento las actividades sociales			
23/10/2024	382-SJNPB-2848		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Reiteración al comunicado 382-SJNPB-2795 incumplimiento a las actividades sociales - El Peñón.			
23/10/2024	382-MALBB- 2849		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Reiteración al comunicado 382-MALBB-2792			
23/10/2024	382-SNCRB- 2850		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Reiteración al comunicado 382-SNCRB-2793 actividades sociales.			
23/10/2024	382-SNCRB-2851		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Reiteración al comunicado 382-SNCRB-2794 actividades sociales.			
23/10/2024	382-SRPVB- 2852		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Cuarta reiteración al incumplimiento de las actividades sociales - Paiva			
23/10/2024	382-STCTB-2853		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Reiteración al comunicado 382-STCTB-2806 seguimiento de las actividades sociales – Santa Catalina			
23/10/2024	382-VILLB-2854		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Reiteración al comunicado 382-VILLB- 2803 - Villanueva			
23/10/2024	382-BOL-2855		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Visita previa para recibo definitivo de obra- Pita			
23/10/2024	382-SRPTB-2856		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Visita previa para recibo definitivo de obra - Pita			
23/10/2024	382-MALBB- 2857		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Remisión de solicitud de acta de vecindad del señor Einer Blanquicet Terán			
24/10/2024	382-BOL-2858		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Visita previa para recibo definitivo de obra- PAIVA			
24/10/2024	382-SRPVB- 2859		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Visita previa para recibo definitivo de obra - Paiva			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
25/10/2024	382-BOL-2860		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-076640.			
25/10/2024	382-BOL-2861		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-076642.			
25/10/2024	382-BOL-2862		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-069744.			
25/10/2024	382-BOL-2863		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-076725.			
25/10/2024	382-BOL-2864		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-076714.			
25/10/2024	382-2865		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ANULADO	ANULADO			
25/10/2024	382-VILLB-2867		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Requerimiento de documentación SST.			
26/10/2024	382-BOL-2868		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a su oficio 2024S-VBOG-077376.			
28/10/2024	382-SNCRB-2869		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Recordatorio de Respuesta oficio CONS-LJ-324-2024 - Documentos - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0006-2022.			
28/10/2024	382-BOL-2770		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Requerir al contratista ASOMUCORDOBA a octubre 03 de 2024 por atraso contrato LP-003-2022 – Villanueva.			
28/10/2024	382-SNCRB-2871		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Recordatorio de Respuesta oficio CONS-LJ-325-2024 - Documentos - San Cristóbal contrato No. C5-OBP-0007-2022.			
28/10/2024	382-VILLB-2872		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Fuentes de materiales - Villanueva			
29/10/2024	382-BOL-2873		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	Inicio proceso por presunto incumplimiento Programa de inversiones - CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 – Clemencia			
29/10/2024	382-BOL-2874		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	Insistencia inicio proceso presunto incumplimiento CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 –			
29/10/2024	382-SJNAB-2875		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Respuesta a oficio SJN20221031-322 – 87, Relación de costos - San Agustín			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	DOCUMENTO N° Interno	DOCUMENTO N° Externo	REMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO	SI / NO	# Oficio	COPIA A
30/10/2024	382-BOL-2876		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Continuación Proceso por presunto incumplimiento CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 - San Juan Nepomuceno- Peñón			
30/10/2024	382-SRPTB-2877		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-SRPTB-2878		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Requerimiento a las actividades sociales.			
30/10/2024	382-CLEMB-2879		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-MALBB- 2880		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-SJNAB-2881		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-SJNPB-2882		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-SNCRB- 2882		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Trimestral N°2 Gestión social			
30/10/2024	382-2883		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ANULADO	ANULADO			
30/10/2024	382-SNCRB- 2884		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	JUAN CARLOS MORALES CONSORCIO LJ-CE.	Trimestral N°2 Gestión social			
30/10/2024	382-SRPVB-2885		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-STCTB-2886		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-VILLB- 2887		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA	Formatos trimestrales N°2- Gestión social			
30/10/2024	382-BOL-2888		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a Oficio 2024S-VBOL-052094, 055321, 055326,058827,061534, 061823, 062163 y 062166 Atraso obras - INVIAS			
30/10/2024	382-BOL-2889		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a Oficio 2024S-VBOL-065468, 071474 Y 075250 - Atraso obras - INVIAS			

C-382

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA OCRUBRE DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA						EL OFICIO REQUIERE RESPUESTA		
FECHA	**DOCUMENTO N° Interno**	**DOCUMENTO N° Externo**	**REMITIDO POR**	**REMITIDO A**	**ASUNTO**	**SI / NO**	**# Oficio**	**COPIA A**
30/10/2024	382-BOL-2890		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta a Oficio 2024S-VBOL- 076959 Y 077857 - Atraso obras -INVIAS			
31/10/2024	382-BOL-2891		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Informes Semanales 11 a 17 de octubre 2024			
31/10/2024	382-BOL-2892		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Entrega de Informes Semanales 18 a 24 de octubre 2024			
31/10/2024	382-BOL-2893		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Att.Ing. Abelardo Otálora Velandia Director de Interventoría	INVIAS	Respuesta oficio 2024S-VBOL-080140 Retiro profesional calidad			

ANEXO 8.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, presentamos el registro fotográfico de cada contrato de obra para el presente periodo.

CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

CLEMENCIA - PIÑIQUE	FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	**CONTRATO N°**	LP-004-2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.		



TRAMO EN INTERVENCIÓN CORRREGIMIENTO PIÑIQUE.



TRAMO EN INTERVENCIÓN CORRREGIMIENTO PIÑIQUE.



TRAMO EN INTERVENCIÓN CORRREGIMIENTO PIÑIQUE.



TRAMO EN INTERVENCIÓN CORRREGIMIENTO PIÑIQUE.



TRAMO INTERVENIDO CORRREGIMIENTO PIÑIQUE, K0+200 AL K0+300



TRAMO EN INTERVENCIÓN CORRREGIMIENTO PIÑIQUE.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SAN JUAN DE NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	**CONTRATO N°**	20221031-321
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PEÑÓN		



TRAMO No. 1 Absc. K1 + 120 SAN JOSE DEL PEÑON



TRAMO No. 3 Absc. K1 + 900 SAN JOSE DEL PEÑON



SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA



FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA



SUMINISTRO TRITURADO TRAMO No. 1 SAN JOSÉ DEL PEÑÓN



CRECIENTES SUBITAS ARROYO RASTRO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SAN JUAN DE NEPOMUCENO - SAN AGUSTÍN	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	**CONTRATO N°**	20221031-322
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTIN		



VIA SAN JUAN - SAN AGUSTIN TRAMO No. 1 COMPACTACION SUBRASANTE



VIA SAN JUAN - SAN AGUSTIN TRAMO No. 1 EXCAVACIÓN



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO TRAMO No. 1 MAT. SELECCIONADO



SOCIALIZACION PROYECTO VIA SAN JUAN - SAN AGUSTIN



ADECUACIÓN VIA SAN JUAN - SAN AGUSTIN CORTE TRAMO No. 1 Absc. K3 + 480



VIA SAN JUAN - SAN AGUSTIN CRECIENTES SUBITAS ARROYO RASTRO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SAN CRISTOBAL - HIGUERETAL C5-0BP-0006-2022	FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LJ-CE	**CONTRATO N°**	C5-0BP-0006-2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1976 DE 2021		



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CALLE 6

CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SAN CRISTOBAL - HIGUERETAL 5C-0BP-0007-2022	FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LJ-CE	**CONTRATO N°**	C5-0BP-0007-2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2688 DE 2019, ADICIÓN NO. (01) POR PRORROGA NO. DOS (02) DEL 2021.		



TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+230 AL K0+300



TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+230 AL K0+300



TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+150 AL K0+230



TRAMO EN INTERVENCIÓN, FUNDIDA DE PLACAS RIGIDAS K0+230 AL K0+300 CARRIL IZQUIERDO



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO CON CESPEDON



TRAMO EN INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO K0+020 AL K0+180

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

MARIA LA BAJA - PUERTO SANTANDER	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTORA DE NORTE	**CONTRATO N°**	SP-LP-005-2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA		



FUNDIDA EN CONCRETO CARRERA14 ABSCISA K2 + 00 COSTADO IZQUIERDO



TOMA DE DENSIDADES CARRERA14 ABSCISA K2 + 280 COSTADO DERECHO



FUNDIDA ANDENES EN CONCRETO RADIO DE GIROS CARRERA14 CON CARRERA 14A



COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR CARRERA14 ABSCISA K2 + 480 COSTADO DERECHO



FUNDIDA EN CONCRETO CARRERA14 ABSCISA K2 + 645 COSTADO DERECHO



DEMOLICIÓN LOSAS FISORADAS A REPARAR CARRERA12 ABSCISA K0 +350 COSTADO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SANTA CATALINA	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)
---	---	---	---	---

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	**CONTRATO N°**	LP-001 DE 2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO K0+177



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, ESTADO ACTUAL DEL TRAMO FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO K0+177



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, FUNDIDA DE LA TRAQUE K0+590



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, FUNDIDA DE LA TRAQUE K0+590



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, TRAMO INTERVENIDO K0+600 AL K0+650



TRAMO EN INTERVENCIÓN ZONA RURAL SANTA CATALINA, TRAMO INTERVENIDO K0+650 AL K0+750

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

VILLANUEVA - ALGARROBO	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA	**CONTRATO N°**	20221031-321
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,



VILLANUEVA-ALGARROBO, TRAMO EN INTERVECIÓN,

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SANTA ROSA - PITA	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S,	**CONTRATO N°**	00-18 de 2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA.		



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070



VIA SANTA ROSA- PITA, TRAMO EN INTERVENCIÓN, K0+000 AL K0+070

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SANTA ROSA - PAIVA	**FECHA**	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	**CONTRATO N°**	00-15 de 2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA		



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, PAIVA K0+000 A K0+900



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, PAIVA K0+000 A K0+900



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, PAIVA K0+000 A K0+900



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, PAIVA K0+000 A K0+900



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, CONSTRUCCION DE ACCESOS A LAS FINCAS - PAIVA K0+230



TRAMO EN INTERVENCIÓN , ESTADO ACTUAL DEL TRAMO, CONSTRUCCION DE ACCESOS A LAS FINCAS - PAIVA K0+230

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 8.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

MARIA LA BAJA - PUERTO SANTANDER	**FECHA**	30 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTORA DE NORTE	**CONTRATO N°**	SP-LP-005-2022
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA		



Personal de MONC



Reunion mensual -comité de participación cuidadana



Respuestas a las inquietudes presentadas por el comité de participacion cuidadana



visita a los predios que presnetaron PQRS-Por afectacíon

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

SAN JUAN DE NEPOMUCENO - SAN AGUSTÍN	**FECHA**	30 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	**CONTRATO N°**	20221031-322
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.; VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTIN		



Controladora de trafico



Reunion inicial





Actividades con la poblacion estudiantil y punto de atencíon

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	1

VILLANUEVA - ALGARROBO	**FECHA**	30 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)
---	---	---	---	---

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ASOMUCORDOBA	**CONTRATO N°**	20221031-321
INTERVENTORÍA	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	**CONTRATO N°**	972 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		



Punto de atencíon -inspeccion por la interventoria



Punto Satelitar



Personal de MONC



Jornada de orden y aseo

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 8.4.

BITÁCORA

8.4.1. CONTRATO DE OBRA No LP-004 – 2022 Clemencia – Piñique.

Actividades en obra:
Fundida del Tramo de via en cunetas Ko+000 al Ko+035 carril derecho

José Yam T.

Residente interventoria Residente obra

martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, inspector, operador y 1 oficial con 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, cadenero, conductor
Maquinarias en obra: minicargador y un vibrocompactador ingersoll Rand
Actividades en obra:
Conformacion y nivelacion, compacto con rana en la cuneta del Tramo de via del Ko+000 - Ko+035
Fundieron cunetas del carril Izquierdo del Tramo de via del Ko+035 - Ko+085

José Yam T.

Residente de interventoria Residente de obra

Miercoles 02 de ~~octubre~~ noviembre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: 4 oficial, 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: minicargador y vibrocompactador ingersoll Rand
Actividades en obra:
fundieron Tramo de via de cunetas y vigas riostras con un mal acabado en el Tramo de via Ko+000 - Ko+035

José Yam T.

Residente interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Jueves 03 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Rep legal, Inspector, operador, y oficial y 6 Ayudantes
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar de ing, Topografo, Cadenero y Conductor.
Maquinarias en obra: minicargador, vibrocompactador ingersoll.
Actividades en obra:
* Fundieron Tramo de via de cunetas y vigas riostras con un mal acabado en el Tramo de via del carril Ko+000 - Ko+035
* Se le dieron recomendaciones al contratista para la construccion de los muros de contencion y piedra pegada en el talud del margen derecho del Tramo de via.

Residente de interventoria Residente obra

Viernes 04 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Inspector de obra, maestro y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Minicargador Bot cat, vibro, compactador Ingersoll rand.
Actividad en obra:
* Fundida del tramo de vía en cunetas derechas izquierda Ko+000 al Ko+035.
* Conformación y compactado del tramo de vía Ko+309 al Ko+362.
* Conformación y compactado del tramo de vía en cunetas carril izquierdo Ko+000 al Ko+035.
* Esta interventoría le manifestó al residente de obra, no fundir estas cunetas hasta no ser liberadas por niveles, densidades de la subrasante y sub-base, de hacer caso omiso a lo sugerido por la interventoría el tramo que se funda no se tendrá en cuenta

Powered by CamScanner

para pago.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Sábado 05 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Inspector de obra, maestro y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Minicargador bot, cat, vibro-compactador, ingersoll raud.
Actividades en obra:
* Conformación y compactado de tramo de vía K0+309 al K0+363.
* Conformación y compactado del tramo de vía en cunetas carril izquierdo K0+000 al K0+025.

Residente de Interventoría Residente de obra

Domingo 06 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser día festivo

Residente de Interventoría Residente de obra

Lunes 07 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguno.
Actividades en obra:
No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta, que el personal que labora en la

Powered by CamScanner

obra no se presentó.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Martes 08 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Inspector de obra, maestro y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: 4 cargador bot, cat, vibro compactador ingersoll rand.
Actividad en obra:
La comisión de interventoría, se desplaza a la obra, con el fin de liberar tramos de vía con sub-base, lo que fue imposible realizar esta diligencia ya que el terreno se encontraba saturado.

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Miércoles 09 de octubre de 2024
Clima: Lluvias de 7am - 8:00 am.
Personal del contratista: Inspector de obra, maestro y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: 4 cargadores bot-cat, vibro compactador ingersoll rand.
Actividades en obra:
* Instalación de rieles metálicos como formaletas en el tramo de vía K0+309 al K0+360.
* Liberado por densidades tramo de vía K0+309 al K0+360.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Powered by CamScanner

Lunes 10 de octubre de 2024
Clima: lluvias en horas de la mañana.
Personal del contratista: Inspector de obra, maestro y 6 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: minicargador bobcat, vibro compactador ingersoll raud.
Actividad en obra:
Fundida de placa reforzada del carril izquierdo KM+309 al KM+320.

Residente de interventoría Residente de obra.

Viernes 11 de octubres de 2024
clima: lluvias en horas de la tarde
Personal del contratista: inspector de obra, maestro y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, conductor
Maquinarias en obra: vibrocompactador ingersoll Rand y minicargador Bobcat = inactivo
Actividades en obra
fundida de placas reforzadas del carril Izquierdo
Km+320 - Km+330.

Residente interventoria Residente de obra

Sabado 12 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: inspector de obra, 5 Ayudantes y oficial, operador.
Personal de interventoria: conductor y cadenero
Maquinarias en obra: inactiva: vibrocompactador y minicargador Bobcat
Actividades en obra:

Powered by CamScanner

instalacion de ricles para las cunetas del carril izquierdo Km+304 - Km+330

Residente de interventoria Residente de obra

Domingo 13 y lunes 14 de octubre 2024
no se realizaron actividades en obra por ser dias festivos.

Residente interventoria Residente obra

Martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: 3 ayudantes
Personal de interventoria: Residente, cadenero, siso y conductor.
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador y vibro compactador: inactivos
Actividades en obra:
* continuan con la instalacion de ricles para las cunetas del carril izquierdo, el personal encargado de realizar esta actividad no es el idoneo ya que se nota que carecen de experiencia para ejecutar estos trabajos.

Residente de interventoria Residente de obra

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal de interventoria: Residente y conductor
Persona de contratista: ninguno
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador y vibro compactador.

Powered by CamScanner

Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para comprar materiales y pagar al personal que laboro

Residente de interventoria Residente de obra

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador y vibro compactador ingersoll Rand
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para compra de materiales y el pago del personal que laboro

Residente de interventoria Residente obra

viernes 18 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra
El contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales por tal razon la obra la tiene sin Ejecucion de actividades

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Sabado 19 de octubre de 2024
clima: nublado
personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividadades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja.

Residente de interventoria Residente obra

Domingo 20 de octubre de 2024
clima: seco
no se realizaron actividades en obra por ser dias festivos.

Residente interventoria Residente de obra

lunes 21 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales y pago del personal

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Martes 22 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra el contratista manifiesta estar sin flujo de caja

Residente interventoria Residente de obra

Miercoles 23 de octubre
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales.

Residente de interventoria Residente obra
c:

Jueves 24 de octubre 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
sin actividad debido a la falta de flujo de caja para compra de materiales y pago a los trabajadores.

Powered by CamScanner

viernes 25 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja.

Residente de interventoria Residente obra

sabado 26 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja.

Residente de interventoria Residente obra

Domingo 27 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser dia festivo.

Residente de interventorra Residente obra

lunes 28 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventorra: Residente
Maquinarias en obra: ninguna

Powered by CamScanner

Actividades en obra:
* no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales y para el pago del personal

Residente de interventoría Residente obra

Martes 29 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Ninguno.
Actividad en obra
* No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para continuar con la ejecución de actividades.


Residente de Interventoría. Residente de obra.

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos del porque no estan laborando.

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 31 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconoce la ejecucion de labores en obra.



Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

8.4.2. CONTRATO DE OBRA No 20221031-321 San Juan de Nepomuceno – San José del Peñón.

Martes 01 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
NO se presentan actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra.

Miercoles 02 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
NO se presentan actividades en obra

Res. Residente. Dir. Obra

Jueves 03 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas entre las 12:00 pm. y la 1:00 pm.
NO se presentan actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra.

Viernes 04 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: lluvias intensas entre las 12:00 pm a 2:00 pm.
NO se presentan actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra

Sabado 05 de octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
NO se presentan actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra

Domingo 06 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado
NO se presentan actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra

Powered by CamScanner

Lunes 07 de Octubre de 2024
Estado del Tiempo: lluvias intensas entre las 1:00pm a 3:00pm, lluvias moderada entre las 3:00pm y las 4:00pm. y lluvias intensas entre las 4:00pm a 5:00pm y lluvias moderada entre las 5:00pm y las 7:00pm.
No se presentan actividades en obra.

Ing. Res. Interv. Dir. Obra.

Martes 08 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas entre las 6:30 pm a 8:30pm.
No se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Miercoles 09 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas entre las 4:00 pm y las 5:00 pm.
No se presentan actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Jueves 10 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
No se presentan actividades en obra.

Res. Interv. Dir. Obra.

Viernes 11 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias intensas entre las 11:00 am y la 1:00 pm.
No se presentan actividades en obra

Res. Ingeniería Dir. Obra

Powered by CamScanner

Sabado 12 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: lluvias intensas entre las.
12:00 m a 2:00 pm.
NO se presentan actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Domingo 13 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: lluvias intensas entre las 8:00 AM.
y las 8:00 pm.
NO se presentan actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Lunes 14 de Octubre de 2024. (Festivo).
Estado del Tiempo: Seco - nublado.
NO se presentan Actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Martes 15 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: lluvias moderadas entre
las 3:00 pm y 4:00 pm.
NO se presentan actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra.

Miercoles 16 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - nublado.
NO se presentan actividades en Obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Jueves 17 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - Soleado
NO. Se presentan actividades en obra.

Powered by CamScanner

De realito comité de obra virtual entre contratista, alcaldía e interventoría, el contratista se compromete a continuar con las actividades en obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Viernes 18 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
No se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Sabado 19 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Lluvias intensas entre las 4:00 pm y las 6:00 pm - lluvias moderadas entre las 6:00 pm y las 7:00 pm.
No se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Domingo 20 de octubre de 2024.
Lluvias intensas entre las 4:00 pm y las 6:00 pm
Lluvias moderadas entre las 6:00 pm a las 7:00 pm
no se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Lunes 21 de Octubre de 2024
Estado del Tiempo: Seco - Nublado
No se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Martes 22 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado

Powered by CamScanner

El contratista Realizo el Suministro de 100 Bultos de Cemento acopiados en el Almacen obicado en el tramo N=1.

Res. Residente. Dir. Obra

Miercoles 23 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
No se presentan Actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra

Jueves 24 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado
No se presentan Actividades en Obra

Res. Residente. Dir. Obra

Viernes 25 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
El Contratista Continua con el Suministro de Materiales., Arena, triturado y piedra Bajón.

Res. Residente. Dir. Obra

Sabado 26 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado
No se presentan Actividades en obra.

Res. Residente. Dir. Obra.

Domingo 27 de Octubre de 2024
Estado del Tiempo: Seco - Soleado
No se presentan Actividades en Obra.

Res. Residente. Dir. Obra

Powered by CamScanner

Lunes 28 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias intensas entre.
las 1:00 pm y las 2:00 pm - lluvias moderadas
entre las 2:00 pm y las 5:00 pm
No se presentan actividades en obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Martes 29 de. octubre de 2024.
estado del tiempo: seco - nublado
no se presentan actividades en obra

Res. Interv. Dir. Obra

Miercoles 30 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias intensas entre
las 3:00 pm y las 4:00 pm y de 10:00 pm a
11:00 pm. se adelanta formaleta y cons-
truccion de Bordillos entre la KI+326 a KI+350.

Res. Interv. Dir. Obra

Jueves 31 de Octubre de 2024
estado del tiempo: nublado
no se presentan actividades en obra.

Res. Interv. Dir. Obra

Viernes 01 de Noviembre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias intensas entre las
3:00 pm y las 6:00 pm - lluvias moderadas entre
las 6:00 am y las 11:00 am - entre las 3:00 pm y
las 6:00 pm y entre las 11:00 pm y las 4:00 am
del dia Sabado.

Res. Interv. Dir. Obra

Powered by CamScanner

8.4.3. CONTRATO DE OBRA No 20221031-322 San Juan de Nepomuceno – San Agustín

El Contratista programa continuar con las excavaciones, pero debido a las fuertes precipitaciones no le pudo laborar.

Res. Interv. Res. Obra

Lunes 30 de Septiembre de 2024. Estado del tiempo: Nublado moderado entre las 7:00pm y las 8:00pm

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	1	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activa	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP-433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	512	Activo	1
Volquetas	—	—	Activo	2

Actividades en obra: Continuo la Excavación de la caja para mejorar la Sub Rasante con material Seleccionado entre las abscisas K2+830 a K2+870 se instala el material seleccionado en una capa de 20cm.
Se deja material proveniente de la excavacion para luego llevarlo a sitio autorizado

Res. Interv. Res. Obra

Martes 01 de octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado - nublado

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	1	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	2

Actividad en obra: continua la excavación de la caja para mejoramiento de la subrasante con material seleccionado entre las abscisas K2+870 a K2+950.

Res. Interv. Res. Obra

Miércoles 02 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado - Nublado

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	2

Actividad en obra: se realiza excavación desde la abscisa K2+640 a K2+660 costado derecho; se realiza perfilado del talud derecho.
se realiza visita y recorrido de obra con la presencia del Director de Interventoría, donde se observa el estado de avance en las actividades del proyecto, el corte, relleno con material de mejoramiento de la subrasante, seleccionado.

Res. Interv. Res. Obra

Jueves 03 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas entre las 12:00 M a 1:00 PM.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	4
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Obra	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	4

Actividad en obra: Se Realiza excavacion para el mejoramiento de la subrasante en el tramo comprendido entre la abscisa K2+640 al K2+710 Sobre el cant/ Izquierdo y desde la abscisa K2+660 a K2+710 Sobre el cant/ derecho. Se Realiza Suministro, colocacion y compactacion del material Seleccionado en una capa de 20 cm.

Res. Ambiental. Res. Obra

Viernes 04 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: lluvias Moderadas entre las 12:00m y las 2:00pm.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	4
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	3

Continua excavacion desde la abscisa K2+710 a K2+750. Continua Colocacion de material Seleccionado entre las abscisas K2+640 a K2+750.

Res. Ambiental. Res. Obra

Powered by CamScanner

Sabado 05 de Octubre de 2024
Estado del Tiempo: Seco - Soleado - Nublado.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	4
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	1

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	4

Actividad en obra: Continua excavacion en la subrasante entre la abscisa K2+990 a K3+040. y continuo el suministro de material seleccionado y acopio en el punto ubicado en el tramo Nº 1 "Monica Cora".

Res. Interv. Res. Obra

Domingo 06 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - Soleado.
NO se presentan Actividades en obra.

Res. Interv. Res. Obra

Lunes 07 de octubre de 2024.
Estado del Tiempo: lluvia intensas entre las 1:00pm y las 3:00pm, lluvias moderadas entre 3:0pm y las 4:00pm lluvias intensas entre las 4:00pm y las 5:00pm. lluvias moderadas entre las 5:00pm y las 7:00pm.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Reparacion	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	3

Powered by CamScanner

se Realiza excavacion entre las abscisas. K3+070 al K3+210. Se Realiza Retiro de. Material Sobrante de la excavación a punto de disposición. Contara el Suministro de Material Seleccionado y Subbase desde la cantera Piedras Blancas.

Res. Interventoría Res. Obra

Martes 08 de Octubre De 2024
Estado del Tiempo: Nuvis moderada entre las 6:00am y las 8:45pm.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	4
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	4

Actividad en obra: Contara excavacion en el tramo Nº 1 entre las abscisas K3+070 a K3+420. Se Realiza la Colocación de Material Seleccionado entre la abscisa K2+750 a K2+850. Contara Acopio de Subbase.

Res. Interventoría Res. Obra

Miercoles 09 de octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Nuvis moderadas entre las 6:00 am y las 5:00 am.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	4
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	1	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
				4

[illegible] en [illegible] la comisión cuya [illegible] del contrato resulta la contaminación de [illegible] y extracción de [illegible].

Se [illegible] la modificación [illegible] proyecto [illegible] el Comprometente [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible]

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	
Maestro de Obra		Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra		Almacenista	1

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Mantenimiento	1
Mini Cargador	Bot Cat	518	Activo	1
Volquetas			Inactivo	4

Actividad en obra: Se Realizo levantamiento topografico a dos Cotes que Solicitaron material proveniente de la excavacion. Se Realizo cero en material Seleccionado entre la abscisa K3+040 y la K3+190.

Res. Interv. Res. Obra

Viernes 11 de Octubre de 2024.
estado del tiempo: Lluvias Intensas entre las 11:00am y la 1:00pm.
actividad en obra: Se Realizo Replanteo de la Subrasante desde la abscisa K3+310 a K3+810 con la presencia de las dos cuadrillas topograficas del contratista e interventoria.

Res. Interventor. Res. Obra

Sabado 12 de Octubre de 2024.
estado del tiempo: Lluvias Intensas entre las 11:00am y las 2:00pm.
Actividad en obra: Replanteo de la capa de Subrasante con las cuadrillas topograficas del contratista e Interventoria entre las abscisas K3+810 a K3+950.

Res. Interv. Res. Obra.

Powered by CamScanner

Domingo 13 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Lluvias intensas entre las 6:00 am y las 8:00 am.
No se presentan Actividades en obra.

Res. Interv. Res. Obra

Lunes 14 de Octubre de 2024 (festivo)
Estado del tiempo: Lluvias
No se presentan Actividades.

Res. Interv. Res. Obra

Martes 15 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Lluvias Moderadas entre las 3:00 pm y las 4:00 pm
Actividad en obra: Se realiza Liberacion por parte de la Comisión topografica de la Interventoria el tramo comprendido entre las abscisas K2+640 a K3+170, para la Colocación de la capa de Subbase.
Se realiza Nivelacion del terreno entre las abscisas K3+300 a K3+940. en la Capa de Subrasante.

Res. Interv. Res. Obra

Miercoles 16 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Lluvias - Soleado

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	1	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra		Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	2

Powered by CamScanner

Se coloca material para subbase entre el abscisa K3+170 a K3+300, material de sitio y material seleccionado.

Res-Interventor. Res. Obra

Jueves 17 de octubre de 2024.
Estado del tiempo: Seco - Soleado

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	+	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Inactivo	1
Volquetas			Activo	3

Actividad en obra: se realiza nivel de subrasante entre el abscisa K3+170 a K3+290. Se adelantan cortes en la banca y rellenos para nivel de subrasante entre el abscisa K3+330 a K3+440. Continua el suministro y acopio de material seleccionado y subbase proveniente de la cantera Piedras Blancas.

Res-Interventor. Res. Obra

Viernes 18 de octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco Soleado

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Inactivo	1
Volquetas			Activo	3

Powered by CamScanner

Se labora entre las abscisas K 37+450 a. K37+480 en la capa de Subbase. Continuo Suministro de anteriores desde la Cantera Piedras Blancas Hasta el Punto de acopio en el Tramo N°1.

Res. Cantero. Res. Obra

Sabado 19 de Octubre de 2024.
Estado del tiempo: Lluvias Intensas entre las 4:00pm y 6:00pm y lluvias moderadas entre. las 6:00pm y las 7:00pm.
Actividad en obra: Poco se presento el. Suministro de material de Subbase y material Seleccionado desde la cantera piedras Blancas Hasta el punto de acopio en el. Tramo N°1.
Maquinaria en obra: 2 volquetas.

Res. Cantero. Res. Obra.

Domingo 20 de Octubre de 2024
Estado del Tiempo: lluvias Intensas entre las 3:45pm y las 6:00pm; lluvias Moderadas entre las 6:00pm y las 7:00pm.
No se presentan Actividades en obra.

Res. Cantero. Res. Obra

Lunes 21 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - Nublado

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	2

Actividad en obra: Continua Suministro de material Seleccionado desde la cantera.
Se Realiza Colocacion, extendida y compactacion de material entre las abscisas K3+250 a K3+320.

Res. Residente. Res. Obra

Martes 22 de octubre de 2024.
estado del tiempo: Seco - Soleado.

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activos	2

Actividad en obra: Se Realiza Suministro e Instalacion de material seleccionado para Nivelacion de Subrasante entre las abscisas K3+320 a K3+360 y desde la K3+380 a K3+410.

Res. Residente. Res. Obra

Miercoles 23 de octubre de 2024
estado del tiempo: Seco - Soleado

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	3.

Actividades en obra: se Realizo Suministro e Instalacion, extendida y Compactacion de. material seleccionado entre las abscisas K3+360 a K3+430. Continua colocacion de Subbase. entre las abscisas K2+710 a K2+720.

Res. Residente. Res. Obra

Jueves 24 de Octubre de 2024.
estado del tiempo: Seco - Soleado.

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	2

Actividad en obra: continua el Suministro, colocacion, extendida y compactacion de material seleccionado para alcanzar nivel de subrasante entre las abscisas K3+360 a K3+430. Se coloca, extiende, Humecta y Compacta. material de subbase entre las abscisas K2+720 a K2+830.

Res. Residente. Res. Obra

Viernes 25 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - Soleado.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	3

Actividad en obra: Se Retira material Sobrante en el costado derecho entre las abscisas KZ+960 a KZ+960. Se Realiza Humectacion de la Subbase. Se Instala Subbase Granular entre las abscisas KZ+830 a KZ+860.

Res. Contrato. Res. Obra

Sabado 26 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado.
Actividad en obra: Se Realiza Suministro de material Seleccionado desde la cantera Piedras Blancas hasta el punto de acopio en el Marco Vial. La motoniveladora y el Retro cargador estan en Reparacion.

Res. Contrato. Res. Obra

Domingo 27 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco Soleado
No se programa Actividades en obra.

Res. Contrato. Res. Obra

Powered by CamScanner

Lunes 28 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: lluvias intensas entre la 1:00 Am y las 2:00 Pm - lluvias moderadas entre las 2:00 Pm y las 5:00 Pm.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	2

DEBIDO A las fuertes lluvias en horas de la madrugada se inician actividades en horas de la tarde, se Retira material saturado entre las abscisas K3+390 a K3+420, se Realiza un Canal Lateral para conducir aguas lluvias al Box coulver ubicado en la abscisa K3+420 se Reemplaza material excavado por material Seleccionado seco.

Res. Interventoría. Res. Obra.

Martes 29 de Octubre de 2024.
Estado del Tiempo: Seco - Nublado.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	2
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Reparacion	1
Volquetas			Activos	2

Actividad en obra: Se realiza corte de la Subrasante entre las abscisas K3+480. a K3+760, Retirando la capa Vegetal

Powered by CamScanner

Retiro de material del sitio a punto autorizado.

Res. Interv. Res. Obra

Miercoles 30 de octubre de 2024
Estado del tiempo: Seco - Soleado - Lluvias intensas entre las 3:00pm a 4:00pm y de 10:00 pm a 11:00 pm.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Profesional SST	1
Residente de Obra	1	Operadores Maquinaria Pesada	4
Topografos	1	Conductor de Volqueta	3
Cadeneros	2	Auxiliar de Transito	2
Maestro de Obra	—	Personal de Oficios Varios	1
Oficial de Obra	—	Almacenista	2

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Motoniveladora	Caterpillar	120H	Activo	1
Vibrocompactador	Caterpillar	CP - 433B	Activo	1
Retro Cargador	Case	580 SN	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	S 18	Activo	1
Volquetas			Activo	3

Actividad en obra: Continua Suministro e Instalacion material seleccionado para mejoramiento Subrasante entre la abscisa K3+490 a K3+550. Se. Extiende y Compacta.

Res. Interv. Res. Obra.

Jueves 31 de octubre de 2024.
Estado del tiempo: Nublado
No se presentan actividades en obra debido a las fuertes lluvias presentadas la noche anterior el arroyo Rastro y el arroyo grande Impiden el paso de vehiculos y personal a obra.
La creciente subita del arroyo Rastro Impide el paso vehicular.

Res. Interv. Res. Obra.

Powered by CamScanner

8.4.4. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022 San Cristóbal – Higueretal

Lunes 30 de septiembre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, siso, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador 130T cat vibro compactador ingersoll Rand = Activa: Auto-hormigonera
Actividades en obra:
* Fundida del Tramo de via Ko+705 - Ko+728

Residente interventoria Residente obra

Martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, almacenista, siso Topografo, Cadenero, 1 oficial, 5 Ayudantes, 2 operadores
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Inactiva: minicargador case Rs 200, vibro compactador = Activo y Auto-hormigonera = inactiva
Actividades en obra:
* conformacion manual de la subbase y compactacion con el vibrocompactador en el Tramo de via del Ko+728 al Ko+730 de la calle 4
* conformacion y nivelacion manual y compactado con el vibro Ko+660 al Ko+680 interseccion de la calle 6

Residente interventoria Residente de obra

Miercoles 02 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 oficial, 5 Ayudantes y 1 operador
Personal interventoria: Residente.

Powered by CamScanner

Maquinarias en obra: inactiva: minicargador case Rs 200 vibrocompactador ingersoll Rand, Activo: Auto-hormigonera
Actividades en obra:
* Fundida en el Tramo de via de la calle 4 dos placas Reforzadas en el Kot728 - Kot730
* Conformacion, nivelacion y compactado de la interseccion del Tramo de via Kot660 - Kot680 de la calle 6
* Toma de muestra densidades

Residente de interventoria — Residente de obra

Jueves 03 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, conductor, Topografo y cadenero
Maquinarias en obra: inactivo: minicargador case Rs200, vibrocompactador ingersoll Rand, Activo: Auto- hormigonera carmix.
Actividades en obra:
* Fundida de las placas Rigidas y reforzadas en la interseccion del Tramo de via de carril derecho Kot660 - Kot680

Residente interventoria — Residente de obra

viernes 04 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, Topografo, conductor
Maquinarias en obra: inactivo: minicargador case Rs200 vibrocompactador ingersoll Rand, Activo: Auto- hormigonera carmix
Actividades en obra:

Powered by CamScanner

* fundida de las placas rigidas y reforzadas en el Tramo de via de la intersección ubicada en el carril derecho del Km+660 - al Km+630.

Residente de interventoria — Residente de obra

Sábado 05 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Inactivo: minicargador case Rs 200, minicargador ingersoll Rand, activa: auto-hormigonera.
Actividad en obra.
* Fundida de las placas rígidas y reforzadas en el tramo de vía de carril derecho del Km+660 al Km+620.

Residente de interventoría. — Residente de obra

Domingo 06 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Residente de interventoría — Residente de obra.

Lunes 07 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Inactivo: minicargador case Rs 200, minicargador ingersoll Rand, activa: auto-hormigonera.
Actividad en obra:

Powered by CamScanner

* Excavaciones manuales y conformación de las boca calle ubicadas a lo largo del tramo de vía K0+670 al K0+840.

Residente de interventoría Residente de obra.

Martes 08 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topoyrata, cadenero, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, topoyrata, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador caseRszoo y vibro compactador ingersoll Rand
Actividades en obra:
* Fundida de las boca calles ubicadas en el Tramo de via del K0+670 - K0+840

Residente interventoria Residente obra

Miercoles 09 de octubre de 2024
clima: lluvias de 8:00 am a 8:45 a:m
Personal del contratista: Residente, topoyrata cadenero y oficial y 5 Ayudantes
Personal interventoria: Residente
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador y vibro compactador.
Actividades en obra:
* Fundida de las losas de boca calles ubicadas en las carreras 15 de la calle 6

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 10 de octubre de 2024
Clima: lluvias de 9:40 am - 11:20 am.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente.
Maquinarias en obra: Inactiva (minicargador y vibro-compactador).
Actividades en obra:
* Excavación de las boca calle y radios de giro en el tramo de vía del K0+680 al K0+840.

Residente de interventoría Residente de obra.

Viernes 11 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: Residente, siso, Topografo, cadenero y 5 ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Inactivo: minicargador
Actividades en obra:
* Fundida de las bocacalles y radios de giros en el Tramo de via K0+680 - K0+840

Residente de interventoria Residente obra

Sabado 12 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, siso, Topografo cadenero, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra:
Actividades en obra:
* continuan fundiendo las bocacalles y Radios de giros del K0+680 - K0+840

Powered by CamScanner

Domingo 13 y lunes 14 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dias festivos

Residente de interventoria Residente de obra

martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, siso, 1 oficial y 5 Ayudantes.
Personal de interventoria: Residente.
Maquinarias en obra: inactivo: minicargador
Actividades en obra:
* instalacion de rieles y fundida de bordillos en el Tramo de via del carril Derecho Ko+680-Ko+720

Residente de interventoria Residente de obra

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* instalacion de rieles metalicos y fundida de bordillos en el Tramo de via Ko+720 - Ko+800 C. Derecho
* continuan con las fundida de los radios del giro del Ko+680 - Ko+840

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 Ayudantes,
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* fundida de bordillos en el Tramo de via del carril derecho Km1680 - Km1720
* continuan con la fundida de los radios de giros en las boca calles Km1680 - Km1840 C. Derecho e izquierdo.

Residente de interventoria Residente de obra

viernes 18 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1oficial y 5 Ayudantes
Personal interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* fundida de bordillos en el Tramo de via del carril derecho Km1720 - Km1780
* preparacion de Terreno para andenes Km1550 al Km1600 carril derecho

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

sabado 19 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1oficial y 5 ayudantes
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:
* fundida de andenes en el Tramo de via del carril derecho Km+550 al Km+600
* preparacion e instalado de rieles para la fundida de andenes Km+550 - Km+600 c. izquierdo.

Residente de interventoria Residente de obra

Domingo 20 de octubre de 2024
no se realizaron actividades por ser dia festivo

Residente de interventoria Residente de obra

lunes 21 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1oficial y 5 ayudantes
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* fundida de andenes en el Tramo de via del carril Izquierdo Km+550 - Km+600

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Martes 22 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, siso, 1 oficial y 10 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente.
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:
* instalacion de formaletas metalicas y fundida de andenes en el Tramo de via del Km+600 al Km+660 del carril izquierdo
* continuan con la fundida de los Bordillos en los radios de giro de las boca calles del Tramo de via del Km+630 al Km+540, carril derecho e izquierdo.

Residente de interventoria Residente de obra

Miercoles 23 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, siso, 1 oficial y 10 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* instalacion, conformacion y compactacion del Tramo de via del carril derecho del Km+600 al Km+660.
* continuan con la fundida de bordillos en los radios de giro de las boca calles del Tramo de via del carri derecho e izquierdo

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Jueves 24 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 2 oficiales y 10 ayudantes
Personal de interventoria: Residente.
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
1) fundida de andenes del carril derecho Km5+550 al Km+600 andenes
2) Toma de muestra con cilindro Km+580 C.D

Residente de interventoria Residente de obra

Viernes 25 de octubre de 2024
Clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 10 Ayudant.
Personal de interventoria: Residente.
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* instalacion de rieles metalicos como formaleta para el confinamiento de andenes del carril derecho e izquierdo Km+675 – Km+660.
* preparacion de Terreno para la entrega de la subbase para andenes Km+680 al Km+740.
* preparacion de Terreno para la entrega a la interventoria de la subrasante Km+680 al Km+740 del carril Izquierdo.

Residente interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Sabado 26 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente.
Maquinarias en obra:
Actividades en obra:
* Fundida de andenes carril derecho Km+675 al Km
* Toma densidades subbase en andenes Km+680 - Km+79 C. Derecho
* Toma densidades subrasante en andenes Km+65 - Km+7 Carril Izquierdo

Residente interventoria — Residente obra

Domingo 27 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dia festivos.

Residente de interventoria — Residente obra

Lunes 25 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 10 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* fundida de andenes carril derecho e izquierdo Km+675 al Km+660
* fundida de andenes Km+650 y Km+790 C. Derecho

Residente interventoria — Residente obra

Powered by CamScanner

Martes 29 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente.
Maquinarias en obra: ninguna
Actividad en obra:
* Instalación de sub-base en el tramo de vía para andenes K0+670 al K0+745 carril izquierdo.
* Preparado de terreno para andenes sub-base en el tramo de vía K0+750 al K0+800 carril derecho e izquierdo.

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: lluvia de 4:05 p.m a 5:00 p.m
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 oficial y 10 ayudantes
Personal interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* instalacion y compactado de subbase en el Tramo de andenes del K0+690 - K0+795 carril Izquierdo
* instalacion y compactado de subbase en el Tramo de via del K0+460 al K0+540 carril Derecho e Izquierdo

Residente interventoria Residente obra

Jueves 31 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 oficial y 10 ayudantes
Personal interventoria: Residente

Powered by CamScanner

Maquinarias en obra: ninguna

Actividades en obra

Continúan con los llenos de compactado de la subbase de los andenes en los siguientes Tramos de vía

Km640 - Km645 carril Izquierdo

Km760 - Km840 carril derecho e Izquierdo

Residente de interventoria

Residente obra

Powered by CamScanner

8.4.5. CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0007-2022 San Cristóbal – Higueretal

Lunes 30 de septiembre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista en obra: Residente, Almacenista, Topografo, cadenero, 5 Ayudantes, 1 oficial.
Personal de interventoria: Residente, siso, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: Inactiva: minicargador, vibro compactador ingersoll Rand, Activo: Auto-hormigonera
Actividades en obra:
x continuan fundiendo los bordillos del carril derecho e Izquierdo Km+326 - Km+450

Residente interventoria Residente de obra

Martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Almacenista, Topografo, cadenero, 5° Ayudantes, 1 oficial, operador
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador case Rs 200, vibro compactador ingersoll Rand, Auto-hormigonera carmix
Actividades en obra:
x instalacion de rieles metalicos para la fundida de bordillos en el Tramo de via del Km+230 - Km+30 carril Izquierdo

Residente interventoria Residente de obra

miercoles 02 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, almacenista, siso, Topografo, cadenero, 1 oficial, 5° Ayudantes y operador
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador case Rs 200, vibro compactador ingersoll Rand, Activo = Hormigonera.

Powered by CamScanner

Actividades en obra:
y iniciaron con la fundida de bordillos en el Tramo de via del carril izquierdo Ko+280 - Ko+300

Residente interventoria Residente obra

Jueves 03 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 oficial y 5 Ayudantes.
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: minicargador case Rs-200, vibro compactador ingersoll Rand=Inactivas, Auto-hormigonera Carmix, Activo
Actividades en obra
y continuan con la fundida de bordillos en el carril Izquierdo Ko+380 - Ko+350

Residente interventoria Residente de obra

Viernes 04 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero siso, 1 Oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: minicargador case Rs-200 vibro compactador ingersoll, A= Auto-hormigonera
Actividades en obra:
y continuan con la fundida de bordillos en el carril Izquierdo Ko+350 - Ko+300

Residente interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Sábado 05 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Inactivo: minicargador case Rs 200, minicargador ingersoll Rand, activa: auto-hormigonera.
Actividad en obra.
* Continúan con la fundida de bordillos del tramo de vía del carril izquierdo K0+230 al K0+390.

Residente de interventoría — Residente de obra.

Domingo 06 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Residente de interventoría. — Residente de obra.

Lunes 07 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Inactivo: minicargador case Rs 200, minicargador ingersollRand, activa: auto-hormigonera.
Actividad en obra
* Continúan con la fundido de bordillos del tramo de vía del carril izquierdo K0+330 al K0+290.

Residente de interventoría — Residente de obra.

Martes 08 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente de obra, piso, social, topografo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Tractor minicargador case 200, minicargador ingersoll Rand.
Actividad en obra.
* Continúan con la pendida de bordillos del tramo de vía del carril izquierdo K0+290 al K0+230.

Residente de interventoría Residente de obra.

Miércoles 09 de octubre de 2024
Clima: Lluvias de 8:00 am - 8:45 am.
Personal del contratista: Residente, Topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Tractor minicargador case Rs 200, minicargador Ingersoll Rand.
Actividades en obra:
* Continúan con la instalación de cieles metálicos como formaletas para los bordillos del tramo de vía del carril derecho K0+290 al K0+230.

Residente de interventoría. Residente de obra.

Jueves 10 de octubre de 2024
Clima: Lluvias de 9:45 am - 10:50 am.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 5 ayudantes y 1 oficial.
Personal de interventoría: Residente.
Maquinaria en obra: Tractor minicargador case Rs 200, minicargador Ingersoll Rand.

Powered by CamScanner

Actividades en obra:
Continúan con la instalación de rieles metálicos como formaletas para los bordillos del tramo de vía del carril derecho K0+290 al K0+230.

Residente de interventoría Residente de obra.

Viernes 11 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero y oficial y 5 ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador
Actividades en obra
* fundida de bordillos Tramo de via K0+240 - K0+230

Residente interventoria Residente de obra

Sabado 12 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoria: Residente -
Maquinarias en obra: inactiva: minicargador
Actividades en obra:
* fundida de bordillos Tramo de via K0+240 - K0+350

Residente de interventoria Residente de obra

Domingo 13 y lunes 14 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra por ser dia festivos

Residente interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, siso, Almacenista, 4 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* Desencofrado de rieles de los bordillos fundidos, y Traslado al proyecto 0006

Residente de interventoria — Residente de obra

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero siso, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
acarreo de rieles metalicos para el proyecto 006

Residente de interventoria — Residente de obra

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista dio prioridad para Terminar el proyecto 0006

Residente interventoria — Residente obra

Powered by CamScanner

Viernes 18 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra
no se realizaron actividades en obra, el contratista priorizo la Terminacion del proyecto 0004

Residente de interventoria Residente obra

Sabado 19 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra
no se realizaron actividades en obra, el contratista priorizo para Terminar el proyecto 0004

Residente de interventoria Residente obra

Domingo 20 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dia festivo.

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Lunes 21 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista prioriso para Terminar el proyecto oooé

Residente interventoria Residente obra

Martes 22 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: ninguno
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra: ninguna
no se realizaron actividades en obra, el contratista prioriso la Terminacion del contrato oooé

Residente de interventoria Residente de obra

Miercoles 23 de octubre de 2023
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra
no se realizaron actividades en obra, el contratista prioriso para Terminar el proyecto oooé

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Jueves 24 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
1) El contratista Termino de fundir el concreto contratado y dio prioridad con el personal para Terminar el contrato 0006

Residente de interventoria Residente de obra

Viernes 25 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
1) El contratista Termino de fundir el concreto contractual y dio prioridad con el personal para Terminar el proyecto 0006

Residente de interventoria Residente de obra

Sabado 26 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
El contratista Termino de fundir el concreto contractual y priviso el personal para el proy 0006

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Domingo 27 de octubre de 2024
no se realizaron actividades contractuales por ser día festivo

Residente de interventoria Residente de obra

Lunes 28 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* El contratista Termino con el concreto contractual y dio prioridad con el personal de este proyecto para ingresarlo al proyecto 006 para Terminar

Residente de interventoria Residente de obra

Martes 29 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: residente.
Maquinarias en obra: ninguna.
Actividad en obra:
* El contratista terminó el concreto de este proyecto y dio prioridad con el personal para terminar el proyecto 0006.

Residente de interventoría. Residente de obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: lluvias 4:05 p:m a 5:00 p:m
Personal del contratista: Residente, topografo, cadenero,
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
y se realizo toma de medidas del espedon.

Residente interventoria Residente obra

Jueves 31 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista prioriso para Terminar el proyecto 0006 y Traslado el personal hasta donde se ejecuta esa obra.

Residente interventoria Residente obra

Viernes 01 de noviembre de 2024

Powered by CamScanner

8.4.6. CONTRATO DE OBRA No SP-0P-LP-005-2022 María La Baja

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	INACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Carmix		INACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE ANDEN PEATONAL EN LA CALLE 42C ABSC: K4+080/K4+050 LADO DERECHO SE CONTINUA Y SE TERMINA VACIADO DE ANDEN PEATONAL EN LA CAN: L4, ABSC: K7+620/K7+800, TERMINADO. SE TOMA MUESTRA DE CILINDROS CAN: L4, K7+700. L. IZQ VACIADO DE SOBRE ANCHOS DE ANDEN PARA CAMBIOS DE CRUCE EN LA CANALETA CON CARRERA 42, K0+315. L/IZQ.

Insp. Interventoría — R. Interventoría

MARTES 01 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO DE 06:00/18:00 NOCHE: SIN NOVEDAD DE LAS 18:00/06:00

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Carmix		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO CAN: 14. LADO IZQUIERDO. K24586/K24621. V= 78m³.
Losa pad — 35HL.
SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA VIGUETAS CAN: 12 K24595. LADO IZQUIERDO.

Powered by CamScanner

Abastecimiento de tanqueros de combustible, carretera Ibagué
K24+620 — 92.9 %. H = 9.6
K24+657 — 96.3 %. H = 9.6
Vibrado cruce de cno para cruce de agua cuneta. Cno: 93, Lon cuneta 33, K24+320. Cno seguido, y cno derecho.
Vibrado cruce de agua en cuneta, K24+305/K24+345 cno izquierdo.
Vibrado cruce cno para cruce agua en cuneta K24+82, cno izquierdo K24+315.

Topo. Interventoría — Residente Interventoría — Residente de Obra

→ Miércoles 02 de octubre 2024
Estado del tiempo: soleado/lluvia de 08:00 a 18:00 horas; sin lluvias de las 18:00 a 08:00.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Tránsito	2
Residente de Obra	1	Topógrafos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	2	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomería	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Cormix		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

Vaciado de concreto para pavimento entre el K24+620 y el K24+659. V = 9 m³. Posición — Total — Colocación de tanqueros estacionados de apoyo para pavimento en la cuneta. K24+609/K24+651. Uso de encofrado para vaciado cruce de agua en cuneta. Cno: cuneta. K24+305. Uso seguido.

Ing. Interventoría — R. Interventoría

Powered by CamScanner

JUEVES 03 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : DIA SOLEADO DE 06:00 / 18:00

NOCHE : SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		Activo	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CAN: 14 ABS: K24+639 / K24+652. LADO IZQUIERDO, V= 7m³. LONGITUD 13ML.

CONFORMACION DE MATERIAL PARA ANDEN PEATONAL. EN LA CAN: 14, K24+600 / K24+630. LADO IZQUIERDO,

CONFORMACIÓN DE BANCA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA PAVIMENTO EN LA CAN: 14. ABS: K0+998 / K1+050 - LADO IZQUIERDO,

Insp Interv | Ing Interv

VIERNES 04 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : TIEMPO SECO DE 06:00 / 17:00

LLUVIAS MODERADAS DE LAS 17:00 / 18:00 pm,

NOCHE : SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 am.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PRODUCTO EN LA CRA: 14 ABS: IC of 998 / IC 1041. LADO IZQUIERDO,
SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA VIGUETAS. IC 1025 - CRA: 14 LADO IZQUIERDO,
VOLUMEN DE CONCRETO → 22m³; CONSISTOD — 4 3/4 l.
VACIADO RADIO GIRO DE ANDEN EN LA CRA: 14A, CON CRA: 14 ABS: IC of 488 LADO DERECHO EIzquierdo,
VACIADO RADIO GIRO CRA CRA: 14 CON CALLE 42 C, ABS: IC of 300. LADO DERECHO,

TSP Interventoría — Residente Interventoría — Residente de Obra

SABADO 05 DE OCTUBRE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO DE 06:00 / 18:00
NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	FUNCIONO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	FUNCIONO	1
Volquetas		—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

MANTENIMIENTO EN LA TORRE DE ILUMINACION DE CAMPO CRA: 14 PCT 490 — 97-1'6 Ht = 9.4 LADO DERECHO,

Powered by CamScanner

Vaciado de concreto para pantalla con: 14
ABS: k=4+190 / k=4+439 lado derecho,
V= Mixt. longitud — (249 L) 249 L.
Vaciado tramo de muro pantalla con cant: 1
ABS: k0+230 / k0+245 muros costados, y k=0+600 -
k0+620. lado izquierdo,
Vaciado tramo final de muro cant: 14 con cant 12 c.
k0+200 lado derecho, y muro final en la -
cant: 14 con cant 11. lado izquierdo.

Insp. Interventoría

Bucaramanga 06 de octubre 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA soleado de 06:00 / 18:00
NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 a.m.

Fraile Sanctidad, para formulación.

Insp. Interventoría

Lunes 07 de octubre 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA soleado de 06:00 / 18:00
NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 a.m.

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	5195	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Carmix		Activo	1
Carmix	—	—	—	—

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	2	Personal de Oficios Varios	—

Vaciado de concreto para pantalla con: 14
con cant: 13 ABS: k=4+429 / k=4+463 lado derecho,
V= Temp. longitud = 244 L.
Muros finalizados por fuera de concreto,

Powered by CamScanner

Insp. Interventoría Ri Interventoría Residente

→ MARTES 08 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DÍA SOLEADO DE 06:00 // 11:50.
LLUVIAS MODERADAS DE 11:30 / 12:00, SECO DE 12:00 / 18:00

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra / Interv	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD-26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMEX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CAL: 14 ABS: KC2+463 / KC2+479, LADO DERECHO, Y KC1+005 / KC1+023 LADO DERECHO. V = 18 m³, LONGITUD — 34 ML,
VACIADO RADIO CINO DE ANDEN EN LA CAL: 14 CON CALLE 40. ABS: KC0+640 LADO IZQUIERDO,
CONFORMACION DE MATERIAL Y CINCO PINOS PARA VACIADO DE RADIO CINO DE ANDEN EN LA CAL: 13, CON CALLE 41, KC0+45. LADO DERECHO.

Insp Interventoría Ri Interventoría Residente

→ MIERCOLES 09 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DÍA SOLEADO DE 06:00 / 18:00
NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CRA: 14 ABS: IC+023/IC+041, V= 8.70m³. LONGITUD — 18ML, LADO DERECHO,

VACIADO RADIO GIRO DE ANDEN EN LA CRA: 23 CON CALLE 41, ENTRE ABS: K0+065 / K0+070. LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO,

CONFORMACION DE MATERIAL PARA RADIO GIRO DE ANDEN EN LA CRA: 23 CON CALLE 40. ENTRE ABS: K0+100 — K0+110. LADO IZQUIERDO Y DERECHO,

Transp. Interventoría — Interventoría — Obra

JUEVES 10. DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO DE 06:00 / 18:00 NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO CRA: 14, K2+979 — K2+500 LADO DERECHO, V=70m². LONGITUD — 21ML,

SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA VIGUETAS — CRA: 14, K2+490. LADO DERECHO,

Powered by CamScanner

ATRASOS Y RESPONSABLES: Ninguno por parte de contratista

Resp. Interventoría

→ VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA NUBLADO DE 06:00/14:00 pm.
SOL DE LAS 14:00/18:00 pm NUBOSIDAD INTERMITENTE DE LAS 14:00/14:30 pm
NOCHE: SIN NUBES DE LAS 18:00/06:00 AM.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Tránsito	2
Residente de Obra	1	Topógrafos	1
Inspector de Obra / Interventoría	1	Carpinteros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Hornilla	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	SD-25	BUENO	1
Mini Cargador	Bobcat	S650	BUENO	1
Volquetas	—	—	—	—
Camión	CHEVROLET		BUENO	1
Camión	—	—	—	—

ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA CALLE, K4+520 — 98.2%. H = 8.5 CM. UNO DERECHO CONFORMACIÓN DE BANCA PARA LA INSTALACIÓN DE REJILLAS. EN LA CALLE. K4+500 / K4+520. UNO DERECHO, INICIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CALLE. K4: K4+500 / K4+520 UNO DERECHO, V = 20m³. CONCRETO 20MPA.
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR LLUVIAS.
ATRASOS CONTINUOS INJUSTIFICADOS: POR FALTA DE CONCRETO.

Resp. Interventoría

→ SABADO 12 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DÍA COBERTO DE 06:00/14:00 pm. NUBES DISPERSAS DE LAS 14:00/14:30. SOL DE LAS 14:30/18 NOCHE: SIN NUBES DE LAS 18:00/06:00 AM.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	INACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	INACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CALLE ENTRE PR: K1+520 / K1+542. LADO DERECHO, V=11m³. LONGITUD = 22ML,

ADICIONES CONTINUAN SUSPENDIDAS POR FALTA DE CONCRETO.

Insp. Interventoría — Interventoría — Residente Obra

→ DOMINGO 13 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA PARCIALMENTE NUBLADO, DE 06:00 / 18:00.

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 am.

FRENTE FUNCIONO POR DOMINICAL.

Insp. Interventoría — Interventoría — Residente Obra

→ LUNES 14 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO DE LAS 06:00 / 14:30 LLUVIAS INTENSAS DE LAS 14:30 / 15:40 pm. SECO DE LAS 15:40 / 18:00.

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 am.

FRENTE DE TRABAJO SUSPENDIDO POR FESTIVO

Insp. Interventoría — Interventoría — Residente Obra

→ MARTES 15 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE 06:00 - 18:00 pm

Powered by CamScanner

NOCHE : SIN NOVEDAD DE LAS 18:00 / 06:00 AM.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	Inactivo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Carmix		Inactivo	1
Carmix	—	—	—	—

SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SOBRE LA VÍA CON LA RETRO ENTRE ABS: 12 01+100 / 12 01+200.

ACTIVIDADES DE PARQUEADERO NORMALIZADO POR MAL TIEMPO, DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS EL DÍA ANTERIOR.

Tasa Televisión

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE 06:00/18:00

NOCHE : SIN NOVEDAD DE LAS 18:00 / 06:00 AM.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra / Interv	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	Inactivo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Inactivo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Carmix		Inactivo	1
Carmix	—	—	—	—

Powered by CamScanner

FRENTE FUNCIONAL, SIN PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, ANDENES CONTINUOS SIN CONCRETO. Y PARA LOS CONCRETOS DE PAVIMENTO NO HAY TOPOGRAFO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Insp. Interventoría — R. Interventoría — R. Obra

JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE LAS 06:00 / 18:00 pm.

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 am.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	1	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	FUNCIONA	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	FUNCIONA	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		FUNCIONA	1
Carmix	—	—	—	—

FRENTE DE TRABAJO SIN MODIFICACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONTINUA SIN TOPOGRAFO EN OBRA, ANDENES FUNCIONAL POR FALTA DE CONCRETO.

Insp. Interventoría — R. Interventoría — R. Obra

VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO DE 06:00 / 18:00

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 a.m.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO. EN LA CAL: K24+580 LADO DERECHO, 98.4 %, H = 9.4.

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN LA CAL: K, LD ENTRE ABSC: K24+542 / K24+589, V = 250 m³. RESISTENCIA 21 MPa. SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA PROBETAS EN LA CAL: K24+556. LADO DERECHO.

CONFORMACIÓN DE BASES PARA PAVIMENTO EN LA CAL: K. ABSC: K24+570 / K24+582. LADO DERECHO.

Insp. Interventoría — Residente Interventoría — Residente de Obra

SABADO 19 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DESPEJADO DE LAS 06:30 / 14:20. LLUVIAS MODERADAS DE LAS 14:20 / 16:00. SECO DE LAS 16:00 / 18:00

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:30 a.m.

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	2
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	CARMIX		ACTIVO	1
Carmix	—	—	—	—

Powered by CamScanner

Vaciado de concreto para pavimento en la Cra 14 entre abs: ICZ+591/ICZ+608 lado derecho.
V= 14m3. Longitud — 27ML,
Anden y sardinel continuos fundidos.

Insp. Interventoría IC Interventoría Residente Obra

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE 06:00/15:20pm, SECO DE LAS 13:00/18:00 pm.
NUBES INTERVALOS DE LAS 15:20/17:00pm,
NOCHE: SIN NUBES DE LAS 18:00/06:00 am.
Frente fundido por cantidad.

Insp. Interventoría IC Interventoría Residente Obra

LUNES 21 DE OCTUBRE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE LAS 06:00/18:00pm.
NOCHE: SIN NUBES DE LAS 18:20/06:00 AM

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	Activo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	Canada		Activo	1
Carmix	—	—	—	—

Vaciado de concreto para pavimento en la Cra 14 En abs: ICZ+608/ICZ+631. Lado derecho,
V= 14m3. Longitud — 27ML,
Andenes fundidos,
Se realizó acompañamiento en la extracción de nucleos en pilas de concreto y andenes,

Powered by CamScanner

Plan de avance 12 metros, 2 mixers / 2 trucks.

MARTES 22 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE 06:00 / 18:00

NOCHE: SIN NOVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 pm

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra / Interv	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	DD-25	ACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Camion	Camion		ACTIVO	1
Camion	—	—	—	—

VACIADO DE CONCRETO para PAVIMENTO ENTRE CM: 14 ESTAC INI: K24+25 / K24+62. CARRIL DERECHO, Volumen = 83.30m³. CONCRETO — 4000 PSI.

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE 06:00 18:20 pm.

NOCHE:

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	DD-25	FUERA DE SERVICIO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	ACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Camion	—	—	—	—
Camion	—	—	—	—

Powered by CamScanner

Vaciado mixto grado de andén peatonal entre Cra. 17, con calle 42C, lado derecho, entre abs y kof — 400 / kof 470.

Vaciado de andén peatonal entre calle 41, entre — Cra. 72-72. Abs: kof 060 / kof 110, lado derecho, actividad parcial.

Conformación y nivelación para mejoramiento piso. de la cancha de futbol en puesto sintético parcial.

Insp. Interventoría — Residente — Residente

→ JUEVES 24 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: parcialmente nublado de 06:00 / 13:30 pm, lluvias moderadas de las. 13:31 / 14:00, luego de las 14:00 / 18:00 pm. noche: sin lluvias de las 18:00 / 06:00 am.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	2
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD-26	Bueno	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Bueno	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

SE CONTINUA Y SE TERMINA VACIADO DE ANDEN PEATONAL EN LA CALLE 41. kof 060 / kof 110 LADO DERECHO, VACIADO MIXTO EROS DE ANDEN EN LA CRA 72, CON-CALLE 41. ENTRE ABS: kof 005. LADO DERECHO ESQUIEN SE CONTINUA DE PARTE DEL CONTRATISTA CON LA FABRICACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN PUESTO SINTETICO, ACTIVIDAD PARCIAL →

Insp. Interventoría — Residente — Residente

Powered by CamScanner

→ VIERNES 25 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: parcialmente nublado de 6:00/18:00

NOCHE: sin lluvias de las 18:00/06:00 a.m.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	1
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD-26	Inactivo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Activo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

Empalme y inicio de radio Cimi de nodo — pentagonal en la cm: 13. con cable 3E. Lado izquierdo. ABS: lect 100/ lect 120.

Vaciado radio Cimi de nodo. Calle cm: 14, con — cable 3E, ABS: lect 730/ lect 734. Lado izquierdo.

→ Sabado 26 de octubre 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado de las 06:00/18:00

NOCHE: sin lluvias de las 18:00/06:00 a.m.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	1
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD-26	Inactivo	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	Inactivo	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

Powered by CamScanner

FRENTE INACTIVO, NO HUBO PROGRAMACIÓN, PERSONAL DE OBRAS NO TUVIERON LABORES.

Insp. Interventoría

→ DOMINGO 27 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO DE LAS 06:00/14:30pm. LLUVIAS INTENSAS DE LAS 14:30/17:40. SECO DE LAS 17:40/18:00pm.

NOCHE: SECO DE 18:00/01:00 AM. LLUVIAS INTENSAS DE LA 01:00/02:00. AM. SECO DE 03:00/06:00.

FRENTE INACTIVO, SIN PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Insp. Interventoría

→ LUNES 28 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PARCIALMENTE NUBLADO, DE 06:00 A 18:00 pm.

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00/06:00 A—

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	1
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra / Interv	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	—	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD-26	INACTIVO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	INACTIVO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

FRENTE INACTIVO, SIN PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, PERSONAL DE OBRAS LABORES POR FALTA DE MATERIAL. (CEMENTO).

Insp. Interventoría

Powered by CamScanner

→ 28 DE OCTUBRE 2024 MARTES.

ESTADO DEL TIEMPO : PARCIALMENTE NUBLADO DE 08:00 / 18:00

NOCHE : SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 / 06:00 A.M.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Tránsito	1
Residente de Obra	1	Topografía	1
Inspector de Obra	1	Cadenería	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomería	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 28	BUENO	1
Mini Cargador	Bob Cat	S185	BUENO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

NO HAY PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE PLANTA PARA EL DIA.

JORNADA, NO SE EJECUTARON POR FALTA DE MATERIAL.

Obra

Inspector

→ MIERCOLES 30 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : DIA SOLEADO DE 08:00 / 18:00 PM.

NOCHE : SIN LLUVIAS DESDE LAS 18:00 / 06:00 A.M.

PERSONAL EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Tránsito	1
Residente de Obra	1	Topografía	1
Inspector de Obra	1	Cadenería	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomería	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 28	BUENO	1
Mini Cargador	Bob Cat	S185	BUENO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

Powered by CamScanner

SE CONTINUA SIN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR FALTA DE MATERIAL PARA LOS ANDENES Y EQUIPOS PARA LA REPARACION DE PLACAS FISURADAS,

Insp/Interv Residente

JUEVES 31 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO :

NOCHE: SIN LLUVIAS DE LAS 18:00 /06:00 am.

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoria	1	Reguladores del Transito	1
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

MAQUINARIA EN OBRA				
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	ESTADO	CANTIDAD
Retroexcavadora de Oruga	—	—	—	—
Motoniveladora	—	—	—	—
Vibrocompactador	Ingresoll Rand	DD - 26	FUNCIONO	1
Mini Cargador	Bot Cat	519 S	FUNCIONO	1
Volquetas	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—
Carmix	—	—	—	—

CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARA REPARACIÓN DE PLACAS FISURADAS EN LA CRA 22, ENTRE CLS: K0+740 — K0+780. LADO DERECHO, ADYACENTE PANADERÍA.

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : LLUVIAS MODERADAS DE 06:00 /07:20

SECO DE 07:30 /18:00

NOCHE: LLUVIAS INTENSAS DE LAS 22:20/23:20. pm.

SECO DE LAS 23:20 /06:00 am.

PERSONAL EN OBRA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Residente de Interventoría	1	Reguladores del Transito	—
Residente de Obra	1	Topografos	1
Inspector de Obra / Interv	1	Cadeneros	1
Coordinador SST	—	Operadores Maquinaria Pesada	1
Auxiliares SST	1	Conductor de Volquetas	—
Secretaria	—	Oficial de Obra	—
Almacenista	1	Oficial de Plomeria	—
Celadores	—	Personal de Oficios Varios	—

Powered by CamScanner

8.4.7. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2022 Villanueva – Algarrobo

Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* Fundida del Tramo de via - cunetas del carril Izquierdo Ko+776 - Ko+760.
* Se le notifico al contratista de no enviar los Diseños de mezclas a esta interventoria no podria seguir fundiendo en obra.
* El contratista no cuenta en obra, con materiales petreos, Arena, Triturado.

Residente interventoria — Residente de obra

Martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal en obra: Residente, R. social, siso, oficial y 5 ayudantes
Personal de interventoria: Residente, cadenero y conductor
Actividades en obra
* Preparación del terreno para fundida de ciclópeo lateral izquierdo y central
* Figurado de hierro Parrillas

Residente interventoria — Residente obra

Miercoles 02 de octubre de 2024
clima: seco
personal en obra: residente, R. social, siso, oficial y 5 ayudantes
personal de interventoria: residente
Maquinaria en obra: ninguna
Actividades.
* Figurado de hierro para placa huella
* Fundida de ciclopeo lateral Izquierdo de Ko+060 hasta Ko+090 (30m).

Powered by CamScanner

La Interventoría solicitó a residente de obra las observaciones de los diseño de mezcla que fueron entregados en su momento y aún no han sido aprobados, le recuerda nuevamente que no se podrán Fundir las placas reforzadas hasta que este diseño no sea aprobado y subsanado por Interventoría. Sin embargo, se autorizó al contratista la fundida de los tramos de vía de carril izquierdo y central con piedra ciclopea. En horas de la tarde llegaron los materiales petreos como lo son: triturado, arena y piedra ciclopea. Se revisó la banca a intervenir dando un visto bueno por parte del residente de Interventoría.

Residente Interventoría

María Vega
Residente obra

Jueves 03 de octubre de 2024
Clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Residente social, Oficial y 5 Ayudantes.
Personal de interventoría: Director, Residente, Auxiliar de ing, Topografo, cadenero.
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:

* Fundida de ciclópeo lateral Izquierdo de K0+090 hasta K0+107
* Fundida de ciclópeo central de K0+060 hasta K0+075.

Residente Interventoría

María Vega
Residente obra

Powered by CamScanner

Viernes 04 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, R.social, siso y oficial y 6 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente y conductor
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
*Continuan con la fundida en el Tramo de via de las placas en concreto ciclopeo del carril central K0+075 - K0+ K0+090

Residente interventoria — Residente de obra

Sabado 05 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente, siso, social, topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguna.
Actividades en obra:
Continúan fundiendo el Tramo de vía de las placas en concreto ciclópeo de carril central K0+075 al K0+090.

Residente de Interventoría: — Residente de obra.

Domingo 06 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Residente de Interventoría — Residente de obra.

Lunes 07 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, siso, social,

Powered by CamScanner

Topógrafo, cadenero, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguno.
Actividades en obra:
* Excavaciones para la construcción de vigas riostra K0+000 al K0+090.
* Corte, figurado y armare de la canastas de las vigas riostras K0+000 al K0+090.

Residente de Interventoría. Residente de obra

Martes 08 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: R social, 1 oficial y 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, cadenero, Topografo.
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
1. Fundida de placas ciclopeas en el Tramo de via del carril Izquierdo K0+101 al K0+160.
* Fundida de las placas Ciclopeas centrales en el Tramo de via del K0+040 al K0+130

Residente interventoria Residente de obra

Miercoles 09 de octubre de 2024
Clima: lluvias moderadas en horas de la Tarde 2:30 p.m a 3:30 p:m
Personal del contratista: Residente, cadenero, Topografo 1 oficial, 5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
1. Corte y figurado de acero de las canastas para viga riostras.

Powered by CamScanner

2) El contratista entregó los diseños de mezcla para la revisión de la interventoria.
3) la obra no cuenta con materiales petreos Arena, Triturado

Residente interventoria — Residente de obra

Jueves 10 de noviembre de 2024
Clima: Lluvias en horas de la tarde 3:30 pm - 5:20 pm.
Personal del contratista: Residente, cadenero, topografo, 5 ayudante y 1 oficial.
Personal de interventoría: residente.
Maquinarias en obra: ninguna.
Actividades en obra:
* Corte y figurado con armame de acero.
* No se realizaron actividades en obra por falta de materiales.

Residente de Interventoría. — Residente de obra.

Viernes 11 de octubre de 2024
Clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 Ayudante
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* No se realizaron actividades en obra por falta de materiales petreos arena, Triturado y piedra ciclopea

Residente interventoria — Residente de obra

Powered by CamScanner

Sabado 12 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: ~~ninguno~~ Residente
Maquinarias en obra: ninguno
Actividadades en obra:
* no se realizaron actividades en obra, debido al no pago del personal administrativo y a la falta de material arena, Triturado y piedra ciclopea

Residente de interventoria — Residente de obra

Domingo 13 y lunes 14 de octubre de 2024
NO se realizaron actividades en obra, por ser dias Festivos.

Residente de interventoria — Residente de obra

Martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: ninguno
Maquinarias en obra: ninguna
* no se realizaron actividadades en obra, debido al no pago del personal administrativo y a la falta de materiales petreos

Residente de interventoria — Residente de obra

Powered by CamScanner

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales y el pago del personal administrativo.

Residente de interventoria — Maria Lueya, Residente obra

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja

Residente de interventoria — Maria Lueya, Residente obra

Viernes 18 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja

Residente de interventoria — Maria Lueya, Residente obra

Powered by CamScanner

Sabado 19 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales y el pago del personal que labora en esta obra.

Residente de interventoria — Residente obra

Domingo 20 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dia festivo.

Residente interventoria — Residente obra

lunes 21 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, esta interventoria le confirmo al contratista fundir las vigas riostras con los Diseños de obras que estan en subsanacion

Residente de interventoria — Residente obra

Powered by CamScanner

martes 22 de octubre de 2024
clima: nublado. lluvias de 03:00 am a 05:30 am.
Personal del contratista: Residente, maestro, auxiliar de obra (5)
Personal de interventoría: Residente
*se fundieron vigas muestras de 2,95m.(19) diecinueve vigas fundidas.

Residente interventoría Residente de obra

miercoles 23 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: residente, maestro, auxiliar de obra (5)
Personal de interventoría: Residente
* se fundieron 13 vigas muestras de 2,95m.

Residente interventoría Residente de obra

Jueves 24 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, maestro, 5 Ayudante
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar a la espera de la aprobacion de los diseños de mezcla.
* Esta interventoria en aras de que el contratista no se atrase en obra, autoriza la fundida de los bordillos del margen izquierdo, esta actividad d'se va ejecutar con el diseño que de mezcla aque esta en revision

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

viernes 25 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 Ayudante
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
y el contratista dio inicio con la fundida de bordi
del Tramo de via del carril izquierdo de acue
rdo a lo ordenado por la interventoria Tramo
en Ejecucion Km+060 - Km+100

Residente interventoria Residente obra

Sabado 26 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y
5 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Ninguna
Actividades en obra:
x continuan con la fundida en el Tramo de via
del carril izquierdo Km+100 al Km+160

Residente de interventoria Residente de obra

Domingo 27 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra, por
ser dia festivo.

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Lunes 28 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente y Director
Personal de interventoria: Director, Residente, Topografo cadenero y 2 conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, sin embargo el contratista e interventoria realizaron recorrido a la obra con el fin de dar solucion a las posibles fallas que se evidenciaron en los llenos de las aletas del ponton existentes.

Residente de interventoria Residente obra

Martes 29 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguna.
Actividad en obra:
* No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar a la espera de la aprobación de los diseños de mezcla.

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: nublado = lluvias de 3:50 p.m a 4:00 p.m
Personal del contratista: Residente, topografo, cadenero, 3 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, conductor

Powered by CamScanner

Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
Trasado y replanteo de niveles del carril derecho del Km+060 al Km+760

Residente de interventoria Residente de obra

Jueves 31 de octubre de 2024
Clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero y 3 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, Topografo, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
- Revicion de niveles por parte de nuestra interventoria
- instalacion de rieles metalicos como formaletas para fundir el Tramo de via de placa Huella del carril Derecho.

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

8.4.8. CONTRATO DE OBRA COBC No.00-18 DE 2022 Santa Rosa – Pita

Martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, topografo, cadenero, y maestro, 6 Ayudantes, 2 operadores
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: inactivo: minicargador Bobcat, vibro compactador ingersoll Rand, motoniveladora cat 120 y Auto-hormigonera carmix
Actividades en obra:
* excavaciones y colocado de las canastas de las vigas Riostras en el Tramo de via Km200 - Km300 carril Izquierdo estas se encuentran sin fundir

Residente de interventoria — Residente de obra

Miercoles 02 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar, cadenero y 2 conductores
Maquinarias en obra: inactiva: motoniveladora cat 120, vibro compactador ingersoll Rand, minicargador Bobcat y Auto-hormigonera carmix.
Actividades en obra:
* no se realizaron actividades en obra ya que el contratista no cuenta con flujo de caja para el pago del personal en obra.
* la comision de interventoria llego a la obra con el fin de dar puntas para la construccion de gaviones y pedra pegada en el ponton ubicado Km320, pero el personal del contratista no se encontraba en obra

Residente interventoria — Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 03 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 maestro, 6 Ayudantes, 2 operadores
Maquinarias en obra: inactivo: motoniveladora cat 120, vibro compactador ingersoll Rand, activo: minicargador Bot cat y Auto-hormigonera
Personal de interventoria: Director, Residente, Topografo, cadenero, ingeniero Auxiliar y conductor
Actividades en obra:
1) fundida de las vigas riostras en el Tramo de via del Ko+080 - Ko+760 y Ko+200 - Ko+300 carril Izquierdo

Residente de interventoria — Residente de obra

Viernes 04 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 maestro, 6 Ayudantes, 2 operadores
Personal interventoria: Residente, conductor
maquinarias en obra: I: motoniveladora cat 120, vibro compactador ingersoll Rand, A: minicargador Bot cat y Auto-hormigonera
Actividades en obra:
1) fundida de las placas ciclopeas del carril izquierdo Ko+200 - Ko+230.

Residente interventoria — Residente obra

Sábado 05 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes y 2 operadores.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.

Powered by CamScanner

Maquinarias en obra: Inactivo (motoniveladora cat 120, vibrocompactador Ingersoll rand, activos (auto-hormigonera camix y minicargador Bot cat.
Actividades en obra:
* Conformación y compactado de la sub-base en el tramo de vía del K0+000 al K0+080.

Residente de interventoría. Residente de obra.

Domingo 06 de octubre de 2024- Sin actividad.

Lunes 07 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes y 2 operadores.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Inactivo (motoniveladora cat 120, vibro compactor ingersoll rand) activos (auto-hormigonera camix y minicargador bot cat.
Actividades en obra:
Conformación y compactado de la sub-base en el tramo de vía del K0+000 al K0+080.

Residente de interventoría. Residente de obra.

Martes 08 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes y 2 operadores
Personal de interventoría: Residente, Topografo, cadenero y conductor
Maquinarias en obra; Activo: Auto-hormigonera y mini cargador BOT cat
Actividades en obra:
* Liberado de subbase por niveles y densidades en el Tramo de vía K0+000 al K0+080

Powered by CamScanner

2) fundida de cunetas derecha y placa huellas central en el Tramo de via Kot000 al Kot 080

Residente de interventoria

Residente de obra

Miercoles 09 de octubre de 2024
clima: lluvias moderadas de 11:30 a.m a 12:40 p.m
Personal del contratista: Residente, topografo, cadenero 1 maestro, 6 Ayudantes y 2 operadores
Personal de interventoria: Residente, topografo, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: Activa = Auto-hormigonera y minicar gador Bot cat
Actividades en obra:
1) fundida de placa huellas de sobreancho del carril derecho en el Tramo de via Kot180 al Kot160
2) instalacion de rieles metalicos en el Tramo de via del carril derecho Kot160 - Kot130

Residente interventoria

Residente obra

Jueves 10 de octubre de 2024
Clima: lluvias de 10:00 am - 12:30 pm.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes y 2 operadores.
Personal de interventoría: Residente.
Maquinarias en obra: Activa (hormigonera y minicargador Bot cat.
Actividades en obra:
* Continúan labores en el tramo KO+180 - KO+160.-
* Fundida de placas con sobre ancho. Se suspenden actividades por lluvias en horas de la mañana y tarde. (10:00 am - 12:30 pm).

Residente de obra

Viernes 11 de octubre de 2024
clima: seco
Personal de interventoria: Residente, siso y cadenero
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 maestro, 6 Ayudantes y 2 operadores
Maquinarias en obra: Activos: Auto-hormigonera y Bobcat
Actividades en obra:
fundida de placas reforzadas y cunetas del carril derecho del Km+160 al Km+130

Residente de interventoria — Residente de obra

Sabado 12 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 maestro, 6 Ayudantes y 2 operadores
Maquinarias en obra: Activos = Auto-hormigonera camion minicargador Bobcat
Personal de interventoria: Residente, siso y conductor
Actividades en obra:
fundida de placas Reforzadas y cunetas del carril derecho del Km+130 al Km+070

Residente de interventoria — Residente de obra

Domingo 13 y lunes 14 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dias festivos.

Residente de interventoria — Residente de obra

Powered by CamScanner

Martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 Ayudantes y 2 operadores
Personal de interventoria: Residente, siso y conductor
Maquinarias en obra: Activas: Auto-hormigonera carga y minicargador Bot cat
Actividades en obra
* Fundida de placas ciclopeas carril derecho de Tramo de via Km+760 al Km+070
* instalacion de rieles para placas Reforzadar y cunetas del carril Izquierdo Km+00 al Km+070

Residente de interventoria — Residente de obra

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 Ayudantes y 2 operadores
Maquinarias en obra: Activas: Auto-hormigonera y minicargador Bot cat
Actividades en obra:
* Continuan con la instalación de rieles para fabricación de cunetas y placas reforzadas Km+000 al Km+070 del carril derecho

Residente de interventoria — Residente de obra

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 Ayudantes, 2 operadores
Maquinarias en obra: activas: Auto-hormigonera carga y minicargador bot cat
Actividades en obra:

Powered by CamScanner

fundida de placas Reforzadas y cunetas del Tramo de via del carril izquierdo Km0+0 - Km0+050.

Residente de interventoria Residente de obra

viernes 18 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 ayudante y 2 operadores.
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: Activa: Auto-hormigonera, carmix y minicargador BOT-cat
Actividades en obra
Continuan fundiendo Placas reforzadas y cunetas en el Tramo de via del carril Izquierdo Km0+000 - Km0+05

Residente de interventoria Residente de obra

Sabado 19 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, y maestro y 6 ayudantes, 2 operadores.
Maquinarias en obra: Activa: Auto-hormigonera carmix y minicargador BOT cat.
Actividades en obra:
Fundida de vigas riostras del Tramo de via del carril Izquierdo Km0+000 - Km0+070

Residente de interventoria Residente obra

Domingo 20 de octubre de 2024
no se realizaron actividades por ser dia festivos

Residente de interventoria — Residente de obra

Lunes 21 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, maestro y 6 Ayudantes, 2 operadores
Personal de interventoria: Residente y conductor
Actividades en obra:
* fundida de las placas ciclopea central y del carril Izquierda Km 0+000 a Km 0+060

Residente interventoria — Residente de obra

Martes 22 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, maestro y 6 Ayudantes, 2 operadores
Personal de interventoria: Residente, cadenero, siso, social y conductor
Maquinarias en obra: Activa: Auto-hormigonera carmix y minicargador Bobcat
Actividades en obra:
* continuan con las fundida de las placas ciclopeas central y carril Izquierdo del Tramo de via del Km 000 al Km 060

Residente de interventoria — Residente obra

Miercoles 23 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro y 6 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente, Topografo, cadenero, conductor
Maquinarias en obra: minicargador Bot cat y Auto-hormigonera carmix = operativos.
Actividades en obra
* fundida de bordillos en el Tramo de via del carril izquierdo del Ko+000 al Ko+450

Residente de interventoria

Residente de obra

Jueves 24 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 maestro y 6 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: minicargador Bot cat
Actividades en obra:
* fundida de bordillo Tramo de via del carril derecho Ko+000 al Ko+450

Residente de interventoria

Residente de obra

Viernes 25 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 maestro y 6 Ayudantes
Personal interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguno
Actividades en obra:

Powered by CamScanner

Martes 29 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente, topógrafo, cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes y 2 operadores.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinaria en obra: Tractomo, minicargador Bot cat.
Actividad en obra:
* Fundida de bordillos en el tramo de vía del carril izquierdo K0+150 al K0+350.

Residente de Interventoría — Residente de obra.

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: lluvias 2:30 p.m a 3:15 p.m
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 Ayudante
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Activo: minicargador Bot cat
Actividades en obra:
Acta de comite y porterior a este, recorrido a la obra con el fin de realizar visita previa para entrega de cantidades

Residente Interventoria — Residente obra

Jueves 31 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 6 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Activa: Bot cat
Actividades en obra:
* fundida de Bordillos Tramo de via del carril Izquierdo K0+350 - K0+340

Residente interventoria — Residente obra

Powered by CamScanner

8.4.9. CONTRATO DE OBRA No COBC 00-15-2022 Santa Rosa – Paiva.

Lunes 28 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente y 2 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquina en obra: ninguno.
Actividades en obra:
De acuerdo a petición del contratista el ente territorial dio aval para la suspención del contrato a partir del 09 de agosto de 2024, sin embargo, el 7 de octubre de 2024, las causas que motivaron dicha suspensión fueron superadas y por ende se reactiva las actividades en obra.
En virtud de lo anterior este reinició actividades el día 28 de octubre de 2024, dando inicio con la construcción de los accesos a las fincas vecinas al proyecto.

Residente de interventoría.

Marcela Hdez O.
Residente de obra.

Martes 29 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: Residente y 2 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguno.
Actividad en obra:
* Continúan con las excavaciones para la construcción de los accesos del carril izquierdo.

Residente de interventoría.

Marcela Hdez O.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: lluvias de 3:40 p:m a 4:50 p:m
Personal del contratista: Residente de obra, almacenista 1 oficial, 2 Ayudante,
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra
* Drenado manual a las excavaciones de los accesos ubicados en el Km237.
* Se realizó acta de comite y posterior a esta se realizo recorrido a la obra, contratista e interventoria sin la participacion del ente Territorial con el fin de realizar visita previa de entrega definitiva de las actividades ejecutadas en obra.

Residente de obra Residente interventoria

Jueves 31 de octubre de 2024
clima: lluvia 4:15 p:m a 4:40 p:m
Personal del contratista: Residente, Almacenista, 1 oficial y 2 Ayudantes.
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
*continuan con el drenado manual y retiro de material saturado en las excavaciones para los accesos de las fincas ubicados en el Km237 y 450

Residente interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

8.4.10. CONTRATO DE OBRA No LP-001 DE 2022 Santa Catalina – Ruta del Algodón

Residente interventoria Residente obra.

Martes 01 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra
no se realizaron actividades en obra, se desconocen las razones.

Residente interventoria Residente obra

Miercoles 02 de octubre de 2024
clima: seco
Personal en obra: ninguno
Personal interventoria: Residente, cadenero y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos o Razones

Residente interventoria. Residente obra

Jueves 03 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal en obra: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguno.
Actividades en obra:
No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra

Powered by CamScanner

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Viernes 04 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguno.
Actividad en obra:
No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Sábado 05 de octubre de 2024
clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinaria en obra. ninguno.
Actividades en obra:
No se realizan actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra.

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Domingo 06 de octubre de 2024
No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Powered by CamScanner

Jueves 07 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: ninguna.
Actividad en obra:
No se realizaron actividades en obra, contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra.

Residente de Interventoría Residente en obra.

Martes 08 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal del interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinaria en obra: ninguno.
Actividad en obra:
No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra.

Residente de interventoría Residente de obra.

Miércoles 09 de octubre de 2024
Clima: seco.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor.
Maquinaria: ninguna.
Actividad en obra.
No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para compra de materiales en obra.

Powered by CamScanner

Jueves 10 de octubre de 2024
clima: lluvias en la mañana.
Personal del contratista: ninguno.
Personal de interventoría: Residente, cadenero y conductor
Maquinaria: ninguna.
Actividad en obra:
* No se realizaron actividades en obra, el contratista manifiesta estar sin flujo de caja para la compra de materiales en obra.

Residente de interventoría. Residente de obra.

Viernes 11 de octubre 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente, siso y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
No se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos.

Residente interventoria Residente de obra

Sabado 12 de octubres
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
No se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos.

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Domingo 13 y lunes 14 de octubre 2024
no se realizaron actividades en obra por ser dias festivos

Residente de interventoria Residente de obra

Martes 15 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente, siso y conductor
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos

Residente interventoria Residente de obra

Miercoles 16 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente
maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos.

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Jueves 17 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero y 1 maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes y 1 operador
Maquinarias en obra: Retrocargador case
Actividades en obra:
* Trazado para la excavacion de las Tuberias para drenaje del Ko+540
* excavacion para las Tuberias de drenaje en el Ko+540
* instalacion y compactacion de piedra ciclopea en la excavacion del area donde se va instalar las Tuberias de drenaje Ko+540
* fundida de solado en la parte inferior de la placas ciclopeas Ko+540

Residente de interventoria Residente de obra

Viernes 18 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero y 1 maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes, 1 operador
Personal del interventoria: Residente, Topografo, cadenero y conductor
Maquinariar en obra: Retrocargador case
Actividades en obra:
* instalacion de las Tuberias para alcantarilla Ko+ 540
* se verifico con la Topografia de esta interventoria que quedaran alineadas y con pendientes de diseños

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Sabado 19 de de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero, 1 maestro, 2 oficial, 7 Ayudante y 1 operado
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: Retrocargador case
Actividades en obra:
* Trazado para la excavacion de las Tuberias de drenaje de Km+777
* excavacion para la instalacion de las Tuberias de drenaje Km+777

Residente de interventoria — Residente de obra

Domingo 20 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra, por ser dia Festivo.

Residente interventoria — Residente obra

Lunes 21 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, Topografo, cadenero 1 maestro, 2 oficial, 7 Ayudante y 1 operador
personal de interventoria: Residente, siso, R-social y conductor
maquinarias en obra: Retrocargador case
Actividades en obra:
* encofrado para la fundida de la Trague de la alcantarilla Km+590

Residente de interventoria — Residente de obra

Powered by CamScanner

Martes 22 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, maestro, 1 oficial y 3 ayudantes
Personal de interventoria: Residente
Maquinarias en obra: Retrocargador case
Actividades en obra
* Debido a las fuertes lluvias del dia anterior en horas de la noche, el contratista la unica actividad no contractual que ejecuto fue el drenado de la excavacion donde se pretenden instalar las alcantarillas. Km 1+177

Residente de interventoria Residente obra

Miercoles 23 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, maestro, 1 oficial y 3 ayudantes
personal de interventoria: Residente, Topografo, cadenero y conductor.
Maquinarias en obra: Retrocargador case
Actividades en obra:
* fundida de la Trague a 0/2 de las Tuberias para la alcantarilla Km 5+540
* fundida en concreto ciclopeo 60 y cuarenta en la excavacion para las Tuberias de drenaje del Km 1+177.

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 24 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos.

Residente interventoria Residente de obra

Viernes 25 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, maestro, oficial y 3 Ayudantes.
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinaria en obra: Hormigonera mixer
Actividades en obra:
fundida de la Traque a Dk de las Tuberias para alcantarillas K0+177

Residente de interventoria Residente de obra

Sabado 26 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra, se desconocen los motivos.

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Sabado 26 de octubre 2024
clima: nublado
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
maquinarias en obra:
no se realizaron actividades en obra, el Residente manifiesta estar en la busqueda de maquinarias Para los llenos de las alcantarillas ubicadas en el Km7+FF y Km5+40

Residente interventoria - Residente obra

Domingo 27 de octubre de 2024
no se realizaron actividades en obra por ser dia festivo.

Residente de interventoria Residente obra

lunes 28 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: ninguno
Personal de interventoria: Residente y conductor
maquinarias en obra: ninguna:
Actividades en obra:
no se realizaron actividades en obra se desconoce con los motivos.

Residente de interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

Martes 29 de octubre de 2024
clima: nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 1 oficial y 7 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: ninguna
Actividades en obra:
* Se realizo recorrido a la obra, en donde participaron contratista, ente territorial e interventoria con el fin de dejar mediante Acta de recibido los detalles faltantes por Ejecutar en obra
* Se realizo limpieza a la obra.

Residente de interventoria Residente obra

Miercoles 30 de octubre de 2024
clima: seco
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 1 oficial y 7 Ayudantes
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: Retrocargador
Actividades en obra:
inician con los llenos a la alcantarilla con material de subbase el cual se le habia dicho al residente que este debia ser compactado con canguro y Tomar densidades cada 0.20 cm a la subrasante este hizo omision a lo surgerido por esta interventoria y esta compactando con rana la cual no garantiza compactacion a este Tramo de vca

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

Jueves 31 de octubre de 2024.
Clima = nublado
Personal del contratista: Residente, 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes.
Personal de interventoria: Residente y conductor
Maquinarias en obra: Retro cargador
Actividades en obra:
continua con los llenos de las alcantarillas ubicadas en el Km 1+777 y Km 1+540, sin tener en cuenta las recomendaciones dadas por la interventoria se Tomaran densidades por nuestra interventoria y en caso que no cumplan las densidades de la subrasante esta deberian compactar con el Equipo adecuado que garantice las densidades.

Residente de interventoria Residente obra

Powered by CamScanner