AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO No. 23000680 H4 04 DE 2023	FECHA INICIO: 17/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
LOTE 4 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	PLAZO : SEIS MESES O HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023 LO QUE OCURRA PRIMERO	VALOR : $ 78,430,345

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado**	Ha

UBICACIÓN		**DIMENSIONES**			**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	
	Area total Aeropuerto en pista, zonas de nivelacion laterales y zonas aledanas a cerramiento. (PRIMERA RONDA)				13,00
					13,00

Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA









	CONSTRURAM SAS	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO No. 23000680 H4 04 DE 2023	FECHA INICIO: 17/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
LOTE 4 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	PLAZO : SEIS MESES O HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023 LO QUE OCURRA PRIMERO	VALOR : $ 78,430,345

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.**	ML

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Costado izquierdo (PRIMERA RONDA)				2000,00
	Costado derecho contra malla (PRIMERA RONDA)				
	Costado derecho antes de malla (PRIMERA RONDA)				
	Costado derecho inicio acceso a plataforma (PRIMERA RONDA)				
					2.000,00





Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA