USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 2**

2

**PERIODO DESDE EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023**

3

FECHA
23-nov-23

4

## CONTRATO DE OBRA N° 306 DE 2022

*Establecimiento:* EPMSC POPAYAN *Programa:*

*Estado :* *En ejecución:* X *En suspensión:* *Finalizado:*

*Contratista:* CONSORCIO OBRAS MG, identificado con NIT. 901.624.796-0

*Supervisor* RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA

*Interventor:* GORDILLO & ASOCIADOS *Contrato de interventoría N°* 282-2022

5

| ***PLAZOS*** | | |
|---|---|---|
| Plazo inicial : | 31 diciembre de 2022 | dias |
| Fecha de iniciacion: | 14-dic.-22 | acta de inicio |
| Fecha de terminación: | 31-dic.-22 | |
| Prórroga | 12 | meses |
| Plazo total | 12 meses y 16 dias | |
| Tiempo de suspensión | | meses |
| | | |
| Plazo faltante | | dias |
| Fecha final | 30 diciembre de 2023 | |

6

| ***VALORES*** | |
|---|---|
| Valor Inicial : | 900.277.821,00 |
| Valor adicional : | |
| Valor actualizado: | 900.277.821,00 |
| Anticipo girado : | 0 |
| Anticipo en fiducia | 0 |
| Anticipo amortizado: | 0 |
| Acumulado pagado- hasta Acta N°2 | $ 466.917.364,92 |
| Saldo por pagar | $ 433.360.456,08 |
| **Valor a págar- Acta N° 2** | **$ 116.730.397,96** |


7 *OBJETO:* "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4".

8


CUPOS PROYECTADOS: __NA__

CUPOS GENERADOS NA

9




10




**PLAZO DE EJECUCION**

11

| FECHA DE CORTE | 14-dic-22 | 31-ene-23 | 28-feb-23 | 31-mar-23 | 30-abr-23 | 31-may-23 | 30-jun-23 | 31-jul-23 | 31-ago-23 | 30-sep-23 | 31-oct-23 | 30-nov-23 | 30-dic-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | 0,00 | 1,53 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 5,53 | 6,53 | 7,53 | 8,53 | 9,53 | 10,53 | 11,53 | 12,53 |
| **PERIÓDO MENSUAL** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% | **35,0%** | **40,0%** | **45,0%** | **48,90%** | **18,53%** | |
| **PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |

12

**INVERSION ACUMULADA (millones de $)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMADA** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 116.730.397,96 | |
| **EJECUTADA** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 116.730.397,96 | |
| **FACTURADA** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 50.026.709,57 | $ 116.730.397,96 | |

13

**AVANCE DE OBRA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMADA** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 12,97% | |
| **EJECUTADA** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 12,97% | |
| **ATRASO ACUMULADO** | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | $ - 0,00% | |

14

**EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA**

El 10 de AGOSTO del 2023 se realizó visita técnica al CPAMSPY - Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán, a fin de establecer las necesidades que deberán ser atendidas mediante la ejecución del contrato de obra 306 de 2022. Los recorridos fueron realizados por DANIEL ANDRÉS ACHINTE en representación de la Interventoría, GORDILLO & ASOCIADOS y CRISTIAN PEREZ en representación del CONSORCIO OBRAS MG. se da inicio a las actividades el dia 3 de noviembre en el taller, y se ingreso al establecimmiento el dia 7 de noviembre para hacer la instalacion de la cubierta culminando el dia 17 de noviembre segun acta de entrega y recibo a satisfaccion

15 **PRONOSTICO**

La intervención deberá principalmente atender los siguientes requerimientos:
• suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.
• Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,0 mm, con distancia entre crestas mayores 360 mm y altura de la cresta mayor 36,0 mm, tipo teja Ajota Policarbonato A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

16 **DIAGNOSTICO**

El contrato 306 de 2022, tiene por objeto atender principalmente atender las necesidades que el establecimiento CPAMSPY - Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán,, tiene problemas en el área del pabellón 11 de alta seguridad donde se es requerida una cubierta para la parte interna del pabellón que cubra los laterales del patio principal. En el establecimiento se verifica que en el patio central hace falta una cubierta que ayude a mitigar las inclemencias del clima, cubriendo los laterales del sol y el agua.

Nota: Los Establecimientos Penitenciarios que por su ubicación, sean de difícil acceso, consecución y transporte de materiales, independientemente de la complejidad de la intervención, se intervendrán dentro del plazo establecido en el Nivel de Atención 3. Lo anterior, considerando que por la dificultad que se presenta requerirá de un aumento de días dentro del periodo de ejecución.
Nota: Si por alguna circunstancia se debe extender el plazo establecido, deberá ser justificado por cada contratista de obra y viabilizado y aprobado por la interventoría. Cada contratista de obra deberá garantizar el número de frentes de trabajo necesarios en cada ERON para cumplir con las intervenciones requeridas dentro del plazo establecido.

Se emitió comunicación USPEC E-2023-003561, enviada el día 14 de junio de 2023. Asunto: RESPUESTA OFICIO INTER-COOR-USPEC-382-0189 Y ACLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA LA APROBACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 303-2022; 304-2022; 305-2022 y 306-2022.
Donde se hace claridad y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato que es la atención primaria de emergencias en los establecimientos de reclusión de orden nacional del INPEC y la suma importancia de atenderlas en el menor tiempo posible, situación planteada al momento de ser publicada en el SECOP II para proceso de Concurso de Méritos Abierto USPEC-CM-A-32-2022. El mismo fue aceptado por usted al momento de ofertar y presentarse en al citado proceso en mención, inclusive, reitero su aceptación al firmar el contrato de interventoría No. 382 de 2022.
En tal sentido también es responsabilidad de la Interventoría la aprobación de los pagos de los Contratos de Atención Primaria para cada Grupo de Contratación como se establece en los contratos de Obra No. 303 de 2022; 304 de 2022; 305 de 2022 y 306 de 2022.
Todos los documentos deberán ser verificados y aprobados por el interventor y aceptado por ellla supervisoría de la USPEC, debidamente firmados para su aprobación y posterior pago.

SE HACE CLARIDAD Y SE DEJA CONSTANCIA, QUE LA SUPERVISION DEL CONTRATO AVALA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 2, DEL CONTRATO DE OBRA No. 306-2022 DE LA ODS RELACIONADAS EN EL ACTA DE LA CUENTA, Y EN RAZON A QUE LA INTERVENTORIA GORDILLO & ASOCIADOS, CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ EN SITIO, AVALÓ Y APROBÓ, LAS CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA CONSIGNADAS EN DICHA ACTA JUNTO CON SUS RESPECTIVO SOPORTES, Y EN TAL SENTIDO RECOMIENDA A LA USPEC, SU PAGO. DICHA CERTIFICACION HACE PARTE DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE PRESENTADA POR LA INTERVENTORIA, PARA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL NO. 02.

17 *Elaboró*

**ANUAR JAHIR AVILA FLÓREZ**

Apoyo a la supervisión del Contrato 306 de 2022 - Grupo 4

18 *Revisó*

**RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA**

Supervisor del Contrato 306 de 2022 - Grupo 4

| USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL N° 02<br>PERIODO DESDE EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023 | FECHA<br>23-nov-23 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE OBRA N° 306 DE 2022 PAG 1 DE 2**

19 **CONTROL LEGAL**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES: 1. Prórroga No. 1: 29-12-2022. TRES (3) MESES , 2. Prórroga No. 2: 29-03-2023. TRES (3) MESES 3.Prorroga No. 3: 30-06-2023 4. Prórroga No. 4: 29-09-2023. TRES (3) MESES y 4. Prórroga No. 5: 30-12-2023. TRES (3) MESES. 3 Acta de inicio: 14-12-2022. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.1, y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y/o Responsabilidad civil extracontractual.
Para el contrato de Obra No. 306 de 2022, suscrito por la USPEC con el CONSORCIO OBRAS MG, el día 31-10-2022 cuyo objeto es: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4".
Se estableció acta de aprobación de polizas y se deja constancia que el contrato se encuentra amparado desde la fecha de suscripción del mismo incluyendo la vigencia y todas sus modificaciones hasta el otrosí 4.

20 **CONTROL ADMINISTRATIVO**

A la fecha de corte del informe: 1. Interventoria ha remitido para visto bueno de la supervisión la ORDEN DE SERVICIO, solicito ingreso para el personal de obra e interventoria en el establecimento EPMSC POPAYAN por medio del oficio.

21 **CONTROL DE ANTICIPO**

| VALOR DEL ANTICIPO | 0 | SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA | |
|---|---|---|---|

22 **CONTROL FINANACIERO**

**CONTROL DE PAGOS APROBADOS**

| ACTA No. | FECHA DE RADICACION | VALOR FACTURADO | % DE VR. CONTRATO | AMORTIZACION ANTICIPO | AMORTIZACION ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2023 | $ 350.186.966,96 | 38,90% | 0 | 0 |
| 2 | 17/11/2023 | $ 116.730.397,96 | 12,97% | 0 | 0 |

| SALDO DEL CONTRATO | $ 433.360.456,08 | ANTICIPO POR AMORTIZAR | $ 0,00 |
|---|---|---|---|

23 **CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD**

Se presentan cada hoja de vida de los equipos que fueron revisados por los tecnicos de obra, anexos en el informe de entrega de establecimiento

24 **CONTROL DEL RIESGO, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial.

25 **DESEMPEÑO DE LA INTERVENTORIA**

Contrato de Interventoría Contratada por la USPEC, tiene la obligación de ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista." De acuerdo a lo definido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato 382-2022, El "Interventor: Persona natural o jurídica contratada por la USPEC.
Por la naturaleza de los Contratos de Atención Primaria de emergencias y para cada grupo de contratación, por lo cual, se ejecuta a partir del surgimiento de dichos hechos los cuales se materializan por medio de órdenes de servicios. La ejecución de los contratos es la sumatoria de ejecución de las órdenes de servicios aprobadas por la Interventoría y la Supervisión del Contrato y como se se sustenta en el anexo técnico del contrato de obra, página 33, numeral 5.3 FASES, que cita lo siguiente:
…[ ] "Ordenes de Servicio (Cada una de las intervenciones verificadas, viabilizadas técnica y presupuestalmente y emitidas via Orden de Servicio por parte de la interventoría; y aprobadas por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

Por parte de la Supervisión del Contrato de Interventoría de la Referencia la entidad se permite generar claridad a la Interventoría la empresa Gordillo y Asociados SAS - Ctto. USPEC-CTO-382-2022. En tal sentido la Interventoría está en la OBLIGACIÓN de realizar la aprobación de la totalidad de los documentos necesarios para la aprobación de los pagos, siendo las Ordenes de Servicio los soportes de las Actas Parciales de obra, requisito de obligatorio cumplimiento para el trámite de las mismas y es preciso reiterar que es obligación de la Interventoría, realizar la aprobación de las Órdenes de Servicio generadas por los contratistas de obra y velar por el cumplimiento de las mismas, tal como lo define el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato 382-2022, El "Interventor: Persona natural o jurídica contratada por la USPEC, para ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista

**PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES**

NO SE REPORTA

**SOLUCIONES Y DECISIONES TOMADAS**

El contratista asigno un personal del apoyo para el contrato 306-2022 en temas de documentaciones, analisis de presupuestos, asistencia a comites en representante del contratista de obra, con el fin de tener celeridad a temas que deban tratarse presencial y tener un menor tiempo de ejecuciones de las ODS por cada establecimiento.

**COMPROMISOS ESTABLECIDOS**

En la última reunión del período de este informe se fijaron los siguientes compromisos:1. el contratista debe entregar ODS de todo el establecimiento y no de una area especifica como se solicito. 2. Se dan a conocer las aprobaCiones de cada una de las ODS por cada establecimiento restantes

26 **REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN LA QUINCENA**

**26** **REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE**




Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria

EPMSC POPAYAN




Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,0 mm, con distancia entre crestas mayores 360 mm y altura de la cresta mayor 36,0 mm, tipo teja Ajota Policarbonato A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatesas, ni flashings (flanches).

EPMSC POPAYAN

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**
**" OBRA , INTERVENTORIA Y CONSULTORIA "**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] **CIUDAD** | Bogotá | | [2] **FECHA DE RADICACION** | | 12 diciembre, 2023 |
| [3] **Nombre del Contratista** | **GORDILLO & ASOCIADOS SAS** | | | | |
| [4] **Cédula de Ciudadanía o Nit** | **900.581.578-1** | | | | |
| [5] **Banco** | DAVIVIENDA | | | | |
| [6] **No. Cuenta** | 005900242941 | | [7] **Tipo de Cuenta** | | Cuenta de Ahorros |
| [8] **Contrato Obra No.** | Cto 306-2022 | | [8] **Contrato Interventoría No.** | 382 de 2022 | [8] **Contrato Consultoria No.** |
| [9] **Pago No.** | 10 | **de** 10 | | | |

**10.** En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el desarrollo de las obligaciones contractuales y dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus anexos. Por lo tanto autorizó el trámite para el pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período comprendido entre y sobre los recursos que se indican en la presente certificación:

| [11] Año | Mes | Día | y | [12] Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 19 | | 2023 | 11 | 15 |

CTO - 306 - G04 - Establecimiento CPAMSPY ERE POPAYAN

Establecimiento (s):

Ciudad del establecimiento : Popayan (Cauca)

Fecha del acta: 17 noviembre, 2023

Acta No: Acta Parcial de Obra No 2 Establecimiento CPAMSPY ERE POPAYAN

Valor Factura: $ 27.128.478,00

Valor Amortización Anticipo: N/A Porcentaje: 0%

Valor a Pagar: $ 27.128.478,00

Retegarantia (Si aplica:)

CESION DERECHOS ECONOMICOS SI [ ] NO [X]

Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en las leyes 80 de 1993, 734 de 202, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA**
[13] **Nombre del Supervisor**

[14] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Arq. Sandra L. Montañez L – Apoyo a la Supervisión Contrato

Revisó:Harold Andres Barbosa Ospina - Subdireccion de Construccion Y Conservacion HABO

Revisó: Ing. Julia Yanira Bautista Sanchez - Cordinadora Subdireccion de Construccion Y Conservacion

**[15] RECURSOS AUTILIZAR**

| RP No. (Vigencia-Reserva) | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 210822 | | $ | 26.172.673,90 |
| 45023 | | $ | 955.804,10 |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# SUPERVISIÓN DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor** | RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA |
| **Periodo del Informe** | 19 de octubre de 2023 al 15 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de Elaboración del Informe** | 12 diciembre, 2023 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número :** | 382 de 2022 | **Fecha del Acta de Inicio** | **diciembre 14, 2022** |

**Objeto:**
Objeto: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista :** | GORDILLO & ASOCIADOS SAS | **Valor del Contrato** | $ 811.582.805,00 | |
| | | | RP Vigencia | $ 248.791.820,00 |
| | | | Adición 1 | $ 207.638.767,00 |
| | | | Adición 2 | $ 264.137.108,00 |
| | | | Adición 3 | $ 91.015.110,00 |
| **Tiempo de Ejecución del Contrato:** | Hasta el 31/12/2022 | **Número de RP** | RP Vigencia | 210822 |
| | | | Adición 1 | 45023 |
| | | | Adición 2 | 83723 |
| | | | Adición 3 | 128923 |

## MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de Modificación | Fecha (dd/mm/aaaa) | N°. Registro Presupuestal | Valor de la Modificación | Saldo de la Modificación |
|---|---|---|---|---|
| Prórroga | 26/12/2022 | | $ - | $ - |
| Prórroga | 31/03/2023 | | $ - | $ - |
| Adición | 28/04/2023 | 45023 | $ 207.638.767 | $ 207.638.767 |
| Adición | 11/07/2023 | 83723 | $ 264.137.108 | $ 471.775.875 |
| Adición | 13/10/2023 | 128923 | $ 91.015.110 | $ 562.790.985 |
| **TOTAL MODIFICACIONES** | | $ | | 562.790.985 |

## FACTURACIÓN DEL CONTRATO

| Nº. Registro Presupuestal a Afectar | Mes Facturado | Establecimiento Carcelario | Valor ($) | Factura | | Memorando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Número | Fecha | Número | Fecha |
| 210822 | 14 de diciembre de 2022 a 13 mayo de 2023 | CPAMS GIRON | $ 7.757.280,00 | 133 | 8/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822 | 14 de mayo de 2023 a 13 de junio 2023 | CPAMS GIRON , CPMSM RM BUCARAMANAGA | $ 17.244.343,00 | 134 | 14/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822<br>45023 | 14 de junio de 2023 al 13 de agosto de 2023 | EPMSC SANTA MARTA, CPAMS GIRÓN y EPMSC BARRANQUILLA ERE | $ 22.836.754,75<br>$ 13.956.913,75 | 135 | 14/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822 | 14 de dicmenbre de 2022 al 31 de mayo de 2023 | EPMSC PUERTO BOYACÁ - - EPC MANIZALES | $ 8.763.320,00 | 136 | 15/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822 | 1 de junio de 2023 al 31 agosto de 2023 | EPMSC SANTA ROSA DE CABAL, EPC COIBA, EPC CALARCA | $ 42.813.024,00 | 138 | 16/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822 | 14 de diciembre de 2022 al 31 mayode 2023 | CPAMS ERE POPAYAN | $ 23.601.050,00 | 143 | 20/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822<br>45023 | 1 de agosto de 2023 al 30 de septiembre de 2023 | EPC CALARCA | $ 8.590.905,53<br>$ 15.060.499,47 | 141 | 20/11/2023 | N.A | N.A |
| 210822 | 13 de diciembre de 2022 al 13 de octubre de 2023 | EPMSC CHIQUINQUIRA , EPMSC CAQUEZA | $ 38.310.950,00 | 142 | 20/11/2023 | N.A | N.A |
| 45023 | 14 de agosto de 2023 al 13 de septiembre de 2023 | EPMSC RIOACHA - EPAMSCAS VALLEDUPAR - . EPMSC TIERRA ALTA | $ 9.054.635,00 | 147 | 11/12/2023 | N.A | N.A |
| 210822<br>45023 | 19 de octubre de 2023 al 15 de noviembe de 2023 | CPAMS ERE POPAYAN | $ 26.172.673,90<br>$ 955.804,10 | 148 | 11/12/2023 | N.A | N.A |
| **Total facturado:** | **$** | | | | | | **235.118.153,50** |
| **Saldo del Contrato:** | $ | | | | | | 576.464.651,50 |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Seguimiento tecnico y administrativo al contrato de obra 306-2022. Se realzo la gestion de las novedades envaidas por parte de la supervisión USPEC, se coordinó las visitas de diagnostico entre obra e interventoría, se realizo revision de las ordenes de servicio para aprobación tanto de interventoría como de la supervisión, se realizó el acompañamiento tecnico y adminitrativo de la ejecuciond e las ods en cuerso. se realizo recibo a satisfaccion entre la partes involucradas. Adicioanl a esto, se gestiono la cuenta de cobro del contratista de obra.


El acta parcial objeto de este informe incluye actividades ejecutadas en el Grupo 4 para la Regional Oriente, en la CPAMS ERE POPAYAN ODS relacionadas en el acta de la cuenta No. A10. Una vez revisadas, certificas, verificadas en sitio, la Interventoría Gordillo & Asociados, avaló y aprobó, las cantidades de ejecución de obra consignadas en dicha acta junto con sus respectivos soportes.

## PROBLEMAS PRESENTADOS


DENTRO DE LAS DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA DURANTE EL PERIODO SE ENCUENTRAN LAS ODS SIGUIENTES:
En CPAMS ERE POPAYAN,, el alcance inicial del contrato y por la Por la naturaleza de los Contratos de Atención Primaria de emergencias y para cada grupo de contratación, por lo cual, se ejecuta a partir del surgimiento de dichos hechos los cuales se materializan por medio de órdenes de servicios. La ejecución de los contratos es la sumatoria de ejecución de las órdenes de servicios aprobadas por la Interventoría y la Supervisión del Contrato y como se se sustenta en el anexo técnico del contrato de obra, página 33, numeral 5.3 FASES, que cita lo siguiente:
…[ ] "Ordenes de Servicio (Cada una de las intervenciones verificadas, viabilizadas técnica y presupuestalmente y emitidas vía Orden de Servicio por parte de la interventoría; y aprobadas por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.
Con los contratistas de obra y de interventoría, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En la ejecución, con la calidad de los productos de la etapa I de alistamiento entregados por el contratista de obra y aprobados por la interventoría; la falta de rigurosidad de la interventoría con el contratista de obra en el deber de hacer cumplir, los plazos de ejecución, los entregables de cada etapa, el orden y procedimientos establecidos en el anexo técnico y el contrato; se evidencia un buen tiempo de ejecución de las ODS por cada establecimiento, se cumples los plazos establecidos por el contratista de obra y la supervisión del contrato.
En el avance, el avance de las obras está dentro de los periodos establecidos por el contratista y la supervisión, ha habido prorrogas y suspensiones debido a que ciertos materiales son de difícil manejo y otros que las compras se hacen para cierto ciertos días después de haber realizado el pago, porque no son elementos que se configuren cotidianamente.
• Tiempo limitado para la ejecución de las ODS
• Se restringe el horario de ingreso de materiales por la guardia
• Existen jornadas reducidas de trabajo causadas por los procesos de la guardia
• No se permite trabajar los fines de semana
• No se permiten jornadas extendidas de trabajo
• No se permite trabajar los días feriados
• Las obras estimadas en los presupuestos de la entidad no coinciden con las necesidades reales del establecimiento lo que genera la necesidad de inclusión de actividades no previstas cuyo tramite se da en tiempos que no favorecen los tiempos de ejecución.
• El tramite para la aprobación de las actividades No Previstas genera retrazo para la aprobación y el inicio de las ODS.

## SOLUCIONES APLICADAS

El contratista asigno un personal del apoyo para el contrato 306-2022 en temas de documentaciones, analisis de presupuestos, asistencia a comites en representante del contratista de obra, con el fin de tener celeridad a temas que deban tratarse presencial y tener un menor tiempo de ejecuciones de las ODS por cada establecimiento.



**Elaboró:**
**SANDRA L. MONTAÑEZ**
**Profesional de Apoyo a la Supervisión**




**Aprobó:**
**RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA**
**Supervisor del Contrato**

**CERTIFICADO AUTORIZACIÓN DE PAGO ACTA 10 CTO 382 DE 2022**

Bogotá,12 de diciembre de 2023

Por medio de la presente se autoriza el pago correspondiente al acta 10 del contrato de interventoría No. 382 de 2022 por un valor de VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL Y CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTO ($27.128.478) correspondiente al avance del contrato de obra 306 de 2022.



**FIRMA**
**ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA**
Director de Infraestructura
(Supervisor del Contrato)

Elaboró: Arq. Sandra Montañez (Contratista SCC)).
Ruta:D: \Users\Sandra Montañez\Downloads\ACTA_PARCIAL_N°10-382\certificado pago-acta_10_382.docx