INSTITUCION EDUCATIVA

EUGENIO FERRO FALLA

NIT 891.180.140-7

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS			
CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	REGIMEN ESPECIAL
Tipo de contrato	OBRA
Número del Contrato/Convenio	010 DE 2026
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	04-ago-26
Objeto del Contrato/Convenio	

REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MALLA DE ENCERRAMIENTO DIVISORIA Y EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 1 Y 2, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Contratista	JOSE HERNEY POLO SOTTO NIT. 12.201.242-2
Representante legal	JOSE HERNEY POLO SOTTO C.C. 12.201.242
Valor inicial del Contrato/Convenio	$ 34.978.000
Valor adicional	$ 0
Valor total	$ 34.978.000
Forma de pago o desembolsos	La entidad realizará un solo pago, previa presentación de la factura o documento equivalente, acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales) y de aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, recibo a satisfacción del supervisor, informe del contratista y certificación de ingreso a almacén (para suministros).
Plazo del Contrato /Convenio	8 DIAS
Supervisor	FRANCY DAHIANA PULECIO ROJAS C.C. 36.308.499
Fecha de designación del supervisor	04-ago-26

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	018-2026	Valor	$ 35.009.000	Fecha	30-jul.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	019-2026	Valor	$ 34.978.000	Fecha	4-ago.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02.005.01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO		

DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	94359435	ago-26
PENSIÓN	94359435	ago-26
ARP O ARL	94359435	ago-26
PARA FISCALES		

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento a las actividades realizadas, y cumplió satisfactoriamente con lo propuesto en el objeto contractual y las condiciones tecnicas. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Fechas de Actividades	Actividades
Del 04 al 12 de agosto de 2026	Durante la ejecución contractual se verificó el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Suministro e instalación de malla de encerramiento divisoria Se verificó el suministro e instalación de aproximadamente setenta y seis (76) metros lineales de malla de encerramiento destinada a generar una división física y delimitar adecuadamente los espacios de la sede principal. De igual manera, se verificó la fabricación e instalación de cinco (5) puertas en malla, provistas de marco en ángulo, soportes en tubo, pasadores y sistemas de cierre, permitiendo el acceso controlado a los espacios delimitados. Con la ejecución de estas actividades se mejoraron las condiciones de seguridad, control de acceso, organización y convivencia escolar, contribuyendo además a la protección de las áreas y bienes destinados a la prestación del servicio educativo. 2. Cambio de cubierta de las aulas de Informática 1 y 2 Se verificó el desmonte de la cubierta existente de las aulas de Informática 1 y 2, correspondiente a un área aproximada de ciento cuarenta y cuatro (144) m², y su posterior reemplazo por una nueva cubierta. Con esta intervención se logró mejorar las condiciones físicas y de protección de las aulas de Informática 1 y 2, favoreciendo la conservación de los espacios, equipos y elementos tecnológicos allí ubicados, así como unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.

OBSERVACIONES FINALES

Se anexa informe con evidencias fotograficas, planilla de pago de SSI, y factura electronica.

Ciudad y fecha de emisión:	24-ago-26
Firma e identificacion del supervisor:	