NIT: 901403046-7

CRONOGRAMA DE OBRA

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

Nº	CODIGO GOB	DESCRIPCION ADECUACION AREA DE DANZAS Y MUSICA	UND.	CANTIDAD	REND	FECHA INICIO 1/08/2026	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA FIN 1/10/2026
1		PRELIMINARES						
1,1,1		Descapote manual con retiro (material Existente 3/4)	M2	54,00	0,4	1/08/2026	2,7	3/08/2026
1,1,2		Excavacion a mano en material comun	M3	15,00	0,6	3/08/2026	1,2	4/08/2026
2		PISOS						
2,1		Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m reforzada	m2	54,00	0,45	4/08/2026	3,1	8/08/2026
2,2		Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m2	54,00	0,3	8/08/2026	2,1	10/08/2026
2,3		Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	131,95	0,43	4/08/2026	7,1	12/08/2026
2,4		Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	m2	25,60	0,45	8/08/2026	1,5	9/08/2026
3		ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA						
3,1		Desmonte y reinstalacion de cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m2	57,52	0,45	4/08/2026	3,3	8/08/2026
3,2		Desmonte Mantenimiento y Reforzamiento de Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1.226,87	0,32	13/08/2026	49,1	1/10/2026
3,3		Remplazo de Teja tipo master 1000 cal 26 pintada, para cubierta que se encuentre en mal estado.	m2	69,40	0,4	9/08/2026	3,5	13/08/2026
3,4		Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0 60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	m	39,48	0,4	9/08/2026	2	11/08/2026
3,5		Hoja puerta entamborada e=4 cm con triplex 4.0 mm a = 0.70 - 1.0 m altura 2.20 m promedio, pintada e instalada sin marco	UND	2,00	0,3	11/08/2026	0,1	11/08/2026
4		MUROS						
4,1		Muro en ladrillo rejilla 0.12 m (12 x 24 x 6) fachada	M2	8,73	0,2	8/08/2026	0,3	8/08/2026
4,2		Muro en bloque No. 4 arcilla estandar de 0.10 m (30 x 10 x 20)	M2	30,00	0,3	8/08/2026	1,2	9/08/2026
4,3		Pañete liso (afinado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	M2	88,08	0,1	9/08/2026	1,2	10/08/2026
4,4		Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	M2	88,08	0,2	10/08/2026	2,3	12/08/2026
5		INSTALACIONES SANITARIAS						
5,1		conexión a RED principal con obras complementarias	UND	1,00	1,0	1/08/2026	0,2	1/08/2026
5,2		Acometida domiciliaria alcantarillado 8" x 6" (200 * 160) L = 6 m, Ø= 6". Suministro e instal.	ML	1,00	1,0	1/08/2026	0,2	1/08/2026
5,3		Caja de inspeccion 80 x 80	UND	2,00	1,0	1/08/2026	0,3	1/08/2026
5,4		Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	ML	6,00	2,0	1/08/2026	1,5	2/08/2026
5,5		Punto desagüe sanitario pvc 4"	UND	1,00	0,8	1/08/2026	0,1	1/08/2026
5,6		Punto desagüe sanitario pvc 2"	UND	3,00	0,5	1/08/2026	0,2	1/08/2026
5,7		Sanitario blanco dos piezas incluye, grifería, asiento, valvula reguladora y acople metalico. Suministro e instal.	UND	1,00	0,2	1/08/2026	0,1	1/08/2026
5,8		Lavamanos con pedestal avanti con Grifería sencilla Nogal de Corona o similar, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	UND	1,00	0,2	1/08/2026	0,1	1/08/2026
6		INSTALACIONES HIDRAULICAS						
6,1		Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros menores a 1". (Incluye corte y retiro)	M	15,50	0,2	9/08/2026	0,4	9/08/2026
6,2		Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	M	14,50	0,5	9/08/2026	1	10/08/2026
6,3		Punto agua fria PVC 1/2"	UND	5,00	0,4	9/08/2026	0,3	9/08/2026

7		**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**						
7,1		Bajante A.LL. PVC 4"	ML	36,46	0,5	9/08/2026	2,3	11/08/2026
8		**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
8,1		Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	UND	17,00	0,5	12/08/2026	1,1	13/08/2026
8,2		Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC SCH-40 conduit 1/2", Cable de cobre THWN N° 12 libre de halogenos, accesorios, cajas de paso	UND	17,00	0,5	11/08/2026	1,1	12/08/2026
8,3		Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	2,00	1,5	9/08/2026	0,4	10/08/2026
8,4		Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	3,00	2,5	11/08/2026	1	12/08/2026
8,5		Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	UND	4,00	3,0	9/08/2026	1,5	11/08/2026
8,6		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	4,00	2,0	9/08/2026	1	10/08/2026

Elaboró

ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo

Aprobó

NELSON EDUARDO MORALES CABALLERO
SUPERVISOR

CRONOGRAMA DE OBRA

