| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.** | **FECHA INFORME** | **CONTRATO NÚMERO** | **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP** | 00700 |
| 01 | 8/09/2026 | COINTER SI 008 2026 | **REGISTRO PRESUPUESTAL- RP** | 00965 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTA, CARRETERAS, CALLES | | | |
| **FUENTES DE FINANCIACIÒN** | 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN<br>1.3.3.8.03 RB. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | | | |
| **CONTRATISTA** | | | **C.C./ NIT** | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA | | | 901.442.761-1 | |
| **SUPÉRVISOR** | | | **CARGO** | |
| **NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ** | | | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | | |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.. | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio contrato** | 16 DE JULIO DE 2026 | | |
| **Período del informe** | 17 DE JULIO DE 2026 | **Hasta** | 27 DE AGOSTO DE 2026 |
| **Valor inicial del contrato** | CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($480.000.000), INCLUIDO IVA Y GASTOS | | |
| **Valor adición** | N/A | | |
| **Valor total del contrato** | CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($480.000.000), INCLUIDO IVA Y GASTOS | | |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato** | TRES (3) MESES | | |
| **Prórroga (tiempo)** | N/A | | |
| **Plazo total e ejecución del contrato** | N/A | | |
| **Otrosí (Modificaciones)** | N/A | | |
| | N/A | | |

hacia la competitividad

| SEGUIMIENTO TÉCNICO<br>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES | | |
|---|---|---|
| **Obligación contractual (Según contrato o convenio)** | **Actividad** | **Evidencia (Referenciar anexos si aplica)** |
| **DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y OBRAS PRELIMINARES** | | |
| DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO e max=0.12 m, incluye mortero, cargue, transporte interno de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. NO INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 38.91% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje y botada del material que no se pueda recuperar | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |
| EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³., el cargue, transporte interno proveniente de las excavaciones y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADA | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 14.52% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las demoliciones y excavaciones. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en el sitio que indique la supervisión. Su medida será en sitio. | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 21.52% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en sarán con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en taco de madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |

El camino hacia la competitividad

| | | |
|---|---|---|
| **LLENOS Y REEMPLAZOS** | | |
| LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | El item no tuvo ejecucion en el presente acta. | N/A |
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø1½", (e=15cm), reacomodado con medios MANUALES y compactado según normas para la construcción de andenes, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 21.68% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| **ACERO** | | |
| Suministro transporte y colocación de acero de refuerzo para estructuras y conectores 5/8" liso | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |
| Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 34.60% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| **CONCRETOS** | | |
| Construcción de andén estampado en concreto clase D (21 MPa), e=0,08 m, tipo romano. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado en cuadros no superiores a 1,5 x 1,5 m, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. Color por definir. | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 34.60% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |

El impulso a la competitividad

| | | |
|---|---|---|
| Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20x20x6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, prefijación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 25.83% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |
| Construcción de sumidero de aguas lluvias tipo B (1.10m x 0.80m medidas externas y profundidad 0.90m espesor 0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EPM. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |
| Suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto hidráulico de 4.000 psi; incluye demás elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |
| **OTROS** | | |
| Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC; incluye accesorios, uniones y otros elementos necesarios. | El item no tuvo ejecución en el presente acta. | N/A |
| Suministro, transporte e instalación de bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado | El Contratista ha dado cumplimiento a esta obligación en un 32.23% | Se anexa como evidencias informes, registros fotográficos |

| | |
|---|---|
| **Estado de avance del objeto contractual** | 53,587% |
| **Observaciones** | N/A |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| Descripción | Valor | Saldo en el contrato |
|---|---|---|
| Valor inicial | $480.000.000 | $480.000.000 |
| Anticipo 35% | $164.094.550 | $315.905.450 |

hacia la competitividad

| | | |
|---|---|---|
| Acta de pago N° 001 | $93.083.767 | $222.821.683 |
| **DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:** | | |
| Pagar al Contratista la suma NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($93.083.767) M/L correspondientes al Acta de Pago No. 001. | | |

| **SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE PAGO: Julio de 2026** | | | |
| **SGSS** | **Valor pagado** | **Fecha de Pago** | **Número de Planilla** |
| Salud | $983.100 | Agosto/13/2026 | **6032060048** |
| Pensión | $3.101.200 | | |
| ARL | $256.600 | | |

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2026

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisora

*Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativa*
*Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura*

El camino hacia la competitividad