ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA No. 09 Y FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Municipio de Ciénaga - Nit No. 891.780.043-5

ALCALDIA MUNICIPAL
CIENAGA - MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2.014.

VALOR : $3.394.573.938,60.

CONTRATISTA
INGECUR SAS

INTERVENTOR
CONSORCIO VIAL CIENAGA CARIBE

OBJETO : CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 1B Y 5 Y EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 18 Y 28 MUNICIPIO DE CIÉNAGA - MAGDALENA-CARIBE

FECHA DE INICIO: 15 - 09 - 2.014	FECHA REINICIACION 1: 20-11-2.014
FECHA SUSPENSION 1: 20-09-2.014	FECHA REINICIACION 2: 23-02-2.015
FECHA SUSPENSION 2: 23-01-2.015	FECHA REINICIACION 3: 31-08-2.015
FECHA SUSPENSION 3: 01-07-2.015	FECHA REINICIACION 4: 31-05-2.016
FECHA SUSPENSION 4: 2-11-2.015	FECHA REINICIACION 5: 11-05-2.018
FECHA SUSPENSION 5: 02-08-2.016	FECHA REINICIACION 6: 29-04-2.019
FECHA SUSPENSION 6: 14-05-2.018	FECHA TERM INICIAL: 15 -06 -2.015
PRORROGA: 3 MESES	FECHA PRESENTE ACTA
FECHA TERM FINAL: 06 -05 -2.019	06 de MAYO de 2.019
PLAZO INICIAL: Seis (06) Meses.	PLAZO FINAL: Nueve (09) Meses.

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ABRIL 14 DE 2015		CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYO 2 DE 2018		ACTA PARCIAL No. 09 y FINAL		ACUMULADO	
ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V.r/ UNITARIO	VR./ TOTAL	CANT	VR./ TOTAL	CANT	VR./ TOTAL	CANTIDAD	V.PARCIAL ACTA	CANTIDAD	V.PARCIAL ACTA
CALLE 19 ENTRE CARRERAS 1B Y 5														
	1	**PRELIMINARES**												
1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	6.796,00	$ 2.692,00	$ 18.294.832,00	6.796,00	$ 18.294.832,00	6.796,00	$ 18.294.832,00	2.596,00	$ 6.988.432,00	6.796,00	$ 18.294.832,00
2	1.2	CORTE Y RETIRO	M3	5.277,00	$ 24.545,00	$ 129.523.965,00	5.277,00	$ 129.523.965,00	5.277,00	$ 129.523.965,00	1.277,00	$ 31.343.965,00	5.277,00	$ 129.523.965,00
3	2.1	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	4.920,00	$ 4.702,00	$ 23.133.840,00	4.920,00	$ 23.133.840,00	4.920,00	$ 23.133.840,00	920,00	$ 4.325.840,00	4.920,00	$ 23.133.840,00
4	2.2	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA MAS ARENA E=0,2 MTS	M2	4.920,00	$ 39.985,00	$ 196.726.200,00	4.920,00	$ 196.726.200,00	4.920,00	$ 196.726.200,00	20,00	$ 799.700,00	4.920,00	$ 196.726.200,00
5	2.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 1600	M2	4.920,00	$ 6.472,00	$ 31.842.240,00								
6	2.4	SUB BASE SUELO CEMENTO E=0,20 MTS	M3	984,00	$ 132.368,00	$ 130.250.112,00	984,00	$ 130.250.112,00	984,00	$ 130.250.112,00	312,00	$ 41.298.816,00	984,00	$ 130.250.112,00
7	2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO MR=42 KG/CM2, E=0,22 MTS	M2	4.920,00	$ 160.500,00	$ 789.660.000,00	4.545,53	$ 729.557.462,00	3.424,53	$ 549.636.962,00	161,43	$ 25.909.515,00	3.424,53	$ 549.636.962,00
8	2.6	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO FC=3000 PSI, 0,15*0,20 MTS	ML	1.640,00	$ 49.812,00	$ 81.691.680,00	1.640,00	$ 81.691.680,00	958,75	$ 47.757.255,00	723,75	$ 36.051.435,00	958,75	$ 47.757.255,00
	3	**ANDENES**												
9	3.1	EXCAVACION MANUAL ANDENES	M3	123,00	$ 18.723,00	$ 2.302.929,00	123,00	$ 2.302.929,00	223,00	$ 4.175.229,00	100,00	$ 1.872.300,00	223,00	$ 4.175.229,00
10	3.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDEN	M3	133,00	$ 57.825,00	$ 7.690.725,00	133,00	$ 7.690.725,00	263,00	$ 15.207.975,00	100,00	$ 5.782.500,00	263,00	$ 15.207.975,00
11	3.3	ANDENES CONCRETO 300 PSI A=1 MT	M2	820,00	$ 55.647,00	$ 45.630.540,00	820,00	$ 45.630.540,00	958,75	$ 53.351.561,25	958,75	$ 53.351.561,25	958,75	$ 53.351.561,25
12	3.4	NIVELACION DE MANHALL	UNID	4,00	$ 643.332,00	$ 2.573.328,00	4,00	$ 2.573.328,00	4,00	$ 2.573.328,00			4,00	$ 2.573.328,00
13	3.5	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 3.195.200,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00
		VALOR COSTO DIRECTO (A)				**$ 1.462.515.591,00**		**$ 1.370.570.813,00**		**$ 1.173.826.459,25**		**$ 210.919.264,25**		**$ 1.173.826.459,25**
CARRERA 8 ENTRE CALLE 18 Y 28														
	1	**PRELIMINARES**												
1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	7.500,00	$ 2.692,00	$ 20.190.000,00	7.500,00	$ 20.190.000,00	7.500,00	$ 20.190.000,00			7.500,00	$ 20.190.000,00
2	1.2	CORTE Y RETIRO	M3	2.111,00	$ 24.545,00	$ 51.814.495,00	2.111,00	$ 51.814.495,00	3.559,36	$ 87.364.541,38	3.431,55	$ 84.227.480,96	3.559,36	$ 87.364.541,38
3	1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	1.512,00	$ 57.003,00	$ 86.188.536,00	1.512,00	$ 86.188.536,00	3.100,00	$ 176.709.300,00	1.588,00	$ 90.520.764,00	3.100,00	$ 176.709.300,00
	2	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**												
4	2.1	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	4.221,00	$ 4.702,00	$ 19.847.142,00	4.221,00	$ 19.847.142,00	4.221,00	$ 19.847.142,00	21,00	$ 98.742,00	4.221,00	$ 19.847.142,00
5	2.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 1600	M2	4.221,00	$ 6.472,00	$ 27.318.312,00	4.221,00	$ 27.318.312,00	4.221,00	$ 27.318.312,00	981,00	$ 6.349.032,00	4.221,00	$ 27.318.312,00
6	2.3	SUB BASE SUELO CEMENTO E=0,20 MTS	M3	844,00	$ 132.368,00	$ 111.718.592,00	844,00	$ 111.718.592,00	1.200,00	$ 158.841.600,00	357,60	$ 47.334.796,80	1.200,00	$ 158.841.600,00
7	2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO MR=42 KG/CM2, E=0,18 MTS	M2	4.221,00	$ 126.260,00	$ 532.943.460,00	4.221,00	$ 532.943.460,00	4.159,88	$ 525.226.448,80	422,28	$ 53.317.072,80	4.159,88	$ 525.226.448,80
8	2.5	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO	ML	1.340,00	$ 49.812,00	$ 66.748.080,00	1.340,00	$ 66.748.080,00	1.152,23	$ 57.394.880,76	1.152,23	$ 57.394.880,76	1.152,23	$ 57.394.880,76
	3	**ANDENES**												$ -
9	3.1	EXCAVACION MANUAL ANDENES	M3	470,00	$ 18.723,00	$ 8.799.810,00	470,00	$ 8.799.810,00	590,00	$ 11.046.570,00	400,00	$ 7.489.200,00	590,00	$ 11.046.570,00
10	3.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDEN	M3	133,00	$ 57.825,00	$ 7.690.725,00	133,00	$ 7.690.725,00	523,00	$ 30.242.475,00	400,00	$ 23.130.000,00	523,00	$ 30.242.475,00
11	3.3	ANDENES CONCRETO 300 PSI A=1 MT	M2	1.340,00	$ 55.647,00	$ 74.566.980,00	1.340,00	$ 74.566.980,00	1.152,23	$ 64.118.142,81	1.152,23	$ 64.118.142,81	1.152,23	$ 64.118.142,81
12	3.4	NIVELACION DE MANHALL	UNID	5,00	$ 643.332,00	$ 3.216.660,00	5,00	$ 3.216.660,00	6,00	$ 3.859.992,00		$ -	6,00	$ 3.859.992,00
13	3.5	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 3.195.200,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00	1,00	$ 3.195.200,00		$ -	1,00	$ 3.195.200,00
		VALOR COSTO DIRECTO (C)				**$ 1.014.237.992,00**		**$ 1.014.237.992,00**		**$ 1.185.354.604,75**		**$ 433.980.112,13**		**$ 1.185.354.604,75**
	4	**TUBERIAS**												
21	4.1	EXCAVACION MANUAL	M3	691,00	$ 32.129,00	$ 22.201.139,00	691,00	$ 22.201.139,00	720,00	$ 23.132.880,00		$ -	720,00	$ 23.132.880,00
22	4.2	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	420,00	$ 42.000,00	$ 17.640.000,00	420,00	$ 17.640.000,00	1.008,00	$ 42.336.000,00	438,00	$ 18.396.000,00	1.008,00	$ 42.336.000,00
23	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACUEDUCTO PAD 100-110 MM	ML	720,00	$ 28.300,00	$ 20.376.000,00	720,00	$ 20.376.000,00	720,00	$ 20.376.000,00	320,00	$ 9.056.000,00	720,00	$ 20.376.000,00
24	4.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA ACOMETIDA	UNID	80,00	$ 69.500,00	$ 5.560.000,00	162,00	$ 11.259.000,00	162,00	$ 11.259.000,00			162,00	$ 11.259.000,00
25	4.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM	ML	480,00	$ 75.000,00	$ 36.000.000,00	1.040,00	$ 78.000.000,00	1.040,00	$ 78.000.000,00			1.040,00	$ 78.000.000,00
26	4.6	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	UNID	80,00	$ 125.000,00	$ 10.000.000,00	162,00	$ 20.250.000,00	162,00	$ 20.250.000,00			162,00	$ 20.250.000,00

27	4.7	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE TUBERIA EXISTENTE	ML	1.200,00	$ 18.900,00	$ 22.680.000,00	1.200,00	$ 22.680.000,00	1.200,00	$ 22.680.000,00		$ -	1.200,00	$ 22.680.000,00
		ITEMS NUEVOS												
		ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO	UND		$ 156.700,00		56,00	$ 8.775.200,00	56,00	$ 8.775.200,00		$ -	56,00	$ 8.775.200,00
		SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA ACOMETIDA ACUEDUCTO CALLE 19	GLB		$ 4.255.000,00		1,00	$ 4.255.000,00	1,00	$ 4.255.000,00		$ -	1,00	$ 4.255.000,00
		REGISTRO 0,60 X 0,60 Y TAPA EN CONCRETO	UND		$ 187.752,50		58,00	$ 10.889.645,00	58,00	$ 10.889.645,00		$ -	58,00	$ 10.889.645,00
		REGISTRO 0,80 X 0,80 Y TAPA EN CONCRETO	UND		$ 224.746,50		2,00	$ 449.493,00	2,00	$ 449.493,00		$ -	2,00	$ 449.493,00
		CONSTRUCCION MANHOLLES	UND		$ 2.406.610,00		4,00	$ 9.626.440,00	4,00	$ 9.626.440,00		$ -	4,00	$ 9.626.440,00
		VALOR COSTO DIRECTO (D)				**$ 134.457.139,00**		**$ 226.401.917,00**		**$ 252.029.658,00**		**$ 27.452.000,00**		**$ 252.029.658,00**
		VALOR COSTOS DIRECTOS A + B+ C+ D				**$ 2.611.210.722,00**		**$ 2.611.210.722,00**		**$ 2.611.210.722,00**		**$ 672.351.376**		**$ 2.611.210.722**
		VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 783.363.216,60**		**$ 783.363.216,60**		**$ 783.363.216,60**		**$ 201.705.413**		**$ 783.363.217**
		ADMINISTRACION (23)%				**$ 600.578.466,06**		**$ 600.578.466,06**		**$ 600.578.466,06**		**$ 154.640.817**		**$ 600.578.466**
		IMPREVISTOS (3)%				**$ 78.336.321,66**		**$ 78.336.321,66**		**$ 78.336.321,66**		**$ 20.170.541**		**$ 78.336.322**
		UTILIDAD (4)%				**$ 104.448.428,88**		**$ 104.448.428,88**		**$ 104.448.428,88**		**$ 26.894.055**		**$ 104.448.429**
		VALOR COSTO TOTAL OBRAS				**$ 3.394.573.938,60**		**$ 3.394.573.938,60**		**$ 3.394.573.938,60**		**$ 874.056.789**		**$ 3.394.573.939**
		ANTICIPO (50%)				**$ 1.697.286.969,30**								
		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 100% DEL CONTRATO										**$ 874.056.789**		**$ 3.394.573.938,60**
		AMORTIZACION ANTICIPO										**$ 556.461.995**		
		SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO												
		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										**$ 317.594.794**	**100 % EJECUTADO**	

SON : TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 C.TVS M.CTE.

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS 08 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2.019

FELIPE ALBERTO ESCALANTE
Rep. Legal INGECUR SAS
CONTRATISTA.

Ing. ADORIN GARCIA PARDO.
Rep. Legal CONSORCIO VIAL CIENAGA CARIBE.
INTERVENTOR.

Ing. JOHN FREDYS MARULANDA ORELLANO.
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Economico Sostenible.
MUNICIPIO DE CIENAGA.