DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE PLATO

CONSTRUCCION DE 700 METROS DE PAVIMENTO, ANDENES Y BORDILLOS EN CONCRETO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ACTA FINAL DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION: 05 MESES

		FECHA INICIO : 14 DE AGOSTO DE 2014	FECHA SUSPENSION #1 : 18 DE AGOSTO DE 2014	FECHA REINICIACION #1 : 18 DE NOVIEMBRE DE 2014	FECHA TERMINACION : 14 DE ABRIL DE 2015	FECHA PRESENTE ACTA : 30 DE MARZO DE 2015	INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTO PLATO 2014

		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES SEGUN MODIFICACION 01 DE 27 DE FEBRERO DE 2015		ACTA PARCIAL No 1		ACTA FINAL		ACUMULADO	
No		DESCRICION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		PRELIMINARES												
1	200P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.780,00	$ 1.649,00	$ 6.233.220,00	3.780,0	$ 6.233.220,00	1.424,4	2.348.868,6	2.355,6	3.884.351,4	3.780,0	$ 6.233.220,00
2	210,1	EXCAVACION A MAQUINA (E=0,40)	M3	1.512,00	$ 15.019,00	$ 22.708.728,00	1.644,7	$ 24.701.927,44	569,8	8.557.375,6	1.074,9	16.144.551,8	1.644,7	$ 24.701.927,44
3	230,1	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA (E=0,10)	M3	378,00	$ 47.419,00	$ 17.924.382,00	436,7	$ 20.710.006,27	142,4	6.754.362,4	294,3	13.955.643,9	436,7	$ 20.710.006,27
4	330,1	BASE GRANULAR (E=0,20)	M3	756,00	$ 91.022,00	$ 68.812.632,00	861,5	$ 78.416.894,79	284,9	25.930.347,4	576,6	52.486.547,4	861,5	$ 78.416.894,79
		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO					-				-	-	-	
5	500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3.000 PSI	M3	567,00	$ 664.500,00	$ 376.771.500,00	567,0	$ 376.771.500,00	209,3	139.079.850,0	357,7	237.691.650,0	567,0	$ 376.771.500,00
6	672	BORDILLOS DE 15 X35, CONCRETO 3.000 PSI - INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1.200,00	$ 37.932,00	$ 45.518.400,00	1.200,0	$ 45.518.400,00	382,2	14.497.610,4	817,8	31.020.789,6	1.200,0	$ 45.518.400,00
7	630,4	CONCRETO CLASE D (3.000 PSI) PARA ANDENES E=0,07 Mts	ML	1.200,00	$ 39.719,00	$ 47.662.800,00	1.200,0	$ 47.662.800,00	382,2	15.180.601,8	817,8	32.482.198,2	1.200,0	$ 47.662.800,00
8	673,1	GEOTEXTIL	M2	4.200,00	$ 6.395,00	$ 26.859.000,00	857,6	$ 5.484.352,00	857,6	5.484.352,0	-	-	857,6	$ 5.484.352,00
9		RETIRO Y DISPOSICON DE MATERIAL SOBRANTE	M3	1.370,98	$ 11.050,00	$ 15.149.381,39	1.371,0	$ 15.149.381,39	489,9	5.413.837,0	881,0	9.735.544,4	1.371,0	$ 15.149.381,39
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA LEVANTE DE POZOS DE INSPECCION EXISTENTE	UND		$ 515.260,25		6,00	$ 3.091.561,50			6,0	3.091.561,5	6,0	$ 3.091.561,50
		LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCION EXISTENTES	UND		$ 150.000,00		6,00	$ 900.000,00			6,0	900.000,0	6,0	$ 900.000,00
		TAPA EN HIERRO FUNDIDO PARA POZOS EXISTENTES	UND		$ 500.000,00		6,00	$ 3.000.000,00			6,0	3.000.000,0	6,0	$ 3.000.000,00
		SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 627.640.043,39		$ 627.640.043,39		$ 223.247.205,13		$ 404.392.838,26		627.640.043,39
		VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA				$ 627.640.043,39		$ 627.640.043,39		$ 223.247.205,13		$ 404.392.838,26		$ 627.640.043,39
		A. I. U. (30.00 %)				$ 188.292.013,02		$ 188.292.013,02		$ 66.974.161,54		$ 121.317.851,48		$ 188.292.013,02
		TOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U				$ 815.932.056,40		$ 815.932.056,40		$ 290.221.366,67		$ 525.710.689,74		$ 815.932.056,40
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				$ 815.932.056,40		$ 815.932.056,40		$ 290.221.366,67		$ 525.710.689,74		$ 815.932.056,40

VALOR PRESENTE ACTA	$ 525.710.689,74
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 407.966.028,20
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA 01	$ 145.110.683,33
AMORTIZACION DE ANTICIPO EN PRESENTE ACTA	$ 262.855.344,87
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 262.855.344,87

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PLATO A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015

EFRAIN CUCUNUBA BERMUDEZ
CONTRATISTA

U.T. INTERVENTORIA PAVIMENTO PLATO 2015
INTERVENTOR

HORACIO OSPINO CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICPIO DE PLATO