	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Versión	8
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/09/2026	PERIODO REPORTADO DEL:	1/08/2026	AL:	31/08/2026
CONTRATO Nº	012-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	CONTRATISTA	NOGAALL S.A.S		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO				
FECHA DE INICIO	13/05/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026		

VALOR INICIAL	$ 454.586.000,00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 454.586.000,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Elo contrato se suscribio el 13 de Mayo de 2026, se encuentra perfeccionado con póliza de Seguros No: NB-100443977 Anexo 0 No. Certificado 72904187, poliza de Cumplimiento: Vigencia 20/04/26 hasta 30/06/27, Prestaciones Sociales: Vigencia 20/04/26 hasta 10/12/29,Calidad de Servicio: Vigencia 20/04/26 hasta 10/12/31.

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


Ensayos, Diseños y Otros contratados por interventoria		Materiales de Interventoria		Equipos de Interventoria		Personal de Interventoria		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	DIRECTOR DE OBRA	1	**50**	**60**	SI	
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	RESIDENTE DEINTERVENTORIA 1	1	**100**	**100**	SI	
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	RESIDENTE DEINTERVENTORIA 2	1	**100**	**100**	SI	
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	INSPECTOR SISOMA	1	**100**	**100**	SI	
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	ASESOR JURÍDICO	1	**10**	**10**	SI	
N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	ASESOR CONTABLE	1	**10**	**10**	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	50,90%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 12	12,06%	**57,94%**	**47,64%**	**10,30%**
Semana 13	0,53%			
Semana 14	2,57%			
Semana 15	5,50%			
Descuento por adicion	-13,62%			

GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**47,64%**
EJECUTADO		**57,94%**

6- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

A LA FECHA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EJECUTADO SIN NOVEDAD, EL ATRASO EVIDENCIADO POR LA OBRA ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES DE INTERVENTORIA.

7- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	212	111	101
Proyección	190,164	111	79,164

8- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Interventor durante el periodo)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE CTO DE OBRA	SI	SI	SI	N/A
POLIZAS	SI	SI	SI	N/A
INFORMES SEMANALES	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE COMITES	SI	SI	SI	N/A
BITCACORA	SI	SI	SI	N/A
CORRESPONDENCIA	SI	SI	SI	N/A
FORMATO DE OBRA PUBLICA	SI	SI	SI	N/A
INFORME SISOMA	SI	SI	SI	N/A
BALANCES DE OBRA	SI	SI	SI	N/A

9 - DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA CORRESPONDEN A LAS LISTADAS EN EL APARTADO ANTERIOR CUYO SUSTENTO SON LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME, SE RELACION LISTADO DE ASISTENCIA..

MES	AGOSTO																															
DIA DE LA SEMANA	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	TOTAL		
PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1	1	1	1				1	1	1		1				1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	19	26	70%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	26	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	26	100%
INSPECTOR SISOMA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	26	100%
PROFESIONAL TOPOGRAFO	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	1						18	26	70%
CADENERO 1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	1						18	26	70%

10- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES.

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 454.586.000,00	$ 454.586.000,00	$ 263.387.128,40	57,94%	$ 191.198.871,60	42,06%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 454.586.000,00	$ 454.586.000,00				

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 454.586.000,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 454.586.000,00	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PAGO PAC AGOSTO	$ 131.420.411,40	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 131.420.411,40	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REQUIERE A LA INTERVENTORIA LLEVAR AL DÍA CON EL PERSONAL DE OBRA EL BALANCE DE OBRA AL DÍA POR CADA UNO DE LOS FRENTES, SE RELACIONA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN OBRA.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climáticas):

Supervisor Contrato de Interventoria No. 012-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
TE. MUNEVAR TORRES JHON EDISSON

Gerente de proyecto
TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO