
DEERE

CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR:32229479747

GIRARDOT

CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR:32229479747

GIRARDOT

DFH
CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR:32229479747

GIRARDOT


310G
JOHN DEERE
310G


JOHN
310

CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR:32229479747

GIRARDOT

DFH
CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR:32229479747

GIRARDOT

ULTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

CB E.QUIPOS Y MANTENIMIENTOS

CARLOS ALBERTO BEJARANO

NIT.: 86.039.011 - 8

Km 2.5 Vía Espinal - Seminario Mayor

Cel: 3112.06 0822 Espinal - Tolima

E-Mail: retrocarbejarano@hotmail.com.ar

FECHA	2/12/2025	**CLIENTE:** DAVID FELIPE HERRERA CLEVES		Linea: 310G
Color:	AMARILLO			
Marca:	JOHN DEERE		**MC**	MC1483 22
			MOTOR	T04045D883011
CLIENTE:	**DAVID FELIPE HERRERA CLEVES**			
			HOROMETROl	18,220

Mantenimiento

Fecha Ini	Horometro	Detalle del Trabajo	CANT
2/12/2025	18,220	CAMBIO DE ACEITE	3.5 GALONES
2/12/2025		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	
2/12/2025		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	
2/12/2025		CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	2
2/12/2025		INSPECCION EQUIPO Y MANTENIMIENTO	



NOTA: RECUERDE SI DESEA CONFIRMAR LA CERTIFICACION COMUNICARSE AL CORREO RETROCARBEJARANO@HOTMAIL.COM.AR CEL:3187823168

CARLOS ALBERTO BEJARANO

TECNICO MECANICO	INGENIERA MECATRONICA
86.039.011 META	1.014.304.832 BOGOTA

R2022039580

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA MECATRONICA

CHARITZ LISSETH BEJARANO BOLAÑOS
ID: 1014304832
UNIVERSIDAD ECCI

CLIENTE: DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES
DIRECCION: TORRE 3 APTO 204 RICAURTE CUNDINAMARCA

A INTERVENIR: MANTENIMIENTO MINICARADOR

COLOR: AMARILLO
MODELO: 2006
LINE:310G

FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025

A QUIEN CORRESPONDA:

Me permito informar que la excavadora de marca JHON DEERE 310G, MODELO 2006 de propiedad del señor **DAVID FELIPE HERRERA CLEVES**, identificado con la cedula de ciudadanía 101003952, se le ha realizado el mantenimiento preventivo consistente en el cambio de aceites, filtros de aire, combustible, revisión de niveles de los diferentes aceites del equipo.

Se certifica que dicho equipo tiene 18.220 horas de trabajo y se encuentra en óptimas condiciones para laborar.

Este certificado fue emitido previamente por CB EQUIPOS Y MANTENIMIENTO, por mi parte se da viabilidad y se garantiza que lo que la empresa constata es correcto, también para informar que a partir de la fecha el ingeniero **HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA** identificado con el número de cedula **1.129.572.647** de Barranquilla será el ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO.

Agradezco la atención prestada, cualquier inquietud por favor comunicarse con nosotros.

Cordialmente

HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA
CC.1.129.572.647
TP CN230-96268
CEL 3016341542

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierias
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular HERNANDO ALFONSO
YEPES ORTEGA

D.I. 1.129.572.647

Ingeniero MECÁNICO

Matricula CN230-96268

Resol. Secc. 42/2013

Fecha de Exp. 18/09/2013


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.129.572.647
YEPES ORTEGA
APELLIDOS
HERNANDO ALFONSO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1986
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
15-DIC-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

GIRARDOT

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:


1. El Ingeniero **Hernando Alfonso YEPES ORTEGA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1129572647** de **Barranquilla (Atlántico)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-96268** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-42 de 2013** el día **18** de **Septiembre** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-112 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-96268**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **DFH CONSTRUCCIONE SOBRAS CIVILES SAS**.
La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901922385. Vence el 18-Junio-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

GIRARDOT

Seaboard Marine Ltd.

Page 1 OF 1

Bill of Lading

SHIPPER/S ORDER / REMITENTE
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC
8345 NW 74TH ST
MIAMI FL 33166-2323

SHIPPER NUMBER: 528929
BOOKING NUMBER: 4900093 A
INVOICE NUMBER: 8189847
BROKERAGE: NO

EXPORT REFERENCES / REFERENCIAS EXPORTACION:
M-15757
SVC-2017 01198

CONSIGNEE / CONSIGNADO A (NOT NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER) / CONSIGNEE NUMBER: 829230
NIT 900374445-3
COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES
Y/O COMERCOL ZONA FRANCA SAS
BODEGA 3 Y 4 MANGA
CARTAGENA- COLOMBIA
TEL: 6608165

FORWARDING AGENT / AGENTE EMBARCADOR: 528929
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC
8345 NW 74TH ST
MIAMI FL 33166-2323
FMC NUMBER: 21033

POINT AND COUNTRY OF ORIGIN / LUGAR Y PAIS DE ORIGEN:

NOTIFY PARTY / DIRIGIR NOTIFICACION DE LLEGADA A: NOTIFY NUMBER: 861265
GRUPO PEVECOMEX SAS/ NIT: 800211461-1
MANGA 4TA AV. NO. 24-97 APTO 301 C
CARTAGENA - BOLIVAR - COLOMBIA
TEL. (57-5) 6608767/6609555
CEL. 314-5505330/314-5504075

DOMESTIC ROUTING / EXPORT INSTRUCTIONS / RUTA DOMESTICA / INSTRUCCIONES DE EXPORTACION:
AES ITN# X20170629885342

PLACE OF RECEIPT / CARGA RECIBIDA EN:
MIAMI, FL

VESSEL NAME / VAPOR	VOY NO. / VIAJE NO.	PORT OF LOADING / PUERTO DE CARGA	LOADING PIER TERMINAL / TERMINAL DE EMBARQUE
GLUECKSBURG 71S		MIAMI, FL	

PORT OF DISCHARGE / PUERTO DE DESCARGA	PLACE OF DELIVERY / ENTREGA FINAL	TYPE OF MOVE / TIPO DE MOVIMIENTO
CARTAGENA	CARTAGENA	YY - FCL/FCL

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

MARKS AND NO./CONTAINER(S) NO. / MARCAS Y NUMEROS	NO. OF PKGS. / NO. DE BULTOS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS / CONTENIDO SEGUN EMBARCADOR	GROSS WEIGHT / LBS/LIBRA/KILOS	MEASUREMENT / MEDIDAS
SMLU 257467 0 SN: A209898 SN: 1805339 FREIGHT PREPAID	1	20' DRY CONTAINER S.L.W.C. 3 PIECES STC 1. 2006 INGERSOLL RAND DD24 VIBRATORY DRUM DOUBLE WHIT 1. TECHO DESENSAMBLADO S/N:188964 1. 2012 BOBCAT S185 SKID STEER LOADER, 4 TIRES. S/N: A3L944155	11358.00L 5152.00K	
TOTAL NO. OF PKGS.	1			

HAZARDOUS DECLARATION: SHIPPER CERTIFIES THAT THE ABOVE NAMED MATERIALS ARE PROPERLY PACKED, LOADED, CLASSIFIED, DESCRIBED, MARKED, LABELED, PLACARDED, DESIGNATED AND ARE IN PROPER CONDITION FOR TRANSPORTATION ACCORDING TO ALL APPLICABLE REGULATIONS.

(see Cl.20 on back side) Declared Value per Package if Value More Than $500.00 per Package U.S. _____

CHARGES, INCLUDING FREIGHT, PAYABLE AT: ORIGIN — BY EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC

TARIFF NO.
ITEM NO.

OCEAN FREIGHT CHARGED ON	PREPAID	COLLECT
TOTAL CHARGES		

SEABOARD DE COLOMBIA S.A.
Liberamos este cargamento UNICAMENTE en cuanto a FLETE se refiere
Cartagena

RECEIVED FOR SHIPMENT from the MERCHANT, the GOODS or CONTAINERS, or other PACKAGES mentioned above to be transported as provided herein, by any mode of transport, for all or any part of the Carriage. SUBJECT TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS appearing on the face and back hereof and in the CARRIER'S applicable Tariff, to which the Merchant agrees by accepting this BILL OF LADING. The Carrier has signed 3 bills of lading, one original BILL OF LADING must be surrendered duly endorsed, in exchange for the GOODS or CONTAINER(S) or other PACKAGE(S). The others to stand void.

SMU

CARRIER: SEABOARD MARINE LTD.

BY: _____

SEABOARD DE COLOMBIA S.A.

ORIGINAL

B/L NO. SMLU 4900093A

MO JUL DAY 7 YEAR 2017

Rev. 05/05

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 58324

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC062844	INGERSOLL RAND	DD24	2006

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	188964

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BEIGE	504821	CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2596 Kg	1909 mm	1200 mm	2420 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): H Y D CHAVES CONTRUCCIONES SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.751.573

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-05-2019	31-05-2019	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482017000379134	02/08/2017

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000032799

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

M-054/17-001

560

1. Año 2017

4. Número de formulario

5602017049848000042 9

El contrabando es contra todos

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900175247 - 8 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES LTDA

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 48 | 25. No. Declaración de importación: 82017000379134-7 | 26. Fecha: 2017 7 26 | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor: 2 | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: FOB | 38. Lugar: MIAMI | 39. Cód. País procedencia: 249 | 40. Factura No.: 1030 | 41. Fecha: 2017 6 21

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha | 45. Valor del contrato u otra documento | 46. Valor FOB total: 33,050.00

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio: 3010.00000 | 49. Fecha: 2017 7 26 | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PRODUCTO: VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND			DD-2
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1					1.00	U	14550.000000
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? N | 80. Cód. Tipo restricción --- | 81. Existen condiciones o contraprestaciones? N | 82. Cód. Tipo condición o contraprestación --- | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? N | 85. Existen cánones y derechos de licencia? N

86. Existen reversiones al vendedor? N | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación --- | 89. Influye la vinculación en el precio? N | 90. Existen valores criterio? N | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
Precio neto según factura	93	0.00	94	14,550.00
Pagos indirectos, descuentos reconocibles u otros	95	0.00	96	0.00
Precio pagado o por pagar			97	14,550.00
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98	0.00	99	0.00
Envases y embalajes	100	0.00	101	0.00
Prestaciones en materias primas y otros	102	0.00	103	0.00
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104	0.00	105	0.00
Prestaciones en fraudes y otros	106	0.00	107	0.00
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, dcho	108	0.00	109	0.00
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110	0.00	111	0.00
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112	0.00	113	0.00

Determinación del valor	Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115	0.00	116	0.00
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	0.00	118	462.25
Gastos de carga, descarga y manipulación	119	0.00	120	0.00
Seguro	121	0.00	122	72.75
Total adiciones			123	535.00
Gastos de entrega posteriores a la importación	124	0.00	125	0.00
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	0.00	127	0.00
Derechos de aduana y otros impuestos	128	0.00	129	0.00
Intereses	130	0.00	131	0.00
Otros gastos	132	0.00	133	0.00
Total deducciones			134	0.00
Valor de transacción declarado			135	15,085.00

114. Lugar de importación: 2048

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?

Firmas declarante

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7312762 | 138. DV: 4 | 139. Primer apellido: VELEZ | 140. Segundo apellido: VILLALOBOS | 141. Primer nombre: FERNANDO | 142. Otros nombres

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2017 7 26

HOJA DE VIDA PARA MAQUINARIA
Modelo de mejora continua



DATOS DEL EQUIPO	
NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	VIBROCOMPACTADORA
MODELO:	2006
DIMENSIONES:	ALTO 1909MM ANCHO 1200 MM LARGO 2420 MM
LINEA:	DD24
AÑO DE ADQUISICIÓN:	2026
UBICACIÓN:	BOGOTA DC
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES SAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MARCA:	**INGERSOLL RAND**

PESO:	**2596 KG**
POTENCIA:	**N/A**
NÚMERO DE SERIE:	**188964**
RODAJE:	**CILINDROS**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

NÚMERO	ACTIVIDAD
1	CAMBIO FILTRO HIDRAULICO
2	CAMBIO FILTRO MOTOR
3	CAMBIO FILTRO AIRE
4	CAMBIO ACEITE FILTRACION

PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
2-3 MESES	FILTRO HIDRAULICO
2-3 MESES	FILTRO MOTOR
2-3 MESES	FILTRO AIRE
2-3 MESES	ACEITE FILTRACION

FECHA	**OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADOS DE LA MAQUINARIA**
21/ 01 /2026	EQUIPO EN BUEN ESTADO, OPTIMO PARA ACTIVIDADES DE COMPACTACION

GIRARDOT

DEL 2026



C.C.: 1010039752

PROYECTÓ: ING. EGCO
ELABORÓ: ING. EGCO
Vo. Bo. ING EGCO – REP. DFH

. rabajoingenieria1@gmail.com

CE .32229479747

DFH
CONSTRUCCIONES
Obras Civiles

VIBROCOMPACTADOR



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com
CELULAR:3222947747
GIRARDOT

CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



DETALLE MANTENIMIENTO VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND						
ACTIVIDAD A REALIZAR	MANTENIMIENTO		FECHA	CAMBIO DE REPUESTOS		DETALLE
	CORRECTIVO	PREVENTIVO		SI	NO	
CAMBIO FILTRO MOTOR		X	20/01/2026	X		FILTRO MOTOR INGERSOLL RAND
CAMBIO FILTRO AIRE		X	20/01/2026	X		FILTRO AIRE INGERSOLL RAND
CAMBIO DE ACEITE FILTRACION		X	20/01/2026	X		ACEITE FILTRO INGERSOLL RAND
GALON DE VALVULINA PARA TRANSMICION		X	19/01/2026	X		ACEITE TRANSMISION INGERSOLL RAND
FILTRO HIDRAULICO		X	19/01/2026	X		CAMBIO DE FILTRO INGERSOLL RAND
CAMBIO DE ACEITE FILTRACION		X	19/01/2026	X		ACEITE FILTRO INGERSOLL RAND

CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com
CELULAR:3222947747
GIRARDOT

CLIENTE: DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES
DIRECCION: TORRE 3 APTO 204 RICAURTE CUNDINAMARCA

A INTERVENIR: MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA

COLOR: BEIGE
MODELO: 2006
LINE:DD24 FECHA 21 DE ENERO DEL 2026

A QUIEN CORRESPONDA:

Me permito informar que el vibrocompactador de marca INGERSOLL RAND, MODELO 20006 linea DD24 de propiedad del señor **DAVID FELIPE HERRERA CLEVES**, identificado con la cedula de ciudadanía 101003952, se le ha realizado el mantenimiento preventivo consistente en el cambio de aceites, filtros de aire, combustible, revisión de niveles de los diferentes aceites del equipo.

Se certifica que dicho equipo tiene 15.220 horas de trabajo y se encuentra en óptimas condiciones para laborar.

Por mi parte, **HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA** identificado con el número de cedula 1.129.572.647 se da viabilidad y se garantiza que el equipo esta en optimas condiciones de funcionamiento.

Agradezco la atención prestada, cualquier inquietud por favor comunicarse con nosotros.

Cordialmente



HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA
CC.1.129.572.647
TP CN230-96268
CEL 3016341542

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular HERNANDO ALFONSO
YEPES ORTEGA

D.I. 1.129.572.647

Ingeniero MECÁNICO

Matrícula CN230-96268

Resol. Secc. 42/2013

Fecha de Exp. 18/09/2013


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.129.572.647
YEPES ORTEGA
APELLIDOS
HERNANDO ALFONSO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1986
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
15-DIC-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0300150-00359013-M-1129572647-20120202
0029100792A 1

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:


1. El Ingeniero **Hernando Alfonso YEPES ORTEGA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1129572647** de **Barranquilla (Atlántico)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-96268** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-42 de 2013** el día **18** de **Septiembre** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-112 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-96268**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **DFH CONSTRUCCIONE SOBRAS CIVILES SAS**. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901922385. Vence el 18-Junio-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

GIRARDOT

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION

CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-20, 07:54:54 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87636552

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 20/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA MADRID	**Código Sucursal**	005
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensione			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010114870	JONATHAN ANDRAI VARGAS PIÑEROS	01	00		X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500
CC 1018492230	DANILO ARNULFO BELTRAN URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1022922885	JAIRO JAVIER RUIZ DIAZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1031800813	ELIECER CARDENAS BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1069900188	YERSON ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1069901077	JERZON DUVAN VARGAS PIÑEROS	01	00		X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500
CC 1079032217	JOSE RODOLFO ZARATE URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1106894421	GILBERT ANDRES ALVAREZ PEREZ	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500
CC 6008602	LUIS EDUARDO PEÑA PEREZ	01	03		X															0	30	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 1.750.905	$280.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 9161242	JOHN JAIRO GOMEZ ACOSTA	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$1.750.091	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

GIRARDOT

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.532.513	$ 14.532.513	$ 14.532.513	$ 14.532.513	$ 2.325.100	$ 582100	$ 1.011.800	$ 582.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0 $ 4.501.900	$ 0	$4.501.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ING
RET
RET P
TDE
TAE
TDP
TAP
VSP
COR
VST
SLN
IGE
LMA
VAC
AVP
VCT
IRP
Días AFP
Días EPS
Días ARP
Días CCF

GIRARDOT

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11511380	OSCAR JAVIER ROCHA HERNANDEZ	KM 4 VIA LA MESA BARRIO LOS PUENTES	0000000	javierrocha20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93533269	16/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$621.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0		0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900									121.900	0	0	121.900	1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	621.000	621.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de compensar operador de información

GIRARDOT

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11511380	OSCAR JAVIER ROCHA HERNANDEZ	KM 4 VIA LA MESA BARRIO LOS PUENTES	0000000	javierrocha20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93533269	16/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$621.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES			PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres					Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario pensional Aportante	Fondo de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Cód. Valor UPC ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 11511380	ROCHA HERNANDEZ OSCAR JAVIER	57	0	N		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de compensar operador de información

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			TOTAL
Identificacion Nombres y Apellidos		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	

AUTOLIQUIDACION

Fecha creación reporte: 2026-08-10, 05:30:16 PM
Planilla:

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.
1084288049

Numéro

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 10/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		
Documento	NI900643646	**Dirección**	CR 11NO NORTE #138 - 48
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3216393106
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RODRIGUEZ RANGEL ALVARO	**Identificación**	CC 88240653
Total Afiliados	25	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005996928	CRISTIAN EDUARDO PORTELA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007823488	YEISSON MANUEL GUZMAN HERAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1015453607	OMAR NICOLAS VARGAS ROMERO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.545	$ 65.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1023863915	JEYME GISELLE RODRIGUEZ TAUTIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1048321001	CESAR EDUARDO MALDONADO DE LA HOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1056868035	CARLOS ANDRES DIAZ ARAQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1070600936	ANDRES DAVID GOMEZ FANDIÑO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1070621650	SANDRA MILENA GOMEZ FANDIÑO	01	00	X																0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1081272259	VALENTINA GARCIA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1098719081	ERNESTO QUIROZ PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

GIRARDOT

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901876107	7	DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORRE 3 APTO 204 PUERTO AZUL CLUB HOUSE	RICAURTE-CUNDINAMARCA	3213984	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566836202	9509494105	E	2026/08/04	2026/08/14	DAVIbank S.A.	10	$10,127,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1108932751	ALDANA GUALTERO YOSI ESNEIDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1105691531	BARRERO BARRAGAN DUVAN ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1052970973	BUELVAS TRESPALACIOS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1108928864	CESPEDES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	231001	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0
5	CC	80270791	CIPAGAUTA HURTADO JORGE ENRIQUE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1003401067	CLEMENTE PEÑATA JOSE GREGORIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1100334769	CLEMENTE OLEA NEIDER ANTONIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	1050966182	DE AVILA RODRIGUEZ JADER ORLANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1003635239	ESPINOSA OLIVEROS SANTIAGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	65552880	GUALTERO MENDOZA MARGARITA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1067862491	HERNANDEZ TORDECILLA VICTOR ALFONSO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1001284147	LUGO PEDRAZA FELIPE ALEXANDER	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF22	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
13	CC	1193299956	MEZA ORTIZ JOSE MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1105674476	MOSCOSO MENESES DIEGO ALEJANDRO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	93090383	OTAVO RODRIGUEZ ABRAHAM	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0
16	CC	1048276992	PALENCIA CERVANTES ESTEVINSON JOSE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	1002487243	REYES PASTRANA CARLOS JOSE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
18	CC	11206729	RIVERA ORTIZ RONALD DAWSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1005774290	SANCHEZ MORENO JUAN CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	1105674119	SANTOS CLEVES YAIR ALEICER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1001833211	VELASQUEZ PRIMERA SERGIO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			**$32,450,107**	**$5,193,200**			**$32,450,107**	**$1,299,400**			**$32,450,107**	**$1,299,400**			**$32,450,107**	**$2,259,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$5,193,200	$39,500	$0	$5,232,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$868,700	$6,600	$0	$875,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$4,300	$0	$564,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,203,700	$24,300	$0	$3,228,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$4,300	$0	$564,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,259,300	$17,100	$0	$2,276,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$2,259,300	$17,100	$0	$2,276,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,299,400	$9,900	$0	$1,309,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$1,299,400	$9,900	$0	$1,309,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,299,400	$10,100	$0	$1,309,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,100	$100	$0	$7,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,400	$2,200	$0	$282,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$567,900	$4,300	$0	$572,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$303,800	$2,300	$0	$306,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$600	$0	$70,700
TOTAL				21	$10,051,300	$76,600	$0	$10,127,900

GIRARDOT

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113090657

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Proyectos y Soluciones en Ingenieria SAS - Comando aereo de mantenimiento CAMAN** identificado con el NIT **900643646** ubicado en **Cra 5 #2 91 sur madrid cundinamarca**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
84935	**2026-06-09**	Materiales con Asbesto/Amianto	**4.980,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **30** días del mes **junio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

GIRARDOT

Km 4 \ Teléfono: 3103255817 servicioalcliente.cgs@ciudadlimpia.com.co

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113094001

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Proyectos y Soluciones en Ingenieria SAS - Comando aereo de mantenimiento CAMAN** identificado con el NIT **900643646** ubicado en **Cra 5 #2 91 sur madrid cundinamarca**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
93857	**2026-07-07**	Materiales con Asbesto/Amianto	**4.000,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **28** días del mes **julio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia

Km 4 \ Teléfono: 3103255817 servicioalcliente.cgs@ciudadlimpia.com.co

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113094012

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Proyectos y Soluciones en Ingenieria SAS - Comando aereo de mantenimiento CAMAN** identificado con el NIT **900643646** ubicado en **Cra 5 #2 91 sur madrid cundinamarca**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
95368	**2026-07-11**	Materiales con Asbesto/Amianto	**10.710,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **28** días del mes **julio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Km 4 vía Mosquera - La Mesa LT 7 da Balsillas Teléfono: 3103255817 servicioalcliente.cgs@ciudadlimpia.com.co

Ticket No. 11126

Recolección No. 12968

DOCUMENTO DE ENTREGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Maat Soluciones Ambientales S.A.S.
Nit. 900.162.510-4 | Telefono: 8052694
www.maat.com.co
Servicio prestado en 06/08/2026 a las 19:04

Datos del Generador

Nombre o razón social:	Proyectos y Soluciones en Ingenieria SAS	Nit.	900643646
Punto de generación	Comando aereo de mantenimiento CAMAN	Pin:	
Dirección:	Cra 5 #2 91 sur madrid cundinamarca	Teléfono:	3132752076

Datos del Transportador

Tipo vehículo:	Camión	Placa:	TUQ349
Capacidad Aprox. (mts³):	10000	Pin:	
Nombre conductor:	James Garzon	Cédula:	1127385713

Residuos, Servicios Especiales y Observaciones

Residuo/Servicio	Cantidad
Materiales con Asbesto / Amianto	20128,15 kg
Trasiego D3	1 uds
Envinipelado	20128,15 kg
Hora Adicional	6,5 udsHora
Adicional Trasiego D3 (HD3)	6 horas

Observaciones

Residuos Peligrosos

Residuo	Estado físico	Cantidad	Cantidad y tipo de envase	Características
Materiales con Asbesto / Amianto (Kg)	Sólido	20128,15	12 Bolsas	Tóxico

GIRARDOT

Firma de aprobación del cliente 	Aclaraciones normativas Maat Soluciones Ambientales actúa como transportador de RCD y no es poseedor de los mismos, según lo contemplado en la resolución 01115 de 2012, Articulo 9. Además de cumplir con lo estipulado en el decreto 586 de 2015, articulo 19. El presente DETR cumple con lo estipulado en la resolución 01115 de 2012, articulo 9, numeral 2 El transporte de Residuos Peligrosos y Especiales se realiza amparado en el decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte de mercancíaspeligrosas por carretera. La firma de este documento certifica que el generador autoriza la evacuación del material relacionado en el y que está de acuerdo con lascantidades y tipo de material a evacuar.
Diego Fernando gras C.C. 1108934649 Fecha de firma: 06/08/2026 Observaciones de firma:	

Acta Consecutivo No.	06	**Lugar y Fecha**	Madrid Cundinamarca / 03 agosto 2026
Asunto	Comité interno obra pública – Contratista e interventoría		
Oficina Productora	Oficina contratista e interventoría		
Hora Inicio	2:00 p.m.	**Hora Finalización**	3:00 p.m.
Ausentes	N/A		
Orden del día: N/A			
Desarrollo:			

REVISIÓN POR FRENTES

Caldera

Se revisó el estado del frente de Caldera y su condición para entrega.

Se indicó que este frente se encuentra dentro de los sectores para los cuales Interventoría cuenta con documentación de entrega.

Se acordó realizar la verificación física durante el recorrido y registrar cualquier pendiente que pueda afectar el cierre.

Apolo

Interventoría informó que el frente de Apolo se encuentra dentro de los frentes con acta de entrega preparada.

Se acordó que la fecha definitiva del acta será ajustada de acuerdo con el recorrido y la fecha efectiva de recibo del frente.

Estructuras y Láminas

Se informó que el frente relacionado con estructuras y láminas se encuentra dentro de los sectores previstos para entrega.

Se realizará la correspondiente verificación física y documental antes del cierre.

Aula Vive Digital

Se indicó que el frente de Aula Vive Digital se encuentra dentro de los frentes que cuentan con acta de entrega para revisión.

Se realizará recorrido para verificar las condiciones finales y establecer si existen pendientes que deban ser atendidos antes del recibo.

Casino de suboficiales

Se informó que el frente se encuentra dentro de los sectores con condiciones para entrega.

Se acordó realizar la verificación durante el recorrido con el personal de la Unidad y proceder con el cierre documental una vez se confirme que no existen pendientes.

Hangar ARP

Se indicó que el frente del Hangar ARP se encuentra finalizado y contemplado dentro de las actas de entrega.

Se realizará la verificación correspondiente para formalizar su cierre.

GRUEA - DECAP

Se informó que el frente se encuentra finalizado y que ya se realizó la revisión correspondiente.

Se identificaron pendientes relacionados principalmente con **piso y guardaescobas**, similares a los observados en otros frentes.

El contratista indicó que estos pendientes serían atendidos para el **lunes**.

Adicionalmente, se revisó una novedad relacionada con los **marcos de las puertas**, debido a perforaciones y elementos utilizados durante su instalación que dejaron afectaciones visibles en los marcos.

El contratista informó que se realizará el correspondiente resane/corrección de los marcos.

Zeus
Se informó que Zeus se encuentra dentro de los frentes revisados para posible entrega.

Se acordó incluirlo dentro del recorrido de verificación para determinar si se encuentra en condiciones de cierre o si presenta pendientes adicionales.

Mantenimiento Electrónica

Se revisó el estado del frente de electrónica, identificándose algunos pendientes menores.

El contratista manifestó que estos trabajos quedarían terminados para el **lunes**, con el propósito de programar posteriormente la entrega del frente.

Interventoría solicitó que una vez finalizados los trabajos se realice la correspondiente verificación y registro para proceder con el cierre.

Estado Mayor

Se revisó el avance del frente de Estado Mayor y las condiciones encontradas durante el recorrido realizado.

Se aclaró que en algunos sectores se requiere la ejecución de estructura nueva, debido a que no existía una estructura previamente instalada.

Durante el recorrido se definieron los sectores que serán intervenidos y aquellos que no requieren intervención.

Interventoría manifestó la necesidad de revisar el balance específico de este frente antes de incorporar nuevas actividades, teniendo en cuenta que el contrato presenta actualmente un desfase económico global.

Vías internas

Se revisó el estado de las actividades relacionadas con las vías y obras exteriores.

Se resaltó la necesidad de ejecutar previamente las obras de manejo de aguas y drenajes requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la vía.

Se mencionó específicamente la necesidad de ejecutar el **cárcamo** y las actividades asociadas al manejo de aguas antes de completar determinadas intervenciones de vía.

CORTE DE OBRA

Interventoría solicitó la entrega oportuna del corte de obra para poder realizar la revisión, conciliación y posterior trámite documental ante la entidad.

Se acordó que el contratista entregará el corte con la información ejecutada y la proyección correspondiente, debidamente conciliada con Interventoría.

Se indicó que Interventoría requiere contar con el corte con suficiente anticipación, debido al tiempo necesario para revisar cantidades, soportes y documentación antes de realizar la entrega a la entidad.

Se acordó priorizar la consolidación del corte y su entrega a Interventoría.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Acto de Comité #6.

OFICINA PRODUCTORA:

LUGAR Y FECHA: Madrid Cundinamarca - 03 Agosto 2026.

HORA: 3:20 pm

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Diego Fernando Cruz	Ing Residente	prosoi	3134465114	prosoi.sas@gmail.com	
2		Gabriela Rodriguez	Ing. Residente	Prosoi	3115836104	unidadoperativaprosoi@gmail.com	
3		Luz Melissa Payan B	ING Residente	Prosoi	3217555707		
4		Nuvia Nataly Rondon	Directo Obra	Prosoi	3216343106	prosoi.sas@gmail.com	
5		Claudia Marcela Castillo Ospina	Dir. Interv.	Nogpall	3134286195	claudia.castillo@grupnogpall.com	
6		Cristian Eduardo Portela Vargas	Ing. Residente	Prosoi	3112003185	cristianportela@gmail.com	
7		Ernest Quiroz Padilla	Ing. Residente	Prosoi	3106649460	cqp0321@gmail.com	
8		Yulanny medina	residente	Nogpall	3209388709	Contrato012@gmail.com	
9		Carolina Soler Arias.	Residente.	Nogpall	—	Contrato012@gmail.com	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Scanned with CamScanner

Acta Consecutivo No.	09	**Lugar y Fecha**	Madrid Cundinamarca / 11 agosto 2026
Asunto	Comité obra pública		
Oficina Productora	SECOM – GRUAL - ESINS		
Hora Inicio	1:45 pm	**Hora Finalización**	2:30 pm
Ausentes	N/A		

Orden del día: N/A

Desarrollo:

1. FRENTE ÍCARO

Durante el comité se revisó la fecha prevista para el inicio de las actividades correspondientes al frente Ícaro. Se indicó que actualmente se encuentran pendientes algunas actividades relacionadas con la disponibilidad y desocupación de las áreas requeridas para la intervención.

De acuerdo con lo manifestado durante la reunión, se estima realizar la entrega del área aproximadamente el 28 de agosto de 2026, con el propósito de iniciar las actividades del frente Ícaro el 31 de agosto de 2026.

2. SOLDADOS REACCIÓN

Se realizó seguimiento al estado de los alojamientos de soldados. Se informó que las actividades contractuales a cargo del contratista se encuentran terminadas, quedando pendientes actividades adicionales de pintura y las intervenciones que serán objeto de la adición.

3. ESTADO MAYOR

Se realizó seguimiento a las actividades del frente Estado Mayor. Se informó que las actividades contractuales se encuentran en ejecución y que la fecha contractual inicialmente prevista para terminación corresponde al 31 de agosto de 2026.

Durante la reunión se identificó la necesidad de revisar el alcance y los costos asociados a las actividades adicionales requeridas, particularmente en lo relacionado con el cielo raso, instalaciones eléctricas, redes y pisos.

Se indicó que, durante el desmonte de la cubierta, se evidenciaron condiciones no previstas inicialmente, relacionadas con la estructura existente y los elementos de soporte del cielo raso, lo cual generó actividades adicionales.

Así mismo, se revisó la posibilidad de realizar el cambio del piso del frente Estado Mayor. Se plantearon diferentes alternativas de acabado y se indicó la necesidad de verificar en campo las condiciones existentes, los costos de demolición, nivelación e instalación, así como el impacto en los tiempos de ejecución, antes de tomar una decisión definitiva.

4. TORRE DE CONTROL

Se informó que el frente Torre de Control se encuentra próximo a finalizar. Actualmente se encuentran pendientes una ventana y una puerta.

De acuerdo con lo manifestado durante el comité, se proyecta finalizar las actividades correspondientes durante la semana siguiente, estimando como fecha de terminación el 21 de agosto de 2026.

5. HANGAR MOTORES PT6

Se informó que las actividades del frente Hangar Motores PT6 se encuentran terminadas, quedando pendiente únicamente el retiro del andamio y la organización final del área.

6. OFICINAS GRUEA - DECAP

Se informó que las actividades correspondientes a las Oficinas GRUEA- DECAP se encuentran terminadas.

7. RANCHO DE TROPAS

Se realizó seguimiento a las actividades relacionadas con las canales y canaletas requeridas para el frente Rancho de Tropas. Se indicó que se encuentra pendiente verificar las condiciones y dimensiones requeridas para definir la solución correspondiente.

8. PORTERÍA DE SUBOFICIALES

Se informó que para este frente se contempla el cambio de puertas y ventanas. Actualmente se encuentran pendientes las actividades de toma de medidas y posterior fabricación de los elementos.

De acuerdo con lo manifestado, se estima que estos elementos podrían estar disponibles aproximadamente el 15 de septiembre de 2026.

9. VIVIENDAS DE SUBOFICIALES

Se informó que la ejecución de las viviendas correspondientes a los dos bloques presenta un avance aproximado del 40 %.

Se recordó que inicialmente se había establecido como fecha de terminación del Bloque 1 el 14 de agosto de 2026, por lo que se solicitó realizar seguimiento a la programación y establecer una fecha actualizada de terminación.

11. CANCHA

Se informó que las actividades correspondientes a la cancha aún no han iniciado.

Durante el comité se planteó como alternativa inicial realizar el cambio de los tableros existentes y evaluar la posibilidad de realizar una intervención adicional sobre la cancha. Se indicó que el alcance definitivo deberá ser revisado y definido de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.

12. VÍAS INTERNAS

Entre los aspectos identificados se encuentra la presencia de una tubería superficial que atraviesa el área de intervención. Se indicó que, para garantizar la protección de la tubería y evitar daños posteriores una vez construida la vía, se requiere ejecutar un cárcamo de protección.

Adicionalmente, se informó sobre la ocurrencia de dos fallas durante la ejecución de la vía, las cuales fueron atendidas oportunamente.

También se identificó la necesidad de intervenir algunos puntos de cargue existentes, con el propósito de evitar la generación de empozamientos una vez finalizada la nueva estructura de la vía.

13. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES

Durante el comité se realizó una clasificación general de los frentes de acuerdo con su estado de ejecución, identificándose frentes terminados, frentes en ejecución y frentes pendientes de inicio.

Se indicó un avance general aproximado del 65 %, de acuerdo con la información presentada durante la reunión.

COMPROMISOS:

Nº	Compromiso	Responsable	Fecha / Plazo
1	Entregar el área requerida para iniciar el frente Ícaro.	Contratista	28 de agosto de 2026
2	Iniciar las actividades del frente Ícaro.	Contratista	31 de agosto de 2026
3	Verificar y definir las actividades adicionales de los alojamientos de soldados.	Entidad / Contratista	Próximo seguimiento
4	Revisar las alternativas para las duchas de los alojamientos.	Entidad / Contratista	Próximo seguimiento
5	Verificar en campo las cantidades y costos de las actividades adicionales de los alojamientos.	Contratista	Próximo seguimiento
6	Revisar y definir el alcance y costo del piso de Estado Mayor.	Entidad / Contratista	Próximo seguimiento
7	Verificar las actividades pendientes de la Torre de Control.	Contratista	21 de agosto de 2026

8	Retirar el andamio y realizar la limpieza final del Hangar Motores PT6.	Contratista	Pendiente de programación
9	Atender las observaciones y actividades de postventa identificadas en los frentes terminados.	Contratista	Pendiente de programación
10	Verificar las condiciones para la ejecución de las canales de Rancho de Tropas.	Contratista	Próximo seguimiento
11	Tomar medidas y solicitar la fabricación de puertas y ventanas de la Portería de Suboficiales.	Contratista	15 de septiembre de 2026
12	Actualizar la programación de terminación del Bloque 1 de Viviendas de Suboficiales.	Contratista	Próximo seguimiento
13	Definir el alcance de intervención de la cancha.	Entidad / Contratista	Próximo seguimiento
14	Ejecutar el cárcamo de protección para la tubería superficial de Vías Internas.	Contratista	Durante la ejecución de la vía
15	Verificar y cuantificar las actividades adicionales de Vías Internas.	Contratista / Interventoría	Próximo seguimiento
16	Revisar la disponibilidad presupuestal para cubrir los déficits de los frentes en ejecución.	Entidad / Contratista	Próximo seguimiento
17	Verificar en campo las cantidades y costos de las actividades contempladas en la adición.	Contratista / Interventoría	Próximo seguimiento

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de Seguimiento 19

OFICINA PRODUCTORA:

LUGAR Y FECHA: Madrid Cundinamarca / 11 Agosto 2026

HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	Hector Augusto Moreno	SECOM	CANAN	3005098114	hector.moreno@fac.mil.co	
2	TC	Julio Cesar Barrueta M	COTE GRUAM	GRUAM	3013777874	julio.barrueta@fac.mil.co	
3	TC	Manuel Torres Jhon	Cote Esus	GRUAL	3114711376	jhon.manuel.torres@fac.mil.co	
4		Claudia Marcela Castillo O.	D. Interventoría	Nograll.	3134756615	claudia.castillo@gruponograll.com	
5		Alvaro Rodriguez R	D. Obra	PROCISAS	3216[illegible]6	procisas.sas@gmail.com	
6		Ernest Quiroz Padilla	Residente obra	Procol	3166419490	ernest321@gmail.com	
7		Ingrid Juliana Medina	Residente Int	Nograll	3201381073	contacto@grupo[illegible]	
8		Carolina Soler Arias	Residente Int	Nograll	—	Contacto.civil@grupo[illegible]	
9	1						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Scanned with CamScanner

Acta Consecutivo No.	10	**Lugar y Fecha**	Madrid Cundinamarca / 25 agosto 2026
Asunto	Comité obra pública		
Oficina Productora	SECOM – GRUAL - ESINS		
Hora Inicio	1:45 pm	**Hora Finalización**	2:30 pm
Ausentes	N/A		

Orden del día: N/A

Desarrollo:

Siendo las 1:45 p. m. del día 25 de agosto de 2026, se da inicio al Comité de Obra Pública No. 10. A la reunión asisten los supervisores del contrato, el contratista junto con su equipo de trabajo, la interventoría y su respectivo equipo técnico.

FRENTES DE TRABAJO

1. VÍAS INTERNAS

El contratista manifiesta que, a la fecha, no es posible finalizar las actividades correspondientes a la conformación de la vía con base compactada para el 10 de septiembre de 2026, debido a que previamente se requiere ejecutar la instalación de las tuberías correspondientes a las redes hidráulicas, así como la instalación de los filtros y el geotextil.

Una vez finalizadas dichas actividades, se procederá con la conformación de la estructura de la vía mediante la extensión y compactación de la base, para posteriormente ejecutar la aplicación de la carpeta asfáltica, con un espesor proyectado de 0,08 m.

No obstante, la Entidad manifiesta la necesidad de contar con el área intervenida despejada para el día 8 de septiembre de 2026, por lo menos hasta la etapa de base debidamente conformada y compactada, así como con los andenes ejecutados y la instalación de los sardineles finalizada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Comando Aéreo tiene programada la realización de la carrera denominada “Corre como el Viento”, para la cual se requiere garantizar que el área se encuentre en condiciones adecuadas para el desarrollo del evento.

En consecuencia, durante la realización de la actividad deportiva no deberán permanecer en el sector escombros, cintas de señalización, elementos de demarcación, residuos, materiales o cualquier otro elemento que pueda afectar la movilidad y seguridad de los participantes. El área deberá permanecer completamente despejada y limpia.

Así mismo, se solicita que la maquinaria utilizada para la ejecución de las actividades sea trasladada y ubicada en la zona del parqueadero que actualmente se encuentra en intervención. Adicionalmente, se deberá instalar un cerramiento que permita aislar dicha zona y evitar interferencias con el desarrollo del evento.

Por otra parte, el contratista manifiesta que tiene prevista la entrega de la vía totalmente terminada para el día 31 de octubre de 2026. Sin embargo, la Entidad manifiesta que dicha fecha no es aceptada, indicando que requiere la finalización y entrega total de este frente a más tardar el día 20 de octubre de 2026.

2. ESTADO MAYOR

El contratista manifiesta que el día viernes 21 de agosto de 2026 se realizó una visita técnica al frente de Estado Mayor por parte del profesional encargado del componente eléctrico, quien efectuó la revisión de las áreas objeto de intervención y se comprometió a elaborar el esquema y diseño eléctrico correspondiente, con el fin de ser presentado para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha de realización del presente comité, se encuentra pendiente la entrega del diseño eléctrico por parte del profesional responsable. La Entidad manifiesta que requiere que este frente sea entregado totalmente finalizado el día 20 de octubre de 2026.

Adicionalmente, el contratista manifiesta la necesidad de contar con la aprobación del modificatorio, teniendo en cuenta que dentro de la adición se encuentra contemplada la intervención del piso del Estado Mayor. Se informa que, una vez realizado el respectivo pedido, el material tiene un tiempo estimado de entrega de aproximadamente quince (15) días.

Frente a lo anterior, la Entidad manifiesta que actualmente se encuentra realizando la revisión de la documentación pertinente relacionada con el modificatorio y la adición.

3. FRENTE ÍCARO

El contratista manifiesta que iniciará las actividades correspondientes al frente Ícaro el día 29 de agosto de 2026. Se estima que la ejecución de las actividades tendrá una duración aproximada de veinte (20) días.

En consecuencia, el contratista proyecta realizar la entrega del frente para el día 18 de septiembre de 2026, estableciendo como fecha máxima de entrega el día 20 de septiembre de 2026.

4. VIVIENDAS DE SUBOFICIALES

El contratista manifiesta que el día jueves 27 de agosto de 2026 realizará la entrega del Bloque 1, con el fin de permitir el ingreso de las cuadrillas encargadas de ejecutar las actividades de pintura de los muros.

En este sentido, se solicita al contratista cumplir estrictamente con la fecha de entrega establecida, teniendo en cuenta que la Entidad tiene programada la mudanza de las familias correspondientes al Bloque 2 para los días 5 y 6 de septiembre de 2026.

Por otra parte, el contratista estima que las actividades correspondientes al Bloque 2 tendrán una duración aproximada de veinte (20) días.

5. TORRE DE CONTROL

El contratista manifiesta que, para finalizar y realizar la entrega del frente, se encuentra pendiente únicamente la instalación de una (1) puerta.

Se informa que ya fueron ejecutadas las actividades correspondientes a la instalación de las ventanas en fachada y antepecho. La puerta pendiente se encuentra actualmente en proceso de fabricación y se tiene programada su instalación para el día 5 de septiembre de 2026.

Una vez instalada dicha puerta y verificado el cumplimiento de las condiciones de calidad requeridas, se procederá con la finalización y entrega del frente.

6. RANCHO DE TROPAS

El contratista manifiesta que el día 26 de agosto de 2026 se dará inicio a las actividades correspondientes a la fabricación de las canales requeridas en este frente.

7. ALOJAMIENTO DE SOLDADOS 1 Y 2

El contratista manifiesta que actualmente se encuentra a la espera de la aprobación de la adición correspondiente para dar inicio a las actividades programadas en los frentes de Alojamiento de Soldados 1 y Alojamiento de Soldados 2.

Una vez aprobada la adición y autorizado el inicio de las actividades, se estima que la ejecución de las obras en ambos alojamientos tendrá una duración aproximada de un (1) mes y medio.

8. CANCHA

Se informa que las actividades contempladas para el frente correspondiente a la cancha, de acuerdo con el presupuesto establecido, comprenden las siguientes:

- Demarcación de la cancha.
- Cambio de los tableros existentes.

INGRESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES

El contratista manifiesta que persisten inconvenientes relacionados con el ingreso del personal de obra a las instalaciones. Según lo informado, en la guardia se ha indicado en varias oportunidades que los estudios de seguridad del personal se encuentran vencidos, pese a que la actualización de dichos documentos ha sido remitida en diferentes ocasiones al área de Inteligencia.

Esta situación ha generado tiempos de espera de aproximadamente una (1) a dos (2) horas para el ingreso del personal, lo cual afecta directamente el rendimiento y la productividad de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

En este sentido, el contratista manifiesta que, si se requiere un mayor rendimiento y avance en la ejecución de las obras, es necesario contar con mayor celeridad en el proceso de autorización e ingreso del personal.

En respuesta, la Entidad manifiesta que se compromete a realizar, todos los viernes de cada semana, una reunión con el personal de Inteligencia, específicamente con el señor Andrés Calisto,

con el fin de verificar y dejar habilitado el personal que ingresará durante la semana siguiente, comprendida de lunes a domingo.

De esta manera, se busca que los permisos y autorizaciones de ingreso queden aprobados con anticipación para toda la semana. Adicionalmente, la Entidad manifiesta que impartirá las instrucciones necesarias en la guardia para brindar prioridad al ingreso del personal vinculado a la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el avance en los frentes de Vías Internas y Estado Mayor, los cuales requieren una mayor prioridad debido a las fechas establecidas para su terminación.

COMPROMISOS:

Nº	Compromiso	Responsable	Fecha / Plazo
1	Ejecutar redes hidráulicas, filtros y geotextil de Vías Internas.	Contratista	Antes del 8 de septiembre de 2026
2	Entregar Vías Internas con base, andenes y sardineles terminados.	Contratista	8 de septiembre de 2026
3	Despejar y limpiar el área de Vías Internas.	Contratista	8 de septiembre de 2026
4	Trasladar maquinaria e instalar cerramiento en el parqueadero.	Contratista	8 de septiembre de 2026
5	Finalizar y entregar Vías Internas.	Contratista	20 de octubre de 2026
6	Presentar el diseño eléctrico de Estado Mayor.	Contratista	Pendiente de entrega
7	Revisar el modificatorio y la adición de Estado Mayor.	Entidad	Pendiente de aprobación
8	Finalizar y entregar Estado Mayor.	Contratista	20 de octubre de 2026
9	Iniciar actividades del frente Ícaro.	Contratista	29 de agosto de 2026
10	Finalizar y entregar el frente Ícaro.	Contratista	18 de septiembre de 2026
11	Entregar el Bloque 1 de Viviendas de Suboficiales.	Contratista	27 de agosto de 2026
12	Ejecutar las actividades del Bloque 2 de Viviendas de Suboficiales.	Contratista	20 días aproximadamente
13	Instalar la puerta y entregar la Torre de Control.	Contratista	5 de septiembre de 2026
14	Iniciar fabricación de canales de Rancho de Tropas.	Contratista	26 de agosto de 2026
15	Aprobar la adición de Alojamiento de Soldados 1 y 2.	Entidad	Pendiente de aprobación
16	Iniciar actividades de Alojamiento de Soldados 1 y 2.	Contratista	Posterior a la aprobación

17	Ejecutar las actividades de Alojamiento de Soldados 1 y 2.	Contratista	1 mes y medio desde el inicio
18	Ejecutar demarcación y cambio de tableros de la cancha.	Contratista	Pendiente de programación
19	Verificar y habilitar el personal para la semana siguiente.	Entidad / Inteligencia	Todos los viernes
20	Priorizar el ingreso del personal de obra en la guardia.	Entidad	Permanente

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de Seguimiento. #10.

OFICINA PRODUCTORA:

LUGAR Y FECHA: Madrid Cundinamarca / 25 Agosto 2026.

HORA: 1:50 pm.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CR	Hector Augusto Moreno	SECOM	GMAN	3006098114	hector.moreno@fac	
2	TC.	Julio Cesar Burgos	COTE GRUAI	GRUAI	3017098740	julio.burgos@fac.mil.co	
3	TE	Mateo Torres Jhon	C de Esim	GAIAC	3145613730	jhon.mateo@fac.mil	
4		Ernest Rivera Padilla	Presidente de Prosoi	Prosoi	3106649990	0190321@gmail.com	
5		Diego Fernando Gruesso D.	Presidente de Prosoi	Prosoi	3134461514	prosoi.sas@ymail.com	
6		Ingrid yuliany layerde	Residente inter	Nogaall	3209881013	contrato.azc@grupogall	
7		Claudia Marcela Castillo O.	Interventoria	Nogaall	3134286194	Contrato02@grupogall	
8		Carolina Soler Arica	Residente.	Nogaall	—	Contrato012@grupogall.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Scanned with CamScanner

01 de agosto 2026 (sabado)

Personal en obra

- 1 Director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 residente SSTMA.
- 1 ingeniero de apoyo
- 2 TOPOGRAFOS
- 3 ornamentadores
- 3 auxiliares
- 9 ayudantes
- 1 coordinador de maquinaria y vehiculos

Personal de interventoria

- 1 director interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 residente SSTMA
- 1 Topografo.

- clima = Soleado
- Herramientas = Andamios certificados, Equipo de soldadora, equipo de topografia, Puliduras, taladros, herramienta menor.

Actividades:=

* Estado Mayor = durante la jornada se continua con el desmonte de cielo raso y se da inicio al desmonte de teja en asbesto cemento.
* Meteorologia = Se continua con el desmonte de puertas en aluminio en la zona de acceso principal y areas restringidas.
* Tabanqueria = se realiza desmonte de ventaneria e instalación de los mismos.
* Cubiertas fiscales = Se continua con la instalación de perfileria metalica para la cubierta.
* Vias = Se continua con la compactación

del sello para rajón.
La Comisión de topografía de la interventoría hizo la revisión y comparando las cotas de diseño con las medidas de campo, estas se encuentran dentro de las tolerancia lineas y por ende se aprueban. los niveles de excavacion entre las abscisas K0+070 y K0+060 para que puedan extender rajón. Residente interventoría. Residente de obra.

02 de agosto 2026 (domingo)
Personal de obra
2 residentes.
3 ornamentadores.
3 auxiliares.
2 instaladores de teja
Clima = Soleado
Herramientas = Andamios certificados, Equipo de soldadura, taladros, pulidoras.
Actividades
* Casas fiscales = se continuo con la instalación de estructura metálica para cubierta para las 6 primeras casas fiscales.

Residente interventoría. Residente de obra

03 agosto del 2026 (lunes).
personal en obra
✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 1 profesional SSTHA
✓ 1 ingeniero de apoyo
✓ 2 topografos.
✓ 3 ornamentadores
✓ 3 auxiliares
✓ 4 ayudantes

✓1 coordinador de maquinaria pesada y vehiculos
Personal en interventoria
✓1 director de obra
✓2 residentes de obra
✓1 PROFESIONAL SST-MA
✓1 TOPOGRAFO.
clima = soleado
Herramientas = Andamios certificados, taladros, soldoras, Equipo de soldadura, Equipo de topografia, herramienta menor
ACTIVIDADES=

* ESTADO MAYOR = durante la jornada se da inicio al desmonte de cubierta en asbesto cemento, desmonte de puertas de oficinas, y demolicion de tarima en sala de juntas.
* Talanquera = durante la jornada se continua con la instalación y desmonte de ventaneria en fachada.
* Casas Fiscales = Se continua con la instalacion de teja tipo sandwich calibre 24 y desmonte de teja de policarbonato en los patios de las viviendas.
* TORRE DE CONTROL = Se continua con la instalación de antepecho en superboard y se finaliza la instalacion de cielo raso en pvc. Por otro lado se realizó los filos en mortero para la ventana fachada
* ELECTRONICA = Durante el proceso de desmontaje de la cubierta existente y la posterior instalación de la nueva cubierta tipo sandwich, se evidencio una afectacion significativa en el cielo raso existente ocasionada durante la ejecucion de las

actividades. En consecuencia, se requiere al contratista realizar las reparaciones correspondientes, garantizando la restitución de las condiciones iniciales del elemento afectado y la adecuada calidad de los acabados.
Adicionalmente, durante la inspección de la periferia metálica de la abierta, se evidenció que varias de sus caras no recibió el tratamiento de pintura anticorrosiva y acabado correspondiente situación que, aparentemente, se presentó debido a la premura en la ejecución de las actividades como consecuencia de esta omisión, actualmente se observa presencia de oxidación superficial en la periferia.
Por lo anterior, se requiere al contratista realizar el tratamiento adecuado de las superficies afectadas incluyendo limpieza y eliminación de la oxidación aplicación de anticorrosivo y acabado final de las caras.

* Heterología = Se procede con la instalación de puertas en Aluminio para las zonas restringidas cabe resaltar que el contratista no realizará la instalación del sistema de seguridad ya que esa actividad corresponde por cuenta de la entidad.
* Vías internas = Se continua con la instalación de demarcación y excavación frente a la zona de cargue de aboficiales.

Por Parte de la interventoría se revisan los niveles de excavación entre el Km060 y el Km030 y se aprueban para extender rajón ya que cumplen los parámetros de tolerancias acorde a la norma invias, posterior a ello otra Comisión de topografía también revisa los niveles de rajón entre la abscisa Km060 y el Km055 de manera satisfactoria ya que están dentro de los parámetros de la Norma INVIAS

Residente interventoría. Residente de obra

04 de agosto 2026 (martes)

Personal en obra

✓ 1 director de obra.
✓ 2 residentes de obra
✓ 1 residente SSTHA
✓ 1 ingeniero de apoyo.
✓ 2 topografos.
✓ 3 ornamentadores.
✓ 3 auxiliares
✓ 4 ayudantes
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada

.Personal interventoria

✓ 1 director interventoria.
✓ 2 residentes interventoria
✓ 1 SSTHA
✓ 1 topografo

Clima= Soleado

Herramientas- Andamios certificados, Herramientamenor Equipo soldadura, Equipo topografia, taladros, pulidoras

Actividades=

* ESTADO MAYOR= Se realizó pellamiento en mampostería de los vanos correspondientes a las puertas solicitadas por la entidad incluyendo la aplicación de pañete. Adicionalmente se continua con las actividades de desmontaje de la cubierta existente en asbesto cemento. Por otro lado se continua con la demolicion de la placa correspondiente a la tanqueta de la sala de antes.
* TORRE DE CONTROL= Se realiza la aplicacion de estuco sobre el antepecho en Superboard.
* Meteriologia= Se realiza la instalación de puerta en Aluminio en el acceso principal

- CASAS FISCALES = Se realiza la instalación de teja tipo sandwich calibre 24 en 4 casas fiscales
- VIAS INTERNAS = Se continua con las actividades de excavación y conformación de la estructura de la vía, mediante el suministro, extendido y colocación de material tipo rajón sobre el área intervenida. Posteriormente, se realiza actividades de distribución, nivelación y compactación del material.

La Comisión de topografía revisó y aprobó a Satisfacción los niveles de excavación de la Vía, Costado Izquierdo desde el K0+145, hasta el K0+007, Posterior a que el Contratista extendiera el rajón se Niveló y liberó el nivel de rajón entre el K0+145 y K0+007.

Residente Interventoría.

05 de agosto 2026 (miercoles).

Personal en obra
- ✓ 1 director de obra
- ✓ 2 residentes de obra
- ✓ 1 residente SSTMA
- ✓ 1 ingeniero de apoyo
- ✓ 2 topografos
- ✓ 3 ornamentadores.
- ✓ 3 auxiliares
- ✓ 44 ayudantes.
- ✓ 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoria
- ✓ 1 director de interventoria
- ✓ 2 residentes de interventoria
- ✓ 1 residente SSTMA
- ✓ 1 topografo

Clima = Soleado

Herramienta = Andamio certificado, Equipo Soldadura, Equipo de topografia, Polidoras, taladros

Actividades=

* ESTADO MAYOR= Se da inicio al desmonte de ventaneria de fachadas, se realizó instalación de perfileria metalica para la cubierta y demolicion de placa en la sala de juntas.
* TORRE DE CONTROL= durante la jornada se realizó la aplicacion de pintura en el antepecho.

HETEROLOGIA: Se finaliza la actividad de instalación de puertas en aluminio.

* CAJAS FISCALES= Se continua con la instalacion de cubierta en teja tipo sandwich.
* VIAS INTERNAS= Se continua con las actividades de excavacion y conformacion de la estructura de la via mediante el suministro, extendido, y colocacion de material tipo rajon sobre el area intervenida.

La Comisión de topografia de la interventoria en conjunto con la Comisión de topografia del Contratista, midieron las longitudes de tubería existente entre los Pozos P_z-Exist., P_z2-Exist. P_z-3Exist y P_z-4Exist. para Cuantificar los metros lineales de Cárcamo o recubrimiento que requiere esta red dada su Superficialidad, la longitud total es de 112,51 ml.

Residente Interventoria

Residente obras

06 de agosto de 2026 (jueves).

Personal de obra

- ✓ 1 director de obra
- ✓ 2 residentes de obra
- ✓ 1 residente SSTMA
- ✓ 2 TOPOGRAFOS
- ✓ 1 ingeniero auxiliar de apoyo
- ✓ 3 ainamentadores
- ✓ 3 auxiliares.

Scanned with CamScanner

✓ 4 ayudantes
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada
Personal de interventoria
✓ 1 director interventoria
✓ 2 residentes de interventoria
✓ 1 topografo
✓ 1 SSTMA.

Clima= Soleado
Herramientas= Andamios certificados, equipo de soldadura, equipo de topografia, herramienta menor.
Actividades=

- ESTADO MAYOR= durante la jornada se continua con la demolición de tarima en la sala de juntas se continua con la instalación de la teja tipo sandwich. y el desmonte de ventaneria de fachada.

TORRE de CONTROL= Se finaliza con la pintura de antepecho.
ELECTRONICA= se realiza el desmonte de de cielo raso afectado por el cambio de cubierta para reparación y se realiza la actividad de aplicación de pintura antiorrosiva en la perfileria.
METEOROLOGIA= se finaliza con el cambio de las puertas en aluminio, se solicita al contratista el aseo general de las puertas para entrega.
CASAS FISCALES= Se continua con la instalacion de la teja tipo sandwich en las viviendas.
VIAS INTERNAS= Se continua con las actividades de excavacion y conformacion de la estructura de la via mediante el suministro, extendido y compactacion del material tipo rajón sobre

el área intervenida
El día de hoy la interventoría revisa los niveles de excavación entre el K0+007 y K0+000 a lo ancho de la vía y la bahía de acceso a la base y se aprueban a satisfacción. Cumpliendo con las tolerancias establecidas dentro de la Norma Invias. 2022.

Residente interventoría.

Residente de obra

07 de agosto 2026 (Viernes).
Personal en obra
✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 1 profesional SST-HA
✓ 1 ingeniero de apoyo
✓ 2 topógrafos
✓ 3 ornamentadores
✓ 3 aseadores
✓ 2 instaladores de teja.
✓ 3 maestros de obra
✓ 1 soldador
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada
✓ 2 conductores de volqueta
Personal de interventoría
✓ 1 director interventoría
✓ 2 residentes de interventoría
✓ 1 profesional SST-HA
✓ 1 topógrafo.
Clima = soleado.
Herramientas = Andamios certificados, Equipos de topografía, equipo de soldadura, taladros, Poleas, herramienta menor
Actividades =
CASAS FISCALES = Se inicio desmonte de cubierta en asbesto cemento del siguiente bloque de viviendas.

El dia de hoy por ser dia festivo, se presenta restricion vial y por ende no hubo ingreso de material rajón y Sello y como consecuencia no se adelantaron actividades en la vía quedando pendiente la revisión en este frente de Obra..

Residente. Residente de obra

08 de Agosto. de 2026 (sabado).

Personal en obra.

✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 2 topografos.
✓ 1 profesional SST MA.
✓ 1 ingeniero de apoyo.
✓ 3 ornamentadores.
✓ 3 auxiliares.
✓ 2 instaladores de teja
✓ 3 maestros de obra
✓ 1 soldador
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada
✓ 2 conductores de volqueta

Personal de interventoria.

✓ 1 director de interventoria.
✓ 2 residentes de interventoria
✓ 1 SST MA.
✓ 1 topografo

Clima = lluvioso.

Herramientas = Andamios certificados, equipo de soldadura, equipo de topografia, taladros, polidoras, herramienta menor.

Actividades = Se continua con la instalacion de teja tipo sandwich, se da inicio al desmonte de teja en asbesto cemento y el desmonte de ventaneria en Fachadas. en el frente de estado mayor.

CAMPOS FISCALES= se continua con desmonte de cobierta en asbesto cemento.

VIAS INTERNAS.

El dia de hoy se hizo la revision en Campo de los niveles de rajas entre las abscisas, Ko+010 al Ko+000 a lo largo de todo el ancho de la Via y la plataforma de acceso, se verificaron estos niveles con las cotas de diseno y al encontrarse dentro de las tolerancias establecidas dentro de la norma INVIAS 2022 se reciben y se aprueban a Satisfaccion para que el Contratista aplique Sello.

Residente Interventoria

Residente de obra

10 de agosto 2026 (Lunes.)

Personal de obra

- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 2 Topografos
- 1 residente SST-MA
- 1 auxiliar de ingeniera. (obra)
- 3 ornamentadores
- 2 instaladores de teja
- 3 auxiliares.
- 1 Soldador
- 3 maestros de obra.
- 1 coordinador de maquinaria pesada
- 2 conductores de volqueta
- 1 soldador

Personal de interventoria

- 1 director interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 SST-MA
- 1 TOPOGRAFO

Clima= Soleado
Herramientas= Andamio certificados, equipo de soldadura, equipo de topografía, herramienta menor, tablados, puladoras.
Actividades.
ESTADO MAYOR= Se continua con el desmonte de cubierta en asbesto cemento.
Motores. P.T.G.= Se continua con desmonte de cubierta en asbesto cemento e instalación de cubierta en teja tipo sandwich y teja policarbonato.
VIAS INTERVENTO=
El día de hoy se inició la instalación de la red proyectada de aguas lluvias, entre el Pozo nuevo Pz-1 y el Pozo existente Pz 1east, Se revisaron los niveles de excavación, nivel de grava y Cota lomo de los 19,25 ml de tubería de 6" y otros niveles de Excavación, Placa fondo del Pozo nuevo y Se aprueba a Satisfacción.

Se realiza orden y aseo, señalización, en frentes de obra vías, casas Fiscales subfiscales, electrónica y p.t.g.

Residente Interventoría

Residente de obra

11 de Agosto de 2026 (martes)
Personal en obra
✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 2 topógrafos
✓ 1 SST NA.
✓ 1 ingeniero apoyo.
✓ 3 maestros.
✓ 3 auxiliares
✓ 3 ornamentadores.
✓ 1 soldador

2 instaladores de teja
1 coordinador de maquinaria pesada.
2 conductores de retroexcavadora.
Personal de interventoria.
✓ 1 director interventoria
✓ 2 residentes de interventoria.
✓ 1 topografo
✓ 1 SSTHA
✓ 1 inspector
✓ Herramienta = Andamio certificado, Equipo de soldadura, Equipo topografia, herramienta menor, taladros, polidoras.

Vías: el día de hoy se revisó la Excavación, nivel de gravilla y Cotas de lomo de la tubería de 6" entre el Pozo nuevo #2 y el pozo existente Pzt Exist. con una Longitud de 21.20 mts, el cual se aprueba y recibe a Satisfacción.

Electronica = Se da inicio a la instalación de cielo raso en el area afectada por el cambio de cubierta.

ESTADO MAYOR = Se continua con desmonte de cubierta en asbesto, demolicion de muro para conformacion de viga en sala de juntas, pintura anticorrosiva de perfileria, y demolicion de piso en tora de tonma sala de juntas.

MOTORES PTG = Se realiza instalacion de teja tipo sandwich y teja en policarbonato en TS3.


Via = En la instalación de la tubería de 6" entre el Pozo 1 y Pozo 1 Existentes, se hizo la revisión de las Cotas de lomo de la tubería instalada con las Cotas de diseño de asfalto y estas Presentan una diferencia de 62 cms en promedio, quedando dentro de la capa de rajón, lo Cual nos garantiza, que no queda Superficial y por ende no requiere cárcamo ó recubrimiento para nada Restante Interval.

12 de agosto 2026 (miercoles).
Personal de obra
✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 1 ingeniero de apoyo.
✓ 1 residente SST-SA.
✓ 2 topografos.
✓ 3 maestros
✓ 3 auxiliares.
✓ 1 soldador
✓ 3 maestros de obra
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada
✓ 2 conductores de volqueta
Personal de interventoria=
- 1 director de interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 residente SST-SA
- 1 topografo

Clima = soleado
Actividades=
estado mayor = se inicia con la instalacion de perfileria metalica para la cubierta, demolicion de piso en sala de juntas aplicacion de pañete en los filos de las ventanas.
Via principal
El dia de hoy en la via se encontró una novedad, mientras se adelantaban las excavaciones manuales para empezar a construir los pozos nuevos que conectan este geodren con la red de aguas lluvias, aparecio una red electrica cableada y en funcionamiento pegado a la red de aguas lluvias existente lo cual impide la construccion de estos pozos y se contempla la opcion de mover los pozos y una nueva red en un trano de 32 ml aproximadamente, ya se le solicito al contratista, presentar una propuesta al respecto y a la topografia, tomar mediciones y nivelacion de las tuberia existentes en este trano para mirar la factibilidad de una modificacion y que este.

información sirva para el diseño de esta nueva manija de aguas lluvias si se llega a aprobar dicha modificación.

Costado izquierdo



CASOS FISCALES.= Durante la visita realizada por la interventoría se evidenció que no se encuentra personal trabajando en el frente de obra, situación que ha generado que las actividades no avancen. De acuerdo con la verificación realizada en campo, el frente presenta condiciones similares a las observadas el 6 de agosto 2026 sin evidenciarse un avance significativo respecto a las actividades pendientes.

A la fecha se encuentra pendiente la corrección de aproximadamente 90 m² correspondientes al cambio de cubierta del bloque 1 de acuerdo con los compromisos establecidos por el contratista, se debía corregir en su totalidad al 10 de agosto 2026 ya que son actividades cuantificadas para el corte de obra 1. Adicionalmente se evidenció que el frente presenta deficientes condiciones de aseo y orden, encontrándose escombros y materiales alrededor de las viviendas, sin la correspondiente organización y retiro. De igual manera se observa que las áreas no cuentan con señalización

adecuada, situación que debe ser corregida. Por otro lado se requiere el manejo de las tejas de asbesto cemento desmontadas, las cuales permanecen acopiadas a la intemperie, sin encontrarse debidamente señalizadas, protegidas envueltas o cubiertas. Se solicita al contratista implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar un adecuado manejo, almacenamiento y disposición del material.

ELECTRONICA = En la visita de seguimiento se verificó el estado del frente de electrónica, encontrándose sin presencia de personal en obra y sin ejecución de las actividades relacionadas con la instalación del cielo raso. La interventoría evidencia que el frente se encuentra abandonado durante la jornada de trabajo y presenta condiciones deficientes de orden y aseo.

PTG = Se evidencia la culminación de la instalación de la cubierta en teja de policarbonato y teja tipo sandwich en su totalidad. No obstante durante la verificación en campo se observa que en el empalme entre los hangares quedo un espacio que no cubrieron con teja la cual afecta la calidad y acabado final.

El contratista manifiesta que sobre la cubierta instalada existe una teja inclinada previamente construida (existente) debido a la presencia de una canal ubicada entre los hangares. Sin embargo la interventoría solicita al contratista revisar y ejecutar el ajuste correspondiente.

Con relación a Casas fiscales se tiene señalizado y el acopio de tejas se encuentra apilado y se continúan sacando escombros y tejas, el frente de obra avanza según el cronograma contractual., en electrónica las actividades contractuales de cubierta se terminan el 8 de octubre Según cronograma contractual de igual manera las actividades de cielo raso en pvc, fueron demoradas de un imprevisto, por caída de objetos sueltos en la cubierta durante su desmonte, se adelantaron compra de materiales para su ejecución el área de electrónica se encuentra señalizada y en la oficina del área de cielo raso se encuentra cerrada, y no está al servicio

13 de agosto 2026 (jueves)

Personal de obra

- 2 residentes de obra
- 1 director de obra
- 1 ingeniero de apoyo.
- 1 profesional SSTHA.
- 2 topógrafos
- 3 maestros
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 2 instaladores de teja
- 3 ornamentadores
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoría

- 1 director
- 2 residentes
- 1 residente SSTHA.
- 1 topógrafo.

Clima = soleado

Herramientas = Andamios certificados, Equipo de soldadora, equipo de topografía, Pulidora, taladros, herramienta menor.

Actividades.

Estado mayo 1 = Se continuó con la instala-

ción de teja tipo sandwich, se realizó la demolición del piso existente y la aplicación de pañetes en los filos de los vanos de las ventanas. De igual manera, se avanzó en el suministro e instalación de perfilería metálica para la conformación y soporte de la nueva cubierta.

GRUAS: Se realizó visita técnica al baño ubicado en el primer piso durante la cual la entidad manifestó la necesidad de efectuar el cambio de la tubería correspondiente al desagüe de los orinales, debido al deterioro que presenta la instalación existente. Esta condición está generando retornos de agua y presencia de olores afectando las condiciones de funcionamiento. En atención a lo anterior, se requiere realizar la reposición de la tubería y verificar su pendiente y funcionamiento, con el fin de garantizar el adecuado flujo del desagüe y permitir la entrega satisfactoria del baño.

Adicionalmente, se evidencia la ausencia de la tapa del tanque del sanitario por lo que se requiere su reposición para completar los aparatos del baño. Así mismo, se solicita desmontar la puerta de madera ubicada en el área de ducha, considerando que la exposición permanente a la humedad puede ocasionar su deterioro. Como alternativa se requiere instalar una división de baño adecuada para zonas húmedas.

ELECTRONICA Y CASAS RISCALES: Durante la visita de seguimiento realizada en los frentes de obra, se evidenció que no se han ejecutado actividades durante la jornada y no se cuenta.

Scanned with CamScanner

con personal en los frentes.
Ma: se continua con las actividades de excavación de zanja para la instalación de las tuberías #8 y #6 correspondientes a las redes de drenaje. De igual manera, se realizó la instalación de la red en los tramos intervenidos, verificando su correcta ubicación, alineación y trazado previsto.
Residente Interventoría.

En el frente de casas fiscales se adelanto, pintura de perfilería y la recepción de llegada de material para continuar con el frente de obras. en ningún momento no ha habido ausencia del personal.
Residente Interventoría.

Se solicita a la interventoría notificar de manera formal las intervenciones en frente Gral primer piso señor por motivo del cambio de tubería de desague de orinales, una vez que estas actividades no estaban dentro del alcance del frente de obra propuesto desde el inicio de obra, se realiza las actividades como lo indica la interventoría se tendrán que demoler enchapes de muros, pisos, retiros de puertas de madera, actividades que aprobaron durante el desarrollo del frente y hacer su respectiva reposición y cambios sugeridos por lo anterior quedamos atentos como contratistas a su respectivo comunicado para ejecutar las actividades como nos autorizan.
Residente de obra

14 de agosto 2026 (viernes)
Personal de obra
- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 ingeniero auxiliar de obra
- 1 profesional SSTMA
- 2 Topografos
- 3 maestros.

- 3 auxiliares.
- 1 soldador.
- 2 instaladores de teja
- 3 ornamentadores
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoria

- 1 director de interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 residente SST-MA.
- 1 topografo.

Clima soleado.

Herramientas = Andamios certificados, Equipo de soldadura, Equipo de topografia, herramienta menor, taladros, soldadora.

Actividades =

Estado Mayor: Se continua con la ejecución de las actividades de demolición del enchape existente en los pisos de las oficinas, realizando el retiro controlado del material y la disposición del material resultante en la tolva del parqueadero. De manera simultanea, se continua con la ejecución de filos y remates en pañete en los vanos de las ventanas de fachada, A si mismo, se evidencia, se evidencia avance en la instalación de la perfileria metalica correspondiente a la estructura de la cobierta central de estado mayor, realizando el montaje de los elementos estructurales, de acuerdo con la configuracion prevista para la cubierta.

CASAS FISCALES = Se continua con la aplicación de pintura anticorrosiva sobre los perfiles metalicos para la cubierta. (correccion de retrabajo)

Vía: Se continua con las actividades correspondientes a la instalacion del sistema de drenaje, avanzando en la colocación de tubería #8 y #6 en los tramos previamente excavados y de acuerdo con el trazado establecido.
De manera simultanea, se adelantan actividades de relleno y conformacion del terreno, mediante la colocación de gravilla alrededor de la tubería y relleno en base B-200.
A si mismo, se continua con la construccion de un pozo de drenaje, ejecutando las actividades necesarias para su conformación y conexion con el sistema de tuberias instalados.

Se adelantaron Socializaciones de la vra y diferentes frentes de obra, se realiza jornada de aseo General Se continua con actividades de pintura. de muros en Frente de torre de control. Se programa recolector de teja de asbesto. para la proxima semana.

Residente de obra. Residente Interventoria.

Por Parte de la interventoria se hace la revisión de la tubería y se aprobó desviar por Interferencia de la red eléctrica en el Costado Izquierdo de la Vía, en Campo Se midieron las Cotas tomo de la red de aguas llenas de 8" entre los Pozos Pz-1 a Pz-1'; Pz-1' a Pz-2' y Pz-2' a Pz-2 y Se recibe a Satisfacción ya que Cumple Con las Pendientes hidraulicas para Su funcionamiento, asi mismo las Cotas de fondo y localizacion de los Pozos Pz-1' y Pz-2'.

Residente. Interventoria

15 de agosto del 2026 (sabado).

- Personal de obra
- ✓ 1 director de obra
- ✓ 2 residentes de obra
- ✓ 1 residente SST-HA.
- ✓ 1 ingeniero auxiliar.
- ✓ 2 topografos.
- ✓ 8 maestros
- ✓ 3 aoxiliares
- ✓ 1 soldador
- ✓ 2 instaladores de teja
- ✓ 3 ornamentadores
- ✓ 1 coordinador de mano obra pesada.

Personal de interventoria

- ✓ 1 director de interventoria.
- ✓ 1 topografo
- ✓ 2 residentes de interventoria.
- ✓ 1 residente SST-HA.

Clima= Soleado en la mañana lluvioso a medio dia.

Herramientas.= Andamios certificados, Equipo de soldadura, equipo de topografia, poleas, taladros, kit de mantenimiento herramental menor.

Actividades=

V.A = Durante la jornada no se evidencio ejecucion de actividades, debido a la restriccion para el ingreso y circulacion de volquetas. Esta situacion impidio el desarrollo normal de las actividades programadas. principalmente aquellas relacionadas con el suministro, transporte y disposicion de materiales. requeridos para la continuidad de los trabajos.

ESTADO MAYOR = Durante la jornada se realizó una jornada de limpieza y retiro de escombros provenientes de las actividades de demolición de piso ejecutadas previamente en las oficinas. Los residuos fueron retirados del área de trabajo y trasladados al sitio de acopio temporal dispuesto para tal fin. De manera simultánea, se avanzó con la instalación de teja tipo sandwich en la totalidad de la cubierta central de estado mayor, culminando el cubrimiento del área prevista. Durante la ejecución se realizó el montaje y fijación de los paneles sobre la estructura metálica previamente instalada.

Se verifica junto a interventoría que la demolición del acabado de piso (enchapes y porcelanato) se debe de retirar el pegacor y hacer apique al piso con el fin de dar mejor adherencia.

Residente interventoría.

Residente de obra

16 de agosto 2026 (domingo).

personal en obra

- 1 residente
- 2 ornamentadores.

clima = soleado

herramienta = Equipo de soldadura, polidoras

Actividades

CASAS FISCALES = Se continua con la aplicación de pintura anticorrosiva sobre la perfilería metálica destinada a la estructura de cubierta (corrección de acabados)

Residente interventoría.

Residente de obra

17 agosto 2026 (Lunes Festivo)
- 1 residente obra
- 2 ornamentadores
Clima = Soleado
Herramienta = Equipo de soldadora, polidoras
Actividades=
CASAS FISCALES = Se continua con la aplicación de pintura anticorrosiva en la perfilería metalica para la conformación de la estructura de cubierta.

Residente. Interventoria.

Residente de obra

18 de agosto de 2026 (martes).
Personal en obra.
- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 ingeniero de apoyo
- 1 residente SSTNA.
- 2 topografos.
- 3 maestros
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 2 instaladores de teja
- 3 ornamentadores
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoria
- 1 director de interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 residente SSTNA
- 1 topografo.

Clima: Soleado
Herramientas = Equipo de topografia,

Equipo de soldadura, taladros, polidoras, roto martillo, herramienta menor.
Actividades =
Estado Mayor = Se continua con las actividades de intervención de la cobierta, realizando el desmonte de teja en asbesto cemento correspondiente al ala norte. Se verifica que el personal encargado de esta actividad cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la manipulación y retiro de este tipo de material, de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas para su manejo y disposición
De manera simultanea, se continua con la aplicación de pañete en los muros correspondientes al sellamento de los perfiles requeridos por la entidad.
CASAS FISCALES = Se realizó el izaje y montaje de la perfilería metalica destinada a la conformación de la estructura de la cobierta. Durante la jornada se adelantó el posicionamiento y fijación de los elementos metalicos que conforman la estructura portante.
U.A = Se continua con la ejecución del sistema de drenaje mediante filtro frances, avanzando en la conformación y colocación del material filtrante en los tramos intervenidos. Asi mismo se adelantan actividades de excavación para la instalación del Filtro y la tubería correspondiente a la red hidraulica de la via

Se realiza recolección de Residuos de tejas de asbesto perfil 7 y canaleta 90 de las cubiertas del área interna de la base y zona operativa. Se verifica que todos los operarios tengan sus EPP, planillas, etc. Se realiza aseo General de áreas de trabajo y adecuación a la Señalización

Residente de obra

Se hace revisión topográfica por parte de la interventoría de los tramo#1, tramo#2, tramo#3 de los filtros instalados entre el K0+000 y K0+031,92 y acorde a las especificaciones hidráulicas de diseño Cumple Con los parámetros y por ende se aprueba y realiza para la Continuación de la Siguiente actividad.

Residente Interventoría.

19 de agosto de 2026 (miercoles).

Personal de obra

- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 profesional de apoyo
- 1 residente SST-HSA
- 2 topografos
- 3 maestros
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 2 instaladores de tejas
- 3 ornamentadores
- 1 coordinador de maquinaria pesada.

Personal interventoria.

- 1 director interventoria
- 2 residentes interventoria
- 1 topografo
- 1 SST-HSA.

Clima = Soleado

Herramienta = Andamios certificados

equipo de soldadura, equipo de topografia, herramienta menor, polidoras, taladros, roto martillo.

Actividades

Estado mayor= Se da inicio a las actividades de instalacion y montaje de la perfileria metalica correspondiente a la estructura de la cubierta, realizando el posicionamiento de los elementos estructurales. De manera simultanea, se continua con la demolicion y retiro del enchape existente en los pisos de las oficinas realizando el levantamiento del material y la limpieza de las superficies intervenidas.

Vias = Se continua con la excavación de la zanja requerida para la instalación de la tuberia proyectada. Asi mismo se realizó la instalación del filtro frances.

CASAS FISCALES = Se continua con la instalación de cerchas y correas en estructura metalica para la conformación de la cubierta de acuerdo a las garantias solicitadas por la interventoria

Se realizan actividades en Casas fiscales de Suboficiales pintura de estructura, desmonte de cubierta y aseo General Se realiza Señalización y acopio de Residuos.

Residente
Interventoria.

Residente de obra

20 de agosto de 2026 (jueves).

Personal de obra

✓ 1 director de obra
✓ 2 residentes de obra
✓ 1 residente SST-SA.
✓ 1 residente de apoyo.
✓ 2 topografos.
✓ 3 maestros
✓ 2 instaladores de teja
✓ 3 auxiliares
✓ 1 soldador
✓ 3 ornamentadores
✓ 1 coordinador de maquinaria pesada.

Personal de interventoría

✓ 1 director de interventoría
✓ 2 residentes de interventoría
✓ 1 residente SST-SA
✓ 1 Topografo

Clima = soleado

Herramientas = Andamios certificados, equipo de soldadura, Equipo de topografía, Taladros, roto martillo, herramienta menor.

Actividades

Vía = La revisión hizo la revisión topografica de excavación e instalación de los tramos 4 y 5 del filtro geodren frente al estado mayor Cumpliendo con los Pendientes y se aprueba dicha actividad de forma satisfactoria quedando con un Pendiente de 0.6% de acuerdo a diseño.

CASAS FISCALES = En la vivienda #5 y #6 del bloque # se realizo durante la jornada la instalacion de la primera capa de teja tipo sandwich en la cubierta.

ESTADO MAYOR = Se da inicio a la instalación de teja tipo sandwich en el ala norte de estado mayor. Por otro lado se continua

con la demolición de pisos en la zona norte.

Se realizo señalización de la vía, orden y aseo. Se realiza acopio de material recuperado, provenientes de la demolición de enchape tipo porcelanato y cerámica del estado mayor. Se realizo limpieza e impermeabilización de canales e instalación de planchas.

Residente de obras — Residente interventoría

Las actividades de casos fiscales se realizarán de acuerdo a las garantías solicitadas por la interventoría.

21 de agosto de 2026 (viernes)

Personal en obra

* 1 director de obra
* 2 residentes de obra
* 1 residente SST HA.
* 1 ingeniero de apoyo.
* 2 topógrafos
* 3 maestros
* 2 instaladores de teja
* 3 auxiliares
* 1 soldador
* 3 ornamentadores
* 1 coordinador de maquinaria pesada.

Personal de interventoría

* 1 director de interventoría.
* 2 residentes de interventoría
* 1 residente SST HA
* 1 topógrafo.

Clima: Soleado

Actividades = con inicio de obra

Vial = El día de hoy la interventoría hizo el acompañamiento

revisión y aprobación de los niveles para la instalación del Sardinel A80 ante las abscisas. K0+030 y K0+050 Costado derecho. Cumpliendo con las Cotas de diseño y la localización de dicho Sardinel para empezar a Conformar y Construir el andén proyectado.

Estado Mayor= Se continua con la instalación de tejas tipo sandwich segunda capa en el ala norte, de estado Mayor, por otro lado se realizó el desmonte de púerta en la cafetería junto con su ampliación de acuerdo con lo manifestado por la entidad, asimismo se realizó la limpieza de escombro de las áreas ejecutadas y se trasladó al sitio de disposición temporal de acopio.

Se Verifica señalización perimetral de los frentes de obra, orden y aseo se programa recolección de tejas y reubicación de materiales.

Residente de obra

Residente de Interventoría

22 de agosto de 2026 (sabado).

- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 profesional SST-MA
- 2 topografos
- 3 maestros
- 1 soldador
- 2 instaladores de teja
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoría

- 1 director de interventoría
- 2 residentes de interventoría
- 1 profesional SST-MA
- 1 topografo

Clima= soleado.

Herramental = Andamio certificados, equipo de topografía, equipo de soldadura, herramienta menor polidoras.

ACTIVIDADES:

* ESTADO MAYOR = Se realizó demolición de enchape de muro de la cocineta, se aplicó pañete en los filos de las puertas, y se realizó la ampliación de la puerta de la cocineta.

VIA => Se dio inicio al fresado del asfalto en el parqueadero junto a estado mayor, por otro lado se realizó cargue de escombro y disposición en volqueta, adicionalmente se inicio con la instalación de bordillo.

Se espera maquinaria fresadora y motoniveladora para los frentes de la vía actividades para el fin de semana. Se ajusta señalización de la vía.

Residente de obra

Residente Interventoría

24 de agosto 2026 (domingo).

Personal en obra:

- 1 director de obra
- 1 profesional de apoyo
- 2 residentes de obra
- 1 profesional SENA.
- 2 topografos
- 3 maestros
- 2 instaladores de teja
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 3 ornamentadores
- 1 Coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoría:

- 1 director de interventoría
- 2 residentes de interventoría
- 1 topografía
- 1 profesional SST-HSA.

Clima= Soleado

Herramientas= Equipo de soldadura, equipo de topografía, herramienta menor, andamios certificados, Poli doras.

ACTIVIDADES.

ESTADO MAYOR = Se realizó el sellado de la puerta de la oficina mediante la construcción de mampostería y se efectuó la limpieza y retiro de escombros generados durante las actividades ejecutadas.

No se realizaron mas actividades en el frente de obra, debido a que se encuentra Pendiente la aprobación del modificatorio correspondiente a la adición y la definición y aprobación del diseño de la parte electrica, requeridos para la ejecución de cielo raso.

VIAS.= El día de hoy la interventoría por medio de su topografía hizo la revisión del nivel de los bordillos desde la Abscisa K0+035 al K0+075 Costado derecho, quedando dentro de la tolerancia establecida, es por eso que se aprueba a Satisfacción su entrega y se recibe para que Continuen Con la Construcción del ande en este Costado.

El Contratista Inicio con la Verificacion y Cargo del material recibo para instalar en la Capa de Sello en el Costado Izquierdo de la Vía.

VIVIENDAS SUBOFICIALES.= Se dio inicio a la instalación de segunda capa de teja tipo sandwich en primer bloque.

Se recomienda al contratista realizar aseo en el area trabajo y dar inicio a la instalacion de cobierta Policarbonato en los

patios para entrega final del bloque 4 apertura de bloque #2, lo anterior se realizó de acuerdo a las correcciones solicitadas por la interventoria
Se realizo actividades de fresado en purgadero y nivelacion de la via para la aplicacion de la base estabilizada al 6%.

Residente de obra.

Residente interventoria

25 de agosto de 2026 (martes)
Personal en obra
- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 ingeniero auxiliar
- 1 profesional SST-HA
- 2 topografos
- 3 maestros
- 2 instaladores de tejas
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal interventoria
- 1 director de interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 TOPOGRAFO
- 1 SST-HA

Clima = Soleado
Herramientas = Andamios certificados, equipo de topografia, Equipo soldadura, Polidoras, herramienta menor.
Actividades:

Se realiza orden y asco del frente torre de control en su área externa, se proyecta instalación de puerta en madera para la semana inicial de septiembre, se realizan sellos de Ventanas.

Residente de obra

Se realiza encerramiento en casas fiscales de sub oficiales e instalación de teja Standing zinc tipo Sandwiche. Se realiza señalización y demarcación de los puntos de acopios de red y especiales.

Se continua en el frente de estado mayor con mamposterías y pañetes, filos y dilataciones, retiro de escombros RCD, orden y asco de áreas internas, instalación de planchas, armado de estructura metálica para frente de acero.

Se realiza comité de obra. Se proyectan fechas de entrega de frentes e inicio de otras. (ver acta de comité del 25-08-2026)

El día de hoy se continúa con el Cereo de la capa de sello por parte del Contratista, la interventoría esta a la espera de que hagan la entrega para su respectiva revisión y aprobación.
Se Realizaron los Cálculos de la cantidad de Cemento que debe usar el Contratista para Cumplir con la estabilización del 6% en la base granular, la base granular en 1 metro Cúbico pesa 2100 kgs, el 6% de 2100 kgs, es 126 kgs, es decir 2.52 bultos de Cemento por metro Cúbico, En ese Orden de ideas Si Van a Cubicar la base granular por Viajes de Volqueta de 15 m^3, por Cada Viaje se aplicarían y mezclarían homogeneamente 38 bolsas de Cemento, es decir 1900 kgs.

Durante el presente día se llevó a cabo el comité de obra en el cual se estableció que el contratista realizaría la entrega de las garantías del bloque 1 de casas Isocales el día jueves 27 de agosto 2026, con el fin de permitir el ingreso de las cuadrillas encargadas de ejecutar las actividades de pintura de muros.

No obstante, durante el recorrido e inspección realizada en obra se evidenció que, a la fecha, aún se encuentran en corrección: actividades de encorotado en la fachada orientada hacia los patios de las viviendas 1, 2 y 3.

Adicionalmente, se encuentran pendientes la instalación de flanches, el mantenimiento de la estructura de cobierta de los patios y la subsanación de la teja en los patios de la totalidad de las viviendas.

De igual manera, se evidenció que no se ha realizado el respectivo aseo de obra, encontrándose presencia de escombros frente a las viviendas.

Teniendo en cuenta que la fecha de entrega fue establecida y acordada en comité de obra para el día jueves 27 de agosto 2026, se deja constancia de la observación realizada al contratista, a quien se solicita dar celeridad y prioridad a la ejecución y finalización de las actividades pendientes, con el propósito de cumplir con los compromisos establecidos.

Lo anterior, considerando que las familias se encuentran programadas para realizar el proceso de mudanza el día 6 de

septiembre de 2026, por lo cual las viviendas deberán ser entregadas completamente terminadas en condiciones acordadas de habitabilidad, funcionamiento y limpieza.

Por otro lado, en el comité quedaron estipulados las siguientes fechas de entrega:

- Entrega de base de la vía compactada para el día 08 de septiembre de 2026, con anderes conformados. No toda el área. De acuerdo que es el 9 sept. y es hasta la talanquera.
- Entrega de la vía totalmente terminada para el día 20 de octubre 2026. (Dejamos como anotación que dependemos de seguridad, ingreso puntualmente a laboral.)
- Entrega de estado mayor, 20 de octubre 2026.
- Entrega de frente caro 20 de septiembre 2026
- Entrega de torre de control 09 de septiembre 26
- Inicio de actividades de canales rancho de tropas. 26 de agosto 2026.

* Se le solicita al contratista por favor adjuntar a la interventoría las remisiones de los Vales de todos y cada uno de los viajes de base granular que se ha extendido en la Construcción de la Vía a la fecha, así mismo la remisión de todo el cemento que a ingresado a la Obra y se a empleado para la estabilización de la base granular. También se solicita que de ahora en adelante nos entregue las remisiones de los Viajes de base y pedidos de Cemento Cuando ingresen a la Obra.

Residente Interventoría

26 de agosto del 2026. (miercoles)

Personal de obra

- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 ingeniero auxiliar
- 1 profesional SST-HA
- 2 topografos
- 3 maestros.

- 2 instaladores de teja
- 3 auxiliares.
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoria

- 1 director interventoria
- 2 residentes de interventoria
- 1 topografo
- 1 residente SSTMA.

clima: soleado.

Herramientas: Andamios certificados, puliderax taladros, equipo de soldadora, equipo de topografia, herramienta menor,

Actividades:

Viviendas suboficiales: se da inicio a la actividad de Subsanación de teja tipo sandwich segonda capa en las viviendas 1, 5 y 6. se evidencia que no se ha realizado las granticas solicitadas de policarbonato en los patios, se le recuerda al contratista el compromiso que tiene de la entrega del frente y hace falta adicionalmente la actividad de encaroze en los filos de la cubierta.

VIA: Se revisó por parte de la interventoria la capa de sello desde el K0+100, hasta el K0+000 y cumple con los criterios de tolerancia como indica la norma invias por ende se recibe y autoriza para que inicien con la estabilizacion de base granular con cemento al 6% y el riego de dicho material desde el K0+000 hacia mayores.

Estado mayor: se continua con la aplicación de pañete en los filos de los vanos de las puertas.

Se aclara por parte del contratista que se esta adelantando trabajos de subsanacion de garantias solicitadas.

El contratista se compromete a subsanar y atender todas las garantías y observaciones realizadas por la interventoría con el fin de entregar a cabalidad las actividades pactadas, adicionalmente se compromete a realizar una jornada de aseo general y señalización de las áreas.

Residente de obra

Residente de obra

27 de agosto del 2026 (jueves)

Personal de obra

- 1 director de interventoría
- 2 residentes de obra
- 1 residente de apoyo
- 1 residente SST-HA
- 2 topógrafos
- 3 maestros
- 2 instaladores de teja
- 3 auxiliares
- 1 soldador
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoría

- 1 director de interventoría
- 2 residentes de interventoría
- 1 topografía
- 1 residente SST-HA

Clima = Soleado

Herramientas = Equipo de topografía, equipo de soldadura, herramienta menor, Andamio certificados, poleas.

ACTIVIDADES

VIA = El Contratista inicia con esta Capa de base Mezclando dicho material con el Cemento, la interventoría verifica que la relación base y Cemento Sea la óptima para Cumplir con el 6% de relación, también se mide el terreno natural o existente del parqueadero antes de iniciar actividades de Excavación y de

Vanos con la misma estructura q se está empleando en la Vía es decir 55 cm de rajón, 10 cm de Sello, 25 cm de base estabilizada y 8 cm de MD-19.

ESTADO HAPL = Se da inicio al picado del piso para el alistado, se continua con la aplicación de estuco en los muros de los puertas selladas con mampostería.

Viviendas de 3 pisos = Durante el recorrido de obra la interventoría identifica que el contratista no cumplirá con la fecha de entrega pactada en el comunicado #10 puesto que no se ha iniciado la Subsanación de teja en los patios de las viviendas de bloque 1 casa del 1 al 6, no se ha realizado el encarece de los laterales y zona frontal del bloque por ende se le realiza un llamado de atención al Contratista por incumplimiento a sus compromisos pactados. "Se recuerda que ala fecha se continua actividades de gun presentada y aprobada, por consiguiente no aplica incumplimiento.

programacion

Por otro lado la interventoría realizo un recorrido de obra en los frentes que ya se finalizaron con el fin de recibir y dejar las siguientes observaciones Pendientes:

SCAM=

1. Cambio de sanitario existente por la referencia sanitario Monteccarlo advance en el alojamiento de mujeres.
2. Remate de techo en la división de baño
3. Remate de enchapes en sitio
6 RUAC
4. Retiro y cambio de puerta de madera en mal estado
5. Cambio de Sanitario en el baño del comandante

③ Reparación de tubería sanitaria en los canales. (baño piso 1) "para esta actividad al estar fuera del alcance inicial se presentara propuesta una vez se encuentre al experto para estructurar la posible solución. sin embargo estamos abiertos a escuchar propuestas de ejecución."

Sanitario

④ remate guardaescobas.

⑤ Pintura del marco del baño oficina del comandante (BAÑO).

METEOROLOGIA

① Remate de techo, en la puerta

② Limpieza de residuos de marcador en los vidrios.

GRUESA.

① reposición de puerta acceso principal

② Remate de boca puerta en pasillo baños.

③ Remate guardaescobas archivo 2.

④ instalar tapones de tubería en el pasillo de baños

⑤ instalación de kit de accesorios de baño.

⑥ Cambio de sanitarios existentes por referencia Materano advance. de corona.

TANQUE

① colocar tapas en la periferia de cubierta

TORRE CONTROL

① instalación de puerta

② Aplicar silicona en las ventanas.

③ Remate de filos de ventana.

ELECTRONICA

① Reparacion de techo cuarto oscuro

② instalación de luminarias.

③ Aseo general.

El contratista se compromete a subsanar todas las observaciones realizadas por la interventoria atendiendo las garantias pendientes con el fin de entregar los frentes a cabalidad

Nota Grica ① = dicha puerta se entrego en buen Estado y fue dañada por el mal uso, de igual manera se diseño una nueva puerta corrediza para evitar mala manipulacion.

Ing. Jhonny Cortes

Residente Interventoria

28 agosto de 2026 (Viernes)

Personal de obra

- ✓ 1 Director de obra
- ✓ 2 residentes de obra
- ✓ 1 ingeniero auxiliar
- ✓ 2 topografos.
- ✓ 3 maestros
- ✓ 2 instaladores de teja
- ✓ 3 auxiliares
- ✓ 1 coordinador de mañana

Personal interventoria

- ✓ 1 director interventoria
- ✓ 2 residentes de interventoria
- ✓ 1 SISOMA
- ✓ 1 topografo

Clima = soleado

Herramientas = Equipo de soldadura, Equipo de topografia, Andamios certificados, pulidoras herramienta menor.

Actividades =

Soldados alojamiento 42 = se da inicio a las actividades de demolición de enchape de piso.

Estado Hoyos = se continua con el picado del piso para el Alistado de piso.

Via = se revisó por parte de la topografia de la interventoria la Capa de Sello en el área de Concreto los accesos de la base, con la Vía esta revisión se aprueba y por Consiguiente el contratista Puede Seguir con el proceso de Cerco de base estabilizada; tambien Se revisa la localización de la Curva en el Costado derecho en el Km 0+31.91 Para la Instalación de Bordillo/Sardinel.

Viviendas subopiadas = se continua con la actividad de encofrado en la zona la terraza del bloque #1

con el fin de subsanar las garantías solicitadas por la interventoría para dar finalidad a la calidad de las obras. Cabe resaltar que el contratista debe entregar de frente con todas las observaciones subsanadas antes del 6 de septiembre del 2026.

Residente de obra — Residente interventoría.

29 de agosto de 2026 (sabado).

- Personal de Obra.

1. Director de Obra.
2 Residentes de Obra.
1 Ingeniero Auxiliar.
2 Topógrafos
3 Maestros de Obra.
2 Instaladores de teja
3 Auxiliares
1 Coordinador de Maquinaria.

Personal de Interventoría.

1 Director de interventoría.
2 residentes de interventoría.
1 SST MA.
1 topógrafo.

Clima = Soleado.

Herramientas: Equipo de Soldadura, equipo de topografía, andamios. Certificados, Polidores y herramienta menor.

Soldados alojamiento. Se Continúa con las actividades de demolición de enchape en Piso y en baños Junto con el desarrollo de la batería Sanitaria.

Vía, se Continúa Con la excavacion de parte del Contratista en el porpreadero entre Km0+60 al Km0+25 y se empezo a extender el material rajón.

Vivienda Subofiaales. Se pintaron las estructuras en anticorrosivo, en el Patio, así mismo se instalaron las Coberturas trasluaidas en Policarbonato, en las Casas #4,5 y 6. lo anterior con el fin de dar celeridad a la subsanación de las observaciones reiteradas por la interventoría.

Residente Interventoría. Residente obra

30 de agosto de 2026 (domingo)
Personal de obra.
- 1 residente.
- 2 instaladores de teja

Clima=Soleado
Herramienta=Escaleras y taladros.
Actividades
Viviendas Suboficial= Se continua con la instalacion de teja policarbonato en vivienda 4546 y encarace perimetral dando celeridad y acatando las observaciones realizadas en campo por la interventoria.

Residente interventoria. Residente obra

31 de agosto de 2026 (Lunes.)
Personal de obra
- 1 director de obra
- 2 residentes de obra
- 1 SSTMA
- 2 topografos
- 1 ingeniero auxiliar
- 3 maestros
- 2 instaladores de teja
- 3 auxiliares
- 1 coordinador de maquinaria pesada

Personal de interventoria.

- 1 director interventoria
- 4 SISOMA
- 1 topografo
- 2 residentes interventoria.

Clima = Soleado.

Herramientas.= Andamios, equipo de soldadura, equipo de topografia, pulidoras, taladros, herramienta menor.

Actividades.=

Via = Se Continúa con la Excavación del preqeadero Costado Izquierdo hasta Km0+15 y se inició con la extendida del rajón. desde el Km060 hasta Km035 Costado Izquierdo y Se inició Con la excavacion del Costado derecho desde Km060 al Km052.

Estado mayor = Durante la presente jornada no se realizaron actividades ya que el contratista no ha remitido el diseño electrico y tampoco ha traido el encrape de piso Por ende el frente no ha avanzado. Se solicita al contratista dar celeridad tanto a la entrega del diseño, como al proceder de piso puesto que el frente no tiene Personal; Estamos a la espera de que escojan la muestra del porcelanato por parte de la entidad.

Abajamiento sanitarios 1+92 = se continua con la demolicion de piso y muro (encrape) de los baños, adicionalmente se finaliza con el desmonte de aparatos sanitarios.

Icaro = se da inicio a la actividad de desmonte de cubierta en asbesto cemento.

V. viendas oficiales = se realizo encargue en la zona frontal de las viviendas del bloque #1. de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoria

Residente Interventoria R.O.