	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27 Versión: V1 Fecha: 29/04/2025 Página 1 de 18

Villavicencio, 03/08/2026

Ingeniero
MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3690 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP SMC-230-2025
PERIODO No. 1 del 10 de Diciembre de 2025 al 30 de ABRIL de 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	3690 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 - SMC-230-2025		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PLUSEL INGENIEROS SAS R/L. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900465391-5		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DIANA MARCELA VILLAR SALAS C.C 35.2611.184		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 120.000.000 CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO (SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)		
FECHA DE INICIO:	10/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ Ó N. A.	FECHA:	N.A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
MODIFICATORIA	N.A	N.A	N.A
PRORROGA 01	CUATRO (4) MESES	FECHA:	22/12/2025

TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	ONCE (11) MESES QUINCE (15) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2026		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 09/12/2025, notificado personalmente con fecha 09/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 01 **del 10/12/2025 al 30/04/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 99.99%

ACTIVIDAD No. 01
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80.
Descripción del avance: Se firmó acta de inicio el 10 de diciembre de 2025.
Anexos y Evidencias: Acta de inicio.

ACTIVIDAD No. 02
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, Incluyendo su Ficha técnica, estudios previos y sus pliegos de condiciones.
Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de granulometría del material suministrado y recibos de suministro y control de materiales.

ACTIVIDAD No. 3
Los agregados pétreos suministrados deben cumplir con los estándares de calidad establecidos en el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, entregar ensayos de laboratorio de materiales.
Descripción del avance: El contratista suministro los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de granulometría del material suministrado.

ACTIVIDAD No. 4
Suministrar oportunamente el material anteriormente relacionado dentro del plazo y las condiciones que le indique la supervisión del contrato.
Descripción del avance: El contratista suministro el material pétreo en la planta localizada en el Km 4 corredor ecológico, Hacienda La Hacaritama del municipio de Villavicencio.

ACTIVIDAD No. 5
Disponer de maquinaria amarilla para el cargue del material en planta a los vehículos autorizados por el supervisor delegado.
Descripción del avance: En la fuente de explotación cuentan con la maquinaria necesaria y apropiada para las diferentes actividades de explotación y cargue de materiales pétreos solicitados por la

alcaldía.

ACTIVIDAD No. 6
Presentar los permisos ambientales exigibles para este tipo de materiales de cantera, de conformidad a la normatividad vigente.
Descripción del avance: En el informe del contratista, se anexan los permisos minero-ambientales exigibles por la normatividad vigente de la planta AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE SAS, como lo es: registro minero , Licencia Ambiental, RUCOM, contrato de operación del título minero y arrendamiento.

ACTIVIDAD No. 7
El contratista garantizará el suministro de material, previa solicitud del supervisor designado, en la que conste la cantidad, vehículo, fecha y demás características que identifiquen el automotor al cual se debe suministrar el material.
Descripción del avance: El contratista suministro el material pétreo, en la planta localizada en el Km 4 corredor ecológico, Hacienda La Hacaritama del municipio de Villavicencio.

GRAVA DE 1/2"

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2/02/2026	**2215**	WDR851	Grava 1/2"	M3	6	$ 68.000,00	$ 408.000,00
17/02/2026	**2224**	OQF550	Grava 1/2"	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
18/02/2026	**1852**	OQF550	Grava 1/2"	M3	6	$ 68.000,00	$ 408.000,00
7/03/2026	**2232**	WDR 851	Grava 1/2"	M3	6	$ 68.000,00	$ 408.000,00
9/03/2026	**2233**	WDR 851	Grava 1/2"	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
10/03/2026	**2235**	OQF490	Grava 1/2"	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
TOTAL							**$ 1.836.000,00**

GRAVA DE 3/4"

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17/01/2026	**2203**	OQF490	Grava 3/4"	M3	6	$ 65.000,00	$ 390.000,00
17/01/2026	**2204**	OQF550	Grava 3/4"	M3	6	$ 65.000,00	$ 390.000,00
5/03/2026	**2261**	OQF490	Grava 3/4"	M3	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
19/03/2026	**1868**	WDR842	Grava 3/4"	M3	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
26/03/2026	**1871**	WDR851	Grava 3/4"	M3	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
8/04/2026	**1872**	WDR849	Grava 3/4"	M3	6	$ 65.000,00	$ 390.000,00
8/04/2026	**1874**	WDR842	Grava 3/4"	M3	10	$ 65.000,00	$ 650.000,00
8/04/2026	**1877**	WDR849	Grava 3/4"	M3	6	$ 65.000,00	$ 390.000,00
17/04/2026	**2263**	OQF 552	Grava 3/4"	M3	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
17/04/2026	**2265**	OQF552	Grava 3/4"	M3	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
TOTAL							**$ 3.185.000,00**

SUB BASE GRANULAR TIPO A TAMAÑO 2"

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15/12/2025	**1609**	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/12/2025	**1610**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/12/2025	**1611**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/12/2025	**1612**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
17/12/2025	**1614**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
17/12/2025	**1615**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
18/12/2025	**1616**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/12/2025	**1617**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/12/2025	**1618**	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/12/2025	**1620**	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/12/2025	**1621**	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 5 de 18

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14/01/2026	2172	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
14/01/2026	2173	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2175	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2176	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2177	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2178	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2179	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2180	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2181	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2182	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
15/01/2026	2183	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2184	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2185	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2186	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2187	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2188	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2189	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2190	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2191	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2192	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
16/01/2026	2193	WDR848	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
17/01/2026	2194	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
17/01/2026	2195	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/01/2026	2206	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/01/2026	2207	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
19/01/2026	2208	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
20/01/2026	2209	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
20/01/2026	2211	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
21/01/2026	2212	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
21/01/2026	2213	WDR851	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
2/02/2026	1631	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
5/02/2026	1637	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
6/02/2026	1638	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
7/02/2026	1639	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
7/02/2026	1640	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
8/04/2026	1873	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
8/04/2026	1875	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
8/04/2026	1876	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2267	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2268	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2269	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2270	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2271	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2272	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2273	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2274	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
9/04/2026	2275	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	3,07	$ 71.000,00	$ 217.970,00
13/04/2026	1884	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	7	$ 71.000,00	$ 497.000,00
13/04/2026	1886	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	7	$ 71.000,00	$ 497.000,00
14/04/2026	1890	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
14/04/2026	1891	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
FECHA	**REMISIÓN**	**PLACA**	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
14/04/2026	1892	WDR842	Subbase Granular Tipo A	M3	14	$ 71.000,00	$ 994.000,00
14/04/2026	1893	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
21/04/2026	2276	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00

21/04/2026	2277	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2278	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2279	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2280	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2281	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2282	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
21/04/2026	2283	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2285	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2286	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2287	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2288	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2289	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
22/04/2026	2290	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2291	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2292	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2293	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2294	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2295	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2296	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2297	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
23/04/2026	2298	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2299	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2300	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2508	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2509	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2510	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2511	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2512	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2513	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2514	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
24/04/2026	2515	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2516	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2517	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2518	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2519	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2520	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2521	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2522	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
27/04/2026	2523	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2524	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2525	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2527	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2528	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2529	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2530	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2531	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
28/04/2026	2532	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
29/04/2026	2533	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
FECHA	**REMISIÓN**	**PLACA**	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	
29/04/2026	2534	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
29/04/2026	2535	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
29/04/2026	2536	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
29/04/2026	2537	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
29/04/2026	2538	OQF551	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00
~~29/04/2026~~	~~2539~~	~~OQF550~~	~~Subbase Granular Tipo A~~	~~M3~~	~~6~~	~~$~~	~~71.000,00~~	~~$~~	~~426.000,00~~
29/04/2026	2540	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$	71.000,00	$	426.000,00

30/04/2026	**2541**	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2542**	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2543**	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2544**	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2545**	OQF490	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2546**	OQF550	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2547**	OQF552	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
30/04/2026	**2548**	WDR849	Subbase Granular Tipo A	M3	6	$ 71.000,00	$ 426.000,00
TOTA				**823,07**		**$**	**58.437.970,00**

BASE GRANULAR TIPO A TAMAÑO 1" 1/2

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
28/01/2026	**1628**	WDR842	Base Granular Tipo A	M3	14	$ 77.500,00	$ 1.085.000,00
28/01/2026	**1629**	WDR842	Base Granular Tipo A	M3	14	$ 77.500,00	$ 1.085.000,00
29/01/2026	**1630**	WDR842	Base Granular Tipo A	M3	7	$ 77.500,00	$ 542.500,00
10/02/2026	**1643**	WDR842	Base Granular Tipo A	M3	14	$ 77.500,00	$ 1.085.000,00
11/02/2026	**1644**	OQF490	Base Granular Tipo A	M3	6	$ 77.500,00	$ 465.000,00
12/02/2026	**1645**	WDR842	Base Granular Tipo A	M3	10	$ 77.500,00	$ 775.000,00
24/02/2026	**2228**	OQF 550	Base Granular Tipo A	M3	3	$ 77.500,00	$ 232.500,00
TOTAL					**68**	**$**	**5.270.000,00**

ARENA DE PLANTA TRITURADA Y LAVADA 5/16" CLASIFICADA

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
2/02/2026	**2214**	WDR851	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	6	$ 68.000,00	$ 408.000,00
17/02/2026	**2225**	OQF550	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
18/02/2026	**1851**	OQF550	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	6	$ 68.000,00	$ 408.000,00
5/03/2026	**2262**	OQF490	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
9/03/2026	**2234**	WDR 851	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
10/03/2026	**2236**	OQF490	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
19/03/2026	**1869**	WDR842	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
26/03/2026	**1870**	WDR851	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
17/04/2026	**2264**	OQF 552	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
17/04/2026	**2266**	OQF 552	Arena de Planta Triturada y Lavada	M3	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
TOTAL					**36**		**$ 2.448.000,00**

MATERIAL CLASIFICADO DE RIO TAMAÑO MÁXIMO DE 3"

PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10/12/2025	**1451**	OQF 551	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/12/2025	**1452**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/12/2025	**1453**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/12/2025	**1454**	WDR 852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/12/2025	**1455**	WDR 848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/12/2025	**1456**	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/12/2025	**1457**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/12/2025	**1458**	WDR 849	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
11/12/2025	**1459**	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
11/12/2025	**1460**	WDR 849	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
11/12/2025	**1461**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
11/12/2025	**2002**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
11/12/2025	**2003**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
11/12/2025	**2004**	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
12/12/2025	**2005**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
12/12/2025	**2006**	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 9 de 18

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12/12/2025	2007	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
12/12/2025	2008	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
12/12/2025	2009	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
12/12/2025	2010	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
12/12/2025	2011	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/12/2025	2012	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/12/2025	2013	OQF551	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/12/2025	2014	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/12/2025	2015	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/12/2025	2023	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/12/2025	2024	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/12/2025	2025	OQF551	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/12/2025	2026	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/12/2025	2027	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
15/12/2025	2028	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
15/12/2025	2029	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
15/12/2025	2030	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
15/12/2025	2031	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
15/12/2025	2032	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
15/12/2025	2033	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
15/12/2025	2034	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
16/12/2025	2035	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
16/12/2025	2036	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
16/12/2025	2037	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
16/12/2025	2038	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
17/12/2025	2039	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
17/12/2025	2040	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
17/12/2025	2041	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
17/12/2025	2042	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
17/12/2025	1613	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
18/12/2025	2043	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
18/12/2025	2044	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
18/12/2025	2045	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
18/12/2025	2046	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
18/12/2025	2047	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
18/12/2025	2048	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
18/12/2025	2049	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
19/12/2025	1619	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19/12/2025	1622	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
19/12/2025	2050	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00

19/12/2025	2101	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
19/12/2025	2102	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
19/12/2025	2103	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
19/12/2025	2104	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
20/12/2025	1623	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
20/12/2025	1624	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
20/12/2025	1625	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
20/12/2025	2105	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
20/12/2025	2106	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
20/12/2025	2107	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
22/12/2025	2108	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
22/12/2025	2109	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
22/12/2025	2110	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
22/12/2025	2111	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
22/12/2025	2112	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
22/12/2025	2113	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
22/12/2025	2114	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
23/12/2025	1626	WDR848	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
23/12/2025	1627	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
23/12/2025	2115	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
23/12/2025	2116	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
23/12/2025	2117	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
23/12/2025	2119	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
5/01/2026	2120	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
5/01/2026	2121	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
5/01/2026	2122	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
6/01/2026	2123	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
6/01/2026	2125	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
6/01/2026	2126	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
6/01/2026	2127	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
7/01/2026	2129	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
7/01/2026	2130	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
7/01/2026	2131	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
7/01/2026	2132	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
8/01/2026	2133	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
8/01/2026	2134	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
8/01/2026	2135	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00

FECHA	REMISIÓN	PLACA	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8/01/2026	2136	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
8/01/2026	2137	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
9/01/2026	2138	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
9/01/2026	2139	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
9/01/2026	2141	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00

10/01/2026	2142	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/01/2026	2143	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/01/2026	2144	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/01/2026	2145	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/01/2026	2146	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/01/2026	2147	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/01/2026	2148	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
10/01/2026	2149	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/01/2026	2150	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/01/2026	2151	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
13/01/2026	2152	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/01/2026	2153	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/01/2026	2154	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/01/2026	2155	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
13/01/2026	2156	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
14/01/2026	2157	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
14/01/2026	2158	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
14/01/2026	2159	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
14/01/2026	2160	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
14/01/2026	2161	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
19/01/2026	2205	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	12	$ 33.100,00	$ 397.200,00
20/01/2026	2210	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
3/02/2026	2216	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
3/02/2026	2217	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
3/02/2026	2218	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
9/02/2026	2219	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
9/02/2026	2220	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
16/02/2026	2222	OQF550	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
17/02/2026	2223	WDR849	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
19/02/2026	2226	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
19/02/2026	2227	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
21/02/2026	1855	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
21/02/2026	1856	WDR851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
27/02/2026	1858	WDR 842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
FECHA	**REMISIÓN**	**PLACA**	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2/03/2026	2229	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
2/03/2026	2230	WDR852	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
5/03/2026	2231	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
9/03/2026	1864	WDR 851	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
12/03/2026	1867	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
8/04/2026	1878	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
9/04/2026	1879	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00
10/04/2026	1880	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$ 33.100,00	$ 463.400,00

10/04/2026	**1881**	WDR849	Material Clasificado de Rio 3"	M3	7	$	33.100,00	$	231.700,00
11/04/2026	**1882**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$	33.100,00	$	463.400,00
13/04/2026	**1883**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$	33.100,00	$	463.400,00
13/04/2026	**1885**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$	33.100,00	$	463.400,00
14/04/2026	**1887**	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$	33.100,00	$	198.600,00
14/04/2026	**1888**	WDR842	Material Clasificado de Rio 3"	M3	14	$	33.100,00	$	463.400,00
14/04/2026	**1889**	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$	33.100,00	$	198.600,00
20/04/2026	**1897**	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$	33.100,00	$	198.600,00
22/04/2026	**1896**	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$	33.100,00	$	198.600,00
22/04/2026	**1898**	OQF490	Material Clasificado de Rio 3"	M3	6	$	33.100,00	$	198.600,00
TOTAL					**1475**	**$**	**48.822.500,00**		

CONSOLIDADO PERIODO 10/12/2025 al 30/04/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	CANT. SUMINISTRADA	VALOR TOTAL SUMINISTRADO
1	Grava de 1/2" según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto.	M3	$ 68.000	27,00	$ 1.836.000,00
2	Grava de 3/4" según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto	M3	$ 65.000	49,00	$ 3.185.000,00
3	Sub Base Granular Tipo A tamaño 2" Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 320 subbase granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	M3	$ 71.000	823,07	$ 58.437.970,00
4	Base Granular Tipo A tamaño 1" 1/2 Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 330 base granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	M3	$ 77.500	68	$ 5.270.000,00
5	Arena de Planta Triturada y lavada 5/16" clasificada, Procesada cumpliendo los estándares de calidad, con Módulo de Finura de 2.7 a 3.2 con un pasa tamiz 200 Max de 2%	M3	$ 68.000	36	$ 2.448.000,00
6	Material Clasificado de rio tamaño Máximo de 3"	M3	$ 33.100	1475	$ 48.822.500,00
TOTAL SUMINISTRADO					**$ 119.999.470,00**

ACTIVIDAD No. 8

Garantizar el suministro continuo de material para la ejecución del presente contrato.
Descripción del avance: El contratista suministro el material pétreo, en la planta localizada en el Km 4 corredor ecológico, Hacienda La Hacaritama del municipio de Villavicencio, de manera continua según la relación que se presenta en la actividad anterior.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 9
Presentar una relación periódica del suministro de materiales objeto del contrato
Descripción del avance: El contratista presenta informe con la relación del suministro del material pétreo.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 10
El contratista reemplazará a su costo el material que no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, El contratista entregó laboratorios donde se indica que el material pétreo cumple con las especificaciones técnicas descritas en la Norma INVIAS
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio del material pétreo suministrado.

ACTIVIDAD No. 11
Para cada pago parcial entregar reporte de calidad del material suministrado.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, El contratista entregó laboratorios donde se indica que el material pétreo cumple con las especificaciones técnicas descritas en la Norma INVIAS
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio del material pétreo suministrado.

ACTIVIDAD No. 12
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo.
Descripción del avance: El contratista durante el tiempo transcurrido del contrato ha acatado las instrucciones impartidas por la Secretaría de Infraestructura.
Anexos y Evidencias: Formato MCB-F-23 "Orden de suministro" aprobado 06/08/2025 y Recibo de suministro.

ACTIVIDAD No. 13
Dar a conocer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamación que Indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Descripción del avance: No se presentaron reclamaciones por parte del contratista.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 14
Comunicarle a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
Descripción del avance: Durante el presente periodo no se presentó ningún inconveniente que afectará la ejecución del contrato.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 15
Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados para lo cual debe presentar la certificación de cumplimiento de las obligaciones con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 con cada presentación de las actas de recibo parcial y final del contrato.
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de diciembre de 2025 y de enero, febrero, marzo abril de 2026, y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por el revisor fiscal SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
Anexos y Evidencias: Planilla N° 91774690 mes de diciembre de 2025, planilla N° 27955067 mes de

enero de 2026, planilla N° 51477529 mes de febrero de 2026, planilla N° 67513067 mes de marzo de 2026, planilla N° 75444113 mes de abril de 2025, certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por el contratista.

ACTIVIDAD No. 16
Tomar las medidas conducentes para el debido oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventorías y Supervisión de la Alcaldía de Villavicencio.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista cumplió con esta obligación.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 17
No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actúan por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento al acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.
Descripción del avance: No se presentaron inconvenientes.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 18
Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el Supervisor(a) del acto contractual.
Descripción del avance: El contrato tiene acta de terminación del 30 de Abril de 2026, con el presente informe se realiza acta de liquidación.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 19
Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.
Descripción del avance: El contratista constituyó la póliza No. 14-44-101250513 que amparan el cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Anexos y Evidencias: póliza No. 14-44-101250513.

ACTIVIDAD No. 20
Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales) en los términos señalados en la Ley
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de diciembre de 2025 y de enero, febrero, marzo abril de 2026, y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por el revisor fiscal SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
Anexos y Evidencias: Planilla N° 91774690 mes de diciembre de 2025, planilla N° 27955067 mes de enero de 2026, planilla N° 51477529 mes de febrero de 2026, planilla N° 67513067 mes de marzo de 2026, planilla N° 75444113 mes de abril de 2025, certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por el contratista.

ACTIVIDAD No. 21
Las demás que, conforme a la Ley, así como a la esencia del contrato correspondiente.
Descripción del avance: Se realiza cada una de las sugerencias por parte de entidad contratante.
Anexos y Evidencias: N.A .

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	DICIEMBRE
Fecha de Pago	26/11/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10.441.000
Número de Planilla	91774690
Valor pagado en SALUD	$475.000
Valor pagado en PENSIÓN	$1.670.800
Valor pagado en ARL	$826.000

Mes de Cotizado	ENERO
Fecha de Pago	19/01/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10.441.000
Número de Planilla	27955067
Valor pagado en SALUD	$475.000
Valor pagado en PENSIÓN	$1.670.800
Valor pagado en ARL	$826.000

Mes de Cotizado	FEBRERO
Fecha de Pago	18/02/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$12.405.430
Número de Planilla	51477529

Valor pagado en SALUD	$566.700
Valor pagado en PENSIÓN	$1.985.200
Valor pagado en ARL	$566.700

Mes de Cotizado	MARZO
Fecha de Pago	13/03/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$16.256.335
Número de Planilla	67513067
Valor pagado en SALUD	$650.700
Valor pagado en PENSIÓN	$2.321.200
Valor pagado en ARL	$1.131.700

Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	14/04/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$16.256.335
Número de Planilla	75444113
Valor pagado en SALUD	$650.700
Valor pagado en PENSIÓN	$2.321.200
Valor pagado en ARL	$1.131.700

4. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

5. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

6. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 119.999.470,00 COP	N.A	10/12/2025 al 30/04/2026	99.99%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 530,00 COP	N.A	**10/12/2025 al 30/04/2026**	00.01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000 COP	N.A	10/12/2025 al 30/04/2026	100%

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 01** comprendido entre el **10/12/2025 al 30/04/2026,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($ 119.999.470,00). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.(si aplica, si no, eliminar)
Otros que considere necesarios.

DIANA MARCELA VILLAR SALAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 09
Tel. 3212149235

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.