INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTACIONES DASAN S.A.S., NIT: 901.291.190-7
NUMERO DEL CONTRATO	CPS-019
OBJETO	CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AULA MULTIPROPÓSITO EN EL SALÓN 301 DE LA SEDE A, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA, MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA ADECUACIÓN DE LA RAMPA E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LA SEDE D DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA DE FLORIDABLANCA. EJECUTANDO TODOS LOS ACTOS QUE CORRESPONDAN AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES GENERALES IMPARTIDAS POR EL CONTRATANTE.
SUPERVISOR	JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ, Líder de Mantenimiento y Servicios Generales. EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO - Líder de Seguridad
PERIODO REPORTADO	1/1
FECHA DE PRESENTACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.237.000). I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AULA MULTIPROPÓSITO EN EL SALÓN 301 DE LA SEDE A, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA, MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA ADECUACIÓN DE LA RAMPA E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LA SEDE D DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA DE FLORIDABLANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
	SEDE A	
1	**ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA UNA TARIMA EN EL TERCER PISO, FRENTE AL ARCHIVO.** 1. Adecuar espacio con dimensiones de 5,30 m de largo x 2,00 m de ancho x 0,30 m de altura. 2. La estructura incluirá una rampa central de 1,20 m de ancho, con acabado en granito lavado y alineada con el acceso del aula para facilitar la movilidad. 3. La adecuación contempla el suministro e instalación de ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, piso con acabado igual o similar al existente en el aula y todos los materiales necesarios para garantizar la estabilidad, resistencia y adecuada terminación de la estructura. 4. Acometida eléctrica de cuatro (4) toma corriente doble 5. Entrega de espacio limpio y ordenado 6. Retiro de material derivado de las adecuaciones. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS HÁBILES.**	1

	SEDE D	
2	**ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GARITA PARA EL PUNTO DE VIGILANCIA.** 1. Realizar labores de adecuación de espacio con dimensiones de 1,68 m x 1,44 m x 2,80 m de altura, para un área aproximada de 2,42 m². 2. El arreglo locativo comprende la implementación de muros en ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, placa superior en concreto reforzado. 3. Suministro e instalación de puerta metálica con chapa de seguridad, una ventana exterior de 1,00 m x 0,60 m con reja de seguridad y vidrio polarizado. 4. Dos ventanillas de 0,60 m x 0,15 m con vidrio polarizado. 5. Dos tomacorrientes dobles 6. Una luminaria led en la parte superior interior. 7. Una repisa en melamina de 1,30 m x 0,40 m. 8. La construcción se entregará completamente terminada, conforme al render suministrado y con todos los acabados correspondientes. 9. Retiro de material sobrante derivado de las reparaciones a realizar. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 DÍAS HÁBILES.**	1
3	**INSTALACIÓN DE PASAMANOS E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO.** 1. Suministro e instalación de un pasamanos fabricado en tubo de acero inoxidable calibre 22 de 2 pulgadas de diámetro y una longitud aproximada de 4,75 metros, con curvas de inicio y terminación. el pasamanos será instalado en la escalera de acceso al segundo piso, ubicada frente a la cancha y sobre la garita de vigilancia, garantizando una estructura resistente, segura y con acabados de excelente calidad. 2. Suministro e instalación de cinta antideslizante fotoluminicente sobre el borde (peralte) de cada escalón, colocando dos (2) franjas por escalón, garantizando adecuada adherencia y visibilidad. **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.**	1
4	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYENDO NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RAMPA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE 4.** 1. Demolición de la rampa existente y de los resaltos ubicados hacia la cancha, con el fin de adecuar el acceso principal que cumpla con la inclinación adecuada para una circulación segura y accesible. 2. Adecuación de rampa de acceso que tendrá dimensiones de 3m de largo *2,10m de ancho y contará con acabado final en concreto escobillado, proporcionando una superficie antideslizante y de alta durabilidad. 3. retiro de material sobrante derivado de los arreglos locativos a realizar. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 5 DÍAS HÁBILES.**	1

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Como resultado de la ejecución, **se dio cumplimiento integral (100%) a las obligaciones contractuales**, entregando las adecuación, mantenimiento y mejoramiento del aula multipropósito en el salón 301 de la sede A, adecuación y mejoramiento del punto de vigilancia, mejoramiento de la rampa de acceso principal y la adecuación de la rampa e instalación de pasamanos en la sede D, de conformidad con las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos por la institución contratante.

4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Garita sede D
























RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL SEDE D






PASA MANOS Y CINTA ANTIDESLIZANTE SEDE D






TARIMA SEDE A



5. Firma

JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ
Líder de Mantenimiento y Servicios Generales

EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO
Líder de Seguridad