**ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 019 DEL 31 DE JULIO DE 2026**

**FECHA DEL ACTA** : 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**CONTRATISTA** : REPRESENTACIONES DASAN S.A.S., NIT: 901.291.190-7
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, c.c. 1.007.893.357

**CONTRATANTE** : COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA

**OBJETO** : CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AULA MULTIPROPÓSITO EN EL SALÓN 301 DE LA SEDE A, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA, MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA ADECUACIÓN DE LA RAMPA E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LA SEDE D DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA DE FLORIDABLANCA. EJECUTANDO TODOS LOS ACTOS QUE CORRESPONDAN AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES GENERALES IMPARTIDAS POR EL CONTRATANTE.

**VALOR** : TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.237.000).

**PLAZO** : DOS (02) MESES

**FECHA DE INICIO** : 03 DE AGOSTO DE 2026

**SUPERVISOR** : JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ, LÍDER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO - LÍDER DE SEGURIDAD

El señor JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ, líder de mantenimiento y servicios generales y el señor EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO - líder de seguridad del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana hacen constar que supervisaron, controlaron y vigilaron el Contrato de Obra No. 019 del 31 de julio de 2026, encontrando que el Contratista se comprometió y desarrolló el Objeto del Contrato, cumpliendo con las siguientes actividades: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA UNA TARIMA EN EL TERCER PISO, FRENTE AL ARCHIVO,*Adecuar espacio con dimensiones de 5,30 m de largo x 2,00 m de ancho x 0,30 m de altura, *La estructura incluirá una rampa central de 1,20 m de ancho, con acabado en granito lavado y alineada con el acceso del aula para facilitar la movilidad, *La adecuación contempla el suministro e instalación de ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, piso con acabado igual o similar al existente en el aula y todos los materiales necesarios para garantizar la estabilidad, resistencia y adecuada terminación de la estructura, *Acometida eléctrica de cuatro (4) toma corriente doble, *Entrega de espacio limpio y ordenado, *Retiro de material derivado de las adecuaciones. B.) ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GARITA PARA EL PUNTO DE VIGILANCIA, *Realizar labores de adecuación de espacio con dimensiones de 1,68 m x 1,44 m x 2,80 m de altura, para un área aproximada de 2,42 m², *El arreglo locativo comprende la implementación de muros en ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, placa superior en concreto reforzado, *Suministro e instalación de puerta metálica con chapa de seguridad, una ventana exterior de 1,00 m x 0,60 m con reja de seguridad y vidrio polarizado, *Dos ventanillas de 0,60 m x 0,15 m con vidrio polarizado, *Dos tomacorrientes dobles, *Una luminaria led en la parte superior interior, *Una repisa en melanina de 1,30 m x 0,40 m, *La construcción se entregará completamente terminada, conforme al render suministrado y con todos los acabados correspondientes, *Retiro de material sobrante derivado de las reparaciones a realizar. C.) INSTALACIÓN DE PASAMANOS E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO, *Suministro e instalación de un pasamanos fabricado en tubo de acero inoxidable calibre 22 de 2 pulgadas de diámetro y una longitud aproximada de 4,75 metros, con curvas de inicio y terminación. el pasamanos será instalado en la escalera de acceso al segundo piso, ubicada frente a la cancha y sobre la garita de vigilancia, garantizando una estructura resistente, segura y con acabados de excelente calidad, *Suministro e instalación de cinta antideslizante fotoluminicente sobre el borde (peralte) de cada escalón, colocando dos (2) franjas por escalón, garantizando adecuada adherencia y visibilidad. D.) ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYENDO NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RAMPA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE 4, *Demolición de la

rampa existente y de los resaltos ubicados hacia la cancha, con el fin de adecuar el acceso principal que cumpla con la inclinación adecuada para una circulación segura y accesible, *Adecuación de rampa de acceso que tendrá dimensiones de 3m de largo *2,10m de ancho y contará con acabado final en concreto escobillado, proporcionando una superficie antideslizante y de alta durabilidad, *Retiro de material sobrante derivado de los arreglos locativos a realizar del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana de Floridablanca.

El señor JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ, Líder de Mantenimiento y Servicios Generales y el señor EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO - Líder de Seguridad del Colegio, y Supervisores del contrato, certifican que el objeto ha sido ejecutado en su totalidad por el Contratista, encontrándose el Colegio de Conformidad y a Satisfacción con la realización del mismo.

Se firma por la parte Supervisora la presente Acta, en señal de aprobación y por estar en todo de acuerdo con su contenido, en Floridablanca, a los 10 días del mes de septiembre de 2026.

**JAIME ALIRIO ARIAS JEREZ**
Líder de Mantenimiento y Servicios Generales

**EDELBERTO GONZÁLEZ AMADO**
Líder de Seguridad

DIGITO: Luz Dary Paredes Méndez
Auxiliar Administrativo