INFORME FINAL DEL SUPERVISOR 002
CONTRATO No. 009-2026

INFORME FINAL	X	FECHA	Septiembre 8 - 2026
INFORME PARCIAL		FECHA	

NOMBRE: ISAURO GONZALEZ LOSADA C. C. #12.205.821
CARGO: Representante legal

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ARCENIO LLANOS RAMOS
Identificación	12.190.091
Fecha de suscripción del Contrato	AGOSTO TRECE (13) DE 2026
Objeto	**Contrato de obra para el mejoramiento de la planta física de las sedes de: Santa Marta, El Cedral, Los Sauces, Villarica, La Esmeralda, Agua Blanca y Alto Fátima del municipio de Garzón, (trabajos a realizar a todo costo).**
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de Iniciación	AGOSTO 13 DE 2026
Fecha de Finalización	AGOSTO 27 DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MCTE ($11.755.507)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	EL CIEN 100% QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES ESPECIALIZADOS.
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

3.2 Contrato No. 009 - 2026, se encuentra ejecutado en el cien 100% el cual se postergo según acta de aplazamiento por dificultades en el transporte y consecución de algunos materiales especializados.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Garzón, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

GONZALEZ LOSADA
Representante legal
Supervisor del Contrato No. 009-2026