INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 03
TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )
FECHA: 03/09/2026
MES DE INFORME: AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	279-GINREDCE-2026		
OBJETO:	*Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Componentes y Dispositivos de los Sistemas de: Agua Potable, Aguas Lluvias, Dispositivos de Aguas Residuales, Sistemas Contraincendios, Gabinetes Contraincendios, Tanques Elevados, Electrobombas, Hidroflo, Sistemas Pozos Sépticos, Servicio de Reparación, pozo acuífero y demás actividades relacionadas para las diferentes Unidades de la Dirección General Marítima - DIMAR, de acuerdo con Especificaciones Técnicas establecidas por la Entidad.*		
CONTRATISTA:	COHIDREL INGINEERS S.A.S		
NIT / C.C:	901407023-6		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28/05/2026	**FECHA DE INICIO:**	09/06/2026
FECHA TERMINACIÓN:	20/10/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$95.200.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	TF KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-008-007** **A-02-02-02-009-004** **A-02-02-02-008-005**	$64.022.000,00 $22.015.000,00 $9.163.000,00
	VALOR TOTAL	$95.200.000,00

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”; Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”; Resolución 4130 de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras” y la Resolución No. 4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación,	FECHA			DESCRIPCIÓN

	apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.		MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($95.200.000,00)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	$95.200.000	$	$95.200.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$95.200.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía B-100079899 No: Anexo: 0
Compañía: Seguros Mundial
Fecha de Aprobación: 09/06/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	**20%**	**28/05/2026**	**20/04/2027**	**$19.040.000**
Prestaciones sociales	**5%**	**28/05/2026**	**20/10/2029**	**$4.760.000**
Calidad del servicio	**20%**	**28/05/2026**	**20/02/2027**	**$19.040.000**
Calidad de los elementos	**20%**	**28/05/2026**	**20/02/2027**	**$19.040.000**

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato	2026	39526 2026-04-30.	$ 95.200.000,00	N/A	114426 2026-05-28	$ 95.200.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

Items	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	SEDE CENTRAL - BOGOTÁ D.C			
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE - A.02.02.02.008.007**			
1.1	Mantenimiento de equipo de agua potable, 2 electrobombas alta presión de 6.0 h.p trifásicas marca WEG, 220/440V, modelo TE1BF0X0, adecuación de succión 2" y descarga 4" en acero inoxidable, conexión red existente , conexión tanque hidroflo 1-1/2" acero inoxidable incluye tubería y accesorios necesarios correcto funcionamiento, registros, cheques y manómetros, desarme y arme, cambio e instalación sellos mecánicos, rodamientos, empaques, Cambio de 1und de impulsor, tornillería, prueba de aislamiento termico y entrega de resultados.	1	1	JULIO
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
1.2	Mantenimiento tablero eléctrico de control consiste en: revisión y ajuste de cableado torque, limpieza en general.	1	1	
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
1.3	Mantenimiento preventivo de 01 tanque de presión Hidroflot de 300 psi consistente en: calibración de presión en general, revisión manómetros de presión y tuberías de conexión, válvula de 1-1/2".	1	1	
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
2	**SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE - A.02.02.02.008.005**			
2.1	Servicio de lavado, limpieza, desinfección y aplicación de pintura epoxica color azul dentro y fuera del tanque.	1	1	JULIO
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. - A.02.02.02.008.007**			
3.1	Mantenimiento correctivo para 02 electrobomba autocevantes de 6 H.P trifásica marca nidec, modelo CCD119S, 220/440v, 3515RPM, consistente en: desmonte, desarme y arme, cambio de sellos mecánicos, cambio de valvulas de pie de 3" en aluminio, cambio de manguera corrugada de subción de 3", cambio de dos (02) Cheques hidro, cambio de universales de 3" PVC, cambio de dos (02) interruptor de nivel de agua, rodamientos, empaques y tornillería, incluye la adecuación de la rejilla de acero inoxidable de tubería de carga de sistema y adecuación a la trampa de solidos de aguas lluvias cambio y adecuación de tapas del pozo según muestras y medidas, incluye el mantenimiento preventivo tablero eléctrico de control consiste en: revisión y ajuste de cableado torque, limpieza en general	1	1	JULIO

	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOS LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DE AGUAS RESIDUALES - A.02.02.02.008.007**			
4.1	Mantenimiento a 02 electrobombas de 2 hp sumergibles, consistente en: desmonte, desarme, pruebas de aislamiento y entrega de resultados, cambio de rodamientos, sellos mecánicos, empaquetaduras, cableado, cambio de dos (02) switch flotador, cambio de dos cheques hidro de 3" en bronce, 02 universales de 3" PVC, aplicación aceite dieléctrico, accesorios que se requieran para la instalación y puesta en funcionamiento. Incluye aplicación esquema de pintura acuerdo norma técnica incluye el	1	1	AGOSTO
	mantenimiento preventivo tablero eléctrico de control consiste en: revisión y ajuste de cableado torque, limpieza en general.			
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TUBERIA SANITARIA AGUAS NEGRAS - A.02.02.02.008.007**			
5.1	Mantenimiento consiste en Limpieza y desobstrucción, uso de sondas, hidrolavado o máquinas eléctricas para retirar grasa, residuos, papel y sedimentos, limpieza de trampas de grasa, cajas de inspección y cámaras de registro, sellado de uniones y mantenimiento de tapas de alcantarillado	1	1	AGOSTO
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
6	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GABINETES CONTRA INCENDIO SEDE CENTRAL - A.02.02.02.008.007**			
6.1	Mantenimiento limpieza y corrección de pintura, cambio de accesorios de 9 unidades de gabinetes de los siguientes elementos: Soporte tipo canastilla para manguera gabinete. Manguera contra incendio de 1 ½» de 100 pies (30 mts). Boquilla de Chorro Neblina de 1 ½“. Hacha pico de 4 ½lb. Llave Spanner de dos servicios. Extintor de polvo químico seco ABC Multipropósito de 10 libras. Vidrio de gabinete. Señalización del tablero incendio. Martillos de fragmentación, revisión de válvulas angulares tipo globo 1-1/2” y 2-1/2”, Prueba presión en cada gabinete y prueba hidrostática de la red de incendio.	9	1	JULIO
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
7	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS CONTRA-INCENDIOS - A.02.02.02.008.007**			
7.1	Mantenimiento correctivo parar 01 electrobomba de alta presión de 28 h.p trifásica, consistente en: desmonte, desarme, reposición y/o cambio sellos mecánicos, cambio e instalación 01cheque hidro de 4" en bronce, cambio de registro de 4" en bronce, empaques, rodamientos, cambio de impulsores, tornillería, revisión sistema eléctrico, aislante térmico, cambio de borneras, pintura en general, arme e instalación y puesta en funcionamiento. Incluye 01 manómetros de 200 psi en glicerina.	1	1	AGOSTO
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			

7.2	Mantenimiento correctivo para 01 electrobombas de alta presión 2.5 h.p bifásica, consistente en: desmonte, desarme, reposición y/o cambio sellos mecánicos, rodamientos, empaques, cambio e instalación de 01 cheque de 1"en bronce, cambio de registro de 1" en bronce, cambio de impulsores, tornillería revisión sistema eléctrico, aislante térmico, cambio de borneras, pintura en general, arme, instalación y puesta en funcionamiento. Incluye 01 manómetros de 200 psi en glicerina. Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	1	AGOSTO
7.3	Mantenimiento preventivo de 01 tanque de presión Hidroflot de 300 psi consistente en: calibración de presión en general, revisión manómetros de presión y tuberías de conexión, válvula de 1-1/2". Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	1	AGOSTO
7.4	Mantenimiento preventivo tablero eléctrico de control consiste en: revisión y ajuste de cableado torque, Comprobar indicadores LED y ausencia de alarmas, Verificar funcionamiento de contactores y relés, Revisar voltaje de línea, limpieza en general y puesta en funcionamiento. Pruebas de encendió equipo Jokey y bomba principal. Probar arranque automático simulando caída de presión, Probar arranque manual, Verificar consumo de corriente del motor, Revisar temperatura de operación, Revisar alineación bomba-motor, revisión de pruebas y presión, revisión de manómetros y puesta en funcionamiento entrega de datos. Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	1	AGOSTO
	CAPITANÍA DE PUERTO CARREÑO - CP15			
8	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES AGUA POTABLE Y TANQUES ELEVADOS - A.02.02.02.008.005**			
8.1	Lavado y desinfección de 01 tanques elevados en plástico de 2.000 litros de capacidad, consistente en: eliminar sarro, moho, lama, hongos, sedimentos tierra, arenas, bacterias y gérmenes patógenos con productos químicos. Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	N/A	N/A
9	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DRENAJE Y SACADA DE SOLIDOS DE 01 POZO SEPTICO. MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE ELEVADO DE 1.000 LITROS Y MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2X2 - - A.02.02.02.009.004**			
9.1	Mantenimiento de pozo séptico consistente en drenaje agua residuales del pozo séptico, remoción, extracción, transporte y disposición final, de los lodos y residuos del pozo y las tuberías del sistema. Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	N/A	N/A

9.2	MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE ELEVADO DE 1.000 LITROS Y MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2X2 Lavado y desinfección, consistente en: eliminar sarro, moho, lama, hongos, sedimentos tierra, arenas, bacterias y gérmenes patógenos con productos químicos, revisión y cambio de ser necesario de los flotadores de nivel eléctrico, Revisión y cambio de ser necesario de la válvula flotador tipo Helbert o de mejor calidad	1	N/A	N/A
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
	CAPITANÍA DE PUERTO LETICIA - CP16			
10	**MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAMARCA BORNES DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007**			
10.1	Mantenimiento correctivo desmonte, desarme y arme, cambio e instalación sellos mecánicos, rodamientos, empaques, cambio de impulsores, tornillería, prueba de aislamiento y entrega de resultados.	1	N/A	N/A
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
11	**MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAMARCA PEDROLLO DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007**			
11.1	Mantenimiento correctivo desmonte, desarme y arme, cambio e instalación sellos mecánicos, rodamientos, empaques, cambio de impulsores, tornillería, prueba de aislamiento y entrega de resultados	1	N/A	N/A
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
	CAPITANÍA DE PUERTO INIRIDA - CP17			
12	**MANTENIMIENTO DE 01 POZO ACUIFERO Y ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - A.02.02.02.008.007**			
12.1	Consistente en inspección general del estado actual del pozo (extraer electrobomba sumergible), limpieza de los filtros y electrobomba para asegurar el flujo del agua, cambio de guindo encargado de sostener la electrobomba.	1	N/A	N/A
	Mantenimiento correctivo desmonte, desarme y arme, cambio e instalación sellos mecánicos, rodamientos, empaques, cambio de impulsores, tornillería, prueba de aislamiento y entrega de resultados.			
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
13	**MANTENIMIENTO DE 01 POZO SÉPTICO - A.02.02.02.008.007**			
13.1	Consistente en Limpieza del pozo séptico	1	N/A	N/A
	1. Inspeccionar el pozo: Inspeccionar el interior del pozo séptico para identificar cualquier problema o obstrucción.			
	2. Retirar los lodos: Retirar los lodos y residuos del fondo del pozo séptico utilizando una bomba, un equipo de succión o cualquier otro mecanismo que permita remover todos los residuos del pozo			
	3. Lavar las paredes: Lavar las paredes del pozo séptico con agua a presión para eliminar cualquier residuo o depósito.			

	4. Limpiar el sistema de drenaje: Limpiar las tuberías hacía el alcantarillado y otros componentes del sistema para asegurarse de que estén funcionando correctamente.Desinfección y limpieza final			
	5. Desinfectar el pozo: Desinfectar el pozo séptico con una solución de cloro o otro desinfectante aprobado para eliminar cualquier bacteria o virus.			
	6. Enjuagar el pozo: Enjuagar el pozo séptico con agua limpia para eliminar cualquier residuo de desinfectante.			
	7. Revisar y reparar: Revisar el pozo séptico y reparar cualquier daño o problema identificado durante la limpieza.			
	Incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento			
14	**MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA MARCA BORNES DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007**			
14.1	Mantenimiento correctivo desmonte, desarme y arme, cambio e instalación sellos mecánicos, rodamientos, empaques, cambio de impulsores, tornillería, prueba de aislamiento y entrega de resultados, incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	N/A	N/A
	CAPITANÍA DE PUERTO LEGUIZAMO - CP19			
15	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDROFLOW 100 PSI A 300 PSI - A.02.02.02.008.007**			
15.1	Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable, consistente en el desmonte del tanque existente y el reemplazo por un tanque Hidroflow con capacidad de 100 PSI A 300 PSI , incluyendo el suministro e instalación de sus respectivos accesorios, conexiones, pruebas operativas y puesta en funcionamiento	1	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 57,13%

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

- Se adjunta informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 2026.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2026	FEV 259 03-09-26	$54.383.000	01 03/09/2026	$6.545.000 $47.838.000	A.02.02.02.008.005 A.02.02.02.008.007	$6.545.000 $47.838.000
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						$54.383.000

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$95.200.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$54.383.000.00**
SALDO	**$40.817.000.00**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de COHIDREL INGINEERS S.A.S frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 03 de septiembre de 2026, suscrito por el REPRESENTANTE LEGAL en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de estos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se procede a realizar facturación de los trabajos realizados a la Sede Central.
- Se adjunta informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 2026.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura de venta 259
- Certificado de parafiscales
- Planilla de pago
- informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 2026

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,



TF KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO
322 6622685
okelsey@dimar.mil.co