| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) | 7 |
|---|---|

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**<br>Obra: CONSORCIO ASFALTANDO | | |
| **NIT** | **Interventoría: NIT: 901.982.558-9**<br>Obra: NIT: 901.974.155-0 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | | |
| | Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | |
| **PLAZO EJECUCIÓN** | **Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025**<br>Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025 | | |
| **PRÒRROGA 1 (4 MESES)** | **Interventoría: 30 de diciembre de 2025**<br>Obra: 30 de diciembre de 2025 | | |
| **SUSPENSION No. 1** | **Interventoría: 14 de noviembre de 2025**<br>Obra: 14 de noviembre de 2025 | | |
| **AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1** | **Interventoría: 28 de noviembre de 2025**<br>Obra: 28 de noviembre de 2025 | | |
| **PRÒRROGA 2 (2 MESES)** | **Interventoría: 29 de abril de 2026**<br>Obra: 29 de abril de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | **Interventoría: 30 de junio de 2026**<br>Obra: 30 de junio de 2026 | | |
| **FORMA DE PAGO** | **Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...). | **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 599.999.998** |
| | **Obra:** La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. | | **$ 5.544.316.014** |

| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) | 7 |
|---|---|

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |
| **PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** | Del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 | | |

## 4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de obra** | **Número** | N.A | **Fecha** | N.A. | **Valor** | N.A. | **Porcentaje de ejecución físico** | 18,93% |
| **Contrato de interventoría (Cuando Aplique)** | **Número** | N.A | **Fecha** | N.A. | **Valor** | N.A. | | |

## 5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

### Contrato de obra

| Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A. | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11-44-101262464 Anexo 5 | 1-oct-25 | 30-oct-26 | $ 1.108.863.202,80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 11-44-101262464 Anexo 5 | 1-oct-25 | 30-oct-26 | $ 831.647.402,10 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 11-44-101262464 Anexo 5 | 1-oct-25 | 30-jun-29 | $ 1.108.863.202,80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11-44-101262464 Anexo 5 | 18-mar-16 | 18-mar-31 | $ 1.663.294.804,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 11-44-101262464 Anexo 5 | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días | $ 1.663.294.804,20 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101082219 Anexo 4 | 1-oct-25 | 30-jun-26 | $ 569.400.000,00 |

### Contrato de interventoría

| Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | M-100275034 Anexo 4 | 3-sep-25 | 30-dic-26 | $ 119.999.999,60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | M-100275034 Anexo 4 | 3-sep-25 | 30-jun-29 | $ 119.999.999,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | M-100275034 Anexo 4 | 31-dic-25 | 30-jun-31 | $ 179.999.999,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |

## 6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Durante el mes de mayo de 2026 se evidenció un incremento progresivo en el ritmo de ejecución del proyecto, en cuanto a las actividades ejecutadas, durante el mes se dio continuidad a los trabajos asociados a la conformación de la estructura vial, incluyendo excavaciones, transporte y disposición de materiales, instalación de rajón, afirmado y subbase granular, así como actividades relacionadas con el sistema de drenaje, actividades que, conforme a la información reportada por la interventoría en los comités de seguimiento, consolidan un avance en la ejecución física del 65% del proyectom aproximadamente.

## 7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| | **Interventoría:** | **Obra:** |
|---|---|---|
| **Valor Total de Contrato obra/ Inter** | **$ 599.999.998** | **$ 5.544.316.014** |
| **Valor Honorarios Mes** | N/A | N/A |
| **Pago No. 1** | $ 0 | $ 0 |
| **Valor Ejecutado** | $ 0 | $ 0 |
| **Saldo Pendiente por Cancelar** | **$ 599.999.998** | **$ 5.544.316.014** |
| **Porcentaje de ejecución** | **0,00%** | **0,00%** |

## 8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verificación del uso adecuado de la imagen institucional** | **Vallas** | **X** | **Chalecos** | **X** |
| | **Cascos** | **X** | **Otros** | ****** |
| **Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial** | **SI** | ****** | **NO** | ****** |

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto No. 1**: K6+170 a K6+220- Excavación mecánica
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 2:** K6+215 a K6+240- Nivelación capa de Rajón
***Fuente Fotografica Contratista***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




**Foto No. 3:** K6+215 a K6+240- Instalacioón de subbase
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 4:** K6+290 a K6+340- Excavación
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 5:** K6+420 a K6+520- Demolición de carpeta asfaltica y excavación mecánica
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 6:** K6+530 a K6+570- Instalación de filtro francés
**Fuente Fotografica Contratista**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




***Foto No. 7***: K6+390 a K6+415- Extensión capa de Rajón
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 8:** K6+390 a K6+415- Compactación capa de Rajón
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 9:** K6+415 a K6+470- Extensión de afirmado
***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 10**: K6+730a K6+785- Excavación mecánica
***Fuente Fotografica Contratista***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




**Foto No. 11**: K6+590 a K6+640- Excavación y construcción de filtro francés

***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 12:** K6+660 a K6+778- Excavación y construcción de filtro francés

***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 13**: K6+640 a K6+700- Extensión de piedra rajón

***Fuente Fotografica Contratista***




**Foto No. 14:** K6+590 a K6+700- Extensión de afirmado

***Fuente Fotografica Contratista***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**Observaciones:**

Con ocasión del seguimiento realizado durante el mes de mayo de 2026 y conforme a los registros de avance, controles técnicos, resultados de laboratorio y demás soportes revisados durante el periodo, se evidenció la continuidad de las actividades relacionadas con excavaciones, instalación de rajón y filtros, conformación de subbase y afirmado.

En términos generales, se evidenció una mejora en el rendimiento de los diferentes frentes de trabajo, reflejada en el avance ejecutado. No obstante, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de terminación contractual y la existencia de actividades que hacen parte de la ruta crítica, se considera necesario mantener un seguimiento permanente sobre los rendimientos alcanzados y la capacidad real del contratista para garantizar la culminación oportuna de las actividades pendientes.

Se recomienda al interventor mantener la verificación continua de los materiales, espesores, niveles, granulometría, humedad y procedimientos de compactación, garantizando que los resultados obtenidos en campo cuenten con los respectivos soportes de laboratorio y trazabilidad dentro de los registros de calidad del proyecto. En consecuencia, cualquier avance en su ejecución deberá estar respaldado por la documentación técnica y las aprobaciones correspondientes, así como los trámites parciales de obra.

De igual manera, se considera necesario continuar fortaleciendo el manejo de las condiciones de seguridad y señalización en los diferentes frentes de obra, especialmente en sectores donde se desarrollan actividades con maquinaria, excavaciones y tránsito de vehículos.

Se requiere al interventor, para que las actividades de seguimiento adelantadas por la interventoría continúen contando con soportes documentales, registros fotográficos, resultados de ensayos y evidencias de las acciones de control implementadas, permitiendo verificar de manera objetiva el cumplimiento de las especificaciones técnicas, contractuales y ambientales del proyecto.

**Recomendaciones realizadas al interventor:**

Mantener seguimiento permanente al comportamiento del cronograma contractual y a los rendimientos de los diferentes frentes de obra, verificando que el incremento evidenciado durante el mes de mayo se mantenga y se traduzca efectivamente en la recuperación y cumplimiento de las actividades programadas, especialmente aquellas asociadas a la ruta crítica.

Fortalecer el control técnico sobre la ejecución de la subbase, afirmado, rajón y filtros, verificando en cada frente las condiciones de conformación, niveles, espesores, granulometría, humedad, confinamiento y compactación, dejando los respectivos registros y soportes de calidad que permitan garantizar la trazabilidad de los trabajos ejecutados.

Garantizar la permanencia y el seguimiento técnico en obra por parte de la interventoría, dejando constancia documental y registro fotográfico de las actividades ejecutadas, así como de las acciones de control y verificación adelantadas frente a las observaciones formuladas durante la visita.

Efectuar control permanente mediante ensayos y registros de calidad sobre los materiales instalados y los niveles de compactación alcanzados, remitiendo los respectivos soportes dentro de los informes de seguimiento y control.

Remitir a la supervisión los informes semanales e informe detallado de las acciones correctivas y preventivas implementadas frente a las situaciones evidenciadas durante la visita, incluyendo cronograma, registro fotográfico y resultados de laboratorio.

Atender los requerimientos realizados por la supervisión con relación a la documentación técnica soprote del seguimiento de la ejecución en la obra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **7** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 19 de mayo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |

## 11- ANEXOS

**FUNCIONARIO COMISIONADO**

**Aprobó:**

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ<br>Subdirectora Técnica<br>Supervisora Cto. de Interventoría<br>Gestora de Proyecto Cto. de Obra | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  |

**Elaboró:**

| | | |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA<br>Profesional de Apoyo a la Supervisión | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  |
| fecha del presente informe | 5 de junio de 2026 | |