| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 01 AL 02 NOVIEMBRE DE 2025 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022<br><br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA**
**LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No:** | 1832-2021 | **CONTRATANTE:** | Instituto Nacional de Vías - INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE CHAMEZA | **NIT:** | 800086017-6 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | 1832-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/02/2022 | No. De Oficio: | SVR 9204 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 2:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 3:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 19.136.482.548,00** | | |
| **DESEMBOLSO No.1:** | $ 0,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.2:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | DOS 2 | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.2:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | | |
| **FECHA FIN:** | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189422 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 260723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 4.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 217424 | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 | $ 7.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1073424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402066-02 | $ 5.636.482.548,00 | $ 5.636.482.548,00 | $ 0,00 |

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SPO-OBR-141-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 | NIT: | 901553174-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | CHAMEZA-LP-116-2022 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12/12/2022 | No. De Oficio: | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.478.623.901,08 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 19.115.106.449,08** | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | QUINCE (15) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL 1:** | 11 DE MARZO 2024 | | |
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | 22 DE JUNIO DE 2023 | | |
| **FECHA DE REINICIO 1:** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION 2:** | 22 DE JULIO DE 2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | SEIS (6) | | |
| **PRORROGA No.1:** | TRES (3) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 3:** | 22 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | DOS (2) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 4:** | 22 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.3:** | NUEVE (9) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 5:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.4:** | TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 6:** | 21 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°2** | 01 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| **FECHA DE REINICIO N°2** | 16 DE MAYO DE 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION 7:** | 5 DE JUNIO 2025 | | |
| **PRORROGA No.5:** | VEINTICINCO (25) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 8 :** | 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.6:** | DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°3** | 05 DE AGOSTO DE 2025 | | |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN N°3** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | | |
| **FECHA DE REINICIO N°3** | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION VIGENTE** | **02 DE NOVIEMBRE DE 2025** | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121004 | 2022 | | 2.3.2.02.02.005.24.02.006.5 | $ 13.478.623.901,08 | $ 1.500.000.000,00 | $ 11.978.623.901,00 |
| | | | | | $ 1.526.087.478,84 | $ 10.452.536.422,00 |
| | | | | | $ 1.650.130.133,16 | $ 8.802.406.289,00 |
| | | | | | $ 2.865.328.868,00 | $ 5.937.077.421,00 |
| | | | | | $ 1.829.071.687,00 | $ 4.108.005.734,00 |
| | | | | | $ 809.825.202,00 | $ 3.298.180.532,00 |
| | | | | | $ 1.012.823.063,00 | $ 2.285.357.469,00 |
| | | | | | $ 666.006.895,00 | $ 1.619.350.574,00 |
| | | | | | $ 72.150.210,00 | $ 1.547.200.364,00 |
| | | | | | | $ 1.547.200.364,00 |
| | | | | | $ 642.582.412,00 | $ 904.617.952,00 |
| | | | | | $ 904.504.051,00 | $ 113.901,00 |
| 1022001 | 2024 | | 2.3.2.5.24.2402.01 | $ 5.636.482.548,00 | $ 2.818.241.274,00 | $ 2.818.241.274,00 |
| | | | | | $ 1.589.054.017,00 | $ 1.229.187.257,00 |
| | | | | | $ 273.545.486,00 | $ 955.641.771,00 |
| | | | | | | $ 955.641.771,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 19.115.106.449,08** | **$ 18.159.350.777,00** | |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR TOTAL | | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA N°1 | $ 2.026.087.478,84 | | $ 500.000.000 | $ 1.526.087.478,84 |
| ACTA N°2 | $ 1.650.130.133,16 | | | $ 1.650.130.133,16 |
| ACTA No 3 | $ 3.365.328.868,00 | | $ 500.000.000 | $ 2.865.328.868,00 |
| ACTA No 4 | $ 2.329.071.687,00 | | $ 500.000.000 | $ 1.829.071.687,00 |
| ACTA No 5 | $ 809.825.202,00 | | | $ 809.825.202,00 |
| ACTA No 6 | $ 1.012.823.063,00 | | | $ 1.012.823.063,00 |
| ACTA No 7 | $ 666.006.895,00 | | | $ 666.006.895,00 |
| ACTA No 8 | $ 72.150.210,00 | | | $ 72.150.210,00 |
| ACTA No 9 | $ 642.582.412,00 | | | $ 642.582.412,00 |
| ACTA No 10 | $ 904.504.051,00 | | | $ 904.504.051,00 |
| ACTA No 11 | $ 3.992.598.032,00 | | $ 2.403.544.015 | $ 1.589.054.017,00 |
| ACTA No 12 | $ 688.242.745,00 | | $ 414.697.259 | $ 273.545.486,00 |
| | $ 18.159.350.777,00 | | $ 4.318.241.274 | $ 13.841.109.503,00 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 152, del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2025 para el periodo del mes de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 14.601.119.913,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 14.601.119.913,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 14.047.887.159,00 | 96,21% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 14.047.887.159,00 | 96,21% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 4.318.241.274,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 4.318.241.274,00 |
| **SALDO** | $ | - |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 96,21%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | | |
| | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO No 3**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/09/2025**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:23/09/2025**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X NO

| CONTROL DE GARANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2 | | | | |
| Póliza de Cumplimiento | | | | |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.12 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 1.911.510.644,90 | 46-13002375 | 12/12/2022 | 2/05/2026 |
| Buen manejo del anticipo | $ 4.318.241.274,80 | 46-13002375 | 12/12/2022 | 2/05/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 3.823.021.289,80 | 46-13002375 | 12/12/2022 | 2/11/2028 |
| Estabilidad de la obra | $ 5.734.531.934,70 | 46-13002375 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |
| Calidad del diseño | $ 100.000.000,00 | 46-13002375 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 955.755.322,45 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 2/11/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1104 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICPRO 2022 | **NIT:** | NIT. 901.599.560-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CMA-DTE-SEP-197-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/09/2022 | No. de Oficio: | SVR 59767 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.170.322.398,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION N 2:** | $ 200.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.670.322.398,00 | | |
| **ANTICIPO:** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 | | |
| **SUSPENSION :** | 19 DE JULIO DE 2023 | | |
| **PLAZO :** | 2 MESES | | |
| **AMPALIACION A LA SUSPENSION 1:** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 1:** | UN (1) MES | | |
| **AMPLIACION SUSPENSION 2** | 23 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 2:** | OCHO (8) DIAS | | |
| **REINICIO:** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| **PRORROGA 1:** | CINCO (5) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 1:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **PRORROGA 2:** | SEIS (6) MESES VEINTIDOS (22) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 2:** | 22 DE JULIO DE 2024 | | |
| **PRORROGA 3:** | TRES (3) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 3:** | 22 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA 4:** | DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 4:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA N°5** | TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 5:** | 22 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **SUSPENSION 3:** | 4 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 3:** | UN (1) MES 16 DIAS | | |
| **PRORROGA N°6** | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°4** | 05 DE AGOSTO DE 2025 | | |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN N°4** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | | |
| **FECHA REINICIO N°4** | 19 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION VIGENTE:** | 02 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940522 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 150.000.000,00 | | $ 0,00 |
| 141823 | 2023 | 11 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.020.322.398,00 | $ 957.284.052,00 | $ 0,00 |
| 1081624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $ 300.000.000,00 | $ 287.593.250,00 | $ 0,00 |
| 447125 | 2025 | 11 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $ 200.000.000,00 | $ 132.563.215,00 | $ 79.843.535,00 |
| TOTAL | | | | $ 1.670.322.398,00 | $ 1.377.440.517,00 | $ 79.843.535,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 2 OCTUBRE DE 2022 | $ 25.997.400,00 | $ 4.939.506,00 | $ 3.964.604,00 | $ 26.972.302,00 |
| ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022 | $ 31.908.400,00 | $ 6.062.596,00 | $ 4.866.031,00 | $ 33.104.965,00 |
| ACTA 5 ENERO DE 2023 | $ 40.583.400,00 | $ 7.710.846,00 | $ 6.188.969,00 | $ 42.105.277,00 |
| ACTA 6 FEBRERO DE 2023 | $ 38.533.400,00 | $ 7.321.346,00 | $ 5.876.344,00 | $ 39.978.402,00 |
| ACTA 7 MARZO DE 2023 | $ 40.089.800,00 | $ 7.617.062,00 | $ 6.113.695,00 | $ 41.593.167,00 |
| ACTA 8 ABRIL DE 2023 | $ 62.589.400,00 | $ 11.891.986,00 | $ 9.544.884,00 | $ 64.936.502,00 |
| ACTA 9 MAYO DE 2023 | $ 68.196.400,00 | $ 12.957.316,00 | $ 10.399.951,00 | $ 70.753.765,00 |
| ACTA 10 JUNIO DE 2023 | $ 51.693.400,00 | $ 9.821.746,00 | $ 7.883.244,00 | $ 53.631.902,00 |
| ACTA JULIO 2023 | $ 27.916.000,00 | $ 5.304.040,00 | $ 4.257.190,00 | $ 28.962.850,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2023 | $ 43.936.400,00 | $ 8.347.916,00 | $ 6.700.301,00 | $ 45.584.015,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2023 | $ 50.365.400,00 | $ 9.569.426,00 | $ 7.680.724,00 | $ 52.254.102,00 |
| ACTA ENERO 2024 | $ 51.205.400,00 | $ 9.729.026,00 | $ 7.808.824,00 | $ 53.125.602,00 |
| ACTA FEBRERO 2024 | $ 50.515.400,00 | $ 9.597.926,00 | $ 7.703.599,00 | $ 52.409.727,00 |
| ACTA MARZO 2024 | $ 50.150.400,00 | $ 9.528.576,00 | $ 7.647.936,00 | $ 52.031.040,00 |
| ACTA ABRIL 2024 | $ 57.572.400,00 | $ 10.938.756,00 | $ 8.779.791,00 | $ 59.731.365,00 |
| ACTA MAYO 2024 | $ 48.793.400,00 | $ 9.270.746,00 | $ 15.000.000,00 | $ 43.064.146,00 |
| ACTA JUNIO 2024 | $ 50.085.400,00 | $ 9.516.226,00 | $ 15.000.000,00 | $ 44.601.626,00 |
| ACTA JULIO 2024 | $ 47.250.400,00 | $ 8.977.576,00 | $ 14.583.913,00 | $ 41.644.063,00 |
| ACTA AGOSTO 2024 | $ 47.130.400,00 | $ 8.954.776,00 | $ - | $ 56.085.176,00 |
| ACTA SEPTIEMBRE 2024 | $ 45.978.200,00 | $ 8.735.858,00 | $ - | $ 54.714.058,00 |
| ACTA OCTUBRE 2024 | $ 53.562.600,00 | $ 10.176.894,00 | $ - | $ 63.739.494,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2024 | $ 51.225.400,00 | $ 9.732.826,00 | $ - | $ 60.958.226,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2024 | $ 43.258.600,00 | $ 8.219.134,00 | $ - | $ 51.477.734,00 |
| ACTA DE ENERO 2025 | $ 42.223.600,00 | $ 8.022.484,00 | $ - | $ 50.246.084,00 |
| ACTA DE FEBRERO 2025 | $ 42.718.600,00 | $ 8.116.534,00 | $ - | $ 50.835.134,00 |
| ACTA DE MARZO 2025 | $ 40.963.600,00 | $ 7.783.084,00 | $ - | $ 48.746.684,00 |
| ACTA DE ABRIL 2025 | $ - | $ - | | |
| ACTA DE MAYO 2025 | $ 20.696.000,00 | $ 3.932.240,00 | | $ 24.628.240,00 |
| ACTA DE JUNIO 2025 | $ 43.107.700,00 | $ 8.190.463,00 | | $ 51.298.163,00 |
| ACTA DE JULIO 2025 | $ 44.480.600,00 | $ 8.451.314,00 | | $ 52.931.914,00 |
| ACTA DE AGOSTO 2025 | $ 5.271.000,00 | $ 1.001.490,00 | | $ 6.272.490,00 |
| ACTA DE SEPTIEMBRE 2025 | $ 18.538.360,00 | $ 3.522.288,40 | | $ 22.060.648,40 |
| ACTA DE OCTUBRE 2025 | $ 56.091.400,00 | $ 10.657.366,00 | | $ 66.748.766,00 |
| ACTA DE NOVIEMBRE 2025 | $ 6.460.280,00 | $ 1.227.453,20 | | $ 7.687.733,20 |
| TOTAL | | | $ 150.000.000,00 | $ 1.514.915.363 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 152, del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2025 para el periodo del mes de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 100,00% |
| Total inversion ejecutada %: | 99,64% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| NA | |
| | |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA**
**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.13 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 147.032.239,80 | POLIZA No. 376 47 994000019197 | 25/07/2022 | 2/05/2026 |
| Buen manejo del anticipo | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 | 25/07/2022 | 2/05/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 | 25/07/2022 | 2/11/2028 |
| Calidad del servicio | $ 441.096.719,00 | POLIZA No. 376 47 994000019197 | 3/06/2025 | 5 amos a partir recibo final |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO No 4**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/09/2025**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/09/2025**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**
La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL