LISTA DE CHEQUEO MEPI-MN1-IN-15-FR-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 185/2022 **Contratista:** LAMICON INGENIEROS SAS

**Contrato de Interventoría No.** 1104/2022 **Interventoría:** CONSORIO VICPRO 2022

**Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE**

**INFORME MENSUAL No.** 6 **MES O PERIODO:** ABRIL


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1-2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 3-8 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 9-10 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 11 |
| 2.1 | Localización | | 11-12 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 12 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 12-13 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 14 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 15 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 15-16 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 17-20 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 20 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 20-21 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 21 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 22-29 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 30-31 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 32-38 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 39-41 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 42-44 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 45-48 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 49-93 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 94-96 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 97 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 98 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 99 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 100-102 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 103 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 104-106 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 107-110 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 111 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 112 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 112 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 113 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 114-129 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 130 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 131-132 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 133 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 133 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 134 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 134-135 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 136-149 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 150-151 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 152-160 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 161-164 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 165 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 166 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 167-177 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 178 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 179 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 180 |
| **8** | **Anexos** | | 181 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 182-183 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 184-186 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 187 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 188-190 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Monica Montenegro Q

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/4/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** abr-23

**CONTRATO DE OBRA No.:** N° 695-VJP-0185-2022

**OBJETO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

**PLAZO INICIAL:** Seis (6) meses
**FECHA DE INICIO:** 15 de noviembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 9 de diciembre de 2022
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 30 de enero de 2023
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9 de junio de 2023
**PLAZO ACUMULADO:** seis (6) meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 1.495.007.443,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 747.003.721,50
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 370.111.490,79

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| placa huella | excavaciones varias si clasificar | M3 | 1.583,65 |
| | sub base granular clase C | M3 | 576,28 |
| | concreto de resistencia (E)solado 17,5mpa | M3 | 16,76 |
| | concreto de resistencia (G) ciclopeo 14mpa | M3 | 74,21 |
| | acero de refuerzo fy 4200mpa | KG | 53.825,05 |
| | concreto de resistencia (D) 21mpa | M3 | 718,21 |
| Señalizacion | señal vertical T1 | und | 14 |
| Alcantarilla | excavaciones varias si clasificar | M3 | 838,9 |
| | relleno para estrucutras con recebo | M3 | 59,78 |
| | concreto de resistencia (E)solado 17,5mpa | M3 | 6,4 |
| | acero de refuerzo fy 4200mpa | kg | 4.624,72 |
| | tuberia de concreto 21mpa 900mm | ML | 48 |
| | concreto de resistencia (G) ciclopeo 14mpa | M3 | 33,58 |
| | concreto de resistencia (D) 21mpa | M3 | 62,4 |
| CONSTRUCCION DE BOX-COULVERT (2.00X2.00 L=6.00M) | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 210,34 |
| | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | M3 | 75,66 |
| | Concreto Resistencia 17.5MPa (E) (solado) | M3 | 4,78 |
| | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 4.816,60 |
| | Concreto Resistencia 21MPa (D) | M3 | 48,74 |
| ITEMS NO PREVISTOS | Conformación de la banca | M2 | 21000 |
| | Excavación manual ( riostras, cunetas, alcantarillas) | M3 | 155,72 |
| | Mejoramiento de rasante con material de recebo | M3 | 1800 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| placa huella | excavaciones varias si clasificar | M3 | 0 | 2888,97 |
| | sub base granular clase C | M3 | 0 | 477,97 |
| | concreto de resistencia (E)solado 17,5mpa | M3 | 0 | |
| | concreto de resistencia (G) ciclopeo 14mpa | M3 | 14,6 | 76,96 |
| | acero de refuerzo fy 4200mpa | KG | 1915,4 | 6972,78 |
| | concreto de resistencia (D) 21mpa | M3 | 43,8 | 161,04 |
| Señalizacion | señal vertical T1 | und | 0 | |
| Alcantarilla | excavaciones varias si clasificar | M3 | 0 | 160,37 |
| | relleno para estrucutras con recebo | M3 | 0 | 136,62 |
| | concreto de resistencia (E)solado 17,5mpa | M3 | 0 | 6,38 |
| | acero de refuerzo fy 4200mpa | kg | 0 | 2313,36 |
| | tuberia de concreto 21mpa 900mm | ML | 0 | 27 |
| | concreto de resistencia (G) ciclopeo 14mpa | M3 | 0 | 10,8 |
| | concreto de resistencia (D) 21mpa | M3 | 0 | 22,61 |
| CONSTRUCCION DE BOX-COULVERT (2.00X2.00 L=6.00M) | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 0 | |
| | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | M3 | 0 | |
| | Concreto Resistencia 17.5MPa (E) (solado) | M3 | 0 | |
| | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 0 | |
| | Concreto Resistencia 21MPa (D) | M3 | 0 | |
| ITEMS NO PREVISTOS | Conformación de la banca | M2 | 0 | 21000 |
| | Excavación manual ( riostras, cunetas, alcantarillas) | M3 | 0 | |
| | Mejoramiento de rasante con material de recebo | M3 | 0 | 1800 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 1.340.465.138,99 | | $ 1.340.465.138,99 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 97.394.799,00 | | 97.394.799,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 30.266.162,00 | | 30.266.162,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO COVID-19 | $ 26.881.343,35 | | 26.881.343,35 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.495.007.443,00 | | $ 1.495.007.443,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 41.012.400 | | $ 53.316.120 | $ 868.551.402 |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | $ 868.551.402 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.029.853.775,57
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 868.551.401,63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 84,34%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 18
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 42

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**El Proyecto se ubica en la zona rural del municipio de Recetor – Departamento de Casanare veredas beneficiadas veredas san José y los Alpes**





**El presente período corresponde a fotografías de las actividades realizadas**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NO APLICA**

Firma
Nombre: VICTOR ARIEL PEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-02785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# CONSORCIO VICPRO 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

**INFORME MENSUAL N°6**
(VERSIÓN 0)
1 al 30 de abril de 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 1104 DE 2022**
(Celebrado por el INVIAS)

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11”**

**LAMICON INGENIEROS SAS**
Contratista Obra- Contrato No. SPO-LP-0185-2022

**CONSORCIO VICPRO 2022**
Interventor

**ABRIL DE 2023**

**VALIDACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

La interventoría da fe que ha realizado el seguimiento y verificación al Contrato de obra correspondiente, por lo tanto, ha avalado los informes y reportes presentados por el Constructor, en cada uno de sus componentes, Administrativo, Técnico, Social, Ambiental, SST, Calidad y demás, razón por la cual presenta este informe.

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO VICPRO 2022** | INFORME DE INTERVENTORÍA No.6 V0<br>FASE DE PRECONSTRUCCIÓN<br>**1 AL 30 DE ABRIL DE 2023** | **VERSIÓN 0** |

| | | |
|---|---|---|
| Aprobó | Director de Interventoría | <br>Víctor Arboleda C. |

## Contenido

1 INTRODUCCIÓN .....10
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 11
2.1 Localización.....12
2.2 Municipios en la zona de Influencia.....12
2.3 Inventario y estado inicial de la vía a intervenir. .....13
2.4 Características Técnicas. .....14
3.INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 15
3.1 Información General del Contrato..... 16
3.2 Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes:..... 20
3.3 Seguimiento Ítems no Previstos. ..... 20
3.4 Estado de Avance y Acciones a Seguir por Parte de la Interventoría. .....21
4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....21
4.1 Informes semanales.....29
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-4..... 31
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-6..... 38
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 .....41
4. 5 Estado General del Tiempo. MEPI-MN1-IN-15-FR-10. .....44.
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. MEPI-MN1-IN-15-FR-11.....48
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 .....93
4. 8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-14.....96.
4. 9 Otros Documentos Seguimiento Mensual. .....97
89 • Plan Inversión Anticipo MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-2-FR-2..... 98
• Seguimiento Programa de inversiones. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 YMEPI-MN1-IN-6-FR-2. ...106
• Actas de Comité de Obra. MEPI-MN1-IN-14-FR-1.....110
• Acta de Reunión. MEPI-MN1-IN-14-FR-2. .....111
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA. .....112
5.1 Información General del Contrato .....112
5.2 Descripción de las actividades Realizadas por el Interventor..... 11
5.3 Informes Especialistas y Profesionales. .....129
5.4 Informe del Programa Anual de Caja PAC. ..... .130
5.5 Informe Matriz de Riesgos..... 132

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.....133

Para el presente periodo no se desarrolló actividad alguna con el seguimiento de certificación de planos con el SIG.....133

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....134

6.1 Equipo y vehículo. Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5 .....135

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-7. .....149

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-9.....151

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13 .....160

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad contrato de Interventoría ..... 164

6.6 Otros Documentos Seguimiento Mensual. .....165

- Plan de inversión del anticipo, Seguimiento a la Inversión del Anticipo Intervent. MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2.....166
- Plan de Cargas y Seguimiento al Plan de Cargas .....179

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....190

8 ANEXOS .....181

8.1 Relación de la Correspondencia Generada del Interventor Incluyendo Referencia, Fecha de Recibo. .....183

8.2 Registro Fotográfico del Avance de las Obras..... 186

8.3 Registro Fotográfico de las Actividades Socio-Ambientales yPrediales. .....187

8.4 COPIA DE BITACORA DE OBRA .....190

## 1 INTRODUCCIÓN

La Administración Municipal de Recetor, Casanare, tiene dentro de sus metas promover y gestionar la búsqueda de soluciones factibles que enmarcada en sus programas permita contribuir a la correcta inversión de los recursos y a la recuperación de la infraestructura vial rural existente, es así como a través de los recursos provenientes del Convenio N° 2048 del 2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE", suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS y el MUNICIPIO DE RECETOR, se establecen lazos de cooperación buscando AUNAR ESFUERZOS técnicos administrativos y financieros para el desarrollo vial del país y su progreso, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la integración, estabilización y reconciliación social.

COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción del Convenio N° 2048 del 2021, se busca realizar el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos garantizando la transitabilidad y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

Convenio el cual fue firmado el 12 de noviembre de 2021, adición No.01 del 03 de junio de 2022 y prorroga desde el 31 de diciembre 2022 al 31 de diciembre de 2023, entre el sub director técnico de la sub dirección de vías regionales obrando en nombre y representación del instituto nacional de vías - INVIAS y el ALCALDE DE RECETOR con el fin de ejecutar en forma conjunta el proyecto de mejoramiento, rehabilitación, conservación del corredor vial terciario que conecta las veredas de san JOSE y los ALPES; se puede catalogar la inversión como un generador de calidad de vida para sus habitantes en la medida que se pueden transportar los productos agropecuarios y propios de la región de forma segura y continua, prestar el servicio de atención de emergencias de manera eficaz y mejorar la movilidad en general de toda la comunidad con una reducción significativa en los tiempos de viaje.

En el presente convenio se aprueban recursos con destino al contrato de obra pública N° SPO-LP-185-2022, por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

$1.495.007.442,00 para la construcción de pavimento tipo placa huella del corredor vial terciario que conecta las veredas de san JOSE y los ALPES.

En este sentido el municipio de Recetor adjudico la ejecución de la obra con el contrato de obra pública N° SPO-LP-185-2022 con la empresa LAMICON INGENIEROS SAS, la cual deberá desarrollar el objeto del contrato “MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE” de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación.

Para el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del mejoramiento de la vía terciaria del contrato de obra, el Instituto Nacional de Vías adjudicó la interventoría al CONSORCIO VICPRO 2022 mediante CONTRATO NÚMERO 1104 DE 2022; es importante resaltar que el instituto nacional de vías impartió orden de inicio el 30 de septiembre de 2022.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 Localización

El proyecto se ubica en la zona rural del municipio de Recetor al noroccidente del departamento de Casanare, con una extensión aproximada de 182 Km cuadrados que equivale al 0.382% del total del Departamento. Limita al norte con el Departamento de Boyacá; al oriente con el Municipio de Aguazul; al sur con el Municipio de Tauramena y Chámeza y al occidente con el Municipio de Chámeza. El casco urbano del municipio está situado a 5° 14' de latitud norte y a 72° 46' de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Recetor está distribuido en 16 veredas, los Alpes, San José, Magavita Alta, Magavita Baja, Él Vive, El Vijúa - Pueblo Nuevo, Maracagua, Volcanes, San Francisco, Cerro Rico, San Rafael, El Sunce, Vijagual, Piaguta, El Vegón, Comogó. Posee dos centros poblados o asentamientos poblados: El Casco Urbano y Urba. Altos de Recetor. En el municipio se presentan cuatro clases de clima Cálido y Húmedo: Entre 0 y 1000 msnm, de temperatura media mensual mayor a 26°C; presenta un relieve que varía de quebrado a escarpado, donde son frecuentes los procesos erosivos caracterizados por deslizamientos.

La población a beneficiar por el presente proyecto en la vereda de San José es de 88 personas y en la vereda Los Alpes es de 70 Habitantes de acuerdo a la base social del Sisbén a corte del 31 de enero del año 2021, donde por parte de la comunidad se ha informado en reiteradas ocasiones el regular estado del corredor vial, el cual durante la época invernal empeora su condición.





Figura Nº1. Localización del Departamento de Casanare en el territorio nacional y localización del municipio de Recetor.





Figura Nº2. Muestra la localización de la vía a intervenir dentro del territorio del Municipio de Recetor.

## 2.2 Municipios en la zona de Influencia

Los municipios de la zona de Influencia más importantes son Pajarito y Chámeza. Por otra parte, el municipio de Recetor está distribuido en 16 veredas, los Alpes, San José, Magarvita Alta, Magavita Baja, Él Vive, El Vijúa - Pueblo Nuevo, Maracagua, Volcanes, San Francisco, Cerro Rico, San Rafael, El Sunce, Vijagual, Piaguta, El Vegón, Comogó. Posee dos centros poblados o asentamientos poblados: El Casco Urbano y Urba. Altos de Recetor

## 2.3 Inventario y estado inicial de la vía a intervenir.

El corredor vial que une a la vereda San José con la vereda los Alpes municipio de Recetor y objeto del presente proceso, se encuentra en mal estado, tiene una longitud aproximada de 12.7 km, esta toma como punto de partida sobre la abscisa K0+000 (Sector puente la cascada) y culmina sobre el punto de intersección con el ramal que comunica con la escuela de San José, como punto de acceso a esta zona se toma la vía recetor San Benito Pajarito, partiendo en el municipio de Pajarito sobre la abscisa PR97+ 600, margen izquierdo, cruzando sobre la vereda Magavita Centro hasta el punto mencionado anteriormente (Sector puente la cascada).

El corredor se encuentra en material de afirmado desde su punto de inicio hasta el punto de intersección con el ramal de conexión con la escuela de la vereda San José, gran parte del corredor no cuenta con sistemas de evacuación de aguas de

escorrentía y aquellas que afloran desde taludes superiores; de igual forma, se evidencia la variación volumétrica del suelo sobre la cual se demarcó la vía, situación que altera la condición de la vía en su totalidad. Desde el punto de vista geométrico, en gran parte del corredor se evidencia anchos de 4.50m, pendientes longitudinales entre el 5% y el 12% y además las aguas que erosionan constantemente los taludes, sin poder ser conducidas a estructuras de drenaje lo que conllevan a dichas situaciones. De otra parte, los puntos donde se estanca el agua se convierten en focos generadores de vectores transmisores de enfermedades que afectan a la población que se moviliza por estas vías; el parque automotor también experimenta impactos negativos con esta situación, dado que el efecto del agua sobre las autopartes es destructivo; en general este tipo de carencias en materia de infraestructura vial rural, es impedimento para la correcta prestación de algunos servicios básicos, como el transporte de productos agrícolas, vacunos y productos propios del sector productivo, atención de emergencias y la movilidad en general de toda la comunidad por esta vía. El área de estudio, presenta una topografía de fuerte a moderadamente inclinada, corresponde a áreas montañosas principalmente con algunos sitios de terrazas suavemente inclinadas; compuesta litológicamente en su gran mayoría por rocas del Cretáceo, supra yacida por Depósitos Cuaternarios generados por las corrientes que rigen la dinámica hídrica de la zona.

El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias y cuenta con una población de 85 personas, los cuales son directamente beneficiados de la inversión prevista; por otra parte, se beneficiarán cerca de 1364 habitantes indirectamente, según fuentes del Sisbén municipal.

A continuación, se presenta registro fotográfico los tramos a intervenir

**Foto inicial k6+662**




**Foto Avance k6+662**



## 2.4 Características Técnicas.

De acuerdo al acata modificatoria N°1, el proyecto contempla la construcción de 713 metros lineales (ml) de placa huella distribuidos en cuatro (4) tramos, seis (06) alcantarillas sencillas tipo cajón – aleta de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS, de igual forma se estiman los rellenos requeridos para realizar los empalmes con la vía existente y garantizar los aproches de manera homogénea; este proyecto está ubicado en el municipio RECETOR, Vía que une a la vereda de San José con la vereda los Alpes en el departamento de Casanare y las obras están localizadas de la siguiente manera según las abscisas tomadas para el proyecto.

| No | ABSCISA | TIPO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | INICIO TRAMO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1+750 | PLACA HUELLA TRAMO 01 | M | 145 | E 1150212 |
| | | | | | N 1078370 |
| 2 | K5+142 | PLACA HUELLA TRAMO 02 | M | 248 | E 1148387 |
| | | | | | N 1079331 |
| 3 | K5+482,5 | ALCANTARILLA 01 | UND | 1 | E 1148138 |
| | | | | | N 1079269 |
| 4 | K5+672,5 | ALCANTARILLA 02 | UND | 1 | E 1148073 |
| | | | | | N 1079124 |
| 5 | K6+657,4 | ALCANTARILLA 03 | UND | 1 | E 1147022 |
| | | | | | N 1078745 |
| 6 | K6+662 | PLACA HUELLA TRAMO 03 | M | 220 | E 1147137 |
| | | | | | N 1078772 |
| 7 | K6+802 | ALCANTARILLA 04 | UND | 1 | E 1147095 |
| | | | | | N 1078808 |
| 8 | K6+947 | PLACA HUELLA TRAMO 04 | M | 100 | E 1146854 |
| | | | | | N 1078815 |
| 9 | K6+947 | ALCANTARILLA 05 | UND | 1 | E 1146842 |
| | | | | | N 1078824 |
| 10 | K7+087 | ALCANTARILLA 06 | UND | 1 | E 1146627 |
| | | | | | N 1078745 |
| | | | | | N 1081117 |

## 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

### 3.1 Información General del Contrato

| | |
|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA No.: | LICITACIÓN PUBLICA N° R-LP-0193-2022 |
| Resolución de adjudicación del contrato No.: | RESOLUCIÓN Nª 0222 (26 de Agosto de 2022) |
| CONTRATO No.: | N° SPO-LP-0185-2022 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE |
| VALOR INICIAL: | $ 1.495.007.442,00 |
| VALOR ADICIÓN No. | - |
| VALOR TOTAL | $ 1.495.007.442,00 |
| FECHA DE INICIO N°1: | 10 de noviembre de 2022 |
| PLAZO INICIAL N°1: | Tres (3) meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN N°1: | 09 de febrero de 2023 |
| SUSPENSION: | 9 de diciembre de 2022 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | 1 mes |
| REINICIO: | 10 de enero del 2023 |
| ADICIONAL: | Tres (3) meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE: | 9 de junio 2023 |
| CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ |
| DIRECCIÓN CONTRATISTA: | CR 18 #2-69 BRR LA LIBERTAD PORE CASANARE |
| GESTOR DEL PROYECTO: | ING. JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO |
| INTERVENTOR CONTRATO: | CONSORCIO VICPRO 2022 |
| MUNICIPIOS BENEFICIADOS: | Recetor- Casanare : veredas san José y los Alpes |
| UNIDAD EJECUTORA: | MUNICIPIO DE RECETOR |

## 3.2 Presupuesto general vigente

| CONTRATO DE OBRA N° SPO-LP-185-2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDICIONES CONTRATO ACTUALIZADO | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **ϕ** | **UND** | **CANTIDAD** | **P/UNITARIO** | **VALOR** |
| | **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 713.00 ml, ancho de banca: 5m** | | | | | **$ 689.082.919,00** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 3.065,11 | $ 34.300,00 | $ 105.133.273,00 |
| 320.3 | Subbase granular Clase C | | m3 | 818,20 | $ 131.000,00 | $ 107.184.200,00 |
| 630.5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | | m3 | 13,01 | $ 518.000,00 | $ 6.739.180,00 |
| 630.6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 188,10 | $ 312.000,00 | $ 58.687.200,00 |
| 640.1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 22.579,02 | $ 5.800,00 | $ 130.958.316,00 |
| 630.4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 484,25 | $ 579.000,00 | $ 280.380.750,00 |
| | **SEÑALIZACIÓN** | | | | | **$ 7.128.716,00** |
| 710.1 | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm | | und | 14,00 | $ 509.194,00 | $ 7.128.716,00 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36")** | | | | | **$ 148.046.030,00** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 838,90 | $ 34.300,00 | $ 28.774.270,00 |
| 610,2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | 250,00 | $ 119.900,00 | $ 29.975.000,00 |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) (solado) | | m3 | 6,40 | $ 518.000,00 | $ 3.315.200,00 |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 4.219,80 | $ 5.800,00 | $ 24.474.840,00 |
| 661,1 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior | | m | 48,00 | $ 451.200,00 | $ 21.657.600,00 |
| 630,6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 33,30 | $ 312.000,00 | $ 10.389.600,00 |
| 630,4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 50,88 | $ 579.000,00 | $ 29.459.520,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | **$ -** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | - | $ 34.300,00 | $ - |
| 610,2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | - | $ 119.900,00 | $ - |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) (solado) | | m3 | - | $ 518.000,00 | $ - |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | - | $ 5.800,00 | $ - |
| 630,4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | - | $ 579.000,00 | $ - |
| | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | **$ 261.788.199,00** |
| I.N.P. 01 | Conformacion de la banca | | m2 | 21.000,00 | $ 1.699,00 | $ 35.679.000,00 |
| I.N.P. 02 | Excavacion manual ( riostras, cunetas, alcantarillas) | | m3 | 155,72 | $ 66.075,00 | $ 10.289.199,00 |
| I.N.P 03 | Mejoramiento de rasante con material de recebo | | m3 | 1.800,00 | $ 119.900,00 | $ 215.820.000,00 |
| | | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | **$ 1.106.045.864,00** |
| | | | | | **ADMINISTRACION DEL (23%)** | **$ 254.390.548,72** |
| | | | | | **IMPREVISTOS DEL (2%)** | **$ 22.120.917,28** |
| | | | | | **UTILIDAD DEL (5%)** | **$ 55.302.293,20** |
| | | | | | **COSTO OBRA DIRECTO E INDIRECTO** | **$ 1.437.859.623,20** |
| | | | | | **VALOR BASICO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA** | **$ 30.266.162,00** |
| | | | | | **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%)** | **$ 5.750.570,78** |
| | | | | | **Implementacion del protocolo de bioseguridad por COVID-19** | **$ 6.685.320,00** |
| | | | | | **VALOR BASICO DE LA OBRA** | **$ 1.444.544.943,20** |
| | | | | | **OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%)** | **$ 14.445.452,57** |
| | | | | | **TOTAL COSTO DE OBRA CIVIL** | **$ 1.495.007.128,55** |
| | | | | | **AJUSTE ACTA MODIFICATORIA** | **$ 313,45** |
| | | | | | **TOTAL COSTO DE OBRA CIVIL** | **$ 1.495.007.442,00** |

### 3.3 Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes.

#### 3.3.1 Actividades Técnicas

El día 3 de abril se realizó toma de densidades para liberación de tramo del K5+142 al K5+390 correspondiente a 248 ml cuyas densidades están por debajo de valor requerido por unas décimas, al momento se solicita al contratista realizar proceso de compactación del material para que se cumpla con las especificaciones INV 320-23 numeral 320.5.2.2.2 compactación.

Se realizó verificación de espesores, espaciamientos de aceros acorde a diseños y toma de muestras para ensayos de compresión de concreto para los tramos de placa huella intervenidos.

Contratista realizó capacitaciones al personal de obra sobre temas de seguridad y pausas activas.

El día 25 de abril de 2023 se realizó visita de obra en compañía de contratista, y director de interventoría con el fin de verificar el avance y la ejecución de las obras a intervenir

Contratista realizó las siguientes actividades:

- Excavaciones, extendido y compactación de material de subbase, colocación de formaleta, figuración de hierro y fundida de placa huella con cunetas, vigas riostras y piedra pegada para el tramo de placa huella del k6+662 al k6+882
- Extendido, irrigación y compactación de material de subbase para el tramo de placa huella del K5+142 al k5+390
- Ingreso de material de subbase, arena, gravilla para cada uno de los puntos de acopio

#### 3.3.2 Actividades Administrativas

En el formato MEPI-MN-IN-15-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO, se registra en forma resumida el estado actual del proyecto. Este formato se puede consultar de forma detallada en el presente informe tal como se indica en la tabla de contenido y lista de chequeo.

En el formato INFORME SEMANAL MEPI-MN1-IN-15-FR-3, se registra en forma resumida el estado semana a semana del proyecto. Este formato se puede consultar de forma detallada en el presente informe tal como se indica en la tabla de contenido y lista de chequeo.

Además del diligenciamiento de los formatos documentales del INVIAS que se pueden encontrar en los anexos del informe, se realizó la asistencia a los comités de obra que se realizaron de manera virtual o presencial:

- Acta de reunión o Comité de obra del 25 de abril de 2023

### 3.3.3 Actividades Financieras

En el formato INVIAS MEPIMN-IN-15-8 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra. Este formato se puede consultar de manera detallada en el presente informe tal como se indica en la tabla de contenido y lista de chequeo.

En el presente mes no se realizaron cortes de obra y se tiene previsto el próximo corte a comienzos del mes de mayo de 2023, para la realización del acta de recibo parcial de obra No. 2.

### 3.3.4 Actividades Legales

En el formato del INVIAS MEPI-MN-IN-15-FR-15, SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGURO CONTRATO DE OBRA, se realiza el seguimiento a las garantías del contrato. Este formato se puede consultar en forma detallada en el presente informe tal como se indica en la tabla de contenido y lista de chequeo.

En el presente mes no se presentaron modificaciones a las garantías.

### 3.3.5 Gestión Social

Se corroboro que, a partir de la información recolectada de hojas de vida, por el contratista de obra, durante la ejecución de la misma se contrató parte del personal de la comunidad y de la región;

De manera permanente la profesional social y los ingenieros en obra, tanto por el contratista como por la interventoría, atienden las inquietudes de los habitantes de la zona en lo relacionado con la forma como van avanzando las obras y se responden todas las apreciaciones de los propietarios de predios aledaños.

### 3.3.6 Gestión Predial

El proyecto no considera gestión Predial.

### 3.3.7 Gestión SISO

Se continúa revisando que el personal nuevo que ingrese a obra cumpla con su afiliación a riegos profesionales, junto con su examen de salud ocupacional el cual corrobora que el trabajador es apto para desempeñar la función por la cual fue contratada.

Entre el equipo de seguridad a tener en la obra se cuenta con el extintor y el botiquín de primeros auxilios al cual también el contratista le realizó la respectiva revisión.

Uno de los ámbitos a realizar seguimiento, buscando el bienestar de los trabajadores, es el cumplimiento de la realización de charlas que le brinden nuevas perspectiva, conocimientos o capacidades a los trabajadores según el programa de charlas junto con la realización de las pausas activas, las cuales se realizaron durante el día para variar la monotonía de las labores en ejecución (Ver registro fotográfico).

### 3.3.8 Gestión Ambiental

En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL “PAGA, el contratista estableció el punto ecológico en el corredor donde se encuentran los trabajadores para la correcta disposición de los residuos.

El Grupo de gestión social y ambiental realizó el acompañamiento al proceso de contratación del personal de la región y foráneos.

Se verificó la ejecución de las charlas ambientales y sociales, la instalación de la señalización de obra y el estado de las mismas acorde a lo estipulado en el Plan de Manejo de Transito (Ver registro fotográfico).

Como parte primordial en el chequeo de la gestión ambiental, toda materia prima que llegó a la obra, se verificó su procedencia de las canteras autorizadas para la adquisición de material, de igual forma que este se ubicó en punto cercanos a la ejecución diaria de plan de trabajo para evitar desperdicio, de igual manera se traía en cantidades moderadas para evitar reprocesos en el traslado manual del material.

Por dificultades en los accesos debido al Invierno, se dispuso de un sitio de acopio en un lugar autorizado, hasta donde acceden las volquetas, realizando posteriormente trasiego hasta los sitios de las obras, utilizando un tractor con remolque acondicionado para estas labores.

### 3.3.9 Avance de obras programadas, ejecutada y acumuladas del contrato

A continuación, se evidencia las actividades y cantidades realizadas a corte al 30 de abril de 2023

**CONTRATO DE OBRA N° SPO-LP-185-2022**

| CONDICIONES CONTRATO ACTUALIZADO | | | | | | | FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023 | | ACTA PARCIAL 11 MARZO | | CORTE 31 DE MARZO | | TOTAL MARZO | ABRIL | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | ϕ | UND | CANTIDAD | P/UNITARIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD ACUMULADO | VALOR ACUMULADO |
| | **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 713.00 ml, ancho de banca: 5m** | | | | | **$ 689.082.919,00** | | **$ 36.437.640,00** | | **$ 167.636.919,00** | | **$ 74.314.586,00** | **$ 241.951.505,00** | | | | **$ 319.401.545,00** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 3.065,11 | $ 34.300,00 | $ 105.133.273,00 | | $ - | 2.888,97 | $ 99.091.671,00 | | | | | | 2.888,97 | $ 99.091.671,00 |
| 320.3 | Subbase granular Clase C | | m3 | 818,20 | $ 131.000,00 | $ 107.184.200,00 | 255,00 | $ 33.405.000,00 | 74,17 | $ 9.716.270,00 | $ 148,80 | $ 19.492.800,00 | | | | 477,97 | $ 62.614.070,00 |
| 630.5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | | m3 | 13,01 | $ 518.000,00 | $ 6.739.180,00 | | $ - | | | | $ - | | | | - | $ - |
| 630.6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 186,10 | $ 312.000,00 | $ 58.087.200,00 | 9,72 | $ 3.032.640,00 | 17,02 | $ 5.310.240,00 | $ 35,64 | $ 11.119.680,00 | | $ 14,58 | | 76,96 | $ 24.011.520,00 |
| 640.1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 22.579,02 | $ 5.800,00 | $ 130.958.316,00 | | $ - | 2.776,51 | $ 16.103.758,00 | $ 2.280,92 | $ 13.229.336,00 | | $ 1.915,35 | | 6.972,7800 | $ 40.442.124,00 |
| 630.4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 484,25 | $ 579.000,00 | 280.380.750,00 | | $ - | 64,62 | $ 37.414.980,00 | $ 52,63 | $ 30.472.770,00 | | $ 43,79 | | 161,04 | $ 93.242.160,00 |
| | **SEÑALIZACIÓN** | | | | | **$ 7.128.716,00** | | **$ -** | | **$ -** | | | | | | | **$ -** |
| 710.1 | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm | | und | 14,00 | $ 509.194,00 | $ 7.128.716,00 | | $ - | $ 136,67 | | | | | | | - | $ - |
| | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36")** | | | | | **$ 148.046.030,00** | | **$ 40.648.333,00** | | **$ 26.598.614,00** | | | **$ 26.598.614,00** | | | | **$ 67.246.947,00** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 838,90 | $ 34.300,00 | $ 28.774.270,00 | 88,92 | $ 3.049.956,00 | $ 71,45 | $ 2.450.735,00 | | | | | | 160,3700 | $ 5.500.691,00 |
| 610.2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | 250,00 | $ 119.900,00 | $ 29.975.000,00 | 68,01 | $ 8.154.399,00 | $ 68,61 | $ 8.226.339,00 | | | | | | 136,62 | $ 16.380.738,00 |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) (solado) | | m3 | 6,40 | $ 518.000,00 | $ 3.315.200,00 | 3,76 | $ 1.947.680,00 | $ 2,62 | $ 1.357.160,00 | | | | | | 6,38 | $ 3.304.840,00 |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 4.219,80 | $ 5.800,00 | $ 24.474.840,00 | 1.367,66 | $ 7.932.428,00 | $ 945,70 | $ 5.485.060,00 | | | | | | 2.313,3600 | $ 13.417.488,00 |
| 661,1 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior | | m | 48,00 | $ 451.200,00 | $ 21.657.600,00 | 22,00 | $ 9.926.400,00 | $ 5,00 | $ 2.256.000,00 | | | | | | 27,00 | $ 12.182.400,00 |
| 630.6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 33,30 | $ 312.000,00 | $ 10.389.600,00 | 6,82 | $ 2.127.840,00 | $ 3,98 | $ 1.241.760,00 | | | | | | 10,80 | $ 3.369.600,00 |
| 630.4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 50,88 | $ 579.000,00 | $ 29.459.520,00 | 12,97 | $ 7.509.630,00 | $ 9,64 | $ 5.581.560,00 | | | | | | 22,61 | $ 13.091.190,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | | | | | | **$ -** |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | - | $ 34.300,00 | $ - | | $ - | | | | | | | | - | $ - |
| 610.2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | - | $ 119.900,00 | $ - | | $ - | | | | | | | | - | |
| 630.5 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) (solado) | | m3 | - | $ 518.000,00 | $ - | | $ - | | | | | | | | - | |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | - | $ 5.800,00 | $ - | | $ - | | | | | | | | - | |
| 630.4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | - | $ 579.000,00 | $ - | | $ - | | | | | | | | - | |
| | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | **$ 261.788.199,00** | | **$ 150.132.500,00** | | **$ 101.358.107,00** | | | **$ 101.358.107,00** | | | | **$ 251.490.607,00** |
| N.P. 01 | Conformacion de la banca | | m2 | 21.000,00 | $ 1.699,00 | $ 35.679.000,00 | 18.500,00 | $ 31.431.500,00 | $ 2.500,00 | $ 4.247.500,00 | | | | | | 21.000,00 | $ 35.679.000,00 |
| N.P. 02 | Excavacion manual ( riostras, cunetas, alcantarillas) | | m3 | 155,72 | $ 66.075,00 | $ 10.289.199,00 | | $ - | | | | | | | | - | $ - |
| N.P 03 | Mejoramiento de rasante con material de recebo | | m3 | 1.800,00 | $ 119.900,00 | $ 215.820.000,00 | 990,00 | $ 118.701.000,00 | $ 809,93 | $ 97.110.607,00 | | | | | | 1.799,93 | $ 215.811.607,00 |
| | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | | | | | **$ 1.106.045.864,00** | | **$ 227.218.473,00** | | **$ 295.593.640,00** | **$ 369.908.226,00** | | **$ 369.908.226,00** | | | | **$ 638.139.099,00** |
| | **ADMINISTRACION DEL (23%)** | | | | | **$ 254.390.548,72** | | **$ 52.260.248,79** | | **$ 67.986.537,20** | | | **$ 85.078.891,98** | | | | **$ 146.771.992,77** |
| | **IMPREVISTOS DEL (2%)** | | | | | **$ 22.120.917,28** | | **$ 4.544.369,46** | | **$ 5.911.872,80** | | | **$ 7.398.164,52** | | | | **$ 12.762.781,98** |
| | **UTILIDAD DEL (5%)** | | | | | **$ 55.302.293,20** | | **$ 11.360.923,65** | | **$ 14.779.682,00** | | | **$ 18.495.411,30** | | | | **$ 31.906.954,95** |
| | **COSTO OBRA DIRECTO E INDIRECTO** | | | | | **$ 1.437.859.623,20** | | **$ 295.384.014,90** | | **$ 384.271.732,00** | | | **$ 480.880.693,80** | | | | **$ 829.580.828,70** |
| | **VALOR BASICO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA** | | | | | **$ 30.266.162,00** | | **$ 30.266.162,00** | | **$ 30.266.162,00** | | | **$ -** | | | | **$ 30.266.162,00** |
| | **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%)** | | | | | **$ 5.750.570,78** | | **$ 5.750.570,78** | | **$ 5.750.570,78** | | | **$ -** | | | | **$ 5.750.570,78** |
| | **Implementacion del protocolo de bioseguridad por COVID-19** | | | | | **$ 6.685.320,00** | | **$ -** | | | | | | | | | **$ -** |
| | **VALOR BASICO DE LA OBRA** | | | | | **$ 1.444.544.943,20** | | **$ 295.384.014,90** | | **$ 384.271.732,00** | | | **$ 480.880.693,80** | | | | **$ 829.580.828,70** |
| | **OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%)** | | | | | **$ 14.445.452,57** | | **$ 2.953.840,15** | | | | | | | | | **$ 2.953.840,15** |
| | **TOTAL COSTO DE OBRA CIVIL** | | | | | **$ 1.495.007.128,55** | | **$ 334.354.587,83** | | **$ 420.288.464,78** | | | **$ 480.880.693,80** | | | | **$ 868.551.401,63** |
| | **AJUSTE ACTA MODIFICATORIA** | | | | | **$ 313,45** | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTO DE OBRA CIVIL** | | | | | **$ 1.495.007.442,00** | | **$ 334.354.587,83** | | **$ 420.288.464,78** | | | **$ 480.880.693,80** | | | | **$ 868.551.401,63** |

Hasta la fecha del presente informe el contratista presenta un avance físico de obra del 58,10% correspondiente a un valor de $ 868.551.401,63

### 3.3 Seguimiento Ítems no Previstos.

Durante el presente mes del informe no se presentó ítems no previstos.

### 3.4 Estado de Avance y Acciones a Seguir por Parte de la Interventoría.

Interventoría solicita mediante comunicado VICPRO 2022-088 al contratista remisión de informe ambiental trimestral 1 del contrato de obra pública N° SPO-LP-0185-2022.

Interventoría solicita mediante comunicado VICPRO 2022-099 al contratista, informe de actividades del mes de abril y planillas de pago de seguridad social del contrato de obra pública N° SPO-LP-0185-2022.

La interventoría informa que, una vez realizadas las actividades de conformación de banca y de mejoramiento de rasante en algunos tramos, se ha venido haciendo el ingreso de material (arena, grava, cemento, tubería, acero) para los puntos de acopio en cada una de las zonas a intervenir, de la misma forma, material de subbase para cada uno de los tramos que se van a intervenir.

Interventoría informa que hasta la fecha se tienen fundidas la estructuras de descole de las alcantarillas k7+087, k6+864, k6+802, k6+657 y k5+672, 100ml de placa huella en un tramo, 220 ml de placa huella en otro tramo y se encuentran ejecutando actividades para los encoles de las alcantarillas.

# 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1 Informes semanales

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, donde se presentan todos los informes semanales realizados en el periodo del presente informe mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4/7/2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RECETOR | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 21 del 31-mar al 6-abr (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 713.00 ML DE PLACA HUELLA, SEIS (06) ALCANTARILLAS SENCILLAS D= 36" TIPO CAJÓN – ALETA SEGÚN AJUSTE PRESENTADO EL 23 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, sub-base clase c, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200 MPa.
SEÑALIZACIÓN: Con las siguientes actividades: Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina reflectiva (75X75cm)
ALCANTARILLAS: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200MPa, tubería en concreto reforzado de 21 MPa (D) de 900mm de diámetro interior.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | SOP-LP-185-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1,495,007,442.00 |
| FECHA DE INICIO: | 10-oct-22 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 9-feb-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1,495,007,442.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 9-jun-23 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VICPRO 2022 | | |
| INTEGRANTES: | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Y PROCON LTDA | | |
| CONTRATO No. | 1104-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1,170,322,398.00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-sept-22 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-jul-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1,170,322,398.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31-jul-23 | VALOR ANTICIPO: | $ 150,000,000.00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 71,343,627.00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 78,656,373.00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 495,589,096 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 495,589,096 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 150,000,000 | $ 1,020,322,398 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 150,000,000 | $ 1,020,322,398 | |

**145015721.9**

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1,495,007,442.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 798,931,004.61 | 53.44% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 824,270,606.63 | 55.13% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 798,931,004.61 | 53.44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 824,270,606.63 | 55.13% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (25,339,602.02) | -1.69% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 49,568,617.00 | 6.31% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 20,708,093 | 14.28% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1,701,375.45 | 1.17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 159,969.82 | 0.11% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 747,503,721.00 |
| **Amortizado $** | $ 357,836,239.84 |
| **Saldo $** | $ 389,667,481.16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 2.51% |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 150,000,000.00 |
| **Amortizado $** | $ 71,343,627.00 |
| **Saldo $** | $ 78,656,373.00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 53.44% | Avance o Atraso Físico %: -1.69%
Meta Física Ejecutada %: 55.13%

| | Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo Topografía | 1 | 1 |
| Equipo Laboratorios | 1 | 1 |
| Motoniveladora | 1 | 1 |
| Pajarita | 1 | 1 |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| Volquetas | 5 | 5 |
| Carro Irrigador de agua | 1 | 1 |
| **Total** | 11 | 11 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Veredas de San José y los Alpes **1.** K1+750 - K1+880
TRAMO Y/O SECTOR (3,4,5): San José y los Alpes **3.** K6+662 - K6+882. **4.** K6+947 - K7+047. **5.** K10+230 - K10+330
TRAMO Y/O SECTOR 2: Veredas de San José y los Alpes K5+142- K5+390

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: VEREDA GUADUALES | PERMISO MINERO: | DISPONIBLE SI X NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | x | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A x |

UBICACIÓN:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | |
| PERMISO MINERO: | SI | | NO | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | |

**OBSERVACIONES:** Cuenta con licencia ambiental con resolución 200. 41-10.1383 y permiso minero N° ICU – 9111. Ubicados en el municipio de Aguazul, localizada en la vereda Guadales vía que conduce al municipio de Maní.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:** No se requieren permisos y/o Licencias ambientales que deban ser otorgadas por la Corporación Autónoma correspondiente.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** Contratista entrega de documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022. Se anexa permisos ambientales y minero de mina de explotación de materiales pétreos.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 42 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 20 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 10 | 5 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Se realizó socialización del proyecto con acompañamiento del Municipio de Recetor,contratista, interventoría y comunidad de la zona, el día 24 de enero de 2023 en la escuela San José, vereda San José, donde se dio a conocer las características y alcance del proyecto, generalidades de los contratos derivados, presentación de los contratistas, entre otros temas relacionados con la ejecución de la obra.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:** Acorde con las obras a ejecutar, no se requiere adquisición de predios

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó fundida de piedra pegada, cunetas, bordillos, huellas.
Se realizó figuración de hierro para alcantarillas contempladas.
Se realizó figuracion de hierro para tramos de placa huella contemplados.
Se realizo compactación de material de subbase para el tramo del k5+142.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Figuración de hierro de encoles y descole de las alcantarillas contempladas
* Extendido y compactación de subbase
*Instalación de concreto de piedra pegada para el siguiente tramo de placa huella

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




TRAMO 1: K1+750 - K1+895
TRAMO 2: K5+142- K5+390
TRAMO 3: K6+662 - K6+882
TRAMO 4: 4. K6+947 - K7+047

TRAMO VIAS RURALES RECETOR - VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PIEDRA PEGADA K6+662-K6+882



INSTALACIÓN DE HIERRO K6+662



TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista en este periodo.
Realización de comités de obra para seguimiento y control del mismo.
Emisión de comunicaciones al contratista con copia a las entidades ejecutoras.
Apoyo en la solución a las consultas técnicas realizadas por el contratista en campo
Seguimiento a la documentación legal y garantías.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: VICTOR ARBOLEDA
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/4/2023 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RECETOR — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 22 del 07-abr al 13-abr (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 713.00 ML DE PLACA HUELLA, SEIS (06) ALCANTARILLAS SENCILLAS D= 36" TIPO CAJÓN – ALETA SEGÚN AJUSTE PRESENTADO EL 23 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, sub-base clase c, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200 MPa.
SEÑALIZACIÓN: Con las siguientes actividades: Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina reflectiva (75X75cm)
ALCANTARILLAS: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200MPa, tubería en concreto reforzado de 21 MPa (D) de 900mm de diámetro interior.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO VICPRO 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Y PROCON LTDA | | |
| CONTRATO No. | SOP-LP-185-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.495.007.442,00 | CONTRATO No. | 1104-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE INICIO: | 10-oct-22 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30-sep-22 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 09-feb-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.495.007.442,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-jul-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 09-jun-23 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31-jul-23 | VALOR ANTICIPO: | $ 150.000.000,00 |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ 71.343.627,00 |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 78.656.373,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 20XX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 495.589.096 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 495.589.096 | | | 145015721,9 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 150.000.000 | $ 1.020.322.398 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 150.000.000 | $ 1.020.322.398 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.495.007.442,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 866.283.479,47 | 57,95% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 834.961.662,33 | 55,85% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 866.283.479,47 | 57,95% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 834.961.662,33 | 55,85% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 31.321.817,14 | 2,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 51.211.709,50 | 6,51% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 21.480.542 | 14,81% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.701.375,45 | 1,17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 346.601,28 | 0,24% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 747.503.721,00 |
| Amortizado $ | $ 357.836.239,84 |
| Saldo $ | $ 389.667.481,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 2,57% |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 150.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 71.343.627,00 |
| Saldo $ | $ 78.656.373,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 57,95%
Meta Física Ejecutada % 55,85%
Avance o Atraso Físico % 2,10%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | $ 866.283.479,47 | | | | |
| | | | | | Ejec | $ 834.961.662,33 | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo Topografía | 1 | 1 |
| Equipo Laboratorios | 1 | 1 |
| Motoniveladora | 1 | 1 |
| Pajarita | 1 | 1 |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| Volquetas | 5 | 5 |
| Carro Irrigador de agua | 1 | 1 |
| Total | 11 | 11 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Veredas de San José y los Alpes 1. K1+750 - K1+880
TRAMO Y/O SECTOR (3,4,5): San José y los Alpes 3. K6+662 - K6+882, 4. K6+947 - K7+047, 5. K10+230 – K10+330
TRAMO Y/O SECTOR 2: Veredas de San José y los Alpes K5+142- K5+390

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | VEREDA GUADUALES | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** Cuenta con licencia ambiental con resolución 200. 41-10.1383 y permiso minero N° ICU – 9111. Ubicados en el municipio de Aguazul, localizada en la vereda Guadales vía que conduce al municipio de Maní.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** No se requieren permisos y/o Licencias ambientales que deban ser otorgadas por la Corporación Autónoma correspondiente.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** Contratista entrega de documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructua modo carretero 2022. Se anexa permisos ambientales y minero de mina de explotación de materiales pétreos.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 42 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 20 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 10 | 5 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Se realizó socialización del proyecto con acompañamiento del Municipio de Recetor,contratista, interventoría y comunidad de la zona, el día 24 de enero de 2023 en la escuela San José, vereda San José, donde se dio a conocer las características y alcance del proyecto, generalidades de los contratos derivados, presentación de los contratistas, entre otros temas relacionados con la ejecución de la obra.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** Acorde con las obras a ejecutar, no se requiere adquisición de predios

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó figuración de hierro para alcantarillas contempladas.
Se realizó figuracion de hierro para tramos de placa huella contemplados.
Se realizó fundida de piedra pegada, cunetas, huellas para el tramo comprendido entre el K6+662 al K6+882

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Figuración de hierro de encoles y descole de las alcantarillas contempladas
* Extendido y compactación de subbase
*Instalación de concreto de piedra pegada para el siguiente tramo de placa huella

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




TRAMO 1 K1+750 - K1+895
TRAMO 2 K5+142- K5+390
TRAMO 3 K6+662 - K6+882
TRAMO 4 4. K6+947 - K7+047

TRAMO VIAS RURALES RECETOR - VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PIEDRA PEGADA K6+662-K6+882**



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista en este periodo.
Realización de comités de obra para seguimiento y control del mismo.
Emisión de comunicaciones al contratista con copia a las entidades ejecutoras.
Apoyo en la solución a las consultas técnicas realizadas por el contratista en campo
Seguimiento a la documentación legal y garantías.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: VICTOR ARBOLEDA
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/04/2023 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RECETOR — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 23 del 14-abr al 20-abr (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 713.00 ML DE PLACA HUELLA, SEIS (06) ALCANTARILLAS SENCILLAS D= 36" TIPO CAJÓN – ALETA SEGÚN AJUSTE PRESENTADO EL 23 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, sub-base clase c, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200 MPa.
SEÑALIZACIÓN: Con las siguientes actividades: Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina reflectiva (75X75cm)
ALCANTARILLAS: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200MPa, tubería en concreto reforzado de 21 MPa (D) de 900mm de diámetro interior.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO VICPRO 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Y PROCON LTDA | | |
| CONTRATO No. | SOP-LP-185-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.495.007.442,00 | CONTRATO No. | 1104-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE INICIO: | 10-oct-22 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30-sep-22 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 09-feb-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.495.007.442,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-jul-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 09-jun-23 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31-jul-23 | VALOR ANTICIPO: | $ 150.000.000,00 |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ 71.343.627,00 |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 78.656.373,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 20XX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 495.589.096 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 495.589.096 | | | 145015721,9 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 150.000.000 | $ 1.020.322.398 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 150.000.000 | $ 1.020.322.398 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.495.007.442,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 933.635.954,34 | 62,45% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 860.855.170,23 | 57,58% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 933.635.954,34 | 62,45% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 860.855.170,23 | 57,58% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 72.780.784,11 | 4,87% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 52.854.802,00 | 6,72% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 22.252.992 | 15,35% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.701.375,45 | 1,17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 533.232,74 | 0,37% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 747.503.721,00 |
| Amortizado $ | $ 357.836.239,84 |
| Saldo $ | $ 389.667.481,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 2,58% |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 150.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 71.343.627,00 |
| Saldo $ | $ 78.656.373,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,45%
Meta Física Ejecutada % 57,58%
Avance o Atraso Físico % 4,87%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | $ 933.635.954,34 | | | | |
| | | | | | Ejec | $ 860.855.170,23 | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo Topografía | 1 | 1 |
| Equipo Laboratorios | 1 | 1 |
| Motoniveladora | 1 | 1 |
| Pajarita | 1 | 1 |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| Volquetas | 5 | 5 |
| Carro Irrigador de agua | 1 | 1 |
| **Total** | 11 | 11 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Veredas de San José y los Alpes 1. K1+750 - K1+880
TRAMO Y/O SECTOR (3,4,5): San José y los Alpes 3. K6+662 - K6+882, 4. K6+947 - K7+047, 5. K10+230 – K10+330
TRAMO Y/O SECTOR 2: Veredas de San José y los Alpes K5+142- K5+390

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | VEREDA GUADUALES | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** Cuenta con licencia ambiental con resolución 200. 41-10.1383 y permiso minero N° ICU – 9111. Ubicados en el municipio de Aguazul, localizada en la vereda Guadales vía que conduce al municipio de Maní.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** No se requieren permisos y/o Licencias ambientales que deban ser otorgadas por la Corporación Autónoma correspondiente.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** Contratista entrega de documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructua modo carretero 2022. Se anexa permisos ambientales y minero de mina de explotación de materiales pétreos.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 42 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 20 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 10 | 5 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Se realizó socialización del proyecto con acompañamiento del Municipio de Recetor,contratista, interventoría y comunidad de la zona, el día 24 de enero de 2023 en la escuela San José, vereda San José, donde se dio a conocer las características y alcance del proyecto, generalidades de los contratos derivados, presentación de los contratistas, entre otros temas relacionados con la ejecución de la obra.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** Acorde con las obras a ejecutar, no se requiere adquisición de predios

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó figuración de hierro para alcantarillas contempladas.
Se realizó figuracion de hierro para tramos de placa huella contemplados.
Se realizó fundida de piedra pegada, cunetas, huellas, vigas riostras para el tramo comprendido entre el K6+662 al K6+882

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Figuración de hierro de encoles y descole de las alcantarillas contempladas
* Extendido y compactación de subbase para tramo de placa huella
*Instalación de concreto de piedra pegada para el siguiente tramo de placa huella

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




TRAMO 1 K1+750 - K1+895
TRAMO 2 K5+142- K5+390
TRAMO 3 K6+662 - K6+882
TRAMO 4 4. K6+947 - K7+047

TRAMO VIAS RURALES RECETOR - VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista en este periodo.
Realización de comités de obra para seguimiento y control del mismo.
Emisión de comunicaciones al contratista con copia a las entidades ejecutoras.
Apoyo en la solución a las consultas técnicas realizadas por el contratista en campo
Seguimiento a la documentación legal y garantías.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: VICTOR ARBOLEDA
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28/4/2023 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RECETOR — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 24 del 21-abr al 27-abr (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 713.00 ML DE PLACA HUELLA, SEIS (06) ALCANTARILLAS SENCILLAS D= 36" TIPO CAJÓN – ALETA SEGÚN AJUSTE PRESENTADO EL 23 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PLACA HUELLA: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, sub-base clase c, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200 MPa.
SEÑALIZACIÓN: Con las siguientes actividades: Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina reflectiva (75X75cm)
ALCANTARILLAS: Incluye actividades de: Excavaciones sin clasificar, relleno para estructuras con recebo, concreto de resistencia de 17,5 MPa (E) (solado), concreto de resistencia de 14,0 MPa (G) (Ciclópeo), concreto de resistencia de 21 MPa (D), Acero de refuerzo 4200MPa, tubería en concreto reforzado de 21 MPa (D) de 900mm de diámetro interior.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO VICPRO 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Y PROCON LTDA | | |
| CONTRATO No. | SOP-LP-185-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.495.007.442,00 | CONTRATO No. | 1104-2022 | VALOR INICIAL: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE INICIO: | 10-oct-22 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30-sep-22 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 09-feb-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.495.007.442,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-jul-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.170.322.398,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 09-jun-23 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31-jul-23 | VALOR ANTICIPO: | $ 150.000.000,00 |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ 71.343.627,00 |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 78.656.373,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 20XX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 495.589.096 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 495.589.096 | | | 145015721,9 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 150.000.000 | $ 1.020.322.398 | $ 1.020.322.398 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 150.000.000 | $ 186.374.435 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 833.947.963 | $ 1.020.322.398 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.495.007.442,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.000.988.429,20 | 66,96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 868.551.401,43 | 58,10% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.000.988.429,20 | 66,96% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 868.551.401,43 | 58,10% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 132.437.027,77 | 8,86% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 54.497.894,50 | 6,93% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 23.025.441 | 15,88% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.701.375,45 | 1,17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 719.864,20 | 0,50% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 747.503.721,00 |
| Amortizado $ | $ 357.836.239,84 |
| Saldo $ | $ 389.667.481,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 2,65% |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 150.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 71.343.627,00 |
| Saldo $ | $ 78.656.373,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 66,96%
Meta Física Ejecutada % 58,10%
Avance o Atraso Físico % 8,86%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo Topografía | 1 | 1 |
| Equipo Laboratorios | 1 | 1 |
| Motoniveladora | 1 | 1 |
| Pajarita | 1 | 1 |
| Mezcladora | 1 | 1 |
| Volquetas | 5 | 5 |
| Carro Irrigador de agua | 1 | 1 |
| Total | 11 | 11 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Veredas de San José y los Alpes 1. K1+750 - K1+880
TRAMO Y/O SECTOR (3,4,5): San José y los Alpes 3. K6+662 - K6+882, 4. K6+947 - K7+047, 5. K10+230 – K10+330
TRAMO Y/O SECTOR 2: Veredas de San José y los Alpes K5+142- K5+390

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | VEREDA GUADUALES | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** Cuenta con licencia ambiental con resolución 200. 41-10.1383 y permiso minero N° ICU – 9111. Ubicados en el municipio de Aguazul, localizada en la vereda Guadales vía que conduce al municipio de Maní.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** No se requieren permisos y/o Licencias ambientales que deban ser otorgadas por la Corporación Autónoma correspondiente.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** Contratista entrega de documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructua modo carretero 2022. Se anexa permisos ambientales y minero de mina de explotación de materiales pétreos.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 42 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 20 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 10 | 5 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Se realizó socialización del proyecto con acompañamiento del Municipio de Recetor,contratista, interventoría y comunidad de la zona, el día 24 de enero de 2023 en la escuela San José, vereda San José, donde se dio a conocer las características y alcance del proyecto, generalidades de los contratos derivados, presentación de los contratistas, entre otros temas relacionados con la ejecución de la obra.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** Acorde con las obras a ejecutar, no se requiere adquisición de predios

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realizó figuración de hierro para alcantarillas contempladas.
Se realizó figuracion de hierro para tramos de placa huella contemplados.
Se realizó fundida de piedra pegada, cunetas, huellas, vigas riostras para el tramo comprendido entre el K6+662 al K6+882.

El dia 25 de abril, se realizó visita de obra por parte del director de interventoría con el fin de verificar el avance y la ejecución de las obras.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Figuración de hierro de encoles y descole de las alcantarillas contempladas
* Extendido y compactación de subbase para tramo de placa huella
*Instalación de concreto de piedra pegada para el siguiente tramo de placa huella

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS







TRAMO VIAS RURALES RECETOR - VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**VISITA DE OBRA**



**TRAMO DE PLACA HUELLA K6+662**



**INSPECCION ALCANTARILLA A INTERVENIR**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista en este periodo.
Realización de comités de obra para seguimiento y control del mismo.
Emisión de comunicaciones al contratista con copia a las entidades ejecutoras.
Apoyo en la solución a las consultas técnicas realizadas por el contratista en campo
Seguimiento a la documentación legal y garantías.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: VICTOR ARBOLEDA
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

### 4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, en el que se evidencian cada una de las maquinaria y equipos utilizados durante el periodo actual

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 al 30 de abril de 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO No.** SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1104-2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VICPRO 2022

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PAJARITA | CASE 580N | N/A | M. RECETOR | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| PAJARITA | CASE 590N | N/A | M. RECETOR | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| NIVEL DE PRECISIÓN | SOKKIA | N/A | M. RECETOR | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| ESTACIÓN TOPOGRAFICA | TOPCON | N/A | M. RECETOR | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| CAMIONETA | CHEVROLET | N/A | M. RECETOR | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| MOTONIVELADORA | CAT | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | A | | | A | | | A | | | | |
| VOLQUETA | DODGE | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | A | A | A | | A | | | | A | A | | |
| VOLQUETA | HINO | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | A | A | A | | A | | | | A | A | | |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | A | A | A | | A | | | | A | A | | |
| VOLQUETA | HINO | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | A | A | A | | A | | | | A | A | | |
| VOLQUETA DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | N/A | M. RECETOR | | | A | A | | | | | | A | A | | | A | A | | | A | | A | | A | | A | A | | | A | | | |
| VOLQUETA DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | N/A | M. RECETOR | | | A | A | | | | | | A | A | | | A | A | | | A | | A | | A | | A | A | | | A | | | |
| CARRO TANQUE AGUA | CHEVROLET | N/A | M. RECETOR | | | A | | | | | | | A | A | | | | | | A | | | A | | | | A | | | A | A | A | | |
| COMPACTADOR MANUAL | SACO | N/A | M. RECETOR | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | A | | | | | | A | A | A | | |
| VIBRADOR DE CONCRETO | EC-65 | N/A | M. RECETOR | | | A | A | | | | | | A | A | | | | | | A | A | | A | | A | | A | A | | A | A | A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 5 | | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 11 | 13 | 5 | 13 | 11 | 12 | 0 | 14 | 8 | 5 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | | | | 5 | | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 11 | 13 | 5 | 13 | 11 | 12 | 0 | 14 | 8 | 5 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INACTIVO | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 15 | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Durante el mes de abril no se trabajaron los días 6, 7 y 8 de abril que correspondieron a la semana santa**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-239611 CND

Firma

Nombre: CAMILO ANDRES RODRIGUEZ R.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202-810146 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-6**

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, en el que el contratista de obra presenta detalladamente los aportes legales de cada trabajador contratado con las planillas de seguridad social correspondiente al periodo actual

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/4/2023 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** N° SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abril 2023 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | MARIO ANDRES VELOZA | 7182758 | DIRECTOR DE OBRA | $ 2.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | 1696000 | $ 8.900 | V | SANITAS | 9444744110 | $ 212.000 | PORVENIR | 9444744110 | $ 271.400 | $ | $ - | $ | |
| 2 | IVAN DARIO HERRERA TRONCOSO | 1108232829 | RESIDENTE DE OBRA | $ 3.200.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $3.200.000 | $ 222.800 | V | SALUD TOTAL | 25685445 | $ 128.000 | PROTECCION | 25685445 | $ 512.000 | $ 128.000 | $ - | $ - | |
| 3 | LOMBO REYES MARGGI YULIETH | 1110488840 | SUPERVISORA HSEQ | $ 1.400.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.400.000 | $ 97.500 | V | SANITAS | 25685445 | $ 56.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 224.000 | $ 56.000 | $ - | $ - | |
| 4 | JORGE RAUL ARENAS | 90106321 | CONDUCTOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 174.000 | V | NUEVA EPS | 25685445 | $ 44.000 | COLFONDOS | 25685445 | $ 400.000 | $ 100.000 | $ - | $ - | |
| 5 | PRIETO CASTILLO JOSE ANDRES | 86050743 | OFICIAL | $ 1.800.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.800.000 | $ 160.800 | V | NUEVA EPS | 25685445 | $ 96.600 | PORVENIR | 25685445 | $ 38.400 | $ 9.600 | $ - | $ - | |
| 6 | QUIMBAYO VIÑA FRANCISCO JAVIER | 5976158 | OPERADOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | FAMISANAR | 25685445 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 7 | LUIS MIGUEL BOCANEGRA | 5976380 | ING.RESIDENTE | $2.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $2.500.000 | $ 2.500.00 | V | SANITAS | 25685445 | $ 100.000 | PORVENIR | 25685445 | $400.000 | $ 1.000.000 | $ - | $ - | |
| 8 | MARGGI LOMBO | 11.104.088.840 | SUPERVISORA HSEQ | $1.400.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.400.000 | $ 46.667 | V | SANITAS | 25685445 | $ 46.667 | PORVENIR | 25685445 | $46.667 | $ 4.200 | $ - | $ - | |
| 9 | MIGUEL FERNANDO PORTELA | 597320 | ALMACENISTA | $1.450.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.450.000 | $ 1.450.000 | V | NUEVA EPS | 25685445 | $ 58.000 | PORVENIR | 25685445 | $232.000 | $ 8.000 | $ - | $ - | |
| 10 | YESID SERRANO | 84.080.285 | AUXILIAR DE INGENIERIA | $ 1.900.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.900.000 | $ 1.900.000 | V | FAMISANAR | 25685445 | $ 76.000 | PROTECCION | 25685445 | $ 304.000 | $ 76.000 | $ - | $ - | |
| 11 | DIANA PAOLA URUEÑA | 28.874.309 | COORDINADORA HSEQ | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | SANITAS | 25685445 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 12 | JENNI CAROLINA BOCANEGRA | 1.108.232.829 | COORD ADMIN Y TALENTO | $ 1.200.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.200.000 | $ 83.520 | V | SANITAS | 25685445 | $ 48.000 | COLFONDOS | 25685445 | $ 192.000 | $ 48.000 | $ - | $ - | |
| 13 | JAVIER QUIMBAYO | 5.976.150 | SUPERVISOR MAQUINARIA | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | FAMISANAR | 25685446 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 14 | WILMAR TARACHE | 74.857.944 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | CAPRESOCA | 25685447 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 15 | NESTOR LUIS BAUTISTA | 9.659.257 | CONDUCTOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | MEDIMAS | 25685448 | $ 60.000 | CONFACASANARE | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 16 | NESTOR DANIEL REINA | 1.116.040.856 | OPERADOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | NUEVA EPS | 25685449 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 17 | JUAN GABRIEL ALARCON | 736.455 | OPERADOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | SANITAS | 25685450 | $ 60.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 18 | RONALD GALICIA O | 5.827.472 | TOPOGRAFO | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.500.000 | $ 104.400 | V | SANITAS | 25685451 | $ 60.000 | PROTECCION | 25685445 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ - | $ - | |
| 19 | ARNULFO AMESQUITA | 74.754.311 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685452 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685445 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 20 | EDUARDO AMESQUITA | 1.006.448.753 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685453 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685445 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 21 | DAVID PATIÑO | 1.116.555.229 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.600.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.600.000 | $ 111.360 | V | CAPRESOCA | 25685454 | $ 64.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 256.000 | $ 64.000 | $ - | $ - | |
| 22 | JUAN C PINSON | 1.055.206.153 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.600.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.600.000 | $ 111.360 | V | NUEVA EPS | 25685455 | $ 64.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 256.000 | $ 64.000 | $ - | $ - | |
| 23 | ALBERTO SANTISTEVAN | 5.993.390 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.600.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.600.000 | $ 111.360 | V | SANITAS | 25685456 | $ 64.000 | PORVENIR | 25685445 | $ 256.000 | $ 64.000 | $ - | $ - | |
| 24 | LUIS A GALVIS | 18.493.248 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.600.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.600.000 | $ 111.360 | V | SURA | 25685457 | $ 64.000 | PORVENIR | 25685446 | $ 256.000 | $ 64.000 | $ - | $ - | |
| 25 | GUSTAVO QUINTERO | 4.245.278 | MAESTRO DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | NUEVA EPS | 25685458 | $ 46.400 | COLPENSIONES | 25685447 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 26 | YONNI CHAPARRO | 1.116.551.130 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685459 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685448 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 27 | HERMES CARDENAS | 1.055.200.169 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | NUEVA EPS | 25685460 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685449 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 28 | WALTER PAEZ PATIÑO | 1.002.603.241 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685461 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685450 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 29 | DIEGO RAUL PATIÑO | 1.115.866.807 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685462 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685451 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 30 | ARISTIDES LOPEZ | 1.115.912.267 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685463 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685452 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 31 | WALTER YESID MUNEVAR | 1.002.603.421 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685464 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685453 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 32 | WALTER PAEZ | 1.002.603.241 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | NUEVA EPS | 25685465 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685454 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |
| 33 | YEFERSON AMEZQUITA | 1.116.555.127 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | LAMICON INGENIEROS SAS | $1.160.000 | $ 80.736 | V | CAPRESOCA | 25685466 | $ 46.400 | PORVENIR | 25685455 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ - | $ - | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha **09/05/2023** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIO ANDRES VELOZA ESTUPIÑAN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 15202159974 BYC

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA C.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**CONTRATO DE OBRA N° SPO-LP-185-2022**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo CLAUDIA CONSUELO BELTRAN OROZCO identificado con 65.743.068 de Ibagué Tolima, y con tarjeta profesional No. No 50372-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de LAMICON INGENIEROS SAS identificada con NIT. 900.521.163-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril de 2023 al 30 de Abril del 2023 en el CONTRATO DE OBRA N° SPO-LP-0185-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Ibagué, a los 09 Días del mes de Mayo de 2023.

**CLAUDIA CONSUELO BELTRAN OROZCO**
**CC. 65.743.068 de Ibagué Tolima**
**TP- No 50372-T**
**Revisora Fiscal LAMICON INGENIEROS SAS**

**LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ**
**LAMICON INGENIEROS SAS**
**NIT. 900.521.163-2**

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 5860488 | 0 | GERMAN YESID GAITAN LEON | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 85-1 | CLL 38 A N 24 56 VILLA SAN JUAN | | 3115381559 | | | YESIDGAITANL@HOTMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-04 | 2023-05 | 26516639 | E | 2023-05-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 7.362.200 | 52.500 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 24 | 26516639 | 2023-05-23 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 1051472715 | ALARCON AVILA JOSE ANIBAL | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | PORVENIR-230301 | 1.121.334 | 179.500 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.121.334 | 44.900 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.121.334 | 44.900 | 1.121.334 | 78.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 347.400 | S | 5429001 |
| 2 | CC 1051472715 | ALARCON AVILA JOSE ANIBAL | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 38.667 | 4.700 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 38.667 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 38.667 | 0 | 38.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 4.700 | S | 5429001 |
| 3 | CC 1116555127 | AMEZQUITA AFRICANO JEFFERSON | 1.160.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PORVENIR-230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 77.334 | 3.100 | COMFACASANARE-CCF69 | 77.334 | 3.100 | 77.334 | 5.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 24.000 | S | 5429001 |
| 4 | CC 74754311 | AMEZQUITA BARRERA ANULFO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 5 | CC 1006448754 | AMEZQUITA BARRERA EDUARDO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | PORVENIR-230301 | 232.000 | 27.900 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 232.000 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 232.000 | 0 | 232.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 27.900 | S | 5429001 |
| 6 | CC 1006448754 | AMEZQUITA BARRERA EDUARDO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | PORVENIR-230301 | 928.000 | 148.500 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 928.000 | 37.200 | COMFACASANARE-CCF69 | 928.000 | 37.200 | 928.000 | 64.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 287.500 | S | 5429001 |
| 7 | CC 74343359 | AMEZQUITA BARRERA ROSELINO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 8 | CC 74189412 | AVILA ALARCON MARCO AURELIO | 1.160.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | PORVENIR-230301 | 773.334 | 123.800 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 773.334 | 31.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 773.334 | 31.000 | 773.334 | 53.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 239.700 | S | 5429001 |
| 9 | CC 1055206169 | CARDENAS FARFAN HERMES | 1.160.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 10 | CC 4193825 | CASTILLO PEREZ EDILBERTO ANTONIO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 11 | CC 1002603217 | CHAPARRO PATIÑO ALDUMAR | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 12 | CC 1116551130 | CHAPARRO PATIÑO YONNY ARLEY | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 13 | CC 1006442395 | GAMEZ SANABRIA NIXON ANDRES | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 14 | CC 1115912267 | LOPEZ HERNANDEZ ARISTIDES | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 15 | CC 1116543228 | LOPEZ HERNANDEZ NOEL | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 16 | CC 1002603421 | MUNEVAR MONTAÑA WALTER YESID | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 17 | CC 1002603241 | PAEZ PATIÑO WALTER | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 116.001 | 18.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 116.001 | 4.700 | COMFACASANARE-CCF69 | 0 | 0 | 116.001 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 23.300 | S | 5429001 |
| 18 | CC 1002603241 | PAEZ PATIÑO WALTER | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | PORVENIR-230301 | 1.044.000 | 167.100 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.044.000 | 41.800 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.044.000 | 41.800 | 1.044.000 | 72.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 323.400 | S | 5429001 |
| 19 | CC 1116642342 | PAEZ PATIÑO WILMER | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 20 | CC 4193727 | PATIÑO PATIÑO MANUEL ANTONIO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 21 | CC 1115866807 | PATIÑO ROJAS DIEGO RAUL | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 270.667 | 10.900 | COMFACASANARE-CCF69 | 0 | 0 | 270.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 54.300 | S | 5429001 |
| 22 | CC 1115866807 | PATIÑO ROJAS DIEGO RAUL | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 23 | 23 | 23 | 23 | PORVENIR-230301 | 889.334 | 142.300 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 889.334 | 35.600 | COMFACASANARE-CCF69 | 889.334 | 35.600 | 889.334 | 61.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 275.400 | S | 5429001 |
| 23 | CC 1116555229 | PATIÑO SALGUERO DAVID | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.160.000 | 46.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 80.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 359.200 | S | 5429001 |
| 24 | CC 1055206153 | PINZON PATIÑO JUAN CARLOS | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 38.667 | 4.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 38.667 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 38.667 | 0 | 38.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 4.700 | S | 5429001 |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 25 | CC 1055206153 | PINZON PATIÑO JUAN CARLOS | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | PORVENIR-230301 | 1.121.334 | 179.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.121.334 | 44.900 | COMFACASA NARE-CCF69 | 1.121.334 | 44.900 | 1.121.334 | 78.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 347.400 | S | 5429001 |
| 26 | CC 9658801 | PONGUTA GONZALEZ JOSE JAIRO | 1.160.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | COLPENSION ES-25-14 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 696.000 | 27.900 | COMFACASA NARE-CCF69 | 696.000 | 27.900 | 696.000 | 48.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 215.700 | S | 5429001 |
| 27 | CC 4245278 | QUINTERO LIZARAZO GUSTAVO | 1.160.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | COLPENSION ES-25-14 | 734.667 | 117.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 734.667 | 29.400 | COMFACASA NARE-CCF69 | 734.667 | 29.400 | 734.667 | 51.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 227.600 | S | 5429001 |
| 28 | CC 4245278 | QUINTERO LIZARAZO GUSTAVO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | COLPENSION ES-25-14 | 77.334 | 9.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 77.334 | 0 | COMFACASA NARE-CCF69 | 77.334 | 0 | 77.334 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 9.300 | S | 5429001 |
| 29 | CC 5993390 | SANTISTEBAN PINZON LUIS ALBERTO | 1.160.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 38.667 | 6.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 38.667 | 1.600 | COMFACASA NARE-CCF69 | 38.667 | 1.600 | 38.667 | 2.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 12.100 | S | 5429001 |
| 30 | CC 74859143 | SERRANO TRIANA ARGEMIRO | 1.160.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | PROTECCION-230201 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 696.000 | 27.900 | COMFACASA NARE-CCF69 | 696.000 | 27.900 | 696.000 | 48.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 215.700 | S | 5429001 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 5860488 | 0 | GERMAN YESID GAITAN LEON | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 85-1 | CLL 38 A N 24 56 VILLA SAN JUAN | | 3115381559 | | YESIDGAITANL@HOTMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-04 | 2023-05 | 26516639 | E | 2023-05-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 7.362.200 | 52.500 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 24 | 26516639 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 23.973.340 | 23.973.340 | 23.973.340 | 23.586.672 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 24 | 3.821.100 | 0 | 27.300 | 0 | 3.848.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 20 | 3.285.800 | 0 | 23.400 | 0 | 3.309.200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 185.600 | 0 | 1.400 | 0 | 187.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 238.300 | 0 | 1.700 | 0 | 240.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 111.400 | 0 | 800 | 0 | 112.200 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 24 | 944.100 | 0 | 7.000 | 0 | 951.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 29.400 | 0 | 300 | 0 | 29.700 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 29.500 | 0 | 300 | 0 | 29.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 4 | 165.600 | 0 | 1.200 | 0 | 166.800 |
| EPSC CAPRESOCA | EPSC25 | 891856000 | 7 | 17 | 719.600 | 0 | 5.200 | 0 | 724.800 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 24 | 1.616.000 | 0 | 11.500 | 0 | 1.627.500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 24 | 1.616.000 | 0 | 11.500 | 0 | 1.627.500 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 24 | 928.500 | 0 | 6.700 | 0 | 935.200 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844003392 | 8 | 24 | 928.500 | 0 | 6.700 | 0 | 935.200 |
| Gran Total | | | | | 7.309.700 | 0 | 52.500 | 0 | 7.362.200 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900521163 | 2 | LAMICON INGENIEROS SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 85-263 | CRA 19 NO 3 88 | | 3104724332 | | | CONTABILIDAD@LAMICONINGENIEROS.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-04 | 2023-05 | 26513193 | E | 2023-05-26 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 9.740.900 | 126.100 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 21 | 26513193 | 2023-05-15 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 1 | CC 7364455 | ALARCON CARREÑO JUAN GABRIEL | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 2 | CC 91106321 | ARENAS RUIZ JORGE RAUL | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 3 | CC 9659257 | BAUTISTA AMAYA NESTOR LUIS | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 4 | CC 1108232190 | BOCANEGRA HERNANDEZ JENNI CAROLINA | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 5 | CC 5976380 | BOCANEGRA HERNANDEZ LUIS MIGUEL | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 174.000 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 774.000 | S | 5421001 |
| 6 | CC 1108232794 | BUSTOS MOLANO GERMAN EDUARDO | 2.500.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | PORVENIR-230301 | 2.083.334 | 333.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.083.334 | 83.400 | COMFATOLIMA-CCF48 | 4.250.001 | 170.100 | 2.083.334 | 145.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 732.000 | S | 5421001 |
| 7 | CC 5827472 | GALICIA OLIVEROS RONALD ANDRES | 1.800.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.800.000 | 72.000 | 1.800.000 | 125.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 557.300 | S | 5827472 |
| 8 | CC 1108232829 | HERRERA TRONCOSO IVAN DARIO | 3.200.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 3.200.000 | 512.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 3.200.000 | 128.000 | COMFATOLIMA-CCF48 | 3.200.000 | 128.000 | 3.200.000 | 222.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 990.800 | S | 5421001 |
| 9 | CC 1110488840 | LOMBO REYES MARGGI YULIETH | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFATOLIMA-CCF48 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 10 | CC 1002726528 | MORENO PEREZ JUAN DIEGO | 1.200.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.200.000 | 48.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.200.000 | 48.000 | 1.200.000 | 83.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 371.600 | S | 5421001 |
| 11 | CC 1031137024 | ORTIZ BARRETO FREDI ANDRES | 1.600.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | PROTECCION-230201 | 426.667 | 68.300 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 426.667 | 17.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 520.000 | 20.800 | 426.667 | 29.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 135.900 | S | 5421001 |
| 12 | CC 1108233100 | OSPINA QUINTERO CAROLINA | 1.160.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 193.334 | 31.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 193.334 | 7.800 | COMFATOLIMA-CCF48 | 412.445 | 16.500 | 193.334 | 13.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 68.800 | S | 5421001 |
| 13 | CC 5976328 | PORTELA GONGORA MIGUEL FERNANDO | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.500.000 | 60.000 | COMFATOLIMA-CCF48 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 14 | CC 28566738 | QUESADA HERNANDEZ ROCIO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 23 | 23 | 23 | 23 | COLFONDOS-231001 | 889.334 | 142.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 889.334 | 35.600 | COMFATOLIMA-CCF48 | 889.334 | 35.600 | 889.334 | 61.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 275.400 | S | 5421001 |
| 15 | CC 28566738 | QUESADA HERNANDEZ ROCIO | 1.160.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | COLFONDOS-231001 | 270.667 | 32.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 270.667 | 0 | COMFATOLIMA-CCF48 | 270.667 | 0 | 270.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 32.500 | S | 5421001 |
| 16 | CC 5976158 | QUIMBAYO VIÑA FRANCISCO JAVIER | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |
| 17 | CC 1115742913 | RAMIREZ VEGA WILLIAM ORLANDO | 1.160.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | PORVENIR-230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 618.667 | 24.800 | COMFACASANARE-CCF69 | 618.667 | 24.800 | 618.667 | 43.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 191.700 | S | 5421001 |
| 18 | CC 1116040856 | REINA MARROQUIN NESTOR DANIEL | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.500.000 | 60.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 1116040 |
| 19 | CC 88248967 | REMOLINA SANCHEZ CRISTOBAL | 1.600.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | COLPENSION ES-25-14 | 960.000 | 153.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 960.000 | 38.400 | COMFACASANARE-CCF69 | 960.000 | 38.400 | 960.000 | 66.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 297.300 | S | 5421001 |
| 20 | CC 84080285 | SERRANO MOSCOTE YESSID ALBERTO | 1.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.900.000 | 76.000 | COMFATOLIMA-CCF48 | 1.900.000 | 76.000 | 1.900.000 | 132.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 588.300 | S | 5421001 |
| 21 | CC 74857944 | TARACHE WILMAR | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | PORVENIR-230301 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 1.200.000 | 48.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 1.200.000 | 48.000 | 1.200.000 | 83.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 371.600 | S | 5421001 |
| 22 | CC 74857944 | TARACHE WILMAR | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 50.000 | 6.000 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 50.000 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 6.000 | S | 5421001 |
| 23 | CC 74857944 | TARACHE WILMAR | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 150.000 | 24.000 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 150.000 | 6.000 | COMFACASANARE-CCF69 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 30.000 | S | 5421001 |
| 24 | CC 74857944 | TARACHE WILMAR | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 50.000 | 6.000 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 50.000 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 6.000 | S | 5421001 |
| 25 | CC 74857944 | TARACHE WILMAR | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 50.000 | 6.000 | 0 | 0 | EPSC CAPRESOCA-EPSC25 | 50.000 | 0 | COMFACASANARE-CCF69 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 6.000 | S | 5421001 |
| 26 | CC 28874309 | URUEÑA VARON DIANA PAOLA | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFATOLIMA-CCF48 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5421001 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900521163 | 2 | LAMICON INGENIEROS SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 85-263 | CRA 19 NO 3 88 | | 3104724332 | | CONTABILIDAD@LAMICONINGENIEROS.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-04 | 2023-05 | 26513193 | E | 2023-05-26 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 9.740.900 | 126.100 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 21 | 26513193 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 31.042.003 | 31.042.003 | 31.042.003 | 33.371.114 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 21 | 4.950.100 | 0 | 64.800 | 0 | 5.014.900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 393.600 | 0 | 5.200 | 0 | 398.800 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 4 | 1.172.300 | 0 | 15.300 | 0 | 1.187.600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 3 | 654.800 | 0 | 8.600 | 0 | 663.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 12 | 2.729.400 | 0 | 35.700 | 0 | 2.765.100 |
| EPS(Administradoras: 7) | | | | 21 | 1.225.100 | 0 | 16.300 | 0 | 1.241.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 4 | 152.600 | 0 | 2.000 | 0 | 154.600 |
| EPSC CAPRESOCA | EPSC25 | 891856000 | 7 | 1 | 54.000 | 0 | 800 | 0 | 54.800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 3 | 228.500 | 0 | 3.000 | 0 | 231.500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 2 | 136.000 | 0 | 1.800 | 0 | 137.800 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 8 | 510.400 | 0 | 6.700 | 0 | 517.100 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 48.000 | 0 | 700 | 0 | 48.700 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 95.600 | 0 | 1.300 | 0 | 96.900 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 21 | 2.121.400 | 0 | 27.700 | 0 | 2.149.100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 21 | 2.121.400 | 0 | 27.700 | 0 | 2.149.100 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 21 | 1.318.200 | 0 | 17.300 | 0 | 1.335.500 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844003392 | 8 | 12 | 691.200 | 0 | 9.100 | 0 | 700.300 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800211025 | 1 | 9 | 627.000 | 0 | 8.200 | 0 | 635.200 |
| Gran Total | | | | | 9.614.800 | 0 | 126.100 | 0 | 9.740.900 |

### 4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8,donde se detalla la información financiera y presupuestal del contrato de obra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** N° SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL 2023 - MES 6 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20220923003 | Vía Terciaria con Mantenimiento Periodico o Rutinario Convenio interadministrativo N° 2048 de 2021. | 2.3.2.02.02.005.06 | Nación | N° SPO-LP-0185-2022 | $ 1.495.007.442 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 1.495.007.442 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 1.495.007.442,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | NOVIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | No se presento acta |
| | | DICIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | No se presento acta |
| | | ENERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | No se presento acta |
| | | FEBRERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | No se presento acta |
| | | MARZO | $ 709.921.909 | $ 5.750.571 | $ 715.672.480 | $ 357.836.240 | $ 357.836.240 | $ 389.667.481 | 20220923003 | $ 779.334.962 | $ 779.334.962 | N/A | | x | |
| | | ABRIL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | $ 779.334.962 | $ 779.334.962 | | | X | No se presento acta |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 709.921.909** | **$ 5.750.571** | **$ 715.672.480** | **$ 357.836.240** | **$ 357.836.240** | **$ 389.667.481** | | **$ 779.334.962** | **$ 779.334.962** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 522.812.113,00 | $ - | $ 522.812.113,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | $ - | $ - |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | $ - |
| BIOSEGURIDAD | | $ - | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 30.266.162,00 | | $ 30.266.162,00 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%) | $ 5.750.571,00 | | $ 5.750.571,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL** | $ 558.828.846 | $ - | $ 558.828.846 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIO ANDRES VELOZA ESTUPIÑAN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: T.P. 15202159974 BYC

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**
**MUNICIPIO DE RECETOR**
**NIT 800.103.661-3**

**TESORERIA MUNICIPAL**

LA SOLUCIÓN, ES EL CAMBIO.

## REGISTRO PRESUPUESTAL
RP20220923003

## CERTIFICA

Que en el presupuesto general de ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal, se registro:

**Conforme al CDP:** CDP20220728006

**Fecha:** 23/09/2022

**A nombre de :** LAMICON INGENIEROS SAS C.C ò NIT: 900521163

**Contrato Nº :** CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SPO-LP-01

**Concepto :** CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SPO-LP-0185-2022- MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE. PLAZO: TRES (03) MESES

**Con cargo a los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.06 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (CONVENIO NO. 2048 DE 2021) | 1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DE | 1.495.007.442,00 |
| | | **TOTAL** | **1.495.007.442,00** |

**SON:** MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE

Se expide en el municipio de Recetor con fecha de 23/09/2022.

**FIRMA AUTORIZADA**

**Elaborado por:** NORA ISABEL COBOS CHAVES

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**
**MUNICIPIO DE RECETOR**
**NIT 800.103.661-3**

LA SOLUCIÓN, ES EL CAMBIO.

**PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO**
PAR202303300001

## ORDEN DE PAGO Nº PAR202303300001

**Conforme a Obligacion Nº:** OBR202303300001 **Contrato Nº:**

**Pagado a:** LAMICON INGENIEROS SAS **C.C ó NIT:** 900521163

**Fecha:** 30/03/2023

**Concepto:** ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SPO-LP-0185-2022-MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE. PLAZO: TRES (03) MESES

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| RP2.3.2.02.02.005.06 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (CONVENIO NO. 2048 DE 2021) | 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORF | 357.836.239,84 | 0,00 | 0,00 |
| 240102010 | TRANSPORTE | | | 357.836.239,84 | 0,00 |
| 170501001 | Vias de Comunicacion | | | 357.836.239,84 | 0,00 |
| 190604001 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | | | 0,00 | 357.836.239,84 |
| 131127001999 | Contribución especial cons obra publica 5% - caja | | | 33.982.787,34 | 0,00 |
| 411061001 | Contribución especial cons obra publica 5% (vigencia actual) | | | 0,00 | 33.982.787,34 |
| 131127001999 | Contribución especial cons obra publica 5% - caja | | | 0,00 | 33.982.787,34 |
| 1.1.02.01.005.59 | Contribución especial sobre contratos de obras públicas | Contribución sobre Contratos ( | 33.982.787,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | Tasa prodeporte y recreación | 756.654,05 | 0,00 | 0,00 |
| 410521001 | Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 0,00 | 68.098,86 |
| 130521001 | 11-Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 68.098,86 | 0,00 |
| 130521001 | 11-Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 0,00 | 68.098,86 |
| 1.1.01.02.201 | Impuesto complementario de avisos y tableros | Ingresos corrientes de Libre D | 68.098,86 | 0,00 | 0,00 |
| 111005001036 | 36300020-98 Bancolombia convenio INVIAS 2048 -2021 | | | 0,00 | 275.222.367,19 |
| 130508001 | 05-Impuesto de Indutria y Comercio vigencia actual | | | 0,00 | 453.992,43 |
| 410508005 | Reteica - Industria y Comercio | | | 0,00 | 453.992,43 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios | Ingresos corrientes de Libre D | 453.992,43 | 0,00 | 0,00 |
| 410585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 0,00 | 756.654,05 |
| 130585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 756.654,05 | 0,00 |
| 130585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 0,00 | 756.654,05 |
| 410562002 | Impuesto de Industria y Comercio | | | 0,00 | 36.319,39 |
| 130562002 | 17-sobretasa Bomberil - Imp de Ind y Ccio | | | 0,00 | 36.319,39 |
| 1.1.01.02.212 | Sobretasa bomberil | Sobretasa bomberil | 36.319,39 | 0,00 | 0,00 |
| 243625001109 | 0214-9 agrario sgp pr/gral Retelva Servicos Gravados 15% | | | 0,00 | 862.585,62 |

**Elaborado por:** OSCAR SANTIAGO ROLDAN HERN

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 243603001999 | Honorarios y Comisiones Personas Juridicas 11% | | | 0,00 | 3.329.277,82 |
| 130508001 | 05-Impuesto de Indutria y Comercio vigencia actual | | | 453.992,43 | 0,00 |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | Tasa prodeporte y recreación | 16.991.393,67 | 0,00 | 0,00 |
| 410521001 | Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 0,00 | 1.529.225,43 |
| 130521001 | 11-Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 1.529.225,43 | 0,00 |
| 130521001 | 11-Avisos y Tableros vigencia Actual | | | 0,00 | 1.529.225,43 |
| 1.1.01.02.201 | Impuesto complementario de avisos y tableros | Ingresos corrientes de Libre D | 1.529.225,43 | 0,00 | 0,00 |
| 130562002 | 17-sobretasa Bomberil - Imp de Ind y Ccio | | | 36.319,39 | 0,00 |
| 130508001 | 05-Impuesto de Indutria y Comercio vigencia actual | | | 0,00 | 10.194.836,20 |
| 410508005 | Reteica - Industria y Comercio | | | 0,00 | 10.194.836,20 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios | Ingresos corrientes de Libre D | 10.194.836,20 | 0,00 | 0,00 |
| 410585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 0,00 | 16.991.393,67 |
| 130585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 16.991.393,67 | 0,00 |
| 130585003 | Tasa Prodeporte y Recreacion | | | 0,00 | 16.991.393,67 |
| 130562002 | 17-sobretasa Bomberil - Imp de Ind y Ccio | | | 815.586,90 | 0,00 |
| 410562002 | Impuesto de Industria y Comercio | | | 0,00 | 815.586,90 |
| 130562002 | 17-sobretasa Bomberil - Imp de Ind y Ccio | | | 0,00 | 815.586,90 |
| 1.1.01.02.212 | Sobretasa bomberil | Sobretasa bomberil | 815.586,90 | 0,00 | 0,00 |
| 243626001109 | 0214-9 agrario sgp pr/gral Contratos de Obra 2% | | | 0,00 | 13.593.114,94 |
| 130508001 | 05-Impuesto de Indutria y Comercio vigencia actual | | | 10.194.836,20 | 0,00 |

**ELABORÓ:**

**REVISÓ:**

**ORDENADOR DEL GASTO**

## CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Banco:** | 05-Impuesto de Indutria y Comercio vigencia actual |
| **Cta. Contable:** | 130508001 |
| **Fecha:** | 30/03/2023 |

**NETO A PAGAR: 275.222.367,19**

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:**

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 0,19 MCTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO No : | CONTRATO DE OBRA N° SPO-LP-0185-2022 | FECHA DE INICIO: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ACTA PARCIAL DE OBRA - 01 |
| | OBJETO: | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE | SUSPENSIÓN OBRA No. 01 : | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| | | | REINICIO OBRA No. 01 | 10 DE ENERO DE 2023 | |
| | | | PLAZO ADICION 01 : | TRES (03) MESES | |
| | CONTRATANTE: | ALCALDÍA RECETOR CASANARE | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA : | 09 DE JUNIO DE 2023 | VALOR ACTA: |
| | | | PLAZO EJECUCION ACTUALIZADO : | SEIS (06) MESES | $ 715.672.479,68 |
| | | | VALOR : | $ 1.495.007.442,00 | |
| | CONTRATISTA: | LAMICON INGENIEROS SAS<br>R/L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ | AVANCE FISICO | 47,87% | FECHA : |
| | | | POR EJECUTAR | 52,13% | 11 DE MARZO DE 2023 |
| | INTERVENTORIA: | CONSORCIO VICPRO 2022<br>R/L VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | AVANCE FINANCIERO | 73,94% | CORTE DE OBRA N°. 1 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA 01 | SUPERVISOR: | CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO<br>Sec. De Planeación y Obras Publicas - Decreto No. 040/2022 | POR LIQUIDAR | 26,06% | DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022 AL 11 MARZO 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
| | | | | | | | | | ACTA PARCIAL 01 | | ACUMULADO TOTAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | ϕ | UND | CANTIDAD | P/UNITARIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 798.00 ml, ancho de banca: 5m** | | | | | $ 889.653.685,00 | | $ 689.082.919,00 | | $ 204.074.559,00 | | $ 204.074.559,00 | | |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 1.583,85 | $ 34.300,00 | $ 54.319.195,00 | 3.065,11 | $ 105.133.273,00 | 2.888,97 | $ 99.091.671,00 | 2.888,97 | $ 99.091.671,00 | | |
| 320,3 | Subbase granular Clase C | | m3 | 576,11 | $ 131.000,00 | $ 75.470.410,00 | 818,20 | $ 107.184.200,00 | 329,17 | $ 43.121.270,00 | 329,17 | $ 43.121.270,00 | | |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17,5MPa (E ) solado | | m3 | 16,76 | $ 518.000,00 | $ 8.681.680,00 | 13,01 | $ 6.739.180,00 | - | $ - | - | $ - | | |
| 630,6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 74,21 | $ 312.000,00 | $ 23.153.520,00 | 188,10 | $ 58.687.200,00 | 26,74 | $ 8.342.880,00 | 26,74 | $ 8.342.880,00 | | |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 53.825,05 | $ 5.800,00 | $ 312.185.290,00 | 22.579,02 | $ 130.958.316,00 | 2.776,51 | $ 16.103.758,00 | 2.776,51 | $ 16.103.758,00 | | |
| 630,4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 718,21 | $ 579.000,00 | $ 415.843.590,00 | 484,25 | $ 280.380.750,00 | 64,62 | $ 37.414.980,00 | 64,62 | $ 37.414.980,00 | | |
| 2 | **SEÑALIZACIÓN** | | | | | $ 7.128.716,00 | | $ 7.128.716,00 | | $ - | | $ - | | |
| 710,1 | Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iii (75 x 75 ) cm | | und | 14,00 | $ 509.194,00 | $ 7.128.716,00 | 14,00 | $ 7.128.716,00 | | $ - | - | $ - | | |
| 3 | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36")** | | | | | $ 134.344.628,00 | | $ 148.046.030,00 | | $ 67.246.947,00 | | $ 67.246.947,00 | | |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 838,90 | $ 34.300,00 | $ 28.774.270,00 | 838,90 | $ 28.774.270,00 | 160,37 | $ 5.500.691,00 | 160,37 | $ 5.500.691,00 | | |
| 610,2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | 59,78 | $ 119.900,00 | $ 7.167.622,00 | 250,00 | $ 29.975.000,00 | 136,62 | $ 16.380.738,00 | 136,62 | $ 16.380.738,00 | | |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17,5MPa (E ) (solado) | | m3 | 6,40 | $ 518.000,00 | $ 3.315.200,00 | 6,40 | $ 3.315.200,00 | 6,38 | $ 3.304.840,00 | 6,38 | $ 3.304.840,00 | | |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 4.624,72 | $ 5.800,00 | $ 26.823.376,00 | 4.219,80 | $ 24.474.840,00 | 2.313,36 | $ 13.417.488,00 | 2.313,36 | $ 13.417.488,00 | | |
| 661,1 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior | 36 | m | 48,00 | $ 451.200,00 | $ 21.657.600,00 | 48,00 | $ 21.657.600,00 | 27,00 | $ 12.182.400,00 | 27,00 | $ 12.182.400,00 | | |
| 630,6 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | | m3 | 33,58 | $ 312.000,00 | $ 10.476.960,00 | 33,30 | $ 10.389.600,00 | 10,80 | $ 3.369.600,00 | 10,80 | $ 3.369.600,00 | | |
| 630,4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 62,40 | $ 579.000,00 | $ 36.129.600,00 | 50,88 | $ 29.459.520,00 | 22,61 | $ 13.091.190,00 | 22,61 | $ 13.091.190,00 | | |
| 4 | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | $ 74.919.076,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | | m3 | 210,34 | $ 34.300,00 | $ 7.214.662,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 610,2 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. | | m3 | 75,66 | $ 119.900,00 | $ 9.071.634,00 | - | $ - | | | | | | |
| 630,5 | Concreto Resistencia 17,5MPa (E ) (solado) | | m3 | 4,78 | $ 518.000,00 | $ 2.476.040,00 | - | $ - | | | | | | |
| 640,1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | | kg | 4.816,60 | $ 5.800,00 | $ 27.936.280,00 | - | $ - | | | | | | |
| 630,4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | | m3 | 48,74 | $ 579.000,00 | $ 28.220.460,00 | - | $ - | | | | | | |
| 5 | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | $ - | | $ 261.788.199,00 | | $ 251.490.607,00 | | $ 251.490.607,00 | | |
| I.N.P. 01 | Conformacion de la banca | | m2 | - | $ 1.699,00 | $ - | 21.000,00 | $ 35.679.000,00 | 21.000,00 | $ 35.679.000,00 | 21.000,00 | $ 35.679.000,00 | | |
| I.N.P. 02 | Excavacion manual en conglomerado ( riostras, cunetas, elementos de box y alcantarillas) | | m3 | - | $ 66.075,00 | $ - | 155,72 | $ 10.289.199,00 | | $ - | | $ - | | |
| I.N.P 03 | Mejoramiento de rasante con material de recebo | | m3 | - | $ 119.900,00 | $ - | 1.800,00 | $ 215.820.000,00 | 1.799,93 | $ 215.811.607,00 | 1.799,93 | $ 215.811.607,00 | | |
| | | | | | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | $ 1.106.046.105,00 | | $ 1.106.045.864,00 | | $ 522.812.113,00 | | $ 522.812.113,00 | | |
| | | | | | ADMINISTRACION DEL (23%) | $ 254.390.604,15 | | $ 254.390.548,72 | | $ 120.246.785,99 | | $ 120.246.785,99 | | |
| | | | | | IMPREVISTOS DEL (2%) | $ 22.120.922,10 | | $ 22.120.917,28 | | $ 10.456.242,26 | | $ 10.456.242,26 | | |
| | | | | | UTILIDAD DEL (5%) | $ 55.302.305,25 | | $ 55.302.293,20 | | $ 26.140.605,65 | | $ 26.140.605,65 | | |
| | | | | | COSTO OBRA DIRECTO E INDIRECTO | $ 1.437.859.936,50 | | $ 1.437.859.623,20 | | $ 679.655.746,90 | | $ 679.655.746,90 | | |
| | | | | | VALOR BASICO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA | $ 30.266.162,00 | | $ 30.266.162,00 | | $ 30.266.162,00 | | $ 30.266.162,00 | | |
| | | | | | VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%) | $ 5.750.570,78 | | $ 5.750.570,78 | | $ 5.750.570,78 | | $ 5.750.570,78 | | |
| | | | | | Implementacion del protocolo de bioseguridad por COVID-19 | $ 6.685.320,00 | | $ 6.685.320,00 | | $ - | | $ - | | |
| | | | | | VALOR BASICO DE LA OBRA | $ 1.444.545.256,50 | | $ 1.444.544.943,20 | | $ 679.655.746,90 | | $ 679.655.746,90 | | |
| | | | | | OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%) | $ 14.445.452,57 | | $ 14.445.452,57 | | $ - | | $ - | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 1.495.007.442,00 | | $ 1.495.007.128,55 | | $ 715.672.479,68 | | $ 715.672.479,68 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 01: | SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V/R INICIAL CONT | $ 1.495.007.442,00 | V/R ANTICIPO: | $ 747.503.721,00 |
| V/R ADICIONES: | $ - | % ANTICIPO : | 50% |
| V/R ACTUAL CON | $ 1.495.007.128,55 | V/R POR AMORTIZAR: | $ 357.836.239,84 |

| DESCRIPCIÓN | FECHA CORTE DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra 01 | 11 DE MARZO DE 2023 | $ 715.672.479,68 | 47,87% | $ 357.836.239,84 | $ 389.667.481,16 | $ 357.836.239,84 | $ 779.334.962,32 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 715.672.479,68 | 47,87% | $ 357.836.239,84 | $ 389.667.481,16 | $ 357.836.239,84 | $ 779.334.962,32 |

**Nota: El valor a girar al contratista corresponde TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS CTVS M/CTE ($ 357.836.239,84) por concepto de Acta de Recibo Parcial del Contrato de Obra No. 1.**

CONTRATISTA

LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
LAMICON INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
CONSORCIO VICPRO 2022
INTERVENTORIA

SUPERVISOR

ING. CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO
Sec. De Planeación y Obras Publicas
SUPERVISOR

# ACTA PARCIAL

| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO TRD | |
|---|---|---|---|

## ACTA RECIBO PARCIAL No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 0185 |
| **CONTRATISTA** | LAMICON INGENIEROS SAS |
| **IDENTIFICACIÓN** | 900521163-2 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE RECETOR |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $1.495.007.442,00 M.L.C. |
| **PLAZO** | Tres (3) MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 2022-11-10 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 2023-02-09 |

En el Municipio de Recetor Casanare, a los Veintiocho(28) días del mes de Marzo de 2023 se reunieron CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO, SECRETARIO(A) DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, quien actúa en su calidad de supervisor, en calidad de supervisor del contrato y LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 5976380 de PIEDRAS, representante legal de(l-la) LAMICON INGENIEROS SAS, titular del Contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL N° 1 del contrato cuyo objeto es: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

El contratista presento informe de actividades del periodo comprendido entre el 2022-11-10 al 2023-03-11, en el cual evidencia un avance del 47.87% en el cumplimiento de las actividades.

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|---|---|
| 1 | Tres (3) MESES |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| 1 | Un (1) MES |

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:** Tres (3) MESES

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-06-10

VALOR MODIFICATORIA: $1.495.007.128,55

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** $0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** $1.495.007.128,55 M.L.C.

# ACTA PARCIAL

| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO TRD | |
|---|---|---|---|

Que según se estipula en el contrato con la expedición de este documento se entiende cumplido el requisito de certificación que expide el supervisor del contrato y por tanto se autoriza el pago de $357.836.239,84 M.L.C al contratista, tal como se refleja en la siguiente situación financiera:

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $1.495.007.442,00 | $747.503.721,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $1.495.007.442,00 | $747.503.721,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $715.672.479,68 | $357.836.239,84 | $357.836.239,84 |
| POR EJECUTAR | $779.334.962,32 | | |
| TOTAL | $1.495.007.442,00 | $357.836.239,84 | $357.836.239,84 |

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

| Actividad Realizada | Porcentaje(%) | Referencia |
|---|---|---|
| | | |
| El contratista realizo Excavacion, retiro y dispocision final del material extraido del area donde se realiza la construccion de placa huella con una cantidad de 751,85 m3 de material que se encontraba en el lugar a realizar la estructura y que se debe retirar para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare | 47.87 | Excavaciones varias sin clasificar |
| El contratista realizo la instacion de subbase granular tipo c extendida y compactada con una cantidad de 319,27 m3 de material que se extendio en los puntos a construir la placa huella para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare | 47.87 | Subbase granular clase c |
| El contratista realizo la colocacion de concreto ciclopeo en las partes de placa huella con una cantidad de 26,74 m3 de mezcla de concreto y piedra para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) |
| El contratista realizo el proceso de figurado e instalacion del acero para estructuras de acuerdo a los planos de diseño de placa huella con una cantidad | 47.87 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. |

## ACTA PARCIAL

| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO TRD | |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2776,51 kg de acero para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | | |
| El contratista realizo la colocacion de concreto en la fundicion de los tramos de placa huella con una cantidad de 64,62 m3 de mezcla para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Concreto Resistencia 21MPa (D) |
| | | |
| El contratista realizo Excavacion, retiro y dispocision final del material extraido del area donde se realiza la construccion de obras de arte tipo alcantarilla con una cantidad de 160,37 m3 de material que se encontraba en el lugar a realizar la estructura y que se debe retirar para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare | 47.87 | Excavaciones varias sin clasificar |
| El contratista realizo el relleno para estructuras con material de recebo con una cantidad de 136,62 m3 de material que se instalo en las estructuras y que se debe colocar para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Rellenos Para Estructuras con Recebo. |
| El contratista realizo el proceso de figurado e instalacion del acero para estructuras de acuerdo a los planos de diseño con una cantidad de 2.313,36 kg de acero para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. |
| El contratista realizo la colocacion de concreto de solado como base importante entre la estructura a construir y el suelo con una cantidad de 6,38 m3 de mezcla para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. | 41.14 | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) (solado) |

## ACTA PARCIAL

| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO TRD | |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | | |
| El contratista realizo la colocacion de tuberia dede 900mm como parte fundamental en la construccion de alcantarillas con una cantidad de 27 unidades de tuberia para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior |
| El contratista realizo la colocacion de concreto ciclopeo en las partes laterales o zona de atraque de las alactarillas con una cantidad de 10,80 m3 de mezcla de concreto y piedra para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 41.14 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) |
| El contratista realizo la colocacion de concreto en la fundicion de aletas, soleras de encole y descole, adicionalmente en guardarueda y dentellones de alcantarillas con una cantidad de 22,61 m3 de mezcla para alcanzar el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Concreto Resistencia 21MPa (D) |
| | | |
| El contratista realizo la conformacion de la banca en la via como mecanismo de mejoramiento de la rasante ya que la totalidad de la via se encontraba en mal estado con una cantidad de 21.000 m2 de via conformada para lograr el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | 47.87 | Conformacion de la banca |
| El contratista realizo lel mejoramiento de la via como mecanismo de mejoramiento de la rasante ya que en tramos se encontraba intransitable y obstaculizaba el acceso de las volquetas con una cantidad de 1.799,93 m3 de via de material para puntos criticos para lograr el objeto contractual, cumpliendo con los parámetros indicados en el ítem. Cumpliendo con las | 47.87 | Mejoramiento de rasante con material de recebo |

## ACTA PARCIAL

| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO TRD | |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| especificaciones técnicas y requerimientos técnicos por parte de la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los parámetros técnicos para la construccion de pavimento tipo placa huella corredor vial San Jose-Alpes del municipio de recetor, departamento de Casanare. | | |

**OBSERVACIONES:**

La presente diligencia elevada en acta se da por terminada; Para constancia y prueba se firma por quienes en ella intervienen, en original, con destino a la Entidad Contratante, y una copia, para el contratista.

En constancia se firma por quien en ella intervinieron.

CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO
Supervisor(a) Supervisor(a)
Decreto No. 040/2022

LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
R/L LAMICON INGENIEROS SAS
Contratista

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
R/L CONSORCIO VICPRO 2022
Interventoria

Proyecto: Hernan Guerrero Chaparro
Prof. Apoyo SPOP.

### 4.5 Estado General del Tiempo. MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, donde se detalla la información del estado del tiempo en la zona donde se lleva a cabo la ejecución del proyecto.

Se presenta la evaluación diaria media de la temperatura y precipitaciones en Recetor durante el mes del presente informe.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** N° SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Total |
| Seco | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | | 683 |
| Lluvias moderadas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 37 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 720 |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Representante Legal LAMICON
Matrícula Profesional No.: 25202-239611 CND

Firma:
Nombre: CAMILO ANDRES RODRIGUEZ R.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202-310146 BCY

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ESTADO DEL TIEMPO Y PRECIPATACIONES EN YOPAL – CASANARE Y SUS ALREDEDORES, REFENCIA DEL TIEMPO EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE RECETOR -
CASANARE

| registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la estación mas cercana al proyecto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | | | | |
| **Código estación** | **Nombre de la estación** | **Latitud** | **Longitud** | **Altitud** | **Categoría** |
| 35190030 | Chameza | 52043888890 | -7.290.288.889 | 180 | Pluviográfica |
| **Municipio** | **Fecha Instalación** | **Id Parámetro** | | **Etiqueta** | |
| Chameza | 15/11/1974 0:00 | PRECIPITACION | | PTPM_CON | |
| **Descripción Serie** | **Frecuencia** | **Fecha** | **Valor** | **Grado** | **Nivel Aprobación** |
| Día pluviométrico | Diaria | 01/04/2023 0:00 | 3.7 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 02/04/2023 0:00 | 1.7 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 03/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 04/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 05/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 06/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 07/04/2023 0:00 | 1.6 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 08/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 09/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 10/04/2023 0:00 | 9.5 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 11/04/2023 0:00 | 8.2 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 12/04/2023 0:00 | 5.7 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 13/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 14/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 15/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 16/04/2023 0:00 | 29.2 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 17/04/2023 0:00 | 2.2 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 18/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 19/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 20/04/2023 0:00 | 0 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 21/04/2023 0:00 | 5.1 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 22/04/2023 0:00 | 1.7 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 23/04/2023 0:00 | 15.1 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 24/04/2023 0:00 | 12.5 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 25/04/2023 0:00 | 39.2 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 26/04/2023 0:00 | 17 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 27/04/2023 0:00 | 15.6 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 28/04/2023 0:00 | 15.5 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 29/04/2023 0:00 | 25.4 | 50 | 900 |
| Día pluviométrico | Diaria | 30/04/2023 0:00 | 5.9 | 50 | 900 |
| | | | | | |

### 4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. donde se muestra que durante el presente mes se realizó toma de densidades para los tramos de placa huella

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** N° SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL 2023 (MES 6) **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** VICPRO 2022

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| 1 | 3/04/2023 | Densidades capa de sub-base | INVIAS 161-13 | K5+137 | 1 | MINIMO 95% | 89,3 | NO | RECOMPACTAR |
| 2 | 3/04/2023 | Densidades capa de sub-base | INVIAS 161-13 | K5+187 | 1 | MINIMO 95% | 97,6 | SI | NINGUNA |
| 3 | 3/04/2023 | Densidades capa de sub-base | INVIAS 161-13 | K5+222 | 1 | MINIMO 95% | 89,1 | NO | RECOMPACTAR |
| 4 | 3/04/2023 | Densidades capa de sub-base | INVIAS 161-13 | K5+272 | 1 | MINIMO 95% | 98,1 | SI | NINGUNA |
| 5 | 3/04/2023 | Densidades capa de sub-base | INVIAS 161-13 | K5+300 | 1 | MINIMO 95% | 84,6 | NO | RECOMPACTAR |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITO RECOMPACTAR LA SUB-BASE PREVIO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA-HUELLA

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: MARIO ANDRES VELOZA ESTUPIÑAN
Director de Obra
Matrícula Profesional No: 15202159974 BYC

Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| INGENIERIA & LABORATORIO | DENSIDADES EN EL TERRENO CONO Y ARENA<br>Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 3162854499<br>laboratoriowi@hotmail.com | Versión: 5<br>Código:R-OPE-09-SBG<br>Fecha de Aprobación: 28/01/2020 |
|---|---|---|

**INTERESADO** CONSORCIO VICPRO 2022 **FECHA:** 3/04/2023

**PROYECTO** 110: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSÉ Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2048 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
185: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**LOCALIZACIÓN** K4+389 - K4+569

**NORMA DE ENSAYO INVIAS 161-13**

| **Material** | SUB-BASE GRANULAR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abscisa** | K4+389 | K4+400 | K4+480 | K4+510 | |
| **Peso Frasco y Arena Inicial (g)** | 6845 | 6824 | 6774 | 6737 | |
| **Peso Frasco y Arena Final (g)** | 2977 | 3155 | 3220 | 3053 | |
| **Peso Arena Total Usada (g)** | 3868 | 3669 | 3554 | 3684 | |
| **Constante Cono y Placa (g)** | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | |
| **Peso Arena en el Hueco (g)** | 2220 | 2021 | 1906 | 2036 | |
| **Densidad de la Arena (g/cm3)** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
| **Volumen del Hueco (cm3)** | 1586 | 1444 | 1361 | 1454 | |
| **Peso material extraído, pasa 3/4" (g)** | 2695 | 2187 | 2203 | 1959 | |
| **Peso material extraído, retiene 3/4" (g)** | 821 | 1070 | 836 | 885 | |
| **% de Humedad** | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | |
| **Masa seca total del material (g)** | 3256 | 3010 | 2814 | 2631 | |
| **Masa seca del material fino (g)** | 2495 | 2021 | 2040 | 1812 | |
| **Masa seca del material grueso (g)** | 760 | 989 | 774 | 819 | |
| **Proporcion de fraccion fina (%)** | 76,6 | 67,1 | 72,5 | 68,9 | |
| **Proporcion de fraccion gruesa (%)** | 23,4 | 32,9 | 27,5 | 31,1 | |
| **Gravedad especifica sobretamaños** | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | |
| **Densidad seca en campo (g/cm3)** | 2,053 | 2,085 | 2,067 | 1,809 | |
| **Densidad max. laboratorio (grs/cm3)** | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | |
| **Humedad optima laboratorio %** | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| **Densidad max. Corregida (grs/cm3)** | 2,153 | 2,204 | 2,175 | 2,194 | |
| **Grado compactacion individual (Gci)** | **95,3** | **94,6** | **95,0** | **82,4** | |

| **γd,max. Corregido (grs/cm3)** | **2,182** | **γm =** | **2,004** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **$GC_I$(90) del lote,%** | **91,8** | **$GC_I$(90) mínimo, %** | **95** | **GCI(90)≥ 95%** | **FALSO** |

| REALIZO | REVISO Y APROBO | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|
|  |  | Instructivo: I-OPE-09<br>Equipo utilizado: Balanza ALAXKA 15 Kg<br>Certificados de Calibración: M-27513-007 R0 | El lote no cumple con la Especificacion INV 320-23 numeral 320.5.2.2.2 Compactación. Se recomienda realizar segundo chequeo. |
| YEISON LAVERDE<br>Laboratorista Junior | WLADIMIR CASTRO<br>Gerente | Equipo utilizado: Manometro Humedometro<br>Certificado de Calibración: NA-27380-001 R0 | |

| INGENIERIA & LABORATORIO | DENSIDADES EN EL TERRENO CONO Y ARENA<br>Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 3162854499<br>laboratoriowi@hotmail.com | Versión: 5<br>Código:R-OPE-09-SBG<br>Fecha de Aprobación: 28/01/2020 |
|---|---|---|

**INTERESADO** CONSORCIO VICPRO 2022 **FECHA:** 3/04/2023

**PROYECTO** 110: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSÉ Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2048 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
185: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**LOCALIZACIÓN** K5+142 - K5+390

**NORMA DE ENSAYO INVIAS 161-13**

| **Material** | SUB-BASE GRANULAR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abscisa** | K5+137 | K5+187 | K5+222 | K5+272 | K5+300 |
| **Peso Frasco y Arena Inicial (g)** | 6913 | 6847 | 6858 | 6690 | 6704 |
| **Peso Frasco y Arena Final (g)** | 3279 | 3116 | 3128 | 2683 | 3028 |
| **Peso Arena Total Usada (g)** | 3634 | 3731 | 3730 | 4007 | 3676 |
| **Constante Cono y Placa (g)** | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| **Peso Arena en el Hueco (g)** | 1986 | 2083 | 2082 | 2359 | 2028 |
| **Densidad de la Arena (g/cm3)** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| **Volumen del Hueco (cm3)** | 1419 | 1488 | 1487 | 1685 | 1449 |
| **Peso material extraído, pasa 3/4" (g)** | 2465 | 2386 | 2377 | 2588 | 2214 |
| **Peso material extraído, retiene 3/4" (g)** | 430 | 985 | 644 | 1334 | 613 |
| **% de Humedad** | 8,3 | 6,3 | 6,4 | 7,3 | 7,5 |
| **Masa seca total del material (g)** | 2673 | 3171 | 2839 | 3655 | 2630 |
| **Masa seca del material fino (g)** | 2276 | 2245 | 2234 | 2412 | 2060 |
| **Masa seca del material grueso (g)** | 397 | 927 | 605 | 1243 | 570 |
| **Proporcion de fraccion fina (%)** | 85,1 | 70,8 | 78,7 | 66,0 | 78,3 |
| **Proporcion de fraccion gruesa (%)** | 14,9 | 29,2 | 21,3 | 34,0 | 21,7 |
| **Gravedad especifica sobretamaños** | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| **Densidad seca en campo (g/cm3)** | 1,884 | 2,131 | 1,909 | 2,169 | 1,815 |
| **Densidad max. laboratorio (grs/cm3)** | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
| **Humedad optima laboratorio %** | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| **Densidad max. Corregida (grs/cm3)** | 2,110 | 2,184 | 2,143 | 2,210 | 2,145 |
| **Grado compactacion individual (Gci)** | **89,3** | **97,6** | **89,1** | **98,1** | **84,6** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **γd,max. Corregido (grs/cm3)** | **2,159** | **γm =** | **1,982** | **Límite inferior** | **1,873** |
| **$GC_I$(90) del lote,%** | **86,8** | **$GC_I$(90) mínimo, %** | **95** | **GCI(90)≥ 95%** | **FALSO** |

| REALIZO | REVISO Y APROBO | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|
|  |  | Instructivo: I-OPE-09<br>Equipo utilizado: Balanza ALAXKA 15 Kg<br>Certificados de Calibración: M-27513-007 R0 | El lote no cumple con la Especificacion INV 320-23 numeral 320.5.2.2.2 Compactación. Se recomienda realizar segundo chequeo. |
| YEISON LAVERDE<br>Laboratorista Junior | WLADIMIR CASTRO<br>Gerente | Equipo utilizado: Manometro Humedometro<br>Certificado de Calibración: NA-27380-001 R0 | |

### 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, donde se detallan el estado actual de las garantías del contrato de obra a la fecha de cierre del presente informe mensual.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** N° SPO-LP-0185-2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**FECHA DE INICIO:** 10/11/2022

**PLAZO INICIAL:** tres (3) meses

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 9/06/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 1.495.007.442,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 1.495.007.442,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 30.266.162,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 30.266.162,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1104 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 149.500.744,20 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 4 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 747.503.721,00 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 4 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 74.750.372,10 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 12 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 10% DEL VALOR ITEM | $ 4.270.205,28 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 4 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% VALOR OBRA SIN ESTUDIOS | $ 144.454.526,00 | 9 | 2 | 2023 | 23 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** BY-100029234

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 14/10/2022

**OBSERVACIONES:** corresponde a la**s** Polizas actualizadas a la orden de inicio

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 200.000.000,00 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 12 | 2023 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 12 | 2023 |
| Contratistas y Subcontratistas | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y No propios | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 23 | 9 | 2022 | 23 | 12 | 2023 |
| | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** BY-100003493 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 14/10/2022

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 149.500.744,20 | 10 | 11 | 2022 | 10 | 6 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 747.503.721,00 | 10 | 11 | 2022 | 10 | 6 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 74.750.372,10 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 2 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 10% DEL VALOR ITEM | $ 4.270.205,28 | 10 | 11 | 2022 | 10 | 6 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% VALOR OBRA SIN ESTUDIOS | $ 144.454.526,00 | 9 | 2 | 2023 | 9 | 2 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** BY-100029234

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 16/11/2022

**OBSERVACIONES:** correspinde a la**s** Polizas actualizadas a la orden de inicio

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 200.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 2 | 2023 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 2 | 2023 |
| Contratistas y Subcontratistas | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 2 | 2023 |
| Vehiculos propios y No propios | 60 SMMLV | $ 60.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 2 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** BY-100003493 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 16/11/2022

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 149.500.744,20 | 10 | 1 | 2023 | 10 | 7 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 747.503.721,00 | 10 | 1 | 2023 | 10 | 7 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 74.750.372,10 | 10 | 1 | 2023 | 10 | 3 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 10% DEL VALOR ITEM | $ 4.335.521,58 | 10 | 1 | 2023 | 10 | 7 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% VALOR OBRA SIN ESTUDIOS | $ 144.417.718,90 | 9 | 2 | 2023 | 9 | 2 | 2023 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** BY-100029234

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 16/01/2023

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 200.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 9 | 3 | 2023 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** BY10000-3493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 16/01/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 149.500.744,20 | 10 | 1 | 2023 | 12 | 10 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 747.503.721,00 | 17 | 1 | 2023 | 12 | 10 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 74.750.372,10 | 10 | 1 | 2023 | 12 | 6 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 10% DEL VALOR ITEM | $ 4.335.521,58 | 10 | 1 | 2023 | 12 | 10 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% VALOR OBRA SIN ESTUDIOS | $ 144.417.718,90 | 9 | 2 | 2023 | 9 | 2 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** BY-100029234

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 27/01/2023

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000,00 | 10 | 11 | 2022 | 12 | 6 | 2023 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** BY10000-3493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 27/01/2023

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100003493**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 23 | 09 | 2022 | |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | |
| Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos: | | | | |
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2022-09-23 | 2022-12-23 | $200.000.000,00 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 2022-09-23 | 2022-12-23 | $60.000.000,00 |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 2022-09-23 | 2022-12-23 | $60.000.000,00 |
| | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 2022-09-23 | 2022-12-23 | $60.000.000,00 |
| **Observaciones** | DE ACUERDO A LA CLÁUSULA 18. GARANTÍAS, DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SPO-LP-0185-2022, NUMERAL 18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EL VALOR ASEGURADO SERÁ DE DOSCIENTOS (200) SMMLV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA INFERIOR O IGUAL A 1500 SMMLV. CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL COTNRATO. | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Catorce(14) días del mes de Octubre del 2022.

Aprobado Por:

JOSÉ ALBERTO SALAMANCA LÓPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Revisó:**_____

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** BGgCpwfSNq91GhlufHjNvg==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000827-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 36139192 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/09/2022 | 24:00 Horas Del | 23/12/2022 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNCIPIO DE RECETOR- CASANARE.
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LAMICON INGENIEROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200.000.000,00 | 99.726,00 |
| PATRONAL | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 200.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 99.726,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 99.726,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 19.898,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 124.624,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/10/2022 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 36139192 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/09/2022 | 24:00 Horas Del | 23/12/2022 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

800.215.807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

# COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100029234** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **LAMICON INGENIEROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE / MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE** , expedida por la Compañía en **13/10/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BOYACA CASAN** a los **13** días del mes **OCTUBRE** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100029234**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 23 | 09 | 2022 | |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | |
| Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos: | | | | |
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2022-09-23 | 2023-04-23 | $149.500.744,20 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2022-09-23 | 2023-04-23 | $747.503.721,00 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2022-09-23 | 2025-12-23 | $74.750.372,10 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 2022-09-23 | 2023-04-23 | $4.270.205,28 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 2022-12-23 | 2027-12-23 | $144.454.526,00 |
| **Observaciones** | | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Catorce(14) días del mes de Octubre del 2022.

Aprobado Por:

JOSÉ ALBERTO SALAMANCA LÓPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Revisó:** _____

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** MUcorREo0aClRbIoswc/vg==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PÓLIZA** | BY-100029234 | **No. ANEXO** | 0 | **No. CERTIFICADO** | 36139185 | **No. RIESGO** | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 13/10/2022 | **SUC. EXPEDIDORA** | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/09/2022 | 24:00 Horas Del | 23/12/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | LAMICON INGENIEROS SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.521.163-2 |
| **DIRECCIÓN** | CR 18 2 69 | **TELÉFONO** | 3104724332 |
| **ASEGURADO** | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.103.661-3 |
| **DIRECCIÓN** | CRA 2 N 2 40 | **TELÉFONO** | 3134733470 |
| **BENEFICIARIO** | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.103.661-3 |
| **DIRECCIÓN** | CRA 2 N 2 40 | **TELÉFONO** | 3134733470 |

## OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RECETOR IDENTIFICADO CON NIT 800.103.661-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS NIT.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 23/09/2022 | 24:00 Horas Del 23/04/2023 | 149.500.744,20 | 173.667,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 23/09/2022 | 24:00 Horas Del 23/04/2023 | 747.503.721,00 | 868.333,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 23/09/2022 | 24:00 Horas Del 23/12/2025 | 74.750.372,10 | 486.185,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 23/09/2022 | 24:00 Horas Del 23/04/2023 | 4.270.205,28 | 9.921,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 23/12/2022 | 24:00 Horas Del 23/12/2027 | 144.454.526,00 | 1.445.337,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.120.479.568,58 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 2.983.443,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 2.983.443,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 7.800,00 |
| **IVA** | $ | 568.336,17 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 3.559.579,17 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/10/2022 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 36139185 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/09/2022 | 24:00 Horas Del | 23/12/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

800.215.807-2.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100029234**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 23 | 09 | 2022 | |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2022-11-10 | 2023-06-10 | $149.500.744,20 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2022-11-10 | 2023-06-10 | $747.503.721,00 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2022-11-10 | 2026-02-09 | $74.750.372,10 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 2022-11-10 | 2023-06-10 | $4.270.205,28 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 2023-02-09 | 2028-02-09 | $144.454.526,00 |
| **Observaciones** | NOTA:<br>El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgada mediante la presente póliza inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra.<br><br>mediante el presente anexo se ajusta las vigencias de los amparos del contrato de obra publica No. 0185 de 2022-09-23 en conformidad con el acta de inicio de fecha 10/11/2022. los demás términos y/o condiciones continúan vigentes y sin modificar. | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Dieciséis(16) días del mes de Noviembre del 2022.

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

Aprobado Por:

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**Reviso:** _____

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** oByrK66H038euPd7X3NKqw==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36141526 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 16/11/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | No. DOC. IDENTIDAD | 800.103.661-3 |
| DIRECCIÓN | CRA 2 N 2 40 | TELÉFONO | 3134733470 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | No. DOC. IDENTIDAD | 800.103.661-3 |
| DIRECCIÓN | CRA 2 N 2 40 | TELÉFONO | 3134733470 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIENTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTARTO DE OBRA PUBLICA NO. 0185 DE 2022-09-23 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INCIO DE FECHA 10/11/2022. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 10/11/2022 | 24:00 Horas Del 10/06/2023 | 149.500.744,20 | 173.667,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 10/11/2022 | 24:00 Horas Del 10/06/2023 | 747.503.721,00 | 868.333,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 10/11/2022 | 24:00 Horas Del 09/02/2026 | 74.750.372,10 | 486.185,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 10/11/2022 | 24:00 Horas Del 10/06/2023 | 4.270.205,28 | 9.921,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 09/02/2023 | 24:00 Horas Del 09/02/2028 | 144.454.526,00 | 1.445.337,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.120.479.568,58 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 2.983.443,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 2.983.443,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 7.800,00 |
| IVA | $ | 568.336,17 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 3.559.579,17 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/11/2022 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
**DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 4-99

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36141526 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 16/11/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RECETOR IDENTIFICADO CON NIT 800.103.661-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS NIT. 800.215.807-2.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100003493**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 23 | 09 | 2022 |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2022-11-10 | 2023-02-09 | $200.000.000,00 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 2022-11-10 | 2023-02-09 | $60.000.000,00 |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 2022-11-10 | 2023-02-09 | $60.000.000,00 |
| | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 2022-11-10 | 2023-02-09 | $60.000.000,00 |
| **Observaciones** | Mediante el presente anexo se ajusta las vigencias según acta de inicio de fecha 10/11/2022. Los demás términos y/o condiciones continúan vigentes y sin modificar. Se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputables al contratista durante la ejecución del contrato No. SPO-LP-0185-2022 de fecha 23/09/2022. | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Dieciséis(16) días del mes de Noviembre del 2022.

Aprobado Por:

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Revisó:**_____

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** RnnxrKciqs9LuuYr7ArRrA==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 · **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36141455 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/11/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/11/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNCIPIO DE RECETOR- CASANARE.
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LAMICON INGENIEROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200.000.000,00 | 99.726,00 |
| PATRONAL | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 200.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 99.726,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 99.726,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 19.898,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 124.624,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2022 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36141455 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/11/2022 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

DE MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LAMICON INGENIEROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100029234**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 23 | 09 | 2022 |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2023-01-10 | 2023-07-10 | $149.500.744,20 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2023-01-10 | 2023-07-10 | $747.503.721,00 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2023-01-10 | 2026-03-10 | $74.750.372,10 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 2023-01-10 | 2023-07-10 | $4.335.521,58 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 2023-02-09 | 2028-02-09 | $144.417.718,90 |

**Observaciones**

ANEXO 3
OBJETO:
Mediante el presente anexo se actualiza las vigencias según acta de suspensión de fecha 09/12/2022 y acta de reiniciación de fecha 10/01/2023.

Fecha 23/09/2022, cuyo objeto es:
Mejoramiento vial a nivel de pavimento tipo placa huella y obras complementarias sobre el corredor vial que conecta las veredas de San Jose y los Alpes en el municipio de Recetor-Casanare.
NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgada mediante la presente póliza inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de obra.
Asegurado/Beneficiario: Municipio de Recetor identificado con Nit. 800.103.661-3 y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS Nit. 800.215.807-2

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Dieciséis(16) días del mes de Enero del 2023.

Aprobado Por:

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**Revisó:**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.16 14:34:15 -05:00

**Código de Seguridad:** FRnGxmP1L42xYj89tKSE5Q==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36145713 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 16/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | No. DOC. IDENTIDAD | 800.103.661-3 |
| DIRECCIÓN | CRA 2 N 2 40 | TELÉFONO | 3134733470 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | No. DOC. IDENTIDAD | 800.103.661-3 |
| DIRECCIÓN | CRA 2 N 2 40 | TELÉFONO | 3134733470 |

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 09/12/2022 Y ACTA DE REINICIACION DE FECHA 10/01/2023
AMPAROS
CUMPLIMIENTO DESDE 10/11/2022 HASTA 10/07/2023
ANTICIPO DESDE 10/11/2022 HASTA 10/07/2023
PRESTACIONES SOCIALES DESDE 10/11/2022 HASTA 10/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 10/11/2022 HASTA 10/07/2023
ESTABILIDAD DE LA OBRA ** APLICA NOTA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SPO-LP-0185-2022 DE

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 10/01/2023 | 24:00 Horas Del 10/07/2023 | 149.500.744,20 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 10/01/2023 | 24:00 Horas Del 10/07/2023 | 747.503.721,00 | 122.800,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 10/01/2023 | 24:00 Horas Del 10/03/2026 | 74.750.372,10 | 12.300,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 10/01/2023 | 24:00 Horas Del 10/07/2023 | 4.335.521,58 | 5.000,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 09/02/2023 | 24:00 Horas Del 09/02/2028 | 144.417.718,90 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.120.508.077,78 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 140.100,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 140.100,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 26.619,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 166.719,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/01/2023 |
|---|---|

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36145713 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 16/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/02/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RECETOR IDENTIFICADO CON NIT 800.103.661-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS NIT. 800.215.807-2.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100003493**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 23 | 09 | 2022 |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2022-11-10 | 2023-03-09 | $200.000.000,00 |
| **Observaciones** | ANEXO 3<br>OBJETO:<br>Mediante el presente anexo se actualiza las vigencias según acta de suspensión de fecha 09/12/2022 y acta de reiniciación de fecha 10/01/2023.<br><br>Vigencia de la póliza desde 10/11/2022 hasta 09/03/2023<br>Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar. | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Dieciséis(16) días del mes de Enero del 2023.

Aprobado Por:

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**Revisó:**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** B4XBxG0VZtj//8XkUYWnIg==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36145647 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/03/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 09/12/2022 Y ACTA DE REINICIACION DE FECHA 10/01/2023
VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE 10/11/2022 HASTA 09/03/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNCIPIO DE RECETOR- CASANARE.

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 116,000,000.00 | 232,000,000.00 | 232.000.000,00 | 40.855,00 |
| PATRONAL | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 232.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 40.855,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 40.855,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 7.762,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 48.617,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/01/2023 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36145647 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/03/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LAMICON INGENIEROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100029234**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 23 | 09 | 2022 | |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | |
| Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos: | | | | |
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2023-01-10 | 2023-10-12 | $149.500.744,20 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2023-01-17 | 2023-10-12 | $747.503.721,00 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2023-01-17 | 2026-06-12 | $74.750.372,10 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 2023-01-17 | 2023-10-12 | $4.335.521,58 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 2023-02-09 | 2028-02-09 | $144.417.718,90 |
| **Observaciones** | ANEXO 4<br>OBJETO:<br>Mediante el presente anexo se actualiza las vigencias según adicional en plazo de fecha 17/01/2023.<br><br>Fecha 23/09/2022, cuyo objeto es: Mejoramiento vial a nivel de pavimento tipo placa huella y obras complementarias sobre el corredor vial que conecta las veredas de San Jose y los Alpes en el municipio de Recetor-Casanare.<br><br>NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgada mediante la presente póliza inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de obra. Asegurado/Beneficiario: Municipio de Recetor identificado con Nit. 800.103.661-3 y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS Nit. 800.215.807-2 | | | |

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

| | |
|---|---|
| | Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar. |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Veintisiete(27) días del mes de Enero del 2023.

Aprobado Por:

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**Revisó:**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** bGFv1rwJ4po6HcMVVM/37Q==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36146280 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/03/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | LAMICON INGENIEROS SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.521.163-2 |
| **DIRECCIÓN** | CR 18 2 69 | **TELÉFONO** | 3104724332 |
| **ASEGURADO** | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.103.661-3 |
| **DIRECCIÓN** | CRA 2 N 2 40 | **TELÉFONO** | 3134733470 |
| **BENEFICIARIO** | MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.103.661-3 |
| **DIRECCIÓN** | CRA 2 N 2 40 | **TELÉFONO** | 3134733470 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ADICIONAL EN PLAZO N° 01 DE FECHA 17/01/2023
AMPAROS
CUMPLIMIENTO: DESDE 10/11/2022 HASTA 12/10/2023
ANTICIPO: DESDE 10/11/2022 HASTA 12/10/2023
PRESTACIONES SOCIALES: DESDE 10/11/2022 HASTA 12/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO: DESDE 10/11/2022 HASTA 12/10/2023
ESTABILIDAD DE LA OBRA: **APLICA NOTA**
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 10/01/2023 | 24:00 Horas Del 12/10/2023 | 149.500.744,20 | 77.003,12 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 17/01/2023 | 24:00 Horas Del 12/10/2023 | 747.503.721,00 | 385.015,62 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 17/01/2023 | 24:00 Horas Del 12/06/2026 | 74.750.372,10 | 38.501,56 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 17/01/2023 | 24:00 Horas Del 12/10/2023 | 4.335.521,58 | 4.466,18 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 09/02/2023 | 24:00 Horas Del 09/02/2028 | 144.417.718,90 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.120.508.077,78 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 504.986,48 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 504.986,48 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 95.947,43 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 600.933,91 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/01/2023 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100029234 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36146280 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 09/03/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RECETOR IDENTIFICADO CON NIT 800.103.661-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS NIT. 800.215.807-2.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

**Número de Póliza: BY-100003493**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | |
| **Número de Contrato:** | 0185 | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 23 | 09 | 2022 |
| **Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE. | | |
| **Contratista:** | LAMICON INGENIEROS SAS | | |
| **Póliza Expedida por:** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2022-11-10 | 2023-06-12 | $232.000.000,00 |
| **Observaciones** | ANEXO 4<br>OBJETO:<br>Mediante el presente anexo se actualiza las vigencias según adicional en plazo de fecha 17/01/2023.<br><br>Vigencia de la póliza desde 10/11/2022 hasta 12/06/2023<br>Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.<br><br>Se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del contrato No. SPO-LP-0185-2022 de Fecha 23/09/2022, cuyo objeto es: Mejoramiento vial a nivel de pavimento tipo placa huella y obras complementarias sobre el corredor vial que conecta las veredas de San Jose y los Alpes en el municipio de Recetor-Casanare.<br><br>Asegurado adicional: Se tendrá a Municipio de Recetor identificado con Nit. 800.103.661-3 y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS Nit. 800.215.807-2 como asegurado adicional, siempre y cuando se limite a las indemnizaciones que se vea obligado a pagar en favor de terceros por los daños.<br><br>Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar. | | | |

Se firma la presente aprobación en el municipio de Recetor, el Veintisiete(27) días del mes de Enero del 2023.

Aprobado Por:

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0185 de 2022-09-23 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE.

JOSE ALBERTO SALAMANCA LOPEZ
SECRETARIO(A) GENERAL

**Revisó:**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** fDSxRKbC9jFyapY1gAIo0w==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36146246 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 12/06/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| ASEGURADO | LAMICON INGENIEROS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.521.163-2 |
| DIRECCIÓN | CR 18 2 69 | TELÉFONO | 3104724332 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ADICIONAL EN PLAZO N° 01 DE FECHA 17/01/2023
VIGENCIA DESDE 10/11/2022 HASTA 12/06/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SPO-LP-0185-2022 DE FECHA 23/09/2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNCIPIO DE RECETOR- CASANARE.
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 116,000,000.00 | 232,000,000.00 | 232.000.000,00 | 185.600,00 |
| PATRONAL | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 232.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 185.600,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 185.600,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 35.264,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 220.864,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100003493 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36146246 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 10/11/2022 | 24:00 Horas Del | 12/06/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LAMICON INGENIEROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE RECETOR NIT 800.103.661-3 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. ,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

### 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

Se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 debidamente diligenciado. A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra presentó el Plan de Calidad del contrato de obra y no hay un verdadero seguimiento puesto que se desarrollan actividades preliminares para el inicio de las obras.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/4/2023 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** N° SPO-LP-0185-2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**FECHA DE INICIO:** 10/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** tres (3) meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1104-2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **25/10/2022**

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: AL FINALIZAR LA OBRA
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN: **31/10/2022**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:**

**OBSERVACIONES:**

Para el presente periodo contratista cuenta con personal de obra calificado y no calificado con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad y salud.

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Para el presente periodo no se ha presentado quejas y reclamos por parte de la comunidad

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION TOTAL | TOPCON | 2M4737 | 15/10/2022 | 00-0429 | 15/04/2023 | |
| 2 | NIVEL DE PRECISIÓN | SOKKIA | 1817425 | 14/07/2022 | N/A | **14/01/2023** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARIO ANDRES VELOZA ESTUPIÑAN
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 15202159974 BYC

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Representante Legal LAMICON
Matrícula Profesional No.: 25202-239611 CND

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:No.: 19202-02785 CAU

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VICPRO 2022
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

### 4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual.

- **Plan Inversión Anticipo MEPI-MN1-IN-2-FR-1** Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Obra **MEPI-MN1-IN-2-FR-2.**

Respecto a esta información, se presentan los formatos MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y MEPI-MN1-IN-2-FR-2, donde se detallan el estado actual y los movimientos respecto al anticipo del contratista de obra a la fecha de cierre del presente informe mensual.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 1 de 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** SPO-LP-0185-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT 900,521,163-2

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1104-2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022 - R/L Ing. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA

**JUSTIFICACIÓN:**
DEBIDO A QUE SE HACE NECESARIO EL INGRESO DE LOS MATERIALES POR EL POSIBLE CIERRE DE EL ACCESO A LA OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAJARITO, SE REQUIERE MAYOR RECURSO EN EL RUBRO DE TRANSPORTES Y ACARREOS QUE EN MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON DE MAS FACIL ACARREO.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO** **VALOR DEL ANTICIPO** **747.503.721**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALORES INICIALES | AJUSTE +/- | VALOR AJUSTADO | VALOR PAGADO A PROVEEDORES | SALDO EN LA FIDUCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (acero, cemento, Madera, Tuberia etc) | $ 254.885.633,00 | $ (50.000.000,00) | $ 204.885.633,00 | $ 176.151.356,00 | $ 28.734.277,00 | 27,41% |
| 2 | TRANSPORTES Y ACARREROS ( Trasporte de materiales de excavacion, transporte de agregados, transporte de maquinaria y equipos, Tranportes de materiales e insumos de materiales) | $ 245.898.633,00 | $ 99.215.005,03 | $ 345.113.638,03 | $ 244.530.000,00 | $ 100.583.638,03 | 46,17% |
| 3 | COMPRA DE MATERIALES DE CANTERA Y ARRASTRE (sub base, triturado, arenas, piedra etc) | $ 185.000.000,00 | $ (22.216.250,00) | $ 162.783.750,00 | $ 162.783.750,00 | $ - | 21,78% |
| 4 | COMPRA DE EQUIPOS, repuestos y maquinaria | $ 61.719.455,03 | $ (26.998.755,03) | $ 34.720.700,00 | $ 34.720.700,00 | $ 0,00 | 4,64% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | $ 747.503.721 | $ - | $ 747.503.721 | $ 618.185.806 | $ 129.317.915 | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Representante Legal contratista de obra
LAMICON INGENIEROS SAS nit 900,521,163-2
Matrícula Profesional No.25202239611CND

Firma:
VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal inteventoria
CONSORCIO VICPRO 2022
Matrícula Profesional No. 19202-02785

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6 **MES:** abr-23 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

**CONTRATO DE OBRA No.** N° SPO-LP-0185-2022 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 15810 **DE** 16/11/2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 59700003808 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: BOGOTA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 50 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 747.503.721,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS NIT: 900.521.163-12

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1104 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA | FE-1 | 23-ene-23 | LUIS MIGUEL BOCANEGRA | $ 148.500.000,00 | 2 | TRANSÓRTES Y ACARREOS |
| FACTURA ELECTRONICA | FE-6 | 23-ene-23 | JCA INGENIERIA SAS | $ 99.000.000,00 | 3 | MATERIALES CANTERA |
| FACTURA PROFORMA | 15802904 | 24-ene-23 | G y J FERRETERIAS | $ 116.000.153,00 | 1 | MATERIALES FERRETERIA |
| FACTURA PROFORMA | FACT. PROFOR 009 | 23-ene-23 | AGREGADOS AGUAZUL SAS | $ 28.775.500,00 | 3 | MATERIALES CANTERA |
| FACTURA ELECTRONICA | 5504 | 24-ene-23 | HIPERCENTRO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA | $ 48.042.858,00 | 1 | MATERIALES FERRETERIA |
| FACTURA ELECTRONICA | 182 | 30-ene-23 | YENI ISABEL GUTIERREZ | $ 12.108.375,00 | 1 | MATERIALES FERRETERIA |
| FACTURA ELECTRONICA | FEV-97 | 8-feb-23 | MAURICIO PEREZ CARDENAS | $ 59.400.000,00 | 2 | TRANSPORTES Y ACARREOS |
| FACTURA | 1416 | 8-feb-23 | JENI BOCANEGRA H. | $ 34.720.700,00 | 4 | COMPRA DE EQUIPOS |
| FACTURA ELECTRONICA | FE-6 | 14-feb-23 | LUIS MIGUEL BOCANEGRA | $ 36.630.000,00 | 2 | TRANSPORTES Y ACARREOS |
| FACTURA PROFORMA | FACT. PROFOR 125 | 15-feb-23 | AGREGADOS AGUAZUL SAS | $ 35.008.250,00 | 3 | MATERIALES CANTERA |
| FACTURA ELECTRONICA | FE-7 | 23-feb-23 | LUIS MIGUEL BOCANEGRA | $ 99.577.802,00 | 2 | TRANSPORTES Y ACARREOS |
| FACTURA ELECTRONICA | FE-10 | 13-mar-23 | LUIS MIGUEL BOCANEGRA | $ 1.005.836,00 | 2 | TRANSPORTES Y ACARREOS |
| FACTURA | FELN-1037 | 13-mar-23 | ABELARDO ROJAS - FERRETERIA EL NIVEL | $ 28.734.247,00 | 1 | MATERIALES FERRETERIA |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (acero, cemento, Madera, Tuberia etc) | 204.885.633 | $ 176.151.386,00 | $ 28.734.247,00 | $ 204.885.633,00 | $ - |
| 2 | TRANSPORTES Y ACARREROS ( Trasporte de materiales de excavacion, transporte de agregados, transporte de maquinaria y equipos, Tranportes de materiales e insumos de materiales) | 345.113.638 | $ 344.107.802,00 | $ 1.005.836,00 | $ 345.113.638,00 | $ - |
| 3 | COMPRA DE MATERIALES DE CANTERA Y ARRASTRE (sub base, triturado, arenas, piedra etc) | 162.783.750 | $ 162.783.750,00 | | $ 162.783.750,00 | $ - |
| 4 | COMPRA DE EQUIPOS, repuestos y maquinaria | 34.720.700 | $ 34.720.700,00 | | $ 34.720.700,00 | $ - |
| 5 | | | | | | $ - |
| | **TOTALES** | $ 747.503.721,00 | $ 717.763.638,00 | $ 29.740.083,00 | $ 747.503.721,00 | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_ABRIL___) :** $ 1.305,18
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 168.427,31
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRACTO BANCARIO FIDUCIA MES FEBRERO 2023 | $ 109.038,39 | | ene-23 | 6/02/2023 | $ 109.038,39 |
| EXTRACTO BANCARIO FIDUCIA MES MARZO 2023 | $ 58.083,74 | | feb-23 | 3/03/2023 | $ 167.122,13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
EL DESEMBOLSO LO REALIZO LA FIDUCIARIA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL MUNICIPIO. SE HARA LA GESTION CON EL MUNICIPIO PARA QUE REALICE ESE TRASLADO A CUENTA AUTORIZADA POR INVIAS

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: : LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNÁNDEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-23961 CND

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT LAMICON 185
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2022/12/31 HASTA 2023/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 597-000038-08
597 SUCURSAL MULTICENTRO IBAGUE

## NOTAS DE INTERES

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***SALDO ANTERIOR*** | ***$*** | .00 | ***SALDO PROMEDIO*** | ***$*** | 261,252,740 |
| ***TOTAL ABONOS*** | ***$*** | 749,422,467.39 | ***CUENTAS X COBRAR*** | ***$*** | .00 |
| ***TOTAL CARGOS*** | ***$*** | 442,079,785.04 | ***VALOR INTERESES*** | ***$*** | 109,038.39 |
| ***SALDO ACTUAL*** | ***$*** | 307,342,682.35 | ***RETEFUENTE*** | ***$*** | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | PAGO DE PROV MUNICIPIO DE RE | | | 747,503,721.00 | 747,503,721.00 |
| 24/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 51,097.85 | 747,554,818.85 |
| 25/01 | PAGO DE PROV LAMICON INGENIE | | | 1,761,274.00 | 749,316,092.85 |
| 29/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 51,221.75 | 749,367,314.60 |
| 30/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,359.11 | 749,370,673.71 |
| 30/01 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,761,274.04 | 747,609,399.67 |
| 30/01 | PAGO A PROVE HIPERCENTRO DE | | | -48,042,858.00 | 699,566,541.67 |
| 30/01 | PAGO A PROVE GYJ FERRETERIAS | | | -116,000,153.00 | 583,566,388.67 |
| 30/01 | PAGO A PROVE LUIS MIGUEL BO | | | -148,500,000.00 | 435,066,388.67 |
| 30/01 | PAGO A PROVE JCA INGENIERIA | | | -99,000,000.00 | 336,066,388.67 |
| 30/01 | PAGO A PROVE AGREGADOS AGUAZ | | | -28,775,500.00 | 307,290,888.67 |
| 31/01 | PAGO DE PROV LAMICON INGENIE | | | 48,434.00 | 307,339,322.67 |
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,359.68 | 307,342,682.35 |
| | ***FIN ESTADO CUENTA*** | | | | |

F 125

HOJA NO: 1 de 1
11088 3602 1/1

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT LAMICON 185
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/01/31 HASTA 2023/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 597-000038-08
597 SUCURSAL MULTICENTRO IBAGUE

## NOTAS DE INTERES

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***SALDO ANTERIOR*** | ***$*** | 307,342,682.35 | ***SALDO PROMEDIO*** | ***$*** | 210,346,564 |
| ***TOTAL ABONOS*** | ***$*** | 1,119,431.74 | ***CUENTAS X COBRAR*** | ***$*** | .00 |
| ***TOTAL CARGOS*** | ***$*** | 178,688,268.84 | ***VALOR INTERESES*** | ***$*** | 58,083.74 |
| ***SALDO ACTUAL*** | ***$*** | 129,773,845.25 | ***RETEFUENTE*** | ***$*** | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,719.46 | 307,349,401.81 |
| 3/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -48,433.50 | 307,300,968.31 |
| 3/02 | PAGO A PROVE YENI ISABEL GUT | | | -12,108,375.00 | 295,192,593.31 |
| 5/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,680.79 | 295,202,274.10 |
| 6/02 | PAGO A PROV MUNICIPIO RECETOR | | | -109,038.39 | 295,093,235.71 |
| 6/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -436.15 | 295,092,799.56 |
| 9/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,903.42 | 295,105,702.98 |
| 10/02 | PAGO DE PROV LAMICON INGENIE | | | 376,483.00 | 295,482,185.98 |
| 12/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,690.29 | 295,491,876.27 |
| 13/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -376,482.80 | 295,115,393.47 |
| 13/02 | PAGO A PROVE JC DOTACIONES I | | | -34,720,700.00 | 260,394,693.47 |
| 13/02 | PAGO A PROVE MAURICIO PEREZ | | | -59,400,000.00 | 200,994,693.47 |
| 14/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,304.03 | 200,997,997.50 |
| 15/02 | CONSIG NACIONAL EFECTIVO | UNICENTRO YOPAL | | 286,553.00 | 201,284,550.50 |
| 15/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,654.39 | 201,286,204.89 |
| 16/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,352.13 | 201,287,557.02 |
| 16/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -146,520.00 | 201,141,037.02 |
| 16/02 | PAGO A PROVE LUIS MIGUEL BO | | | -36,630,000.00 | 164,511,037.02 |
| 17/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -140,033.00 | 164,371,004.02 |
| 17/02 | PAGO A PROVE AGREGADOS AGUAZ | | | -35,008,250.00 | 129,362,754.02 |
| 22/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,379.64 | 129,369,133.66 |
| 23/02 | PAGO DE PROV LAMICON INGENIE | | | 398,312.00 | 129,767,445.66 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,399.59 | 129,773,845.25 |
| | ***FIN ESTADO CUENTA*** | | | | |

F 125

HOJA NO: 1 de 1
9945 2038 1/1

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT LAMICON 185
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/02/28 HASTA 2023/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 597-000038-08
597 SUCURSAL MULTICENTRO IBAGUE

## NOTAS DE INTERES

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 129,773,845.25 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 15,369,017 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 120,265.18 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 129,893,472.60 | *VALOR INTERESES* | $ | 1,305.18 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 637.83 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -398,311.20 | 129,375,534.05 |
| 1/03 | PAGO A PROVE LUIS MIGUEL BO | | | -99,577,801.62 | 29,797,732.43 |
| 2/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 163.26 | 29,797,895.69 |
| 3/03 | PAGO A PROV MUNICIPIO RECETOR | | | -58,083.74 | 29,739,811.95 |
| 3/03 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -232.33 | 29,739,579.62 |
| 12/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 814.72 | 29,740,394.34 |
| 13/03 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 4,023.00 | 29,744,417.34 |
| 13/03 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 114,937.00 | 29,859,354.34 |
| 16/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 327.20 | 29,859,681.54 |
| 17/03 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -118,960.33 | 29,740,721.21 |
| 17/03 | PAGO A PROVE LUIS MIGUEL BO | | | -1,005,836.38 | 28,734,884.83 |
| 17/03 | PAGO A PROVE ABELARDO ROJAS | | | -28,734,247.00 | 637.83 |
| | ***FIN ESTADO CUENTA*** | | | | |

F 125

HOJA NO: 1 de 1
10203 3216 1/1

**Seguimiento Programa de inversiones. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 YMEPI-MN1-IN-6-FR-2.**

Respecto a esta información, se presentan los formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y MEPI-MN1-IN-6-FR-2, donde se detalla el seguimiento al programa de inversión del contratista de obra a la fecha de cierre del presente informe mensual.

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE RECETOR

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** [X] (Indicar con una X)

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** N° SPO-LP-0185-2022

**OBJETO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS R/L. LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022 R/L. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 9/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/6/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 10/1/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.495.007.442,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 1.495.007.442,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 DESDE 10 NOVIEMBRE DEL 2022 | 2 DICIEMBRE DEL 2022 | 3 ENERO DEL 2023 | 4 FEBRERO DEL 2023 | 5 MARZO DEL 2023 | 6 ABRIL DEL 2023 | 7 MAYO DEL 2023 | 8 JUNIO DEL 2023 | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision y/o ajustes de estudios y diseños | $30.266.162,00 | 2,02% | 0,00% | % P. | 0,55% | 0,37% | 0,55% | 0,55% | | | | | | |
| | $30.266.162,00 | 2,02% | $0 | $ P | $8.254.407,82 | $5.502.938,54 | $8.254.407,82 | $8.254.407,82 | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36") | $192.459.839,00 | 12,87% | 0,00% | % P | | | | 5,88% | 1,91% | 5,09% | | | | |
| | $192.459.839,00 | 12,87% | $0 | $ P | | | | $ 87.874.802,07 | $ 28.537.401,02 | $ 76.047.635,91 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 798.00 ml, ancho de banca: 5m | $895.807.794,70 | 29,92% | 0,00% | % P | | | | 7,10% | 8,94% | 13,89% | 15,49% | 14,63% | | |
| | $895.807.794,70 | 29,92% | $0 | $ P | | | | $ 106.105.395,60 | $ 133.640.414,15 | $ 207.633.881,77 | $ 228.745.494,53 | $ 218.682.608,63 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| SEÑALIZACIÓN | $9.267.331,00 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | 0,62% | | |
| | $9.267.331,00 | 0,00% | $0 | $ P | | | | | | | | $9.267.331,00 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | 0,00% | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | $0,00 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | |
| | $0,00 | 0,00% | $0 | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | $6.685.320,00 | 0,29% | 0,00% | % P | | | | 0,05% | 0,13% | 0,11% | 0,11% | 0,05% | | |
| | $6.685.320,00 | 0,29% | $0 | $ P | | | | $ 786.509,00 | $ 2.966.271,00 | $ 1.573.016,00 | $ 1.573.016,00 | $ 786.508,00 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%) | $14.445.452,58 | 0,63% | 0,00% | % P | | | | 0,11% | 0,28% | 0,23% | 0,23% | 0,11% | | |
| | $14.445.452,58 | 0,63% | $0 | $ P | | | | $1.699.465,01 | $4.248.662,52 | $3.398.930,02 | $3.398.930,02 | $1.699.465,01 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%) | $5.750.570,79 | 0,38% | 0,00% | % P | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | | | | | | |
| | $5.750.570,79 | 0,38% | $0 | $ P | $1.568.337,49 | $1.045.558,32 | $1.568.337,49 | $1.568.337,49 | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | $340.324.658,70 | 22,76% | 0,00% | % P | | | | 13,39% | 9,37% | | | | | |
| | $340.324.658,70 | 22,76% | $0 | $ P | | | | $200.172.250,00 | $140.152.408,70 | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | $ 1.495.007.128,77 | 69% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | $ 1.495.007.442,00 | 69% | $ - | | | | | | | | | | | |

Reprogramación

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,66% | 0,44% | 0,66% | 27,19% | 20,64% | 19,31% | 15,70% | 15,41% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745,31 | $6.548.496,86 | $9.822.745,31 | $406.461.166,99 | $308.545.157,39 | $288.653.463,70 | $234.717.440,55 | $230.435.912,64 | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,66% | 1,10% | 1,75% | 28,94% | 49,58% | 68,89% | 84,59% | 100,00% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745,31 | $16.371.242,17 | $26.193.987,48 | $432.655.154,47 | $741.200.311,87 | $1.029.853.775,57 | $1.264.571.216,12 | $1.495.007.128,77 | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - / $ - | $ - | % |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional: 70202-343485 CND

Aprueba Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Aprueba Firma
Nombre: RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-091511

Aprueba Firma:
Nombre: MONICA LORENA MONTEALEGRE QUINTERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-276582 CND

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Revisó Firma:
Nombre: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-185965 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** (Indicar con una X): X

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** N° SPO-LP-0185-2022

**OBJETO:** MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS R/L. LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022 R/L. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 9/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 10/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.495.007.442,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.495.007.442,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 DESDE 10 NOVIEMBRE DEL 2022 | 2 DICIEMBRE DEL 2022 | 3 ENERO DEL 2023 | 4 FEBRERO DEL 2023 | 5 MARZO DEL 2023 | 6 ABRIL DEL 2023 | 7 MAYO DEL 2023 | 8 JUNIO DEL 2023 | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision y/o ajustes de estudios y diseños | $30.266.162,00 | 2,02% | 2,02% | % P | 0,55% | 0,37% | 0,55% | 0,55% | | | | | | |
| | $30.266.162,00 | 2,02% | $30.266.162 | $ P | $8.254.407,82 | $5.502.938,54 | $8.254.407,82 | $8.254.407,82 | | | | | | |
| | | | | $ E | $8.254.407,82 | $5.502.938,54 | $8.254.407,82 | $8.254.407,82 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,55% | 0,37% | 0,55% | 0,55% | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36") | $192.459.839,00 | 12,87% | 3,53% | % P | | | | 5,88% | 1,91% | 5,09% | | | | |
| | $192.459.839,00 | 12,87% | $52.842.833 | $ P | | | | $ 87.874.802,07 | $ 28.537.401,02 | $ 76.047.635,91 | | | | |
| | | | | $ E | | | | $52.842.833 | $34.573.198 | | | | | |
| | | | | % E | | | | 3,53% | 2,31% | 0,00% | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 798.00 ml, ancho de banca: 5m | $895.807.794,70 | 29,92% | 3,17% | % P | | | | 7,10% | 8,94% | 13,89% | 16,37% | 14,63% | | |
| | $895.807.794,70 | 29,92% | $47.368.932 | $ P | | | | $ 106.105.395,60 | $ 133.640.414,15 | $ 207.633.881,77 | $ 229.745.494,53 | $ 218.682.608,63 | | |
| | | | | $ E | | | | $47.368.932 | $314.536.957 | $53.316.120 | | | | |
| | | | | % E | | | | 3,17% | 21,04% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | | |
| SEÑALIZACIÓN | $9.267.331,00 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | - | - | | | 0,62% | | |
| | $9.267.331,00 | 0,00% | $0 | $ P | | | | | | | | $9.267.331,00 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | 0,00% | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | $0,00 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | - | - | - | - | - | | |
| | $0,00 | 0,00% | $0 | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | $6.685.320,00 | 0,29% | 0,00% | % P | | | | 0,05% | 0,13% | 0,11% | 0,11% | 0,05% | | |
| | $6.685.320,00 | 0,29% | $0 | $ P | | | | $ 786.509,00 | $ 1.966.271,00 | $ 1.573.016,00 | $ 1.573.016,00 | $ 786.508,00 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%) | $14.445.452,58 | 0,63% | 0,20% | % P | | | | 0,11% | 0,28% | 0,23% | 0,23% | 0,11% | | |
| | $14.445.452,58 | 0,63% | $2.953.840,15 | $ P | | | | $1.699.465,01 | $4.248.662,52 | $3.398.930,02 | $3.398.930,02 | $1.699.465,01 | | |
| | | | | $ E | | | | $2.953.840 | | | | | | |
| | | | | % E | | | | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%) | $5.750.570,79 | 0,38% | 0,38% | % P | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | | | | | | |
| | $5.750.570,79 | 0,38% | $5.750.570,79 | $ P | $1.568.337,49 | $1.045.558,32 | $1.568.337,49 | $1.568.337,49 | | | | | | |
| | | | | $ E | $1.568.337,49 | $1.045.558,32 | $1.568.337,49 | $1.568.337,49 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | $340.324.658,70 | 22,76% | 13,05% | % P | | | | 13,39% | 9,37% | | | | | |
| | $340.324.658,70 | 22,76% | $195.172.250 | $ P | | | | $200.172.250,00 | $140.152.408,70 | | | | | |
| | | | | $ E | | | | $195.172.250,00 | $131.765.539,10 | | | | | |
| | | | | % E | | | | 13,05% | 8,81% | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | $ 1.495.007.128,77 | 69% | 22,36% | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$ 1.495.007.442,00** | 69% | $ 334.354.587,83 | | | | | | | | | | | |

Reprogramación 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,66% | 0,44% | 0,66% | 27,19% | 20,64% | 19,31% | 15,70% | 15,41% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745,31 | $6.548.496,86 | $9.822.745,31 | $406.461.166,99 | $308.545.157,39 | $288.653.463,70 | $234.717.440,55 | $230.435.912,64 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,66% | 1,10% | 1,76% | 28,94% | 49,58% | 68,89% | 84,59% | 100,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745,31 | $16.371.242,17 | $26.193.987,48 | $432.655.154,47 | $741.200.311,87 | $1.029.853.775,57 | $1.264.571.216,12 | $1.495.007.128,77 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,66% | 0,44% | 0,66% | 20,61% | 32,17% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745 | $6.548.497 | $9.822.745 | $308.160.600 | $480.880.694 | $53.316.120 | $0 | $0 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,66% | 1,10% | 1,76% | 22,36% | 54,53% | 58,10% | 58,10% | 58,10% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $9.822.745 | $16.371.242 | $26.193.987 | $334.354.588 | $815.235.282 | $868.551.402 | $868.551.402 | $868.551.402 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| " | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |


**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:M. P.70202-343485 CUN

Aprueba Firma:
Nombre:VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| Nº | Riesgos | Título | Trabajo: Inicio temprano | Recursos asignados | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | **SEGUIMIENTO PROGRAMACION PLACA HUELLA CONT. 564-2022 - A MARZO 31 DE 2023 (1)** | **10 nov. 2022** | | |
| 1 | | **MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO CON PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LAS VIRGINIAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE HECTOR-CADIAMPE** | | |
| 2 | | INICIO DEL PROYECTO | 10 nov. 2022 | | |
| 3 | | G. Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Técnica Vial Firma Acta de Inicio Cap Inicio Actividades | 50 días | | 2 |
| 4 | | **TRAMO 2 PLACA HUELLA - ABSCISA K0+140 - 348 m** | | | |
| 5 | | INICIO TRAMO 02 | | | 91 |
| 6 | | Excavaciones varias sin clasificar | 12 días | | 5 |
| 7 | | Subbase granular Clase C | 8 días | | 6 |
| 8 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 25 días | | 1155 |
| 9 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 25 días | | 7 |
| 10 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 25 días | | 1155 |
| 11 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 25 días | | 955+2 días |
| 12 | | FIN TRAMO 1 | | | 8, 10, 11 |
| 13 | | **ALCANTARILLA 01 ABSCISA K0+462.5 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 14 | | INICIO ALCANTARILLA | | | |
| 15 | | Excavaciones varias sin clasificar | 4 días | | 12 |
| 16 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 1955 |
| 17 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 15 |
| 18 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 8 días | | 16, 19 |
| 19 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 3 días | | 17 |
| 20 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 6 días | | 18, 19 |
| 21 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 6 días | | 18, 19 |
| 22 | | FIN ALCANTARILLA | | | 18, 20, 21 |
| 23 | | **ALCANTARILLA 02 ABSCISA K0+473.5 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 24 | | INICIO ALCANTARILLA | | | 5 |
| 25 | | Excavaciones varias sin clasificar | 4 días | | 24 |
| 26 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 3955 |
| 27 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 25 |
| 28 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 8 días | | 26, 29 |
| 29 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 3 días | | 27 |
| 30 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 6 días | | 26, 29 |
| 31 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 6 días | | 26, 29 |
| 32 | | FIN ALCANTARILLA | | | 28, 30, 31 |
| 33 | | **ALCANTARILLA 03 ABSCISA K0+657.4 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 34 | | INICIO ALCANTARILLA | | | 5 |
| 35 | | Excavaciones varias sin clasificar | 4 días | | 34 |
| 36 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 3955 |
| 37 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 35 |
| 38 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 8 días | | 36, 39 |
| 39 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 3 días | | 37 |
| 40 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 6 días | | 36, 39 |
| 41 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 6 días | | 36, 39 |
| 42 | | FIN ALCANTARILLA | | | 38, 40, 41 |
| 43 | | **TRAMO 3 PLACA HUELLA - ABSCISA K0+892 - 220 m** | | | |
| 44 | | INICIO TRAMO 03 | | | 70 |
| 45 | | Excavaciones varias sin clasificar | 8 días | | 44 |
| 46 | | Subbase granular Clase C | 6 días | | 45 |
| 47 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 8 días | | 4655+2 días |
| 48 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 8 días | | 46 |
| 49 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 8 días | | 4655+2 días |
| 50 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 8 días | | 4655+2 días |
| 51 | | FIN TRAMO 3 | | | 47, 48, 49, 50 |
| 52 | | **ALCANTARILLA 04 ABSCISA K0+997 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 53 | | INICIO ALCANTARILLA | | | 29 |
| 54 | | Excavaciones varias sin clasificar | 1 día | | 53 |
| 55 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 5655 |
| 56 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 54 |
| 57 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 3 días | | 55, 58 |
| 58 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 2 días | | 56 |
| 59 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 3 días | | 55, 58 |
| 60 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 3 días | | 55, 58 |
| 61 | | FIN ALCANTARILLA | | | 57, 59, 60 |
| 62 | | **TRAMO 4 PLACA HUELLA - ABSCISA K0+847 - 160 m** | | | |
| 63 | | INICIO TRAMO 01 | | | 3 |
| 64 | | Excavaciones varias sin clasificar | 5 días | | 63 |
| 65 | | Subbase granular Clase C | 5 días | | 64 |
| 66 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 8 días | | 6755+2 días |
| 67 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 8 días | | 66 |
| 68 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 7 días | | 6755+2 días |
| 69 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 8 días | | 6755+2 días |
| 70 | | FIN TRAMO 1 | | | 66, 67, 68, 69 |
| 71 | | **ALCANTARILLA 05 ABSCISA K0+847 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 72 | | INICIO ALCANTARILLA | | | 24 |
| 73 | | Excavaciones varias sin clasificar | 2 días | | 72 |
| 74 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 7755 |
| 75 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 73 |
| 76 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 8 días | | 74, 77 |
| 77 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 3 días | | 75 |
| 78 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 6 días | | 74, 77 |
| 79 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 6 días | | 74, 77 |
| 80 | | FIN ALCANTARILLA | | | 78, 79 |
| 81 | | **ALCANTARILLA 06 ABSCISA K1+067 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ALCANTARILLA D=30" CAJÓN – ALETA (L= 6M, D=30")** | | | |
| 82 | | INICIO ALCANTARILLA | | | 7655 |
| 83 | | Excavaciones varias sin clasificar | 3 días | | 82 |
| 84 | | Relleno Para Estructuras con Recebo. | 2 días | | 8755 |
| 85 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 1 día | | 83 |
| 86 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 6 días | | 84, 87 |
| 87 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | 3 días | | 85 |
| 88 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 6 días | | 84, 87 |
| 89 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 6 días | | 84, 87 |
| 90 | | FIN ALCANTARILLA | | | 86, 88, 89 |
| 91 | | **TRAMO 5 PLACA HUELLA - ABSCISA K1+230 - 140 m** | | | |
| 92 | | INICIO TRAMO | | | 12 |
| 93 | | Excavaciones varias sin clasificar | | | 92 |
| 94 | | Subbase granular Clase C | 4 días | | 93 |
| 95 | | Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) solado | 10 días | | 9655+2 días |
| 96 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) Ciclopeo | 10 días | | 94 |
| 97 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa | 10 días | | 9655+2 días |
| 98 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | 10 días | | 9655+2 días |
| 99 | | FIN TRAMO | | | 95, 96, 97, 98 |
| 100 | | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (TS-x-TS-01) | 1 día | | 98 |
| 101 | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | |
| 102 | | Conformacion de la banca | 15 días | 23 feb. 2023 | |
| 103 | | Excavacion manual en conglomerado ( rocetas, cunetas, elementos de box y alcantarillas) | 45 días | | 8555 |
| 104 | | Mejoramiento de rasante con material de recebo | 15 días | 23 feb. 2023 | |
| 105 | | IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | 50 días | 10 oct. 2022 | |
| 106 | | OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%) | 50 días | 10 oct. 2022 | |
| 107 | | VALOR IVA (Revisión estudios y diseños, elementos de Bioseguridad) (19% ) | 50 días | 10 oct. 2022 | |
| | | FIN DEL PROYECTO | | | 100 |



### Actas de Comité de Obra. MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1, donde se anexan todas las actas de comité realizadas en el periodo del presente informe mensual.

FECHA: 25/04/2023
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** municipio de Recetor **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

**CONTRATO DE OBRA No.** SPO-OBR-110 y 185 -2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
110: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSÉ Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2048 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
185: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1104 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Se hace lectura de los compromisos y cumplimientos por parte del contratista según el acta anterior

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Visita de obra contrato 110 y 185.
2. Avance de la obra 110 y 185.
3. Alcantarilla K5+482 contrato 185.

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

Se realiza visita de obra con acompañamiento del ING Yesid Serrano por parte del contratista, los ingenieros Víctor Arboleda, Andrés Arboleda, camilo rodríguez en representación de la interventoría. Con fin de conocer los avances de obra que se ha ejecutado.

El ingeniero Yesid informa que se ha presentado fuertes precipitaciones que ha dificultado el desarrollo normal de la obra.

Interventoría recomienda a contratista evitar fundidas de concreto cuando se presenten fuertes precipitaciones y en el caso de que se presenten lluvias, tapar con plásticos los lugares donde se hacen la colocación de concreto, con el fin de que no se lave el concreto quedando expuestos los agregados.

Interventoría realiza visita a alcantarilla del K5-482 donde se observa que se debe garantizar una adecuación en la zona de relleno y darle nivel con la respectiva compactación, donde se asentara la placa de piso del descole, igualmente ante la estabilidad del terreno por las constantes lluvias se recomienda la construcción de muro de contención y cague para alcantarillas. A lo anterior se solicita al contratista se realice una propuesta de alcantarilla que garantice la estabilidad necesaria en estas condiciones. contratista informa que hará el debido proceso de presentar una alternativa de diseño para condiciones que se presenta en esta alcantarilla.

**ACTA DE COMITÉ DE OBRA**



FECHA: 25/04/2023 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| entrega de propuesta de alternativa de diseño para alcantarilla | 5 de mayo de 2023 | LAMICON INGENIEROS SAS |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 09/05/2023 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| VICTOR ARBOLEDA | DIRECTOR INTERVENTORIA | VICPRO 2022 | |
| CAMILO RODRIGUEZ | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | VICPRO 2022 | |
| LUIS MIGUEL BOCANEGRA | REPRESENTANTE LEGAL | LAMICON INGENIEROS SAS | |
| IVAN HERRERA | DIRECTOR DE OBRA | LAMICON INGENIEROS SAS | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

**Acta de Reunión. MEPI-MN1-IN-14-FR-2.**

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2, donde se anexan todas las actas de reunión realizadas en el periodo del presente informe mensual.

# 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA.

## 5.1 Información General del Contrato

| | |
|---|---|
| CONCURSO DE MÉRITOS No.: | CMA-DTE-SEP-197-2021 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO NO : | 1715 DEL 24 DE MAYO DEL 2022 |
| CONTRATO No.: | 1104 de 2022 INVIAS |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11 |
| VALOR INICIAL: | $1.170.322.398 |
| FECHA DE INICIO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE JULIO DE 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VICPRO 2022 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA |
| INTEGRANTES | PROCON ING SAS<br>VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA |
| PROCON ING SAS<br>VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | NIT.:812.005.866-1 40%<br>NIT 10529478-5 60% |
| SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO: | ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO |
| GESTOR TECNICO DEL PROYECTO: | ING. JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS |
| MUNICIPIOS: | RECETOR- CASANARE : VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES |
| UNIDAD EJECUTORA | SUBDIRECCCIÓN DE VIAS REGIONALES - INVIAS |

**5.2 Descripción de las actividades Realizadas por el Interventor.**

- Liderar las reuniones técnicas.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de Informe mensual.
- Se realizó la emisión de comunicaciones oficiadas informando al contratista y a entidades contratantes los acontecimientos relevantes del proyecto.
- Elaboración del acta de Costos de la Interventoría.
- Seguimiento a la coordinación del levantamiento topográfico adelantado por el contratista de obra.
- Toma de datos respecto al personal del contratista que laboró en el periodo del presente informe mensual.
- Toma de datos respecto a los equipos del contratista que utilizó en el periodo del presente informe mensual.
- Toma de datos respecto al estado del tiempo en el periodo del presente informe mensual.
- Verificación de las actualizaciones de las garantías únicas a cargo del contratista.
- Seguimiento y control del anticipo para el contratista.
- Toma de cantidades, control de acero, concreto y demás materiales necesarios para el desarrollo de cada actividad.

### 5.3 Informes Especialistas y Profesionales.

Se presenta informe del director y/o especialistas de acuerdo a las acciones llevadas a cabo en el periodo del presente informe mensual.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA EN
DESARROLLO DEL CONTRATO 1104 DE 2022

Objeto del Contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11"**

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, para el presente proyecto se requiere, para adelantar las labores de Interventoría de un Ingeniero director.

**Ingeniero**
**Director:** VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Mat. 19202-02785 CAUCA

Actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2023

Durante el presente mes, en mi condición de director de Interventoría realicé desplazamientos al lugar de las obras entre los días 25 de abril al 27 de abril de 2023.

1. El día 25 de abril de 2023 se llevó a cabo los comités de obra correspondientes a los contratos SPO-LP-110 de 2022 y SPO-LP-185 DE 2022 con la participación de los profesionales que hacen parte de la empresa LAMICON INGENIEROS SAS y la dirección de la Interventoría con sus profesionales, donde se hizo una verificación del alcance de las obras en cada uno de los contratos y se puso en conocimiento del avance de cada uno con respecto a la última reprogramación aprobada por cada una de las partes.

2. Se realizó el seguimiento al Plan de Contingencia presentado para la terminación de las obras correspondientes al contrato SOP-LP-110 de 2022, en el plazo aprobado, es decir antes del 25 de mayo de 2023

3. Se solicita revisar el diseño de la alcantarilla pendiente de ejecución con el contrato SPO-LP-185 de 2022, con el fin de que se pueda garantizar su estabilidad en el tiempo.

4. El día 26 de abril de 2023, se llevó a cabo el comité de obra correspondiente al contrato SPO-OBR-141-2022 con la participación de funcionarios de la Secretaria de Planeación del Municipio de Chámeza, la Ingeniera Ambiental del Municipio y el abogado externo del Municipio; por parte del CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22, participaron el Director de la obra y el profesional SST y por

parte de la Interventoría el Ingeniero Director, el Ingeniero Residente y el Ingeniero Auxiliar.

En este comité se revisan los avances en los trámites pendientes que se establecieron en el último comité interinstitucional realizado en el mes de marzo de 2023.

Igualmente, la Interventoría reitera se acelere el proceso de obtención del permiso de COPORINOQUIA de concesión de aguas para el desarrollo del proyecto.

Se informa que el contratista de obra envió plan del manejo del tránsito el cual fue revisado por interventoría y posteriormente se remitió al municipio para su aprobación.

Se trata el tema del envío por parte de la alcaldía a INVIAS de la certificación bancaria de los recursos del convenio, en este punto de la reunión interviene el abogado Tomas Romero el cual manifiesta que ya se remitió al INVIAS esté pendiente.

El contratista de obra envío balance con ítems no previstos del contrato, y una reprogramación con el fin de ser revisada y aprobada por interventoría y por la secretaria de planeación, a lo cual el ingeniero Víctor, por parte de interventoría menciona que la programación ya se revisó y fue aprobada por el mismo, igualmente el ingeniero Víctor explica que los recursos salen del mismo contrato y que no afecta la meta física del mismo.

Se trata el tema de un material que se instaló por parte del contratista y que no cumplía las especificaciones, el ingeniero camilo indica que la interventoría ordenó el retiro del material, el cual fue debidamente retirado tiempo después por el contratista, dando por subsanado el tema; se deja en claro que todo material que el contratista obtenga de las excavaciones y que pueda servir para ser utilizado en la obra, debe ser acopiado y se le deben realizar los ensayos pertinentes para verificar que cumplen con las especificaciones y una vez se realicen estos pasos la interventoría dará o no su aprobación.

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director Interventoría
Mat. 19202-02785 Cauca

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1104 DE 2022

Periodo: 1 de abril de 2023 – 30 de Abril de 2023

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11”

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, para el presente proyecto se requiere, para adelantar las labores de interventoría ambiental, el siguiente personal:

**Especialista Ambiental:** Ernesto Guerra Pineda. TP- 25260-085773 (30% dedicación)

**Funciones:** Encargado por parte de la interventoría de la revisión y seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. El cual debe incorporar dentro de su alcance los programas de i) desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, actividades constructivas, gestión recurso hídrico, biodiversidad y servicios ecosistémicos, manejo de instalaciones temporales, vi) gestión social.

A partir de la implementación del programa Colombia Rural, los municipios de Chameza y Recetor en el departamento del Casanare, celebraron los siguientes contratos de obra cuyo objeto es:

| Municipio | No contrato | Objeto |
|---|---|---|
| Chámeza | SPO-OBR-141-2022 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RIO UPIA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| Recetor | SPO-LP-0185-2022 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE |
| Recetor | SPO-LP-0110-2022 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2048 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE |

Es importante señalar que a los contratos de obra objeto de la presente interventoría no se les estableció como obligación la presentación y cumplimiento de un documento PAGA, sin embargo la labor de la presente interventoría es asegurar el cumplimiento de los requisitos

legales en materia ambiental, razón por la cual, se ha solicitado a los contratistas realizar las actividades propias para la mitigación y manejo de impactos ambientales de acuerdo a las guías y procedimientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

Para el periodo de Abril, se hizo revisión de las observaciones hechas por parte del INVIAS al documento PAGA de los proyectos 0185 y 0110 de 2022 (Municipio de Recetor) a través del oficio radicado No SS 22358 del 19 de abril de 2023. Al respecto se hizo el requerimiento correspondiente al Contratista de Obra detallando las observaciones hechas por la Entidad en relación con la identificación de la complejidad ambiental del proyecto, aplicando la metodología descrita en la Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura.

Se revisó la relación del personal mínimo establecido para hacer seguimiento a las labores ambientales de los contratos de obra. Los contratos de obra anteriormente enunciados suscritos con los municipios de Casanare, financiados en el marco del programa Colombia Rural, establece la incorporación de profesionales en el área ambiental, los cuales deben velar por el correcto cumplimiento de la normatividad en el país, para lo cual deben implementar las medidas establecidas en los respectivos PAGA.

Adicionalmente, los días 25 y 26 de abril, se realizó el comité semanal de obra, en el cual se expuso el balance en la implementación del PAGA solicitando la información necesaria para reportar los informes trimestrales de cada una de las obras.

En cuanto al contrato 141 de 2022 en el municipio de Chameza, se remitió a esta interventoría una nueva versión del documento PAGA, la cual fue observada, solicitando ajustes al mismo, para dar cumplimiento con los lineamientos del Invias.

Se continuará haciendo la inspección requerida al cumplimiento de cada uno de los 7 programas establecidos en el manual ambiental de interventoría del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.



ERNESTO GUERRA PINEDA
Especialista Ambiental
M.P. 25260-085773 CND

## INFORME ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMERICO Y VIAS

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA: SPO-LP-110-2022 Y SPO-LP-185-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INVIAS-1104-2022

El presente informe corresponde al seguimiento de las obras correspondientes a los contratos de obra pública SPO-LP-110-2022 y SPO-LP-185-2022 que tienen como finalidad la ejecución de obras relacionadas con el mejoramiento vial a nivel de pavimento tipo placa huella y obras complementarias sobre el corredor vial que conecta las veredas San José y los Alpes en el Municipio de Recetor-Casanare. Estas actividades se realizaron en el mes de abril de 2023.

Con base en los estudios entregados se hace una verificación del cumplimiento de las normas técnicas existentes en el INVIAS para proyectos de ejecución de Placa Huellas para los tramos ejecutados que corresponden a los siguientes:

Con el contrato SPO-LP-110-2022 se hizo la revisión del tramo ejecutado entre las abscisas K 4+389 a K 4+569 en una longitud total de 210 metros.

Con el contrato SPO-LP-185-2022 se hizo la revisión de lo que se llevaba de ejecución en los tramos K5+142 a K5+390, K6+662 a K6+882, K6+947 a K 7+047 y K10+230 a K10+395 para un total de 733 metros lineales.


Se realizó la verificación del mejoramiento realizado a la Sub-rasante en los tramos comprendidos entre el K6+662 y el K6+882 y el tramo del K6+947 y K7+047, que de acuerdo a los estudios geotécnicos se recomendó hacer un cambio de material en sub-rasante debido a los CBRs hay obtenidos que fueron de 0,62% y 2,12% respectivamente.

Las condiciones en las que quedó la sub-rasante en estos sitios son mejores a las encontradas durante la etapa de exploración geotécnica y corresponden a las del diseño de la estructura de Placa Huella, haciéndose la verificación de las compactaciones realizadas previa realización de los ensayos del PROCTOR correspondiente.

En todos los tramos de placa huella realizados se verificó que la compactación de la sub-base cumpliera con las especificaciones planteadas en el diseño y que hubieran sido realizadas cumpliendo con el Manual para Diseños de Carreteras del Instituto Nacional de Vias – INVIAS.

El seguimiento se realizó con base en la recomendación del estudio Geotécnico realizado donde se establece que durante la construcción de la obra se debe hacer una inspección del especialista en Vías al proceso de excavación, conformación y aprobación de la estructura del pavimento en placa-huella del proyecto.

En conclusión, la obra cumple con los parámetros de construcción del Instituto Nacional de Vías.



**ING. GERARDO A. RIVERA L.**
C.C.: 10.528.863 Popayán
MAT. PROF.: 19000-01032

**INFORME ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA: SPO-LP-110-2022 y SPO-LP-185-2022 MUNICIPIO DE RECETOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INVIAS-1104-2022

El presente informe corresponde al seguimiento a las obras que se encuentran en ejecución y que corresponden a los contratos: SPO-LP-110-2022 Y SPO-LP-185-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR

Las actividades realizadas en el mes de abril fueron las siguientes:

De conformidad con los diseños aprobados para el contrato del Municipio de Recetor, se realizó un seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas de construcción y a los diseños aprobados para las obras de arte construidas y que son las siguientes:

Alcantarillas con sus obras estructurales de entrada y salida localizadas en los siguientes sitios:

K 3+955, K4+569, K5+482, K 5+672, K6+657, K6+802, K6+864 Y K 7+087

Se verificó el siguiente cumplimiento de las normas:

1. La tubería cumplió con todos los parámetros de la **NTC 401 "*tubos de concreto reforzado para alcantarillado*"** identificando la clase del tubo.

2. Se cumplió con los lineamientos de la NSR 10 título C, literal C.23-C.14.6 "**espesor mínimo de muros**".

   Para nuestro caso el espesor mínimo utilizado fue de 20 centímetros el cual cumple con la exigencia C.23-C.14.6.1 que establece que el espesor de los muros que no sean de carga cuya estabilidad vertical no se derive de curvatura del muro en planta no debe ser menor de 15 cm, ni menor de 1/30 de la distancia mínima entre elementos que proporcionen apoyo lateral.

3. Con respecto al refuerzo utilizado se cumplió lo siguiente:

   El refuerzo mínimo vertical y horizontal para temperatura y retracción de fraguado cumplió con las disposiciones C.23-C.14.3.2 y C.23-C.14.3.3

Se cumplio con el espesor de recubrimiento del acero en cada una de las obras de arte ejecutadas.

Se cumplió con el espaciamiento mínimo de los refuerzos horizontales y verticales de acuerdo con los diámetros utilizados

Todo lo anterior en cumplimiento de la modelación realizada para los diseños aprobados.

La calidad de los concretos se pudo verificar de conformidad con las muestras sacadas y los resultados de las roturas realizadas a cada una de ellas.

FRANCISCO CAICEDO

FRANCISCO CAICEDO HIDALGO
Especialista Estructural
Mat profesional 25202-18134 CND

Bogotá, 14 de abril de 2023

**SEÑORES:**
**CONSORCIO VICPRO 2022**
**Atn: Ing. Víctor Arboleda**

**Ref: Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico para el mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial casco urbano del Municipio de Chámeza-rio Upía (límite con Boyacá), departamento de Casanare**

El siguiente es el resultado de la revisión del informe de hidrología e hidráulica realizado por el ing. Pablo Augusto Castillo García para el diseño de la vía Chámeza – Río Upía (Limite con Boyacá) en el departamento de Casanare.

Para la realización del estudio se partió de un análisis de las precipitaciones presentadas entre los años 1975 y 2021, de acuerdo a las estaciones hidrometereológicas existentes en la zona como son: Estación Cazadero en el Municipio de Aquitania, estación Chámeza en el mismo municipio, estación Páez en el mismo municipio, estación Pajarito en el mismo municipio y estación Guamo de Sisbacá en el municipio de Aquitania.

En términos generales, los análisis presentados en el informe, siguen la metodología que normalmente se adopta para los estudios de hidrología e hidráulica;

Para determinar la intensidad de precipitación en milímetros por hora se utilizaron las "Curvas Sinteticas Regionalizadas de Intensidad-Duración-Frecuencia para Colombia" de propiedad Intelectual del Ingeniero Díaz-Granados de la Universidad de los Andes.

Para el cálculo de los caudales de diseños se utilizaron intensidades de 248 y 281 mm/hora, correspondientes a períodos de retorno de 10 y 20 años respectivamente y se hace el análisis tanto para alcantarillas existentes como para obras hidráulicas nuevas propuestas en los diseños entregados.

En total se realiza el análisis para 83 obras hidráulicas entre obras nuevas y obras existentes.

Se realiza el análisis de las obras existentes debido a que en gran parte de ellas se debe realizar el alargamiento de la tubería, para ajustarlas a la nueva geometría del diseño vial.

En lo que corresponde a los Box-Coulvert propuestos se definió la capacidad hidráulica de los mismos Utilizando la Fórmula de Henderson que es la mas indicada para estos casos.

Se realizan las recomendaciones de cunetas y filtros laterales con su

dimensionamiento y tipo de cuneta y filtro que se debe realizar a lado y lado de la vía; igualmente se recomiendan algunas zanjas de coronación en algunos sectores de la vía; como especialista de la interventoría considero que estos elementos son importantes de mantener en el proceso constructivo de la vía.

CONCLUSION:

Teniendo en cuenta que la vía es existente y se trata de una ampliación y mejoramiento de la misma, el informe presenta un inventario de obras existentes y se proponen obras nuevas ajustadas a las necesidades de las mismas.

Igualmente se recomiendan las cunetas a realizar, los filtros laterales, zanjas de coronación y en algunas partes filtros transversales sobre algunos taludes existentes.

Dado de que la vía se desarrolla a media ladera, el sistema de drenaje planteado está conformado en primera instancia por pendientes o bombeo hacia ambos costados en la banca, que dirigen el agua hacia cunetas laterales, las cuales captan la escorrentía y la dirigen hasta alcantarillas transversales, que se plantean para darle continuidad a los drenajes naturales (permanentes o intermitentes) que son atravesados por la vía.

Se recomienda realizar una revisión exhaustiva de los sitios donde se considere deban hacerse estructuras de descole que contribuyan a posibles socavaciones por el talud inferior de la vía.

De acuerdo con la capacidad hidráulica de las cunetas, el estudio consideró alcantarillas adicionales que permitan descargar las aguas antes de que las cunetas lleguen a su capacidad hidráulica máxima.

Alejandro Durán Osorno



**I.C.; Magister Recursos Hídricos**

**INFORME PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

**PLAN DE CALIDAD**

## 1. CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente periodo se realiza seguimiento al programa de calidad acorde con los requerimientos expresados en el pliego de condiciones de la invitación a cotizar para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11”, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones descritas en los Pliegos de Condiciones del concurso, entregados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,


Se presente los registros de cumplimiento para el periodo:

| OBJETIVO | RESPONSABLE | DENOMINACIÓN INDICADOR | FÓRMULA | META | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Asegurar al cliente la ejecución del proyecto de acuerdo con los requerimientos contenidos en los términos de referencia, la propuesta técnica, las especificaciones técnicas, legislación y el contrato | Director de Interventoría | Encuesta Satisfacción | Calificación encuesta | Mín 5 | 5 |
| | | Quejas y reclamos | # quejas y reclamos | Máx. 2 | No se presentaron |
| | | Cumplimiento entrega informe mensual | # de días transcurridos entre la fecha de corte y le fecha de entrega real | Max. 10 | 10 |
| | | Cumplimiento entrega informe Ambiental | # de días transcurridos entre la fecha de corte y le fecha de entrega real | Max. 10 | 10 |
| | | Control de correspondencia recibida | # requerimientos cerrados /correspondencia recibida del cliente | 100% | 100% |
| | | Compromisos adquiridos en comités | # compromisos adquiridos mes/# compromisos cumplidos mes | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluar la satisfacción del cliente mediante mediciones periódicas acerca del cumplimiento del contrato | Ing. Interventoría | Encuesta Satisfacción | Calificación encuesta | Min, 5 | En el presente periodo no se presente quejas y reclamos por lo que no se requirió encuestas. |
| | | Quejas y reclamos | # quejas y reclamos | Máx. 2 | En el presente periodo no se presentaron quejas y reclamos |
| Verificar el cumplimiento del plan de calidad durante el tiempo de desarrollo del proyecto, mediante auditorias internas que permitan identificar oportunamente las no conformidades y tomar los correctivos del caso. | Auditor interno (Director Interventoría) | No conformidades | # no conformidades | Max. 6 | En el presente periodo no se presentaron inconformidades |
| | | Cumplimiento de aplicación de auditorias internas | # auditorías aplicadas*100/ # auditorias programadas | min100% | 100%<br>Se realizó verificación del cumplimiento de interventoría en las visitas realizadas por el Director de Interventoría |
| Buscar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. | Director Interventoría | Utilidad | (Ingreso – Egreso)/v/r total contrato*100 | utilidad >10% después de impuesto | Si |
| | | Avance programa de capacitación | % avance programa de capacitación | Min 100% | 100% |

## 1.1 Estructura organizacional Interventoría:

Se cumplen el presente periodo con la estructura organizacional de la Interventoría propuesta, así:




## 2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Se realiza seguimiento de los documentos y registros de calidad que se controlan a través de listados maestros en los soportes de correspondencia.

En el presente periodo el estado de los documentos de interventoría se encuentra vigentes, no hay documentos obsoletos. Dentro de los documentos y registros que se controlan durante la ejecución del contrato en el presente periodo son:

- Documentos contractuales (contrato, pólizas, modificaciones contractuales, etc.)
- Bases de contratación
- Bitácora
- Actas de obra y preactas

- Correspondencia
- Actas de comité
- Informes y planos de diseño
- Informes de actividades y/o ambientales
- Programas de trabajo e inversión
- Plan de calidad

## 3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

**Seguimiento Estructura organizacional del Contrato**
Se realiza seguimiento a la organización para este proyecto garantizando el cumplimiento de los objetivos y del alcance del contrato. La idoneidad del personal de interventoría se verifica con el cumplimiento del perfil establecido en los Términos de Referencia.

Se realiza seguimiento continuo y verificación de las responsabilidades del personal administrativo y técnico de interventoría, por el Director de Interventoría del Proyecto

**Comunicación**
Se realiza seguimiento y verificación al cumplimiento de las comunicaciones en el proyecto tanto con el Cliente como con el Contratista, a través de comunicaciones escritas (cartas, Email), actas de comité y memorandos.

**Competencia Toma de Conciencia y Formación**
Acorde con la inducción al inicio del contrato de interventoría se cuenta con la competencia necesaria para el personal con lo cual se hace consciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad en el desarrollo del contrato de interventoría.

## 4. AMBIENTE DE TRABAJO

Se realiza seguimiento y verificación del ambiente de trabajo del cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional, con lo cual se ha prevenido la ocurrencia de accidentes y/o incidentes de trabajo que puedan afectar al personal y/o Instalaciones.

## 5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

En el presente periodo se verifica el desarrollo de la Interventoría con el seguimiento en las actividades que requieren un control de proceso (revisión entrega de Proyecto, Control del Personal y Equipo, replanteo del Proyecto, control de calidad, revisión de cantidades de obra para pago, inspección parcial y recibo de la obra).

La calidad de los anteriores procesos es controlada por el responsable de cada actividad de la Interventoría.

### 5.1 Compras
En el presente periodo se verifica el cumplimiento del personal de profesionales según los requerimientos del contrato descritos en las bases de contratación. El representante Legal realiza el seguimiento en el cumplimiento de capacidad de:

- Satisfacer los requisitos que se exige de su personal administrativo, técnico y recursos requeridos, los cuales son aceptados en la propuesta presentada al INVIAS.

**5.2 Identificación y Trazabilidad**
Se verifica el cumplimiento en la identificación de la firma, el número del contrato y en algunas ocasiones el objeto del mismo. La trazabilidad se lleva a cabo a través del Libro de Interventoría, de la correspondencia enviada y recibida, de los ensayos de Laboratorio y los levantamientos topográficos, actas de seguimiento del contrato.

**5.3 Propiedad del cliente**
Se verifica que los bienes entregados como documentos y planos, se lleven en el control de documentos y registros como documentos externos.

**5.4 Preservación del producto**
Se realiza verificación de los productos derivados del contrato de Interventoría como son los informes semanales, mensuales, ambientales, actas de comité, bitácoras; en general todos los productos que se efectúen con un adecuado manejo y preservación de los documentos mencionados, a través del control de documentos y datos, los cuales se encuentran a disponibilidad del INVIAS, en caso en que los requiera.

Así mismo se cuida que el tiempo definido para el almacenamiento, sea el período de ejecución del contrato de obra más el período de vigencia de las pólizas de garantía, estipulado en el contrato de obra.

## 6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Se realiza verificación de que el equipo de inspección, medición y ensayos requeridos en el presente periodo cumplan con los registros de calibración y las hojas de los equipos correspondientes.

## 7. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Para el presente periodo acorde con la inspección y seguimiento no se registró no-conformidad alguna que haya requerido una toma de las acciones correctivas.

Ing. Alexandra Tobar Zapata
Ingeniera de Calidad

Ing. Víctor Arboleda Córdoba
Director de Interventoría
Contrato Interventoría 1104 de 2022

### 5.4 Informe del Programa Anual de Caja PAC.

En el periodo No.5, se informa que no se programaron desembolsos que afecten el Programa Anual de Caja – PAC.

## 5.5 Informe Matriz de Riesgos

Para el presente informe del periodo mes 6 del contrato 185 de 2022, acorde con la matriz de riesgos de la interventoría, se presenta a continuación el siguiente informe:

- Por aspectos Climáticos: Riesgo Bajo; en el presente periodo se mantiene al día los reportes asociados al clima, no se ha presentado afectación por este riesgo.

- Por Orden Público: Riesgo bajo. No se ha presentado afectación por este riesgo.

- Por terminación anticipada del contrato: Riesgo bajo. A la fecha de cierre del presente informe no se presenta riesgo por terminación anticipada de la interventoría.

- Por ajustes a diseños: Riesgo bajo. A la fecha el contratista de obra presentó los ajustes pertinentes y la interventoría realizó las revisiones con sus respectivos especialistas.

- Por la deficiente interventoría en la revisión de estudios y diseños: Riesgo bajo. A la fecha de cierre del presente informe la Interventoría cumplió con el seguimiento y revisión oportuna de los estudios y diseños.

- Para la revisión y aprobación del personal del contratista de obra: Riesgo medio. la fecha de cierre del presente informe el contratista cuenta con personal mínimo requerido vinculando para la ejecución del proyecto.

- Por mediciones erróneas en las cantidades de obra ejecutadas. Riesgo Medio. A la fecha de cierre del presente informe se están realizando las mediciones pertinentes para el control acorde a estudios y diseños.

- Por la deficiente señalización preventiva en obra: Riesgo Medio. A la fecha de cierre del presente informe contratista cuenta con las señalizaciones preventivas, brindando un manejo adecuado al tránsito, generando la seguridad e integridad de los usuarios, peatones, trabajadores y mitigar los impactos durante la construcción de la obra.

- Por deficiencia en el seguimiento a la programación de actividades de obra. Riesgo medio. A la fecha del presente informe contratista presentó reprogramación de obra para seguimiento y control de actividades.

- Por deficiencia en el control a los frentes de obra. Riesgo medio. A la fecha del presente informe cuenta con tres (3) frentes para alcantarillas y 2 frentes para placa huellas.

- Por demora o ausencia en toma de decisiones que afecten económicamente el proyecto. Riesgo medio. A la fecha de cierre del presente informe, se han tomado decisiones oportunas en la fase de ejecución de las obras.

- Por deficiente interventoría en procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras. Riesgo medio. A la fecha de cierre del presente informe se ha cumplido oportunamente con los procesos administrativos y no se han presentado situaciones de tipo judicial.

- Por la No oportuna adjudicación de la obra objeto de la interventoría. Riesgo medio. No Aplica, el contrato de obra objeto de la presente interventoría se encuentra suscrito.

- Por la Expedición y/o modificación de normas. Riesgo medio. A la fecha no existen cambios normativos que afecten las condiciones económicas y/o técnicas pactadas.

- Por Inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales. Riesgo medio. A la fecha de cierre del presente informe contratista viene cumpliendo con la construcción de las obras acorde a estudios y diseños igualmente cumpliendo con las especiaciones técnicas INVIAS.

- Por Componentes biológicos, por presencia de síntomas de enfermedades contagiosas del personal de la interventoría. Riesgo Alto. A la fecha de cierre del presente informe, la interventoría cumple con los protocolos de bioseguridad correspondientes.

- Por disponibilidad de los elementos de protección personal. Riesgo Alto. A la fecha de cierre del presente informe, la interventoría cumple con el suministro de todos los elementos de protección personal.

**5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.**

- Seguimiento estado de trámite Certificación de Compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la entidad.

Para el presente periodo no se desarrolló actividad alguna con el seguimiento de certificación de planos con el SIG.

# 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 6.1 Equipo y vehículo. Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, donde se detallan los equipos y vehículos utilizadas por el Interventor en el ejercicio de sus actividades.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 al 30 de abril de 2023

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSÉ Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2048 DE 2021

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1104 DE 2022

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VICPRO 2022

**CONTRATO DE OBRA No.** 185 DE 2022

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHICULO | RENAUL DUSTER Modelo 2020 - placa GPW538 | A | | A | A | A | I | I | I | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: FECHA MANTENIMIENTO VEHICULO: FEBRERO DE 2023**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-02785 CAU

Firma Monica Montenegro Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

### 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, donde se detalla la información respecto a los aportes de seguridad social de los trabajadores que laboran para la interventoría en periodo del respectivo informe mensual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 23/05/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Abril de 2023 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

**CONTRATO DE OBRA No.:** -Convenio Municipio Recetor No.2048 de 2021. -Convenio .Municipio Chameza No.1832 de 2021. **CONTRATISTAS:** LAMICON INGENIERIA SAS CONSORCIO LG RYC CHAMEZA

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | 10529478 | Diector Interv. | $ 1,965,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | CONSORIO VICPRO 2022 | $ 1,965,000.00 | $ 136,800 | V | SANITAS SA | 7874012027 | $ 78,600 | PORVENIR | 7874012027 | N.A | $ 78,600 | N/A | N/A | |
| 2 | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 7186857 | Ingeniero Residente | $ 5,500,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | 1 | CONSORIO VICPRO 2022 | $ 5,500,000.00 | $ 382,800 | V | SANITAS SA | 7874012027 | $ 220,000 | COLPENSIONES | 7874012027 | $ 935,000 | $ 220,000 | N/A | N/A | |
| 3 | JULIAN CAMILO MORENO HERNANDEZ | 1049658278 | Inspector | $ 2,000,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | 1 | CONSORIO VICPRO 2022 | $ 2,000,000.00 | $ 139,200 | V | SANITAS SA | 7874012027 | $ 80,000 | COLPENSIONES | 7874012027 | $ 320,000 | $ 80,000 | N/A | N/A | |
| 4 | ANGIE CAROLINA SARMIENTO LOZANO | 1074187576 | Secretaria | $ 1,150,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | 1 | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | $ 1,150,000.00 | $ 6,000 | I | SANITAS SA | 7873963710 | $ 46,000 | PORVENIR | 7873963710 | $ 184,000 | $ 46,000 | N/A | N/A | |
| 5 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | 79788953 | Esp. Ambiental | $ 1,950,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | ISMOCOL SA | $ 1,950,000.00 | $ 135,800 | V | NUEVA EPS | 9449493108 | $ 78,000 | COLPENSIONES | 9449493108 | $ 312,000 | $ 78,000 | N/A | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS |
| 6 | JAVIER ANDRES PACHECO QUINTERO | 1049608232 | Ingeniero Auxiliar | $ 3,000,000 | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | 1 | CONSORIO VICPRO 2022 | $ 3,000,000 | $ 208,800 | V | SANITAS SA | 7874012027 | $ 120,000 | PROTECCION | 7874012027 | $ 480,000 | $ 120,000 | N/A | N/A | |
| 7 | GERARDO ANTONIO RIVERA L | 10528863 | Especialista en Vías | $ 1,300,000 | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | GERARDO RIVERA LOPEZ | $ 1,300,000 | $ 90,500 | V | NUEVA EPS | 7877694164 | $ 162,500 | COLPENSIONES | 7877694164 | N.A | N/A | N/A | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS |
| 8 | LUIS FRANCISCO CAICEDO H | 10535095 | Especialista en Estructuras | $ 1,300,000 | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | LUIS F CAICEDO | $ 1,300,000 | $ 90,500 | V | SANITAS SA | 7878624817 | $ 162,500 | COLPENSIONES | 7878624817 | $ 208,000 | N/A | N/A | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS |
| 9 | ALEJANDRO DURAN OSORNO | 79141056 | Especialista en Hidráulico | $ 1,300,000 | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | ALEJANDRO DURAN | $ 1,300,000 | $ 90,500 | V | COMPENSAR | 67181315 | $ 162,500 | PORVENIR | 67181315 | $ 208,000 | N/A | N/A | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS |
| 10 | ALEXANDRA TOBAR ZAPATA | 1018413178 | Profesional de Calidad | $ 700,000 | si | si | si | si | si | si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | ALEXANDRA TOBAR | $ 700,000 | $ 49,000 | V | SALUD TOTAL | 9450351596 | $ 87,500 | PORVENIR | 9450351596 | $ 112,000 | N/A | N/A | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 20,165,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 23/05/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# CONSORCIO VICPRO 2022

# NIT. 901.599.560-2

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

## (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo**, VICTOR ARBOLEDA CORDOBA,** en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VICPRO 2022**, identificado con Nit. 901.599.560-2, certifico el pago de los aportes de: salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607de 2012),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por el CONSORCIO durante la ejecución del contrato 1104 de 2022, contados a partir del periodo del mes de **ABRIL de 2023**, correspondiente al Acta de Costo No 8. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de MAYO de 2023

**VICTOR ARBOLEDA CORDOBA**
Representante Legal
CONSORCIO VICPRO 2022

CARRERA 15 N° 74 - 43 OFICINA 202
CELULAR: 310 584 8473 – 313 274 5993
BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901599560 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO VICPRO 2022 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 15 # 74-43 OF 202 | TELÉFONO: | 3450352 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7877694099** | TIPO DE PLANILLA: | | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/05/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2059614176 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | $ 27.500 | $ 27.500 | $ 0 | $ 0 | $ 935.000 | $ 0 | $ 935.000 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.735.000** | **$ 0** | **$ 1.735.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 498.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 498.600 | $ 0 | $ 0 | $ 498.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 498.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 498.600** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 867.600 | $ 867.600 | $ 0 | $ 0 | $ 867.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 867.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 867.600** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 4 | $ 498.600 | $ 0 | $ 498.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 498.600** | **$ 0** | **$ 498.600** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | | | | |
| 1 | CC 1049608232 | PACHECO QUINTERO JAVIER ANDRES | DEPEND | | $ 3.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 480.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 120.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.000.000 | | $ 208.800 | 30 | $ 3.000.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1049658278 | HERNANDEZ MORENO JULIAN CAMILO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | | $ 139.200 | 30 | $ 2.000.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 10529478 | ARBOLEDA CORDOBA VICTOR | DEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.965.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.965.000 | $ 78.600 | $ 0 | $ 78.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.965.000 | | $ 136.800 | 30 | $ 1.965.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 78.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 7186857 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES | DEPEND | | $ 5.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.500.000 | $ 880.000 | $ 27.500 | $ 27.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 935.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.500.000 | $ 220.000 | $ 0 | $ 220.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 5.500.000 | | $ 382.800 | 30 | $ 5.500.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 220.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 3.599.800** |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI Pagos de Seguridad Social

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO**
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

**VICTOR ARBOLEDA CORDOBA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **10.529.478** se le aprobó la **SOLICITUD POR VEJEZ NORMAL** a partir del 05 de Julio de 2018 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Renta Vitalicia.

La presente certificación se expide el 2 de junio de 2023.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

***Tenga en cuenta:***

*En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).*

*La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.*

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1014286368

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 10529478 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | CRA 15 -74-43 202 | Teléfono | 3450352 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7877810684** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2023 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2023 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2023/05/09 |
| Número Autorización | 2070932430 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ANGIE CAROLINA | Apellidos | SARMIENTO LOZANO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1014286368 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 1.050.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 1.160.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 185.600 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 185.600** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS005-SANITAS S.A. |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 1.160.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 46.400 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 46.400** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Clase de Riesgo | I | IBC | $ 1.160.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 0,522 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 6.100** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF26-COMFACUNDI | 30 | 4,000 % | $ 1.050.000 | $ 42.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 280.100** |

Planilla Pagada

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | PROCON ING SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-812005866 |
| SUCURSAL | 001 |
| FECHA PAGO | 2023-05-04 |
| INDENTIFICACION EMPLEADO | CC-13064067 |
| NOMBRE EMPLEADO | JAVIER ALIRIO PANTOJA |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar de Narino |
| ARL | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |
| NÚMERO PLANILLA | 26360516 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERIODO PENSIÓN | 2023-04 |
| PERIODO SALUD | 2023-05 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 3742102 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | X | 1/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.812.200 | 0,1600000 | $ 290.000 | $ 0 | $ 0 | $ 290.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.812.200 | 0,0400000 | $ 72.500 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.812.200 | 0,0696000 | $ 126.200 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 1.812.200 | 0,0400000 | $ 72.500 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pension | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 290.000 | $ 72.500 | $ 126.200 | $ 72.500 | $ 561.200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890209174 | 1 | ISMOCOL SA | A - 200 O MAS COTIZANTES | OFICINA PRINCIPAL | CARRERA 28 55 69 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6573377 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2020384534 | 9449493108 | E | 2023/04/20 | 2023/04/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | | $3,794,446,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL (379 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,374,395,122** | **$226,549,700** | | | **$1,374,395,122** | **$54,986,400** | | | **$1,401,880,004** | **$55,619,100** | | | **$1,374,395,122** | | **$94,851,300** | | **$0** | **$0** | | **$432,006,500** |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 169 (379 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,374,395,122** | **$226,549,700** | | | **$1,374,395,122** | **$54,986,400** | | | **$1,401,880,004** | **$55,619,100** | | | **$1,374,395,122** | | **$94,851,300** | | **$0** | **$0** | | **$432,006,500** |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (173 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$783,523,893** | **$130,724,100** | | | **$783,523,893** | **$31,346,000** | | | **$803,372,649** | **$31,785,300** | | | **$783,523,893** | | **$53,918,900** | | **$0** | **$0** | | **$247,774,300** |
| 1 | CC | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 22 | $3,215,126 | $514,500 | ESSC24 | 22 | $3,215,126 | $128,700 | CCF38 | 22 | $3,851,625 | $154,100 | 14-25 | 22 | $3,215,126 | 6.960% | $223,800 | 22 | $0 | $0 | Si | $1,021,100 |
| 2 | CC | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 13 | $1,358,123 | $217,300 | EPS005 | 13 | $1,358,123 | $54,400 | CCF38 | 13 | $1,358,123 | $0 | 14-25 | 13 | $1,358,123 | 0.000% | $0 | 13 | $0 | $0 | Si | $271,700 |
| 3 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 17 | $3,257,473 | $521,200 | EPS005 | 17 | $3,257,473 | $130,300 | CCF38 | 17 | $3,257,473 | $130,300 | 14-25 | 17 | $3,257,473 | 6.960% | $226,800 | 17 | $0 | $0 | Si | $1,008,600 |
| 4 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,778,283 | $1,152,400 | EPS037 | 30 | $6,778,283 | $271,200 | CCF38 | 30 | $6,778,283 | $271,200 | 14-25 | 30 | $6,778,283 | 6.960% | $471,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,166,600 |
| 5 | CC | | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | | | 230301 | 3 | $473,330 | $75,800 | EPS005 | 3 | $473,330 | $19,000 | CCF38 | 3 | $473,330 | $19,000 | 14-25 | 3 | $473,330 | 6.960% | $33,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $146,800 |
| 6 | CC | 79788953 | GUERRA PINEDA RAUL ERNESTGO | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $2,524,427 | $404,000 | EPS017 | 16 | $2,524,427 | $101,000 | CCF38 | 16 | $2,524,427 | $101,000 | 14-25 | 16 | $2,524,427 | 6.960% | $175,800 | 16 | $0 | $0 | Si | $781,800 |
| 7 | CC | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 8 | $888,003 | $142,100 | EPS005 | 8 | $888,003 | $35,600 | CCF38 | 8 | $888,003 | $35,600 | 14-25 | 8 | $888,003 | 6.960% | $61,900 | 8 | $0 | $0 | Si | $275,200 |
| 8 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,511,403 | $1,107,100 | EPS002 | 30 | $6,511,403 | $260,500 | CCF38 | 30 | $6,511,403 | $260,500 | 14-25 | 30 | $6,511,403 | 6.960% | $453,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,081,300 |
| 9 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,206,934 | $885,400 | EPS037 | 30 | $5,206,934 | $208,300 | CCF38 | 30 | $5,206,934 | $208,300 | 14-25 | 30 | $5,206,934 | 6.960% | $362,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,664,500 |
| 10 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,789,517 | $286,400 | EPS037 | 30 | $1,789,517 | $71,600 | CCF38 | 30 | $1,789,517 | $71,600 | 14-25 | 30 | $1,789,517 | 6.960% | $124,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $554,200 |
| 11 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,447,568 | $1,096,300 | EPS010 | 30 | $6,447,568 | $258,000 | CCF38 | 30 | $6,447,568 | $258,000 | 14-25 | 30 | $6,447,568 | 6.960% | $448,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,061,100 |
| 12 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $5,089,150 | $865,300 | EPS005 | 30 | $5,089,150 | $203,600 | CCF38 | 30 | $5,089,150 | $203,600 | 14-25 | 30 | $5,089,150 | 6.960% | $354,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,626,800 |
| 13 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,510,734 | $1,107,000 | EPS037 | 30 | $6,510,734 | $260,500 | CCF38 | 30 | $6,510,734 | $260,500 | 14-25 | 30 | $6,510,734 | 6.960% | $453,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,081,200 |
| 14 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,126,345 | $340,300 | EPS037 | 30 | $2,126,345 | $85,100 | CCF38 | 30 | $2,126,345 | $85,100 | 14-25 | 30 | $2,126,345 | 6.960% | $148,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $658,500 |
| 15 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $5,863,325 | $997,000 | EPS005 | 30 | $5,863,325 | $234,600 | CCF38 | 30 | $5,863,325 | $234,600 | 14-25 | 30 | $5,863,325 | 6.960% | $408,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,874,300 |
| 16 | CC | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,863,325 | $997,000 | EPS002 | 30 | $5,863,325 | $234,600 | CCF38 | 30 | $7,324,330 | $293,000 | 14-25 | 30 | $5,863,325 | 6.960% | $408,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,932,700 |
| 17 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,933,630 | $629,400 | EPS005 | 30 | $3,933,630 | $157,400 | CCF38 | 30 | $3,933,630 | $157,400 | 14-25 | 30 | $3,933,630 | 6.960% | $273,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,218,000 |
| 18 | CC | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $2,166,967 | $346,800 | EPS005 | 14 | $2,166,967 | $86,700 | CCF38 | 14 | $2,166,967 | $86,700 | 14-25 | 14 | $2,166,967 | 6.960% | $150,900 | 14 | $0 | $0 | Si | $671,100 |
| 19 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,185,095 | $1,051,700 | EPS005 | 30 | $6,185,095 | $247,500 | CCF38 | 30 | $6,185,095 | $247,500 | 14-25 | 30 | $6,185,095 | 6.960% | $430,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,977,200 |
| 20 | CC | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,878,338 | $999,400 | EPS037 | 30 | $5,878,338 | $235,200 | CCF38 | 30 | $5,878,338 | $235,200 | 14-25 | 30 | $5,878,338 | 6.960% | $409,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,879,000 |
| 21 | CC | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | 230301 | 16 | $4,034,401 | $645,600 | EPS005 | 16 | $4,034,401 | $161,400 | CCF38 | 16 | $4,034,401 | $161,400 | 14-25 | 16 | $4,034,401 | 6.960% | $280,800 | 16 | $0 | $0 | Si | $1,249,200 |
| 22 | CC | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 22 | $3,215,126 | $514,500 | EPS017 | 22 | $3,215,126 | $128,700 | CCF38 | 22 | $3,799,310 | $152,000 | 14-25 | 22 | $3,215,126 | 6.960% | $223,800 | 22 | $0 | $0 | Si | $1,019,000 |
| 23 | CC | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | 230301 | 18 | $3,146,693 | $503,500 | EPS017 | 18 | $3,146,693 | $125,900 | CCF38 | 18 | $3,803,176 | $152,200 | 14-25 | 18 | $3,146,693 | 6.960% | $219,100 | 18 | $0 | $0 | Si | $1,000,700 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10528863 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GERARDO ANTONIO RIVERA LOPEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | POPAYAN -CAUCA | DEPARTAMENTO: | POPAYAN -CAUCA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 33N 15A-54 | TELÉFONO: | 3108355606 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7877694164** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/05/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2059614288 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS000-NUEVA EPS. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 350.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.000 | $ 0 | $ 0 | $ 350.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 350.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 350.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10535095 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUIS FRANCISCO CAICEDO HIDALGO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CLL 109 A # 63 B 18 INT 201577 | TELÉFONO: | 2222222 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7878624817** | | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/04/28 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2033248883 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 99.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.000 | $ 0 | $ 99.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 99.000** | **$ 0** | **$ 99.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 77.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.400 | $ 0 | $ 0 | $ 77.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 77.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 77.400** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 3.300 | $ 3.300 | $ 0 | $ 0 | $ 3.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 3.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 10535095 | LUIS FRANCISCO CAICEDO HIDALGO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.300.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $1.300.000 | 1077428 | $ 90.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 461.000** |

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79141056 | ALEJANDRO DURAN OSORNO | Cra 15 84 24 | 3152570429 | aduranosorno@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-04 | 2023-04 | I | 08/05/2023 | 67181315 | $331.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 162.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización | Incapacidades | | Aportes Otros | Valor Neto | Días | Valor Mora | Subtotal | No. Radicado | Valor Saldo a | Fondo | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obligatoria | No. Autorización | Valor | Sistemas | Cotización | Mora | Cotización | Cotización | Saldo a Favor | Favor | Solidaridad | | |
| 14-23 | 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | | | | | | | | | | | | | 90.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 90.500 | 90.500 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 461.000 | 461.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79141056 | ALEJANDRO DURAN OSORNO | Cra 15 84 24 | 3152570429 | aduranosorno@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-04 | 2023-04 | I | 08/05/2023 | 67181315 | $461.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79141056 | ALEJANDRO DURAN OSORNO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | V | 90.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1018413178 | | TOBAR ZAPATA YENNY ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 105F # 70 - 61 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2019159 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-04 | 2109980288 | 9450351596 | I | 2023/05/18 | 2023/05/31 | BANCOLOMBIA | 13 | $417,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $80,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $80,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $80,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1018413178 | TOBAR YENNY | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $80,800 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1018413178 | | TOBAR ZAPATA YENNY ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 105F # 70 - 61 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2019159 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-04 | 2109980288 | 9450351596 | I | 2023/05/18 | 2023/05/31 | BANCOLOMBIA | 13 | $417,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $2,900 | $0 | $188,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $185,600 | $2,900 | $0 | $188,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $80,800 | $1,300 | $0 | $82,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $80,800 | $1,300 | $0 | $82,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $2,300 | $0 | $147,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $145,000 | $2,300 | $0 | $147,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$411,400** | **$6,500** | **$0** | **$417,900** |

### 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se detalla la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en periodo del respectivo informe mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 23/05/2023 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

**CONTRATO DE OBRA No:** -Convenio Mpio Recetor No.2048 de 2021 Ctos de obra No.110 y 185 de 2022 - Convenio Mpio Chameza No 1832 de 2021 Cto de obra No.141 de 2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIERIA SAS CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 940522 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de bienes y servicios -via teriaria mejorada-mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales roductibos . Colombia rural.Nacional | 11 | Nación | Contrato principal | $ 150,000,000.00 | $ - |
| 2023 | 141823 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de bienes y servicios -via teriaria mejorada-mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales roductibos . Colombia rural.Nacional | 11 | Nación | Contrato principal | $ 1,020,322,398.00 | $ 836,568,285 |
| | | | **TOTAL** | | | $ 1,170,322,398.00 | $ 836,568,285 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1,170,322,398**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 940522 | Saldo Registro Presupuestal No. 141823 | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **septiembre 2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | $ 150,000,000 | $ - | $ 1,020,322,398 | **$ 1,170,322,398** | | |
| 2 | **octubre 2022** | $ 25,997,400 | $ 4,939,506 | $ 30,936,906 | $ 3,964,604 | $ 26,972,302 | $ 146,035,396 | $ - | $ 993,350,096 | **$ 1,139,385,492** | | |
| 3 | **noviembre 2022** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 146,035,396 | $ - | $ 993,350,096 | **$ 1,139,385,492** | | |
| 4 | **diciembre 2022** | $ 31,908,400 | $ 6,062,596 | $ 37,970,996 | $ 4,866,031 | $ 33,104,965 | $ 141,169,365 | $ - | $ 960,245,131 | **$ 1,101,414,496** | | |
| 5 | **enero 2023** | $ 40,583,400 | $ 7,710,846 | $ 48,294,246 | $ 6,188,969 | $ 42,105,277 | $ 134,980,396 | $ - | $ 918,139,854 | **$ 1,053,120,250** | | |
| 6 | **febrero 2023** | $ 38,533,400 | $ 7,321,346 | $ 45,854,746 | $ 5,876,344 | $ 39,978,402 | $ 129,104,052 | $ - | $ 878,161,452 | **$ 1,007,265,504** | | |
| 7 | **marzo 2023** | $ 40,089,800 | $ 7,617,062 | $ 47,706,862 | $ 6,113,695 | $ 41,593,167 | $ 122,990,357 | | $ 836,568,285 | **$ 959,558,642** | | |
| 8 | **abril 2023** | $ 62,589,400 | $ 11,891,986 | $ 74,481,386 | $ 9,544,884 | $ 64,936,502 | $ 113,445,473 | | $ 771,631,783 | **$ 885,077,256** | | |
| **TOTALES** | | **$ 239,701,800** | **$ 45,543,342** | **$ 285,245,142** | **$ 36,554,527** | **$ 248,690,615** | **$ 113,445,473** | | **$ 771,631,783** | **$ 885,077,256** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR ACUMULADO | $ 239,701,800 | $ 45,543,342 | $ 285,245,142 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 239,701,800 | $ 45,543,342 | $ 285,245,142 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma MONICA MONTENEGRO Q
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

### 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, donde se detalla la información respecto al seguimiento de las garantías contractuales de la interventoría en periodo del respectivo informe mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11."

**FECHA DE INICIO:** 30 de septiembre de 2022

**PLAZO INICIAL:** 31 de julio de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 de julio de 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 1.170.322.398,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 1.170.322.398,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $117.032.239,80 | 25 | 7 | 2022 | 30 | 11 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 234.064.479,60 | 25 | 7 | 2022 | 30 | 11 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 234.064.479,60 | 25 | 7 | 2022 | 30 | 7 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 351.096.719,40 | 31 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 376-47-99000019197

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 28/09/2022

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $117.032.239,80 | 25 | 7 | 2022 | 30 | 11 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 234.064.479,60 | 25 | 7 | 2022 | 30 | 11 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 234.064.479,60 | 25 | 7 | 2022 | 31 | 7 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 351.096.719,40 | 31 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 376-47-99000019197

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 27/10/22

**OBSERVACIONES:**

El Anexo 2 corresponde a la actualización de la fecha de inicio del contrato de interventoría

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma Monica Montenegro Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## DETALLE DE LA GARANTÍA

x

*Aprobado por cristian toro rios 27-10-2022 18:01*

**Id de la garantía** CO1.WRT.10116746

**Referencia de la garantía** 376 47 994000019197 Anexo 2

**Estado** Aceptado

**Justificación**
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

**Tipo de garantía**
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** ASEGURADORA SOLIDARIA

**Número de póliza** 376 47 994000019197 Anexo 2

**Tomador** CONSORCIO VICPRO 2022

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 234.064.479,60 COP | 30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 117.032.239,80 COP | 30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 234.064.479,60 COP | 31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3761840705**

## PÓLIZA No: 376 - 47 - 994000019197 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **BOGOTÁ CALLE 100** COD. AGENCIA: 376 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 23 | 09 | 2022 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 23 | 09 | 2022 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO VICPRO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.599.560-2**

DIRECCIÓN: CR 15 74 43 OF 202 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6018850000

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 25/07/2022 | 30/11/2023 | 117,032,239.80 |
| | ANTICIPO | 25/07/2022 | 30/11/2023 | 234,064,479.60 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 25/07/2022 | 31/07/2026 | 234,064,479.60 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/07/2023 | 31/07/2028 | 351,096,719.40 |

---

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478 - ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR - PART: 60.00%
NIT 812005866 - PROCON ING S.A.S. - PART: 40.00%

---

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA | 5197 | 100.00 | | | |

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDDF26790706FC7A58

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BOGOTÁ CALLE 100 COD. AGENCIA: 376 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000019197** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO VICPRO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.599.560-2**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

**TEXTO ITEM 1**

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

********** NOTAS ACLARATORIAS**********

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LACLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPOCONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES EINDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONALPARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE ALCONTRATO PRINCIPAL NÚMERO1104 DEL 25 DE JULIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍASTERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA"COLOMBIA RURAL" LOTE 11"

El CONSORCIO VICPRO 2022 - NIT. 901.599.560-2 TIENE CALIDAD DE TOMADOR y GARANTIZADO.

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.


EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO VICPRO 2022 CON NIT. 901.599.560-2 ESTÁ INTEGRADO POR:

- VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%.
- PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%.

SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE PAGO DESALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES TAL Y COMO SE DESCRIBE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3761840705**

## PÓLIZA No: 376 - 47 - 994000019197 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **BOGOTÁ CALLE 100** COD. AGENCIA: 376 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 13 | 10 | 2022 |

| FECHA DE IMPRESIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 13 | 10 | 2022 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO VICPRO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.599.560-2**

DIRECCIÓN: CR 15 74 43 OF 202 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6018850000

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 25/07/2022 | 30/11/2023 | 117,032,239.80 |
| | ANTICIPO | 25/07/2022 | 30/11/2023 | 234,064,479.60 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 25/07/2022 | 31/07/2026 | 234,064,479.60 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/07/2023 | 31/07/2028 | 351,096,719.40 |

---

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478 - ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR - PART: 60.00%
NIT 812005866 - PROCON ING S.A.S. - PART: 40.00%

---

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA | 5197 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

Escriba el texto aquí

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDDF2679060FF57A59

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BOGOTÁ CALLE 100 COD. AGENCIA: 376 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000019197** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO VICPRO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.599.560-2**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

**TEXTO ITEM 1**

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

********** NOTA ACLARATORIA**********

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104-2022 — CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** | CÓDIGO | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**CONTRATO No. 1104 DE 2022**

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022 con NIT. 901.599.560-2.

*OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11".*

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 25 de julio del 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta 31 de julio del 2023

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.170.322.398

VALOR ADICIONAL: N/A | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

**DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:**

- ORDEN DE INICIO OFICIO SVR 59767 del 30/09/2022


**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: 376 -47- 994000019197** | | **Anexo No: 2** | | **FECHA: 13/10/2022** | **Aseguradora:** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 25/07/2022 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $117.032.239.80 |
| **b).** Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR | DESDE: | 25/07/2022 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $234.064.479.60 |
| **c).** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 25/07/2022 | HASTA: | 31/07/2026 | VALOR: | $234.064.479.60 |
| **d).** Calidad del Servicio | DESDE: | Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de lafecha del acta de recibo definitivo | | | VALOR: | $351.096.719.40 |

**OBSERVACIONES:**

Revisó: Andrés Castillo A.

Aprobó: Cristian Toro Ríos


Aseguradora Solidaria de Colom
Respuesta
solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx
Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre contigo a ti !
MODULO
Consultar Póliza
Salir
DATOS DE LA PÓLIZA
Número de póliza: 994000019197
Número de anexo: 2
Agencia: BOGOTÁ CALLE 100
Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tomador / Garantizado: CONSORCIO VICPRO 2022
Detalle amparos asegurados:
Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO | lunes, 25 de julio de 2022 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | $117,032,239.80
ANTICIPO | lunes, 25 de julio de 2022 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | $234,064,479.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | lunes, 25 de julio de 2022 | viernes, 31 de julio de 2026 | $234,064,479.60
CALIDAD DEL SERVICIO | lunes, 31 de julio de 2023 | lunes, 31 de julio de 2028 | $351,096,719.40
Nueva Consulta
Visualizar PDF
Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Resevados
Escribe aquí para buscar
20°C Nublado
ESP
01:52 p.m.
25/10/2022

### 6.5 Seguimiento al Plan de Calidad contrato de Interventoría

Respecto a esta información, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, debidamente diligenciado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RIO UPIA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**FECHA DE INICIO:** 30/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** SPO-OBR-110 DE 2022 Y SPO-OBR-185-2022 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** LAMICON INGENIEROS SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: **ene-23**

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

En el presente mes no se realizaron Auditorías

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO _____ APROBADO: SI _____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ 4_ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 4

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI x NO

**OBSERVACIONES:**

En el prsente mes se tomaron muestras de sub-base y se llevaron al laboratorio para caracterización y realización de un PROCTOR. A la fecha aún no se tienen resultados. Se espera en el próximo mes poder presentar los mismos e iniciar ensyos de c

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

A la fecha no se han presentado no conformidades en la ejecución de las obras.

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

No se han presentado quejas por ninguno de los actores que hacen parte del proyecto.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

En proximo informe se presentaran las calibraciones de los equipos que se vienen utilizando.

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma

Nombre: CAMILO RODRIGUEZ
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-310146 BYC

Firma MONICA MONTENEGRO Q

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 6.6 Otros Documentos Seguimiento Mensual.

- Plan de inversión del anticipo, Seguimiento a la Inversión del Anticipo Interventoría MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2

Respecto a esta información, se presentan los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2, donde se detalla la información respecto al seguimiento del manejo del anticipo de la interventoría en el periodo del respectivo informe mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 1de 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/10/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1104-2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11"

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

**JUSTIFICACIÓN:**
N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA (Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 20.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 135.000.000,00 | 90,00% |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | 3,33% |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ - | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | $ 3.200.000,00 | 2,13% |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 4.500.000,00 | 3,00% |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 1.300.000,00 | 0,87% |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1.000.000,00 | | | | | $ 1.000.000,00 | 0,67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 22.200.000,00** | **$ 28.000.000,00** | **$ 33.100.000,00** | **$ 33.600.000,00** | **$ 33.100.000,00** | **$ 150.000.000,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ING. VÍCTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma: MONICA MONTENEGRO Q.
Nombre: ING. MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 150.000.000,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11"

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | oct-22 | EMPLEADOS | $ 6.630.972 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-09 | 31-oct-22 | MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ | $ 1.965.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858350801 | 8-nov-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 1.757.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 24666956 | 1-nov-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-08 | 31-oct-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1.000.000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| NOMINA | SIN NUMERO | nov-22 | EMPLEADOS | $ 10.049.829 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-014 | 30-nov-22 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-018 | 30-nov-22 | GERARDO RIVERA LOPEZ | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-026 | 2-dic-22 | ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS | $ 1.300.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858834777 | 5-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2.051.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858083259 | 5-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 24921968 | 1-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-19 | 30-nov-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1.000.000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| NOMINA | SIN NUMERO | dic-22 | EMPLEADOS | $ 10.049.829 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-028 | 30-dic-22 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7862073802 | 20-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2.051.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7862120142 | 20-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25084488 | 15-dic-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-32 | 30-dic-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1.000.000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| NOMINA | SIN NUMERO | ene-23 | EMPLEADOS | $ 10.439.716 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-034 | 31-ene-23 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-031 | 30-ene-23 | GERARDO ANTONIO RIVERA LOPEZ | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-035 | 1-feb-23 | ELKIN FABIAN ULLOA | $ 1.300.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7865767724 | 13-feb-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2.051.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7865775875 | 13-feb-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25467230 | 2-feb-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-36 | 1-feb-23 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1.000.000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| NOMINA | SIN NUMERO | 28-feb-23 | EMPLEADOS | $ 12.666.888 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-039 | 2-mar-23 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1.950.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7870414619 | 9-mar-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2.671.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7870444178 | 9-mar-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282.000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25731130 | 1-mar-23 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507.800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-39 | 28-feb-23 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1.000.000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135.000.000 | 62.275.746,00 | $ 18.077.688 | $ 80.353.434 | $ 54.646.566 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5.000.000 | 4.000.000,00 | $ 1.000.000 | $ 5.000.000 | $ - |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3.200.000 | 0,00 | 0 | $ - | $ 3.200.000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | $ 4.500.000 | 0,00 | 0 | $ - | $ 4.500.000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1.300.000 | 0,00 | 0 | $ - | $ 1.300.000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1.000.000 | 0,00 | 0 | $ - | $ 1.000.000 |
| | **TOTALES** | $ 150.000.000,00 | $ - | $ 19.077.688 | $ 85.353.434 | $ 64.646.566 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME : MARZO 2023** (Indicar el mes) $ 36.668,39 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 122.930,60 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13/02/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 150,000,000.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | oct-22 | EMPLEADOS | $ 6,630,972 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-09 | 31-oct-22 | MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ | $ 1,965,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858350801 | 8-nov-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 1,757,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 24666956 | 1-nov-22 | ADMINSTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DEC. EGRESO | CC-3-08 | 31-oct-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1,000,000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | 0 | $ 10,861,572 | $ 10,861,572 | $ 124,138,428 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | 0 | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 4,000,000 |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | 0 | $ - | $ 3,200,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAF | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| | **TOTALES** | $ 150,000,000.00 | $ - | $ 11,861,572 | $ 11,861,572 | $ 138,138,428 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13/02/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 150,000,000.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | nov-22 | EMPLEADOS | $ 10,049,829 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-014 | 30-nov-22 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-018 | 30-nov-22 | GERARDO ANTONIO RIVERA LOPEZ | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-026 | 2-dic-22 | ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS | $ 1,300,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858834777 | 5-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2,051,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7858083259 | 5-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 24921968 | 1-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DEC. EGRESO | CC-3-19 | 30-nov-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1,000,000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | $ 10,861,572 | $ 18,091,429 | $ 28,953,001.00 | $ 106,046,999 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 2,000,000.00 | $ 3,000,000 |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | 0 | $ - | $ 3,200,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| **TOTALES** | | $ 150,000,000.00 | $ 11,861,572.00 | $ 19,091,429.00 | $ 30,953,001.00 | $ 119,046,999.00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13/02/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 150,000,000.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | dic-22 | EMPLEADOS | $ 10,049,829 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-028 | 30-dic-22 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7862073802 | 20-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2,051,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7862120142 | 20-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25084488 | 15-dic-22 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DEC. EGRESO | CC-3-32 | 30-dic-22 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1,000,000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | $ 28,953,001 | $ 14,841,429 | $ 43,794,430.00 | $ 91,205,570 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | $ 2,000,000 | $ 1,000,000 | $ 3,000,000.00 | $ 2,000,000 |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | 0 | $ - | $ 3,200,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| **TOTALES** | | $ 150,000,000.00 | $ 30,953,001.00 | $ 15,841,429.00 | $ 46,794,430.00 | $ 103,205,570.00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME :** (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 09/03/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 150,000,000.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | ene-23 | EMPLEADOS | $ 10,439,716 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-034 | 31-ene-23 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-031 | 30-ene-23 | GERARDO ANTONIO RIVERA LOPEZ | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-035 | 1-feb-23 | ELKIN FABIAN ULLOA | $ 1,300,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7865767724 | 13-feb-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2,051,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7865775875 | 13-feb-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25467230 | 2-feb-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DEC. EGRESO | CC-3-36 | 1-feb-23 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1,000,000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | $ 43,794,430 | $ 18,481,316 | $ 62,275,746.00 | $ 72,724,254 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | $ 3,000,000 | $ 1,000,000 | $ 4,000,000.00 | $ 1,000,000 |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | 0 | $ - | $ 3,200,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| | **TOTALES** | $ 150,000,000.00 | $ 46,794,430.00 | $ 19,481,316.00 | $ 66,275,746.00 | $ 83,724,254.00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME :** (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1104 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 68100001649 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

**ANTICIPO OTORGADO:** 12,82 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 150,000,000.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | 28-feb-23 | EMPLEADOS | $ 12,666,888 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC. EGRESO | CC-3-042 | 2-mar-23 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7870414619 | 9-mar-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2,671,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7870444178 | 9-mar-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 282,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25731130 | 1-mar-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DEC. EGRESO | CC-3-39 | 28-feb-23 | BLANCA ERLINDA TORRES LEON | $ 1,000,000 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | $ 62,275,746 | $ 18,077,688 | $ 80,353,434.00 | $ 54,646,566 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | $ 4,000,000 | $ 1,000,000 | $ 5,000,000.00 | $ - |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | 0 | $ - | $ 3,200,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| | **TOTALES** | $ 150,000,000.00 | $ 66,275,746.00 | $ 19,077,688.00 | $ 85,353,434.00 | $ 64,646,566.00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME :** ene-23 $ 38,199.97
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 51,762.09
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL ROGRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CODIGO | MEPLMN1-INF-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 05/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

## DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: X (Indique lo correspondiente) — INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (Indique lo correspondiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104 DE 2022 (Indicar número y año) — SUCURSAL: CERETE (Córdoba)

CUENTA BANCARIA No.: 68100001649 — BANCO: BANCOLOMBIA

ANTICIPO OTORGADO: 12,82 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 150,000,000.00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA | SIN NUMERO | 30-mar-23 | EMPLEADOS | $ 13,226,888 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC EGRESO | CTA DE COBRO | 30-mar-23 | ERNESTO RAUL GUERRA PINEDA | $ 1,950,000 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7874012027 | 11-abr-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 2,980,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 7873963710 | 12-abr-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 280,100 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| PLANILLA PAGO | 25731130 | 3-abr-23 | ADMINISTRADORAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | $ 507,800 | 1 | HONORARIOS Y NOMINA |
| DOC EGRESO | CTA DE COBRO | 30-mar-23 | WLADIMIR CASTRO NAGLES | $ 600,000 | 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso).
(Deben ser revisados, verificados y aprobados por el Supervisor del contrato de interventoría)

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPLMN1-IN-3-F-1

NOTA:
Los soportes deben estar acompañados con toda la documentación financiera de manejo de anticipo y rendimientos financieros, soportes de transferencias, comprobantes de operación de inversión de fondos de rendimientos financieros y certificación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NOMINA(Incluye aportes a seguridad social y parafiscales) | $ 135,000,000 | $ 80,353,434 | $ 18,945,388 | $ 99,298,822.00 | $ 35,701,178 |
| 2 | ARRENDAMIENTOS DE OFICINA | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | | $ 5,000,000.00 | $ - |
| 3 | EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS LABORATORIO | $ 3,200,000 | 0 | $ 600,000 | $ 600,000.00 | $ 2,600,000 |
| 4 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | $ 4,500,000 | 0 | 0 | $ - | $ 4,500,000 |
| 5 | INSUMOS Y SUMINISTROS | $ 1,300,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,300,000 |
| 6 | REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | $ 1,000,000 | 0 | 0 | $ - | $ 1,000,000 |
| | TOTALES | $ 150,000,000.00 | $ 85,353,434.00 | $ 19,545,388.00 | $ 104,898,822.00 | $ 45,101,178.00 |

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Indicar el mes): feb-23 $ 34,500.12 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 86,262.21 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

## RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPLMN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del interventor.

Firma: Monica Montenegro Q
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-219053 CND

Firma:
Nombre: VINICIUS ARDILA CORDOBA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No: 18252-55195
Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 68100001649

**SUCURSAL CERETE**

CONSORCIO VICPRO 2022

CRA 15 No 74 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.






Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 53,226,244 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 150,013,562.12 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 13,562.12 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 150,013,562.12 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 31/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,562.12 | 150,013,562.12 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 68100001649

**SUCURSAL CERETE**

CONSORCIO VICPRO 2022

CRA 15 No 74 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.




Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 150,013,562.12 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 149,916,004 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 38,199.97 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 150,300.80 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 38,199.97 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 149,901,461.29 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,097.18 | 150,024,659.30 |
| 10/01 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -598.80 | 150,024,060.50 |
| 10/01 | VENTA LIBRETA DE AHORROS | CERETE | | -149,702.00 | 149,874,358.50 |
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 27,102.79 | 149,901,461.29 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 68100001649

**SUCURSAL CERETE**

CONSORCIO VICPRO 2022

CRA 15 No 74 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.




Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 149,901,461.29 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 149,899,076 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 34,500.12 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 82,677.39 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 34,500.12 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 149,853,284.02 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 32,036.81 | 149,933,498.10 |
| 27/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -329.39 | 149,933,168.71 |
| 27/02 | IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP | | | -13,148.00 | 149,920,020.71 |
| 27/02 | CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA | | | -69,200.00 | 149,850,820.71 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,463.31 | 149,853,284.02 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 68100001649

**SUCURSAL CERETE**

CONSORCIO VICPRO 2022

CRA 15 No 74 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.


Soluciones para potenciar tu negocio
**desde $0 de comisión.**




Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 149,853,284.02 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 143,905,510 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 36,668.39 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 31,350,653.94 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 36,668.39 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 118,539,298.47 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 27,099.05 | 149,880,383.07 |
| 23/03 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -11,861,572.00 | 138,018,811.07 |
| 27/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,672.07 | 138,024,483.14 |
| 28/03 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -19,481,316.00 | 118,543,167.14 |
| 30/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,922.99 | 118,546,090.13 |
| 31/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 974.28 | 118,547,064.41 |
| 31/03 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -30.94 | 118,547,033.47 |
| 31/03 | IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL | | | -1,235.00 | 118,545,798.47 |
| 31/03 | COMISION TRASL SUC VIRTUAL | | | -6,500.00 | 118,539,298.47 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Plan de Cargas y Seguimiento al Plan de Cargas

Se presenta debidamente diligenciado el Plan de cargas, formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. Respecto a esta información, el Manual de Interventoría Obras Públicas 2022 no contempla el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 incluido en la lista de chequeo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 10/10/2022 (Día / Mes / Año) |

PLAN DE CARGAS INICIAL [x]

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] **No.** ____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.1"

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

RESOLUCIÓN No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: SOP-LP-110-2022 / SOP-LP-185-2022 CONTRATISTA: LAMICON INGENIEROS SAS / LAMICON INGENIEROS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/09/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.170.322.398,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.170.322.398,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ ____

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha ____ | | AÑO 2022 | | | | | | AÑO 2023 | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | |
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Director de Interventoría | $ 6.650.000,00 | | 12 | $ 78.600.000,00 | | | | | 0,3 | $ 1.965.000,00 | 0,3 | $ 1.965.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 0,5 | $ 3.275.000,00 | 4,6 | $ 30.130.000,00 |
| | | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5.500.000,00 | | 12 | $ 66.000.000,00 | | | | | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 1 | $ 5.500.000,00 | 10,0 | $ 55.000.000,00 |
| | | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 6 | $ 18.000.000,00 | | | | | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | 10,0 | $ 30.000.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS | | | | $ 91.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GL | $ 58.500.000,00 |
| | | Especialista Ambiental y/o en sostenibilidad | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 3,0 | $ 19.500.000,00 |
| | | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0 | $ - | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 1,0 | $ 6.500.000,00 |
| | | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 0,2 | $ 1.300.000,00 | 2,0 | $ 13.000.000,00 |
| | | Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0 | $ - | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 1,0 | $ 6.500.000,00 |
| | | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0 | $ - | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 1,0 | $ 6.500.000,00 |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.500.000,00 | | | | | | | | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0 | $ - | 0,3 | $ 1.950.000,00 | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 0,1 | $ 650.000,00 | 0 | $ - | 1,0 | $ 6.500.000,00 |
| | | Profesional de aseguramiento o gestión calidad | $ 3.500.000,00 | | 4 | $ 14.000.000,00 | | | | | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 0,2 | $ 700.000,00 | 2,0 | $ 7.000.000,00 |
| | | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 12 | $ 24.000.000,00 | | | | | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 2.000.000,00 | 10,0 | $ 20.000.000,00 |
| | | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 6 | $ 13.200.000,00 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Secretaria | $ 1.150.000,00 | | 12 | $ 13.800.000,00 | | | | | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 1 | $ 1.150.000,00 | 10,0 | $ 11.500.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 319.000.000 | | | | | $ 25.365.000,00 | | $ 17.565.000,00 | | $ 26.675.000,00 | | $ 21.475.000,00 | | $ 18.875.000,00 | | $ 21.475.000,00 | | $ 18.875.000,00 | | $ 21.475.000,00 | | $ 18.875.000,00 | | $ 21.475.000,00 | | $ 270.630.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,36 | | | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 752.840.000 | | | | | $ 59.861.400,0 | | $ 41.453.400,0 | | $ 62.953.000,0 | | $ 50.681.000,0 | | $ 44.545.000,0 | | $ 50.681.000,0 | | $ 44.545.000,0 | | $ 50.681.000,0 | | $ 44.545.000,0 | | $ 50.681.000,0 | | $ 638.686.800,0 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | AÑO 2022 | | | | | | AÑO 2023 | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 180.000,00 | DIA | 48 | $ 8.640.000 | | | | | 6 | $ 1.080.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 6 | $ 1.080.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 6 | $ 1.080.000,00 | 6 | $ 1.080.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 4 | $ 720.000,00 | 48,0 | $ 8.640.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y/O OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.600.000,00 | MES | 12 | $ 67.200.000 | | | | | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 1 | $ 5.600.000,00 | 10,0 | $ 56.000.000,00 |
| | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | MES | 12 | $ 7.800.000 | | | | | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 1 | $ 650.000,00 | 10,0 | $ 6.500.000,00 |
| | | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.000.000,00 | MES | 12 | $ 72.000.000 | | | | | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | 5,0 | $ 30.000.000,00 |
| | | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | 12 | $ 7.200.000 | | | | | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 1 | $ 600.000,00 | 10,0 | $ 6.000.000,00 |
| | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.000.000,00 | Según comprobante por mes | 12 | $ 12.000.000 | | | | | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 1 | $ 1.000.000,00 | 10,0 | $ 10.000.000,00 |
| | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.500.000,00 | Según comprobante por mes | 12 | $ 18.000.000 | | | | | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 1 | $ 1.500.000,00 | 10,0 | $ 15.000.000,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | 12 | $ 6.000.000 | | | | | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 10,0 | $ 5.000.000,00 |
| | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | 12 | $ 6.000.000 | | | | | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | 10,0 | $ 5.000.000,00 |
| | | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 550.000,00 | Según comprobante por mes | 6 | $ 3.300.000 | | | | | 0 | $ - | 1 | $ 550.000,00 | 0 | $ - | 1 | $ 550.000,00 | 0 | $ - | 1 | $ 550.000,00 | 0 | $ - | 1 | $ 550.000,00 | 1 | $ 550.000,00 | 1 | $ 550.000,00 | 6,0 | $ 3.300.000,00 |
| | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 11 | $ 2.200.000 | | | | | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 1 | $ 200.000,00 | 10,0 | $ 2.000.000,00 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | | $ 210.340.000 | | | | | $ 14.630.000 | | $ 14.820.000 | | $ 14.630.000 | | $ 14.820.000 | | $ 14.270.000 | | $ 15.180.000 | | $ 14.630.000 | | $ 14.820.000 | | $ 14.820.000 | | $ 14.820.000 | | $ 147.440.000 |
| + SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C ) | | | | | | $ 963.180.000 | | | | | $ 74.491.400 | | $ 56.273.400 | | $ 77.583.000 | | $ 65.501.000 | | $ 58.815.000 | | $ 65.861.000 | | $ 59.175.000 | | $ 65.501.000 | | $ 59.365.000 | | $ 65.501.000 | | $ 786.126.800 |
| + PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = ( D) | | | | | | $ 20.284.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 197.337.400,00 |
| + SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = ( E ) | | | | | | $ 983.464.200 | | | | | $ 74.491.400 | | $ 56.273.400 | | $ 77.583.000 | | $ 65.501.000 | | $ 58.815.000 | | $ 65.861.000 | | $ 59.175.000 | | $ 65.501.000 | | $ 59.365.000 | | $ 65.501.000 | | $ 983.464.200 |
| + IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | | $ 186.858.198 | | | | | $ 14.153.366 | | $ 10.691.946 | | $ 14.740.770 | | $ 12.445.190 | | $ 11.174.850 | | $ 12.513.590 | | $ 11.243.250 | | $ 12.445.190 | | $ 11.279.350 | | $ 12.445.190 | | $ 186.858.198 |
| + COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | | $ 1.170.322.398 | | | | | $ 88.644.766 | | $ 66.965.346 | | $ 92.323.770 | | $ 77.946.190 | | $ 69.989.850 | | $ 78.374.590 | | $ 70.418.250 | | $ 77.946.190 | | $ 70.644.350 | | $ 77.946.190 | | $ 1.170.322.398 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Teniendo en cuenta la fecha de orden de inicio del contrato, se debe realizar el ajuste del Plan de Cargas del Contrato, de acuerdo a la fecha de terminación contractual del mismo, la cual se tiene prevista para el 31 de julio de 2023. Adicionalmente, se realiza la redistribución del equipo de especialistas ya que el recurso previsto se encuentra dentro de una bolsa global y para efecto de su utilización se debe hacer la recomposición y el plan de cargas de trabajo.

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma:
Nombre: ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 25202-276582
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizaron excavaciones, rellenos, figuración de hierro y fundida piedra pegada, cunetas, huellas, vigas riostras, bordillos para 220ml de placa huella comprendido entre el K6+662 al K6+882.
- Contratista se encuentra acopiando tubería, cemento, varilla, arena, gravilla para cada uno de los puntos de intervención y material de subbase para los tramos de las placas huellas.
- Contratista cuenta con personal de la zona de influencia a las obras a intervenir.
- A la fecha el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 58,10% de la obra total

.

# 8 ANEXOS

## 8.1 Relación de la Correspondencia Generada del Interventor Incluyendo Referencia, Fecha de Recibo.

En este sentido se anexa formato relacionando los oficios enviados del interventor, así como los documentos enviados.

| CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATO INT. INVIAS 1104-2022<br>CONSORCIO VICPRO 2022 - (MPIOS RECETOR, CHAMEZA) CASANARE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **DIRIGIDO** | **TEMA** | **RADICADO** | **OBSERVACION** |
| 88 | 19-abr-23 | Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS | Solicitud Remisión Informe Ambiental Trimestral 1 Contrato de Obra 0185 de 2022 | | |
| 95 | 2-may-23 | Ingeniero LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNÁNDEZ representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS Casanare | Solicitud de informe de actividades del mes de abril y planillas de pago de seguridad social - N° SPO-LP-0185-2022. | | |
| | | | | | |

## 8.2 Registro Fotográfico del Avance de las Obras.

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas en el periodo del presente informe mensual.




**Fotografía No.1**

Piedra pegada placa huella K6+662




**Fotografía No.2**

Piedra pegada placa huella K6+662




**Fotografía No.3**

Visita Obra Contratista, Director de Interventoría




**Fotografía No.4**

Placa Huella k6+662 al K6+882

**8.3 Registro Fotográfico de las Actividades Socio-Ambientales yPrediales.**



Capacitación Ambiental




Protección de materiales de construcción



Punto ecológico para separación de residuos en la fuente

## .4 COPIA DE BITACORA DE OBRA

Se presenta la bitácora con las actividades desarrolladas en el presente mes.

Jueves 31 de marzo al 6 de abril de 2023

Clima: soleado

Personal: 4 oficiales, 12 ayudantes, 1 maestro

Equipos: pajarita, mezcladora, benitin, carrotanque.

Actividades: se realizó instalación de formaleta para placa huella del K5+662, fundida de piedra pegada, cunetas, bordillos, huellas. se realizó figuración de hierro para alcantarillas contempladas. se realizó compactación de material de subbase para el tramo del K5+142 Interventoría realizó toma de densidades para el tramo de placa huella del K5+142.

Lunes 10 de abril al 15 abril de 2023
Clima: soleado
Personal: 4 oficiales, 12 ayudantes, 1 maestro
Equipos: pajarita, mezcladora
Actividades: se realizo actividades de figuración de hierro, instalación de formaleta, fundida de cunetas, vigas riostras, huellas y piedra pegada para el tramo de placa huella del tramo comprendido entre el K6+662 al K6+820.

Lunes 17 abril al 22 abril de 2023
Clima: Nublado
Personal: 4 oficiales, 12 ayudantes, 1 maestro
Equipos: Autohormigonera, mezcladora, pajarita
Actividades: se realizó actividades de figuración de hierro, fundida de cunetas, bordillos, vigas riostras y piedra pegada para el tramo del K6+662 al K6+820.
El dia 21 de abril se realizó reunión junto a comunidad de las veredas san jose Alpes para hacerle conocer los nuevos alcances del proyecto.

Powered by CamScanner

Lunes 24 de abril al 29 de abril de 2023

clima

Personal: 4 oficiales, 12 ayudantes, 1 maestro

Equipos: pajarita, mezcladora

Actividades: se realizó actividades de figuración de hierro, fundida de piedra pegada, cunetas, vigas riostras huellas y rampas para el tramo comprendido entre el K6+662 al K6+882. El día 25 de abril se realizó visita de obra por parte del director de interventoria con el fin de verificar el avance y ejecucion de las obras



Nota: Es importante aclarar que la supervisión del contrato solicitó que la bitácora se registrara diariamente

Powered by CamScanner