ACTA DE RECIBO FINAL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2. No MS-MC-031-2026.

CONTRATO No:	MS-MC-031-2026
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	28 DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SÁCHICA
CONTRATISTA	H CONSTRUCOL S.A.S. NIT. No. 901.086.376-1 R/L: HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER C.C. No. 1.053.684.307 DE RONDÓN
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($12.458.200,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	30 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Sáchica Boyacá a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto del presente contrato, en la oficina de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor del contrato **No. MS-MC-031-2026** y **H CONSTRUCOL S.A.S.** cuyo representante legal es **HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER** en calidad de CONTRATISTA, y proceder al recibo y entrega final del objeto contratado; para lo cual se recibe a satisfacción, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

El contrato ejecutado correspondiente a la "**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2**".

En virtud de lo anterior se procede a liquidar el presente contrato, ya que se ejecuta a cabalidad las actividades contractuales, relacionadas a continuación:

ÍTEM	SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 90.000,00	$ 540.000,00
1.2	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6,00	$ 180.000,00	$ 1.080.000,00
1.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	ML	2,00	$ 1.240.000,00	$ 2.480.000,00
1.4	2.02.22	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	ML	2,95	$ 1.410.000,00	$ 4.159.500,00
1.5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	UND	419,87	$10.000,00	$ 4.198.700,00
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.458.200,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A	20%
IMPREVISTO	I	5%
UTILIDAD	U	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U	30%

2. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha del veinticuatro (24) de agosto de 2026, las actividades ejecutadas en el marco del contrato se encuentran desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el objeto contractual. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de

las obras al supervisor y este lo recibe. El recibo de las obras no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se anexa sabana de ejecución con las respectivas memorias de cálculo.

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.458.200,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.458.200,00
ANTICIPO DEL 0 %:	$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL:	**$ 12.458.200,00**

Se adjunta sabana presupuestal

4. TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Queda constancia que, con la presente acta las actividades del contrato se cumplieron en su totalidad, por tanto, las partes acuerdan la suscripción de las misma. Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de recibo Final del contrato, por los que en ella intervinieron. En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

H CONSTRUCOL S.A.S.
NIT. No. 901.086.376-1
R/L: HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
C.C. No. 1.053.684.307 DE RONDÓN
Contratista

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y obras
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	Código: NIMEZINGENIERIA-01	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2	Versión: 01	
	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2024-02-01	

ACTA FINAL Y/O LIQUIDACIÓN				FECHA:	24 DE AGOSTO DE 2026
				CONTRATO No.:	MS-MC-031-2026
OBJETO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2				
CONTRATISTA:	H CONSTRUCOL S.A.S.	FECHA DE INICIO:	31 DE JULIO DE 2026	V. DEL CONTRATO:	$ 12.458.200,00
NIT.:	901086376-1	PLAZO DE EJECUCION:	30 DÍAS	ADICION DEL 0%:	$ -
R.L.:	HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER	FECHA TERMINACION INICIAL:	30 DE AGOSTO DE 2026	V. TOTAL ACTUALIZADO:	$ 12.458.200,00
C.C. No.:	1.053.684.307	PRORROGA No.1:	N.A	ANTICIPO DE %:	$ -
SUPERVISOR:	ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ	REINICIO No.1:	N.A	VALOR EJECUTADO	$ 12.458.200,00
		FECHA TERMINACION FINAL:	24 DE AGOSTO DE 2026	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA FINAL Y/O LIQUIDACIÓN	
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.1	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,00	$ 90.000,00	$ 540.000,00	6,00	$ 540.000,00
1.2	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6,00	$ 180.000,00	$ 1.080.000,00	6,00	$ 1.080.000,00
1,3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2,00	$ 1.240.000,00	$ 2.480.000,00	2,00	$ 2.480.000,00
1,4	2.02.22	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	M3	2,95	$ 1.410.000,00	$ 4.159.500,00	2,95	$ 4.159.500,00
1,5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	419,87	$ 10.000,00	$ 4.198.700,00	419,87	$ 4.198.700,00
					TOTAL CONTRATO	$ 12.458.200,00		$ 12.458.200,00

A) BALANCE FINANCIERO:

CONTRATISTA		
VALOR DEL CONTRATO:	$	12.458.200,00
ADICION DEL %:		0,0%
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$	12.458.200,00
ANTICIPO DEL %:		0,0%
RECIBO Y LIQUIDACIÓN	$	12.458.200,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
SALDO POR PAGAR:	$	12.458.200,00

B) NOTA:

1). LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

2). LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS, APRUEBA LAS MODIFICACIONES DE LA PRESENTE ACTA TENIENDO COMO BASE EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD.

3). LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE ACTA, NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA AL CITADO CONTRATO.

4). EL CONTRATISTA DEBE ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES ANEXOS A LA PRESENTE ACTA.

5). LOS AJUSTES AL PESO SE REALIZAN POR DECIMALES MAYOR A DOS CIFRAS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron hoy, **24 DE AGOSTO DE 2026**

R.L. **H CONSTRUCOL S.A.S.**
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

ÍTEM	DESCRIPCION	UND
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3

CONCEPTO	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)		
EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN	10,00	1,00	0,60	1	6,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		6,00
			TOTAL		**6,00**

H CONSTRUCOL S.A.S.
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**
1,2	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3

CONCEPTO	**DIMENSIONES**			**# ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**		
NIVELACIÓN DE PISO PARA CIMENTACIÓN	10,00	1,00	0,10	1	1,00
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO	10,00	0,50	1,00	1	5,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		6,00
			TOTAL		**6,00**

H CONSTRUCOL S.A.S.
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

ÍTEM	DESCRIPCION	UND
1,3	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3

CONCEPTO	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)		
CIMENTACIÓN CORRIDA PARA MURO DE CONTENCIÓN	10,00	1,00	0,20	1	2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		2,00
			TOTAL		**2,00**

H CONSTRUCOL S.A.S.
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**
1,4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	M3

CONCEPTO	**DIMENSIONES**					**MEDIDA TOTAL**
	ÁREA CARA MAYOR MURO H = 1.3M (m2)	**AREA CARA MENOR MURO H=0.65M (m2)**	**ÁREA PROMEDIO (m2)**	**LARGO (m)**	**VOLUMEN (M3)**	
MURO DE CONTENCIÓN INCLINADO H = 1.3 m a 0.65 m L=10 m	0,39	0,20	0,295	10,00	2,95	2,95

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	2,95
	TOTAL	**2,95**

H CONSTRUCOL S.A.S.
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS					
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2					
ÍTEM	**DESCRIPCION**					**UND**
1,5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)					KG
CONCEPTO		**DIMENSIONES**			**# ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	SEPARACIÓN (m)	**N° BARRA**	**LONGITUD**	**PESO**		
ACERO CIMENTACIÓN						
ACERO TRANSVERSAL CIMENTACIÓN CORRIDA	0,15	4,00	1,08	0,994	67,00	71,93
ACERO LONGITUDINAL CIMENTACIÓN CORRIDA	0,15	4,00	10,10	0,994	7,00	70,28
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL CIMENTACIÓN		4,00	0,60	0,994	7,00	4,17
ACERO MURO DE CONTENCIÓN						
ACERO TRANSVERSAL MURO DE CONTENCIÓN	0,15	4,00	3,01	0,994	67,00	200,13
ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS COMPLETAS	0,15	4,00	9,90	0,994	5,00	49,20
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS COMPLETAS		4,00	0,60	0,994	5,00	2,98
ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS CORTADAS	0,15	4,00	4,14	0,994	5,00	20,58
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS CORTADAS		4,00	0,60	0,994	1,00	0,60
OBSERVACIONES:				TOTAL		**419,87**
				TOTAL		**419,87**

H CONSTRUCOL S.A.S.
HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS