Fecha 2026-08-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Desarrollar las actividades de Estudios y Diseños definitivos o fase III, mediante los cuales se realizará construcción del Proyecto intercambiador vial en la intersección de la Avenida Medellín (calle 80) con Avenida las Quintas (carrera 119) y la carrera 120 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-636-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo, Lina Fernanda Prieto Vaca - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	13.65%
% EJECUTADO	6.64%
% VARIACIÓN	-7.01%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20
Contrato No.	IDU-636-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00
Total Contrato	$ 74.985.968.629,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	960 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2027-11-09
No. Empleos generados	38

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 8.579.963.343,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	1050 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2027-11-09
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 8.579.963.343,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	1050 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05

Fecha de Terminación Actual	2027-11-09
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	98,47	$ 5.057.228.573,00	$ 4.979.740.928,00
Construcción	7,41	0,00	$ 5.181.874.871,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Social	100.0	90.33	-9.67	
Estudios y Diseños - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	100.0	98.68	-1.32	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	100.0	96.14	-3.86	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado