ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2026 12

Fecha: 14 de agosto de 2026

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: CRISTIAN CAMILO JARAMILLO MONTOYA
Identificado con cédula / Nit: **1,017,243,099** entregó a satisfacción el contrato:

Mantenimiento correctivo de la infraestructura física de la Institución Educativa, mediante la ejecución de obras de adecuación y reparación que incluyen la construcción y modificación de muros en Superboard, reparación de redes hidráulicas y sanitarias, sellamiento de huecos, mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua, así como las demás actividades locativas requeridas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y bienestar para la comunidad educativa.

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	construccion de muros en estructura liviana tipo DRYWALL en medidas de 8.5mt X 1.8mt para sellamiento superior de los muros en el aula de artistica y laboratorio de quimica ubicados en el 3 piso, esta obra comprende el armado de la estructura en perfiles metalicos, la instalacion de las placas de DRYWALL,el armado de andamios para el trabajo en alturas, el transporte y subida del material hasta el salon y la limpieza final de la obra.	1	$ 9,050,000	$ 9,050,000
2	Arreglo de fuga de agua en la escuelita por daño de tubo galvanizado, esta obra incluye demolicion de porcion de muro, retiro de tubo malo, instalacion y soldadura de tubo nuevo y revoque de muro	1	$ 340,000	$ 340,000
3	Reorganizacion de tuberia sanitaria de las trampas de grasa en el restaurante de la escuela y sellamiento de las lamparas de luz	1	$ 685,000	$ 685,000
4	Retiro de molduras en madera en zona de restaurante escolar con resane de esquinas para sellamiento	1	$ 1,670,000	$ 1,670,000
5	construccion de muros en estructura liviana tipo DRYWALL en medidas de 8.5mt X 3.4mt para division de salones en el aula de artistica y laboratorio de quimica ubicados en el 3 piso, esta obra comprende el armado de la estructura en perfiles metalicos, la instalacion de las placas de DRYWALL, la construccion de muros independientes en medidas de 1.5mt X 1mt ubicados bajo el meson de cada aula para tener una separacion completa de cada aula, el masillado y pintura del muro, el transporte y subida del material hasta el salon y la limpieza final de la obra.	2	$ 4,720,000	$ 9,440,000
6	Sellamiento de huecos de meson con madera, esta obra comprende el corte de la madera para cubrir los agujeros del meson, la instalacion de la madera interna en el agujero y el sellado con silicona.	6	$ 185,000	$ 1,110,000
7	Arreglo de huecos en el enchape de piso en los salones de preescolar de la escuela con mezcla de concreto y pintura	1	$ 180,000	$ 180,000
8	Sellado e impermeabilización de la zona afectada de la cubierta, mediante la aplicación de producto impermeabilizante de alta calidad, con el fin de corregir filtraciones existentes y prevenir el ingreso de humedad en la terraza de la escuela	1	$ 320,000	$ 320,000

9	Mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento de agua del tanque de almacenamiento de la institución educativa, incluyendo la revisión, reparación y/o reemplazo de los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y suministro eficiente de agua	1	180,000	$ 180,000

Para un total facturado de:

Subtotal	**22,975,000**
IVA	
Total	**22,975,000**

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

MAURICIO DE JESUS LONDOÑO LONDOÑO
RECTOR(A)