LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR – ENVIGADO - CERTIFICA QUE

Certifica que el **CONSORCIO PROSPERIDAD ENVIGADO** con NIT 901.565.695-1 (conformado por Estructuras y Pavimentos con 60% y PAVIMENTAR S.A. con 40%) ejecutó para la entidad el siguiente contrato:

CONTRATO:	DESur-IP-28-2022
OBJETO:	Obras de pavimentación y mejoramiento vial en diferentes sitios de la zona urbana del municipio de Envigado. En cumplimiento al acta de ejecución N°8 del convenio interadministrativo marco ENV-09-09-0926-21
VALOR INICIAL:	$4.753.396.838
VALOR ADICIÓN N°1:	$882.261.420
VALOR RECONOCIMIENTO:	$202.675.185
VALOR FINAL EJECUTADO:	$5.838.333.443
FECHA DE INICIO:	28 febrero de 2022
FECHA DE RECIBO DE OBRA:	12 de octubre de 2022

Que, durante la ejecución del mismo se realizó la producción, suministro, transporte e instalación de mezclas asfálticas en caliente, y fue ejecutado y pagado mediante los ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD
9	VIAS		
9.1	Perfilación y conformación de la subrasante con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelacion y compactacion,y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad.	m2	11072,89
9.2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	4538,96
9.3	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	34311,92
9.4	Sello de fisuras en pavimento asfáltico	m	0,00
9.5	Suministro, colocación y compactación de Mezcla SemiDensa en Caliente Tipo MSC-25	m3	0,00
9.6	Suministro,colocacion y compactacion de mezcla asfaltica discontinua para rodadura tipo F13, especificada según Invias 2013	m3	0,00
9.7	Suministro,transporte e instalacion Base Asfaltica al 4%, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	0,00
9.8	Suministro, colocación y compactación de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	m3	2116,32
9.9	Construcción de resalto con mezcla asfáltica, dimensiones 2.4 m de ancho y 7cm de alto	m	24,89
9.10	Suministro e instalación de tachas viales reflectivas	un	0,00
O.E	OBRA EXTRA		
O.E 1	Suministro, colocación y compactación de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-25; incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	763,52
O.E 2	Suministro, colocación y compactación de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-25 para reparación de fallos en pavimento	m3	62,20
O.E 3	Suministro de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.	Gl	935,00
O.E 4	Suministro de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	Tn	254,09
O.E 5	Suministro e instalación de geotextil Tejido 2100. Incluye suministro y transporte de los materiales, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	1860,28
O.E 6	Suministro, reparación e instalación de tubería de acueducto en cobre, polietileno, pealpe de 1/2" - 1". Incluye todos los elementos para su respectiva reparación e instalación (collarín, uniones, unión de transición de material, tubería y demñas elementos necesarios)	und	66,00

Dado en Envigado el 14 de diciembre del año 2023.

Atentamente,

SERGIO A. RIOS OSPINA
Gerente
DESur