Contratante	Empresa de Transporte Masivo del Valle del Aburrá NIT 890.923.668-168-1 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Contratista	TECNO FUEGO S.A.S. NIT 890.114.157-7
Contrato No	006084C-23
Objeto y alcance	*"Suministro e instalación de sistemas contra incendio en 17 subestaciones de energía del Metro de Medellín con gas inerte del tipo cetona fluorada FK-5-1-12".* Compuesto por:
Agente limpio	21 cilindros con 9824 lbs. de Fluoro K
Sistemas de ventilación	16 un
Dámper corta fuego	60 un
Puertas cortafuego	23 un
Sellos cortafuego	17 un
Fecha de inicio	15/08/2023
Fecha terminación inicial	22/12/2023
Días de prorroga	68
Fecha de terminación con prorroga	28/02/2024
Plazo total	197 días calendario
Valor inicial contrato	$ 4.796. 624..604.24
Valor final contrato	$ 4.796.624.604.24
Valor real ejecutado	**$ 4.796.624.602,15**
Cumplimiento	100%
Observaciones	Equipos con garantía por 18 meses a partir del acta de recibo final
Ciudad y fecha	Bello 12 de abril de 2024
Nombre	Edilberto Sánchez Guerra
Cargo	Profesional 1 de Infraestructuras
Mail	esanchez@metrodemedellin.gov.co
Teléfono	3136120019

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

Edilberto Sanchez Guerra (12 abr.. 2021 14:57 EDT)

_____

Edilberto Sánchez Guerra Tel: 4548888 ext 8472

Profesional 1 de infraestructura

Supervisor

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA