ALCADIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS LOPEZ
NIT: 806.001.355-8 DANE: 113001000721

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El suscrito Rector(a), Profesional Universitario de la institución educativa Luis Carlos López, reciben a satisfacción los siguientes materiales y/o servicios y que fueron elaborados y/o entregado con las especificaciones que se establecieron en la orden de servicio que le fue otorgada para la realización del mismo. De la siguiente manera:

Beneficiario:	HAMINTON MAGDANIELS TORDECILLA
Nit o cedula:	9.092.586
Concepto:	REALIZACIÓN DE GARITA PARA VIGILANTES EN LA ENTRADA DE PARQUEADERO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASÍ

DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
PRELIMINARES (Demoliciones - Localización - Trazos)				
Trazo y replanteo	M2	6	$ 3.000	$ 18.000
Limpieza general de obra	JOR	1	$ 95.000	$ 95.000
EXCAVACIONES Y LLENOS (Cimentaciones - Piscinas - Tanques)				
Relleno compactado para plantilla contrapiso	M2	6	$ 9.000	$ 54.000
ESTRUCTURA (Cimentaciones - Columnas - Losas)				
Armada y fundida de vigas de cimentación 0,20 x 0,25 en concreto reforzado 24mpa	MI	8	$ 72.000	$ 576.000
Armado y fundida de plantilla en concreto de 24mpa e= 7cm losa contrapiso	M2	6	$ 56.000	$ 336.000
Armada y fundida de vigas de amarre 0,10 x 0,20 en concreto reforzado 24 mpa	MI	8	$ 60.000	$ 480.000
OBRA GRIS (Mampostería y pañetes)				
Mampostería en ladrillo n° 4 Muros internos y externos	M2	20,8	$ 69.000	$ 1.435.200
Mojinetes para cubierta de eternit 27° en ladrillo rojo n° 4 revistados a la vista y allanados	MI	6	$ 65.000	$ 390.000
Pañete generar muros internos en mortero 1:4 acabado allanado semipulido	M2	24	$ 30.000	$ 720.000
Pañete generar muros de fachada en mortero 1:3 acabado allanado fino y sika mortero baja permeabilidad	M2	24	$ 30.000	$ 720.000
Pañete filos de ventana de 1x1	MI	4	$25.000	$100.000
Instalación de cubierta en eternit	M2	7	$ 79.000	$ 553.000
OBRA BLANCA (Estuco - pintura - cielo raso)				
Cielo raso general en perfilería de aluminio y láminas de icopor 15mm	M2	4	$ 45.000	$ 180.000
Pintura interior en vinilo tipo 1 viniltex o similar acabado 2 manos	M2	20	$ 15.000	$ 300.000
Graniplas y Pintura exterior en vinilo tipo 1 coraza o similar acabado 2 manos	GLB	1	$ 720.000	$ 720.000
OBRA BLANCA (Enchapes y aparatos hidro-sanitarios)				
Piso general en cerámica brillante atlanta line beige 43 x 43 o similar	M2	6	$ 89.000	$ 534.000
Piso general en cerámica brillante atlanta line beige 43 x 43 o similar	ML	9	$ 34.000	$ 306.000
INSTALACIONES TECNICAS (Eléctrica - voz y datos)				
Punto eléctrico salidas de 110	UND	2	$ 280.000	$ 560.000
CARPINTERIA METALICA (Puertas ventanas - ventana -Barandas)				
Ventana de aluminio 20 - 25 y vidrio 3mm medidas según diseño	UND	1	$ 400.000	$ 400.000
Ventana de aluminio 20 - 25 y vidrio 3mm medidas 1X1	UND	1	$400.000	$400.000
Puerta principal de aluminio y pvc 0.80 x 2.00m	UND	1	$ 600.000	$ 600.000

Dada en Cartagena – Bolívar a los (27) dias de agosto de 2026

José Luis García Hurtado
Rector

Rubén Darío Vásquez Urquijo
PU. IELCL